

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (ESTATAL Y MUNICIPAL)																										
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2021	2	MOR190401677219	Proyecto de inversión	6500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000, modificado:5500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000, modificado:1000000.0}}	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA. - 239900	17	Morelos	23	Tlalnepan tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	239900	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO TLALNEPANTLA, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA PERFORACION DE POZO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE MUNICIPIO ENTRANDO EN EL CAMINO DE SACA, lon:-98.98064102, lat:18.99261299}}	21-10-2019	31-12-2019	6500000	6500000	4225000	4225000	4225000



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759776	Proyecto de inversión	189833.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189833.4, modificado:187209.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN CALLE NOCHE BUENA - 91483	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	91483	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:180.0, meta_modificada:186.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE NOCHE BUENA INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 62574 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PALMA Y CARRETERA CUERNAVACA - CUAUTLA, CALLE PALMA CALLE NOCHE BUENA ANTES PALMA ENTRE CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA Y, lon:-99.13374167, lat:18.89483871}}	01-08-2020	31-12-2020	187209.68	187209.68	187209.68	187209.68	187209.68
------	---	-----------------	-----------------------	----------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401825798	Proyecto de inversión	329557.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329557.42, modificado:329317.67}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN CALLE ECLIPSE - 162536	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	162536	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:4.0}, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE ECLIPSE INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 62574 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMATE Y CALLE PARAJE, CALLE PINO CALLE ECLIPSE ENTRE CALLE AMATE Y CALLE PARAJE, lon:-99.13364706, lat:18.89187413}}	01-10-2020	31-12-2020	329317.67	329317.67	329317.67	329317.67	329317.67
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	--------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040184 7956	Acción	156286. 8	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156286.8, modificado:1553 71.07}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONA DOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICI ON DE EQUIPO TOPOGRAF ICO - 230732	17	Morelos	11	Jiutepec	Otros Proyect os	Sin identific ar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	2307 32	0	{meta1: {unidad_ medida: Piezas, meta:1.0 , meta_m odificad a:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 99.177198, lat:18.881974}}	08- 12- 2020	31-12- 2020	1553 71.07	155371. 07	1553 71.0 7	1553 71.0 7	1553 71.07
------	---	-------------------------	--------	--------------	---	---	----	---------	----	----------	------------------------	------------------------	-----------------------------	------------	---	---	---	--------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882533	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:744392.66}}	EQUIPAMIENTO BÁSICO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA CENTENARIO DEL ESTADO DE MORELOS, LOCALIDAD JOJUTLA, MUNICIPIO JOJUTLA.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400266	100	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:La Pastrana, 62900 Mor., México, lon:-99.181599, lat:18.6097531}}	27-10-2020	12-11-2020	744392.66	744392.66	744392.66	744392.66	744392.66
------	---	-----------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040188 2549	Adquisición	3085034	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085034. 0, modificado:3051 306.92}}	EQUIPAMI ENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓG ICO DE ZACATEPEC , LOCALIDAD DE ZACATEPEC , MUNICIPIO DE ZACATEPEC DEL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4003 13	3000	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:61 8.0, meta_modificada:618.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zacatepec de Hidalgo, Mor., México, lon:-99.1954432, lat:18.6590633}}	22-12-2020	21-01-2021	3051 306.9 2	305130 6.92	3051 306. 92	3051 306. 92	3051 306.9 2
------	---	-------------------------	-------------	---------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	------------	------	---	---	--	------------	------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882711	Adquisición	360000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:346179.01}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400407	300	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:El Estudiante, Mor., México, lon:-99.2952777, lat:18.577777}}	23-12-2020	22-01-2021	346179.01	346179.01	346179.01	346179.01	346179.01	346179.01
------	---	-----------------	-------------	--------	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882763	Adquisición	360000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359654.43}}	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. RODOLFO LÓPEZ DE NAVA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE YAUTEPEC.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400410	300	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Yautepec de Zaragoza, Mor., México, lon:-99.0626377, lat:18.8891562}}	23-12-2020	22-01-2021	359654.43	359654.43	359654.43	359654.43	359654.43
------	---	-----------------	-------------	--------	--	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3751	Proyecto de inversión	280478.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280478.4, modificado:280478.4}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 12742	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO	12742	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:291.78, meta_modificada:291.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJUCHITLÁN, 62993 AJUCHITLÁN, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, lon:-98.97405215, lat:18.46410315}}	05-04-2021	05-05-2021	280478.4	272821.69	272821.69	272821.69	272821.69	272821.69
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	---	----	---------	----	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210101883755	Proyecto de inversión	1485554	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485554.0, modificado:1485554.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES (SEGUNDA ETAPA) COLONIA GABRIEL TEPEPA, TLAQUILTENANGO. - 12787	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	12787	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS ROMERO SOBRE LA CALLE INSURGENTES, lon:-99.16290339, lat:18.64275776}}	29-05-2021	14-07-2021	1485554	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	---	----	---------	----	----------------	---	--------------------------	-----------------	----------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 0475	Proyecto de inversión	1913845.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913845.41, modificado:1913845.41}}	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	12524	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA GABRIEL TEPEPA COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TEPEPA Y CALLE PIPILA, LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA GABRIEL TEPEPA ENTRE CALLES GABRIEL TEPEPA Y PIPILA, lon:-99.15914812, lat:18.62471034}}	01-05-2021	01-06-2021	1913845.4	1913845.41	1913845.41	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	----	----------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	------------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0020	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000. 0, modificado:1250 000.0}}	CONSTRUC CION DE ELECTRIFIC ACION EN LIBRAMIEN TO EMILIANO ZAPATA - 37669	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA	3766 9	0	{meta1: {unidad_ medida: Piezas, meta:32. 0, meta_m odificada: a:32.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PALO ESCRITO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62765 PARAJE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , CALLE RIO ALBAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE LA AVENIDA MIGUEL HI, lon:- 99.2007695, lat:18.83916224}}	01- 04- 2021	29-06- 2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	---	----	---------	---	--------------------	---	--------------	-----------------	---------------------------------	-----------	---	---	---	---	--------------------	----------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201920055	Proyecto de inversión	5206245.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5206245.72, modificado:5206245.72}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	37782	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:4151.0, meta_modificada:4151.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIRCUITO REVOLUCION COLONIA PROHOGAR, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CIRCUITO REVOLUCION LA OBRA EMPIEZA EN EL CRUCE CON LA CALLE AL PANTEON, lon:-99.18803541, lat:18.85073506}}	07-04-2021	04-08-2021	5206245.72	5206245.72	1561873.72	1561873.72	1561873.72
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0102	Proyecto de inversión	628803.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628803.45, modificado:628803.45}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO ABASOLO-MIGUEL HIDALGO) - 37902	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	37902	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEZOYUCA, 62767 EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ZARAGOZA CERCA DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO NETO, lon:-99.20182907, lat:18.8063173}}	20-04-2021	21-06-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0164	Proyecto de inversión	1738080.46	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738080. 46, modificado:1738 080.46}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	3803 2	0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:11 49.0, meta_m odificada: 1149.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA EL CAPULÍN, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE 6A CAPULIN Y CALLE LIBERACIÓN, CALLE CAPULIN CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES IRIS, lon:-99.1853878, lat:18.85030764}}	02-08-2021	01-10-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	---	--------------------	---	--------------------------	-----------------	--	-----------	---	--	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 2175	Proyecto de inversión	697091.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697091.4, modificado:697091.4}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE METEPEC, AMPLIACION DE CALLE ITURBIDE - 44729	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCUITUCO	44729	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE OCUITUCO-TETELA DEL VOLCAN COLONIA METEPEC, 62855 METEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LOS ALTOS, CALLE BUENA SUERTE DESDE EL CENTRO DE COUITO RUMBO AL NORTE POR LA CALLE OCUITUCOTETELA HASTA LLEGAR A, lon:-98.75008479, lat:18.87945956}}	17-02-2021	17-05-2021	697091.4	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 3110	Proyecto de inversión	273747	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273747.0, modificado:2737 47.0}}	REHABILITACION OLLAS DE AGUA FIERRO DEL TORO - 80698	17	Morelos	9	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC	80698	0	{meta1: {unidad_medida: Olla(s) o coloco tor(es), meta:1.0 , meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CALLE CAPULIN PUEBLO FIERRO DEL TORO, 62514 FIERRO DEL TORO, HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE FIERRO DEL TORO Y CALLE CAPULIN, CALLE CICLO PISTA LA OLLA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL AUDITORIO RUMBO A LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, lon:- 99.24034978, lat:19.09846169}}	19-04-2021	19-05-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	---	----	---------	---	-----------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201934043	Proyecto de inversión	2090371.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090371.36, modificado:2090371.36}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ 3RA ETAPA - 84193	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	84193	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1604.0, meta_modificada:1604.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA ETERNA PRIMAVERA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE COLIMA, CALLE SANTA URSULA TENEMOS COMO REFERENCIA EL AEROPUERTO DE CUERNAVACA MORELOS LLEGANDO POR LA AVENIDA, lon:-99.26066134, lat:18.84838205}}	01-06-2021	30-11-2021	1254222.82	2088871.36	1044435.68	1044435.68	1044435.68
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4236	Proyecto de inversión	2741465.8	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741465. 8, modificado:2741 465.8}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA 2DA ETAPA - 84998	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	84998	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1680.5, meta_modificada:1680.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA COLONIA SOLIDARIDAD, 62595 SOLIDARIDAD, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA Y CALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA, CALLE 26 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE DEL PROYECTO UNA VEZ , lon:-99.26544416, lat:18.84925236}}	01-06-2021	30-11-2021	1644879.48	2740876.66	1370438.33	1370438.33	1370438.33
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4396	Proyecto de inversión	435874.44	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435874.4 4, modificado:4358 74.44}}	CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEREGRINA - 85582	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	8558 2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:119.3, meta_modificada:119.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PEREGRINA COLONIA GRANJAS MÉRIDA, 62585 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PEREGRINA Y CALLE CAMINANTE DEL MAYAB, CALLE MARTINICA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GRAJAS MERIDA ENTRE LA CALLE CAMINANTE DEL MAYAB PER, lon:-99.20984034, lat:18.82174483}}	01-06-2021	30-11-2021	2615 24.66	435374. 44	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-----------	---	--	---	--	------------	------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201934484	Proyecto de inversión	900231.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900231.36, modificado:900231.36}}	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - 85887	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	85887	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE AGRICULTURA COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y CALLE GENERAL AYAQUICA, CALLE CUAUHTEMOC SE LLEGA POR LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPEC Y ESTANDO EN EL CENTR, lon:-98.74869215, lat:18.81483264}}	07-06-2021	05-08-2021	900231.36	900231.36	270069.41	270069.41	270069.41
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------------------	---	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201934710	Proyecto de inversión	118260	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118260.0, modificado:118260.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TETILLAS, MPIO DE YAUTEPEC, MORELOS CALLE YAUTEPEC - 86761	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	8676	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:268.2, meta_modificada:268.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE YAUTEPEC COLONIA AMPLIACIÓN TETILLAS, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE TAXCO SOBRE LA CARRETERA CUERNAVACA CUATLIXCO FEDERAL 160 EN DIRECCIÓN YAUTEPEC ANTES DE EN, lon:-99.11024498, lat:18.87726833}}	15-08-2021	15-09-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935088	Proyecto de inversión	983175.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983175.48, modificado:983175.48}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPANES - 88287	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	88287	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:554.4, meta_modificada:554.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE SOR JUANAS DE LA CRUZ Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE NARDOS ENTRE CALLE ALTA TENSION Y CALLE NARDOS A 3 CUADRAS DE UNIDAD DEPORTIVA GISELA MOT, lon:-99.24200618, lat:18.86005228}}	03-06-2021	30-11-2021	589905.29	982675.52	29802.66	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935972	Proyecto de inversión	1956456.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956456.96, modificado:1956456.96}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BRISAS DE TEMIXCO - 92526	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	92526	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE TEMIXCO FRACCIONAMIENTO BRISAS, 62584 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE BRISAS DE TAMPICO Y , LA CALLE BRISAS DE TEMIXCO ES UN ACCESO A TEMIXCO QUE SE ENCUENTRA AL ENTRAR POR LA AUTOPISTA HACIA BRISAS E, lon:-99.22096773, lat:18.84733157}}	07-06-2021	30-11-2021	1173874.18	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201936123	Proyecto de inversión	2144259.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144259.73, modificado:2144259.73}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SANTA CRUZ - 93231	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	93231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1348.3, meta_modificada:1348.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62585 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA CALLE DEL PROYECTO UNA VEZ ESTANDO FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMIXCO, lon:-99.21799763, lat:18.84138162}}	08-06-2021	30-11-2021	1286555.84	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201942829	Proyecto de inversión	3100499.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100499.98, modificado:3100499.98}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORT AMU N-DF-01/2021	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:2257.0, meta_modificada:2257.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:Las Rosas, Morelos, México, lon:-99.27893043, lat:18.88642174}}	02-03-2021	29-05-2021	3099499.98	3099499.98	3099499.98	3099499.98	3099499.98
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201943972	Proyecto de inversión	588226.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_municipio:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:294113.02, modificado:294113.02}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294113.02, modificado:294113.02}}	Coordinación e implementación del componente de atención social y participación comunitaria, en comunidades rurales e indígenas durante la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios del estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAG UA-SROP-ZR-2021-E1	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095}}	15-06-2021	31-12-2021	588226.04	588226.04	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201944057	Adquisición	2496620	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:1248310.0, modificado:1248310.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248310.0, modificado:1248310.0}}	Adquisición de hipoclorito de calcio (HC).	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAG UA-ADQ-DA-2021-E5	0	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095}}	15-06-2021	04-07-2021	2496620	2496620	0	0	0	0
------	---	-----------------	-------------	---------	--	--	----	---------	---	------------------------	--	--------------------	-----------------	---------------------------	----------------------------	---	--	---	---	------------	------------	---------	---------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030174 1380	Proyecto de inversión	9860	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9860.0, modificado:9860 .0}}	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE ASENTAMIENTO LÓPEZ DE NAVA - 34456	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	3445 6	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUTLA COLONIA LÓPEZ DE NAVA, 62933 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE TALTIZAPAN Y CALLE TLAYACAPAN, CALLE CUERNAVACA BAJANDO POR LA CARRETERA AMAYUCA TEPALcingo A LA ALTUR, lon:-98.80198929, lat:18.69063404}}	27-04-2020	28-04-2020	9860	9860	9860	9860	9860
------	---	-------------------------	-----------------------	------	--	--	----	---------	----	------------------------------	---	--------------------	-----------------	----------------------------------	-----------	---	--	---	--	------------	------------	------	------	------	------	------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301746940	Proyecto de inversión	869384.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869384.3, modificado:867546.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA LOS PINOS JIUTEPEC EN CALLE LAS ROSAS -49597	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	49597	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:753.31, meta_modificada:753.31}}	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS INTERIOR S/N COLONIA LOS PINOS JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE FRESNO, CALLE LAS ROSAS CALLE LAS ROSAS TRAMO ENTRE LAS CALLES FRESNO Y CALLE TULIPANES COLONIA LOS PINOS JI, lon:-99.18306936, lat:18.89589645}}	29-07-2020	26-09-2020	867546.4	867546.4	867546.4	867546.4	867546.4
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR200301750915	Proyecto de inversión	2631353.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631353.74, modificado:2610737.16}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN - 60686	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60686	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYÓN COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE DE AVICULTURA, CARRETERA FED. MÉXICO-CUERNAVACA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A LA ALTURA DEL KM. 69 ACC, lon:-99.2506099, lat:18.98121993}}	21-09-2020	20-11-2020	2610737.16	2610737.16	2610737.16	2610737.16	2610737.16
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 1619	Proyecto de inversión	311721.27	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311721.2 7, modificado:3022 75.88}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE DIEZ DE ABRIL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE MORELOS. - 62899	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	62899	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0 , meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL 1026 INTERIOR SN COLONIA LAS GRANJAS, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO COLONIA COLINDANTE CON EL CAMPO DEPORTIVO LAS GRAN, lon:-99.20009755, lat:18.90626295}}	06-10-2020	05-11-2020	302275.88	302275.88	302275.88	302275.88	302275.88
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------	---	-----------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751652	Proyecto de inversión	372899.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372899.71, modificado:368252.88}}	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	63017	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA 2 INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 62450 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE DEL SOL, CALLE MANANTIALES SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCANO AL INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS A L, lon:-99.21409899, lat:18.92049148}}	07-10-2020	06-11-2020	368252.88	368252.88	368252.88	368252.88	368252.88
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	------------	---	-----------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301755413	Proyecto de inversión	1831314.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831314.52, modificado:1828564.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN CALLE DIEZ DE ABRIL SEGUNDA ETAPA - 79607	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	79607	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL INTERIOR S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CAMINO EJIDAL Y CALLE EXUBERANCIA ANTES CAMINO EJIDAL ARTÍCULO 127, CALLE MÁRTIRES DE CHINAMECA CALLE DIEZ DE ABRIL TRAMO DE , lon:-99.16979383, lat:18.86629669}}	14-08-2020	12-10-2020	1828564.76	1828564.76	1828564.76	1828564.76	1828564.76	1828564.76
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301757468	Proyecto de inversión	988050.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988050.83, modificado:986737.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES EN CALLE MARGARITAS - 85487	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	85487	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:809.0, meta_modificada:832.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR S/N COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES, 62573 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PASEO DE LOS CLAVELES Y CALLE VIOLETAS, CALLE TULIPANES CALLE MARGARITAS TRAMO DE CALLE PASEO DE LOS CLAVELES A CALLE VIO, lon:-99.16150643, lat:18.89050563}}	19-08-2020	17-10-2020	986737.29	986737.29	986737.29	986737.29	986737.29
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301758729	Proyecto de inversión	968826.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968826.88, modificado:967446.22}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 88752	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	88752	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:823.0, meta_modificada:828.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, 62566 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TRAMO DE CALLE J, lon:-99.1973146, lat:18.87156707}}	01-08-2020	31-12-2020	967446.22	967446.22	967446.22	967446.22	967446.22
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759173	Proyecto de inversión	785652.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785652.13, modificado:770746.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA ATENATITLÁN EN PRIVADA DE LOS MAESTROS - 89924	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	89924	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:673.0, meta_modificada:673.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LOS MAESTROS INTERIOR S/N COLONIA ATENATITLÁN, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 36 SUR Y PRIVADA DE LOS 50 METROS, AVENIDA DE LOS 50 METROS PRIVADA DE OS MAESTROS ENTRE CALLE 36SUR Y PRIVADA DE LOS 50 METR, lon:-99.16297642, lat:18.91310404}}	01-08-2020	31-12-2020	770746.42	770746.42	770746.42	770746.42	770746.42	770746.42
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401880937	Proyecto de inversión	467599.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467599.36, modificado:467599.36}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400263	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Domitilo Evangelista, La Laja, Jiutepec, Mor., México, lon:-99.1826299, lat:18.8707671}}	12-11-2020	31-12-2020	467599.36	465769.7	465769.7	465769.7	465769.7
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881476	Proyecto de inversión	2447694.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447694.47, modificado:2447694.47}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400257	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:134, direccion:Privada Francisco Mendoza Palma 10, Gabriel Tepepa, 62743 Cuautla, Mor., México, lon:-98.9442369, lat:18.8071256}}	12-10-2020	09-01-2021	2447694.47	2446694.47	2446694.47	2446694.47	2446694.47
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882696	Adquisición	270000	{ff1: {ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:264093.84}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400406	400	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ocotepc, Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2263574, lat:18.9695237}}	23-12-2020	22-01-2021	264093.84	264093.84	264093.84	264093.84	264093.84
------	---	-----------------	-------------	--------	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3741	Proyecto de inversión	631354.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631354.82, modificado:631354.82}}	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	12646	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO VALLE DE VÁZQUEZ LOS HORNOS, 62986 VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y , CALLE PABLO GOMEZ LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS CAL, lon:-99.07239535, lat:18.52924902}}	05-04-2021	05-05-2021	631354.82	631354.82	631354.82	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 8062	Adquisición	2490000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000. 0, modificado:2490 000.0}}	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17	Morelos	29	Yautepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Yautepec	YAUT /029/ R33- FIV/0 02	105780	{meta1: {unidad_ medida: Lote, meta:1.0 , meta_m odificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:No Reelección 60, San Juan, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:- 99.061421, lat:18.8829266}}	04-01-2021	31-12-2021	1013 810	101381 0	1013 810	1013 810	1013 810
------	---	-------------------------	-------------	---------	--	------------------------------------	----	---------	----	----------	--	-----------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--------	---	---	---	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5013	Proyecto de inversión	766598.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766598.24, modificado:766598.24}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. INILHUIKAK TLI - 25757	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	25757	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1435.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA INILHUIKAKTLI COLONIA LÓPEZ DE NAVA, 62933 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE JONACATEPEC Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE TEPOZTLAN ENRANDO POR EL ACCESO PRINCIPAL AL POBL, lon:-98.8040845, lat:18.69595506}}	01-03-2021	30-03-2021	766598.24	766598.24	766598.24	766598.24	766598.24
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------------------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5408	Proyecto de inversión	190737	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190737.0, modificado:1907 37.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ, BARRIO SANTO TOMÁS, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 26757	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	26757	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTO TOMÁS, 62843 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MISION CULTURAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PAZ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS EN EL MUNICIPIO DE ATLAT, lon:-98.89719762, lat:18.939324}}	19-04-2021	30-04-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0043	Proyecto de inversión	2113387.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113387.54, modificado:2113387.54}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT (TRAMO CAMPECHE - BAJA CALIFORNIA) - 37748	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	37748	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1563.0, meta_modificada:1499.06}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA TRES DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CALIFORNIA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y CALIFORNIA, lon:-99.20360191, lat:18.86608993}}	09-04-2021	07-07-2021	2113387.54	2113387.54	825376.98	825376.98	825376.98
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0065	Proyecto de inversión	888988.57	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888988.5 7, modificado:8889 88.57}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA LOS MANGOS -	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	3782 1	0	{meta1: {unidad_ medida: Piezas, meta:6.0 , meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS MANGOS COLONIA EL VIGILANTE, 62766 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE TEMALACA, LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA LOS MANGOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y TEMALACA, lon:- 99.19261108, lat:18.82743663}}	01-04-2021	31-05-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------	-----------------	------------------------------	-----------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0327	Proyecto de inversión	1810025 .67	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810025. 67, modificado:1810 025.67}}	CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS - 38673	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3867 3	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12 90.6, meta_modificada:1290.6 }}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA DE LAS ROSAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LOMA BONITA DEL MUNIC, lon:-99.25873179, lat:18.81237211}}	16-04-2021	29-05-2021	1810 025.6 7	181002 5.67	1810 00	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------	---	---	---	--	------------	------------	--------------------	----------------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201922083	Proyecto de inversión	665988.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665988.53, modificado:665988.53}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, UNIDAD HABITACIONAL LAS ZAMORAS CALLE ANDADOR PIRULES - 44538	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	44538	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR PIRULES BARRIO SANTIAGO, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLEJON DEL TORONJO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE YAUTEPEC SE DIRIGE HACIA EL NORTE POR LA CALLE DE ALLENDE EN LA MISMA D, lon:-99.05800811, lat:18.89198209}}	15-02-2021	30-03-2021	665988.53	665988.53	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201925282	Proyecto de inversión	50860.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50860.06, modificado:50860.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LA COL. HUIZACHE RA, CALLE GENOVEVO DE LA O, 2DA. ETAPA - 51360	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	51360	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:249.37, meta_modificada:249.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GENOVEVO DE LA O COLONIA HUIZACHERA, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CAMINO VIEJO DEL CENTRO DE YAUTEPEC SE TOMA LA CALLE VIRGINIA FÁBREGAS EN DIRECCIÓN , lon:-99.07053468, lat:18.88415682}}	11-01-2021	22-01-2021	50860.06	50860.06	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 6572	Proyecto de inversión	1397911.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397911.44, modificado:1397911.44}}	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJO, COLONIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. - 54624	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	54624	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1145.0, meta_modificada:1163.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DIVISION DE LAS FLORES Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD UNIDAD HABITACIONAL, lon:-99.25449304, lat:18.82289569}}	29-03-2021	26-05-2021	1397911.44	1397911.44	112037.21	112037.21	112037.21
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 7537	Proyecto de inversión	455445	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455445.0, modificado:4554 45.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	5810 0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10 12.1, meta_modificada:1012.1 }}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TETILLAS COLONIA PARACAS, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REFORMA SALIENDO DEL CENTRO DE YAUTEPEC POR PASEO TLAHUICAS EPASA EL HOSPITAL DE LA MUJER, lon:-99.08342171, lat:18.87289411}}	12-01-2021	28-01-2021	4554 45	455445	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------	---	---	---	---	------------	------------	------------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 3970	Proyecto de inversión	1082642.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082642.59, modificado:1082642.59}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIVOS 1RA ETAPA (LA PAROTA) - 83997	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	83997	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA ETERNA PRIMAVERA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE SANTA URSULA, CALLE OLIVOS TOMANDO LA CALLE SANTA URSULA... SE ENCONTRA LA CALLE OLIVOS, lon:-99.26755124, lat:18.86545186}}	01-06-2021	30-11-2021	649585.55	1081995.54	1081995.54	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	------------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4278	Proyecto de inversión	2650135.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650135.07, modificado:2650135.07}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN - 85178	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	85178	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1850.6, meta_modificada:1850.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE JAZMIN COLONIA AEROPUERTO, 62590 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE JAZMIN Y AVENIDA LIBRAMIENTO AEROPUERTO, CALLE EL CLAVEL PARA LLEGAR A LA CALLE JAZMIN SE TOMA CAMINO HACIA EL AEROPUERTO PASANDO LA ENTRADA A LA UNI, lon:-99.25728945, lat:18.83041444}}	01-06-2021	30-11-2021	1590081.04	2649435.07	1324717.54	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4322	Proyecto de inversión	976229.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976229.55, modificado:976229.55}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO Y PALMERAS - 85364	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	85364	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CAMPAMENTO MEDRANO, 62587 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE TERCER MILENIO Y CALLE PALMERAS, CALLE NICOLAS BRAVO TOMARA LA VIALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES A LA IZQUIERDA ESTARA TERCER MILENIO LLE, lon:-99.23248254, lat:18.83278767}}	01-06-2021	30-11-2021	585737.73	975379.55	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935723	Proyecto de inversión	548699.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548699.19, modificado:548699.19}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE TAPA-LOSA DE CANAL EN LA CALLE FRESNO - 90576	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	90576	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:182.49, meta_modificada:182.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA ARBOLEDAS, 62587 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE EL SAUCE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PALMA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAXCO Y ENTRE LA CALL, lon:-99.23513149, lat:18.82733997}}	04-06-2021	30-11-2021	329219.51	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5849	Proyecto de inversión	642674.77	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642674.7 7, modificado:6426 74.77}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 91776	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	91776	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:328.8, meta_modificada:328.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA MONERA), 62593 BENITO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPANA Y AVENIDA AEROPUERTO, SOBRE AVENIDA AEROPUERTO SE ENCONTRARA LA CALLE OAXACA, lon:-99.26758866, lat:18.81581957}}	07-06-2021	30-11-2021	385604.86	642274.77	192682.43	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935857	Proyecto de inversión	884988.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884988.42, modificado:884988.42}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FERNANDO -91835	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	91835	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:547.2, meta_modificada:547.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE SAN FERNANDO COLONIA BENITO JUÁREZ (LA MONERA), 62593 BENITO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE SAN FRANCISCO, SE UBICA SOBRE LA AVENIDA AEROPUERTO Y ENCONTRARAS LA CALLA SAN FERNANDO, lon:-99.26775899, lat:18.81863666}}	07-06-2021	30-11-2021	530993.05	884388.42	265316.53	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5900	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:3500 00.0}}	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	9210 0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:75 0.0, meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:PUEBLO TILANCINGO, 62615 TILANCINGO, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CARRETERA COATLAN- TILANCINGO Y , SE UBICA A MANO DERECHA DEL CAMINO DE COATLAN A TILANCINGO, lon:- 99.44326568, lat:18.74149489}}	12-05-2021	30-07-2021	1361 22.81	136122. 81	1361 22.81	1361 22.81	1361 22.81	1361 22.81
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-----------	---	---	---	--	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 6233	Proyecto de inversión	898490.95	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898490.9 5, modificado:8984 90.95}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES - 93883	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	93883	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:628.88, meta_modificada:628.88 }}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE LAS FLORES, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DE LOS REYES Y EN LA CALLE LAS FLORES REFERENCIA LA UVM CAMPUS CUERNAV, lon:-99.21191187, lat:18.83007522}}	08-06-2021	30-11-2021	539094.57	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201936278	Proyecto de inversión	1379936.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379936.43, modificado:1379936.43}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	94116	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA SALVADOR ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA PASANDO LA GLORIETA DE LA AVENIDA SALVADOR ALLENDE LA PRIMER CUADRA, lon:-99.23786738, lat:18.83650095}}	08-06-2021	30-11-2021	827960.66	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 9885	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000. 0, modificado:2143 767.72}}	Impermeabilización de losa y muros laterales en recintos judiciales del Tribunal Superior de Justicia, a ejecutarse en todo el Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	1	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3584.77, meta_modificada:3584.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:República de Panamá 83, Centro, 62790 Xochitepec, Mor., México, lon:-99.2280054, lat:18.7784727}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av. 5 de Febrero 106, Centro, 62900 Jojutla de Juárez, Mor., México, lon:-99.184004, lat:18.61544}}	09-06-2021	03-08-2021	2143 767.7 2	0	0	0	0
2021	2	MOR21 020194 2169	Adquisición	490365	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:12, modalidad:5, prog_pres:39, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490365.0, modificado:4903 65.0}}	EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CUAUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	6	Cuautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	MOR 2101 0188 8108	200	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Constituyentes 33, Centro, 62740 Cuautla, Mor., México, lon:-98.9533866, lat:18.8079461}}	01-01-2021	31-12-2021	4903 65	490365	0	0	0



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751083	Proyecto de inversión	1705700.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705700.47, modificado:1668894.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE DIECISIETE DE ABRIL - 61229	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	61229	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:977.0, meta_modificada:977.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE ABRIL COLONIA LAS GRANJAS, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE 10 DE DICIEMBRE, CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, lon:-99.19716412, lat:18.91014145}}	22-09-2020	21-11-2020	1668894.52	1668894.52	1668894.52	1668894.52	1668894.52	1668894.52
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 6535	Proyecto de inversión	1342386 .01	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342386. 01, modificado:1339 362.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 82738	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	82738	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1102.0, meta_modificada:1179.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570 JIUTEPEC, ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AQUILES SERDÁN CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN TRAMO , lon:-99.15242182, lat:18.90758256}}	17-08-2020	15-10-2020	1339362.07	1339362.07	1339362.07	1339362.07	1339362.07
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301756860	Proyecto de inversión	1010879.82	{ff1: {ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010879.82, modificado:1007319.25}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	83683	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:642.0, meta_modificada:642.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR S/N COLONIA CALERA PONIENTE, 62556 CALERA CHICA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO CALLE TULIPANES A CALLE 16 E SEPT, lon:-99.1849776, lat:18.85985165}}	18-08-2020	16-10-2020	1007319.25	1007319.25	1007319.25	1007319.25	1007319.25	1007319.25
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 7353	Proyecto de inversión	1280892.33	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280892. 33, modificado:1277 564.91}}	CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENT O CON CONCRETO HIDRÁULIC O EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA SAN LUCAS EN CALLE JAZMÍN - 85154	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	85154	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1132.0 meta_modificada:1132.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE JAZMÍN INTERIOR S/N COLONIA SAN LUCAS, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, PRIVADA COPAL CALLE JAZMÍN TRAMO DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE INDEPENDENCIA, lon:-99.15535366, lat:18.90555093}}	18-08-2020	16-10-2020	1277564.91	1277564.91	1277564.91	1277564.91	1277564.91
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 9318	Proyecto de inversión	86793.97	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86793.97, modificado:8495 2.3}}	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA JARDÍN JUÁREZ EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 90313	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	90313	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:27.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE JOSE MARÍA , lon:-99.13942863, lat:18.87823014}}	01-08-2020	31-12-2020	84952.3	84952.3	84952.3	84952.3	84952.3
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759340	Proyecto de inversión	776698.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776698.56, modificado:773187.09}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA OTILIO MONTAÑO EN CALLE DIECIOCHO DE JULIO - 90356	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	90356	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:586.0, meta_modificada:631.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE JULIO INTERIOR S/N COLONIA OTILIO MONTAÑO, 62577 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE 8 DE JUNIO, CALLE 17 DE JULIO CALLE DIECIOCHO DE JULIO TRAMO DE CALLE LAURO ORTEGA A CALLE 8 DE JUNI, lon:-99.17488541, lat:18.92946748}}	01-08-2020	31-12-2020	773187.09	773187.09	773187.09	773187.09	773187.09
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759697	Proyecto de inversión	739077.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739077.64, modificado:737426.12}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA JUÁREZ EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 91282	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	912820	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS, lon:-99.13943608, lat:18.87824914}}	01-08-2020	31-12-2020	737426.12	737426.12	737426.12	737426.12	737426.12	737426.12
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759698	Proyecto de inversión	356439.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356439.46, modificado:355293.51}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA PROGRESO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 91285	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	91285	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:134.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N COLONIA PROGRESO, 62574 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE INSURGENTES CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-99.1525636, lat:18.88158085}}	01-08-2020	31-12-2020	355293.51	355293.51	355293.51	355293.51	355293.51
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759741	Proyecto de inversión	713655.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713655.85, modificado:710814.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO EN PRIVADA OBRADORES - 91398	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	91398	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:638.0, meta_modificada:652.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA OBRADORES INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE REFORMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PRIVADA OBRADORES ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE REFORMA, lon:-99.15836277, lat:18.90626166}}	01-08-2020	31-12-2020	710814.62	710814.62	710814.62	710814.62	710814.62	710814.62
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301763727	Proyecto de inversión	472710.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472710.85, modificado:470526.42}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	101939	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:106.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR S/N COLONIA CERRO DE LA CORONA, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE COLIMA CALLE TABASCO TRAMO DE CALLE COLIMA A CALLE VEINTIUNO DE MARZO, lon:-99.13426368, lat:18.88287479}}	01-09-2020	15-10-2020	470526.42	470526.42	470526.42	470526.42	470526.42
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301772399	Proyecto de inversión	3111565.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111565.01, modificado:3111656.16}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ESTADO DE PUEBLA - 125660	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	125660	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:6050.0, meta_modificada:6050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA ESTADO DE PUEBLA COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE PRIVADA ACACIAS Y CALLE GUERRERRO, CALLE SONORA LA OBRA SE REALIZA EN AVENIDA ESTADODE PUEBLA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, lon:-99.2122069, lat:18.87079927}}	03-08-2020	30-11-2020	3111565.16	3111565.16	3111565.16	3111565.16	3111565.16
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	--------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040182 5691	Proyecto de inversión	1608114 .45	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608114. 45, modificado:1605 128.02}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	1623 15	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:19. 0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CHABELA, TABACHINES, PRIMAVERA, PROLONGACIÓN QUINCE DE SEPTIEMBRE Y FAUSTINO BUSTAMANTE INTERIOR S/N COLONIA ATLACOMULCO, 62560 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PROLONGACIÓN QU, lon:- 99.20743107, lat:18.89631682}}	01- 10- 2020	31-12- 2020	1605 128.0 2	160512 8.02	1605 128. 02	1605 128. 02	1605 128.0 2
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	--	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	------------	---	--	---	---	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401825873	Proyecto de inversión	1116018.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116018.66, modificado:1113847.0}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	162698	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:12.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA AQUILES SERDAN, FLORES MAGON, INDEPENDENCIA, MELCHOR OCAMPO, VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CESAR SANDINO Y, lon:-99.15189163, lat:18.90578487}}	01-10-2020	31-12-2020	1113847	1113847	1113847	1113847	1113847	1113847
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	--------	---	--	---	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401880922	Proyecto de inversión	180475.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180475.46, modificado:180475.46}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400262	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida Morelos 500, Miguel Hidalgo, 62983 Tlaquiltenango, Mor., México, lon:-99.1561167, lat:18.647474}}	12-10-2020	20-11-2020	180475.46	177275.51	177275.51	177275.51	177275.51
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040188 2542	Adquisición	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000. 0, modificado:1178 405.41}}	EQUIPAMI ENTO DE AULA DE MEDIOS EN EL PLANTEL PRIMARIA 18 DE MARZO, LOCALIDAD OCUITUCO, MUNICIPIO OCUITUCO.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4001 95	497	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:13 4.0, meta_modificada:134.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Ocuituco - Tetela, Ocuituco, Mor., México, lon:- 98.7705783, lat:18.8807563}}	01-09-2020	17-11-2020	1178 405.4 1	117840 5.41	1178 405. 41	1178 405. 41	1178 405.4 1
------	---	-------------------------	-------------	---------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	------------	-----	---	---	---	------------	------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882576	Adquisición	140000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139999.95}}	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA Y DIRECCION, PREESCOLAR INDIGENA XOCHIKOTZIN, LOCALIDAD COL. POZO MANCERA, MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN DEL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400317	200	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:Atlatlahucan, Mor., México, lon:-98.8997015, lat:18.9353236}}	23-12-2020	22-01-2021	139999.95	139999.95	139999.95	139999.95	139999.95
------	---	-----------------	-------------	--------	--	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040188 2584	Adquisición	90000	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:8999 9.73}}	EQUIPAMI ENTO DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD CUAUCHIZ OLOTERA, MUNICIPIO DE ATLATLAH UCAN	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4003 49	500	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Atlatlahucan, Mor., México, lon:-98.8997015, lat:18.9353236}}	23-12-2020	22-01-2021	8999 9.73	89999.7 3	8999 9.73	8999 9.73	8999 9.73
------	---	-------------------------	-------------	-------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	------------	-----	---	---	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882725	Adquisición	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179999.42}}	EQUIPAMIENTO PRIMARIA INDIGENA TLALTEKOK OMITL, LOCALIDAD XOXOCOTLA, MUNICIPIO DE XOXOCOTLA.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400408	300	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.2460619, lat:18.6850824}}	23-12-2020	22-01-2021	179999.42	179999.42	179999.42	179999.42	179999.42	179999.42
------	---	-----------------	-------------	--------	--	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3733	Proyecto de inversión	514290.28	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514290.2 8, modificado:5142 90.28}}	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	12597	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA NEXPA, 62988 NEXPA, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MATAMOROS CERCA DEL CORRAL DE TOROS DE LA COLONIA, lon:-99.14541417, lat:18.52229718}}	05-04-2021	05-05-2021	514290.28	514290.28	500554.94	500554.94	500554.94
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	--------------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5426	Acción	1631492 .34	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631492. 34, modificado:1631 492.34}}	33901 SUBCONTR ATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 26791	17	Morelos	7	Cuernav aca	Otros Proyect os	Sin identific ar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVA CA	2679 1	0	{meta1: {unidad_ medida: Otros, meta:1.0 , meta_m odificad a:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 99.234897, lat:18.921783}}	05- 02- 2021	30-11- 2021	7855 33.37	785533. 37	5891 50.0 3	5891 50.0 3	5891 50.03
------	---	-------------------------	--------	----------------	--	---	----	---------	---	----------------	------------------------	------------------------	---	-----------	---	--	---	--	--------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5519	Proyecto de inversión	1721343.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721343.44, modificado:1721343.44}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA, BARRIO SAN ANTONIO, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 26958	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	26958	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAHUCAN, MORELOS ENTRE AVENIDA KM. 88 Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CORREGIDORA A UN COSTADO DE LA AVENIDA KM 88., lon:-98.89731596, lat:18.93995875}}	16-04-2021	14-06-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------------	-----------------	--------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 8158	Proyecto de inversión	342809.6	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, tipo_recurso:PRI VADA, monto:114800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228009.6, modificado:2280 09.6}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROFESOR ENRIQUE VARGAS LARIOS EN LA COLONIA FELIPE NERI EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS - 32935	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	32935	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ENRIQUE VARGAS LARIOS COLONIA FELIPE NERI, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE PRIVADA DEL SNTE Y CALLE DEL REMOLINO, CALLE SECCIÓN XIX CIRCULANDO DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE YAUTEPEC HACIA , lon:-99.05021386, lat:18.89125649}}	26-02-2021	26-04-2021	228009.6	228009.6	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0070	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:7000 00.0}}	CONSTRUC CIÓN DE AMPLIACIÓ N DE ELECTRIFIC ACIÓN CALLE TULIPANES, PRIVADA TULIPANES Y PRIVADA GLADIOLAS . - 37832	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	3783 2	0	{meta1: {unidad_ medida: Piezas, meta:6.0 , meta_m odificada: a:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA EL GUANTE, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS TULIPANES, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE Y PRIVADA LOS TULIPANES Y PRIVADA GLADIOLAS ENTRE CALLES LAS ROSAS , lon:-99.17271687, lat:18.85656544}}	15- 04- 2021	14-06- 2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	---	----	---------	---	--------------------	---	--------------	-----------------	---------------------------------------	-----------	---	---	---	--	--------------------	----------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0140	Proyecto de inversión	1711644.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711644.45, modificado:1711644.45}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	37959	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 28 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TLAXCALA CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES SOLANO., lon:-99.20007592, lat:18.86106539}}	15-06-2021	16-08-2021	1711644.45	1711644.45	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201920170	Proyecto de inversión	442170.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442170.24, modificado:442170.24}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	38053	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS COLONIA EL CALVARIO, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y BRECHA TULIPANES, CALLE FRAMBOYANES CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES ROBE QUE ESTA EN LA CONTRA ESQUI, lon:-99.18074484, lat:18.84989501}}	23-08-2021	25-10-2021	220655.53	442170.24	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201920381	Proyecto de inversión	2725030.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725030.09, modificado:2725030.09}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ATARJEA, COLONIA REAL DEL PUENTE, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. - 38917	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	38917	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:2413.0, meta_modificada:2083.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ATARJEA COLONIA REAL DEL PUENTE, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE ACOCULCO Y CALLE DE LAS PIÑAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALDIDAD REL DEL PUENTE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC CERCA DE LA ESCU, lon:-99.22840673, lat:18.80002232}}	17-03-2021	14-05-2021	2497714.72	2725030.09	2497714.72	2497714.72	2497714.72
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201922469	Proyecto de inversión	434054.6	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434054.6, modificado:434077.8}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	45505	0		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:2037.0, meta_modificada:2037.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE TZINTZUNTZAN COLONIA LOS ARCOS, 62737 LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE JUVENTUD DEMOCRÁTICA CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 160 CUERNAVACA CUAUHTLIXCO S, lon:-99.0269661, lat:18.88558734}}	01-02-2021	15-02-2021	434077.8	434077.8	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	---	--	------------	------------	----------	----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201922670	Proyecto de inversión	749041.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749041.27, modificado:749041.27}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OCUITUCO, LOCALIDAD COLONIA 5 DE MAYO, CALLE ARENEROS -46047	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	46047	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:803.0, meta_modificada:803.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OCUITUCO-TECAJEC COLONIA OCUITUCO, 62850 OCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE MIGUEL NEGRETE DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE AGRARISMO HACIA TECAJEC HASTA LA E, lon:-98.77080534, lat:18.86711824}}	18-02-2021	18-04-2021	224712.38	224712.38	224712.38	224712.38	224712.38	224712.38
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 0840	Proyecto de inversión	3654025.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2923220.04, modificado:2923220.04}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730805.01, modificado:730805.01}}	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	71534	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALHONDIGAS DE GRANADITAS TOMAR LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPEC Y PASANDO LA BASE , lon:-98.75294021, lat:18.81321904}}	15-06-2021	15-11-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	----	---------	----	----------------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 2149	Proyecto de inversión	2415889.3	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415889. 3, modificado:2415 889.3}}	PAVIMENTACION DE LA CALLE SENDA MISTERIOSA DE MONTE CASINO - 77122	17	Morelos	9	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC	77122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE SENDA MISTERIOSA PUEBLO MONTE CASINO (PIAMONTE Y ENSUEÑO), 62517 MONTE CASINO (PIAMONTE Y ENSUEÑO), HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE SENDA MISTERIOSA Y CALLE SENDA ROMANTICA, CALLE SENDA COQUETA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-99.24563117, lat:19.01171344}}	08-03-2021	07-05-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	---	-----------	---	--------------------------	-----------------	---------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5341	Proyecto de inversión	710222.59	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710222.5 9, modificado:7102 22.59}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 89128	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	89128	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:463.2, meta_modificada:463.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1RO DE DICIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE 1RO DICIEMBRE Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBR, lon:-99.23739467, lat:18.81583455}}	03-06-2021	30-11-2021	426133.55	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935585	Proyecto de inversión	20980467	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20980467, modificado:2098046.7}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMA 2DA ETAPA - 89933	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	89933	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:954.4, meta_modificada:954.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA ARBOLEDAS, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CANAL, CALLE JACARANDAS TOMANDO LA CARRTERA FEDERAL CUARNAVACA TAXCO FRENTE A LA IGLESIA DE ACATLIPA., lon:-99.2332078, lat:18.82753791}}	04-06-2021	30-11-2021	1258828.02	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	----------	--	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751245	Proyecto de inversión	2049455.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049455.91, modificado:2000257.17}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE DALIA - 61646	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	61646	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:991.0, meta_modificada:991.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DALIA COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE VIADUCTO Y CALLE LIRIOS, CALLE GIRASOL SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCANO A LA IGLESIA CRISTIANA TIEMPO DE CONQUISTA EN DIRECCIÓN SUR Y DEL, lon:-99.18664254, lat:18.94219851}}	25-09-2020	24-11-2020	2000257.17	2000257.17	2000257.17	2000257.17	2000257.17
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751250	Proyecto de inversión	2264524.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264524.13, modificado:2471833.01}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE FAISÁN - 61654	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	61654	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:922.0, meta_modificada:922.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FAISÁN COLONIA LOMA BONITA, 62340 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA AHUATEPEC Y CALLE COLIBRÍ, CALLE PRIMAVERA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO MUY CERCA DE LA CARRETERA MÉXICOACAPULCO EN EL KM 83.400 DE LA COLO, lon:-99.21197111, lat:18.95807063}}	28-09-2020	27-11-2020	2471833.01	2471833.01	2471833.01	2471833.01	2471833.01
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751654	Proyecto de inversión	372751.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372751.16, modificado:369000.25}}	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 63024	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	63024	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS 1 INTERIOR SN COLONIA OCOTEPEC, 62220 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE REFORMA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LA AYUDANTIA MUNICIPAL DE OC, lon:-99.22408697, lat:18.9692139}}	08-10-2020	07-11-2020	369000.25	369000.25	369000.25	369000.25	369000.25	369000.25
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	---	------------	---	-----------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301756337	Proyecto de inversión	510143.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510143.52, modificado:508618.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA EL CAMPANA RIO EN PRIVADA MIRADOR - 82207	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	822070	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA MIRADOR INTERIOR S/N COLONIA EL CAMPANARIO, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA MIRADOR Y CALLE DEL PINO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA PRIVADA MIRADOR ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA MIRADOR Y AVENIDA , lon:-99.17575619, lat:18.86435651}}	18-08-2020	01-10-2020	508618.29	508618.29	508618.29	508618.29	508618.29
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 6798	Proyecto de inversión	924259.56	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924259.5 6, modificado:9228 72.44}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA VILLA SANTIAGO EN CALLE RÍO COLORADO - 83542	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	8354 2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:47 6.0, meta_modificada:487.05 }}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PÁNUCO INTERIOR S/N COLONIA VILLA SANTIAGO, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE RÍO GRIJALVA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE RÍO COLORADO ENTRE CALLE RÍO GRIJALVA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.18460635, lat:18.86886898}}	19-08-2020	17-10-2020	9228 72.44	922872. 44	9228 72.4 4	9228 72.4 4	9228 72.44
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-----------	---	--	---	---	------------	------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 9721	Proyecto de inversión	93088.6 1	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93088.61, modificado:9267 8.05}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA EL CAMPANARIO EN PRIVADA MIRADOR - 91352	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	9135 2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA MIRADOR INTERIOR S/N COLONIA EL CAMPANARIO, 62555 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA CAMPANARIO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE PINO PRIVADA MIRADOR ENTRE SEGUNDA PRIVADA CAMPANARIO Y AVENIDA EMILIANO, lon:-99.1757462, lat:18.86424597}}	01-08-2020	31-12-2020	9267 8.05	92678.0 5	9267 8.05	9267 8.05	9267 8.05
------	---	-------------------------	-----------------------	--------------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-----------	---	--	---	---	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301763773	Proyecto de inversión	1003072.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003072.83, modificado:999352.86}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	102071	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:673.0, meta_modificada:795.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR S/N COLONIA CERRO DE LA CORONA, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE COLIMA CALLE TABASCO TRAMO CALLE COLIMA A CALLE VEINTIUNO DE MARZO, lon:-99.13426167, lat:18.88287803}}	01-10-2020	31-12-2020	999352.86	999352.86	999352.86	999352.86	999352.86	999352.86
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	--------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR200401825624	Proyecto de inversión	295088.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295088.38, modificado:294102.5}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA LOMAS DEL TEXCAL EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 162144	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	162144	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:4.0}, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DEL TEXCAL, 62574 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BOULEVARD CUAUHNAHUAC CALLE VEINTIUNO DE MARZO COLONIA LOMAS DEL TEXCAL A UN COSTADO DE , lon:-99.14663759, lat:18.8895082}}	01-10-2020	31-12-2020	294102.5	294102.5	294102.5	294102.5	294102.5
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	--------	---	---	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401880883	Proyecto de inversión	1449790.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449790.48, modificado:1449790.48}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS RC Y OBRA EXTERIOR GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIA NO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD OCOXALTEPEC, MUNICIPIO DE OCUITUCO EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:62850 Ocutuco, Mor., México, lon:-98.7738456, lat:18.8812492}}	12-10-2020	09-01-2021	1449790.48	1448860.74	1448860.74	1448860.74	1448860.74
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881584	Proyecto de inversión	485678	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485678.0, modificado:485678.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400305	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:111, direccion:62790 Las Palmas, Morelos, México, lon:-99.2314492, lat:18.7955184}}	23-12-2020	20-02-2021	485678	485192.8	485192.8	485192.8	485192.8
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	------------	------------	--------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882522	Proyecto de inversión	1172678	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172678.0, modificado:1172654.56}}	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN 3 PLANTELES DEL CECYTE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400269	1500	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:184.0, meta_modificada:184.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:Gavilanes 43, Anenecuilco, 62709 Anenecuilco, Mor., México, lon:-98.97857666, lat:18.78281689}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Marcelino Rodríguez, Mor., México, lon:-98.7432984, lat:18.5754895}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:Circunvalación Norte, Tenextepango, 62725 Tenextepango, Mor., México, lon:-98.9563887, lat:18.7311872}}	06-11-2020	06-12-2020	1172654.56	1172654.56	1172654.56	1172654.56	1172654.56
------	---	-----------------	-----------------------	---------	--	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	------	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882592	Adquisición	45000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:26537.73}}	EQUIPAMIENTO DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA HÉROES DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD TLAYECAC, MUNICIPIO DE CIUDAD AYALA DEL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400350	30	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:Tlayecac, Mor., México, lon:-98.8812063, lat:18.7556661}}	23-12-2020	22-01-2021	26537.73	26537.73	26537.73	26537.73	26537.73
------	---	-----------------	-------------	-------	--	---	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	----	---	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882615	Adquisición	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199443.3}}	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 23 LOCALIDAD COL. ANTONIO BARONA, MUNICIPIO CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400405	300	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Antonio Barona, 62320 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.1968277, lat:18.9517043}}	23-12-2020	22-01-2021	199443.3	199443.3	199443.3	199443.3	199443.3	199443.3
------	---	-----------------	-------------	--------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR20 040188 2768	Adquisición	90000	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:8999 9.91}}	EQUIPAMI ENTO DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA JOSE GUADALUP E GARFIAS PEREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIXTLALCI NGO, EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTL A EN EL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4003 22	300	{meta1: {unidad_ medida: Equipam iento, meta:67. 0, meta_m odificada: :67.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:Yecapixtl a, Mor., México, lon:-98.8610882, lat:18.8782827}}	23- 12- 2020	22-01- 2021	8999 9.91	89999.9 1	8999 9.91	8999 9.91	8999 9.91
------	---	-------------------------	-------------	-------	---	---	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	------------	-----	--	---	--	--------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3747	Proyecto de inversión	1752903.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752903.39, modificado:1752903.39}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA GABRIEL TEPEPA, TLAQUILTENANGO - 12678	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	12678	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA ESQUINA CON LA CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA EL SI, lon:-99.16550656, lat:18.63830697}}	19-04-2021	02-06-2021	1752903.39	1752903.39	1752903.39	876451.69	876451.69
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	----------------	---	--------------------	-----------------	----------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 8063	Adquisición	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000. 0, modificado:1000 000.0}}	OTROS EQUIPOS	17	Morelos	29	Yautepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Yautepec	YAUT /029/ R33- FIV/0 03	105780	{meta1: {unidad_ medida: Lote, meta:1.0 , meta_m odificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:No Reelección 60, San Juan, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:- 99.061421, lat:18.8829266}}	04- 01- 2021	31-12- 2021	1169 20	116920	1169 20	1169 20	1169 20
------	---	-------------------------	-------------	---------	--	------------------	----	---------	----	----------	--	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------------	--------	---	---	---	--------------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 7942	Proyecto de inversión	3010479 .36	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010479. 36, modificado:0.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	5957 0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA AMADOR SALAZAR, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA N 160 CUERNAVACA CUAUHTLIXCO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 160 DESDE CUERNAVACA SE, lon:-99.11990694, lat:18.8820285}}	15-05-2021	18-07-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-----------	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5084	Proyecto de inversión	433027.27	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433027.2 7, modificado:4330 27.27}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	88279	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0 , meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CIRIAN COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRIMARIA MATUTINA ROSA QUEVEDO OCHOA , lon:-99.24307906, lat:18.85973754}}	03-06-2021	30-11-2021	259816.36	432727.27	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	---------	---	--------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5757	Proyecto de inversión	659000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659000.0, modificado:6618 67.16}}	CONSTRUC CION DE PAVIMENT O CON CONCRETO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COL. MORELOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 90874	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	9087 4	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:63 5.0, meta_modificada:635.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA MORELOS, 62616 COLONIA MORELOS, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE UBICA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y , lon:- 99.46267425, lat:18.76764272}}	29- 03- 2021	26-06- 2021	6618 67.16	661867. 16	6618 67.1 6	6618 67.1 6	6618 67.16
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	---	---	----	---------	---	--------------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-----------	---	---	---	---	--------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935888	Proyecto de inversión	3160266.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160266.32, modificado:3160266.32}}	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 92025	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	92025	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE NARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ORIENTE DE LA SECUNDAR, lon:-99.23132019, lat:18.87583339}}	07-06-2021	30-11-2021	1896159.79	3159180.86	1579590.43	1579590.43	1579590.43
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 6109	Proyecto de inversión	2992279.5	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992279. 5, modificado:2992 279.5}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO WHITETOP PING EN LA CALLE MIRADOR - 93165	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	93165	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:3106.4, meta_modificada:3106.4 }}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO SAN AGUSTÍN TETLAMA, 62594 SAN AGUSTÍN TETLAMA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE LA ROSA, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA XOCHICALTLAKATL DEL , lon:-99.28313338, lat:18.83076985}}	08-06-2021	30-11-2021	1795367.7	2991479.5	1495739.75	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020194 2168	Adquisición	490365	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490365.0, modificado:4903 65.0}}	EQUIPAMI ENTO DE COMPUTO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACI DAD EN EL CRI CUAUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	6	Cuautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	MOR 2101 0188 8110	200	{meta1: {unidad_ medida: Equipam iento, meta:1.0 , meta_m odificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Constituy entes 33, Centro, 62740 Cuautla, Mor., México, lon:- 98.9533866, lat:18.8079461}}	01- 01- 2021	31-12- 2021	4903 65	490365	0	0	0
------	---	-------------------------	-------------	--------	---	---	----	---------	---	---------	--	-------	--------------------	---	-----------------------------	-----	---	---	---	--------------------	----------------	------------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751260	Proyecto de inversión	3251200.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251200.61, modificado:3243810.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE VÍA DEL FERROCARRIL - 61700	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	61700	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VÍA DEL FERROCARRIL COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 62370 CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE HEROES DE NACOZARI, AVENIDA PLAN DE AYALA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO MUY CERCANO A LA AVENIDA PL, lon:-99.19788259, lat:18.92189975}}	02-10-2020	01-12-2020	3243810.25	3243810.25	3243810.25	3243810.25	3243810.25
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301755682	Proyecto de inversión	1706374.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706374.69, modificado:1701817.9}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	80292	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:452.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE MAGNOLIA LAS FLORES Y BOULEVARD CUAUHNAHUAC INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DEL TEXCAL, 62574 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE BOULEVARD CUAUHNAHUAC Y CALLE GLADIOLA, CALLE ROBLE CALLES MAGNOLIA LAS FLORES Y BOULEVARD CUAUHNAHU, lon:-99.14518578, lat:18.88911}}	14-08-2020	12-10-2020	1701817.9	1701817.9	1701817.9	1701817.9	1701817.9
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301756788	Proyecto de inversión	498404.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498404.85, modificado:497360.72}}	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA VILLA SANTIAGO EN CALLE RÍO COLORADO - 83514	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	83514	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:95.72, meta_modificada:95.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO INTERIOR S/N COLONIA VILLA SANTIAGO, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.18452574, lat:18.86875604}}	20-08-2020	18-10-2020	497360.72	497360.72	497360.72	497360.72	497360.72
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759140	Proyecto de inversión	4002320.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002320.6, modificado:3998192.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA EL PORVENIR EN CALLE SANTA MARÍA - 89820	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	89820	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA INTERIOR S/N COLONIA EL PORVENIR, 62577 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MARÍA MAGDALENA Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE SAN FRANCISCO CALLE SANTA MARÍA ESQUINA CON CALLE MARÍA MAGDALENA, lon:-99.17777002, lat:18.92317622}}	01-08-2020	31-12-2020	3998192.14	3998192.14	399814	399814	3998192.14
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	--------	--------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759704	Proyecto de inversión	172928.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172928.04, modificado:172540.01}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS EN CALLE NARDOS - 91305	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	91305	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE NARDOS INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS, 62577 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y CALLE PASEO DE LOS ABEDULES, CALLE PASEO DE LIRIO CALLE NARDOS ENTRE CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y CA, lon:-99.19385228, lat:18.91175067}}	01-08-2020	31-12-2020	172540.01	172540.01	172540.01	172540.01	172540.01	172540.01
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881164	Proyecto de inversión	1083026.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083026.84, modificado:1083026.84}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400254	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1399.0, meta_modificada:1399.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:5 de Mayo 24, Santa Rosa Treinta, 62776 Santa Rosa Treinta, Mor., México, lon:-99.1815964, lat:18.697736}}	21-10-2020	18-01-2021	1083026.84	1082256.31	1082256.31	1082256.31	1082256.31	1082256.31
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 0533	Proyecto de inversión	659188.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659188.49, modificado:659188.49}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA INSURGENTES - 12778	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	12778	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO TLAQUILTENANGO, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA GABRIEL TEPEPA DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, lon:-99.16779519, lat:18.63384962}}	03-05-2021	01-06-2021	659188.49	659188.49	659188.49	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201915347	Proyecto de inversión	1695430.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695430.71, modificado:1695430.71}}	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	26624	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:988.0, meta_modificada:988.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MORELOS CERCA DE LA CAPILLA SANTA ANA., lon:-98.89981598, lat:18.92610349}}	09-04-2021	07-06-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	--------------	---	--------------------------	-----------------	--------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201915438	Proyecto de inversión	1782896.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782896.15, modificado:1746142.87}}	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	26813	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA ANTONIO BARONA CENTRO, 62320 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL CEBALLOS DURÁN Y CALLE MIGUEL CEBALLOS DURÁN, CALLE MIGUEL CEBALLOS DURÁN SE UBICA AL NORORIENTE DEL MU, lon:-99.19718719, lat:18.95029486}}	28-05-2021	26-08-2021	1746142.87	1746142.87	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	------------	---	-----------	-----------------	----------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5442	Proyecto de inversión	482468.8	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482468.8, modificado:4824 68.8}}	REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO CALLE LA PAZ, BARRIO SANTO TOMÁS, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 26818	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	26818	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTO TOMÁS, 62843 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MISION CULTURAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PAZ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS EN EL MUNICIPIO DE ATLA, lon:-98.89717616, lat:18.93931939}}	19-04-2021	03-05-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201915458	Proyecto de inversión	2154396.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154396.22, modificado:2154396.22}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, ATLATLAHUCAN, MORELOS. -26859	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	26859	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO DE SANTANA DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN., lon:-98.90099348, lat:18.92643805}}	09-04-2021	07-06-2021	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	--------------	---	--------------------------	-----------------	---------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201915613	Proyecto de inversión	1588688.3	{ff1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE ABRIL, BARRIO SAN ANTONIO, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 27204	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	27204	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1070.07, meta_modificada:1070.07}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE TENALLO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE NIÑO ARTILLERO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES, lon:-98.90158069, lat:18.94401044}}	20-07-2021	17-09-2021	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------------	-----------------	--------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0108	Proyecto de inversión	2000906.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000906.99, modificado:2000906.99}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO -37911	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	37911	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: CALLE 5 DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE PRIVADA DE 5 DE MAYO, AVENIDA TEMIXCO SE ENTRA POR LA AVENIDA TEMIXCO., lon:-99.19186252, lat:18.83542567}}	03-05-2021	02-07-2021	2000906.99	2000906.99	600272.1	600272.1	600272.1
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0120	Proyecto de inversión	1157226.76	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157226. 76, modificado:1157 226.76}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS (TRAMO CORREGIDORA-EJE METROPOLITANO) - 37928	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	37928	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:779.0, meta_modificada:779.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y EJE VIAL METROPOLITANO, AVENIDA FERROCARRIL CERCA DE LA FERRETERIA ZAPAMEX, lon:-99.18086133, lat:18.83732326}}	11-05-2021	09-07-2021	1157226.76	1157226.76	347168.03	347168.03	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0172	Proyecto de inversión	1675686.17	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675686. 17, modificado:1675 686.17}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRAMBOYANES - 38058	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	38058	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES COLONIA EL CALVARIO, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALTA TENSION, CALLE TULIPANES A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES MATY., lon:-99.18144117, lat:18.85062154}}	01-09-2021	03-11-2021	1675686.17	1675686.17	502705.85	502705.85	502705.85
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 2550	Proyecto de inversión	467089.6	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467089.6, modificado:467089.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE HUECAHUASCO, CALLE BUENA VISTA - 45690	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	45690	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:498.0, meta_modificada:498.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE CALLE OCUITUCO-JUMILTEPEC BARRIO HUECAHUASCO, 62867 HUECAHUASCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE 14 DE FEBRERO DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE OCUITUCO JUMILTEPEC HASTA LLE, lon:-98.77548867, lat:18.93643048}}	17-02-2021	17-05-2021	467089.6	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201922711	Proyecto de inversión	380226.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380226.07, modificado:38026.07}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE INDEPENDENCIA - 46142	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	46142	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CALLE OCUITUCO-JUMILTEPEC CIUDAD INDUSTRIAL JUMILTEPEC, 62860 OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AGUILAS SERDAN, CALLE NICOLAS BRAVO DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE HACIA JUMILTEPEC POR, lon:-98.77525933, lat:18.9130065}}	24-02-2021	24-04-2021	114067.72	114067.72	114067.72	114067.72	114067.72
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR210201926423	Proyecto de inversión	291677.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291677.06, modificado:291677.06}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA - 54004	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	54004	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA VALLE DE VÁZQUEZ LOS HORNOS, 62986 VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCERIA VALLE DE, lon:-99.06683245, lat:18.52959489}}	10-05-2021	23-06-2021	291677.06	291677.06	291677.06	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 7643	Proyecto de inversión	1104843.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104843.77, modificado:1104843.77}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JANTETELCO LOCALIDAD TENANGO AV. MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO - 58461	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	5846	0	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:567.0, meta_modificada:567.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TENANGO SANTA ANA, 62978 TENANGO (SANTA ANA), JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DEL PANTEON, CALLE DEL CANAL LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-98.75317792, lat:18.6189184}}	04-10-2021	03-12-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------	---	---	--	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201927934	Proyecto de inversión	135000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:60134.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, LA COLONIA LOMAS DEL REAL, CALLE MESETAS ATLAS - 59539	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	59539	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ATLAS MESETAS COLONIA LOMAS DEL REAL, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CORDILLERA DE APENINOS Y CALLE MONTES BALCANES, CALLE ATLAS MEDIO CIRCULANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 160 CUERNAVACA CUAU, lon:-99.0660956, lat:18.86215268}}	07-02-2021	08-03-2021	60134.4	60134.4	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	--------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---------	---------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 3848	Proyecto de inversión	1422193.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422193.33, modificado:1422193.33}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - 83584	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	83584	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COLONIA LAS ÁNIMAS, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y CARRETERA MEXICO - ACAPULCO, LA CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SE ENCUENTRA A LA MITAD DEL CAMINO E, lon:-99.2219977, lat:18.85621065}}	31-05-2021	30-11-2021	853316	1422193.33	426358	426358	426358
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	--------	------------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5093	Proyecto de inversión	1205298.45	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205298. 45, modificado:1205 298.45}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 88300	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	88300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:488.36, meta_modificada:488.36 }}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA AZTECA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 3 CUMBRES ESTA UBICADA EN LA ZAPURBA 1701800010602 FAVOR DE REVISARLA EL SISGE DICE, lon:-99.23682851, lat:18.84772545}}	03-06-2021	30-11-2021	723179.07	1204786.44	361435.93	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935396	Proyecto de inversión	1476980.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476980.67, modificado:1476980.67}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS - 89306	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	89306	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE TULUPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 10 DE ABRIL EN LA CALLE TULIPANES Y LA CALLE, lon:-99.23642365, lat:18.82005795}}	03-06-2021	30-11-2021	886188.4	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5835	Proyecto de inversión	2106262 .07	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106262. 07, modificado:2106 262.07}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 91683	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	91683	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:17. 0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE MIRAMON, CALLE BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. JUAN N. ÁLVAREZ DE LA COLONIA LA RIBERA A, lon:- 99.22935715, lat:18.81612785}}	07-06-2021	30-11-2021	1263 757.2 4	210545 4.07	6316 36.2 2	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	--------------------	----------------	-------------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 6228	Acción	984800	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984800.0, modificado:9848 00.0}}	33902 PROYECTO S PARA PRESTACIO N DE SERVICIOS - 93828	17	Morelos	18	Temixco	Otros Proyect os	Sin identific ar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	9382 8	0	{meta1: {unidad_ medida: Otros, meta:1.0 , meta_m odificad a:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 99.224143, lat:18.845273}}	15- 02- 2021	15-12- 2021	5908 80	744000	2582 00	2582 00	2582 00
------	---	-------------------------	--------	--------	---	--	----	---------	----	---------	------------------------	------------------------	----------------------------	-----------	---	--	---	---	--------------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 6630	Proyecto de inversión	1279538.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279538.08, modificado:1279538.08}}	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUERRERO, BARRIO SANTA ANA, ATLATLAHUCAN, MORELOS.-96818	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	96818	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:946.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUERRERO DEL BARRIO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, lon:-98.8996631, lat:18.92528109}}	10-05-2021	23-06-2021	639769.03	639769.03	639769.03	639769.03	639769.03	639769.03
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------------	-----------------	--------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201943522	Adquisición	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Equipamiento para la Atención de la Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor a la Pandemia de Enfermedad generada por el Virus SARS COV2 (COVID19) en Planteles Educativos de Nivel Básico del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1/2106/0/6683-8559	0	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095}}	16-06-2021	31-07-2021	10000000	9999992.51	9999992.51	2999997.75	2999997.75
------	---	-----------------	-------------	----------	---	---	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------------------	---	--	---	---	------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301756331	Proyecto de inversión	1177138.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177138.33, modificado:1176782.8}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 82193	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	82193	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:241.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN INTERIOR S/N COLONIA CONSTITUCIÓN, 62553 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDA, lon:-99.18071986, lat:18.89794137}}	14-08-2020	12-10-2020	1176782.8	1176782.8	1176782.8	1176782.8	1176782.8
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301757412	Proyecto de inversión	840329.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840329.82, modificado:836853.65}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	85314	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE Y ERMITA DE GUADALUPE ANTES ÓPALO INTERIOR S/N COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOJUTLA Y CALLE TOPACIO, CALLE DOMITILLO EVANGELISTA CALLE DIAMANTE Y ERMITA DE GUADALUPE ANTES OPA, lon:-99.17942906, lat:18.87022557}}	19-08-2020	17-10-2020	836853.65	836853.65	83685	83685	836853.65
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-------	-------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301762182	Proyecto de inversión	173100.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173100.48, modificado:172650.0}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	97820	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO JUAN DE LA BARRERA Y VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FARABUNDO MARTI Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE JOSE MARTI ENTRE CALLES FA, lon:-99.14935313, lat:18.90751291}}	01-08-2020	31-12-2020	172650	172650	172650	172650	172650
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	--	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR200301764078	Proyecto de inversión	523564.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523564.13, modificado:522051.86}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CALLE ITURBIDE SEGUNDA ETAPA - 102926	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	102926	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1040, meta_modificada:104.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON, CALLE INSURGENTES CALLE ITURBIDE TRAMO DE CALLE ORIENTE A CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PA, lon:-99.1733485, lat:18.87512172}}	01-09-2020	31-12-2020	522051.86	522051.86	522051.86	522051.86	522051.86	522051.86
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401825766	Proyecto de inversión	363329.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363329.41, modificado:362446.49}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES, EN CALLE MARGARITAS - 162467	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	162467	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:4.0}, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR S/N COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES, 62573 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PASEO DE LOS CLAVELES Y CALLE VIOLETAS, CALLE TULIPANES CALLE MARGARITAS ENTRE PASEO DE LOS CLAVELES Y CALLE VIOLETAS, lon:-99.1617168, lat:18.89043256}}	01-10-2020	31-12-2020	362446.49	362446.49	362446.49	362446.49	362446.49
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401868575	Proyecto de inversión	699851.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699851.02, modificado:697311.38}}	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA CENTRO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 263713	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	263713	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N COLONIA CENTRO JIUTEPEC, 62550 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE EMILIANO ZAPATA CENTRO DE JIUTEPEC, MORELOS, lon:-99.17752043, lat:18.88202894}}	01-12-2020	31-12-2020	697311.38	697311.38	697311.38	697311.38	697311.38
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401880832	Proyecto de inversión	5069234.01	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5069234. 01, modificado:5069 234.01}}</pre>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400255	0	<pre>{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:44 27.0, meta_m odificada:4427.0 }}</pre>	1	<pre>{geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:A Chisco, Chisco, Mor., México, lon:- 99.2375246, lat:18.5493388}}</pre>	12-11-2020	09-02-2021	5069234.01	5068501.85	5068501.85	5068501.85	5068501.85
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401880904	Proyecto de inversión	261354.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261354.21, modificado:261354.21}}	DES MONTAJE DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y FIRME EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE TRES MARIAS, MUNICIPIO DE HUITZILAC EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400252	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:Av. Zempoala, Huitzilac, Mor., México, lon:-99.2693518, lat:19.0321586}}	12-10-2020	25-11-2020	261354.21	258930.83	258930.83	258930.83	258930.83
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881147	Proyecto de inversión	728574.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728574.42, modificado:728574.42}}	REHABILITACIÓN GENERAL DE COMPUAULA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y PÓRTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE TEMILPA NUEVO, MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400258	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:Allende 12, Centro, 62770 Tlaltizapán, Mor., México, lon:-99.1225773, lat:18.6826313}}	12-10-2020	09-01-2021	728574.42	725044.17	725044.17	725044.17	725044.17
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881239	Proyecto de inversión	2391258.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391258.92, modificado:2390383.67}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400259	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:802.0, meta_modificada:802.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:Benito Juárez, Casasano, Cuautla, Mor., México, lon:-98.951573, lat:18.8525496}}	12-11-2020	09-02-2021	2390383.67	2390383.67	2390383.67	2390383.67	2390383.67
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881560	Proyecto de inversión	237000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400139	0	1	23-12-2020	20-02-2021	237000	236763.24	236763.24	236763.24	236763.24
TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMPUAU LA DEL EMSAD 05 UEYAPAN, UBCADA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO S/N COL SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE MORELOS.																						
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}}																						
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}																						
{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:San Felipe, 62810 Hueyapan, Mor., México, lon:-98.6848147, lat:18.8866127}}																						



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882566	Adquisición	90000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89999.12}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400317	300	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:Vicente Guerrero, U.H. Vicente Guerrero, Mor., México, lon:-98.9061047, lat:18.9438027}}	23-12-2020	22-01-2021	89999.12	89999.12	89999.12	89999.12	89999.12
------	---	-----------------	-------------	-------	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882732	Adquisición	360000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359663.07}}	EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCION, PRIMARIA JUSTO SIERRA, LOCALIDAD HUITCHILA, MUNICIPIO DE TEPALCINGO DEL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400319	400	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Huitchila, Mor., México, lon:-98.9261111, lat:18.6380555}}	23-12-2020	22-01-2021	359663.07	359663.07	359663.07	359663.07	359663.07
------	---	-----------------	-------------	--------	--	---	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3759	Proyecto de inversión	1118641.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118641.78, modificado:1118641.78}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURO ORTEGA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, TLAQUILTE NANGO. - 12812	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	12812	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1244.1, meta_modificada:1244.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:CALLE LAURO ORTEGA COLONIA 3 DE MAYO (EL TEPIOLOL), 62983 COLONIA 3 DE MAYO (EL TEPIOLOL), TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CERCA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA 3 DE MAYO., lon:-99.15265146, lat:18.63230671}}	29-05-2021	14-07-2021	1118641.78	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	----	-----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5271	Proyecto de inversión	445773.55	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445773.5 5, modificado:4457 73.55}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 26390	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	26390	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CIPRES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE JUAREZ A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SANTA ANA., lon:-98.90091027, lat:18.9265591}}	12-04-2021	26-04-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5375	Proyecto de inversión	1389417.26	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389417. 26, modificado:1389 417.26}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PAZ, BARRIO SANTO TOMÁS, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 26688	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	26688	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:828.0, meta_modificada:828.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTO TOMÁS, 62843 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MISION CULTURAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PAZ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS DEL MUNICIPIO DE ATLATL, lon:-98.897321, lat:18.93933969}}	16-04-2021	14-06-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	---	--------------	---	--------------------------	-----------------	---------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0130	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000. 0, modificado:2800 000.0}}	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA - 37949	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	37949	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0 , meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE TEZOYUCA PUEBLO TEZOYUCA, 62767 TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE COLOSIO Y AVENIDA DEL TRABAJO, PRIVADA EUCALIPTO TIENDA DE ABARROTES MARY, lon:-99.20527242, lat:18.81678915}}	01-06-2021	30-08-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	-------------------------------------	----	---------	---	-----------------	---	--------------------	-----------------	--------------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 1536	Proyecto de inversión	198412.2	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198412.2, modificado:198412.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TETILLAS, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS CALLE NOGAL - 42840	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	42840	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:669.0, meta_modificada:669.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE NOGAL COLONIA AMPLIACIÓN TETILLAS, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE COPAL Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE EL CEDRO CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 160 EN DIRECCIÓN CUAUHTLIXCO PARTIENDO DE CUERNAVACA SE LLE, lon:-99.11327194, lat:18.88375707}}	15-03-2021	15-04-2021	198412.2	198412.2	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	----------	----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201923470	Proyecto de inversión	283132.8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283132.8, modificado:283132.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LOS ARCOS POBLADO DE SAN CARLOS, MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, CALLE PRIVADAS TABACHINE S. - 47526	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	47526	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1434.92, meta_modificada:1434.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:136, direccion:PRIVADA TABACHINES COLONIA LOS ARCOS, 62737 AMPLIACIÓN LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE TZINTZUNTZAN DESDE LA CARRETERA FEDERAL 160 EN EL POBLADO DE LOS ARCOS SE TOMA EN DIRECCIÓN SU, lon:-99.02553881, lat:18.88405616}}	07-01-2021	28-01-2021	283132.8	283132.8	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	----------	----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 6504	Proyecto de inversión	770000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:7700 00.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE AMPLIACIÓN JUAN ALVAREZ - 54310	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	54310	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0 , meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVARES COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANG, lon:-99.15539723, lat:18.64370155}}	01-07-2021	14-08-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	---	----	---------	----	----------------	---	--------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201927864	Proyecto de inversión	548677.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548677.87, modificado:548677.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN JANTETELCO LOCALIDAD CHALCATZINGO CALLEJON SIN NOMBRE - 59231	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	59231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:596.45, meta_modificada:596.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CERRADA MANUEL DOBLADO PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DOBLADO ESTA CERRADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.77729107, lat:18.68787556}}	12-07-2021	10-08-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201934223	Proyecto de inversión	602603.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602603.63, modificado:602603.63}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	84955	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0}, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA SANTA MÓNICA, 62590 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE NICARAGUA, SE TOMA CAMINO HACIA LA COLONIA LAURELES EN LA CALLE GUAYABOS SE GIRA HACIA EL NORTE LA CALLE NUEVO MEXICO LA, lon:-99.25369777, lat:18.83412693}}	01-06-2021	30-11-2021	361562.18	601996.65	180599	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	----	---------	---	--------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	--------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4666	Proyecto de inversión	2369645.51	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369645. 51, modificado:2369 645.51}}	CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRIMAVERA - 86586	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	86586	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:604.4, meta_modificada:604.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA COLONIA LAURO ORTEGA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE TULIPAN, CALLE HORTENSIA ESTANDO SOBRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.25457882, lat:18.86438178}}	02-06-2021	30-11-2021	1421787.31	2369154.54	710746.36	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4672	Proyecto de inversión	245838.95	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245838.9 5, modificado:2458 38.95}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARGARITAS Y ORQUIDEA - 86605	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	86605	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA LAURO ORTEGA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MARGARITAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ORQUIDEA Y LA CALLE MARGARITA REFERENCIA SE ENCUENTRA UN PRIMARIA, lon:-99.2550305, lat:18.86300103}}	02-06-2021	30-11-2021	147503.37	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4755	Proyecto de inversión	988456.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988456.28, modificado:988456.28}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE CIRIAN - 86941	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	86941	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:91.7, meta_modificada:91.7}}	1	(geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CIRIAN COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ALTA TENSION A 2 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-99.24305975, lat:18.85969185}}	02-06-2021	30-11-2021	593073.77	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201935762	Proyecto de inversión	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD TILANCINGO EN CALLE SIN NOMBRE LA ESPERANZA - 90967	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	90967	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA ESPERANZA, 62615 TILANCINGO, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE Y CAMINO COATLAN - TILANCINGO, CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA ESPERANZA, UBICADA A LA DERECHA DEL CAMINO DE COATLAN A TILANCINGO, lon:-99.44359476, lat:18.74175047}}	05-04-2021	14-05-2021	67985.16	67985.16	67985.16	67985.16	67985.16
------	---	-----------------	-----------------------	-------	---	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------	-----------------	------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201936406	Proyecto de inversión	1155894.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155894.12, modificado:1155894.12}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS REYES - 94918	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	94918	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:906.0, meta_modificada:906.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE LOS REYES COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y LA CALLE LOS REYES SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y LAS FLORES COMO REFERENCIA, lon:-99.21229617, lat:18.82975462}}	09-06-2021	30-11-2021	693536.47	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020194 2859	Proyecto de inversión	3200000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000. 0, modificado:3200 000.0}}	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO SOFIA RAMIREZ	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORT AMU N-DF-02/2021	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1470.4, meta_modificada:1470.4 }}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:Calz de Guadalupe 344, Lomas del Carril, 62583 Temixco, Mor., México, lon:-99.23551619, lat:18.86744296}}	01-04-2021	31-07-2021	3199100	3199100	1599550	1599550	1599550
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	---	----	---------	----	---------	---	---------	-----------------	----------------------	-----------------------	---	---	---	---	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751639	Proyecto de inversión	311721.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311721.27, modificado:301668.9}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD VICENTE ESTRADA CAJIGAL EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUGO ARCE NORATO - 62973	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	62973	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GERANIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDE, lon:-99.19811002, lat:18.91640417}}	06-10-2020	05-11-2020	301668.9	301668.9	301668.9	301668.9	301668.9
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------	---	-----------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 8687	Proyecto de inversión	596745.47	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596745.4 7, modificado:5945 15.44}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	88626	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:573.3, meta_modificada:577.98 }}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, 62566 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DR. ALFONSO MILLÁN Y CALLE LAS TORRES, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE DR. ALFONSO MILLÁN Y CALLE LAS TORRES, lon:-99.19558172, lat:18.87488519}}	01-08-2020	31-12-2020	594515.44	594515.44	594515.44	594515.44	594515.44
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759068	Proyecto de inversión	768396.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768396.59, modificado:765985.77}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	89674	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:650.0, meta_modificada:663.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO INTERIOR S/N COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPA, 62573 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE FRESNO, PRIVADA GERANIO CALLE GERANIO TRAMO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE FRESNO, lon:-99.1594432, lat:18.88889733}}	01-08-2020	31-12-2020	765985.77	765985.77	765985.77	765985.77	765985.77
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



MORELOS
2018 - 2024



2021	2	MOR200301759220	Proyecto de inversión	166647.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166647.11, modificado:164844.33}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA TLAHUAPAN EN CALLE CINCO DE MAYO - 90045	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	90045	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR S/N COLONIA TLAHUAPAN, 62553 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y BOULEVARD CUAUHNAHUAC, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE CINCO DE MAYO TRAMO DE CALLE CINCO DE MAYO A BOULEVARD CUAUHNAHUAC, lon:-99.17752927, lat:18.90480529}}	01-08-2020	31-12-2020	164844.33	164844.33	164844.33	164844.33	164844.33	164844.33
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301767026	Proyecto de inversión	549599.99	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549599.9 9, modificado:5466 24.34}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	111022	0	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:85.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:ANDADOR R REVOLUCION DE MIL NOVECIENTOS DIEZ HIMNO NACIONAL Y NIÑOS HÉROES INTERIOR S/N COLONIA INDEPENDENCIA, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCION DE MIL NOVE, lon:- 99.12066852, lat:18.88026392}}	01-09-2020	31-12-2020	546624.34	546624.34	546624.34	546624.34	546624.34
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881090	Proyecto de inversión	1931625.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931625.1, modificado:1931625.1}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, LOCALIDAD GUADALUPE DE TEHUXTLA, MUNICIPIO DE JOIUTLA	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400261	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Piedras Blancas, 62910 Tehuixtla, Mor., México, lon:-99.2702429, lat:18.5466092}}	12-10-2020	10-12-2020	1931625.1	1897167.37	1897167.37	1897167.37
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881127	Proyecto de inversión	96053.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96053.48, modificado:96053.48}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA EN LA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE YECAPIXTL A EN EL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400249	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:José María Morelos 6, Iztacciuatl, Huexca, Mor., México, lon:-98.869682, lat:18.8043451}}	16-10-2020	14-11-2020	96053.48	94332.71	94332.71	94332.71	94332.71
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	--	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881598	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449550.5}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400304	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Calle Gral Mariano Matamoros, 62972 Jantetelco, Mor., México, lon:-98.7751237, lat:18.717497}}	23-12-2020	20-02-2021	449550.5	449550.5	449550.5	449550.5	449550.5
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	--	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882558	Adquisición	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:561953.15}}	EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, EN LA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUAC.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400331	494	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:254.0, meta_modificada:254.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Huajintlan, Mor., México, lon:-99.4244444, lat:18.6097222}}	23-12-2020	22-01-2021	561953.15	561953.15	561953.15	561953.15	561953.15
------	---	-----------------	-------------	--------	--	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882740	Adquisición	90000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89999.42}}	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA R-C, EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD COL. ALEJANDRA, EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN EN EL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400320	150	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:Bonifacio García, Mor., México, lon:-99.1194444, lat:18.7188888}}	23-12-2020	22-01-2021	89999.42	89999.42	89999.42	89999.42	89999.42
------	---	-----------------	-------------	-------	--	---	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882755	Adquisición	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199890.02}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400321	300	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Yautepec de Zaragoza, Mor., México, lon:-99.0626377, lat:18.8891562}}	23-12-2020	22-01-2021	199890.02	199890.02	199890.02	199890.02	199890.02
------	---	-----------------	-------------	--------	--	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR21 020191 5193	Proyecto de inversión	159052	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159052.0, modificado:1590 52.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 26222	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	26222 0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO SAN ANDRÉS, 62844 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CIPRES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SANTA ANA., lon:-98.90090815, lat:18.92677131}}	12-04-2021	23-04-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	------------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5392	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:420000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAUTEPEC, LOCALIDAD DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, COLONIA FELIPE NERI, EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA GEMA, - 26714	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	26714	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:910.0, meta_modificada:910.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA APIZACO COLONIA FELIPE NERI, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA ATLIHUAYAN Y CALLE DIAMANTE, CALLE CORAL LA UNIDAD HABITACIONAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA ANTIGUA CARRETERA YAUTEPEC C, lon:-99.04788725, lat:18.89065251}}	23-03-2021	26-05-2021	580000	580000	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	--------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5413	Proyecto de inversión	194751	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194751.0, modificado:1947 51.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, BARRIO SANTA ANA, ATLATLHUCAN, MORELOS. - 26767	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLHUCAN	26767	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:175.2, meta_modificada:175.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLHUCAN, ATLATLHUCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ CERCA DE LA IGLESIA SAN ANAN DEL BARRIO Y DE LA TIENDA DE ABARROTES EL NUEVO PESO SOBRE LA CALLE, lon:-98.8997459, lat:18.92645835}}	12-04-2021	23-04-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	----------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5488	Proyecto de inversión	447345.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447345.96, modificado:447345.96}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 26913	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	26913	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELOS UNA CUADRA DE LA CALLE DE LA CAPILLA SANTA ANA., lon:-98.899854, lat:18.92605747}}	12-04-2021	26-04-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	--------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5592	Proyecto de inversión	286962.12	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286962.1 2, modificado:2869 62.12}}	REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, BARRIO SAN ANTONIO, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 27129	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	27129	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE AVENIDA KM. 88 Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CORREGIDORA A UN COSTADO DE LA AVENIDA KM. 88., lon:-98.89676308, lat:18.94106551}}	19-04-2021	03-05-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0160	Proyecto de inversión	2006176 .01	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006176. 01, modificado:2006 176.01}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	3802 1	0	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:14 50.0, meta_m odificada:1450.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA EL CAPULÍN, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAPULIN, CALLE CHICHIMECAS CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES IRIS., lon:-99.18736721, lat:18.85288009}}	26-07-2021	24-09-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	--	----	---------	---	--------------------	---	--------------------------	-----------------	--	-----------	---	---	--	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201922185	Proyecto de inversión	105541.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105541.44, modificado:105541.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. PARACAS, MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, CALLE REFORMA 2DA ETAPA. - 44752	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	44752	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:533.77, meta_modificada:533.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PARACAS, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE CAMINO A TETILLAS DESDE EL CENTRO DE YAUTEPEC SE TOMA ALLENDE EN DIRECCIÓN NORTE, EN EMILIANO ZAPATA SE , lon:-99.08030901, lat:18.87285571}}	20-01-2021	02-02-2021	105541.44	105541.44	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201922964	Proyecto de inversión	1235667.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235667.07, modificado:1235667.07}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE METEPEC, CALLE PARAJE HUIXCOMIL - 46570	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	46570	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE OCUITUCO - METEPEC COLONIA METEPEC, 62855 METEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE OCUITUCO-TETELA Y CALLE OLVIDO, CALLE MANANTIALES DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE OCUITUCOMETEPEC, lon:-98.74538556, lat:18.87636937}}	24-02-2021	24-05-2021	370700.12	370700.12	370700.12	370700.12	370700.12	370700.12
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 6454	Proyecto de inversión	937822.73	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937822.7 3, modificado:9378 22.73}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RANITAS - 54076	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	54076	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:992.0, meta_modificada:992.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE LAS RANITAS RANCHERIA LA MEZQUITERA EL ASTILLERO, 62985 LA MEZQUITERA (EL ASTILLERO), TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE NARDO, CALLE CISNE LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA LA MEZQUITERA DEL MUNICIO, lon:-99.10202232, lat:18.55854566}}	13-09-2021	27-10-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 7504	Proyecto de inversión	390953.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390953.33, modificado:390953.33}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JANTETELCO LOCALIDAD CENTRO CALLE REFORMA ENTRE CALLE ALLENDE Y GUILLERMO PRIETO - 57995	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	5799 5	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA JANTETELCO CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA GALEANA ESTA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL SEGURO SOCIAL Y DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.77839823, lat:18.71571452}}	16-08-2021	24-09-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-----------	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 7858	Proyecto de inversión	470204.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470204.81, modificado:470204.81}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN JANTETELCO LOCALIDAD AMAYUCA EN CALLEJON SIN NOMBRE 2A ETAPA - 59193	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	59193	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:431.0, meta_modificada:431.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CARRETERA AMAYUCA-JONACATEPEC Y CALLE RIVAPALACIO, CALLE LINDERO ESTA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE UN TEMPLO ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:-98.79362453, lat:18.71824504}}	02-08-2021	31-08-2021	470204.81	470204.81	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 7996	Proyecto de inversión	286682.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286682.4, modificado:286682.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MORELOS, EN LA COLONIA HUIZACHE RA, CALLE JACARANDAS, TRAMO DESDE EMILIANO ZAPATA HASTA GENOVEVO DE LA O. - 59784	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	59784	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1102.0, meta_modificada:1102.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE JACARANDAS COLONIA HUIZACHERA, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENOVEVO DE LA O, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN DIRECC, lon:-99.07149759, lat:18.88314422}}	01-03-2021	30-03-2021	286682.4	286682.4	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	----------	----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR210201931114	Proyecto de inversión	3055146.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055146.29, modificado:3055146.29}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA, COL. MEXQUEMECA - 72735	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	72735	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AYUDANTÍA COLONIA MEXQUEMECA, 62827 YECAPIXTLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LA AYUDANTÍA Y, AL FONDO DE LA CALLE DE LA AYUDANTÍA, lon:-98.85364319, lat:18.87791568}}	15-04-2021	11-08-2021	3055146.29	3055146.29	3055146.29	916543.89	916543.89
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 4661	Proyecto de inversión	946237.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946237.51, modificado:946237.51}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL - 86567	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	86567	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA LAURELES, 62590 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TABACHINES, CALLE DE LOS AMATES ESTANDO SOBRE LA CALLE 31 DE MARZO PLAN DE AYALA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-99.24961166, lat:18.82633606}}	02-06-2021	30-11-2021	567742.51	945437.51	472718.76	472718.76	472718.76
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	----------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201934900	Proyecto de inversión	157500	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS COLONIA AMADOR SALAZAR, CALLE GERANIO, ENTRE JAZMÍN Y PERICÓN - 87407	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	87407	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion: CALLE GERANIO COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE PERICON, CALLE BUGAMBILIAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 160 DESDE CUERNAVACA EN DIRECCIÓN YAUTEPEC ANTES DE ENTRAR A CAÑON DE LOBOS, lon:-99.11164631, lat:18.88828102}}	15-07-2021	15-08-2021	157500	157500	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	--------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 7613	Acción	389915	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93712 monro:389915.0, modificado:3899 15.0}}	33901 SUBCONTR ATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93712	17	Morelos	18	Temixco	Otros Proyect os	Sin identific ar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	9371 2	0	{meta1: {unidad_ medida: Otros, meta:1.0 , meta_m odificad a:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 99.224143, lat:18.845273}}	05- 03- 2021	15-03- 2021	2342 49	389915	3899 15	0	0
------	---	-------------------------	--------	--------	---	---	----	---------	----	---------	------------------------	------------------------	----------------------------	-----------	---	--	---	---	--------------------	----------------	------------	--------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020194 2864	Proyecto de inversión	3340275.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340275.96, modificado:3340275.96}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORT AMU N-DF-03/2021	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:413.87, meta_modificada:413.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:Calz de Guadalupe 374, Lomas del Carril, 62583 Temixco, Mor., México, lon:-99.23565567, lat:18.86729575}}	01-04-2021	31-07-2021	3340275.96	3339275.96	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	----	---------	----	---------	---	-------	-----------------	----------------------	-----------------------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301751056	Proyecto de inversión	2246154.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246154.9, modificado:2212427.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE JIQUILPAN - 61147	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	61147	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN COLONIA LAS GRANJAS, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE DICIEMBRE SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON EL MUNICIPIO DE JIUT, lon:-99.19794305, lat:18.91036474}}	21-09-2020	20-11-2020	2212427.3	2212427.3	2212427.3	2212427.3	2212427.3	2212427.3
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR200301751594	Proyecto de inversión	3971370.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3971370.98, modificado:4669015.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE ALBATROS - 62804	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	62804	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:2114.0, meta_modificada:2114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALBATROS COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 62340 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE COLIBRÍ Y CALLE LLUVIA, CALLE J. GUADALUPE JUÁREZ SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LA COLONIA LOMA BONITA A LA CAPILLA, lon:-99.2093735, lat:18.95495395}}	28-09-2020	27-11-2020	4669015.78	4669015.78	4669015.78	4669015.78	4669015.78
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301759823	Proyecto de inversión	557081.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557081.23, modificado:555482.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA CALERA CHICA EN CALLE CINCO DE JUNIO - 91602	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	91602	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CINCO DE JUNIO INTERIOR S/N COLONIA CALERA CHICA, 62556 CALERA CHICA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE CINCO DE FEBRERO CALLE CINCO DE JUNIO TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALL, lon:-99.18189514, lat:18.86235742}}	01-08-2020	31-12-2020	555482.52	555482.52	555482.52	555482.52	555482.52	555482.52
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401853440	Proyecto de inversión	747133.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:744244.81, modificado:743673.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888.61, modificado:2888.61}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN JIUTEPEC, MORELOS COLONIA EL PORVENIR EN CALLES ÁGUILAS, LECHUZA Y MARÍA MAGDALENA - 246878	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	246878	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AGUILAS LECHUZA Y MARIA MAGDALENA INTERIOR S/N COLONIA EL PORVENIR, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE GAVILAN, CALLE SANTIAGO CALLE ÁGUILAS LECHUZA Y MARÍA MAGDALENA AL TANQUE ELEVADO COLONIA, lon:-99.17913976, lat:18.92321419}}	01-12-2020	31-12-2020	746561.94	746561.94	746561.94	746561.94	746561.94
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881200	Proyecto de inversión	7385454.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7385454.5, modificado:7385454.5}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400256	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:5169.0, meta_modificada:5169.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Carr. Federal Alpuyeca - Jojutla, Centro, Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.2449486, lat:18.6816585}}	12-10-2020	09-01-2021	7385454.5	7384669.25	7384669.25	7384669.25	7384669.25
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881210	Proyecto de inversión	3571322.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571322.54, modificado:3571322.54}}	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS RC, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN GENERAL EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE MANZANARES, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400264	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2224.0, meta_modificada:2224.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:52, direccion:Plan de Ayala 2, Centro, 62980 Tlaquilténango, Mor., México, lon:-99.1568922, lat:18.6245256}}	12-11-2020	09-02-2021	3571322.54	3570540.9	3570540.9	3570540.9	3570540.9
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881486	Proyecto de inversión	906450.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906450.46, modificado:906450.46}}	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS CON EQUIPAMIENTO, MÓDULO DE BAÑOS DE EDIFICIO "C" Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHISCO, MUNICIPIO DE JOJUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400251	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata, 62900 Jojutla de Juárez, Mor., México, lon:-99.1742992, lat:18.612935}}	16-10-2020	13-01-2021	906450.46	902559.16	902559.16	902559.16	902559.16
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040188 1493	Proyecto de inversión	511181.41	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511181.4 1, modificado:5111 81.41}}	CONSTRUC CIÓN Y EQUIPAMI ENTO DE UN AULA DIDÁCTICA RC Y OBRA EXTERIOR EN GENERAL, EN LA TELESECUN DARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD LA TIGRA, EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400253	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:La Tigra, Mor., México, lon:- 99.3320163, lat:18.5263872}}	16-10-2020	24-12-2020	511181.41	506330.94	506330.94	506330.94	506330.94
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401881505	Proyecto de inversión	1586684.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586684.52, modificado:1586684.52}}	REHABILITACIÓN EN EDIFICIO "A", EDIFICIO "C" Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE ARANDA, MUNICIPIO DE JOIUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400260	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:513.0, meta_modificada:513.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:20 de Noviembre, Vicente Aranda, Mor., México, lon:-99.237911, lat:18.5616741}}	12-11-2020	09-02-2021	1586684.52	1585806.06	1585806.06	1585806.06	1585806.06
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401882705	Adquisición	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99998.57}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400318	400	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Calle Gral Mariano Matamoros, 62972 Jantetelco, Mor., México, lon:-98.7751237, lat:18.717497}}	23-12-2020	22-01-2021	99998.57	99998.57	99998.57	99998.57	99998.57
------	---	-----------------	-------------	--------	---	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	--------	-----	---	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040188 2746	Adquisición	90000	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:8999 9.21}}	EQUIPAMI ENTO DE AULA DIDÁCTICA PRIMARIA BERNABE BRAVO, LOCALIDAD ATLACHOL OAYA, MUNICIPIO DE XOCHITEPE C.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4004 09	300	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Atlacholaya, Mor., México, lon:-99.2251991, lat:18.7431899}}	23-12-2020	22-01-2021	8999 9.21	89999.2 1	8999 9.21	8999 9.21	8999 9.21
------	---	-------------------------	-------------	-------	---	---	----	---------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	--	------------	-----	---	---	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 4220	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:7500 00.0}}	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	1261 5	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0 , meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CHIMALACATLÁN, 62986 CHIMALACATLÁN, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACATLAN DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, lon:-99.09282102, lat:18.46348357}}	05-04-2021	20-05-2021	7360 80	736080	7360 80	7360 80	7360 80
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	----	---------	----	--------------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------	-----------	---	--	---	--	------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 8060	Adquisición	800000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:8000 00.0}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG ÍAS DE LA INFORMAC IÓN	17	Morelos	29	Yautepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Yautepec	YAUT /029/ R33- FIV/0 01	105780	{meta1: {unidad_ medida: Lote, meta:1.0 , meta_m odificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:No Reelección 60, San Juan, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:- 99.061421, lat:18.8829266}}	04- 01- 2021	31-12- 2021	9135	9135	9135	9135	9135
------	---	-------------------------	-------------	--------	--	--	----	---------	----	----------	--	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------------------------	--------	---	---	---	--------------------	----------------	------	------	------	------	------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5558	Proyecto de inversión	128934	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128934.0, modificado:128934.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, BARRIO SAN ANTONIO, ATLATLAHUCAN, MORELOS. - 27065	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	27065	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE AVENIDA KM. 88 Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CORREGIDORA A UN COSTADO DE LA AVENIDA KM. 88., lon:-98.89667907, lat:18.9411431}}	19-04-2021	30-04-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	---	--	----	---------	---	--------------	---	--------------------	-----------------	--------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0168	Proyecto de inversión	1264591.64	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264591. 64, modificado:1264 591.64}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	38046	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:822.0, meta_modificada:843.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CAPIRI Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAPULIN A UNA CUADRA DE LA REFACCINARIA DE AUTOPARTES RYO., lon:-99.18821847, lat:18.85287815}}	16-08-2021	18-10-2021	1264591.64	1264591.64	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 2311	Proyecto de inversión	547585.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547585.07, modificado:547585.07}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE HUECAHUASCO, CALLE MATAMOROS - 45098	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCUITUCO	45098	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE CALLE OCUITUCO-JUMILTEPEC COLONIA HUECAHUASCO, 62867 HUECAHUASCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE REFORMA, CALLE ITURBIDE DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO HACIA JUMILTEPEC HASTA LLEGAR A HUECAHUASCO HASTA LLEGAR, lon:-98.78281779, lat:18.93676767}}	17-02-2021	17-04-2021	547585.07	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	-----------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR21 020192 2459	Proyecto de inversión	450450.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450450.37, modificado:450450.37}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE METEPEC, CALLE MANANTIALES - 45497	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	45497	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE OCUITUCO TETELA COLONIA LA FINCA, 62855 METEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO HACIA METEPEC HASTA LLEGARA A LA CALLE MANANTIALES ESQUINA CON REFORMA, lon:-98.78782011, lat:18.93655303}}	17-02-2021	17-05-2021	450450.37	450450.37	103603.58	103603.58	103603.58
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 6467	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:8000 00.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FLORES - 54127	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	54127	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:5.0 , meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA AMPLIACION GRABIERL TETEP DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, lon:-99.16122109, lat:18.64983901}}	01-07-2021	14-08-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	----	----------------	---	--------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201926488	Proyecto de inversión	1550000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 54232	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	54232	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62983 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y , LA OBA SE REALIZARA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO. , lon:-99.15669895, lat:18.65472598}}	12-07-2021	25-08-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	--	----	---------	----	----------------	---	--------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 8117	Proyecto de inversión	1216580.16	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216580. 16, modificado:1216 580.16}}	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	6024 2	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta:1.0 , meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE CAMPESINOS RANCHERIA LOS CAPULINES, 62823 LOS CAPULINES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA A ACHICIPICO, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ANTES DE LAS ESCUELAS, lon:-98.81503533, lat:18.92034579}}	15-03-2021	12-06-2021	1216580.16	1216580.16	1216580.16	1216580.16	747098.46
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-----------	---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5906	Proyecto de inversión	434482.4	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434482.4, modificado:4344 82.4}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CARR. AMAYUCA TLACOTEPEC - 92146	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	92146	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE CARR. AMAYUCA TLACOTEPEC COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO DEL JAGUEY, CAMINO CAMPO TLAMASCACHI SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPEC Y PASANDO EL TAN, lon:-98.7617751, lat:18.80322103}}	01-06-2021	30-06-2021	434482.4	434482.4	217241.2	217241.2	217241.2
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	--	----	---------	----	----------------------	---	--------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR19 040167 9278	Acción	23011.0 1	{ff1: {ciclo_recurso:20 19, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23011.01, modificado:2301 1.01}}	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONA DOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISI ON DE EQUIPO TOPOGRAF ICO - 277506	17	Morelos	4	Ayala	Otros Proyect os	Sin identific ar	OBRAS PUBLICAS	2775 06	0	{meta1: {unidad_ medida: Piezas, meta:1.0 1 , meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 98.982142, lat:18.767087}}	13- 08- 2019	30-08- 2019	2301 1.01	23011.0 1	2301 1.01	2301 1.01	2301 1.01
------	---	-------------------------	--------	--------------	--	---	----	---------	---	-------	------------------------	------------------------	-------------------	------------	---	--	--	--------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030176 8072	Proyecto de inversión	2489000	{ff1: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489000. 0, modificado:2600 000.0)}	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEP ORTIVO EN TOTOLAPAN LOCALIDAD DE NEPOPALCO - 113697	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	1136 97	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:32 0.5, meta_modificada:320.5}}	1	{geo1: (cve_municipio:27, localidad:5, direccion:PUEBLO NEPOPALCO, 62835 NEPOPALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA AYUDANTIA DE LA LOCALIDAD DE NEPOPALCO UBICADO ENTRE LAS CALLE 24 DE FE, lon:- 98.94326676, lat:18.9996713)}	07-09-2020	07-11-2020	2600 000	260000 0	2600 000	2600 000	2600 000
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	--	----	---------	----	-----------	---	---------	-----------------	------------------------	------------	---	---	---	---	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040182 1961	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000. 0, modificado:2500 000.0}}	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	1522 97	0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:43 28.0, meta_modificada:4328.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:AVENIDA ANENECUILCO - OLINTEPEC PUEBLO ANENECUILCO CENTRO, 62710 ANENECUILCO, AYALA MORELOS ENTRE BOULEVARD ANENECUILCO Y CALLE REAL, EL TRAMO DONDE SE CONSIDERAN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SON DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO , lon:-98.98155879, lat:18.78258549}}	03-08-2020	31-10-2020	2500 000	250000 0	2500 000	2500 000	2500 000
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	----	---------	---	-------	---	--------------------------	-----------------	----------------	------------	---	--	---	---	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201910720	Proyecto de inversión	1394708.2	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394708.2, modificado:1394708.2}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JANTETELCO LOCALIDAD CHALCATZI BARRANCA CHALCATZI NGO - 16240	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	16240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE ALATRISTE Y , EL INICIO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALATRISTE EN EL PUEBLO DE CHALCATZINGO SU RECORRIDO VA SOBRE LA BARRANCA DEL , lon:-98.77273492, lat:18.68043221}}	11-01-2021	05-03-2021	1394708.2	1394708.2	1394708.2	1394708.2	1394708.2
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0397	Proyecto de inversión	4635013 .69	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4635013. 69, modificado:4635 013.69}}	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALZADA DE LOS PINOS, LOCALIDAD CHICONCUAC, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. -38959	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3895 9	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:70 34.0, meta_modificada:6651.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALZADA LOS PINOS PUEBLO CHICONCUAC, 62795 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHCONCUAC DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, lon:-99.2047121, lat:18.78257773}}	21-04-2021	04-05-2021	4635 013.6 9	463501 3.69	4635 013. 69	4635 013. 69	4635 013.6 9
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------	---	--	---	--	------------	------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0413	Proyecto de inversión	1189000.6	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189000.6, modificado:1189000.6}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39096	0	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s)}, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:120, direccion:CALLE DE LOS HUERTOS PUERTO ALPUYECA, 62797 COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ CORONA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CIRCUITO, LA OBRA SE REALIZARA PUBLO, lon:-99.25596391, lat:18.75996199}}	11-03-2021	31-03-2021	1189000.6	118900.6	1189000.6	1189000.6	1189000.6
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	---	-----------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 8296	Proyecto de inversión	255207.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255207.76, modificado:311369.01}}	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 60742	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	60742	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FOC. I. MADERO, AMPLIACION NICOLAS BRAVO EL PREDIO SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CALLE NIÑOS HEROES AL OESTE C, lon:-99.2128416, lat:18.62936038}}	22-03-2021	15-04-2021	311369.01	311369.01	311369.01	311369.01	311369.01	311369.01
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	-----------	---	--------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR210201930160	Proyecto de inversión	873114.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873114.99, modificado:87314.99}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN PARA CALLES GUILLERMO PRIETO Y ESITIO -	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	68303	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SAN PABLO HIDALGO, 62775 SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE OTOÑO, CALLE PRIMAVERA JUSTO EN LA ENTRADA DE SAN PABLO HIDALGO PASANDO EL PUENTE PRINCIPAL, lon:-99.04294931, lat:18.58303421}}	13-05-2021	11-06-2021	873114.99	873114.99	873114.99	873114.99	873114.99
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	-----------------------	---	--------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201930649	Proyecto de inversión	369215.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369215.08, modificado:369215.08}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE GALEANA - 70732	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	70732	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:97.15, meta_modificada:96.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion: CALLE GALEANA COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE GALENA Y AVENIDA LA VIA DEL FERROCARRIL, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA DEL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO BA, lon:-99.18097689, lat:18.70050584}}	19-04-2021	19-05-2021	369215.08	369215.08	369215.08	369215.08	369215.08
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-----------------------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 5641	Proyecto de inversión	1424071.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424071.68, modificado:1424071.68}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDADES VARIAS, ASENTAMIENTOS COATLAN DEL RIO - 90102	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	9010 2	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHAVARRÍA, 62614 CHAVARRÍA, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CARRETERA ALPUYECA - GRUTAS Y , SE CONSIDERA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON COBERTURA MUNICIPAL ATENDIENDO LAS COLONIAS DE APAN, lon:-99.46963508, lat:18.7259329}}	19-03-2021	16-06-2021	1424071.68	1424071.68	1424071.68	1424071.68	1424071.68
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	---	-----------------	---	--------------	-----------------	------------------------------	-----------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 6416	Proyecto de inversión	306730.24	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306730.2 4, modificado:3055 37.31}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC MORELOS, COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 82379	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	82379	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN INTERIOR S/N COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, 62566 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HÉROES CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN TRAMO DE CALLE JARD, lon:-99.19729185, lat:18.87160754}}	17-08-2020	30-09-2020	305537.31	305537.31	305537.31	305537.31	305537.31
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040180 9596	Proyecto de inversión	4769216.96	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4769216. 96, modificado:4769 216.96}}	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AYALA	72614	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1479.5, meta_modificada:1479.5 }}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RODRIGO AVELAR COLONIA CIUDAD AYALA, 62700 CIUDAD AYALA, AYALA MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE AYALA ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y OTILIO, lon:- 98.98212658, lat:18.76708187}}	01-05-2020	29-07-2020	4769216.96	4769216.96	4769216.96	4769216.96	4769216.96	4769216.96
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	---	-------	---	--------------	-----------------	--------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3177	Proyecto de inversión	62433.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62433.88, modificado:62433.88}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3241	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE DE LA MORA COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE GARDENIAS Y , CALLE CAZAHUATE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DE LA MORA CERCA DEL PANTEON DE LA COLO, lon:-99.26458533, lat:18.81424822}}	23-02-2021	24-03-2021	62433.88	62433.88	62433.88	62433.88	62433.88
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 0780	Proyecto de inversión	682897.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682897.07, modificado:682897.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN JANTETELCO LOCALIDAD AMAYUCA CALLE PORFIRIO DIAZ - 16434	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	16434	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.79996431, lat:18.72367988}}	15-03-2021	02-04-2021	682897.07	682897.07	682897.07	682897.07	682897.07
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 4964	Proyecto de inversión	1848422.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED	REENCARPETADO ASFALTICO EN CALLE DEL	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	25672	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL MERCADO COLONIA LÓPEZ DE NAVA, 62933 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE TLALTIZAPAN Y CALLE JIMENEZ, CARRETERA AMAYUCA - TEPALCINGO ENTRANDO POR EL ACCESO NORTE BAJAR HAS, lon:-98.80444686, lat:18.6868785}}	06-01-2021	06-03-2021	1848422.88	1848422.88	1848422.88	1848422.88	1848422.88
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	--------------------------------------	----	---------	----	------------------------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 3825	Proyecto de inversión	156654.21	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156654.2 1, modificado:1566 54.21}}	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 47904	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	47904	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:308.7, meta_modificada:308.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AMBROSIO GONZALEZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE VIA CENTRAL Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AMBROSIO GONZALEZ DE LA COLONIA , lon:-99.19294587, lat:18.66747459}}	17-02-2021	03-03-2021	156654.21	156654.21	156654.21	156654.21	156654.21	156654.21
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	-----------	---	--------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201925319	Proyecto de inversión	2171425.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171425.61, modificado:2160610.39}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COLONIA CENTRO CALLE DEL NIÑO - 51440	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	51440	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL NINO COLONIA CENTRO, 62730 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VIRGINIA FABREGAS Y CALLE CUAUHEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CENTRO DE YAUTEPEC SE ABORDA LA CALLE ALLENDE EN DIRECCIÓN NORTE AL, lon:-99.06262534, lat:18.88661033}}	12-04-2021	10-06-2021	2160610.39	2160610.39	2160610.39	2160610.39	2160610.39
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 6546	Proyecto de inversión	462072.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462072.49, modificado:462072.49}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARANJO, COLONIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. - 54513	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	54513	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:136.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LAS ROSAS, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DIVISION DE LA FLORES Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVO, lon:-99.25451267, lat:18.82283215}}	29-03-2021	26-05-2021	462072.49	462072.49	462072.49	462072.49	462072.49	462072.49
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	2	MOR21 020192 7564	Proyecto de inversión	203717.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203717.58, modificado:203717.58}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JANTETELCO LOCALIDAD DE CHALCATZINGO EN CALLE DURANGO 2A ETAPA - 58166	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	58166	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL INICIO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DURANGO EN EL PUEBLO DE CHALCATZINGO CERCA DE LA ZONA ARQ, lon:-98.77916751, lat:18.68459345}}	05-04-2021	24-04-2021	203717.58	203717.58	203717.58	203717.58	203717.58	203717.58
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201927689	Proyecto de inversión	577287.5	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577287.5, modificado:577287.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO LOCALIDAD TENANGO AV. MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA - 58614	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	58614	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO TENANGO SANTA ANA, 62978 TENANGO (SANTA ANA), JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL BORDO DE LA LOCALIDAD ASI COMO DE LA IGLESIA D, lon:-98.75124994, lat:18.62242607}}	17-05-2021	31-05-2021	577287.5	577287.5	577287.5	577287.5	577287.5	577287.5
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 9746	Proyecto de inversión	388575.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388575.81, modificado:388575.81}}	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	66554	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE EL CAPIRE, CALLE FERROCARRIL A ESPALDAS DE LA GRANJA DE POLLOS DE SANTA ROSA 30, lon:-99.18028411, lat:18.70567894}}	10-05-2021	24-06-2021	388575.81	388575.81	388575.81	388575.81	388575.81
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	-----------------------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201937050	Proyecto de inversión	177392.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177392.73, modificado:177392.73}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MAYA TRAMO II DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN - 99469	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	99469	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MAYA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GENERAL EUFEMIO ZAPATA Y , CALLE VIA CENTRAL EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MAYA DE LA COLONIA MIGUEL ALEM, lon:-99.18809652, lat:18.66419999}}	23-04-2021	29-04-2021	177392.73	177392.73	177392.73	177392.73	177392.73
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR19 040167 9258	Acción	1242360	{ff1: {ciclo_recurso:20 19, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242360. 0, modificado:1242 360.0}}	33901 SUBCONTR ATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 276898	17	Morelos	4	Ayala	Otros Proyect os	Sin identific ar	OBRAS PUBLICAS	2768 98	0	{meta1: {unidad_ medida: Piezas, meta:1.0 , meta_m odificad a:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 98.982142, lat:18.767087}}	13- 07- 2019	31-12- 2019	1242 360	124236 0	1242 360	1242 360	1242 360
------	---	-------------------------	--------	---------	--	--	----	---------	---	-------	------------------------	------------------------	-------------------	------------	---	---	---	--	--------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3172	Proyecto de inversión	381252.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381252.23, modificado:381252.23}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASTORES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. - 3201	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3201	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:221.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PASTORES COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, MORELOS ENTRE CALLE REYES MAGOS Y , CALLE NOCHE BUENA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PASTORES ENTRE CALLE REYES MAGOS Y LA BARRANCA, lon:-99.24543717, lat:18.81377227}}	03-03-2021	16-04-2021	381252.23	381252.23	381252.23	381252.23	381252.23	381252.23
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210101883882	Proyecto de inversión	908186.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908186.27, modificado:908186.27}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA MORA, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. - 3222	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3222	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE DE LA MORA COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE GARDENIAS Y , CALLE CAZAHUATE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE DE LA MORA CERCA DEL PANTEON, lon:-99.26454582, lat:18.81412813}}	23-02-2021	24-03-2021	908186.27	908186.27	908186.27	908186.27	908186.27	908186.27
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201922727	Proyecto de inversión	733160.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733160.67, modificado:733160.67}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE ARTESANOS. - 46167	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	46167	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CALLE OCUITUCO-JUMILTEPEC COLONIA JUMILTEPEC, 62860 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE BUENA VISTA, CALLE AQUILES SERDAN DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE HACIA JUMILTEPEC HASTA LLEGAR A A, lon:-98.77813063, lat:18.90713615}}	24-02-2021	24-04-2021	733160.67	733160.67	733160.67	733160.67	733160.67
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 5713	Proyecto de inversión	77764.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77764.24, modificado:77764.24}}	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	52406	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:PRIVADA XOCHITLÁN RANCHERIA XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CERRADA 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LAS CRUCES, SOBRE LA CALLE DE LA PRIMARIA 100 M DESPUES LADO DERECHO, lon:-98.81681946, lat:18.88427647}}	31-03-2021	06-04-2021	77764.24	77764.24	77764.24	77764.24	77764.24
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 8836	Proyecto de inversión	595364.21	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595364.2 1, modificado:5953 64.21}}	PAVIMENTACIÓN CALLE MANZANA 2, COL. FCO. I MADERO - 62648	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	62648	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANZANA 2 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EXTERIOR Y CALLE H, SOBRE CALLE EXTERIOR HASTA CALLE H, lon:-98.8688194, lat:18.87387698}}	01-03-2021	31-03-2021	595364.21	595364.21	595364.21	595364.21	595364.21	595364.21
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201929910	Proyecto de inversión	735915.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735915.95, modificado:735915.95}}	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	67133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:242.5, meta_modificada:242.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE AV. VIA DEL FERROCARRIL COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA VIA DEL FERROCARRIL Y CALLE EL CAPIRE, CALLE OTILIO MONTAÑO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA GRANJA , lon:-99.18114946, lat:18.70550465}}	26-04-2021	09-06-2021	735915.95	735915.95	735915.95	735915.95	735915.95
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	----	-----------------------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040182 2671	Proyecto de inversión	1493934.42	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493934. 42, modificado:1493 934.42}}	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	1539 49	0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:25 85.0, meta_m odificada:2585.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:AVENIDA MOYOTEPEC - CHINAMECA PUEBLO MOYOTEPEC, 62718 MOYOTEPEC, AYALA MORELOS ENTRE BOULEVARD MOYOTEPEC Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, EL TRAMO DONDE SE CONSIDERAN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SON EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE MOY, lon:- 98.99161046, lat:18.7198607}}	03- 08- 2020	31-10- 2020	1493 934.4 2	149393 4.42	1493 934. 42	1493 934. 42	1493 934.4 2
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	---	-------	---	--------------------------	-----------------	----------------	------------	---	---	---	---	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3381	Proyecto de inversión	1228559.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228559.68, modificado:1200580.12}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MIACATLÁN LOCALIDAD TLAJOTLA, CAMINO TLAJOTLA - EL RINCON - 8375	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN	8375	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE TLAJOTLA- EL RINCON PUEBLO TLAJOTLA, 62608 TLAJOTLA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE TLAJOTLA A EL RINCON PASANCHO POR RANCHO VIEJO., lon:-99.38784693, lat:18.87220336}}	29-03-2021	27-05-2021	1200580.12	1200580.12	1200580.12	1200580.12	1200580.12	1200580.12
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------	------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3881	Proyecto de inversión	1501978.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501978.22, modificado:1501978.22}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASTORES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. - 3169	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3169	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:1330.2 }}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PASTORES COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y , CALLE NOCHE BUENA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PASTORES ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LA BARRANCA, lon:-99.24489261, lat:18.814276}}	03-03-2021	16-04-2021	1501978.2	1501978.22	1501978.22	1501978.22	1501978.22
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 0696	Proyecto de inversión	515465.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515465.37, modificado:515465.37}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN JANTETELCO LOCALIDAD AMAYUCA EN CAMPO LAS RENTAS EN VARIAS CALLES - 16158	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	16158	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1334.5, meta_modificada:1334.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:EJIDO CAMPO LAS RENTAS, 62972 CAMPO DE LAS RENTAS, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE ALBERTO VARGAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMPO LAS RENTAS AL FONDO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-98.7998919, lat:18.7321858}}	11-01-2021	06-02-2021	515465.37	515465.37	515465.37	515465.37	515465.37	515465.37
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 0735	Proyecto de inversión	290514.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290514.56, modificado:290514.56}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JANTETELCO COL. MARIANO MATAMOROS EN CALLE IGNACIO ECHEVERRIA A - 16331	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	1633	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:149.7, meta_modificada:149.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ECHEVERRIA COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62974 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE DE LOS BRAVO, CALLE NIÑO JOSE MARIA DIAZ LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONI, lon:-98.7845486, lat:18.71961495}}	15-02-2021	27-02-2021	290514.56	290514.56	290514.56	290514.56	290514.56
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201914885	Proyecto de inversión	52048.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52048.35, modificado:52048.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JANTETELCO LOCALIDAD AMAYUCA CALLE PROGRESO - 25478	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	25478	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE DEL RODEO Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO CAMINO REAL EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PROGRESO CERCA DEL TIANGUIS GANADE, lon:-98.80251777, lat:18.72131234}}	01-03-2021	27-03-2021	52048.35	52048.35	52048.35	52048.35	52048.35
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	--	----	---------	----	------------	---	----------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 1838	Proyecto de inversión	901872.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901872.57, modificado:901872.57}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE OCUITUCO, AV JUMILTEPEC, TERCERA ETAPA - 43892	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO	43892	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUMILTEPEC PUEBLO OCUITUCO, 62850 OCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE CALLE ISLA CHICA Y BOULEVARD DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO, CALLE MORELOS DEL CENTRO DE OCUITUCO HACIA LA COMUNIDAD DE JUMILTEPEC SE, lon:-98.78176236, lat:18.88025697}}	17-02-2021	17-04-2021	901872.57	901872.57	901872.57	901872.57	901872.57
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	--	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 2502	Proyecto de inversión	275943.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275943.57, modificado:275943.57}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE ARTESANOS - 45594	17	Morelos	16	Ocultacion de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	45594	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CALLE OCUITUCO-JUMILTEPEC COLONIA JUMILTEPEC, 62860 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE BUENA VISTA, CALLE 5 DE MYO DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE OCUITUCO JUMILPE C HASTA LLEGAR AL CENTRO, lon:-98.77820574, lat:18.90719067}}	17-02-2021	28-03-2021	275943.57	275943.57	275943.57	275943.57	275943.57
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 2604	Proyecto de inversión	389631.77	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389631.7 7, modificado:3896 31.77}}	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE INDEPENDENCIA - 45841	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4584 1	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE OCUITUCO-JUMILTEPEC BARRIO JUMILTEPEC, 62860 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE REINA XOCHITL DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE HACIA JUMILTEPEC POR LA CALLE AQUILES SERDAN, lon:-98.77601207, lat:18.91352751}}	17-02-2021	17-05-2021	3896 31.77	389631. 77	3896 31.7	3896 31.7	3896 31.77
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	-----------	---	---	---	--	------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 6393	Proyecto de inversión	1028000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028000. 0, modificado:1028 000.0}}	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO	5390 2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:896.0, meta_modificada:896.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA ALFREDO V. BONFIL CHACAMPALCO, 62980 ALFREDO V. BONFIL (CHACAMPALCO), TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE JACARANDAS, CALLE TULIPANES LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA ALFREDO V. BUENFI, lon:-99.15404826, lat:18.65708775}}	03-05-2021	01-07-2021	1028000	1028000	1028000	1028000	1028000
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	----	---------	----	--------------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-----------	---	---	---	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201926801	Proyecto de inversión	303524.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303524.83, modificado:303524.83}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JIQUILPAN DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS GALEANA - 55507	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	55507	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:74.6, meta_modificada:74.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE JIQUILPAN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE GABRIEL TEPEPA EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JIQUILPAN DE LA COLO, lon:-99.20692316, lat:18.63924101}}	16-04-2021	30-04-2021	303524.83	303524.83	303524.83	303524.83	303524.83
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201927847	Proyecto de inversión	795900.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795900.72, modificado:795900.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LOCALIDAD CHALCATZINGO CALLE LERDO DE TEJADA 2A ETAPA - 59141	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	59141	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALATRISTE, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.77424232, lat:18.68832918}}	07-06-2021	30-07-2021	795900.72	795900.72	795900.72	795900.72	795900.72
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 8186	Proyecto de inversión	8350000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8350000. 0, modificado:8330 659.41}}	CONSTRUC CIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS COL. BUENA VISTA. - 60499	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	6049 9	0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadros, meta:17 200.0, meta_m odificada: a:17200. 0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO FELIPE RIVERA CRESPO BARRIO BUENAVISTA, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA DEL ZAPOTE Y CALLE PRIVADA DEL CIRUELO, CALLE PASCUALA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE YAUTEPEC SE DIRIGE HA, lon:- 99.05270602, lat:18.88370646}}	15- 05- 2021	11-09- 2021	8330 659.4 1	833065 9.41	8330 659. 41	8330 659. 41	8330 659.4 1
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	---	---	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	-------------------------------	-----------	---	--	---	---	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201929749	Proyecto de inversión	340808	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340808.0, modificado:340808.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PABELLON 1 Y NAVOLATO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS ZACATEPEC - 66576	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	66576	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PABELLON B Y NAVOLATO COLONIA LAZARO CARDENAS, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN CRISTOBAL, CALLE PABELLON C LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PABELL, lon:-99.19207664, lat:18.65272171}}	19-03-2021	02-04-2021	340808	340808	340808	340808	340808
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 0103	Proyecto de inversión	355062.31	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355062.3 1, modificado:3550 62.31}}	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	6792 2	0	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:11 3.7, meta_m odificada: 113.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SUR COLONIA TLALTIZAPÁN CENTRO, 62770 TLALTIZAPÁN, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:- 99.11842243, lat:18.68177185}}	19-04-2021	19-05-2021	3550 62.31	355062. 31	3550 62.3 1	3550 62.3 1	3550 62.31
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	-----------------------	---	--------------------	-----------------	--	-----------	---	---	---	---	------------	------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210101883386	Proyecto de inversión	1930439.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930439.52, modificado:1901487.78}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MIACATLÁN LOCALIDAD EL PAREDÓN, CAMINO MIACATLÁN - EL PAREDÓN - 8497	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLÁN	8497	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE MIACATLAN-EL PAREDON PUEBLO EL PAREDÓN, 62608 EL PAREDÓN, MIACATLÁN MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDON EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN EL CAMINO SE LOCALIZA PERPENDICULARMENTE AL RAS, lon:-99.36402768, lat:18.80290267}}	15-03-2021	20-04-2021	1901487.78	1901487.78	1901487.78	1901487.78	1901487.78
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	------------------------	------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201906580	Proyecto de inversión	855109.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855109.75, modificado:855109.75}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN LOCALIDAD CENTRO CALLE REFORMA (TRAMO ALLENDE CHALPA) - 313	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	313	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JANTETELCO CENTRO, 62970 JANTETELCO, MORELOS ENTRE CALLE CHALPA Y CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE, AVENIDA GALEANA LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA POSTERIOR D, lon:-98.78011723, lat:18.71611241}}	08-03-2021	30-04-2021	855109.75	855109.75	855109.75	855109.75	855109.75
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-----	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 3592	Proyecto de inversión	48000000	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000. 0, modificado:4790 906.67}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	22990	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:8106.0, meta_modificada:8106.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA PUENTE DE LA BATEA Y PASEO TLAHUICA BARRIO RANCHO NUEVO, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA VIRGINIA FÁBREGAS Y CALLE DEL GANADO, CALLE DEL SABINO VINIENDO DESDE CUERNAVACA POR LA CARRETERA FE, lon:-99.06725024, lat:18.88418837}}	26-02-2021	26-04-2021	4790906.67	4790906.67	4790906.67	4790906.67	4790906.67	4790906.67
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201915269	Proyecto de inversión	1711736.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711736.56, modificado:1711736.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIVERSIDAD, BARRIO SAN ANTONIO, ATLATLAHUCAN, MORELOS. -26378	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	26378	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE TENALLO Y CALLE GALEANA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE UNIVERSIDAD UBICADA EN EN BARIO DE SAN ANTONIO EN E, lon:-98.90067908, lat:18.94492853}}	05-07-2021	02-09-2021	1711736.56	1711736.56	1711736.56	1711736.56	1711736.56
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	--------------	---	--------------------------	-----------------	---------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 3432	Proyecto de inversión	817803.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817803.41, modificado:817803.41}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 19 DE SEPTIEMBRE Y REVOLUCION DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 47476	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	47476	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:308.7, meta_modificada:308.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE SEPTIEMBRE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE , lon:-99.19662586, lat:18.66321057}}	10-02-2021	11-03-2021	817803.41	817803.41	817803.41	817803.41	817803.41	817803.41
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201927880	Proyecto de inversión	961148.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961148.86, modificado:961148.86}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN JANTETELCO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA ESPERANZA A CALLE GALEANA - 59308	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	59308	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 62978 SAN ANTONIO LA ESPERANZA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PUEB, lon:-98.73063598, lat:18.61235574}}	03-05-2021	29-05-2021	961148.86	961148.86	961148.86	961148.86	961148.86	961148.86
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



MORELOS
2018 - 2024



2021	2	MOR210201928133	Proyecto de inversión	1467864	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467864.0, modificado:1435384.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	60303	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE REYNALDO CASTRO PUEBLO OACALCO, 62737 OACALCO, YAUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA JULIO NOVOA Y CIRCUITO JESÚS H. FRÍAS, CIRCUITO JESÚS H. FRÍAS DEL CENTRO DE YAUTEPEC SE TOMA RUMBO A OACALCO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA PR, lon:-99.03002227, lat:18.9243504}}	15-05-2021	18-07-2021	1435384	1435384	1435384	1435384	1435384
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 8738	Proyecto de inversión	877841.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877841.02, modificado:877841.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA TRAMO II - 2319	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	62319	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:602.02, meta_modificada:602.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE VIA CENTRAL Y CALLE HACIENDA VIEJA, CALLE PABLO SIDAR LA OBRA DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA TRAMO II COLI, lon:-99.19249457, lat:18.65819077}}	23-03-2021	11-04-2021	877841.02	877841.02	877841.02	877841.02	877841.02
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201934312	Proyecto de inversión	311286	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311286.0, modificado:311286.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA EL PARAISO - 85338	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	85338	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA PARAISO, 62780 COLONIA EL PARAISO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIAS SE ENCUENTRA UBICADA AUN LAD, lon:-99.1903707, lat:18.68077141}}	22-03-2021	05-04-2021	311286	311286	311286	311286	311286
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR190401679284	Proyecto de inversión	2301502.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301502.14, modificado:2301502.14}}	CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AYALA - 277640	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	277640	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CIUDAD AYALA, 62700 CIUDAD AYALA, AYALA, MORELOS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , SE UBICA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO, lon:-98.97771072, lat:18.75990239}}	13-07-2019	31-12-2019	2301502.14	2301502.14	2301502.14	2301502.14	2301502.14
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	-------	---	--------------------	-----------------	----------------	--------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200201705372	Proyecto de inversión	1503546.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503546.3, modificado:1503546.3}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AYALA EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES EN JARDIN DE NIÑOS AJUSCO - 286	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE AYALA	286	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:PUEBLO NIÑOS HEROES, 62714 NIÑOS HEROES, AYALA MORELOS ENTRE AVENIDA JUAN ESCUTIA Y CALLE DEL VAGON, LA OBRA SE REALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS AJUSCO CERCA DE LA AVENIDA JUAN ESCUTIA PARALELA A LA CALLE DEL VAGON, lon:-98.95737825, lat:18.76507482}}	01-10-2020	31-12-2020	1503546.3	1503546.3	1503546.3	1503546.3	1503546.3
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	---	-------	---	-----------	-----------------	--------------------	-----	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030175 0694	Proyecto de inversión	2316282.54	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316282. 54, modificado:2485 189.82}}	CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENT ACIÓN EN CUERNAVA CA, LOCALIDAD OCOTEPEC EN LA CALLE TRES DE MAYO - 60127	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60127	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA OCOTEPEC, 62220 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE H. PRECIADO Y PRIVADA ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE AL SUR CON LA UNIVERSIDAD LATINA AL ORI, lon:-99.22851801, lat:18.96439052}}	09-09-2020	08-12-2020	2485189.82	2485189.82	2485189.82	2485189.82	2485189.82
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200301750885	Proyecto de inversión	1755413.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755413.73, modificado:1390711.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTE EN LA CALLE CONSTELACIONES - 60619	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60619	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:903.0, meta_modificada:903.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIONES COLONIA LOMAS DE ZOMPANTE, 62157 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE VIEJA Y CALLE ANDES, CALLE GALAXIA SE UBICA EN LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO ACCESANDO POR LA CALLE VIEJA CERCANO A LA CAPILL, lon:-99.25548722, lat:18.9482386}}	18-09-2020	17-11-2020	1390711.85	1390711.85	1390711.85	1390711.85	1390711.85	1390711.85
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 030177 8583	Proyecto de inversión	17999999.6	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999. 6, modificado:1788 748.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE TETELA DEL MONTE EN LA CALLE POPOTLA SEGUNDA ETAPA - 137181	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1371 81	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:99 0.0, meta_modificada:989.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE POPOTLA COLONIA TETELA DEL MONTE, 62130 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE AMATES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE POTRERITOS SE UBICA EN LA COLONA TETELA DEL MONTE AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LOS VIVEROS, lon:-99.2701929, lat:18.96877027}}	15-10-2020	29-11-2020	1788 748.8 6	178874 8.86	1788 748. 86	1788 748. 86	1788 748.8 6
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------	---	---	---	---	------------	------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210101883178	Proyecto de inversión	1822184.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822184.18, modificado:1822184.18}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3255	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:349.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE LA SOLEDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y , CALLE SONORA LA OBRA SE REALIZA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA COLONIA, lon:-99.21139464, lat:18.7783731}}	03-03-2021	16-04-2021	1822184.18	1822184.18	1822184.18	1822184.18	1822184.18	1822184.18
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------	---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3405	Proyecto de inversión	1077830.7	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077830. 7, modificado:1244 057.08}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN MIACATLÁN, EJIDO MIACATLÁN, CAMPO EL GUILLERMO - 8821	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLÁN	8821	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:EJIDO MIACATLÁN, 62600 CAMPO EL GUILLERMO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CAMPO GUILLERMO EJIDO DEL MUNICIPIO DE MIACATLAN SALIENDO DE LA CALLE DEL OBRERO HACIA EL RIO TEMBEMBE, lon:-99.371781, lat:18.764653}}	22-03-2021	05-05-2021	1244057.08	1244057.08	1244057.08	1244057.08	1244057.08
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	------------------------	------	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 0804	Proyecto de inversión	78500.6	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.6, modificado:7850 0.6}}	CONSTRUC CIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN JANTETELC O COL. LAS RENTAS EN CALLES BUGAMBILI A Y SALOMÓN MARTÍNEZ - 16493	17	Morelos	10	Jantetel co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	1649 3	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO LA RENTA, 62975 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SALOMON MARTINEZ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COL. LAS RENTAS PARA FACILITAR SU UBICACIÓN SE ENCUE, lon:- 98.80256307, lat:18.73087895}}	16-03-2021	27-03-2021	7850 0.6	78500.6	7850 0.6	7850 0.6	7850 0.6
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	--	----	---------	----	----------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	-----------	---	--	---	--	------------	------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201924334	Proyecto de inversión	693148.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693148.78, modificado:693148.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA GALEANA DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 48852	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	48852	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:664.0, meta_modificada:664.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:PRIVADA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA VICENTE GUERRERO, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE DE LOS ARCOS, EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA HERMENEGILDO GALEA, lon:-99.21259272, lat:18.63788662}}	15-02-2021	01-03-2021	693148.78	693148.78	693148.78	693148.78	693148.78
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201924542	Proyecto de inversión	358603.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358603.29, modificado:358603.29}}	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	49424	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1186.0, meta_modificada:1186.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GALEANA CENTRO, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CELERINO MANZANAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, BOULEVARD CUAUHTEMOC EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO SOBRE L, lon:-99.20821487, lat:18.64287219}}	16-03-2021	30-03-2021	358603.29	358603.29	358603.29	358603.29	358603.29
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	----	-----------	---	--------------	-----------------	------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 7951	Proyecto de inversión	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MORELOS, COL. VICENTE ESTRADA CAJIGAL, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, 2DA. ETAPA, OBRAS DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD - 59629	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	59629	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CORREGIDORA DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA ALLENDE, POSTERIORMENTE EM, lon:-99.06589536, lat:18.89237426}}	12-02-2021	12-05-2021	234000	234000	234000	234000
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201929514	Proyecto de inversión	72437.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72437.72, modificado:72437.72}}	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	65516	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA VALLE SOL, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DEL CANAL, CALLE HIDALGO LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS POTOSI DE LA COLONIA V, lon:-99.21719606, lat:18.64283196}}	29-03-2021	07-04-2021	72437.72	72437.72	72437.72	72437.72	72437.72	72437.72
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	--	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201929836	Proyecto de inversión	433591.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433591.72, modificado:433591.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PAD EN CALLE EMIGDIO MARMOLEJO - 66899	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	66899	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:150.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE EMIGDIO MARMOLEJO COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE EMIGDIO MARMOLEJO Y CALLE EL CAPIRE, CALLE FERROCARRIL SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA GRANJA DE POLLOS DE , lon:-99.17966627, lat:18.7061591}}	24-05-2021	08-06-2021	433591.72	433591.72	433591.72	433591.72	433591.72	433591.72
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-----------------------	---	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201930379	Proyecto de inversión	601808	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601808.0, modificado:601808.0}}	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	69456	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:222.56, meta_modificada:222.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN ANTONIO CHIVERÍAS, 62785 SAN ANTONIO CHIVERÍAS, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA EN CALLE EM, lon:-99.22101911, lat:18.65525281}}	18-03-2021	16-04-2021	601808	601808	601808	601808
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 020170 5349	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:9000 00.0}}	ENCASQUIL LAMIENTO DE CANAL EN AYALA LOCALIDAD ANENECUIL CO EN CAMPO LA TAZA - 249	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE AYALA	249	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:149, direccion:PUEBLO ANENECUILCO CENTRO, 62710 ANENECUILCO, AYALA MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CAMPO LA TAZA EN ANENECUILCO, lon:-99.02167919, lat:18.77289729}}	01-04-2020	30-06-2020	900000	900000	900000	900000	900000
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	---	-------	---	-----------------	-----------------	-----------------------	-----	---	--	---	--	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401827891	Proyecto de inversión	295660.8	{ff1: {ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295660.8, modificado:295660.8}}	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	167816	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE EL CANAL, CALLE CAMINO VIEJO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA MONTE DE SION IMEC, lon:-99.18181346, lat:18.67770469}}	27-07-2020	27-08-2020	295660.8	295660.8	295660.8	295660.8	295660.8
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	----	---------	----	-----------------------	---	--------------------	-----------------	---	--------	---	--	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR20 040184 0253	Proyecto de inversión	443252	{ff1: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443252.0, modificado:4432 52.0)}	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	2080 96	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0 , meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:TERRACE RÍA TRAMO XALPA - EJIDOS ACHICHIPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 613 PUEBLO ACHICHIPICO, 62823 ACHICHIPICO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE Y , POZO DE AGUA NO. 2 DE ACHICHIPICO LA LIMITACIÓN PRESENTA DEFICIENCIA PORQUE, lon:- 98.87959753, lat:18.90792753}}	15-05-2020	30-08-2020	4432 52	443252	4432 52	4432 52	4432 52
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------------	---	--	---	---	------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR200401843391	Proyecto de inversión	514369.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514369.83, modificado:514369.83}}	CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA, OCUITUCO LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE ALLENDE. - 217414	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCUITUCO	217414	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA JUMILTEPEC, 62860 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE Y , ACOSTADO DE EL JARDIN DE NIÑOS CRISTINA LOMELI RUMBO A LA COMUNIDAD DE OCOXALTEPEC, lon:-98.77137963, lat:18.91812454}}	06-07-2020	03-09-2020	514369.83	514369.83	514369.83	514369.83	514369.83
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	---	-----------	-----------------	-----------------------	--------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201907008	Proyecto de inversión	170637.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170637.47, modificado:170637.47}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN JANTETELCO LOCALIDAD AMAYUCA CALLE PORFIRIO DIAZ - 2656	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	2656	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO ASI, lon:-98.79980874, lat:18.72361892}}	01-02-2021	15-02-2021	170637.47	170637.47	170637.47	170637.47	170637.47
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------	---	--	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 5060	Proyecto de inversión	56240.24	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56240.24, modificado:5624 0.24}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EL CASTILLO, LOC.XOCHITLÁN - 50782	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	5078	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE EL CASTILLO RANCHERIA XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DEL BESO, PASANDO EL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD SUBIENDO HACIA EL NORTE PASANDO LA CAPILLA DOS CUADRAS ADELANTE DEL LA, lon:-98.81142286, lat:18.89019968}}	05-04-2021	13-04-2021	5624 0.24	56240.24 4	5624 0.24	5624 0.24	5624 0.24
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	------	---	--	---	---	------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR210201926365	Proyecto de inversión	1110000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000, modificado:1110000.0}}	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	53830	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE ANDRES NUNEZ Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CELERINO MANZANRES DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO. , lon:-99.15706636, lat:18.62034312}}	03-05-2021	01-07-2021	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	----	---------	----	----------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 8065	Proyecto de inversión	1597904	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597904. 0, modificado:1547 904.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	6005 2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE PROFESOR RÓMULO F. HERNÁNDEZ PUEBLO COCOYOC, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON DEL TENAYO, CARRETERA FEDERAL 160 CUERNAVACA CUAUHTLIXCO CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 160 CUERNA, lon:-98.98609758, lat:18.88705269}}	15-05-2021	18-07-2021	1547 904	154790 4	1547 904	1547 904	1547 904
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	-------------------------------	-----------	---	---	---	--	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 6942	Proyecto de inversión	2484720	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484720. 0, modificado:2484 720.0}}	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	98928	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:67.2, meta_modificada:67.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:COLONIA POZA HONDA, 62780 COLONIA POZA HONDA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GABRIELA MISTRAL, EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA POZA HONDA A UN COSTADO DEL CE, lon:-99.19026657, lat:18.68191845}}	15-04-2021	13-06-2021	2484720	2484720	2484720	2484720	2484720	2484720
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 7073	Proyecto de inversión	154110.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154110.08, modificado:154110.08}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA GRAN ALIANZA - 99602	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	99602	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE DEL CANAL COLONIA ALIANZA, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE QUERETARÓ EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN CALLE DEL CANAL DE LA COLONIA GRAN ALIANZA FRENTE , lon:-99.2164262, lat:18.64441897}}	13-05-2021	27-05-2021	154110.08	154110.08	15410.08	15410.08	15410.08
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------	-----------------	------------------------	-------	---	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3878	Proyecto de inversión	907122.4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907122.4, modificado:907122.4}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA PRIVADA TULIPANES, COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. - 3102	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3102	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:728.0, meta_modificada:728.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:PRIVADA TULIPANES COLONIA FRANCISCO VILLA, 62790 FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE TULIPAN, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLES TULIPANES Y TULIPAN, lon:-99.24762805, lat:18.78916538}}	23-02-2021	29-03-2021	907122.4	907122.4	907122.4	907122.4	907122.4
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	------	---	---	---	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 010188 3880	Proyecto de inversión	881030	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881030.0, modificado:881030.0}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	3133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:87, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA LA ESPERANZA, 62790 LA ESPERANZA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE TOLUCA Y , CALLE OTILIO MONTAÑO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE TOLUCA Y PROPIEDAD PRIVADA, lon:-99.23023245, lat:18.80987514}}	23-02-2021	24-03-2021	881030	881030	881030	881030	881030	881030
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	------	---	--	---	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020191 5023	Proyecto de inversión	203294.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203294.22, modificado:203294.22}}	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	25773	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAUTLA COLONIA LA CAPILLA, 62933 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NAYARIT, CARRETERA AMAYUCA TEPALCINGO AL ACCESAR AL MUNICIPIO POR LA ENTRADA NORTE BAJA U, lon:-98.80139781, lat:18.69853534}}	01-03-2021	30-03-2021	203294.22	203294.22	203294.22	203294.22	203294.22
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	------------------------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020192 0696	Proyecto de inversión	934190.11	{ff1: {ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934190.1 1, modificado:9341 90.11}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 21 DE AGOSTO - 40040	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	40040	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:559.46, meta_modificada:559.46 }}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE 21 DE AGOSTO COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE SITIO DE CUAUTLA SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPEC CON DIRECCIÓN AL PUEBLO DE TL, lon:-98.75051605, lat:18.81671042}}	08-03-2021	21-04-2021	934190.11	934190.11	934190.11	934190.11	934190.11	934190.11	934190.11
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	2	MOR21 020193 0193	Proyecto de inversión	632945.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632945.78, modificado:632945.78}}	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	68527	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE J.MERINO COLONIA PUEBLO NUEVO, 62778 PUEBLO NUEVO, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE J. MERINO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NARCISO MENDOZA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE PUEBLO NUEVO, lon:-99.15679456, lat:18.69936103}}	26-04-2021	26-05-2021	632945.78	632945.78	632945.78	632945.78	632945.78	632945.78
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	-----------------------	---	--------------	-----------------	--	-------	---	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

La liga para la consulta del Reporte completo del Destino del Gasto es:

<https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/informes-trimestrales-reportados-en-el-sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft>

L.C. Y L.D MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
SECRETARIA DE HACIENDA



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos