

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS PRESUPUESTARIAS DE INVERSIÓN Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GESTIONADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	ENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR240302412015	Proyecto de inversión	399200	[FI: 6016, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_fas municipal, monto 399200.0, modificado 611901.14]	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANITARIO EN MARICATLÁN, CALLE 15 DE AGOSTO, LOCALIDAD MARICATLÁN, AGUASCALIENTES	17	Moravia	15	Maricatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Maricatlán	244471	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 115.0, meta_modificada 115.0]] [meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta 115.0, meta_modificada 115.0]]	Entre Calle 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE 18 DE FEBRERO 39, localidad MARICATLÁN, ICS000 MARICATLÁN, MARICATLÁN MORELOS	20-08-2024	30-09-2024	611901.14	611901.14	611901.14	611901.14	0	
2024	3	MOR240302412843	Proyecto de inversión	1309179.08	[FI: 6016, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_fas municipal, monto 1309179.08, modificado 0.0]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO FIBROALCALÍ EN PRIVADA 18 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD CAMPESINA, MARICATLÁN, MORELOS	17	Moravia	15	Maricatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Maricatlán	243375	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta 777.0, meta_modificada 0.0]] [meta2: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta 295.0, meta_modificada 0.0]]	TUPLANES, COLONIA CAMPESINA MARICATLÁN MORELOS, ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CAMINO HACIA EL POTRERO DE LOS BERRIOS, CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, localidad MARICATLÁN, ICS000 MARICATLÁN, MARICATLÁN MORELOS	26-08-2024	09-10-2024	0	0	0	0	0	
2024	3	MOR240302412951	Proyecto de inversión	211764.73	[FI: 6016, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_fas municipal, monto 211764.73, modificado 211764.73]	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS	17	Moravia	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	Municipio de Totolapan	290343	0	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta 4.0, meta_modificada 4.0]]	TOTOLAPAN MORELOS, ENTRE CALLE LOS HERIDOS Y CALLE ALBERTO SERRANO, NUEVO UNA CISTERNA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE DE LA COLINA Y AEROS PERECES, UNALC, localidad TOTOLAPAN, ICS000 TOTOLAPAN, MORELOS	13-09-2024	01-10-2024	211764.73	211764.73	0	0	0	
2024	3	MOR240302414994	Proyecto de inversión	956488.32	[FI: 6016, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_fas municipal, monto 956488.32, modificado 956488.32]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE AGUA POTABLE EN BUTRPEC MORELOS EN LA COLONIA MORELOS	17	Moravia	11	Butrpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Butrpec	260936	0	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta 295.0, meta_modificada 295.0]]	Entre CALLE FRANCISCO VALLA Y CALLE VICENTE GUERRERO CALLE DE LOS BERRIOS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO VALLA Y C. loc. loc. 99.18203725, localidad BUTRPEC, BUTRPEC MORELOS	25-08-2024	24-09-2024	956488.32	0	0	0	0	
2024	3	MOR240302415085	Proyecto de inversión	824275.54	[FI: 6016, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_fas municipal, monto 824275.54, modificado 824275.54]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE EN TELEFONERÍA HERMANOS SEPULCRA, COLONIA SANJUAN TLÁN	17	Moravia	30	Yecapatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	01	Municipio de Yecapatlán	203862	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta 408.0, meta_modificada 408.0]]	YECAPATLÁN, ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE DEL ORIENTE, LA ESCUELA DE LUGAR EN CALLE DEL ORIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE DEL ORIENTE, localidad YECAPATLÁN, ICS000 YECAPATLÁN, YECAPATLÁN MORELOS	08-08-2024	08-09-2024	0	0	0	0	0	
2024	3	MOR240302418419	Proyecto de inversión	359432.39	[FI: 6016, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_fas municipal, monto 359432.39, modificado 359432.39]	CONSTRUCCIÓN DE QUADRONES Y BANCAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD NEPOHUACALCO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS	17	Moravia	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Totolapan	330419	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta 489.21, meta_modificada 489.21]]	TOTOLAPAN MORELOS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD NEPOHUACALCO MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, localidad NEPOHUACALCO, ICS000 NEPOHUACALCO, NEPOHUACALCO MORELOS	11-09-2024	30-09-2024	359432.39	359432.39	359432.39	359432.39	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24030212145	Proyecto de inversión	2446660.91	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN PAÑONES DE LA COLONIA CTRACACANTU-184132	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuautla	184132	0	[meta1] [unidad_medida]Metros cuadrados de construcción, meta_498.76, meta_modificada(505.12)	[gen1] Eje: municipio 6, localidad 6, direccion CALLE LAURO OTEIZA COLONIA CTRACACANTU, 52743 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE CALLE HERMENEGILDO CALZANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, 2446660.91, REAJUSTADO TOMANDO COMO REFERENCIA EL LIBRAMIENTO CUAUTLA CUACA DE MATAACORDS EN LIn-96-80994822, In-18.80363811	08-07-2024	05-09-2024	2446660.91	2446660.91	1946660.91	1744665.77	1744665.77	
2024	3	MOR24030218772	Proyecto de inversión	240205.04	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIGUALADO DE LA CALLE 2 SUR, COLONIA PAÑ DE ATALA -238124	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuautla	226124	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta_1871.12, meta_modificada(871.12)	[gen1] Eje: municipio 6, localidad 6, direccion CALLE 2 SUR COLONIA PAÑ DE ATALA, 52743 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 4 SUR, 240205.04, DANACA UBACIONDOMOS SOBRE LA CARRETERA MEXICO DANACA A LA ALTURA DE LA AV PROGRESO COMO REFERENCIA DE EJE, In-96-80994822, In-18.80363811	01-08-2024	29-09-2024	240205.04	240205.04	240205.04	720311.51	720311.51	
2024	3	MOR24030218819	Proyecto de inversión	105880	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANZANIL-223338	17	Moravia	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	223338	0	[meta1] [unidad_medida]Metros lineales, meta_375.12, meta_modificada(375.12)	[gen1] Eje: municipio 17, localidad 1743, direccion CALLE MANZANIL INTERIOR EN COLONIA BUENOS AIRES, ENTRE CALLE DE LA MORELOS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OLMA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A 100 METROS DEL CERCA 8 Y A A 110 METROS EN LA MANA DIRECCION DE LA In-96-80994822, In-18.81836695	01-08-2024	11-08-2024	105880	105880	82840	82840	82840	
2024	3	MOR24030218831	Proyecto de inversión	5188771.11	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	PERFORACION, EQUIPAMIENTO HIDRAULICO, EQUIPAMIENTO MECANICO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS BODIOS -220480	17	Moravia	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	226480	0	[meta1] [unidad_medida]Piezas, meta_1.0, meta_modificada(1.0)	[gen1] Eje: municipio 17, localidad 1743, direccion INTERIOR DOMINIO CONDOMINIO PANORAMA LOS SOLIS, ENTRE LOS BODIOS, PUENTE DE IXTLA MICHOLO ENTRE CARRETERA TOLUCA TEHUACITA Y CALLE CARRETERA CALLES DONADO GUSO DE LA CARRETERA FEDERAL ADULTA TELAPOTIA APURIMAS, In-96-80994822, In-18.53141423	19-08-2024	01-11-2024	5188771.11	5188771.11	2594385.55	2594385.55	2594385.55	
2024	3	MOR24030218839	Proyecto de inversión	274300	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	REHABILITACION DEL EQUIPO ELECTRICO DEL PISO DE LA PRESA DE MACATLAN DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA -283367	17	Moravia	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macatlan	283367	0	[meta1] [unidad_medida]Piezas, meta_1.0, meta_modificada(1.0)	[gen1] Eje: municipio 15, localidad 49, direccion AVANZADA MACATLAN CANTONEL INTERIOR EN COLONIA VISTA HERMOSA, CERRO HERMOSA VISTA HERMOSA, MACATLAN, MORELOS ENTRE CALLE RETORNA Y CALLE MARCO, CALLE ORJUELA EL PISO DE AGUA LA PRESA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA SI LOCALIDAD EN, In-96-10094485, In-18.79191363	03-09-2024	16-09-2024	0	0	0	0	0	
2024	3	MOR24030218844	Proyecto de inversión	100000	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	REESTABLECIMIENTO DEL CANAL PRESORIAL EN UNA LONGITUD DE 850 M DEL CAMPO EL ROSARIO, UNIDAD DE PISO VADO EL BODIO, MACATLAN, MORELOS, S.C. -283371	17	Moravia	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	283325	0	[meta1] [unidad_medida]Metros lineales, meta_850.0, meta_modificada(850.0)	[gen1] Eje: municipio 15, localidad 49, direccion CALLE EL ROSARIO INTERIOR EN EDO MACATLAN, CERRO MACATLAN, MACATLAN, MORELOS ENTRE CALLE HERMOSA VISTA HERMOSA Y CALLE LAS PALMAS, CAMPO EL CAMPO EL TEONIL DEL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO EL ROSARIO EN LOCALIDAD A UN COTONADO DE LA CAL, In-96-38224816, In-18.79191363	01-09-2024	30-09-2024	100000	100000	0	0	0	0

DETALLE DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ALCUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MCR040302428256	Proyecto de inversión	123568.00	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. p.m.a. 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto 123568.00, modificado 0.00	REHABILITACION DEL EQUIPO ELECTICO DEL POZO EL RODOJO, EN MANICUAL, LOCALIDAD DE RODOJO 284155	17	Moravia	15	Manicual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Manicual	284155	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta 1.0, meta_modificada:1.00]]	[ge1: Bvz_municipio15, localidad:01, direccion:CAJILE CAMINO DEJETA INTERIOR DE COLONA EL RODOJO, DREO MEJALIA DE PUENTE COLOMADO, MANICUAL MORLOS ENTRE CAMINO AL AMATE Y MANICUAL Y CALLE LUREL, CALLE MORLOS EN PUENTE RODOJO SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONVENIO COMO FUENTE, lon=-99.512184, lat=18.766383]]	02-09-2024	16-09-2024	0	0	0	0	0	0
2024	3	MCR040302414166	Proyecto de inversión	139092.66	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. p.m.a. 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto 139092.66, modificado 139092.66	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, C/D. LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTMANGO - 200381	17	Moravia	25	Tlaquiltemango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tlaquiltemango	200381	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 285.0, meta_modificada:285.00]]	[ge1: Bvz_municipio25, localidad:02, direccion:COLONIA LOS PRESIDENTES, DREO TLAQUILTMANGO, TLAQUILTMANGO MORLOS ENTRE AVENIDA MORLOS Y CALLE ALAN ALVARO A OESTE DE ESCULTURA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES EN LA CALLE SIN NOMBRE COMO REFERENCIAL, lon=-99.550801, lat=18.646386]]	14-08-2024	30-09-2024	139092.66	139092.66	139092.66	0	0	
2024	3	MCR04030244790	Proyecto de inversión	304230.83	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. p.m.a. 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto 304230.83, modificado 304230.83	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BUTRPEC MORLOS EN LA COLONIA MORLOS EN CALLE DECOSOS DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 200331	17	Moravia	11	Jutzepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Jutzepac	200331	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 2338.0, meta_modificada:2338.00]]	[ge1: Bvz_municipio11, localidad:01, direccion:CAJILE DECOSOS DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN COLONIA MORLOS, DREO JUTZEPAC, 8227 JUTZEPAC, BUTRPEC MORLOS ENTRE CALLE VICTORIA, CALLE ALAN ALVARO A OESTE DE CALLE VICENTE GUERRERO CALLE DECOSOS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y, lon=-99.530799, lat=18.522386]]	30-08-2024	29-10-2024	304230.83	0	0	0	0	
2024	3	MCR04030244615	Proyecto de inversión	165439.72	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. p.m.a. 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto 165439.72, modificado 165439.72	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BUTRPEC MORLOS EN LA COLONIA MORLOS EN CALLE DECOSOS DE SEPTIEMBRE - 200355	17	Moravia	11	Jutzepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Jutzepac	200355	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 287.0, meta_modificada:287.00]]	[ge1: Bvz_municipio11, localidad:01, direccion:CAJILE DECOSOS DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN COLONIA MORLOS, DREO JUTZEPAC, 8227 JUTZEPAC, BUTRPEC MORLOS ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y CALLE ADRIAN SERDAN, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE DECOSOS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y, lon=-99.530799, lat=18.522386]]	25-08-2024	09-10-2024	165439.72	0	0	0	0	
2024	3	MCR040302428254	Proyecto de inversión	118820	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. p.m.a. 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto 118820.00, modificado 0.00	REHABILITACION DE POZO EL TERRENO EN MANICUAL, CAMPO ASFALTAMIENTO EL TERRENO - 284781	17	Moravia	15	Manicual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Manicual	284781	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta 1.0, meta_modificada:1.00]]	[ge1: Bvz_municipio15, localidad:01, direccion:CENTRO DE CALO EN CAMINO AL TERRENO INTERIOR DE EDO CAMPO EL ROSARIO, DREO EL ROSARIO, MANICUAL MORLOS ENTRE CAMINO AL TERRENO Y CAMPO A LAS PALMAS DE MANICUAL, CAMPO AL TOLON EN POZO DEL TERRENO SE LOCALIZA EN CAMPO EL ROSAR, lon=-99.520781, lat=18.768333]]	02-09-2024	16-09-2024	0	0	0	0	0	
2024	3	MCR040302432113	Proyecto de inversión	169940	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. p.m.a. 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun.FAS municipal, monto 169940.00, modificado 169940.00	REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA LA ASIGNACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COL. EL SOLAN, MUNICIPIO DE TLAQUACAN MORLOS - 2004	17	Moravia	26	Tlaquacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Si identificar	Municipio de Tlaquacan	2004	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta 290.0, meta_modificada:290.00]]	[ge1: Bvz_municipio26, localidad:01, direccion:CAJILE MONTE DE LOS OLIVOS COLONIA EL SOLAN, DREO EL SOLAN, TLAQUACAN MORLOS ENTRE CALLE BARCO MENDOZA Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, ASIGNACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA EL SOLAN, lon=-99.509081, lat=18.939113]]	08-07-2024	12-09-2024	169940	169940	169940	169940	169940	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR340302428543	Proyecto de inversión	7514860.69	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_e1, prog_pra_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAD municipal, monto 7514860.69, modificado 7514860.69]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO REFORZADO EN AUTEPRE MORCILLOS EN LA COLONIA ATACADRALCO EN AVENIDA REGIONAL A DOS BANDOS	17	Moravia	11	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalisco	285980	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 3531.0, meta_modificada:3531.0] ]	[localidad:1, direccion:AVENIDA REGIONAL ENTRE CALLE COLONIAS Y CALLE REGIONAL AVENIDA REGIONAL ENTRE CALLE COLONIAS Y CALLE REGIONAL A DOS BANDOS DEL RECENTO TERMINO EN LA COLONIA A, lon: -99.20097174, lat:18.88250780]	22-07-2024	19-09-2024	7514860.69	748075.56	7146661.91	7148861.61	7146661.91
2024	3	MCR340302430461	Proyecto de inversión	2138714.84	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_e1, prog_pra_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAD municipal, monto 2138714.84, modificado 2138714.84]	REHABILITACION DE OMBREAS SANEADAS EN AUTEPRE MORCILLOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17	Moravia	11	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalisco	294365	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 232.0, meta_modificada:232.0] ]	[localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR EN COLONIA CONSTITUCION, 6533 AUTEPRE, AUTEPRE MORCILLOS ENTRE CALLE ENLARGO JARAPA Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ENLARGO JARAPA Y CALLE ESTUPE, lon: -99.1941918, lat:18.89884280]	10-09-2024	08-11-2024	2138714.84	0	0	0	0
2024	3	MCR340302432846	Proyecto de inversión	250000	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_e1, prog_pra_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAD municipal, monto 250000.00, modificado 250000.00]	REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL EN UNIDAD SANEADA MS DEL CAMPO LOS CONEJOS A UNIDAD DE RIESGO VASO EL RIEGO, MAQUETAL, MORELIA, A.C.	17	Moravia	15	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	288204	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 649.0, meta_modificada:649.0] ]	[localidad:26, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR EN COLONIA ALVARO OBREGON, 62800 COLONIA ALVARO OBREGON, MORELIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA COATEPEC, CALLE DE TERRELLI, CANAL DE RIESGO GENERAL DEL CAMPO LOS CONEJOS 2, lon: -99.3073111, lat:18.7588974]	02-09-2024	30-09-2024	250000	250000	250000	250000	0
2024	3	MCR3403024331703	Proyecto de inversión	5000000	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_e1, prog_pra_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAD municipal, monto 5000000.00, modificado 5000000.00]	REHABILITACION CON CONCRETO HERRAJUICO EN CALLE 5 DE MARZO DEL ETAPA MUBINCPIO HUEYAPAN - 195902	17	Moravia	36	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hueyapan	139701	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1094.0, meta_modificada:1094.0] ]	[localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE HUEYAPAN, BARRO SAN ANDRES MARZEN PEREZO KALMINTO 1 Y 200 BARRO SAN MIGUEL HUEYAPAN, BARRO BARRO DE SAN MIGUEL HUEYAPAN MORCILLOS ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CALLE BRASEO CALLE SARELA LA CATEGUJA DEJO, lon: -98.881774, lat:18.89091560]	15-04-2024	13-07-2024	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
2024	3	MCR340302412545	Proyecto de inversión	2244439.32	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_e1, prog_pra_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAD municipal, monto 2244439.32, modificado 2244439.32]	REHABILITACION DE FODOS PRINCIPALES DE AGUA EN LUBANDA ESTADOMITLLO EN AVENIDA AUTEPRE MORCILLOS EN LA COLONIA OYA DEL AGUA EN CALLE DOMITLLO	17	Moravia	11	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jalisco	187927	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1094.0, meta_modificada:1094.0] ]	[localidad:11, direccion:CALLE PEDRO RODRIGUEZ INTERIOR EN COLONIA OYA DEL AGUA, 6335 AUTEPRE, AUTEPRE MORCILLOS ENTRE CALLE DOMITLLO Y CALLE DOMITLLO PEDRO RODRIGUEZ, FODOS ESTADOMITLLO EN AVENIDA A UN COSTADO DEL LOCALDO DE LA COLONIA OYA DEL, lon: -99.18805562, lat:18.81877310]	22-07-2024	04-09-2024	2244439.32	2238611.99	1186646.95	1186646.95	1186646.95
2024	3	MCR340302410283	Proyecto de inversión	117918.73	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_e1, prog_pra_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAD municipal, monto 117918.73, modificado 117918.73]	REHABILITACION DE FUENTE ERRECALLE Y PEYTONAL DE CALLE CELEBRNO MANDANAREZ - 220327	17	Moravia	81	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	210327	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 20.00, meta_modificada:20.00] ]	[localidad:2, direccion:CALLE CELEBRNO MANDANAREZ COLONIA SÁNDRA CARONVAL, 12705 SAN MIGUEL CALABANA, JACATEPEC MORCILLOS ENTRE CALLE AQUARIAN Y CALLE DE MARCO, CALLE CARPETERA DEUTA MATECA DE UERGA A UNA CUADRA DEL MONDADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE, lon: -99.2526184, lat:18.63702780]	08-09-2024	15-11-2024	117918.73	117918.73	0	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOK340302428516	Proyecto de inversión	122000	IFI: Isola_recurso_2024, rams: FI, modalidad: A, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_secund_mun_FAS municipal, monto: 122000.0, modificado: 122000.0	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUAS EN MACULAN, LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 28713	17	Moravia	15	Maculán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Maculán	28713	0	[[meta1: [unidad_medida:Metrica binaria, meta:152.0, meta_modificada:152.0]]]	[[gen1: [bve_municipio:15, localid:6, direccion:CONTINUACION DEL CAMINO INTERIOR EN RANCHO VIEJO, RANCHO VIEJO, RANCHO VIEJO, MACULAN A UN KM ENTRE CAMINO A TLAQUILA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, LOCALIDAD A UN KILOMETRO DEL CAMINO RANCHO VIEJO A TLAQUILA RANCHO EL VADO, lat: -91.3613706, lon:18.87054699]]]	02-09-2024	16-09-2024	122599.24	122599.24	122599.24	122599.24	0
2024	3	MOK340302428524	Proyecto de inversión	65401.1	IFI: Isola_recurso_2024, rams: FI, modalidad: A, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_secund_mun_FAS municipal, monto: 65401.1, modificado:65401.1	CONSTRUCCION DE 329 M DE COLECTOR SANITARIO DE CLM DE POLIETILENO CONCRETADO EN CALLE CAMINO A LA ANTICUVA EN COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILANAGO, SECCIONA ETAPA - 28756	17	Moravia	25	Tlaquiltepanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tlaquiltepanco	28756	0	[[meta1: [unidad_medida:Metrica binaria, meta:158.0, meta_modificada:158.0]]]	[[gen1: [bve_municipio:25, localid:1, direccion:CALE PRINERA CERRADA CUAUHTEMOC INTERIOR MUNICIPIO CONDUCO COLONIA MARTEL TERRAN, ORDEN TLAQUILANAGO TLAQUILTEPANCO MUNICIPIO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ENRIQUETA GAVIÑA, CALLE RIGUAMBRIA SE ENCUNTRAN A 100 METROS DE LA, lat: -91.5514561, lon:18.6282023]]]	19-08-2024	27-09-2024	65401.1	65401.1	65401.1	0	0
2024	3	MOK340302428532	Acción	1160280	IFI: Isola_recurso_2024, rams: FI, modalidad: A, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_secund_mun_FAS municipal, monto: 1160280.0, modificado:1160280.0	332 Servicios de drenaje, saneamiento, regeneración y actividades relacionadas / 33203 Servicios de drenaje, saneamiento y actividades relacionadas - 287575	17	Moravia	11	Ixtapetac	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Ixtapetac	287575	0	[[meta1: [unidad_medida:SEPROCO (O), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	[[gen1: [bve_municipio:11, localid:1, direccion:DRINCO DE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lat: -91.171196, lon:18.8613794]]]	01-02-2024	31-12-2024	1160280	1160280	803180	803180	803180	
2024	3	MOK340302428532	Proyecto de inversión	130466.45	IFI: Isola_recurso_2024, rams: FI, modalidad: A, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_secund_mun_FAS municipal, monto: 130466.45, modificado:130466.45	REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y MOBILIDAD URBANA EN CONTECION EN CALLE RANCHO TABACHINEL EN COLONIA CONDOMINIOS DEL ROSALE, LOCALIDAD TLAQUILAN - 28764	17	Moravia	30	Tzacotalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tzacotalpan	28764	0	[[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]]	[[gen1: [bve_municipio:30, localid:97, direccion:CALE PRINCO TABACHINEL COLONIA TECNOLITIA, ORDEN TLAQUILANAGO, SECRETARIA MORADOS ENTRE CALLE SALALES Y CALLE PARRADO, TABACHINEL LAGO NORTO ENTRE CALLE PRINCO SALALES Y CALLE PARRADO PARRADO, lat: -91.87221718, lon:18.8603314]]]	30-09-2024	30-10-2024	64669.57	64669.57	64669.57	64669.57	64669.57
2024	3	MOK340302428537	Proyecto de inversión	236001.32	IFI: Isola_recurso_2024, rams: FI, modalidad: A, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_secund_mun_FAS municipal, monto: 236001.32, modificado:231893.26	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA EN RANCHON DE ANDADOR PERROTOS, LOCALIDAD EL RINCO - 28767	17	Moravia	15	Maculán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Maculán	28767	0	[[meta1: [unidad_medida:Metrica binaria, meta:122.0, meta_modificada:122.0]]]	[[gen1: [bve_municipio:15, localid:6, direccion:ANDADOR PERROTOS INTERIOR EN COLONIA EL RINCO, RINCO EL RINCO, MACULAN MORADOS ENTRE CABALLERIA FEDERAL CUERNAVACA ORDEN Y CALLE PERROTOS DE LOCALIDAD EL ANGLADOR PERROTOS ENTRE LA CABALLERIA FEDERAL CUERNAVACA ORDEN Y CALLE PERROTOS EN LA CABALLERIA FEDERAL CUERNAVACA ORDEN, lat: -91.3388175, lon:18.7500956]]]	02-09-2024	30-09-2024	231893.26	231893.26	231893.26	231893.26	0
2024	3	MOK340302428536	Acción	302360	IFI: Isola_recurso_2024, rams: FI, modalidad: A, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_secund_mun_FAS municipal, monto: 302360.0, modificado:302360.0	355 Reparación y mantenimiento de equipos de transporte / 3502 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales - 27276	17	Moravia	6	Cuautla	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Cuautla	27276	0	[[meta1: [unidad_medida:Unidad (U), meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	[[gen1: [bve_municipio:6, localid:2, direccion:DAO DE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABALLERIA MUNICIPAL, lat: -98.992206, lon:18.857786]]]	02-09-2024	25-10-2024	302360	302360	0	0	0	
2024	3	MOK340302429389	Proyecto de inversión	417523.56	IFI: Isola_recurso_2024, rams: FI, modalidad: A, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_secund_mun_FAS municipal, monto: 417523.56, modificado:417523.56	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS MUNICIPIOS EN LA COLONIA METEORAMA EN CALLES CUAUHTEMOC PORRIRIO DIAZ METEORAMA CUERNAVACA INTERIOR - 28949	17	Moravia	11	Ixtapetac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ixtapetac	28949	0	[[meta1: [unidad_medida:Metrica binaria, meta:665.0, meta_modificada:669.0]]]	[[gen1: [bve_municipio:11, localid:1, direccion:CALE CUAUHTEMOC PORRIRIO DIAZ METEORAMA CUERNAVACA INTERIOR EN COLONIA METEORAMA, ORDEN MORADOS ENTRE CALLE PERROTOS Y CALLE INGREDIENTES, CALLES CUAUHTEMOC PORRIRIO DIAZ, METEORAMA CUERNAVACA, lat: -91.17071596, lon:18.8594944]]]	21-09-2024	29-10-2024	417523.56	418202.65	1248150.82	1248150.82	1248150.82

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240302413358	Proyecto de inversión	6793326.45	IF: Isola_recurso_2024, ramo:11, modificado:1, prog_primA, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_segundA_mun_FAS municipal, monto:6793326.45, modificado:6793326.45	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS CALLE SAN ESTEBAN 29833	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	29833	0	[[meta:1, unidad_medida:Metrica Inicial, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0]]	Igné:1, bow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE SAN ESTEBAN COLONIA TLATEMANGO, 62170 CUERNAVACA, CUERNAVACA MEXICO ENTRE AVENIDA EMERSON Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE TELEREMO, DE LIBRERIA SOBRE LA AVENIDA EMERSON ZAPATA EN DIRECCION NORTE A SUS SOBRES LA D, lon:92.281509, lat:18.94430551	25-07-2024	31-12-2024	6793326.45	6793326.45	240247.54	240247.54	240247.54
2024	3	MOR240302413134	Proyecto de inversión	49635.01	IF: Isola_recurso_2024, ramo:11, modificado:1, prog_primA, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_segundA_mun_FAS municipal, monto:49635.01, modificado:49635.01	MANTENIMIENTO DE FOSOS PRODUCTOS DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA LOS REYES 18917	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Yecapitla	18917	0	[[meta:1, unidad_medida:Metrica Inicial, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	Igné:1, bow_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE DE LA AYUDANTA COLONIA LOS REYES, 62613 YECAPITLA, TECAPITLA MEXICO ENTRE CALLE GASPAR Y CALLE CIPRES COD DE AGUA SE LIBRCA EN CALLE DE LA AYUDANTA EQUINA CALLE GASPAR ENTRE CALLE CIPRES Y GASPAR AL LADO DE LA, lon:98.844777, lat:18.88332541	03-06-2024	21-06-2024	49635.01	49635.01	49635.01	49635.01	49635.01
2024	3	MOR240302412643	Proyecto de inversión	3205343.00	IF: Isola_recurso_2024, ramo:11, modificado:1, prog_primA, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_segundA_mun_FAS municipal, monto:3205343.00, modificado:3205343.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS TORRES ETAPA 1, 21507	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Emiliano Zapata	21507	0	[[meta:1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:128.6, meta_modificada:128.6]]	Igné:1, bow_municipio:8, localidad:1, direccion:CALE LAS TORRES COLONIA EL CALVARIO, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, CALLE ANATEL, CALLE CALVARIO LA OBRA SE LIBRCA EN LA CALLE LAS TORRES DE LA COLONIA EL CALVARIO, lon:99.18481238, lat:18.85038351	02-09-2024	16-10-2024	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
2024	3	MOR240302412650	Proyecto de inversión	728130.98	IF: Isola_recurso_2024, ramo:11, modificado:1, prog_primA, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_segundA_mun_FAS municipal, monto:728130.98, modificado:728130.98	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE CALLE DEL AMOZ A CALZ BENTO SUAREZ, 21509	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Emiliano Zapata	21509	0	[[meta:1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:306.06, meta_modificada:306.06]]	Igné:1, bow_municipio:8, localidad:1, direccion:CALE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE CALLE DEL AMOZ A CALZ BENTO SUAREZ, CALLE BABA CALIFORNIA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE DEL AMOZ, lon:99.19007981, lat:18.84479791	17-09-2024	31-10-2024	500000	500000	500000	500000	500000
2024	3	MOR240302413164	Proyecto de inversión	128381.08	IF: Isola_recurso_2024, ramo:11, modificado:1, prog_primA, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_segundA_mun_FAS municipal, monto:128381.08, modificado:128381.08	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 29948	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	29948	0	[[meta:1, unidad_medida:Metrica Inicial, meta:134.20, meta_modificada:134.20]]	Igné:1, bow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO OCCIDENTE, 62305 CUERNAVACA, CUERNAVACA MEXICO ENTRE CARRETERA CUERNAVACA TIPOCTLAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GALIANA LA OBRA SE LIBRCA EN LA CARRETERA CUERNAVACA DIRECCION A TIPOCTLAN LESADO, lon:99.21480867, lat:18.93877991	08-08-2024	31-12-2024	128381.08	128381.08	79318.14	79318.14	79318.14
2024	3	MOR240302413105	Proyecto de inversión	290000.00	IF: Isola_recurso_2024, ramo:11, modificado:1, prog_primA, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_segundA_mun_FAS municipal, monto:290000.00, modificado:290000.00	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HEVALGO Y EN LAS SABAS COLONIA ALTA PALMIRA, 29959	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temicco	29959	0	[[meta:1, unidad_medida:Metrica Inicial, meta:500.0, meta_modificada:500.0]]	Igné:1, bow_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HEVALGO COLONIA ALTA PALMIRA, 62613 TEMICCO, TEMICCO MEXICO ENTRE CALLE ARMANDO HORNAND Y CALLE MIGUEL HEVALGO, CALLE SANCOS MEXICO LA CALLE MIGUEL HEVALGO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE EL LAS, lon:92.285775, lat:18.87947651	17-09-2024	29-11-2024	2250000	2499540	1240770	1240770	1240770

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INTERÉS ESTADAL Y MUNICIPAL

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24030241703	Proyecto de inversión	154200.53	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev. A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 154200.53, modificado 154200.53)	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PUJOLAS CALLE DE LA CRUZ - 29692	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	29562	0		(gen1: Ene, municipio:7, localidad:6, direccion: CALLE DE LA CRUZ COLONIA TETEA DEL MONTE, 02130 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS) (meta:1) (entidad_modificada:Moravia, meta:346.0, meta_modificada:346.0)	10-08-2024	31-12-2024	154200.53	154200.53	0	0	0
2024	3	MOR24030241335	Proyecto de inversión	61433.41	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev. A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 61433.41, modificado 61433.41)	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE MANANALAN, MUNICIPIO DE MORELOS - 19007	17	Moravia	1	Amanuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Amanuac	19007	0		(gen1: Ene, municipio:1, localidad:6, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MANANALAN EN EL CARRIL 6347 MANANALAN (EL CARRIL AMANUAC), MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TITICACUA, ACCEDER A A LOCALIDAD) (meta:1) (entidad_modificada:Moravia, meta:346.0, meta_modificada:346.0)	15-07-2024	07-09-2024	61433.41	61433.41	61433.14	61433.14	61433.14
2024	3	MOR24030241707	Proyecto de inversión	240000.00	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev. A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 240000.00, modificado 240000.00)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALGUO DE CALLE NUEVA SANTAMARIA - 27815	17	Moravia	9	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Huixtla	27815	0		(gen1: Ene, municipio:9, localidad:7, direccion: CALLE NUEVA SANTAMARIA BARRIO TRES MANA, 02315 TRES MANA, MORELOS) (meta:1) (entidad_modificada:Moravia, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0)	01-09-2024	31-10-2024	72000	240000	72000	72000	72000
2024	3	MOR24030241715	Proyecto de inversión	228347.00	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev. A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 228347.00, modificado 228347.00)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALGUO DE CALLE GORPONES - 27096	17	Moravia	9	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Huixtla	27096	0		(gen1: Ene, municipio:9, localidad:9, direccion: CALLE GORPONES BARRIO TETECUICUA, 02315 TETECUICUA, MORELOS) (meta:1) (entidad_modificada:Moravia, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0)	01-09-2024	31-10-2024	68704.1	228347	68704.1	68704.1	68704.1
2024	3	MOR24030241721	Proyecto de inversión	587717.02	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev. A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 587717.02, modificado 587717.02)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JUTUPEC MORAVIA EN LA COLONIA JARDIN JARDIN DE CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA LINEA DE CONDUCCION - 29147	17	Moravia	11	Jutupec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Jutupec	29147	0		(gen1: Ene, municipio:11, localidad:9, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DE COLONIA JARDIN JARDIN, ESTE PROGRESO, JUTUPEC MORAVIA, ENTRE CALLE PUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PRETTO, CALLE MANANALAN MORAVIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PUTARCO ELIAS CALL, loc: 99.2422862, loc:18.87504862)	21-09-2024	01-10-2024	587717.02	587717.47	293645.73	293645.73	293645.73
2024	3	MOR24030241704	Proyecto de inversión	797037.57	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev. A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 797037.57, modificado 797037.57)	CONSTRUCCION DE BARRIO SANFABIAN EN JUTUPEC MORAVIA EN LA COLONIA CASAPANAO EN CALLE VA DEL FERROCARRIL - 280238	17	Moravia	11	Jutupec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Jutupec	280238	0		(gen1: Ene, municipio:11, localidad:9, direccion: CALLE VA DEL FERROCARRIL INTERIOR DE COLONIA EL CAMPANAO, 02335 JUTUPEC, JUTUPEC MORAVIA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE DONO COBBERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DONO COBBERO, loc: 99.2422862, loc:18.86334842)	19-08-2024	17-09-2024	797037.57	795647.26	238094.18	238094.18	238094.18

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR340320474765	Proyecto de inversión	543772.42	(F) (E) (M) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. priv 4, tipo recurso FEDERAL (ASPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 541772.42, modificado 541772.42)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENaje SANITARIO EN PASAD DE LAS BOJASABARRAS PRIMER A FLAJA, TRAMO DE CALLE NIÑOS HEREDOS A CDO. DE LOS MARDOS, CUERPO COLABORADO 280324	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Identificar	Municipio de Emiliano Zapata	280324	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 150.80, meta_modificada 163.80] ]	[geo1: [ow_municipio:8, localidat:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA BENTO JUAREZ, OTRO EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, NIÑOS HEREDOS Y CIRCUITO DE LOS MARDOS, CALLE TRASPASLA LA OBRERA EN LA UBICACION PASAD DE LAS BOJASABARRAS C.U. (lat: 18.8550395), (lat: 18.85489838)]	23-10-2024	23-11-2024	300000	300000	300000	300000	300000
2024	3	MOR340320431010	Proyecto de inversión	976379.46	(F) (E) (M) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. priv 4, tipo recurso FEDERAL (ASPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 976379.46, modificado 0.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOGENEO EN CALLE S DE FERRERO, BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TETLA DEL VALDAN, MORELOS 30083	17	Moravia	22	Tetela del Valdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Identificar	Municipio de Tetela del Valdán	30083	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 434.84, meta_modificada 650] ]	[geo1: [ow_municipio:22, localidat:1, direccion:CALLE S DE FERRERO BARRIO SAN AGUSTIN, KM20 TETLA DEL VALDAN, TETLA DEL VALDAN, MORELOS, CALLE S DE FERRERO, CALLE BARRIO LA OBRERA EN CUENAVACA EN LA ESCUENVA ALLENDE BARRIO SAN AGUSTIN, (lat: 18.8979795), (lat: 18.8979795)]	06-05-2024	19-07-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR340320429946	Proyecto de inversión	2732395.52	(F) (E) (M) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. priv 4, tipo recurso FEDERAL (ASPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 2732395.52, modificado 0.0)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOGENEO EN CALLE DEL AGUANTE, LOCALIDAD EL MARACON, MICHAETLAN, MORELOS 30384	17	Moravia	15	Micaxtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Identificar	Municipio de Micaxtlán	20384	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 2800.0, meta_modificada 650] ]	[geo1: [ow_municipio:15, localidat:29, direccion:CALLE DEL AGUANTE INTERIOR EN COLONIA EL MARACON, SINDE EL MARACON, MICHAETLAN, MORELOS, ENTRE CALLE EL MARACON Y AVENIDA CUERNAVACA NORTE, CALLE HACIA LA MISMA RICA LA CALLE DEL AGUANTE DE LOCALIDAD ENTRE LA AV. CUERNAVACA NORTE Y C, (lat: 18.7757900), (lat: 18.7757900)]	02-09-2024	03-11-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR340320414523	Proyecto de inversión	200000	(F) (E) (M) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. priv 4, tipo recurso FEDERAL (ASPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 200000.0, modificado 150000.0)	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VENTANAS EN CALLE MAGNOLIA, COLONIA PARADISO DE LAS FLORES 19970	17	Moravia	30	Teapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Identificar	Municipio de Teapaxtla	19970	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 22.5, meta_modificada 22.5] ]	[geo1: [ow_municipio:30, localidat:105, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA PARADISO LAS FLORES, OTRO COLONIA PARADISO LAS FLORES, TEAPAXTLA, MORELOS, ENTRE CALLE PASAD DE LAS FLORES Y AVENIDA INTERVENIR DE UBICACION ENTRE CALLE CIRCUITO DE, (lat: 18.8376163), (lat: 18.8376163)]	15-09-2024	15-10-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR340320475797	Proyecto de inversión	208138.28	(F) (E) (M) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. priv 4, tipo recurso FEDERAL (ASPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 208138.28, modificado 208138.28)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENaje SANITARIO EN CALLE MEXICO TRAMO CALLE DE LA CRUZ A PU DE MAVO 28141	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Identificar	Municipio de Emiliano Zapata	28141	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 53.20, meta_modificada 63.20] ]	[geo1: [ow_municipio:8, localidat:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA BENTO JUAREZ, OTRO EMILIANO ZAPATA, NIÑOS HEREDOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ AVENIDA 3 DE MAYO, CALLE S DE FERRERO LA OBRERA EN LA UBICACION PASAD DE LAS BOJASABARRAS C.U. (lat: 18.8550395), (lat: 18.85489838)]	28-10-2024	28-11-2024	100000	100000	100000	100000	100000
2024	3	MOR340320476727	Proyecto de inversión	71290.28	(F) (E) (M) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. priv 4, tipo recurso FEDERAL (ASPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mod. FAS municipal, monto 71290.28, modificado 71290.28)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOGENEO EN CALLE MEXICO TRAMO CALLE DE LA CRUZ A PU DE MAVO 28159	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Identificar	Municipio de Emiliano Zapata	28159	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 289.70, meta_modificada 289.70] ]	[geo1: [ow_municipio:8, localidat:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA BENTO JUAREZ, OTRO EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, NIÑOS HEREDOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ AVENIDA 3 DE MAYO, CALLE S DE FERRERO ENTRE CALLE DE LA CRUZ AVENIDA 3 DE MAYO EN LA UBICACION PASAD DE LAS BOJASABARRAS C.U. (lat: 18.8550395), (lat: 18.85489838)]	12-11-2024	23-11-2024	400000	400000	400000	400000	400000



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROGRAMAS DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN Y CONVENIOS																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR040302413009	Proyecto de inversión	380894.53	[FI] [estd_recursos_2024, ramo:13, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ahorrat_mun_FAS municipal, monto:380894.53, modificado:380894.53]	CONSTRUCCIÓN DE FUNDAMENTO CON CONCRETO	17	Morelos	11	Tzucupet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tzucupet	307823	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2348.0, meta_modificada:2348.0] ] [meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2348.0, meta_modificada:2348.0] ]	[gen1: Bv= municipio:11, localidad:3, direccion:CAJAL ALANCA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLDSO, 6275 PROGRESO, AUTFEREC MORLOS ENTRE CALLE HERBERTO COL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SOLIMANAR CALLE GRAN ALANCA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLDSO ENTRE CAL. INT-90, 812462, lat:18.88233077]	02-09-2024	31-10-2024	380894.53	0	0	0	0
2024	3	MCR040302416669	Proyecto de inversión	618000.00	[FI] [estd_recursos_2024, ramo:13, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ahorrat_mun_FAS municipal, monto:618000.00, modificado:618000.00]	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE VAUTEREC MORLOS EN LA COLONIA CENTRO DE VAUTEREC DE CRANQUISA - 322753	17	Morelos	29	Tzucupet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tzucupet	322753	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29910.0, meta_modificada:14119.0] ] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29910.0, meta_modificada:14119.0] ]	[gen1: Bv= municipio:29, localidad:1, direccion:CAJAL DONALDO ZARAGOZA Y JORDAN JUAREZ COLONIA CENTRO DE VAUTEREC DE CRANQUISA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 16 Y CALLE ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA 16 ENTRE EN LA DON CENTRO DE LA CARRERA MUNICIPAL COLMANTANE (C), lat:18.9036027, lat:18.88834241]	15-04-2024	08-07-2024	618000.00	618000.00	426127.33	426127.33	426127.33
2024	3	MCR040302419156	Proyecto de inversión	1348237.04	[FI] [estd_recursos_2024, ramo:13, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ahorrat_mun_FAS municipal, monto:1348237.04, modificado:1348237.04]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CONSTITUCION EN CALLE BENTO JUAREZ 38862	17	Morelos	11	Tzucupet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tzucupet	288462	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0] ] [meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0] ]	[gen1: Bv= municipio:11, localidad:1, direccion:CAJAL BENTO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCION, 6553 AUTFEREC, AUTFEREC MORLOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESCOBAR, CALLE VICENTE GUERRA ENTRE CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEUS GARCIA, lat:18.9036027, lat:18.89933995]	27-08-2024	10-10-2024	1348237.04	1347855.68	404209.7	404209.7	404209.7
2024	3	MCR040302413553	Proyecto de inversión	1515722.12	[FI] [estd_recursos_2024, ramo:13, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ahorrat_mun_FAS municipal, monto:1515722.12, modificado:1515722.12]	ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CARRILLOS DE LA CARRERA CUATLA CUBENANCA, COLONIA EL POLVORIN 18 DE SEPTIEMBRE Y COLONIA PETA FLORES 30796	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	30796	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:81.0] ] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:81.0] ]	[gen1: Bv= municipio:6, localidad:12, direccion:CAJAL CARRITERA CUATLA CUBENANCA, COLONIA PETA FLORES (PAJAL VERDE), 6276 PETA FLORES (PAJAL VERDE), CUATLA MORLOS ENTRE CALLE BARRANCA TEGUANARA Y AVENIDA DEL RICAL, UBICADOS SOBRE LA CARRITERA CUATLA CUBENANCA A LA ALTURA, lat:18.9036027, lat:18.86692622]	22-07-2024	19-09-2024	1515722.12	1511722.12	348375.6	348375.6	348375.6
2024	3	MCR040302409593	Proyecto de inversión	484037.86	[FI] [estd_recursos_2024, ramo:13, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ahorrat_mun_FAS municipal, monto:484037.86, modificado:484037.86]	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBIE AUTOSUFICIENTE DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COL. INDUSTRIAL EN CABRERA DEL MUNICIPIO DE AUCHIAPAN, TRAZADA ETAPA - 107527	17	Morelos	3	Auchiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Auchiapan	107527	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0] ] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0] ]	[gen1: Bv= municipio:3, localidad:22, direccion:CAJAL MANRIQUEZ REYES INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 6276 AUCHIAPAN, MORLOS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE LOS CORTES, CALLE LA SINDICA 4 UNAS CALLES DEL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE AUCHIAPAN MORLOS, lat:18.70389038, lat:18.50951013]	15-01-2024	09-04-2024	484037.86	484037.86	484037.86	484037.86	484037.86
2024	3	MCR040302418155	Proyecto de inversión	210000.00	[FI] [estd_recursos_2024, ramo:13, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_ahorrat_mun_FAS municipal, monto:210000.00, modificado:210000.00]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. GUANAJUATO VICTORIA, CAMPO GALERA Y FRENDA - 224657	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Puente de Ixtla	224657	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:323.0] ] [meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:323.0] ]	[gen1: Bv= municipio:17, localidad:22, direccion:CAJAL VARIAS CALLES DEL CAMPO GUANAJUATO GALERA Y FRENDA INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO VICTORIA, CAMPO GALERA Y FRENDA ENTRE CALLE ORIHUELA Y CALLE DELIRIO DEL CALLE EMILIO PORTES DEL A 208 METROS, lat:18.8123662, lat:18.82244644]	01-08-2024	31-08-2024	210000.00	210000.00	305000.00	100000.00	100000.00



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN (CONVENIOS Y SUBSIDIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR240302419608	Proyecto de inversión	581193.97	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prim. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. FAS municipal, monto 581193.97, modificado 581193.97)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AMERICINGO MUNICIPIO DE TENAC, MORELIA.	17	Morelia	33	Tenac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tenac	23284	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 121.0, meta_modificada:121.0)	(lote)1: bve_municipio:33, localidad:2, direccion:CAJE BENITO JAREZ (E)820 AMERICINGO, 62885 AMERICINGO, TENAC, MORELIA ENTRE CALLE BENTO JAREZ Y CALLE LEON DE TENDÓN, CALLE 3 DE MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE AMERICINGO MORELIA, loc:06, NOTR014, lat:18.74422648))	05-04-2024	06-05-2024	581193.97	581193.97	581193.97	581193.97	581193.97	581193.97
2024	3	MOR240302419328	Proyecto de inversión	1267202.25	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prim. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. FAS municipal, monto 1267202.25, modificado 1267202.25)	CONSTRUCCIÓN DE TECNOLABIOS Y CANCHAS EN AREA DE REPARACION DE EDUCACION FISICA EN CONSULTA DEL RÍO, LOCALIDAD MICHOAPA EN ASEREN DE NEGOS, MICHAELA RIVERA - 33039	17	Morelia	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	33039	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 180.0, meta_modificada:180.0)	(lote)1: bve_municipio:5, localidad:5, direccion:CAJE CALLE CUATLANTEPEC PUEBLO MICHOAPA, 0254 MICHOAPA, CUATLAN DEL RIO MORELIA ENTRE AVENIDA AL AGUADO LOPEZ MATEOS Y CALLE CUATLANMAYAC, CALLE MATINES DE NEGOS EN EL ASEREN DE NEGOS MICHAELA RIVERA UBICADO EN LA CALLE CUATLANTEPEC, loc: 99, 40381394, lat:18.69864761))	22-07-2024	29-09-2024	1266786.09	1266786.09	1266786.09	1266786.09	0	
2024	3	MOR240302417600	Proyecto de inversión	5056762.69	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prim. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. FAS municipal, monto 5056762.69, modificado 5056762.69)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELIA, AMPLIACION TERRESTRE PARA UBICACION EN EL BARRIO DE BORNABITES CALLE FELIXE RIVERA CRESPO - 32782	17	Morelia	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yautepac	32782	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 3700.0, meta_modificada:3700.0)	(lote)1: bve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAJE FELIXE RIVERA CRESPO, COLUMA BUENAVISTA, 6272 YAUTEPEC DE GARCIGUAYAN, MORELIA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE CRUCES, SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CIUDADA BUENAVISTA COLINDANTE CON L, loc: 99, 40380661, lat:18.88490196))	14-06-2024	13-07-2024	5056762.69	5056762.69	2987384.2	2987384.2	2987384.2	
2024	3	MOR240302410069	Proyecto de inversión	429518.97	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prim. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. FAS municipal, monto 429518.97, modificado 429518.97)	CONSTRUCCIÓN DE FANALIZACION CON CONCRETO HIDRALIZADO LA CALLE SIN NOMBRE DE LA CIUDADA GABRIEL TERENA - 136370	17	Morelia	25	Tlapahuatlango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tlapahuatlango	136370	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 200.0, meta_modificada:200.0)	(lote)1: bve_municipio:25, localidad:2, direccion:COLUMA GABRIEL TERENA, 6280 TLAQUATEMANGO, MORELIA ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE BORNABITES EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA CIUDADA GABRIEL TERENA CONFINANTE CON CALLE AGRICULTURA COMO REFER, loc: 99, 40379791, lat:18.65800341))	15-10-2024	15-11-2024	429518.97	429518.97	429518.97	0	0	
2024	3	MOR240302403724	Proyecto de inversión	343309.48	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modalidad A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. FAS entidad, monto 343309.48, modificado 343309.48)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE REPARACION DE EDUCACION FISICA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y MANTENIMIENTO DE ALAJAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCUILTEPEC DEL MUNICIPIO DE OCUILTEPEC EN EL ESTADO DE MORELIA, CCT 170830501 - 18049	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	18049	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 900.0, meta_modificada:900.0)	(lote)1: bve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAJE CARRETERA CUATLAN-TETELA 30 NOTEREN 3N, COLUMA OCUILTECO, 6280 OCUILTEPEC, ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE GABRIEL TERENA, CALLE MORELIA CALLE GABRIEL TERENA CALLE CUATLANTELA NUM. EXT. 32, C.P. 6280 LOCALIDAD DE OCUILTEPEC, loc: 99, 76257369, lat:18.87838007))	08-08-2024	25-10-2024	3408209.48	3408209.48	0	0	0	
2024	3	MOR240302403725	Proyecto de inversión	6748130.26	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prim. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. FAS entidad, monto 6748130.26, modificado 6748130.26)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE REPARACION DE EDUCACION FISICA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y MANTENIMIENTO DE ALAJAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA BANDON LOPEZ VALARDEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCUILTEPEC DEL MUNICIPIO DE OCUILTEPEC EN EL ESTADO DE MORELIA, CCT 170830501 - 18040	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	18040	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 900.0, meta_modificada:900.0)	(lote)1: bve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAJE CUATLAN-TETELA 32 NOTEREN 3N, COLUMA OCUILTECO, 6280 OCUILTEPEC, ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE ESPERANZA, CALLE MORELIA CALLE CUATLANTELA NUM. 32, C.P. 6280 MUNICIPIO DE OCUILTEPEC, MORELIA, ALAJOS DE LA, loc: 99, 76274416, lat:18.87709661))	08-08-2024	25-10-2024	6740483.44	6740483.44	0	0	0	



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24030242697	Proyecto de inversión	225447.02	[F] Inst. recurso 2024, ramo 11, modif. 6461, prog. p. p. p. A, tipo recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 225447.02, modificado 225447.02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO		Moravia	11	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Juárez	275477	0	[meta1: Cuernavaca, meta 16440, meta_modificada 16440 ]	[gen1: Bv. municipio 11, localid. 24, direccion CALLE ALFONSO GARDZEN INTERIOR DE COLONA INDEPENDENCIA, 6275 INDEPENDENCIA, ALTERNATIVA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y C. SAN JUAN DE LOS RIOS, ALTERNATIVA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y C. SAN JUAN DE LOS RIOS, 90 1211 1132, lat:18.8819700]	05-09-2024	04-11-2024	225447.02	224473.24	67341.98	67341.98	67341.98	67341.98
2024	3	MOR240302412577	Proyecto de inversión	117945.08	[F] Inst. recurso 2024, ramo 11, modif. 6461, prog. p. p. p. A, tipo recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 117945.08, modificado 117944.32	PAVIMENTACION CON CONCRETO FEDERALIZ EN LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA ZONA URBANA		Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	191504	0	[meta1: Cuernavaca, meta 617.7, meta_modificada 618.84 ]	[gen1: Bv. municipio 11, localid. 1, direccion CALLE BUGAMBILIAS COLONA ANTONIO DE LA CALLE TEMEROS, TEMEROS MORAVIOS ENTRE CALLE TEMEROS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE POCAYOTLA EN LA ZONA URBANA DE LA AVENIDA LIBRAMIENTO AEROPORTO AVES DE LEGAR A LA ALORIE, km 19.288000, lat:18.827195]	22-07-2024	30-11-2024	103188.57	117974.12	108407.85	108407.85	108407.85	108407.85
2024	3	MOR240302418661	Proyecto de inversión	50000.00	[F] Inst. recurso 2024, ramo 11, modif. 6461, prog. p. p. p. A, tipo recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 50000.00, modificado 50000.00	REHABILITACION DE OBRAS DE SANITARIAS, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS		Moravia	30	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	225443	0	[meta1: Cuernavaca, meta 608.03, meta_modificada 608.03 ]	[gen1: Bv. municipio 10, localid. 6, direccion CALLE GALIANA COLONA JUAN MORALES, 6280 SAN JUAN DE LOS RIOS, YECAPOTLA MADRILENS ENTRE CALLE RINPALALCO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE RUIZ CORTINEZ LAS ACCIONES DE LIBERAR DE CALLE GAUCHA ENTRE AV. DEL FERRICARRELL, CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, km 18.8288184 ]	11-08-2024	17-11-2024	452140.29	452140.29	452140.29	452140.29	452140.29	452140.29
2024	3	MOR240302418667	Proyecto de inversión	465056.76	[F] Inst. recurso 2024, ramo 11, modif. 6461, prog. p. p. p. A, tipo recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 465056.76, modificado 465056.76	CONSTRUCCION DE TENDONES EN CANCHAS DE BASQUET BOLE EN EL LINDERO DEPORTIVA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COLONIA GABRIEL TERRELL		Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	226635	0	[meta1: Cuernavaca, meta 2146.4, meta_modificada 2150.3 ]	[gen1: Bv. municipio 6, localid. 1, direccion CALLE CARRETERA MEXICO DANACA COLONIA GABRIEL TERRELL, 6275 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE ANCHICO RIO CUAUTLA Y CALLE DE LOS FIEBRES, CALLE CANAL DEL SUR VIECINARIO SOBRE LA CARRETERA MEXICO DANACA A LA ALTURA DEL RIO CUAUTLA EN, km 18.8267861, lat:18.8263041]	22-07-2024	19-09-2024	465056.76	465056.76	355046.76	0	0	0
2024	3	MOR240302427273	Proyecto de inversión	88794.41	[F] Inst. recurso 2024, ramo 11, modif. 6461, prog. p. p. p. A, tipo recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 88794.41, modificado 88794.41	CONSTRUCCION DE VES DE OBRAS DE SANITARIAS EN CALLE AJACUARO Y CALLE JUAN OCAMPO		Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Emiliano Zapata	279392	0	[meta1: Cuernavaca, meta 206.2, meta_modificada 206.7 ]	[gen1: Bv. municipio 8, localid. 1, direccion CALLE AJACUARO COLONA 28 DE AGOSTO, 6275 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JUAN OCAMPO Y CALLE AJACUARO, CALLE PISO RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES AJACUARO Y JUAN OCAMPO DE LA COLONIA 28 DE AGOSTO, km 18.8858211, lat:18.89551511]	07-10-2024	05-11-2024	40000	40000	40000	40000	40000	40000
2024	3	MOR240302423755	Proyecto de inversión	1849674.9	[F] Inst. recurso 2024, ramo 11, modif. 6461, prog. p. p. p. A, tipo recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 1849674.9, modificado 1849674.9	REHABILITACION DE AVENIDA CONDUCTORES DE CALACA DE LOS REYES HASTA LOMAS DE COPIACA		Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	304118	0	[meta1: Cuernavaca, meta 2091.4, meta_modificada 2095.4 ]	[gen1: Bv. municipio 7, localid. 1, direccion AVENIDA CONDUCTORES COLONIA TLAETMANINGO, 62170 CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALZADA DE LOS REYES, AVENIDA CONDUCTORES PARA LLEGAR A LA OBRA TOMANDO LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE NORTE A SUR HA, km 18.9487077, lat:18.9487077]	06-09-2024	11-12-2024	1849674.9	1849674.9	0	0	0	0

DETALLE DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)																									
PROCESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES)																									
CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GUDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORA	NUMERO_PROYECTO	RECIPIENTARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

2024	3	MOR240302418002	Proyecto de inversión	4706647.1	[ID]: Estdo_municipio:2024, ramo:11, modificado:1, prog_prima:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES), prog_antesal_mun_fas:municipal, monto:4706647.1, modificado:4706647.1	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DE AGUA ENTUBADA EN BUDER MORUELOS EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTUQUIL EN AVENIDA UNIVERSIDAD - 1301640	17	Moravia	11	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn identificar	Municipio de Juárez	191642	0	[meta1: [unidad_medida:Pres, meta:1.5, meta_modificada:1.0]]	[lge1: Ew_municipio:11, localidat:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR 58 COLONIA JOSE LOPEZ PORTUQUIL, JUZTEPE GUERRERON, JUZTEPE COLONIA JOSE LOPEZ PORTUQUIL, AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE HORTENSIA AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA JOSE LOPEZ PORTUQUIL ATLAS DE LA CIUDADE, len: 90.13961802, lat:18.89930121]]	24-07-2024	21-10-2024	4706647.1	469446.41	2347173.21	2347173.21	2347173.21		
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--------	---	--------------------	----------------	---------------------	--------	---	--	--	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	--	--

2024	3	MOR240302418009	Proyecto de inversión	1039955.59	[ID]: Estdo_municipio:2024, ramo:11, modificado:1, prog_prima:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES), prog_antesal_mun_fas:municipal, monto:1039955.59, modificado:1039955.59	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMANDANCIA DE CALLE DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE TIAQUILTEMANGA - 227768	17	Moravia	25	Tiaquiltemanga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	Municipio de Tiaquiltemanga	227768	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0]]	[lge1: Ew_municipio:25, localidat:26, direccion:CALLE FRANCISCO MADRERO BANQUERA VALLE DE VANDIQUIL LOS HORNOS, GOMBA VALLE DE VANDIQUIL LOS HORNOS, TIANGUEMANGA MORUELOS ENTRE CALLE OTOLMO MORALES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 30 SE ABRE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE, len: 90.0650412, lat:18.52817071]]	24-09-2024	15-11-2024	1039955.59	1039955.59	1039955.59	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	----	----------------	---	--------------	----------------	-----------------------------	--------	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

2024	3	MOR240302418035	Proyecto de inversión	148006.36	[ID]: Estdo_municipio:2024, ramo:11, modificado:1, prog_prima:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES), prog_antesal_mun_fas:municipal, monto:148006.36, modificado:148006.36	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AV. COLUMBO EN CALLE COL. MAJLA I - 227781	17	Moravia	30	Yucatapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sn identificar	Municipio de Yucatapa	227781	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0]]	[lge1: Ew_municipio:30, localidat:47, direccion:AVENIDA DE LA ESTACION COLONIA MAJLA, QUEB VALLE XALPA EL CRUCELO DEL URBANIZACION, TELAPOTA MADRERO ENTRE CALLE CARRETERA REAL Y CALLE SANJOSE DE LOS TIGRES, EL TRAMO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA AVENIDA DE LA ESTACION ENTRE C, len: 90.8749771, lat:18.89900411]]	15-09-2024	31-10-2024	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	----------------	-----------------------	--------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---

2024	3	MOR240302418077	Proyecto de inversión	2166347.78	[ID]: Estdo_municipio:2024, ramo:11, modificado:1, prog_prima:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES), prog_antesal_mun_fas:municipal, monto:2166347.78, modificado:2166347.78	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOCALIDAD DE CALLE ERIO Y AV. TIANMICO - 281829	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	Municipio de Emiliano Zapata	281829	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.15, meta_modificada:630.15]]	[lge1: Ew_municipio:8, localidat:1, direccion:CALLE TRANQUILAS COLONIA BUENOS AIRES, CUPTOS EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORUELOS ENTRE CALLE ERIO Y AVENIDA TIANMICO, CALLE ERIO VICEREA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE TRANQUILAS ENTRE CALLE ERIO Y AVENIDA TIANMICO A UN, len: 90.19187811, lat:18.84005030]]	02-09-2024	16-10-2024	100000	100000	100000	100000	100000	100000
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------	----------------	------------------------------	--------	---	--	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2024	3	MOR240302418082	Proyecto de inversión	3624009.82	[ID]: Estdo_municipio:2024, ramo:11, modificado:1, prog_prima:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES), prog_antesal_mun_fas:municipal, monto:3624009.82, modificado:3624009.82	ALMBRADO PUBLICO SOBRE CANCHALES DE LA CARRETERA CUATLA CUERNAVACA COLONIA VICENTE GUERRERO - 229868	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sn identificar	Municipio de Cuautla	229868	0	[meta1: [unidad_medida:Pres, meta:82.0, meta_modificada:12.0]]	[lge1: Ew_municipio:6, localidat:2, direccion:CALLE CARRETERA CUATLA CUERNAVACA COLONIA VICENTE GUERRERO, ESTRE CUATLA, CUATLA MORCOS ENTRE AVENIDA LAS AVONETAS Y CALLE BARBARICA, TIZAPALAPA, SERVICIOS SOBRE LA CARRETERA CUATLA CUERNAVACA A LA ALTURA DE LA COLONIA, len: 80.8699991, lat:18.8599971]]	22-07-2024	19-09-2024	3624009.82	3624009.82	3624009.82	3624009.82	3624009.82	3624009.82	3624009.82
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	---------	---	--------------	----------------	----------------------	--------	---	--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2024	3	MOR240302418028	Proyecto de inversión	2800000	[ID]: Estdo_municipio:2024, ramo:11, modificado:1, prog_prima:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES), prog_antesal_mun_fas:entidad, monto:2800000.0, modificado:2800000.0	CONSTRUCCION DE BARRIO PAMPAHAL TERCERA ETAPA EN LA DECIMA BARRIOBARBARA TECNICA NO. 9 TIERRANUEVA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOBARBARA DEL MUNICIPIO DE XICOCOTLA CENTRO, ESTADO DE MORELOS, CFI 170370005 - 312941	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sn identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	312941	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:498.4, meta_modificada:498.4]]	[lge1: Ew_municipio:35, localidat:1, direccion:CALLE ATLAMACHTELIDIAN 7 INTERIOR DE COLONIA XICOCOTLA CENTRO, EDIFICIO ESCUELA MORUELOS ENTRE CALLE 7 DE MARZO Y CALLE OBRAJON SANTOS, ATLAMACHTELIDIAN 7 INTERIOR MOR, A UN, len: 90.20373470, lat:18.68220057]]	18-09-2024	18-11-2024	0	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	----------------	--	--------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---

2024	3	MOR240302407631	Proyecto de inversión	2800000	[ID]: Estdo_municipio:2024, ramo:11, modificado:1, prog_prima:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRAYENTES), prog_antesal_mun_fas:entidad, monto:2800000.0, modificado:2800000.0	MANTENIMIENTO DE OBRAS PAMPAHAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOBARBARA SECUNDARIA GENERAL BARRIOBARBARA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOBARBARA EN EL MUNICIPIO DE XICOCOTLA CENTRO, ESTADO DE MORELOS, CFI 170300004 - 312770	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sn identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	312770	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2274.56, meta_modificada:2274.95]]	[lge1: Ew_municipio:17, direccion:AVENIDA ZEMFOLLA 43 INTERIOR DE COLONIA TRES MARIAS, 6015 TRES MARIAS, METITLAC MORUELOS ENTRE CALLE GONDONDIANA Y CALLE ZEMFOLLA 43 TRES MARIAS 6015 TRES MARIAS 6015 TRES MARIAS 6015 TRES MARIAS 6015 TRES MARIAS DEL I, len: 90.2803979, lat:18.85999702]]	18-09-2024	18-11-2024	0	0	0	0	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	----------------	--	--------	---	--	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GICRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR34032407537	Proyecto de inversión	2803000	[FI] [Línea_recurso_2024, ramo_3], [modalidad_61], [prog_prim_3], [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES)], [prog_ajustal_mun_FAS], [entidad_monto_2803000.0], [modificado_2803000.0]	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS. LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE PAQUÍ (CENSO CODINA BENTO 51461) MUNICIPIO DE EMBAJANO DAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 117070088 - 112772	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	312772	0	[meta1: [unidad_medida_Metros cuadrados de construcción, meta_252.54, meta_modificada_252.54]]	[geom1: [linea: [lat:18.849413], lon:18.849413]]	18-09-2024	18-11-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR34032407632	Proyecto de inversión	2803000	[FI] [Línea_recurso_2024, ramo_3], [modalidad_61], [prog_prim_3], [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES)], [prog_ajustal_mun_FAS], [entidad_monto_2803000.0], [modificado_2803000.0]	CONSTRUCCIÓN DE TENDÓN EN AVA DE REPARACIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA. CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y MANTENIMIENTO DE AGUAS SUCIAS. ESTAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUESTROS NIÑOS, LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE TECOLOXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AJUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 117070088 - 113415	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	113415	0	[meta1: [unidad_medida_Metros cuadrados de construcción, meta_388.0, meta_modificada_388.0]]	[geom1: [linea: [lat:18.849413], lon:18.849413]]	18-09-2024	18-11-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR34032403005	Proyecto de inversión	14795.85	[FI] [Línea_recurso_2024, ramo_3], [modalidad_61], [prog_prim_3], [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES)], [prog_ajustal_mun_FAS], [municipal_monto_14795.85], [modificado_14795.85]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTELES PARA BOMBEROS EN SUGAMBIALA, COCUBA, NUCLEO URBANO - 321007	17	Morelos	30	Yucapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yucapetla	321007	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales, meta_314.0, meta_modificada_314.0]]	[geom1: [linea: [lat:18.828731], lon:18.828731]]	20-02-2024	20-10-2024	92424.11	92424.11	92424.11	92424.11	92424.11
2024	3	MOR340324037965	Proyecto de inversión	34983.56	[FI] [Línea_recurso_2021, ramo_3], [modalidad_61], [prog_prim_7], [tipo_recurso_FEDERALES], [monto_34983.56], [modificado_34983.56]]	Construcción De Rincón De Inversión A La Prevención, Módulo "B" De La Secundaria Plan De Acción Con CCT: 170050308	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-06-REIEM-PROCCION-AD-053-CP	315	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_2.0, meta_modificada_2.0]]	[geom1: [linea: [lat:18.591849], lon:18.591849]]	06-12-2021	03-02-2022	25324.4	25324.4	87071.69	87071.69	87071.69
2024	3	MOR34032239838	Proyecto de inversión	4632000	[FI] [Línea_recurso_2024, ramo_3], [modalidad_61], [prog_prim_8], [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES)], [monto_4632000.0], [modificado_4632000.0]]	MEJORA DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Si identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos		0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_1790.0, meta_modificada_1790.0]]	[geom1: [linea: [lat:18.98156], lon:18.98156]]	01-03-2024	11-12-2024	309000	309000	309000	593271.91	593271.91
2024	3	MOR340322346259	Proyecto de inversión	1247396.6	[FI] [Línea_recurso_2024, ramo_3], [modalidad_61], [prog_prim_3], [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES)], [prog_ajustal_mun_FAS], [entidad_monto_1247396.6], [modificado_1247396.6]]	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFR. MORALES SANCHEZ CASTA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONA VICENTE ESTANISLAO CALZADA DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 170050308 - 3447	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	19417	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_2.0, meta_modificada_2.0]]	[geom1: [linea: [lat:18.9252084], lon:18.9252084]]	01-04-2024	22-04-2024	1245084.37	1245084.37	1245084.37	1245084.37	1245084.37
2024	3	MOR340322358736	Proyecto de inversión	1223487.14	[FI] [Línea_recurso_2024, ramo_3], [modalidad_61], [prog_prim_8], [tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES)], [prog_ajustal_mun_FAS], [municipal_monto_1223487.14], [modificado_1223487.14]]	REHABILITACIÓN DE RED DE SERVIDOR SANITARIO EN LA CALLE 8300 PALMIRA, 3054	17	Morelos	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternuco	39064	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales, meta_208.0, meta_modificada_274.0]]	[geom1: [linea: [lat:18.874727], lon:18.874727]]	22-04-2024	30-09-2024	1101099.48	122082.9	1070115.03	1070115.03	1070115.03

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR04020239802	Adquisición	3524277	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. pfm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3524277.00, modificado 3524277.00	FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS A TRAVÉS DE EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPUS MORET, SUR, ORIENTE Y PONIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Si identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	0	0	(meta1: [ign1] Ove, municipio=7, localidad=1, direccion=AV. UNIVERSIDAD 300 COL. CAMARON C.P. 02020 CUERNAVACA MORELOS, tel: 99.23411, lat:18.98356)                     (meta2: [unidad_medida]Equipo nuevo, meta=200.0, meta_modificada=200.0)		03-03-2024	11-12-2024	230081.32	230081.12	230081.12	232237.21	232237.21	
2024	3	MOR04020237318	Proyecto de inversión	1500280.13	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. pfm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1500280.13, modificado 1495210.21	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ALGA DE MEXICO U SC 202 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COL. CAMPO SOLITICO EN EL MUNICIPIO DE TEMNICO MORELOS.	17	Morelos	18	Temnico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Temnico	3449	0	(meta1: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta=87.15, meta_modificada=87.15)                     (meta2: [ign1] Temnico MORELOS ENTRE CALLE MATEMÁTICA Y CALLE PUERTA DEL SOL VIVIENDO DE LA CARRITERA FEDERAL CUERNAVACA/CAPACUC O CON DIRECCIONAL SUR, LLEGADO A CERRILLO TEMNICO, tel: 99.2130676, lat:18.8260778)		22-04-2024	30-09-2024	1500292.12	1495210.2	748205.1	748205.1	748205.1	
2024	3	MOR0402024030805	Proyecto de inversión	904444.65	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. pfm C, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 904444.65, modificado 903820.87	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO DE PROF. OSCAR SANCHEZ GARCIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUTEPIC, DEL MUNICIPIO DE MARCATLÁN MORELOS, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: E15026870	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	129423	405	(meta1: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta=324.0, meta_modificada=324.0)                     (meta2: [ign1] Bve, municipio=11, localidad=1, direccion=Carretera Federal CUERNAVACA SUR INTERIOR NO. CUERNA MARCATLÁN, 6200 MARCATLÁN, MARCATLÁN MORELOS		26-05-2024	15-06-2024	903206.87	903702.87	176373.5	270878.06	270878.06	
2024	3	MOR04020239296	Proyecto de inversión	154985	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. pfm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 154985.00, modificado 160778.16	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SECCION EN AV. CUERNAVACA SUR, LOCALIDAD MARCATLÁN, ADENTAMIENTO COLONIA CAMPESINA.	17	Morelos	15	Mixtlaltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Mixtlaltán	51096	0	(meta1: [unidad_medida]Metros lineales, meta=133.8, meta_modificada=201.0)                     (meta2: [ign1] Bve, municipio=15, localidad=1, direccion=AVENIDA CUERNAVACA SUR INTERIOR NO. CUERNA MARCATLÁN, 6200 MARCATLÁN, MARCATLÁN MORELOS		29-04-2024	29-05-2024	365778.16	365778.16	365778.16	365778.16	282120.12	
2024	3	MOR040202408057	Proyecto de inversión	2382861.24	(FI) Estado, recurso 2024, tipo recurso ESTATAL, prog. estatal, monto 2382861.24, modificado 2384840.80                     (FIS) Estado, recurso 2024, ramo 16, modalidad 61, prog. pfm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1181380.62, modificado 1181380.62	CONSTRUCCION DE TERCERA DE CUERPO ETAPAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR.CEACUA-OP-PRDAGUA-26-2024-N-18	0	0	(meta1: [unidad_medida]Kilometros lineales, meta=95.0, meta_modificada=95.0)                     (meta2: [ign1] Ove, municipio=7, localidad=102, direccion=ESTACION CERRITOS CUERNAVACA MORELOS, tel: 99.1921, lat:18.954167)		28-06-2024	24-11-2024	2726214.68	2726214.68	2726214.68	252907.91	252907.91
2024	3	MOR040202383915	Proyecto de inversión	1038000	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 61, prog. pfm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1038000.00, modificado 1038000.00	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAUREL.	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Puente de Ixtla	120007	0	0	(meta1: [unidad_medida]Personas, meta=97.0, meta_modificada=97.0)                     (meta2: [ign1] Bve, municipio=17, localidad=2, direccion=CALLE LAUREL INTERIOR EN FRANCISCA ANEHEKETINGO, ESCUELA ESCUELA 107 CUERNAVACA ENTRE CALLE TURBIDE Y CALLE ALFONSO CARRERA FEDERAL CUERNAVACA CHILPANCINGO A 200 METROS HACIA EL ESTE DEL, tel: 99.0727184, lat:18.6789198)		05-06-2024	02-07-2024	1038000	1038000	1038000	0	0



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR2402240270	Proyecto de inversión	186706.32	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. pjm 32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186706.32, modificado:186706.32]	Rehabilitación con concreto hidráulido de la calle Guatemalera, ubicada en la localidad Colonia Unidad Deportiva del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	00022	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificado:935.0] ]	[geo1: [ow: municipio:7, localidad:176, direccion:Parvaneales, 62226 Santa Catarina, Mor., lon: -99.182051, lat:18.902377], geo2: [ow: municipio:7, localidad:176, direccion:Car. Guatemalera, Santa Catarina, Mor., lon: -99.184146, lat:18.900001] ]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0	0
2024	3	MOR24022402714	Proyecto de inversión	187128.27	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. pjm 32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187128.27, modificado:187128.27]	Pavimentación de la Pradera Montaña ubicada en la localidad Colonia los Corrientes en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	00029	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificado:980.0] ]	[geo1: [ow: municipio:7, localidad:102, direccion:Col los Corrientes, 62228 Col. los Corrientes, Mor., lon: -99.183704, lat:18.903946], geo2: [ow: municipio:7, localidad:102, direccion:Col los Corrientes, 62228 Col. los Corrientes, Mor., lon: -99.189111, lat:18.903822] ]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0	0
2024	3	MOR24022402540	Proyecto de inversión	5539166.68	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. pjm 32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5539166.68, modificado:5539166.68]	Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata, ubicada en la localidad de Santa Cruz municipio de Matehuala, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	00032	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificado:2700.0] ]	[geo1: [ow: municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata, 62338 Santa Cruz Villa Alegre, Mor., lon: -99.322070, lat:18.711181], geo2: [ow: municipio:14, localidad:3, direccion:Calle Emiliano Zapata, 62338 Santa Cruz Villa Alegre, Mor., lon: -99.375042, lat:18.729361] ]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0	0
2024	3	MOR24022402937	Proyecto de inversión	491734.46	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. pjm 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491734.46, modificado:491734.46]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 3RA ETAPA 25489	17	Morelos	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	113468	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:248.1, meta_modificado:248.1] ]	[geo1: [ow: municipio:18, localidad:8, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN AGUSTIN TETELAMA, 6254 SAN AGUSTIN TETELAMA, TEHUACAN MORELOS, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CENTRO DE CALLES DE TETELAMA A UN KM AL NORTE Y 100 M. AL NUESTRO AL PUNTO DO, lon: -99.212121, lat:18.820405] ]	24-09-2024	31-10-2024	467561.01	488214.49	146494.35	146494.35	146494.35	146494.35
2024	3	MOR240224027025	Proyecto de inversión	52927.12	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. pjm 7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:52927.12, modificado:52927.07]	Construcción De Escala De Fomento A La Promoción De Primera Tierra Y Libertad	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INDEM-PROGECEN-AD-069-OP	189	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0] ]	[geo1: [ow: municipio:7, localidad:1, direccion:Carretera 21, Arriero Barrios, 62220 Cuernavaca, Mor., lon: -99.294181, lat:18.968600] ]	06-11-2021	03-03-2022	507692.07	507692.07	346138.61	346138.61	346138.61	
2024	3	MOR2402240299104	Proyecto de inversión	2300000	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. pjm 8, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:2300000.0, modificado:2249371.13]	CONSTRUCCION DE ORDENAL PLUVIAL, ORDENAL SANITARIO, SANABRICO Y METALACION ELECTRICA DE REDA TENSION PARA EL GORRIZO AUTODIDRO Y OBRAS CONSERVATORIAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALO ESCOBAR ESCOBAR BENTO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 37MSU02042	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	08-29-0369-2023	3790	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificado:1300.0] ]	[geo1: [ow: municipio:8, localidad:11, direccion:CARRETERA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA EXT. DEL MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, lon: -99.20074624, lat:18.82049793] ]	03-03-2024	05-04-2024	2249371.3	2249371.3	2249371.3	0	0	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24020238008	Acción	1573431.93	[F] Insts_recurso2024, ramo31, medida641, prog_prim_6, tipo_recurso_FEDERATIVO, relacionada / 15001 (ANOTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_casatel_mun_FAS municipal, monto1573431.93, modificado1573431.93	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 15001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 150002	17	Moravia	18	Tehuacan	Otros Proyectos	Si identificar		Municipio de Tehuacan	110002	0	[meta1] Ives_municipio18, localidad1, direccion/DREO/0418 E1	[meta2] GASTO INDIRECTO EL DEL_mun110, meta_modificada110	[meta3] GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE OBRA EN LA CARRERA MUNICIPAL, km-38.246145, lat-18.8451771	16-03-2024	31-12-2024	1416088.74	1573431.93	974029.29	974029.29	974029.29
2024	3	MOR24020271683	Proyecto de inversión	94538.47	[F] Insts_recurso2021, ramo31, medida641, prog_prim_7, tipo_recurso_FEDERATIVO, monto94538.47, modificado94538.47	Rehabilitación General en la Escuela EP 23 Grau Emiliano Zapata, ubicada en la localidad de Tehuacan, en el Municipio de Cuautla, del Estado de Morelia, CCT: 17000002X	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	17000002X	234	[meta1] Ives_municipio16, localidad1, direccion/CARRERA	[meta2] Manco Cuautla Km.36, Colonia Paraisito Cuautla, Cuautla, Morelia, C.P. 62751, km-38.233153, lat-18.849071	20-09-2023	03-11-2023	940716.64	940716.64	174074.2	174074.2	174074.2	
2024	3	MOR210402057250	Proyecto de inversión	24985.36	[F] Insts_recurso2021, ramo31, medida641, prog_prim_7, tipo_recurso_FEDERATIVO, monto24985.36, modificado24985.36	Construcción de Kinco De Promotores A La Prevención Múltiple Kinco De Promotores A La Prevención Múltiple "B" En La Secundaria 17 De Marzo Con CCT: 17000003X	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INESEM-PROGCEIN-AD-053-CP	383	[meta1] Ives_municipio31, direccion/Avencia Emiliano Zapata 351, 62870 Tehuacan, Mor., Morelia, km-38.7782371, lat-18.77098611	06-12-2021	03-03-2022	253008.79	253008.79	145385.57	145385.57	145385.57		
2024	3	MOR210402057252	Proyecto de inversión	300883.2	[F] Insts_recurso2021, ramo31, medida641, prog_prim_7, tipo_recurso_FEDERATIVO, monto300883.2, modificado300883.2	Construcción de Kinco De Promotores A La Prevención Múltiple "C" En La Primaria Literata Cardeños Con CCT: 17000004Z	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INESEM-PROGCEIN-AD-055-CP	299	[meta1] Ives_municipio31, direccion/Moravia 30, Guadalupe, 62020 Tehuacan, Mor., Morelia, km-38.605196, lat-18.6051171	06-12-2021	03-03-2022	287639.79	287639.79	97972.01	97972.01	97972.01		
2024	3	MOR210402057274	Proyecto de inversión	24985.36	[F] Insts_recurso2021, ramo31, medida641, prog_prim_7, tipo_recurso_FEDERATIVO, monto24985.36, modificado24985.36	Construcción de Kinco De Promotores A La Prevención Múltiple "B" En La Primaria Tehuacan Con CCT: 17000702D	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INESEM-PROGCEIN-AD-055-CP	442	[meta1] Ives_municipio18, localidad1, direccion/C. Carrón, 3200 Acapulcan, Mor., Morelia, km-38.753187, lat-18.5002021	06-12-2021	03-03-2022	233214.4	233214.4	88466.91	88466.91	88466.91		

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOKR4020234591	Proyecto de inversión	1326408.72	(F) Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_fas: municipal, monto: 1326408.72, modificado: 13335251187)	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE FOTOBOL CANCHALES EN LA COLONIA AGUIRRE DEL MUNICIPIO DE AUTOTEC MÓDELOS.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	12720	0	[meta:1] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:162.71, meta_modificada:162.71]	[gen:1] [loc:1] [municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE ALAN ESCUÑA 560 INTERIOR SIN COCHINA MORELOS, ENTRE CALLE INTERIORIZACION, CAMANDA Y CALLE LÓPEZ GARCERAN, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE JUAN ESCUTIA 585 COLONIA MORELOS C.P. 62077 AUTOTEC MOR., lon: -98.1952135, lat:18.92777928]	01-07-2024	30-09-2024	39840.08	39840.08	39840.08	39840.08	39840.08	39840.08
2024	3	MOKR40202381340	Proyecto de inversión	308927.32	(F) Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_fas: municipal, monto: 308927.32, modificado: 308680.19)	CONSTRUCCIÓN DE TECNOLOGIA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA DE HARO Y MORELOS - 10056	17	Moravia	7	Comercio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Comercio	11056	0	[meta:1] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0]	[gen:1] [loc:1] [municipio:7, localidad:2, direccion: CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO OCOTEPEC, EZIZO CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA TOPOZTLAN Y CALLE DE LA GUARDIA LA CALEZA XE P. ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA TEMPTON AL, lon: -98.244226, lat:18.99928221]	03-09-2024	01-08-2024	308826.19	308826.19	301766.21	301766.21	301766.21	301766.21
2024	3	MOKR40202042508	Proyecto de inversión	250000	(F) Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm 6, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250000, modificado: 147750.86)	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (TERCER ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 17M5U00179	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17M5U00179	2002	[meta:1] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:162.71, meta_modificada:162.71]	[gen:1] [loc:1] [municipio:7, localidad:1, direccion: AV. UNIVERSIDAD DOL CUL CHAMBERA C.P. EZIZO, CUERNAVACA, lon: -98.2370961, lat:18.98610718]	08-09-2024	17-09-2024	147750.86	147750.86	147750.86	0	0	
2024	3	MOKR40202301070	Proyecto de inversión	1494326.58	(F) Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_fas: municipal, monto: 1494326.58, modificado: 1494500.29)	AMBIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES YUCATAN Y SAHARÍ ORTEGA - 108871	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternero	108871	0	[meta:1] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0]	[gen:1] [loc:1] [municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE YUCATAN COLONIA AEROPUESTO, 62000 TERNERO, TERNERO MORELOS ENTRE CALLE VENENTE GILBERFER Y AEROPUESTO CALLE BISAGUAS, PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL AEROPUESTO MARCHANDO HACIA DENTRO EN TERNERO MORELOS AVANZ. lon: -98.248682, lat:18.82805811]	26-09-2024	29-11-2024	1494313.02	1494300.29	747465.14	747465.14	747465.14	747465.14
2024	3	MOKR40202365240	Proyecto de inversión	1791909.97	(F) Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_fas: municipal, monto: 1791909.97, modificado: 1791800.79)	REHABILITACION DE PARQUEAMIENTO DE CONCRETO HONOLUCO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE SAN CTAYA- 63111	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternero	63111	0	[meta:1] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0]	[gen:1] [loc:1] [municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LOS PRESIDENTES, 62083 TERNERO, TERNERO MORELOS ENTRE CALLE ULTRAFRANCO Y CALLE AGUSTIN DE TURBIDE, CALLE PRO QUINYO PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA/TERNERO O DIRECCION SUR, A 20 MET. lon: -98.2529206, lat:18.85302381]	31-07-2024	31-10-2024	1618198.97	1791908.79	338821.04	338821.04	338821.04	338821.04
2024	3	MOKR40202384151	Proyecto de inversión	775000	(F) Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_fas: municipal, monto: 775000.00, modificado: 775000.00)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LAURA - 120713	17	Moravia	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	120713	0	[meta:1] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0]	[gen:1] [loc:1] [municipio:11, localidad:3, direccion: CALLE ALABRA INTERIOR SA COCHINA GOBIERNADEL CABO AMPLIACION BENTO AJAZEZ FUENTE DE NIÑA MORELOS ENTRE CALLE FLOR DE CUBAYEN Y CALLE AGUAMARVA, CARRETERA CARRETERA TENUTLA-PUNTE DE SIKA A 200 METROS HACIA EL SUR DE PO. lon: -98.111166, lat:18.60272851]	08-09-2024	03-07-2024	775000	775000	775000	0	0	

DETALLE DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROGRAMAS OPERACIONALES, SUBPROGRAMAS Y CONVENCIONES																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2402040026	Proyecto de inversión	1671176.04	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 16, modalidad 6.5, prog. prim 76, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 16476.72, modificado 16476.72, ID: [ID]_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estat_mun_PROGRAMA DE ESTATAL, monto 1187701.32, modificado 1187701.32	PROYECTO INTEGRAL EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MATLALCINGO, MUNICIPIO DE TEACAPULA, MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-SROP, PROAGUA-ZU-2024-N-1	0	[meta1]: [unidad_medida]Obras, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gpo1]: [bve_municipio]01, [localidad]01, [direccion]MOTLALCINGO, [C.]TEACAPULA, [lati]98.895, [lon]18.883333	16-05-2024	12-10-2024	1671176.04	1671176.04	1671176.04	58849.43	58849.43
2024	3	MOR2402040077	Proyecto de inversión	1902151	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 6.1, prog. prim 8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1902151.0, modificado 1902151.0	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 17-1 SUBSEDE CAJALANA, UNIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CAJALANA, EN EL MUNICIPIO DE ZACATIPU, EN EL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17OLUP004G	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400264	718	[meta1]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 994.07, meta_modificada 994.07	[gpo1]: [bve_municipio]01, [localidad]01, [direccion]Agencia de Planeación y Desarrollo Urbano, [C.]ZACATEPEC, [lati]18.6457654	24-09-2024	23-10-2024	1901015.35	1901015.35	0	0	0
2024	3	MOR24020399417	Proyecto de inversión	2312151.1	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 6.1, prog. prim 8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2,312,151.17, modificado 2,305,461.97	Construcción de la Infraestructura para el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), ubicado en la localidad de Atlix, del Municipio de Xicotepec del Estado de Morelos, CCT: 17OLUP004G - perteneciente al Tecnológico Nacional de México (Tna Mexico)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	28-21-0342-2022	730	[meta1]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 7000.0, meta_modificada 7000.0	[gpo1]: [bve_municipio]01, [localidad]01, [direccion]AV. BALANCE, ATlix, CAJALANA, XICOTEPEC, MORELOS, [C.]P. ATlix, XICOTEPEC, [lati]18.7471142	01-03-2024	05-04-2024	2305461.17	2305461.17	1942390.93	1942390.93	1942390.93
2024	3	MOR21040205700	Proyecto de inversión	95846.7	[P]: Estado, recurso 2021, ramo 11, modalidad 6.1, prog. prim 7, tipo_recurso_FEDERACIONES, monto 95846.7, modificado 95846.7	Instalación De Sistema Fotovoltaico En La Preparación No. 1, Situada En La Localidad De Puente De Ixta, Municipio De Puente De Ixta Del Estado De Morelos, Con CCT: 17OLUP004G	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INTEN-PROCCION-AD-034-CP	502	[meta1]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gpo1]: [bve_municipio]01, [localidad]01, [direccion]Barrío Juárez, [C.]Puente de Ixta, [lati]18.6205770	06-12-2021	05-03-2022	918889.13	918889.13	851298.78	851298.78	851298.78
2024	3	MOR21040205676	Proyecto de inversión	246983.56	[P]: Estado, recurso 2021, ramo 11, modalidad 6.1, prog. prim 7, tipo_recurso_FEDERACIONES, monto 246983.56, modificado 246983.56	Construcción De Edificio De Vivienda A La Presidencia De Lin. Escuela Libertad De Exprimión	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INTEN-PROCCION-AD-031-CP	250	[meta1]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gpo1]: [bve_municipio]01, [localidad]01, [direccion]Barrio Juárez, [C.]Puente de Ixta, [lati]18.6205770	10-11-2021	10-03-2022	254391.63	254391.63	170317.88	170317.88	170317.88

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIOES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR21040305790	Proyecto de inversión	52927.12	[F] (Ente_recurso:2021, ramo:11, modalidad:6, prog_pron:7, tipo_recurso:FEDERADOS, monto:52927.12, modificado:508776.5)	Construcción De Rinco De Ferromex A La Prevención En La Primera Infancia Non	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-01-RESEM-PRODCIEN-AD-058-CP	450	[meta] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gsm:1] [entidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] [ent:18.93184906]	06-12-2021	03-03-2022	508776.5	508776.5	347616.2	347616.2	347616.2
2024	3	MOR21040305601	Proyecto de inversión	30983.2	[F] (Ente_recurso:2021, ramo:11, modalidad:6, prog_pron:7, tipo_recurso:FEDERADOS, monto:30983.2, modificado:279834.77)	Construcción De Rinco De Ferromex A La Prevención Modalidad "C" En La Secundaria Guad. Mariano Escobedo	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-01-RESEM-PRODCIEN-AD-061-CP	554	[meta] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gsm:1] [entidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] [ent:18.93184906]	06-12-2021	03-03-2022	279834.77	279834.77	188238.8	188238.8	188238.8
2024	3	MOR240202319620	Proyecto de inversión	1188348.16	[F] (Ente_recurso:2024, ramo:11, modalidad:6, prog_pron:4, tipo_recurso:FEDERALES, monto:1188348.16, modificado:118229.24)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES FRANCISCO COLONIA LADRADO CARACALLAS, FERRONABRIL, COLONIA FRANCISCO MADRERO Y FERRONABRIL, COLONIA CAJALTEPECICO-4308	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	4308	0	[meta] [unidad_medida:Metricas lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0]	[gsm:1] [entidad_medida:Metricas lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0] [ent:18.93631262]	29-04-2024	12-06-2024	118229.24	1188348.16	118229.24	0	0
2024	3	MOR240202313534	Proyecto de inversión	2187628.62	[F] (Ente_recurso:2024, ramo:11, modalidad:6, prog_pron:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:2187628.62, modificado:2184897.53)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIRRUE NÚM. 4, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VAUTEPEC DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE VAUTEPEC, DEL ESTADO DE MORAVIA. CCT 110M0408 - 0999	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	0999	0	[meta] [unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0]	[gsm:1] [entidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0] [ent:18.98252162]	13-05-2024	24-06-2024	2184897.53	2184897.53	2184897.53	2184897.53	2184897.53
2024	3	MOR240202319798	Adquisición	748200	[F] (Ente_recurso:2024, ramo:12, modalidad:6, prog_pron:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:748200.0, modificado:748200.0)	Equipamiento de Cinco Unidades Básicas de Rehabilitación de Maniobras del Estado de Moravia	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Moravia		200	[meta] [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gsm:1] [entidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0] [ent:18.9335930]	01-01-2024	31-12-2024	748200.02	748200.02	748200.02	748200.02	748200.02
2024	3	MOR210403056937	Proyecto de inversión	264961.56	[F] (Ente_recurso:2021, ramo:11, modalidad:6, prog_pron:7, tipo_recurso:FEDERADOS, monto:264961.56, modificado:25214.4)	Construcción De Rinco De Ferromex A La Prevención Modalidad "C" En La Primera Revolución Del Sur Con CCT: 1210M0258	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-01-RESEM-PRODCIEN-AD-063-CP	157	[meta] [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gsm:1] [entidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] [ent:18.73291051]	06-12-2021	03-03-2022	25214.4	25214.4	239327.63	239327.63	239327.63

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2402056927	Proyecto de inversión	24983.36	[F] Inst. recurso 2024, ramo 33, modalidad A - PREG. PRIM. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto: 24983.36, modificado: 23214.40	Construcción De Edificio De Primeros A La Primaria Matutina "B" De La Secundaria Miguel Alemán Valiente	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021 SE-RIEEM-PROGECEN-AD-024-OP	420	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada:1.0]	[legisl]: [bve_municipio:17, localidad:1, direccion:El Estero de San Mateo, Man. Matutina, s/n.-96.3277786, lat:18.6358492]	06-12-2021	03-02-2022	25124.4	25124.4	23761.71	23661.71	23661.71
2024	3	MOR2402038924	Proyecto de inversión	98776.36	[F] Inst. recurso 2024, ramo 33, modalidad A - PREG. PRIM. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto: 98776.36, modificado: 98776.36	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE GONZALO ALLENDE - 147075	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Zacatepec	147075	0	[meta]: [unidad_medida:Phases, meta: 7.0, meta_modificada:7.0]	[legisl]: [bve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALE ROMONDO ALLENDE COLONIA BENTON AZARCE, 6799 ZACATEPEC DE MOROSOS, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE SERGIO HERRANDEZ Y CALLE VALENTEIN GOMEZ PEREZ, CARRETERA ZAPATA-ZACATEPEC LA OBRERA UBICA, INSURESANCO AL MUNICIPIO POR ME, lon:-99.1205068, lat:18.65588138]	20-06-2024	30-09-2024	98776.36	98776.36	78824.45	78824.45	78824.45
2024	3	MOR2402038971	Proyecto de inversión	401328.55	[F] Inst. recurso 2024, ramo 33, modalidad A - PREG. PRIM. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto: 401328.55, modificado: 401328.55	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERDID MENDOCIA - 147466	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Zacatepec	147466	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 17.30, meta_modificada:17.30]	[legisl]: [bve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALE PERDID MENDOCIA COLONIA ZACATEPEC DE MOROSOS CENTRO, 6799 ZACATEPEC DE MOROSOS, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE PEDRO ASCENCIO, CALLE HONDADO DE URICA A 100 METROS AL NORTE DE LA VENTANA DEPORTIVA DEL INGENI, lon:-99.1205068, lat:18.6551476]	20-06-2024	31-10-2024	401328.55	401328.55	0	0	0
2024	3	MOR2402036647	Proyecto de inversión	235526.5	[F] Inst. recurso 2024, ramo 33, modalidad A - PREG. PRIM. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto: 235526.5, modificado: 246520.00	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALDEMAN ERA ESPANA - 63252	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	63252	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 204.86, meta_modificada:137.20]	[legisl]: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL ALDEMAN COLONIA LAS ROSAS, 6326 TEHUACAN, TEHUACAN MORELOS ENTRE CALLE BURGOS Y CALLE PRIVADA GUADALUPE PINTAS, PARTAMENTO LA SIERRA SAN ANDRES ANTOYA DE LA DELEGACION ACATLAPAN NORTE A SUR OBRERA A MANO OZCER, lon:-99.2406075, lat:18.81866907]	29-04-2024	30-09-2024	211979.85	234820.6	117436.3	117436.3	117436.3
2024	3	MOR2402031932	Proyecto de inversión	223342.28	[F] Inst. recurso 2024, ramo 33, modalidad A - PREG. PRIM. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto: 223342.28, modificado: 223348.19	MANUTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GONZALO MANUEL ACITAMBARO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALTEPEC DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE VALTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS CCT 1 00000000 - 8001	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	8001	0	[meta]: [unidad_medida:Phases, meta: 100.0, meta_modificada:100.0]	[legisl]: [bve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALE ESTHER CARRANZO PORCAYO INTERIOR DE COLONIA BANCOS NUEVO, 6778 VALTEPEC DE ZARAGOZA, VALTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMINO REO, CALLE CONVENIO LA O CALLE ESTHER CARRANZO DE BANCOS NUEVO CT. 00-99.0994608, lat:18.88517963]	13-05-2024	24-06-2024	221048.19	223348.19	223348.19	223348.19	223348.19
2024	3	MOR2402037923	Proyecto de inversión	1499802	[F] Inst. recurso 2024, ramo 33, modalidad A - PREG. PRIM. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto: 1499802.0, modificado: 499802.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALLE FRANCISCO I MASCÓN - 104811	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Zacatepec	104811	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 846.00, meta_modificada:846.00]	[legisl]: [bve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALE FRANCISCO MASCÓN COLONIA DESFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 6799 SAN NARCISO GARCERAN, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESTHER Y CAMINO EL CANAL, SE UBICA INSURESANCO POR LA CARRETERA GARCERAN TEQUILAQUENICO A 5 CAMARON DE MORELOS, lon:-99.2212729, lat:18.62889482]	08-06-2024	08-08-2024	400934.11	1499802	0	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020236320	Proyecto de inversión	629760	(FI) (ente_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_gran_1, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mod_145 municipal_monto_629760.0, modificado_629760.0)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, 10083	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	5383	0		(gen1: Iwe_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BUENA BUENAVISTA, 62780 BUENAVISTA (EL CENTRO) S.L, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE FLAM DE AGUA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA OTRA SE UBICA EN EL RECINTO 1.1 DE LA CARRETERA 20, loc=90.3251589, lat=18.62120884)	08-06-2024	08-08-2024	629769	629769	531001.3	531001.3	531001.3
2024	3	MOR2402023001214	Proyecto de inversión	1202000	(FI) (ente_recurso_2018, ramo_11, modificado_1, prog_gran_7, tipo_recurso_FEDERACIONES, monto_1202000.0, modificado_1202000.0)	CONSTRUCCION Y/O RENOVACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO QUINTANA ROO	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 3 FAM Potenciado	140		(gen1: Iwe_municipio:10, localidad:18, direccion:Av. S. Lázaro de Tovar No. 4, Localidad Cuadrante, mat=1.0, meta_modificada:1.0)	13-03-2021	10-06-2021	1296871.53	1296871.53	1225107.12	1225107.12	1225107.12
2024	3	MOR240202391161	Proyecto de inversión	114308.97	(FI) (ente_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_gran_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mod_145 municipal_monto_114308.97, modificado_114308.97)	RENOVACION DE LINEA DE AGUA POTABLE A CP CALLE 24 DE FEBRERO - 154809	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	154809	0		(gen1: Iwe_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Calle 24 de Febrero Colonia Lagunilla, CDMX CUERNAVACA CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS REVOLUCION, CALLE 24 DE FEBRERO EN DIRECCION A LA COLONIA LAGUNILLA TRANSITO POR TORNILLO LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS, loc=90.21798895, lat=18.90900001)	22-09-2024	31-12-2024	314308.97	314308.97	282514.47	282514.47	282514.47
2024	3	MOR240202399938	Proyecto de inversión	1394795.84	(FI) (ente_recurso_2021, ramo_11, modificado_1, prog_gran_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_1394795.84, modificado_1394795.84)	RENOVACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO A VITUCO EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE VITUCO EL GRANDE, DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060030	0		(gen1: Iwe_municipio:10, localidad:6, direccion:Av. José María Morelos y Paven, 62008 Toluca, Mor., loc=90.821979, lat=18.340461, prog=2 Iwe_municipio:10, localidad:1, direccion:Carretera, mat=1.0, meta_modificada:1.0)	13-05-2024	10-08-2024	1394795.84	1394795.84	1394795.84	1394795.84	1394795.84
2024	3	MOR2402023001240	Proyecto de inversión	1502000	(FI) (ente_recurso_2018, ramo_11, modificado_1, prog_gran_7, tipo_recurso_FEDERACIONES, monto_1502000.0, modificado_1502000.0)	CONSTRUCCION Y/O RENOVACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 6 FAM Potenciado	161		(gen1: Iwe_municipio:11, localidad:6, direccion:Carretera Pn, la Constitucion y/o Cuadrante, mat=1.0, meta_modificada:1.0)	13-03-2021	10-07-2021	1296727.78	1296727.78	1296727.78	1296727.78	1296727.78
2024	3	MOR2402023001193	Proyecto de inversión	1702000	(FI) (ente_recurso_2018, ramo_11, modificado_1, prog_gran_7, tipo_recurso_FEDERACIONES, monto_1702000.0, modificado_1702000.0)	CONSTRUCCION Y/O RENOVACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 13 FAM Potenciado	464		(gen1: Iwe_municipio:7, localidad:100, direccion:Carretera Pn, la Constitucion No. 18, Prolong. Muñiz, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, loc=90.224897, lat=18.51761)	13-03-2021	21-05-2021	1678871.25	1678871.25	1201843.37	1201843.37	1201843.37

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR202402001540	Proyecto de inversión	1000000	[F1] línea_recurso:2024, ramo:31, modif:6461, prog_prim:7, tipo_recurso:FEDERACION, monto:1000000.0, modificado:1514658.52]	CONSTRUCCIÓN Y/O RENOVACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLANAHAC	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	Proyecto 18 FAM	316	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0] meta_modificado:1.0]	[gen1] [linea_municipio:25, localidad:3, direccion:Carretera Federal A Cuatrecién Cuadrados, entre 1.5 y 1.6, latitud:19.00794, lon: -98.880621]	09-09-2021	06-09-2021	1514658.52	1514658.52	1514658.52	1420118.86	1420118.86
2024	3	MCR202402001561	Proyecto de inversión	790200	[F1] línea_recurso:2024, ramo:31, modif:6461, tipo_recurso:FEDERACION, monto:790200.0, modificado:792284.75]	CONSTRUCCIÓN Y/O RENOVACIÓN DE LA PRIMARIA CALTAMBO FRENADO	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	Proyecto 19 FAM	78	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0] meta_modificado:1.0]	[gen1] [linea_municipio:24, localidad:3, direccion:Calle Diego Hidalgo, San Pablo Zapata, Toluca de Zapata, Moravia, C.P. 62770, lat:19.138379, lon: -98.682962]	18-09-2021	15-09-2021	792284.75	792284.75	792284.75	730213	730213
2024	3	MCR202402001908	Proyecto de inversión	100603.68	[F1] línea_recurso:2024, ramo:31, modif:6461, prog_prim:7, tipo_recurso:FEDERACION, monto:100603.68, modificado:100603.68]	RENOVACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE 3.5 PULGADAS CALLE DE LAS AMERICAS 15372	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	15372	0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0] meta_modificado:200.0]	[gen1] [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AMERICAS COLONIA LAS GUINIAS, CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LUIS CHEVERRIA DIRECCION A LA LAGUNILLA DE ABARROTES 21, TETI OTRA A LA DIRECCION DE LA SIQUEN, lat:18.9262385, lon: -98.92646207]	26-05-2024	31-12-2024	100603.68	100603.68	918547	928547	928547
2024	3	MCR202402001904	Proyecto de inversión	314232.84	[F1] línea_recurso:2024, ramo:31, modif:6461, prog_prim:4, tipo_recurso:FEDERACION, monto:314232.84, modificado:314232.84]	RENOVACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE 3 PULGADAS CALLE ADARDO CARDENA 154547	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	154547	0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0] meta_modificado:100.0]	[gen1] [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ADARDO CARDENA PUERTO TITULA DEL MONTE, 42 DE CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLES DE LOS REYES Y CALLE SIQUEN CALLE AGUA ADARDO CALLE AGUA ADARDO EN DIRECCION DE SIQUEN TOMADO POR LA CALZADA DE LOS REYES SIQUEN LUGAR A L, lon: -99.2553218, lat:18.94269702]	28-09-2024	31-12-2024	314232.84	314232.84	254611.47	254611.47	254611.47
2024	3	MCR2024020019091	Proyecto de inversión	332098.61	[F1] línea_recurso:2024, ramo:31, modif:6461, prog_prim:4, tipo_recurso:FEDERACION, monto:332098.61, modificado:332098.61]	RENOVACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE 3 PULGADAS PRIVADA DE LA CRUZ 153879	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	153879	0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0] meta_modificado:115.0]	[gen1] [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE LA CRUZ COLONIA LAS GUINIAS, SIQUEN CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LAUREL Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, PRIVADA DE SIQUEN TOMADO POR LA CALZADA DE LOS REYES SIQUEN LUGAR A L, lon: -99.24846532, lat:18.93867081]	28-09-2024	31-12-2024	332098.61	332098.61	0	0	0



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROCESALES (OPERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR21042025664	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Entida_recurso2024, ramo 31, modalidad E, prog_prim 2, tipo_recurso FEDERACIONES, monto 264983.56, modificado 264983.56	Construcción De Escuela De Primaria A La Primavera Módulo "B" En La Primavera	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-06-RESEM-PRODCEN-AD-064-CP	256	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea] [sublinea] [tercerlinea] [cuarta] [quinta] [sexta] [septima] [octava] [novena] [diezma] [once] [doce] [trece] [catorce] [quince] [dieciséis] [diecisiete] [dieciocho] [dieinueve] [veinte] [veintiuno] [veintidós] [veintitrés] [veinticuatro] [veinticinco] [veintiseis] [veintisiete] [veintiocho] [veintinueve] [treinta] [treinta y uno] [treinta y dos] [treinta y tres] [treinta y cuatro] [treinta y cinco] [treinta y seis] [treinta y siete] [treinta y ocho] [treinta y nueve] [cuarenta] [cuarenta y uno] [cuarenta y dos] [cuarenta y tres] [cuarenta y cuatro] [cuarenta y cinco] [cuarenta y seis] [cuarenta y siete] [cuarenta y ocho] [cuarenta y nueve] [cincuenta] [cincuenta y uno] [cincuenta y dos] [cincuenta y tres] [cincuenta y cuatro] [cincuenta y cinco] [cincuenta y seis] [cincuenta y siete] [cincuenta y ocho] [cincuenta y nueve] [sesenta] [sesenta y uno] [sesenta y dos] [sesenta y tres] [sesenta y cuatro] [sesenta y cinco] [sesenta y seis] [sesenta y siete] [sesenta y ocho] [sesenta y nueve] [setenta] [setenta y uno] [setenta y dos] [setenta y tres] [setenta y cuatro] [setenta y cinco] [setenta y seis] [setenta y siete] [setenta y ocho] [setenta y nueve] [ochenta] [ochenta y uno] [ochenta y dos] [ochenta y tres] [ochenta y cuatro] [ochenta y cinco] [ochenta y seis] [ochenta y siete] [ochenta y ocho] [ochenta y nueve] [noventa] [noventa y uno] [noventa y dos] [noventa y tres] [noventa y cuatro] [noventa y cinco] [noventa y seis] [noventa y siete] [noventa y ocho] [noventa y nueve] [cien]	03-12-2021	31-01-2022	254658.96	254658.96	141623.94	141623.94	141623.94
2024	3	MOR21042025742	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Entida_recurso2024, ramo 31, modalidad E, prog_prim 2, tipo_recurso FEDERACIONES, monto 264983.56, modificado 264983.56	Construcción De Escuela De Primaria A La Primavera Módulo "B" En La Primavera Avenida Nueva con CCT 11090000M.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-06-RESEM-PRODCEN-AD-064-CP	274	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea] [sublinea] [tercerlinea] [cuarta] [quinta] [sexta] [septima] [octava] [novena] [diezma] [once] [doce] [trece] [catorce] [quince] [dieciséis] [diecisiete] [dieciocho] [dieinueve] [veinte] [veintiuno] [veintidós] [veintitrés] [veinticuatro] [veinticinco] [veintiseis] [veintisiete] [veintiocho] [veintinueve] [treinta] [treinta y uno] [treinta y dos] [treinta y tres] [treinta y cuatro] [treinta y cinco] [treinta y seis] [treinta y siete] [treinta y ocho] [treinta y nueve] [cuarenta] [cuarenta y uno] [cuarenta y dos] [cuarenta y tres] [cuarenta y cuatro] [cuarenta y cinco] [cuarenta y seis] [cuarenta y siete] [cuarenta y ocho] [cuarenta y nueve] [cincuenta] [cincuenta y uno] [cincuenta y dos] [cincuenta y tres] [cincuenta y cuatro] [cincuenta y cinco] [cincuenta y seis] [cincuenta y siete] [cincuenta y ocho] [cincuenta y nueve] [sesenta] [sesenta y uno] [sesenta y dos] [sesenta y tres] [sesenta y cuatro] [sesenta y cinco] [sesenta y seis] [sesenta y siete] [sesenta y ocho] [sesenta y nueve] [setenta] [setenta y uno] [setenta y dos] [setenta y tres] [setenta y cuatro] [setenta y cinco] [setenta y seis] [setenta y siete] [setenta y ocho] [setenta y nueve] [cien]	06-12-2021	03-02-2022	254937.54	254937.54	133468.61	133468.61	133468.61
2024	3	MOR21042025750	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Entida_recurso2024, ramo 31, modalidad E, prog_prim 2, tipo_recurso FEDERACIONES, monto 264983.56, modificado 264983.56	Construcción De Escuela De Primaria A La Primavera Módulo "B" En La Primavera 2 De Mayo En 1332	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-06-RESEM-PRODCEN-AD-064-CP	436	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea] [sublinea] [tercerlinea] [cuarta] [quinta] [sexta] [septima] [octava] [novena] [diezma] [once] [doce] [trece] [catorce] [quince] [dieciséis] [diecisiete] [dieciocho] [dieinueve] [veinte] [veintiuno] [veintidós] [veintitrés] [veinticuatro] [veinticinco] [veintiseis] [veintisiete] [veintiocho] [veintinueve] [treinta] [treinta y uno] [treinta y dos] [treinta y tres] [treinta y cuatro] [treinta y cinco] [treinta y seis] [treinta y siete] [treinta y ocho] [treinta y nueve] [cuarenta] [cuarenta y uno] [cuarenta y dos] [cuarenta y tres] [cuarenta y cuatro] [cuarenta y cinco] [cuarenta y seis] [cuarenta y siete] [cuarenta y ocho] [cuarenta y nueve] [cincuenta] [cincuenta y uno] [cincuenta y dos] [cincuenta y tres] [cincuenta y cuatro] [cincuenta y cinco] [cincuenta y seis] [cincuenta y siete] [cincuenta y ocho] [cincuenta y nueve] [sesenta] [sesenta y uno] [sesenta y dos] [sesenta y tres] [sesenta y cuatro] [sesenta y cinco] [sesenta y seis] [sesenta y siete] [sesenta y ocho] [sesenta y nueve] [setenta] [setenta y uno] [setenta y dos] [setenta y tres] [setenta y cuatro] [setenta y cinco] [setenta y seis] [setenta y siete] [setenta y ocho] [setenta y nueve] [cien]	06-12-2021	03-03-2022	253255.45	253255.45	118995.77	118995.77	118995.77
2024	3	MOR21042025748	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Entida_recurso2024, ramo 31, modalidad E, prog_prim 2, tipo_recurso FEDERACIONES, monto 264983.56, modificado 264983.56	Construcción De Escuela De Primaria A La Primavera En La Primera Etapa De Zapata	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-06-RESEM-PRODCEN-AD-064-CP	400	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea] [sublinea] [tercerlinea] [cuarta] [quinta] [sexta] [septima] [octava] [novena] [diezma] [once] [doce] [trece] [catorce] [quince] [dieciséis] [diecisiete] [dieciocho] [dieinueve] [veinte] [veintiuno] [veintidós] [veintitrés] [veinticuatro] [veinticinco] [veintiseis] [veintisiete] [veintiocho] [veintinueve] [treinta] [treinta y uno] [treinta y dos] [treinta y tres] [treinta y cuatro] [treinta y cinco] [treinta y seis] [treinta y siete] [treinta y ocho] [treinta y nueve] [cuarenta] [cuarenta y uno] [cuarenta y dos] [cuarenta y tres] [cuarenta y cuatro] [cuarenta y cinco] [cuarenta y seis] [cuarenta y siete] [cuarenta y ocho] [cuarenta y nueve] [cincuenta] [cincuenta y uno] [cincuenta y dos] [cincuenta y tres] [cincuenta y cuatro] [cincuenta y cinco] [cincuenta y seis] [cincuenta y siete] [cincuenta y ocho] [cincuenta y nueve] [sesenta] [sesenta y uno] [sesenta y dos] [sesenta y tres] [sesenta y cuatro] [sesenta y cinco] [sesenta y seis] [sesenta y siete] [sesenta y ocho] [sesenta y nueve] [setenta] [setenta y uno] [setenta y dos] [setenta y tres] [setenta y cuatro] [setenta y cinco] [setenta y seis] [setenta y siete] [setenta y ocho] [setenta y nueve] [cien]	06-12-2021	03-03-2022	253255.45	253255.45	119074.86	119074.86	119074.86
2024	3	MOR240102046176	Proyecto de inversión	2122123.3	[FI] Entida_recurso2024, ramo 31, modalidad E, prog_prim 4, tipo_recurso FEDERALES (FORTALECER, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FEDERACIONES, monto 2122123.3, modificado 2120426.17	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO BARRAMUNDI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOCOTRPEC DEL MUNICIPIO DE SOCOTRPEC DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 110500002-1789	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	1789	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1960.0, meta_modificada 1960.0	[gen1] [linea] [sublinea] [tercerlinea] [cuarta] [quinta] [sexta] [septima] [octava] [novena] [diezma] [once] [doce] [trece] [catorce] [quince] [dieciséis] [diecisiete] [dieciocho] [dieinueve] [veinte] [veintiuno] [veintidós] [veintitrés] [veinticuatro] [veinticinco] [veintiseis] [veintisiete] [veintiocho] [veintinueve] [treinta] [treinta y uno] [treinta y dos] [treinta y tres] [treinta y cuatro] [treinta y cinco] [treinta y seis] [treinta y siete] [treinta y ocho] [treinta y nueve] [cuarenta] [cuarenta y uno] [cuarenta y dos] [cuarenta y tres] [cuarenta y cuatro] [cuarenta y cinco] [cuarenta y seis] [cuarenta y siete] [cuarenta y ocho] [cuarenta y nueve] [cincuenta] [cincuenta y uno] [cincuenta y dos] [cincuenta y tres] [cincuenta y cuatro] [cincuenta y cinco] [cincuenta y seis] [cincuenta y siete] [cincuenta y ocho] [cincuenta y nueve] [sesenta] [sesenta y uno] [sesenta y dos] [sesenta y tres] [sesenta y cuatro] [sesenta y cinco] [sesenta y seis] [sesenta y siete] [sesenta y ocho] [sesenta y nueve] [setenta] [setenta y uno] [setenta y dos] [setenta y tres] [setenta y cuatro] [setenta y cinco] [setenta y seis] [setenta y siete] [setenta y ocho] [setenta y nueve] [cien]	01-04-2024	22-04-2024	2120426.17	2120426.17	2120426.17	2120426.17	2120426.17



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR	202403236902	411274.07	IFE (1016), recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjev A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 411274.07, modificado402024.03	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDADO EN CALLEON NARANJOS - 7008	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temoco	71561	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.30, meta_modificada:299.00]	[gen1]: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALEON NARANJOS COLONIA LA REVIRA, ESQUEMATICOS, TEMACO MOROLEON ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JUAN ALBA EN EL POBLADO DE AGUILAR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL KM 95 DIRECCION SUR, A MANO DERECHA TOMANDO CAL. km-95.212096, lat:18.81114772]	01-08-2024	29-11-2024	370544.66	493200.8	204600.39	204600.39	204600.39
2024	3	MOR	202403236943	2114705.77	IFE (1016), recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjev A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2114705.77, modificado2114028.41	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDADO Y FIBRA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ACAMAROTI S/A ETAPA - 7009	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temoco	70006	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.00, meta_modificada:598.00]	[gen1]: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ACAMAROTI COLONIA RUBEN AMARILLO, ESQUEMATICOS, TEMACO MOROLEON ENTRE AVENIDA CUADRADO, META 598.00, CALLE AGUILAR, CALLE INDICAT, EN LA INTERSECCION PRINCIPAL EMBAJANDO ZAPATA DIRECCION NOROCCIDENTAL CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CD. km-99.23575986, lat:18.82059770]	06-05-2024	30-10-2024	190371.19	2113028.41	63488.52	63488.52	63488.52
2024	3	MOR	202403237039	1082071.08	IFE (1016), recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1082071.08, modificado1079703.43	REHABILITACION DE REDE DE ENRIQUE SAMFARDO EN LA CALLE GUANAJUPE VICTORIA S/A ETAPA - 7007	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temoco	70397	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:105.23, meta_modificada:105.23]	[gen1]: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE GUANAJUPE VICTORIA COLONIA RUBEN AMARILLO, ESQUEMATICOS, TEMACO MOROLEON ENTRE CALLE BRIO CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLAN DE SIQUILA PAVIMENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TEMACO EN LA CAL. km-99.24028967, lat:18.81543770]	06-05-2024	29-11-2024	97665.77	1079703.41	323977.62	323977.62	323977.62
2024	3	MOR	202403237842	1632210.14	IFE (1016), recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjev A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1632210.14, modificado1630885.15	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDADO EN CALLE VOLETTAS 1	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temoco	100191	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10384.00, meta_modificada:10384.00]	[gen1]: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE VOLETTAS COLONIA EL ESTERRO, ESQUEMATICOS, TEMACO MOROLEON ENTRE CALLE LOS ROSOS Y CALLE GUANAJUPE, SE PARTE SOBRE LA AVENIDA CUERNAVACACAPALC O DIRECCION SUR LEGANDO A LA SUCESION 2 DE AIRE DOBLAS A LA DERECHA A km-99.23882916, lat:18.82081031]	01-09-2024	29-11-2024	146808.13	1603885.15	815342.57	815342.57	815342.57
2024	3	MOR	2024032401568	3000000.0	IFE (1016), recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjev A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3000000.0, modificado2696735.40	PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS PÚBLICAS (BACHOS)	17	Moravia	18	Temoaco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Temoco	PORTAMUNDO 01/2024	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:800.00, meta_modificada:800.00]	[gen1]: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDAD EMBAJANDO ZAPATA 16, COLONIA CENTRO, TEMACO CP ESQUE. km-99.22, lat:18.81842480]	27-02-2024	31-12-2024	0	2250000	1619682.82	1619682.82	1619682.82

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020235937	Proyecto de inversión	200737.67	(FI) (sistema_recurso_2024, ramo_33, modalidad_E, p_fmg_prim_A, tipo_recurso_FEDERATIVOS, p_fmg_ahora_mun_FAD municipal, monto_200737.67, modificada_229294.89)	CONSTRUCCION DE TECNOLOGIA CANCHAL EN ESPACIO MULTIDISCIPLINARIO Y BIENES PUBLICOS EN COAHUILA DEL RIO, LOCALIDAD CUERNAVACA - 64271	17	Moravia	5	Coahuila del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coahuila del Rio	64271	0	(meta1: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:600.0, meta_modificada:600.0])	(meta2: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	01-03-2024	29-09-2024	229294.89	229294.89	229294.89	167456.17	167456.17
2024	3	MOR24020271968	Proyecto de inversión	124750.66	(FI) (sistema_recurso_2024, ramo_33, modalidad_E, p_fmg_prim_A, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_124750.66, modificada_20594.82)	RECAPETAMENTO Y SACRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, FACULTAD DE ARQUITECTURA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17MSU00179	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17MSU00179	2022	(meta1: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:500.0, meta_modificada:500.0])	(meta2: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	23-09-2023	06-10-2023	20594.82	20594.82	20594.82	20116.64	20116.64
2024	3	MOR24020271970	Proyecto de inversión	636278.54	(FI) (sistema_recurso_2024, ramo_33, modalidad_E, p_fmg_prim_A, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_636278.54, modificada_639931.02)	RECAPETAMENTO Y SACRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, DDA TITAJA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17MSU00179	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17MSU00179	2022	(meta1: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0])	(meta2: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	22-09-2023	06-10-2023	629931.02	629931.02	624569.72	624569.72	624569.72
2024	3	MOR24020271972	Proyecto de inversión	109345.83	(FI) (sistema_recurso_2024, ramo_33, modalidad_E, p_fmg_prim_A, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_109345.83, modificada_104693.33)	RECAPETAMENTO Y SACRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, DDA TITAJA, FACULTAD DE ARQUITECTURA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17MSU00179	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17MSU00179	2022	(meta1: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0])	(meta2: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	22-09-2023	06-10-2023	104693.33	104693.33	101707.24	101707.24	101707.24
2024	3	MOR24020257232	Proyecto de inversión	264983.36	(FI) (sistema_recurso_2024, ramo_33, modalidad_E, p_fmg_prim_A, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_264983.36, modificada_233243.43)	Combinación de Kiosco De Promoción A La Prevención Múltiple "X" En La Promoción Eugenia Pardo Con CCT: 17D090797	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-DE-REDEN-PROG008-40-082-DE	189	(meta1: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(meta2: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	06-12-2021	03-02-2022	25324.4	25324.4	87082	87082	87082
2024	3	MOR2403043494	Proyecto de inversión	50000	(FI) (sistema_recurso_2024, ramo_33, modalidad_E, p_fmg_prim_A, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_50000.00, modificada_479171.67)	CONSTRUCCION DE LA VALDADA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS (SEGUNDA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17MSU00179	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17MSU00179	2022	(meta1: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:450.0, meta_modificada:450.0])	(meta2: [unidad_medida:Moravia Cuernavaca, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	03-09-2024	17-06-2024	479171.67	479171.67	479171.67	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GICDA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO
2024	3	MOR40202389313	Proyecto de inversión	65036.22	(F) Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. priorit. 4, tipo_recurso:FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_fas municipal, monto 65036.22, modificado(63142.96)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZ PALMAS - 18487	17	Morelos	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	146437	0	metas: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta 1:164.2], meta_modificado(546.3)	Igné: [linea_municipio:18, localidad:1, direccion:CALZ PALMAS COLOMA LAURELES, 62000 TEHUAC, TEHUAC MORILOS] ENTRE CALLE GUAYNOS Y CALLE GERANDO, CALLE AMATEO CORRE LA AVENIDA ABIERTURTO EN DIRECCION HACIA EL NORTE DE ENTRONCA CON LA CALZ LAUREL EN LA CUAL SE INGRESA HAC, lon:99.209906, lat:18.81811171	24-06-2024	31-10-2024	50864.6	63142.96	0	0	0
2024	3	MOR40202364413	Proyecto de inversión	362389.29	(F) Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. priorit. 4, tipo_recurso:FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_fas municipal, monto 362389.29, modificado(299410.43)	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRALCADO DE LA CALZ 1 PUNENTE COLOMA PLAN DE AYALA - 6391	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	6391	0	metas: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta 1:186.2], meta_modificado(186.2)	Igné: [linea_municipio:6, localidad:1, direccion:CALZ 1 PUNENTE COLOMA PLAN DE AYALA, 6391 CUAUTLA, CUAUTLA MORILOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALZ 4 NORTE, TENDIENDO COMO REFERENC LA CARRETERA MEXICO-DAXACA A LA ALTURA DE LA COLONIA PARA DE AYALA EN EL CRUCERO DE LA BARRIDA, lon:99.820346, lat:18.80069991	25-03-2024	22-06-2024	294035.43	294032.43	294032.43	294032.43	294032.43
2024	3	MOR21042005895	Proyecto de inversión	264963.36	(F) Estado, recurso 2021, ramo 31, modalidad 61, prog. priorit. 7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto 264963.36, modificado(264770.71)	Construcción De Escuela De Promesa A La Promesa Modular "B" En La Promesa Dr Baltazar Dominguez Con CCT: 10908985	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-26-RESEM-PROGECEN-AD-060-CP	402	metas: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta 1:1, meta_modificado(1)]	Igné: [linea_municipio:05, localidad:5, direccion:Baltazar Dominguez 26, Los Hornos, 6775 San Anton, Mor., Mexico, lon:99.823344, lat:18.8989411	06-12-2021	03-02-2022	254770.71	254770.71	208306.67	208306.67	208306.67
2024	3	MOR21042005890	Proyecto de inversión	300963.2	(F) Estado, recurso 2021, ramo 31, modalidad 61, prog. priorit. 7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto 300963.2, modificado(264770.71)	Construcción De Escuela De Promesa A La Promesa Modular "C" En La Promesa Ignacio Malami Alamanara	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-26-RESEM-PROGECEN-AD-060-CP	203	metas: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta 1:1, meta_modificado(1)]	Igné: [linea_municipio:05, localidad:5, direccion:Ignacio Malami 41, Atilman, 67780 Tehuacan, Mor., Mexico, lon:99.072346, lat:18.6070841	06-12-2021	03-02-2022	254770.71	254770.71	216772.79	216772.79	216772.79
2024	3	MOR21042005737	Proyecto de inversión	264963.36	(F) Estado, recurso 2021, ramo 31, modalidad 61, prog. priorit. 7, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto 264963.36, modificado(231214.40)	Construcción De La Promesa Modular "B" En La Promesa Julio Sierra Con CCT: 10908985	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-26-RESEM-PROGECEN-AD-060-CP	150	metas: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta 1:1, meta_modificado(1)]	Igné: [linea_municipio:10, localidad:10, direccion:10 de Septiembre 106, Buenos Aires, 62920 Tehuacan, Mor., Mexico, lon:99.869505, lat:18.58846721	06-12-2021	03-02-2022	253214.4	253214.4	85191.66	85191.66	85191.66
2024	3	MOR40202384034	Proyecto de inversión	854678	(F) Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. priorit. 4, tipo_recurso:FEDERALES (APOYACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_fas municipal, monto 854678, modificado(84667.51)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCADO EN LA CALZ PALMAS SPA - 118995	17	Morelos	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	118995	0	metas: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta 478.86, meta_modificado(478.86)]	Igné: [linea_municipio:18, localidad:1, direccion:CALZ PALMAS COLOMA LAURELES, 62000 TEHUAC, MORILOS] ENTRE CALLE GUAYNOS Y CALLE MADONIAS, CALZ LOS AMATEO PARA LLEGAR A LA CALZ PALMAS SE DIRIGE SOBRE LA AVENIDA ABIERTURTO EN DIRECCION HACIA EL NORTE DE ENTRONCA, lon:99.2218070, lat:18.81822171	01-09-2024	29-11-2024	77930.2	854667.51	0	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR040202394173	Proyecto de inversión	6278330.22	[F]_Estat_Recurso_2024, ramo:13, modalidad:6, prog_prin:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6278330.22, modificado:634888.63	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANITARIAS, COLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y OTROS	17	Moravia	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecapetla	171703	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:2963.6, meta_modificada:68.0]]	[gen1: Eve_municipio:10, localid:64, direccion:CALLA UNIONES COLONIA GRANADOS ESCARPEL GUARE, 62877 COLONIA GRANADOS ESCARPEL GUARE, YECAPETLA YECAPETLA, LAS CALLES VOYATAS Y CALLE CANINO REAL YECAPETLA, LAS CALLES A INTERVENIR SON CALLA AGUANANIAS TULAPINAS LIMONE, lsm:08.9432229, lat:18.82317993]	01-07-2024	15-08-2024	\$34888.6	\$34888.6	\$34888.6	\$34888.6	\$34888.6
2024	3	MCR040202300088	Proyecto de inversión	3082246.49	[F]_Estat_Recurso_2023, ramo:13, modalidad:6, prog_prin:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082246.49, modificado:1032246.493	Pavimentación de la calle Exconcreto ubicada en la localidad Colonia los Corchos en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060017	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0]]	[gen1: Eve_municipio:7, localid:102, direccion:Tahuacan, Col los Corchos, 62320 Santa Catarina, Mor., lsm:09.1921009, lat:18.9549777]	13-05-2024	10-08-2024	1113009.63	1113009.63	1113009.63	1113009.63	1113009.63
2024	3	MCR040202300215	Proyecto de inversión	5534551.16	[F]_Estat_Recurso_2023, ramo:13, modalidad:6, prog_prin:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5534551.16, modificado:5534551.163	Pavimentación de la calle Mayra ubicada en la localidad Colonia los Corchos en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060018	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0]]	[gen1: Eve_municipio:7, localid:102, direccion:Cafe Buzumbilla, Col los Corchos, 62320 Santa Catarina, Mor., lsm:09.189977, lat:18.954213], [gen2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0]]	13-05-2024	10-08-2024	2456100.2	2456100.2	2456100.2	2456100.2	2456100.2
2024	3	MCR040202300225	Proyecto de inversión	2384505.66	[F]_Estat_Recurso_2023, ramo:13, modalidad:6, prog_prin:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384505.66, modificado:2384505.663	Pavimentación de la calle Tepicucuba ubicada en la localidad Colonia los Corchos en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060019	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0]]	[gen1: Eve_municipio:7, localid:102, direccion:Protoplan, Tte de Morelos, 62320 Col los Corchos, Mor., lsm:09.19210, lat:18.9549777], [gen2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0]]	13-05-2024	10-08-2024	546177.12	546177.12	546177.12	546177.12	546177.12
2024	3	MCR040202309008	Adquisición	288217.17	[F]_Estat_Recurso_2024, ramo:12, modalidad:6, prog_prin:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288217.17, modificado:288217.173	Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de Oros para pacientes del CISE del Estado de Morelos	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		130	[meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: Eve_municipio:7, localid:102, direccion:CALLA LAS GUERRAS 16, 15 CAL, SANTABARBARA, C.P. 62496, lsm:09.21217, lat:18.953593]	01-01-2024	31-12-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MCR0402023271686	Proyecto de inversión	965138.47	[F]_Estat_Recurso_2023, ramo:13, modalidad:6, prog_prin:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965138.47, modificado:965138.472	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Graf. Catalina Pedromon, Ubicada en la localidad de San Pablo Hidalgo, en el Municipio de Tlaxianguan, del Estado de Morelos. CEN: 170980234.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170980234	355	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0]]	[gen1: Eve_municipio:14, localid:64, direccion:CALLA SAN PABLO HIDALGO, SAN PABLO HIDALGO, Tlaxianguan de Zetara Morelos, CP 62770, lsm:09.04772, lat:18.5619444]	29-09-2023	03-11-2023	958321.22	958321.22	0	0	0



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24020287907	Proyecto de inversión	296747.87	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. prev 4, tipo recurso FEDERALES (ADQUISICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 286747.87, modificado 289793.23	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE FORJEROS DIAZ, LOCALIDAD ACHOMPICO - 141321	17	Moravia	30	Tecapotala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tecapotala	141321	0	[meta]: [unidad_medida]Metricas Cuadrados, meta 1401.1, meta_modificada 1401.1	[meta]: [unidad_medida]Metricas ACROMPOC, 82613 ENTRE Y, SE UBICA EN EL CRUCE DE FORJEROS DIAZ ENTRE CALLEÓN FORJEROS DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, km= 0.227376, lat= 18.94799888	01-07-2024	01-08-2024	289793.23	289793.23	289793.23	289793.23	289793.23	289793.23
2024	3	MOR24020287903	Proyecto de inversión	220000	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. prev 4, tipo recurso FEDERALES (ADQUISICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 220000.0, modificado 217502.39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FORJEROS DIAZ, LOCALIDAD TECOQUIPA, CUATLAN	17	Moravia	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	54268	0	[meta]: [unidad_medida]Metricas Cuadrados, meta 1401.1, meta_modificada 1401.1	[meta]: [unidad_medida]Metricas LOCALIDAD 5, direccion CALLE CALLE PRINCIPAL CUATLAN TECOQUIPA, 82613 TECOQUIPA, CUATLAN DEL RIO MOCTEZUMA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA CUATLAN Y CALLE GUANABANA, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA FEDERAL DOBLANDO A MANO DERECHA EN LA CARRELA DE LA UN, km= 0.220995, lat= 18.7378630	19-03-2024	18-05-2024	213026.57	213026.57	213026.57	213026.57	213026.57	213026.57
2024	3	MOR22020288040	Proyecto de inversión	373912.58	[F] Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 61, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), monto 373912.58, modificado 340781.97	REHABILITACION EN EDIFICIO C EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 8 PABLO TORRES BURGOS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	2022-ECORREABOPROYECCION-LOES-OP	0	[meta]: [unidad_medida]Metricas Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[meta]: [unidad_medida]Metricas LOCALIDAD 7, direccion Calle 5 De Febrero S/N, Pabalo Torres, Cuernavaca, Cuernavaca, Morelia, C.P. 62220, km= 0.212360, lat= 18.90886	24-05-2022	01-08-2022	340781.97	340781.97	344120.52	344120.52	344120.52	344120.52
2024	3	MOR23020271591	Proyecto de inversión	96138.47	[F] Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad 61, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), monto 96138.47, modificado 95982.31	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Prof. Misael Sierra Cortés, Ubicada en la Localidad de Yanguap de Zaragoza, en el Municipio de Yanguap de Zaragoza, CCT: 17050509.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	17050509	290	[meta]: [unidad_medida]Metricas Cuadrados, meta 100.0, meta_modificada 100.0	[meta]: [unidad_medida]Metricas LOCALIDAD 20, direccion Calle Emiliano Zapata Num. 141, 43 Yanguap Centro, Yanguap de Zaragoza Yanguap Morelia, CP 62760, km= 09.03388, lat= 18.90388	29-09-2023	03-11-2023	95982.31	95982.31	848156.38	848156.38	848156.38	848156.38
2024	3	MOR230402056458	Proyecto de inversión	24983.58	[F] Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad 61, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), monto 24983.58, modificado 25495.96	Construcción De Alcos De Fomento A La Prevención Materna	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-INTEN-PROGCEIN-AD-01-CP	275	[meta]: [unidad_medida]Metricas Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[meta]: [unidad_medida]Metricas LOCALIDAD 22, direccion C 5 de Mayo 370, San Andrés, 62020 Yanguap, Mor., México, km= 0.8074954, lat= 18.8999921	02-12-2021	31-01-2022	25495.96	25495.96	150642.64	150642.64	150642.64	150642.64
2024	3	MOR230402056905	Proyecto de inversión	24983.58	[F] Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad 61, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALES (CONVENIOS), monto 24983.58, modificado 25399.27	Construcción De Alcos De Fomento A La Prevención Materna	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-INTEN-PROGCEIN-AD-01-CP	407	[meta]: [unidad_medida]Metricas Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[meta]: [unidad_medida]Metricas LOCALIDAD 7, direccion Avenida Universidad XVI, Chantreña, 62010 Cuernavaca, Mor., México, km= 0.230587, lat= 18.905920	06-12-2021	03-02-2022	25399.27	25399.27	120201.84	120201.84	120201.84	120201.84



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240202780	Proyecto de inversión	24683.56	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prev. 7, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24683.56, modificado 243308.79)	Construcción de Escuelas de Promoción A la Prevención Materna "B" En La Promoción Materna Al Alto Nivel, Municipio José Hernández, Colima. Con CCT: 170R0207Z	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-INEM-PRODCEN-AD-064-OP	148	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[gen1: [lugar: municipio 33, localidad 1, direccion:Carretera Mexica 1, Zahuatlan, Colima, México, lat=18.77871, lon=101.775947]]	06-12-2021	03-03-2022	25208.79	25208.79	146134.93	146134.93	146134.93
2024	3	MOR2402027924	Proyecto de inversión	24683.56	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prev. 7, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 24683.56, modificado 243371.54)	Construcción de Escuelas de Promoción A la Prevención Materna "B" En La Promoción Materna Al Alto Nivel, Municipio José Hernández, Colima. Con CCT: 170R0207V	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-INEM-PRODCEN-AD-064-OP	486	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[gen1: [lugar: municipio 30, localidad 1, direccion:Carretera Mexica 1, Zahuatlan, Colima, México, lat=18.8217721, lon=101.8621766]]	06-12-2021	03-03-2022	254317.54	254317.54	134579.92	134579.92	134579.92
2024	3	MOR2402023973	Proyecto de inversión	43238.4	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 43238.4, municipal_monto 41078.4, modificado 70336.86)	AMPLIACION DE ELECTRICACION DE LA CALLE CERRADA BUGAMBILIA, COLONIA SANLUIS ZAPATA - 39409	17	Moravia	6	Coahuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuervo	39409	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 239.0, meta_modificada 239.0]]	[gen1: [lugar: municipio 6, localidad 1, direccion:CALL CERRADA BUGAMBILIAS COLONIA SANLUIS ZAPATA, ESTEA CUARTELA, CUARTELA MORELOS ENTRE CALLE BUCOSINA Y CALLE CALVARDO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, URBICANDOS SOBRE LA AVENIDA INURGENTES EN LA ZONA CONDOMINIO COMO MANANITA, lat=18.8294703]]	01-04-2024	30-03-2024	70336.86	70336.86	681469.09	43873.32	43873.32
2024	3	MOR2402027314	Proyecto de inversión	64930.69	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 64930.69, municipal_monto 64930.69, modificado 681389.27)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFERIAL EN RECREOCAR MANULERA ACUÑA, LOCALIDAD TICALA - 92818	17	Moravia	30	Yucatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Yucatán	92818	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 110.0, meta_modificada 110.0]]	[gen1: [lugar: municipio 30, localidad 1, direccion:AVENIDA CENTENARIO RANCHERIA TICALA, 92818 TICALA, YUCATÁN MORELOS ENTRE CALLE INRO PERDIDO Y CALLE DE LOS POSTALES, SE UBICA EN LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLE INRO PERDIDO Y CALLE DE LOS POSTALES, lat=18.9345428]]	06-05-2024	31-07-2024	541835.47	541835.47	541835.47	541835.47	541835.47
2024	3	MOR24020240028	Proyecto de inversión	983214.53	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prev. 7, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 983214.53, modificado 988250.29)	Construcción de Estacionamiento (Parqueo) Ciudad y Otros complementarios (Tercera Etapa) en la Escuela Secundaria Juan R. Rodríguez, Ubicada en la Localidad de Embalse Zapata, del Municipio de Embalse Zapata, del Estado de Morelos. CCT: 170E03049	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa	170402/VE02.2.20811	88	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 2452.0, meta_modificada 2452.0]]	[gen1: [lugar: municipio 8, localidad 1, direccion:Carretera Universidad 8, Central de Operación Industrial, 82768 Embalse Zapata, Mor., lat=18.9993699, lon=101.84483512]]	07-05-2024	31-03-2024	988250.29	988250.29	988250.29	2942475.08	2942475.08
2024	3	MOR24020240045	Proyecto de inversión	325083.18	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prev. 12, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 325083.18, modificado 325083.18)	Pavimentación de la calle Toluca ubicada en la localidad de Calle las Carreras en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	060020	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1220.0, meta_modificada 1220.0]]	[gen1: [lugar: municipio 7, localidad 102, direccion:Toluca 222, Cal las Carreras, 62326 Santa Caterina, Mor., lat=18.954171, lon=101.82907, lon=101.82907, lon=101.82907, direccion:Carretera Cuernavaca, 62326 Santa Caterina, Mor., lat=18.954171, lon=101.82907, lon=101.82907, lon=101.82907]]	13-05-2024	10-08-2024	589190.01	589000.01	589000.01	589000.01	589000.01

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	EVENTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2402040247	Proyecto de inversión	334565.75	(FI: 6616, recurso 2024, ramo 11, modificado 1, PPR_pre 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 334565.75, modificado 334565.75)	Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Pabón, ubicada en la localidad Colonia Unidad Deportiva del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	06021	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1402.5, meta_modificada 1402.5] ]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1402.5, meta_modificada 1402.5] ]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR2402040268	Proyecto de inversión	187437.47	(FI: 6616, recurso 2024, ramo 11, modificado 1, PPR_pre 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 187437.47, modificado 187437.47)	Pavimentación de la calle Tlahuacan ubicada en la localidad colonia los Cuernavaca en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	06026	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 900.0, meta_modificada 900.0] ]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 900.0, meta_modificada 900.0] ]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR2402040303	Proyecto de inversión	223744.26	(FI: 6616, recurso 2024, ramo 11, modificado 1, PPR_pre 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 223744.26, modificado 223744.26)	Rehabilitación de la calle Tehuacanque ubicada en la localidad colonia los Cuernavaca en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	06023	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1212.5, meta_modificada 1212.5] ]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1212.5, meta_modificada 1212.5] ]	13-09-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR2402040307	Proyecto de inversión	103202.69	(FI: 6616, recurso 2024, ramo 11, modificado 1, PPR_pre 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 103202.69, modificado 103202.69)	Pavimentación de la Avenida Juárez ubicada en la localidad Colonia Unidad Deportiva en el Municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	06027	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 576.0, meta_modificada 576.0] ]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 576.0, meta_modificada 576.0] ]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR2402040303	Proyecto de inversión	4019332.83	(FI: 6616, recurso 2024, ramo 11, modificado 1, PPR_pre 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4019332.83, modificado 4019332.83)	Reconstrucción de la pista de atletismo del estadio Cuernavaca, ubicada en la localidad de Cuernavaca del municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	06036	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 7462.25, meta_modificada 7462.25] ]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 7462.25, meta_modificada 7462.25] ]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR24020404392	Proyecto de inversión	348446.23	(FI: 6616, recurso 2024, ramo 11, modificado 1, PPR_pre 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 348446.23, modificado 348446.23)	CONSTRUCCIÓN DE AULA 16, BANDA PRINCIPAL Y REMEDIACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL TÉCNICA "DR. ANTONIO URBEL MATOS", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANCHICHAPAN, MUNICIPIO DE ANCHICHAPAN, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT-1-91710008.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	178710008	430	[meta1: [unidad_medida:Obras, meta 100.00, meta_modificada 100.00] ]	[meta1: [unidad_medida:Obras, meta 100.00, meta_modificada 100.00] ]	08-03-2024	05-06-2024	3412976.31	340789.31	209448.2	209448.2	209448.2
2024	3	MOR24020405285	Proyecto de inversión	30983.2	(FI: 6616, recurso 2024, ramo 11, modificado 1, PPR_pre 12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30983.2, modificado 30983.2)	Construcción De Escala De Emergencia A La Prevención En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-00-REEM-PROCCEN-AD-038-CP	321	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0] ]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0] ]	10-11-2021	10-01-2022	289051.06	289051.06	220016.19	220016.19	220016.19



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR202302271697	Proyecto de inversión	138542.84	(F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	Construcción de Berda en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Ubicada en la localidad del Taxis, en el Municipio de Juárez, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	E.2023.0007610	203	(meta1) (meta2) (meta3) (meta4) (meta5) (meta6) (meta7) (meta8) (meta9) (meta10) (meta11) (meta12) (meta13) (meta14) (meta15) (meta16) (meta17) (meta18) (meta19) (meta20)	(geo1) (geo2) (geo3) (geo4) (geo5) (geo6) (geo7) (geo8) (geo9) (geo10) (geo11) (geo12) (geo13) (geo14) (geo15) (geo16) (geo17) (geo18) (geo19) (geo20)	25-09-2023	28-11-2023	5381608.07	5381608.07	3973783.69	3973783.69	3973783.69
2024	3	MOR202302271689	Proyecto de inversión	965138.47	(F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Elena Cárdena, Ubicada en la Localidad de Tlaxiapa, en el Municipio de Tlaxiapa, del Estado de Morelos. CCT: 17098036	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17098036	236	(meta1) (meta2) (meta3) (meta4) (meta5) (meta6) (meta7) (meta8) (meta9) (meta10) (meta11) (meta12) (meta13) (meta14) (meta15) (meta16) (meta17) (meta18) (meta19) (meta20)	(geo1) (geo2) (geo3) (geo4) (geo5) (geo6) (geo7) (geo8) (geo9) (geo10) (geo11) (geo12) (geo13) (geo14) (geo15) (geo16) (geo17) (geo18) (geo19) (geo20)	29-09-2023	02-11-2023	959841.2	959841.2	679411.31	679411.31	679411.31
2024	3	MOR20230239042	Proyecto de inversión	495905.32	(F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SUGAMBELAS - 14079	17	Morelos	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	147479	0	(meta1) (meta2) (meta3) (meta4) (meta5) (meta6) (meta7) (meta8) (meta9) (meta10) (meta11) (meta12) (meta13) (meta14) (meta15) (meta16) (meta17) (meta18) (meta19) (meta20)	(geo1) (geo2) (geo3) (geo4) (geo5) (geo6) (geo7) (geo8) (geo9) (geo10) (geo11) (geo12) (geo13) (geo14) (geo15) (geo16) (geo17) (geo18) (geo19) (geo20)	24-06-2024	31-10-2024	46834.79	49300.1	0	0	0
2024	3	MOR20230240074	Proyecto de inversión	303021.73	(F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALENDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOCHITTEPEC DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 17098032	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17098032	441	(meta1) (meta2) (meta3) (meta4) (meta5) (meta6) (meta7) (meta8) (meta9) (meta10) (meta11) (meta12) (meta13) (meta14) (meta15) (meta16) (meta17) (meta18) (meta19) (meta20)	(geo1) (geo2) (geo3) (geo4) (geo5) (geo6) (geo7) (geo8) (geo9) (geo10) (geo11) (geo12) (geo13) (geo14) (geo15) (geo16) (geo17) (geo18) (geo19) (geo20)	10-06-2024	29-06-2024	3030205.18	3030205.18	1254264.67	903870.56	903870.56
2024	3	MOR20230240091	Proyecto de inversión	527875.83	(F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA SALVADOR ESCOBAR, LOCALIDAD CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CRAGUA-UBOR-PROAGUA-DI-2024-N-3	0	(meta1) (meta2) (meta3) (meta4) (meta5) (meta6) (meta7) (meta8) (meta9) (meta10) (meta11) (meta12) (meta13) (meta14) (meta15) (meta16) (meta17) (meta18) (meta19) (meta20)	(geo1) (geo2) (geo3) (geo4) (geo5) (geo6) (geo7) (geo8) (geo9) (geo10) (geo11) (geo12) (geo13) (geo14) (geo15) (geo16) (geo17) (geo18) (geo19) (geo20)	16-05-2024	12-09-2024	527875.83	527875.83	527875.83	217323.58	217323.58

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GICRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR210402017515	Proyecto de inversión	264983.36	(FI) (SISA) (recurso 2021, ramo 11, modalidad A1, prog. pjm 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 264983.36, modificado 135251.41)	Construcción De Escuela De Promoción A La Prevención Materna "B" En La Primaria 18 De febrero De 1938 Con CCT: 130903776	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-RESEM-PRODCEN-AD-084-CP	430	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(gsm) (lsm) Municipio 6, localidad 14, direccion C. Francisco Palma Cabrer Tapach, 8274 Cuastlan, Mer., México, lon: 98.847808, lat: 18.8024803)	06-12-2021	03-03-2022	253251.45	253251.45	119074.86	119074.86	119074.86
2024	3	MOR210402017550	Proyecto de inversión	800983.2	(FI) (SISA) (recurso 2021, ramo 11, modalidad A1, prog. pjm 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 800983.2, modificado 39270.81)	Construcción De Escuela De Promoción A La Prevención Materna "C" En La Secundaria Cuastlan	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-RESEM-PRODCEN-AD-084-CP	847	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(gsm) (lsm) Municipio 6, localidad 14, direccion C. Francisco Palma Cabrer Tapach, 8274 Cuastlan, Mer., México, lon: 98.847808, lat: 18.8024803)	06-12-2021	03-03-2022	289270.85	289270.85	86781.26	86781.26	86781.26
2024	3	MOR24020400680	Proyecto de inversión	120824.42	(FI) (SISA) (recurso 2024, ramo 16, modalidad A1, prog. pjm 76, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 120824.42, modificado 483728.81), (F2) (SISA) (recurso 2024, tipo_recurso ESTATALES, prog. estatal, recurPROGRAMA PRESUPUESTO ESTATALES, monto 720984.77, modificado 101086.62)	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO, MORAVIA.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CACAGUA-CP-PRDAGUA-DR-2024-N-20	0	(meta) (unidad_medida)Abstracción y Bombeo, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(gsm) (lsm) Municipio 9, localidad 11, direccion COATLAN DEL RIO, BENITO JUAREZ, lon: 99.4327, lat: 18.858111)	26-06-2024	25-09-2024	1509692.5	1509692.5	1509692.5	921186.81	921186.81	
2024	3	MOR240204004004	Proyecto de inversión	13729420	(FI) (SISA) (recurso 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pjm 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 13729420, modificado 1372153887)	Construcción de Sistema Fotovoltaico en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Moravia (primera Etapa), Ubicada en la localidad del Paso Escuro (Colonia Benito Juárez) del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Moravia. CCT 12903202C	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	400159	3795	(meta) (unidad_medida)Metros Cuadrados, meta 3088.02, meta_modificada 3049.92)	(gsm) (lsm) Municipio 8, localidad 11, direccion CALZ. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NUBIA EST. DEL MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, lon: 98.205848, lat: 18.8584753)	16-07-2024	17-08-2024	13722152.88	13722152.88	0	0	0
2024	3	MOR240202392042	Proyecto de inversión	9242022.84	(FI) (SISA) (recurso 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pjm 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9242022.84, modificado 9241022.84)	CONSTRUCCION DE FOSO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. CCT 166176	17	Moravia	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Totolapan	149176	0	(meta) (unidad_medida)Metros cúbicos, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(gsm) (lsm) Municipio 2024, localidad 2024, direccion CERRADA MIGUEL HIDALGO BARRO SAN ISABASTIAN, CODES TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y CERRADA MIGUEL HIDALGO ENTRE SARRANCA CABRETERA AN MIGUEL HIDALGO SARRANCA BARRO SAN ISABASTIAN MUNICIPIO DE, lon: 98.527776, lat: 18.992776)	19-02-2024	19-04-2024	6494805.23	9241022.84	6494805.23	6494805.23	6494805.23



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EJECUCIÓN SUBSIDIADA Y CONVENCIONAL

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_SICRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SICUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2403044296	Acción	973493.62	[FE: inicio_recurso 2024, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_mun=PROGRAMA ESTATAL-INDICES PROYECTOS ESTATALES 2024, monto=480453.36, modificado=480453.36, #2: [FE: inicio_recurso 2024, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_mun=PROGRAMA ESTATAL-INDICES PROYECTOS ESTATALES, monto=173377.36, modificado=173377.36, #3: [FE: inicio_recurso 2024, ramo=16, modificado=1, prog_priv=14, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto=100288.9, modificado=100288.9]	REPARACION DE COLECTOR SANITARIO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA BARRANCA SANTA MARIA DE LA LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PR02AGUA-02-2024-N-18	0	[meta: [unidad_medida:Kilometros, meta=0.52, meta_modificada=0.313]	[geol: [Eje_municipio=A, localidad=L, direccion=CUAUTLA MORELOS, km=36.9202, lat=18.85000]	28-07-2024	24-11-2024	973493.62	973493.62	973493.62	300839.58	300839.58	
2024	3	MOR2403238083	Proyecto de inversión	97555.35	[FE: inicio_recurso 2024, ramo=16, modificado=1, prog_priv=4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto=97555.35, modificado=97555.35]	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL ESTADIO DE MEXICALCAN, CAMPO LA TIELLA-4658	17	Morelos	15	Mexicalcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	sin identificar	Municipio de Mexicalcan	4458	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=600.0, meta_modificada=600.0]	[geol: [Eje_municipio=15, localidad=L, direccion=CAJAL CARRONAL CERVA INTERIOR DE COCAMA LA TIELLA, CDMX COCAMA LA TIELLA, MEXICALCAN MORELOS ENTRE AVENIDA CUERNAVACA SUR Y CAMINO CAMPO LA TIELLA, CAMINO A SANATEPEC EL SACDILLENITO TENDRONSIGUI 106 SE LOCALIZA EN LA COL. SAN JOSE JIQUILTECO, lat:18.7360111]	26-04-2024	30-09-2024	80708.4	80708.4	80708.4	80708.4	78349.45
2024	3	MOR24030231961	Proyecto de inversión	740200	[FE: inicio_recurso 2024, ramo=16, modificado=1, prog_priv=1, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto=740200.0, modificado=740200.0]	Construcción de aulas (2 de Españ) y Oflon Complementarias en la Escuela Primaria Niles Heron, Ubicada en la localidad de Temuco, en el Municipio de Temuco, del Estado de Morelos, CCT: 170R02060	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	CCT: 170R02060 FA8BACC05013-004	78	[meta: [unidad_medida:Aulas, meta=1.1, meta_modificada=1.0]	[geol: [Eje_municipio=16, localidad=L, direccion=Av. Del Trabajo No. 80, Esmeralda, 02586 Temuco, Mor., lat=-39.315388, lat:18.8755998]	20-06-2023	25-09-2023	741960.87	741960.87	741960.87	741960.87	741960.87
2024	3	MOR24030234507	Proyecto de inversión	159437.64	[FE: inicio_recurso 2024, ramo=16, modificado=1, prog_priv=4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto=159437.64, modificado=159437.64]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LAS LOMAS- 20613	17	Morelos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Temuco	25613	0	[meta: [unidad_medida:Pares, meta=10.0, meta_modificada=12.0]	[geol: [Eje_municipio=18, localidad=L, direccion=CALLE A LAS LOMAS COCAMA SANTA URSULA, CDMX COCAMA SANTA URSULA, TEMUCO MORELOS ENTRE CALLE A LAS LOMAS Y CALLE A LAS LOMAS, PARRANDERO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TIANDI EN LA COLONIA SANTA URSULA EN T, lat:-39.2803795, lat:18.8492111]	15-03-2024	30-09-2024	1413193.88	1586649.31	1586649.31	1586649.31	1566649.31
2024	3	MOR240302343055	Proyecto de inversión	3567568.47	[FE: inicio_recurso 2024, ramo=16, modificado=1, prog_priv=1, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto=3567568.47, modificado=3567568.47]	Construcción de Gimnasio Auditorio en el Instituto Tecnológico de Cuautla, Ubicado en la localidad de San Marcos, Municipio de Temuco, del Estado de Morelos, CCT: 170T0205K	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170T0205K	6448	[meta: [unidad_medida:Obras, meta=1.0, meta_modificada=1.0]	[geol: [Eje_municipio=30, localidad=L, direccion=CARR. URBANIZACION CUAUTLA OAXACA KM 5.50 P. 8 TECNOLOGICO, SAN MARCOS, C. DE TEMUCO, YECARAYTA, lat=-39.0214772, lat:18.8281972]	10-04-2024	15-09-2024	3568120.14	3568120.14	3568120.14	3069466.1	3069466.1

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24032044936	Proyecto de inversión	326433.76	(FI) (Ente_recurso_2024_ramo_31_modificad61) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto_296329.36 modificado_296329.36 (Ente_recurso_2024_ramo_31_modificad61) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto_296329.36 modificado_296329.36	Mejoramiento y Ampliación de las instalaciones de sumideros eléctricos en Aragón Centro, Tribunal de Equipamiento de Distrito Judicial del Estado en Materia Penal, sede Ciudad de Justicia, monto_293464.5, modificado_293464.5	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad		Fort de Prog Prioritarios de los Inst Estatales de Seguridad Pública e Investigación de Justicia	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos	28-20-0137-2024	0	[meta1: [unidad_medida:Obras, meta:1.0], meta_modificada:1.0], [meta2: [unidad_medida:Casos resueltos, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	[gen1: [bve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av. Alcazar Treviño 27, Atlix-Moravia, Huachepac C.F. 01790, tel: 09 2336995, tel:18 7960292]]	30-08-2024	11-12-2024	326433.88	326433.88	0	0	0
2024	3	MOR24032354448	Proyecto de inversión	1300000	(FI) (Ente_recurso_2024_ramo_31_modificad61) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto_1300000.00 modificado_1300000.00	EQUIPAMIENTO DE FOSAS PROFUNDO, RESERVOIRIO E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAN, MORELOS - 137005	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	137005	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas instaladas, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	[gen1: [bve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAJAL MORELOS HIDALGO INTERIOR DE PUEBLO TOTOLAPAN, CERRIL TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS - ENTRE CALLE GUILERMO PRITO Y CALLE SEBASTIÁN DURAZNOS CALLE MIGUEL HIRALDO UBICADO EN LA LOCALIDAD TOTOLAPAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, tel: 09 927725, tel:18 9902929]]	02-07-2024	30-09-2024	10821799.3	10827799.3	10827799.3	0	0	
2024	3	MOR24032049306	Proyecto de inversión	3609748.44	(FI) (Ente_recurso_2024_ramo_31_modificad61) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto_3609748.44 modificado_3609748.44	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCOYAC, DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 13007032A	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	480255	521	[meta1: [unidad_medida:Metricas Construidas, meta:2151.0, meta_modificada:2151.0]]	[gen1: [bve_municipio:25, localidad:21, direccion:Carretera SAN LUIS, Sur de Atlix, 02180 Comruvaca, Mor., tel: 09 9272866, tel:18 88405141]]	14-09-2024	12-09-2024	3603176.72	3603176.72	3603176.72	0	0	
2024	3	MOR24032040006	Proyecto de inversión	288330.64	(FI) (Ente_recurso_2024_ramo_31_modificad61) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto_288330.64 modificado_288330.64	CONSTRUCCIÓN DE AGUAS (2DA ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLATEYECUAC SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ACULXUCAMAN, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 13009028B0	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	12402/Q78663-2077	460	[meta1: [unidad_medida:Autas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [bve_municipio:2, localidad:21, direccion:Telcelvicio, CERRIL Totolapan, Moravia, tel: 09 9880896, tel:18 95575091]]	03-06-2024	03-06-2024	288244.85	288244.85	288244.85	168930.19	168930.19	
2024	3	MOR24032040009	Proyecto de inversión	520208.87	(FI) (Ente_recurso_2024_ramo_31_modificad61) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto_520208.87 modificado_520208.87	CONSTRUCCIÓN DE AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AGUAS (2DA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROSA TRIENTA DEL MUNICIPIO DE TLATEYECUAC DE SAN MIGUEL, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 13009028B0	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	12402/Q78666-2080	290	[meta1: [unidad_medida:Autas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [bve_municipio:24, localidad:11, direccion:Carretera Reforma 17, Santa Rosa Troncoso, 02772 Santa Rosa Troncoso, Mor., tel: 09 9792213, tel:18 69821942]]	10-06-2024	29-07-2024	5287295.09	5287295.09	1703022.9	299945.65	299945.65	



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR040202346427	Proyecto de inversión	2870287.51	(PI) (SIS) (recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prioritario 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS) entidad, monto 2870287.51, modificado 2866339.54)	MANTENIMIENTO DE ALACAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VICENTE GUERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, DEL MUNICIPIO DE JALISCO, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 170500331-24534	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	24534	0	(meta) (unidad_medida Metrica Cuadrados, meta 2311.0, meta_modificada 2311.0)	(leg) (lugar) (direccion) CALLE ACOLFO LOPEZ MATOS INTERIOR DE COLONIA TEPIC, DEL MUNICIPIO DE JALISCO, DEL ESTADO DE MORELOS ENTRE CALLE CENTRO, MANZANILLA Y CALLE MANA ELINA EDIN, AVENIDA BENITO JUAREZ AGUIRRE, MATOS LOS AMARIS TEPIC, C.P. 69300 JALISCO, MORELOS (lat:18.56226181)	01-04-2024	22-04-2024	2866339.54	2866339.54	2866339.54	2866339.54	2866339.54
2024	3	MOR04020232020	Proyecto de inversión	1044468.26	(PI) (SIS) (recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prioritario 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS) entidad, monto 1044468.26, modificado 1044468.26)	MANTENIMIENTO DE ALACAN EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO FALDO ANDRADA ESTANQUETE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XICOXTIC, DEL MUNICIPIO DE XICOXTIC, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 100000000-35000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35001	0	(meta) (unidad_medida Metrica Cuadrados, meta 275.0, meta_modificada 275.0)	(leg) (lugar) (direccion) CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR DE COLONIA XICOXTIC CENTRO, 62880 XICOXTIC CENTRO, MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRETERA ALPUPUCA JALISCO, CALLEON BENITO JUAREZ CALLE CONSTITUYENTES 99 COLONIA XICOXTIC CENTRO, MORELOS (lat:18.68827594)	24-04-2024	23-05-2024	1044468.26	1044468.26	1044468.26	1044468.26	1044468.26
2024	3	MOR04020200717	Proyecto de inversión	4873839.99	(PI) (SIS) (recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prioritario 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4873839.99, modificado 4873837.71)	CONSTRUCCION DE ALACAN EN LA ESCUELA PRIMARIA NIEVES HEREDIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TRENDA DEL MUNICIPIO DE TALTAPAN DE ESTADO DE MORELOS, CCT: 100000000-35000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17490/07668-20981	486	(meta) (unidad_medida Area, meta 3.0, meta_modificada 3.0)	(leg) (lugar) (direccion) CALLE 16, Barrio Juan, 42780 Cuernavaca, Morelos, Mex., lat:19.18071794, lat:18.69959412)	01-07-2024	05-09-2024	4873837.71	4873837.71	4873837.71	4863862.81	4863862.81
2024	3	MOR0402023716	Proyecto de inversión	539927.12	(PI) (SIS) (recurso 2021, ramo 31, modalidad 61, prog. prioritario 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 539927.12, "PI" en la Promesa Prof. Otilio Morfalo)	Construcción De Bases De Hormón A La Prevención Múltiple "PI" (Dici Múltiple) "PI" en la Promesa Prof. Otilio Morfalo	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-02-INESEM-PROCCEN-AD-064-OP	606	(meta) (unidad_medida Metrica Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(leg) (lugar) (direccion) Calle Cuernavaca, 103, Otilio Morfalo, 62740 Cuernavaca, Morelos, Mex., lat:19.18071794, lat:18.69959412)	06-12-2021	03-03-2022	380728.11	380728.11	380728.11	380728.11	380728.11
2024	3	MOR04020233951	Proyecto de inversión	205465.69	(PI) (SIS) (recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS) municipal, monto 205465.69, modificado 2020216.64)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGADO EN LAS CALLES LA MALINCHE Y BOB BRAVO 26A, ETAPA - 5124	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temeco	5124	0	(meta) (unidad_medida Metrica Cuadrados, meta 11116.6, meta_modificada 11116.6)	(leg) (lugar) (direccion) CALLE BOB BRAVO, PATRÓN DE OCELI, CONALEP PLANTEL TEMECO DEPLAZANDOSE SOBRE LA AV. CONALEP 045, VUELTA SOBRE LA CALLE MARCE, loc: 99.2500081, lat:18.89474171)	10-09-2024	30-09-2024	1814698.32	2020216.64	1858194.62	1858194.62	1858194.62

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020236105	Proyecto de inversión	762850.71	(FI) línea_recurso2024, ramo31, modalidadA6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun-FIN municipal, monto 712895.71, modificado 762850.71	REHABILITACION DE PUES DE SERVICIO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 18A ETAPA. 61125	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternero	61125	0	[meta: [unidad_medida:Moravia, monto: 216.6, meta_modificada:217.6]]	[gen1: [linea_recurso:16, localidad:1, direccion:CALL IGNACIO ALLENDE CUONDA LOS PRESIDENTES], 62383 MORAVIA ENTRE CALLE LUIS BARRIO BARBO Y CALLE AGUSTIN DE FUERTE, CALLE 90 QUANTO PASENDO DE LA CARRETERA FEDERAL CIENEGUACACATEPEC DIRECCION SUR A JO MAT, lon=-96.2201287, lat=18.85206746]]	29-04-2024	28-06-2024	713601.64	782219.58	236765.88	236765.88	236765.88
2024	3	MOR24020234676	Proyecto de inversión	433273.68	(FI) línea_recurso2024, ramo31, modalidadA6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 433273.68, modificado 4339113.262	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Francisco Zarco, Ubicada en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelia, CCT: 17063053	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	400252	420	[meta: [unidad_medida:Moravia, meta: 1200.0, meta_modificada:1200.0]]	[gen1: [linea_recurso:7, localidad:1, direccion:Real Teta, 62100 Cuernavaca, Morelia, lon=-96.2602105, lat=18.9046076]]	14-09-2024	12-09-2024	430919.26	430919.26	0	0	0
2024	3	MOR240202340741	Proyecto de inversión	334610	(FI) línea_recurso2024, ramo31, modalidadA6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 334610.0, modificado 334470.00	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 PROF. LOS REOS AVANZADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULTIVA DEL MUNICIPIO DE CUANACA, DEL ESTADO DE MORELIA, CCT: 170640042	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	400256	743	[meta: [unidad_medida:Lumbar, meta: 920.0, meta_modificada:920.0]]	[gen1: [linea_recurso:6, localidad:1, direccion:Car. México Cuernavaca, Morelia, lon=-96.212857, lat=18.80247027]]	14-09-2024	12-09-2024	333765.28	333765.28	333765.28	333765.28	333765.28
2024	3	MOR24020239286	Proyecto de inversión	772286.22	(FI) línea_recurso2024, ramo31, modalidadA6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 772286.22, modificado 781519.111	Construcción de Cancha Deportiva y Otros Complementarias en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelia (CECTE), Ubicada en la Localidad de Puerto Escondido, Bando Juárez del Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelia, CCT: 171210020	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	08-29-0371-2023	644	[meta: [unidad_medida:Moravia, Cuernavaca, meta: 2200.0, meta_modificada:2200.0]]	[gen1: [linea_recurso:8, localidad:1, direccion:AV UNIVERSIDAD EL DESARROLLO EDUCATIVO, EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MORELIA, C.F. 62765, lon=-96.2022292, lat=18.84413182]]	03-03-2024	05-04-2024	7681569.31	7681569.31	7681569.31	0	0
2024	3	MOR2402025728	Proyecto de inversión	32927.12	(FI) línea_recurso2024, ramo31, modalidadA6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 32927.12, modificado 30388.91	Construcción De Escala De Ingresos A La Prevención Modular Construcción De Escala De Fomento A La Prevención Modular "B" (Dos Módulos "B") En La Primaria Escuela Flores Mangu	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-06-REDIM-PROG0309-AD-004-CP	611	[meta: [unidad_medida:Moravia, Cuernavaca, meta: 15, meta_modificada:15]]	[gen1: [linea_recurso:8, localidad:1, direccion:C 3 Bm, 206 Plan de Ayala, 62761 Cuernavaca, Mor. Morelia, lon=-96.5346562, lat=18.80746191]]	06-12-2021	03-02-2022	30388.91	30388.91	30388.91	30388.91	30388.91

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR34020236075	Proyecto de inversión	738242.34	(PI) línea_recurso_2024_ramo_31_modificado61_prog_groa61 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_atrasd_muni_FAS municipal_monto 738242.34 modificado 738495.86)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 7 NOROESTE, COLONIA PLAN DE AYALA - 60001	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuautla	66501	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 1(1.56), meta_modificado(211.56) ] [meta2: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 2(1.56), meta_modificado(211.56) ]	(lign1: lign1mod1:6, lign1mod2:7 division:CALE 7 NORTE COLONIA PLAN DE AYALA, 62763 CUAUTLA, CUAUTLA NOROESTE ENTRE CALLE EDJE LAS MARIAS Y CALLE 5 NOROESTE, COLONIA REFERENCIA PRINCIPAL LA CARRETERA FEDERAL OAXACA A LA ALTURA DE LA GASOMERA DE AGU, lon=-98.3036182, lat=18.80904181))	03-04-2024	15-03-2024	70495.68	70495.68	47709.62	47709.62	47709.62
2024	3	MOR34020236406	Proyecto de inversión	132412.55	(PI) línea_recurso_2024_ramo_31_modificado61_prog_groa61 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_atrasd_muni_FAS municipal_monto 132412.55 modificado 132300.13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO EN LA CALLE PRND 2DA ETAPA F PRNDADA ORDIN - 72988	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternero	72988	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 1(1.12), meta_modificado(78.85) ] [meta2: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 2(1.12), meta_modificado(78.85) ]	(lign1: lign1mod1:18, lign1mod2:1 division:CALE PRND COLONIA AMBROSIO, 62827 TERNERO, TERNERO NOROESTE ENTRE CALLE FELIX Y PRNDADA SIGURMA PALMA, DESDE LA INTERSECCION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO LA PALMA Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO EN LA COLONIA AMBROSIO, lon=-98.2087712, lat=18.82760999))	01-08-2024	29-11-2024	119381.3	132300.1	39630.03	39630.03	39630.03
2024	3	MOR34020237740	Proyecto de inversión	1208188.79	(PI) línea_recurso_2024_ramo_31_modificado61_prog_groa61 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_atrasd_muni_FAS municipal_monto 1208188.79 modificado 1502740.18)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDO EN LA CALLE GERANOS Y PRIMERA PRNDADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 95734	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternero	95734	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 1(462.88), meta_modificado(958.85) ] [meta2: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 2(462.88), meta_modificado(958.85) ]	(lign1: lign1mod1:18, lign1mod2:1 division:CALE GERANOS COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 62828 TERNERO, TERNERO NOROESTE ENTRE CALLE FELIX Y CALLE BURGUESIA, CALLE VENTURA PARA LLEGAR A LA CALLE MARTEN DE LA IGLESIA SAN ANDRÉS ARIOTEL SOBRE LA CARRETE, lon=-98.2240277, lat=18.82838542))	22-04-2024	30-09-2024	1337568.91	1302740.18	73120.09	73120.09	73120.09
2024	3	MOR340202346235	Proyecto de inversión	1854400.08	(PI) línea_recurso_2024_ramo_31_modificado61_prog_groa61 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_atrasd_muni_FAS entidad_monto 1854400.08 modificado 1813056.8)	MANTENIMIENTO DE ALJAB EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MAYA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AJUPUECA DEL MUNICIPIO DE XICHTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 12P090188 - 38807	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	38807	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 1(300), meta_modificado(300) ] [meta2: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 2(300), meta_modificado(300) ]	(lign1: lign1mod1:18, lign1mod2:2 division:CALE ESPERANZA 4 INTERIOR SA COLONIA AJUPUECA, 62790 AJUPUECA, XICHTEPEC NOROESTE ENTRE AVENIDA VEINTE QUINERO Y CALLE MATAMOROS, CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO GRUPO NO 3 AJUPUECA AJUPUECA 4, lon=-98.2607698, lat=18.77510102))	01-04-2024	22-04-2024	1813056.8	1813056.8	1813056.8	1813056.8	1813056.8
2024	3	MOR340202346239	Proyecto de inversión	97812.04	(PI) línea_recurso_2024_ramo_31_modificado61_prog_groa61 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_atrasd_muni_FAS entidad_monto 977612.04 modificado 97673.84)	MANTENIMIENTO DE ALJAB EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASALES RODRIGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TRISTE, DEL MUNICIPIO DE TALTIZAPÁN DE ZAPATELA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 12P090188 - 38804	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	38804	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 1(828), meta_modificado(828) ] [meta2: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 2(828), meta_modificado(828) ]	(lign1: lign1mod1:24, lign1mod2:1 division:CALE GALERAN 4 INTERIOR SA COLONIA AMADOR SALAZAR, 62778 SANTA ROSA TRISTE, TALTIZAPÁN DE ZAPATELA NOROESTE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE EMERSON DAVILA CALLE GALERAN 6 COLONIA AMADOR SALAZAR, C.P. 62778, lon=-98.3812184, lat=18.71258872))	01-04-2024	22-04-2024	97673.84	97673.84	97673.84	97673.84	97673.84

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24032340261	Proyecto de inversión	175451.95	tipo_recurso_FEDERALES ramo_33_modidad61 prog_pjms1 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mor445 entidad_mor175451.95 modificado175383.28	MANUTENIMIENTO DE ALACAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLALTICOMAN DEL MUNICIPIO DE ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS CCT 170300071 - 1940	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	1940	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.8, meta_modificada:1378.8] [meta2] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0]	[ipm1] [linea_municipal:24, localidad:2, direccion:CALLI AGUILAS SERBANA 79 INTERIOR DE COLONA PLAN DE AYALA, 62775 TLALTICOMAN DE ZAPATA Y CALLE ESTEBO MONTAÑEZ, CALLE SAN GUARDARDO CALLE AGUILAS SERBANA 79 PLAN DE AYALA, C.P. 627, tel: 01-99-327941, lat:18.67991584]	01-04-2024	22-04-2024	175383.28	175383.28	175383.28	175383.28	175383.28
2024	3	MOR24032340264	Proyecto de inversión	157380.22	tipo_recurso_FEDERALES ramo_33_modidad61 prog_pjms1 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mor445 entidad_mor157380.22 modificado1571869.6	MANUTENIMIENTO DE ALACAN EN LA ESCUELA PRIMARIA SOFIA VIGOREZ BARRAZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLALTICOMAN DEL MUNICIPIO DE ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS CCT 170300292 - 19507	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	19507	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0]	[ipm1] [linea_municipal:24, localidad:2, direccion:CALLI MORELOS DE INTERIOR EN BARRIO EL TOPIL, 62775 TLALTICOMAN, TLALTICOMAN DE ZAPATA Y CALLE MORLOS Y PRIVADA HIDALGO SUR, CALLE PASO DE JESUS CALLE MORELOS NO. 38 BARRIO EL TOPIL, C.P. 62775, TLALTICOMAN DE ZAPATA, tel: 01-99-12189957, lat:18.68003141]	01-04-2024	22-04-2024	1571869.6	1571869.6	1571869.6	1571869.6	1571869.6
2024	3	MOR24032340262	Proyecto de inversión	220329.47	tipo_recurso_FEDERALES ramo_33_modidad61 prog_pjms1 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mor445 entidad_mor220329.47 modificado2199775.18	MANUTENIMIENTO DE ALACAN EN LA ESCUELA DE SECUNDARIA TANIGUAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMANAYACA DEL MUNICIPIO DE JANATELICO DEL ESTADO DE MORELOS CCT 170300068 - 2000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2002	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0]	[ipm1] [linea_municipal:10, localidad:2, direccion:CALLI MORELOS ORIENTE INTERIOR DE COLONA AMANAYACA, 62972 AMANAYACA, JANATELICO MORELOS ENTRE CALLE AMANAYACA, JANATELICO Y CALLE AMANAYACA 38A, JANATELICO CALLE MARIANO MATAMOROS CORRECTORA AMANAYACA JANATELICO SA AMANAYACA C.P. 62972 AMANAYACA, tel: 01-99-79294937, lat:18.72292101]	01-04-2024	22-04-2024	219975.18	219975.18	219975.18	219975.18	219975.18
2024	3	MOR24032400435	Proyecto de inversión	238531.11	tipo_recurso_FEDERALES ramo_33_modidad61 prog_pjms12 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) meta:238531.11 modificado238531.11	Pavimentación de la calle de los Papagen, ubicada en la localidad colonia Los Papagen en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	00004	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0]	[ipm1] [linea_municipal:7, localidad:135, direccion:C, de los Papagen, 62312 Col. los Papagen, Mor., tel: 01-99-194508, lat:18.977021]	15-05-2024	10-08-2024	610799.58	610799.58	610799.58	610799.58	610799.58
2024	3	MOR24032400673	Proyecto de inversión	4317128.74	tipo_recurso_FEDERALES ramo_33_modidad61 prog_pjms12 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) meta:4317128.74 modificado4317128.74	Pavimentación de la calle Amicus, ubicada en la localidad Los Cerros en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	00006	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0]	[ipm1] [linea_municipal:7, localidad:102, direccion:Amicus, Col. los Cerros, 62320 Col. los Cerros, Mor., tel: 01-99-194508, lat:18.973971]	15-05-2024	10-08-2024	1732527.88	1732527.88	1732527.88	1732527.88	1732527.88

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES INICIATIVAS SUBORDINADAS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2402040566	Proyecto de Inversión	325688.86	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev 1, tipo recurso FEDERALES (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 325688.86, modificado 318461.75)	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 45 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 1705048	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17401/0785312066	488	[meta1: [unidad_medida:Mostrar Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[meta1: [ow: municipio 6, localidad 1, direccion: Av. Cuernavaca, Cuernavaca, Mor., tel: 06 3632061, fax: 06 3632061]]	10-06-2024	29-06-2024	318461.75	318461.75	132842.39	95638.53	95638.53
2024	3	MOR24020233993	Proyecto de Inversión	246322.42	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev 1, tipo recurso FEDERALES (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 246322.42, modificado 246241.69)	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y FRAJON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUENAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUENAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 1708024	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400366	183	[meta1: [unidad_medida:Mostrar Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[meta1: [ow: municipio 7, localidad 1, direccion: Av. Palera 183, Palera, 62900 Cuernavaca, Mor., tel: 99 2208011, fax: 99 2208011]]	05-10-2023	19-11-2023	246241.69	246241.69	246241.69	246241.69	246241.69
2024	3	MOR24020205290	Proyecto de Inversión	30083.2	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALES (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 30083.2, modificado 28922.90)	Construcción De Escala De Fomento A La Prevención En La Escuela Maternal De Chiconama	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-038-CP	248	[meta1: [unidad_medida:Mostrar Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[meta1: [ow: municipio 8, localidad 57, direccion: Zaragoza, Matamoros, Tlaxcala, Cuernavaca, Mor., tel: 06 36327, fax: 06 36327]]	10-11-2021	10-01-2022	28922.90	28922.90	18714.61	18714.61	18714.61
2024	3	MOR24020258224	Proyecto de Inversión	24683.56	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALES (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 24683.56, modificado 23388.39)	Construcción De Escala De Fomento A La Prevención Módulo "B" En La Secundaria No. 2 (Fin González Acunaguaj)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-038-CP	226	[meta1: [unidad_medida:Mostrar Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[meta1: [ow: municipio 7, localidad 1, direccion: Ahui, Vía Cuernavaca, Mor., tel: 99 246366, fax: 99 246366]]	06-12-2021	03-03-2022	23388.38	23388.38	17397.07	17397.07	17397.07
2024	3	MOR2402027333	Proyecto de Inversión	24963.56	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALES (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 24963.56, modificado 23388.39)	Construcción De Escala De Fomento A La Prevención Módulo "B" En La Primaria Mariano Matamoros	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-038-CP	426	[meta1: [unidad_medida:Mostrar Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[meta1: [ow: municipio 7, localidad 1, direccion: Tulpan Cuernavaca, Tulpan Cuernavaca, Mor., tel: 99 185788, fax: 99 185788]]	06-12-2021	03-03-2022	23388.07	23388.07	17422.34	17422.34	17422.34
2024	3	MOR24020238293	Proyecto de Inversión	20000	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev 4, tipo recurso FEDERALES (ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 20000 municipal, monto 20000 municipal, modificado 20000.0)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL RIO LOCALIDAD COCUILAN DEL RIO CUENAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUENAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, SEGUNDA ETAPA, 154569	17	Morelos	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	116369	0	[meta1: [unidad_medida:Mostrar Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[meta1: [ow: municipio 5, localidad 12, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 166 TRONCO AVIATECA, CUATLAN DEL RIO, tel: 06 4045427, fax: 06 4045427]]	12-03-2024	30-03-2024	17804.63	17804.63	17804.63	17804.63	17804.63

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR34020240060	Proyecto de inversión	1430093.61	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A-E1, prog. pjm A-5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1430093.61, modificados 14313662677	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8 TENDILMÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XINDUCITLA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE ESTANISLAO DE MORALES, CCT: 170070002	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	17402/03836-2024	405	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0] ]	[geo1: [bve_municipio:15, localidad:1, direccion:Alameda de San Y. Corra, 6260 (Edo del Centro, Mor., len:99.2923550), lat:18.6829300] ]	05-06-2024	29-06-2024	1413169.29	1415366.29	189715.65	424949.89	424949.89
2024	3	MCR34020240043	Proyecto de inversión	226335.1	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A-E1, prog. pjm A-5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 226335.1, modificados 2138356392	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Narciso Menéndez, Ubicada en la Localidad de Cuauhtlan del Municipio de Morelia, CCT:170492638	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	17400/03830-2024	770	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:2615.00, meta_modificada:2615.00] ]	[geo1: [bve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera a Xochitlan, 6740 Cuauhtlan, Mor., len:99.2921682, lat:18.6269900] ]	05-06-2024	24-06-2024	221856.28	221856.28	924115.14	60506.88	60506.88
2024	3	MCR34020237987	Proyecto de inversión	66846.05	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A-E1, prog. pjm A-5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 66846.05, municipal_monto 66846.05, modificado 664011.13	REHABILITACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE VIDUALES Y BUENAMISERICORDIA, LOCALIDAD ETAPA - 10200	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	102001	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Inmetros, meta:122.00, meta_modificada:122.00] ]	[geo1: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VIDUALES 6267 TEMISCO, TEMISCO MORELIA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE EUGANIELA, SE PARTE SOBRE LA REDONDA CUERNAVACAQUILCO DIRECCION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LEGANCO A LA SECCION 2 DE ABRE DORIAS A LA DERECHA SUR, len=99.1831946, lat=18.8288617] ]	27-05-2024	30-09-2024	600160.55	66431.1	570214.58	570214.58	570214.58
2024	3	MCR34020236051	Proyecto de inversión	188236.22	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A-E1, prog. pjm A-5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal_monto 188236.22, modificado 185521403	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIGALIZCO, EN LA CALLE NARCISO SDA ETAPA - 40235	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temisco	40235	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:538.00, meta_modificada:681.00] ]	[geo1: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO COLINA 10 DE ABRIL, 6267 TEMISCO, TEMISCO MORELIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TOPALCO, PROLONGACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DIRECCION HACIA EL SUR ENCONTRANDO LA CALLE NARCISO D, len=99.288096, lat=18.8142003] ]	22-04-2024	30-09-2024	1676012.6	186514.05	1561826	1561826	1561826
2024	3	MCR34020238206	Proyecto de inversión	209972.56	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A-E1, prog. pjm A-5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal_monto 209972.56, modificado 58006.32	REHABILITACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SECCION PRIMERA 16 DE SEPTIEMBRE - 114182	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	114182	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Inmetros, meta:100.00, meta_modificada:112.00] ]	[geo1: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLINA 10 DE ABRIL, 6267 TEMISCO, TEMISCO MORELIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARPENTERA FEDERAL MEXICO AGUASCALIENTES ADOLFO LOPEZ MATEOS, DIRECCION HACIA EL SUR, LA ALTURA, len=99.2735764, lat=18.8172403] ]	27-05-2024	30-09-2024	438971.3	58006.32	254028.16	254028.16	254028.16

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020238328	Proyecto de inversión	842204.83	IFI: Ictis_recurso_2024_ramo_13_modidad_65; PPR: ppr_7; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:842204.83; modif:842204.83	PAIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA PRIVADA DE DE SEPTIEMBRE - 137881	17	Moravia	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temuco	117281	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.72, meta_modificada:554.46] ]	lge1: Svc_municipio_18; localidad:1; direccion:PRIVADA SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE COLOMA 30 DE ABRIL 0207 TEMUCO, TEMUCO MORICOS ENTRE CALLE TEMUCO Y CALLE CALLE MORICOS ENTRE CALLE Cuadrados, meta:553.72, meta_modificada:554.46) } lge1: Svc_municipio_18; localidad:1; direccion:PRIVADA SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE MORICOS ENTRE CALLE FEDERAL MEXICO ACARILEO ACERDO LOPEZ MATEOS DIRECCION (MAC, linc-96.212796); linc:18.81774081	01-08-2024	29-11-2024	757894.35	84028.88	420128.44	420128.44	420128.44
2024	3	MOR24020201420	Proyecto de inversión	250000	IFI: Ictis_recurso_2024_ramo_13_modidad_65; PPR: ppr_3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:250000.0; modif:250000.0	PROGRAMA DE MANUTENIMIENTO Y SEÑALACION DE VÍAS PÚBLICAS	17	Moravia	18	Temuco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temuco	PORTAMUNDF 02/2024	0	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0] ]	lge1: Svc_municipio_18; localidad:1; direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 16, COLOMA CENTRO, linc-96.21; linc:18.84	27-02-2024	24-08-2024	187500	249519.93	124679.96	124679.96	124679.96
2024	3	MOR24020201425	Proyecto de inversión	100000	IFI: Ictis_recurso_2024_ramo_13_modidad_65; PPR: ppr_3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:100000.0; modif:100000.0	PROGRAMA DE MANUTENIMIENTO DE REJAS EN VÍAS PÚBLICAS	17	Moravia	18	Temuco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temuco	PORTAMUNDF 03/2024	0	[meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0] ]	lge1: Svc_municipio_18; localidad:1; direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 16, TEMUCO CENTRO, linc-96.22; linc:18.84	26-02-2024	26-02-2024	75000	98730.12	98730.12	98730.12	98730.12
2024	3	MOR24020236545	Proyecto de inversión	913220.37	IFI: Ictis_recurso_2024_ramo_13_modidad_65; PPR: ppr_4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:913220.37; modif:804000.32	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL EDO DON ETAN, COLOMA, PLAN DE ATAJA Y COLOMA LA BOMBACA	17	Moravia	6	Cauquile	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cauquile	65628	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3243.1, meta_modificada:3243.1] ]	lge1: Svc_municipio_6; localidad:1; direccion:CALLE DEL EDO COLONIA PAR DE ATAJA, 6274 CAUTIN, CUARTA NOROCC ENTRE CALLE FRANCISCO VILA Y CALLE REFORMA, SOBRE LA CARRETERA MERCADO ANAJA A LA ATAJA DE LA COLONIA PAR DE ATAJA EN EL SENTIDO ORDEN: ROBERTO, CAUTIN, linc-96.958820; linc:18.7967303	25-03-2024	06-07-2024	804000.3	804000.3	804000.3	772200.95	772200.95
2024	3	MOR240202364324	Acción	513385.36	IFI: Ictis_recurso_2024_ramo_16_modidad_65; PPR: ppr_7A; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:513385.36; modif:513385.36	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CAGUA-UBOR-PRCAGUA-DR-2024-N-11	12	[meta1: [unidad_medida:Entidad de promerovision, meta:12.0, meta_modificada:12.0] ]	lge1: Svc_municipio_1; localidad:1; direccion:VARIAS LOCALIDADES, linc-99.38944; linc:18.39811	01-07-2024	30-10-2024	513385.36	513385.36	513385.36	30924.2	30924.2	
2024	3	MOR24020234699	Proyecto de inversión	104407.52	IFI: Ictis_recurso_2024_ramo_13_modidad_65; PPR: ppr_4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:104407.52; modif:99880.32	CONSTRUCCIÓN DE TECNOLOGIA EN AREA DE REHABILITACIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN ZEDANO, COL. SOCORREDA EN EL MUNICIPIO DE TEMUCO MORICOS- 2007	17	Moravia	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Temuco	2007	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.6, meta_modificada:178.6] ]	lge1: Svc_municipio_18; localidad:1; direccion:JUAN CARLOS SARQUIN TEMUCO MORICOS ENTRE CALLE GUARDIA Y CALLE TOMAS OCHOA, CALLE PAU OCHOA TOMANDO LA CALLE JUAN CARLOS SARQUIN EN LA COLONIA SOCORREDA 10-04-04 AL JARDIN DE NIÑOS MORICOS, linc:18.84889156	15-03-2024	30-08-2024	92336.77	99880.32	49940.16	49940.16	49940.16

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2030226630	Proyecto de inversión	130000	(FI) Isola_recurso_2024_ramo_11_modidad41_prag_prag17 tipo_recurso_FEDERATIVESUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:130000.0, modificado:131476.73	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 MARIA DEL CARMEN MOLINA Y FERRON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE AUTEPÉ, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 170570037W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170570037W	054	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.17, meta_modificado:362.17]	[gen1: [bve_municipio:11, localidad:1, direccion:San Gaspar San. 2003 Ampliación San Fuentes, Jalisco, Morelos, C.P. 47500, lon: -99.163201, lat:18.9810711]	10-07-2023	18-09-2023	1191476.7	1391476.7	1391476.7	1191476.7	1391476.7
2024	3	MOR24030248483	Proyecto de inversión	1050000	(FI) Isola_recurso_2024_ramo_11_modidad41_prag_prag17 tipo_recurso_FEDERATIVESUBSIDIOS, monto:1050000.0, modificado:104614.73	Construcción de la Unidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Eduaf), Ubicada en la Localidad de Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT: 17MSU0017P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17MSU0017P	25022	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.06, meta_modificado:1138.06]	[gen1: [bve_municipio:7, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD # 2001 COL. CHAMARCA, C.P. 62020, CUERNAVACA, lon: -99.2709661, lat:18.981107731]	03-06-2024	17-06-2024	1004614.73	1004614.73	1004614.73	0	0
2024	3	MOR24030257992	Proyecto de inversión	246983.56	(FI) Isola_recurso_2024_ramo_11_modidad41_prag_prag17 tipo_recurso_FEDERATIVESUBSIDIOS, monto:246983.56, modificado:25437.54	Construcción De Nuevos De Invenio A La Previsión Matulab "B" De la Secretaría Toluca Con CCT: 17050020P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-RESEM-PRODUCEN-AD-056-0P	135	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]	[gen1: [bve_municipio:17, localidad:1, direccion:KRM102 Toluca, Adu., Mexico, lon: -98.6736669, lat:19.7539651]	06-12-2021	03-02-2022	25437.54	25437.54	134100.77	144000.77	134100.77
2024	3	MOR24030240817	Proyecto de inversión	1833667	(FI) Isola_recurso_2024_ramo_11_modidad41_prag_prag17 tipo_recurso_FEDERATIVESUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1833667.0, modificado:1828983.0	CONSTRUCCION DE AGUAS (SER ESTAPA) EN EL ENCLAVO DE HUATULA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAZALTEMANGO, EN EL MUNICIPIO DE TLAZALTEMANGO, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17TMS00017	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400221	96	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificado:600.0]	[gen1: [bve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALL2 FRANCISCO TOLMERO # 3 QUANTALAS LAS HUATULA, TLAZALTEMANGO, C.P. 62390, lon: -99.0179504, lat:18.46625241]	03-09-2024	31-10-2024	1828983	1828983	1828983	1335816.02	1335816.02
2024	3	MOR240120348360	Adquisición	300000	(FI) Isola_recurso_2024_ramo_12_modidad41_prag_prag40 tipo_recurso_FEDERATIVESUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:300000.0, modificado:300000.0	Fortalecimiento para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en el Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		40	[meta1: [unidad_medida:Omn, meta:1.0, meta_modificado:1.0]	[gen1: [bve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALL2 LAS QUINTAS NO. 13 COL. CANTARINAS, C.P. 62480, lon: -99.21717, lat:18.9839398]	01-01-2024	31-12-2024	300000	300000	1865062.64	1865062.64	1865062.64
2024	3	MOR240302271593	Proyecto de inversión	1548368.32	(FI) Isola_recurso_2024_ramo_11_modidad41_prag_prag17 tipo_recurso_FEDERATIVESUBSIDIOS, monto:1548368.32, modificado:1318405.76	Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple Numero 27, Ubicado en la Localidad de Jutzepac, en el Municipio de Jutzepac, del Estado de Morelos, CCT: 17OMAL007W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17OMAL007W	129	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificado:201.0]	[gen1: [bve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALL2 EMBAJADO ZARONA, COL. CENTRO DE JUTZEPAC, MORELOS, lon: -99.18077665, lat:18.926949711]	29-09-2023	02-11-2023	1513645.76	1538465.76	125941.41	125941.41	125941.41







DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LICITADORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO
2024	3	MOR24020237350	Proyecto de inversión	2958473.27	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prev. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.938871277, modificado 1.938871277	AMPLIACION DE LA CARRETERA MEXICO OAXACA TEBEACA ETAPA COLONIA SAN DE ANAUL 9600	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	9900	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 13335.0, meta_modificada 13335.0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 13335.0, meta_modificada 13335.0	27-05-2024	23-10-2024	1567488.63	1567488.63	1721989.99	907707.18	907707.18
2024	3	MOR24020240825	Proyecto de inversión	2000000	[F] Estado, recurso 2024, ramo 4, modalidad 61, prog. prev. 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2.007, modificado 2.097732127	Tercera etapa de construcción de la obra denominada	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060037	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 546.06, meta_modificada 546.06	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 546.06, meta_modificada 546.06	27-05-2024	24-08-2024	19997172.12	19997172.12	19997172.12	1900000	1900000
2024	3	MOR24020244878	Proyecto de inversión	100000	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prev. 21, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 100000.0, modificado 100000.0	Mejoramiento y ampliación de la obra denominada del Tribunal de Justicia Penal para Administración del Estado de Moravia	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060039	100000	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 5742.0, meta_modificada 5742.0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 5742.0, meta_modificada 5742.0	03-07-2024	16-08-2024	100000	100000	100000	98000	98000
2024	3	MOR24020244903	Proyecto de inversión	104424	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prev. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 104424.0, modificado 156209.99	Estabilización de Talud (2da Etapa) y Obras Complementarias en la Escuela Preparatorio Nóm. 2 Prof. Antonio S. Sierra Del Castillo, ubicada en la localidad de Comuacua, en el Municipio de Comuacua, del Estado de Moravia. CCT: 17UBH030C	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	400340	100	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 800.0, meta_modificada 800.0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 800.0, meta_modificada 800.0	03-08-2024	01-09-2024	156209.99	156209.99	0	0	0
2024	3	MOR24020240664	Proyecto de inversión	580707.83	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prev. 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 580707.81, modificado 589912.56	Construcción de Aulas (2da Etapa) en la Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata, Ubicada en la localidad de Totolapan, en el Municipio de Totolapan, del Estado de Moravia. CCT: 17UV030AM	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	17400/UV064-20078	448	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 4610.0, meta_modificada 4610.0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 4610.0, meta_modificada 4610.0	24-09-2024	23-08-2024	589912.56	589912.56	1757979.77	1757979.77	1757979.77
2024	3	MOR24020246431	Proyecto de inversión	1682076.19	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prev. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1682076.19, modificado 1681181.54	MANUTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ASOCIOR SAUKOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAUTEPEC DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC DEL ESTADO DE MORAVIA. CCT: 17D0201X-2400	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	2450	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 14610.0, meta_modificada 14610.0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 14610.0, meta_modificada 14610.0	01-04-2024	22-04-2024	1681181.54	1681181.54	1681181.54	1681181.54	1681181.54
2024	3	MOR24020246290	Proyecto de inversión	678331.59	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prev. 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 678331.59, modificado 620206.1	MANUTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 2 PROF. ANTONIO S. SIERRA DEL CASTILLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORAVIA. CCT: 17UBH030C - 2084	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	2084	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 3892.0, meta_modificada 3892.0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 3892.0, meta_modificada 3892.0	01-04-2024	22-04-2024	620206.1	620206.1	620206.1	620206.1	620206.1

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR	Proyecto de inversión	189323.47	(PI: línea_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado 1878434.99)	Rahabilitación General (2da Etapa) en la Escuela Primaria Hidalgo, Ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos. CCT: 170980279	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17400/078673.20087	603	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0 ]]	[gen:1: [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:Terremoto Morán de Oro P.23, Cd Chetumal, 62708 Cuernavaca, Mor., lat:18.8338771, lon:118.8240193]]	01-07-2024	29-07-2024	1878434.99	1878434.99	1127060.99	563530.49	563530.49
2024	3	MOR	Proyecto de inversión	108829.57	(PI: línea_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado 1709861.78)	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPENDIENDO PRONTON ZACATEPEC- ZI000	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Zacatepec	21000	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8 ]]	[gen:1: [linea_municipio:31, localidad:2, direccion:CALEDON MORELOS COLONIA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, CP 770 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SANAGUA, CALLE HUENGO SAMANOA SE UBICA EN LA AVENIDA POSTERIOR DEL DPF ZACATEPEC DEL ESTADO DE MORELOS, lat:18.6522097]]	08-04-2024	08-07-2024	1709861.78	1709861.78	138629.35	138629.35	138629.35
2024	3	MOR	Proyecto de inversión	248861.92	(PI: línea_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado 248861.92)	REHABILITACION DE LA CALLE BOBIE- 15000	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	15800	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.5, meta_modificada:1081.5 ]]	[gen:1: [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA NACIONAL, CALLE BOBIE DIRECCIÓN CENTRO NORTE DE CUERNAVACA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA, lat:18.9822807]]	26-05-2024	31-12-2024	248861.92	248861.92	248861.92	248861.92	248861.92
2024	3	MOR	Acción	2394797.2	(PI: línea_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado 2394797.2)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 15100 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 14708	17	Morelos	7	Cuernavaca	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	14708	0	[meta: [unidad_medida:SERVICIO OCL, meta:1.0, meta_modificada:14.0 ]]	[gen:1: [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:OMC DE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA NACIONAL, lat:18.9238977, lon:118.831761]]	01-03-2024	31-12-2024	2490596.2	2490596.2	1450595.36	1450595.36	1450595.36	
2024	3	MOR	Proyecto de inversión	2712314.72	(PI: línea_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado 2712314.72)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 59 DE RETEY Y CAMINO A CALDERON, PROYECTO DE TETELINGO- 84841	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	84841	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.7, meta_modificada:1899.7 ]]	[gen:1: [linea_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 59 DE RETEY Y CALLE ALVARO OBREGON, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUATLA LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABASTECOS EN EL CANTON, lat:18.9322216, lon:118.8710860]]	20-05-2024	09-07-2024	2707901.72	2707901.72	228250.02	228250.02	228250.02
2024	3	MOR	Proyecto de inversión	597846.99	(PI: línea_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), modificado 597846.99)	REHABILITACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA VERACRUZ- 12215	17	Morelos	18	Tetecoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tetecoco	12215	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:156.7, meta_modificada:167.04 ]]	[gen:1: [linea_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA VERACRUZ, COLONIA ARBUJETO, CP 590 TETECOCO, MORELOS ENTRE AVENIDA CAROLINA Y PASADIZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ARBUJETO UBICADA SOBRE LA METRADA CANCHAL A 200 METROS ORIENTADO HACIA EL SURCOSTE SOB, lat:18.2097395, lon:118.82208294]]	27-09-2024	30-09-2024	537882.29	592347.48	0	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240202389025	Proyecto de inversión	112177.88	(F1) (E104) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev 6, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, modificado municipal, monto: 112177.88, modificado: 110925.84	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACHEL Y PEREZON, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEREZON 2DA ETAPA.	17	Moravia	18	Tamisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tamisco	148395	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta: 238.0 [meta_modificada]238.0	[gen1] [Eve_municipio]18, localidad:1, direccion:CALLE GUANACHEL COLOMA MORAVIOS, 23009, TEMISCO, TEMISCO MORAVIOS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO ANDRÉS BELY Y CALLE JAZMIN AVENIDA LIBRAMIENTO AL ADOQUINADO EN DIRECCION NOROCCIDENTE A DOS CUARDAZ ANTES DE LA GORRITA QUE SE ENCUENTRA EN 90.2974480, lat:18.8207090	24-06-2024	31-10-2024	1001468.09	110825.84	32357.74	32357.74	32357.74
2024	3	MOR240202389027	Proyecto de inversión	129623.12	(F1) (E104) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev 6, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, modificado municipal, monto: 129623.12, modificado: 125100.70	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZAS EN LA CALLE CAZAHUATES 1DA ETAPA - 129623	17	Moravia	18	Tamisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tamisco	126838	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta: 888.0 [meta_modificada]911.0	[gen1] [Eve_municipio]18, localidad:24, direccion:CALLE CAZAHUATES COLOMA BIENTO JAZMIN LA MONTEA, 6208 BIENTO JAZMIN LA MONTEA, TEMISCO MORAVIOS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE RAMON, CALLE MONSIEUR LA CALLE CAZAHUATES SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES REFORMA Y SAN RA, lat:18.8267480	01-08-2024	29-11-2024	1130491.81	125309.76	37938.13	37938.13	37938.13
2024	3	MOR240202389083	Proyecto de inversión	92881.87	(F1) (E104) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev 6, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, modificado municipal, monto: 92881.87, modificado: 92341.30	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZAS EN LA CALLE SAN RAMON 3028	17	Moravia	18	Tamisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tamisco	3028	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta: 400.0 [meta_modificada]412.81	[gen1] [Eve_municipio]18, localidad:24, direccion:CALLE SAN RAMON COLOMA BIENTO JAZMIN LA MONTEA, 6208 BIENTO JAZMIN LA MONTEA, TEMISCO MORAVIOS ENTRE CALLE RO GUADALUPE, CALLE CHANCA Perteneciente de LA CALLE REFORMA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA # 10, lat:18.8268850, lat:18.8267720	23-04-2024	30-09-2024	85681.87	92341.3	27752.38	27752.38	27752.38
2024	3	MOR240202389204	Proyecto de inversión	290490.76	(F1) (E104) recurso 2024, ramo 16, modificado 61, prog. prev 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 116176.0, modificado: 116176.0, (F2) (E104) recurso 2024, tipo recurso ESTATALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 174314.76, modificado: 174314.76	REHABILITACION DE LOS TANQUES EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE COCOPIYA Y TANCOS SUPERFICIALES EN LA LOCALIDAD DE TLANCINGO (SUPERFICIALES) DEL MUNICIPIO DE COCOPIYA DEL RIO, MORAVIOS.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOA-CEAGUA-OP-PRDAGUA-20-2024-N-31	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta: 400.0 [meta_modificada]400.0	[gen1] [Eve_municipio]5, localidad:5, direccion:COYOACAN DEL RIO, COYOACAN DEL RIO, JAPANCINGO, COYOACAN Y TLANCINGO, lat:18.7452780	01-07-2024	28-09-2024	2227461.01	2227461.01	2227461.01	2227461.01	2227461.01
2024	3	MOR240202345063	Proyecto de inversión	203201.43	(F1) (E104) recurso 2024, ramo 33, modificado 61, prog. prev 6, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, modificado municipal, monto: 203201.43, modificado: 203023.24	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CLAVES, CHAMEL, LAUREL Y AVENIDA SANTA ROSA 203201	17	Moravia	18	Tamisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tamisco	26177	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta: 11.0 [meta_modificada]14.0	[gen1] [Eve_municipio]18, localidad:18, direccion:CALLE CLAVES COLOMA LA PRINCPA, 2030 COLOMA LA PRINCPA, TEMISCO MORAVIOS ENTRE CALLE LAUREL Y AVENIDA SANTA ROSA, AVENIDA SANTA ROSA Perteneciente de LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PANTON MUNICIPAL DE LA COLOMA HUBER HORTALIZAS EN T, monto: 203201.43, lat:18.8066690	15-01-2024	30-08-2024	1838813.17	203023.24	202621.24	202621.24	202621.24

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBVENCIONES Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR240229704	Proyecto de inversión	141139.3	[F] [E] [M] [R] [N] [O] [A] ramo 33, modalidad 61, prog. prim 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 141139.3, modificado 133863.793	PAVIMENTACION CON CONCRETO DEMASALDO Y RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO 31A ETAPA - 131289	17	Moravia	18	Tamaulipas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Tamaulipas	152389	0	[meta1: [entidad_modificada:Moravia, meta:1320.5, meta_modificada:720.8]]	[gen1: [loc: [municipio:18, localidad:44, direccion:CALLI GUANAJUATO COLONIA ETERRA PANAQUIA, 62193 ETERRA PANAQUIA, TAMAUCAPO, ESTADO DE MEXICO MORIS DE ENTRE CALLE BENAVENES Y CALLE ESTADOS DE MEXICO ENTRE CALLE DE LA CALLE MEXICO PUEBLA Y SANTA URUGUA SOBRE LA CALLE SANTA URUGUA SE CORRE 200 M. loc: 99.2359104, lat:18.84615778]]	24-09-2024	31-10-2024	1116998.37	129880.78	619430.38	619430.38	619430.38	
2024	3	MOR240229853	Proyecto de inversión	805000	[F] [E] [M] [R] [N] [O] [A] ramo 33, modalidad 61, prog. prim 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 805000.0, modificado 805000.0	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS NORTH Y CAMPUS ORIENT	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Universidad Autónoma del Estado de Morelia	0	0	[meta2: [entidad_modificada:Moravia, meta:1320.5, meta_modificada:1320.5]]	[gen1: [loc: [municipio:7, localidad:1, direccion:CALLI LOS REYES S/N COL. LOS VOLCANES C.P. 61300 CUERNAVACA MORELOS MEXICO, loc: 99.26992, lat:18.56932]]	01-03-2024	31-12-2024	537000	537000	537000	252044.92	252044.92	
2024	3	MOR240204407	Proyecto de inversión	543290	[F] [E] [M] [R] [N] [O] [A] ramo 33, modalidad 61, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 543290.0, modificado 543290.0	Rehabilitación General (dignificación) en la Preparación Número 1, ubicada en la localidad Comuna, del Municipio de Comuna, del Estado de Moravia, CCT: 17UBH035E.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	400237	1115	[meta1: [entidad_modificada:Lumbar la, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0]]	[gen1: [loc: [municipio:7, localidad:1, direccion:Carretera Camaral Cajal, C/480 Cuernavaca, Mor., loc: 99.3952445, lat:18.93905311]]	14-09-2024	31-09-2024	562487.84	562487.84	0	0	0	
2024	3	MOR2402027233	Proyecto de inversión	220513.37	[F] [E] [M] [R] [N] [O] [A] ramo 33, modalidad 61, prog. prim 5, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 220513.37, modificado 220513.66	MANUTENIMIENTO DE JULGAS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, UBICADA EN LA SOCIEDAD DE CUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17CPN6860 - 65846	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	6996	0	[meta2: [entidad_modificada:Piemra, meta:195.0, meta_modificada:195.0]]	[gen1: [loc: [municipio:6, localidad:1, direccion:CALLI FRANCISCO MACBRO 105 SUR INTERIOR DE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67164 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE SURFARGO EFECTIVO Y CALLE 160 REECCION, CALLE IGNACIO MATA CALLE FRANCISCO MACBRO 105 COLONIA EMILIANO ZAPATA, loc: 99.9054668, lat:18.82115191]]	13-07-2024	24-06-2024	203270.66	2303170.66	2203170.66	2203170.66	2203170.66	
2024	3	MOR24020201259	Proyecto de inversión	42080.67	[F] [E] [M] [R] [N] [O] [A] ramo 33, modalidad 61, prog. prim 7, tipo_recurso FEDERALES, monto 42080.67, modificado 42841.12	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS, LAGO DE CHAPALA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	Proyecto 77 FAM Poncecabo	120	0	[meta1: [entidad_modificada:Moravia, meta:1.5, meta_modificada:1.5]]	[gen1: [loc: [municipio:24, localidad:1, direccion:Carla Adolfo López Moravia No. 4, Colonia Amador Salazar, Santa Rosa Tenisca, Tlaxiupaca de Zapata, Morelos, C.P. 62776, loc: 99.18479, lat:18.4827962]]	23-06-2021	23-09-2021	42841.12	42841.12	42841.12	33070.77	33070.77
2024	3	MOR24020201473	Proyecto de inversión	190000	[F] [E] [M] [R] [N] [O] [A] ramo 33, modalidad 61, prog. prim 7, tipo_recurso FEDERALES, monto 190000.0, modificado 182631.76	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PASCAT	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	Proyecto 16 FAM Poncecabo	67	0	[meta1: [entidad_modificada:Moravia, meta:2.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [loc: [municipio:6, localidad:195, direccion:Carretera Camaral Cajal, Cuernavaca, Mor., loc: 99.3952445, lat:18.8427962]]	02-06-2021	30-08-2021	182631.65	182631.65	182631.65	182640.99	182640.99

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_APLICADORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR202402271681	Proyecto de inversión	96138.47	(FI) (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, prog. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 96138.47, modificado 96027.77)	Rehabilitación General de la Escuela Primaria Miguel Alemán, Ubicada en la Localidad El Salton, en el Municipio de Acuña del Estado de Morelos, CCT: 170904811	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170904811	160	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 300.0, meta_modificada 300.0]	[gen1] (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, direccion Calle Comercio, en la Localidad de Salton Num. Ext. 1 y Salton, 87 entre Avda Morelos LP 32716, lon: 98.5076, lat: 18.679428)	29-09-2023	03-11-2023	956027.77	956027.77	874730.39	874730.39	874730.39
2024	3	MOR202402256739	Proyecto de inversión	24983.58	(FI) (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, prog. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 24983.58, modificado 23399.67)	Construcción de Alcega De Fomento A La Prevención Materna	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-REDEMA-PROCCEN-AD-028-OP	375	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, direccion Utagwey, 6204 Matamoros, Morelos, lon: 98.503774, lat: 18.728332)	06-12-2021	03-02-2022	253999.67	253999.67	219473.48	219473.48	219473.48
2024	3	MOR202402256928	Proyecto de inversión	24983.58	(FI) (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, prog. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 24983.58, modificado 23399.67)	Construcción de Alcega De Fomento A La Prevención Materna "B" En La Promesa Titular	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-REDEMA-PROCCEN-AD-081-OP	108	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, direccion Guerrero 306, Ocotlán, 0220 Cuernavaca, Mor., México, lon: 99.229257, lat: 18.979411)	06-12-2021	03-02-2022	253999.67	253999.67	219473.48	219473.48	219473.48
2024	3	MOR202402271965	Proyecto de inversión	54828.23	(FI) (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, prog. prim 4, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 54828.23, modificado 54210.82)	RECAPITAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (EFA) PARA FACILITAR DE ARQUITECTURA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 170904817	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170904817	20022	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 400.0, meta_modificada 400.0]	[gen1] (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, direccion Avenida Universidad Numero 3070, Cio Chamaro, Cuernavaca, Morelos, México C.P., lon: 99.23774178, lat: 18.8636000)	23-09-2023	06-10-2023	54210.82	54210.82	54210.82	54210.82	54210.82
2024	3	MOR202402240038	Proyecto de inversión	8493028.85	(FI) (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 16, modificado 1, prog. prim 16, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8493028.85, modificado 4246500.43)	CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON UNA CAPACIDAD DE 4.0 LITROS POR SEGUNDO, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PRCAGUA-09-2024-N-17	0	[meta1] [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 16, modificado 1, direccion Calle Los Pinos y Calle 21 de Mayo, Calle 20 de Abril, Urbanización Cumbre La Carretera Mexico Df, México Df, lon: -98.5346326, lat: 18.7945633)	26-06-2024	24-10-2024	9283200.81	9283200.81	9283200.81	3512666.26	3512666.26
2024	3	MOR202402239509	Proyecto de inversión	647438.14	(FI) (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, prog. prim 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 647438.14, modificado 647438.14)	AMPLIACION DE SERVICIO SANITARIO DE LA CALLE 20 DE MAYO, COLONIA LA BONDAD, 132068 municipio, monto 647438.14, modificado 647438.14)	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuautla	150368	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 246.24, meta_modificada 200.0]	[gen1] (SISFE) (RECURSOS 2024, ramo 11, modificado 1, direccion CALLE 20 DE MAYO, CALLE 20 DE MAYO, COLONIA LA BONDAD, CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE 20 DE ABRIL, URBANIZACION CUMBRE LA CARRETERA MEXICO DF, CALIFORNIA DE AGUA RECIENDESA Y FRESTE, lon: -98.5346326, lat: 18.7945633)	04-05-2024	03-06-2024	657895.97	657895.97	657895.97	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_SICORA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR30302340748	Proyecto de inversión	623486	[F] [Inici_recurso_2024, ramo 11, modalidad E1, prog_pror_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 623486.0, modificado 623486.0]	Construcción de Sistema Fotovoltaico en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (SECRET) Planteo Manantiales Rodríguez, ubicado en la localidad de Anochayapan, del Municipio de Anochayapan del Estado de Morelos. CCT-13ETC0058	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400220	383	[meta1, [unidad_medida:Calas sistema, meta:20.0, meta_modificada:29.0]]	[gen1] [Ove_municipio:3, localidat:1, direccion:Cam. a Capatzen, 62663 Mor., tel:98 7377786, tel:18.5822943]]	02-09-2024	30-09-2024	623394	623394	0	0	0
2024	3	MOR3030227274	Proyecto de inversión	530883.62	[F] [Inici_recurso_2023, tipo_recurso_ESTATAL, prog_metal_mun-ESTATAL, monto 530883.62, modificado 530883.62, #2] [Inici_recurso_2023, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_metal_mun-MUNICIPAL, monto 530883.62, modificado 530883.62, #1] [Inici_recurso_2023, ramo 16, modalidad S, prog_pror_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 214955.97, modificado 0.0]	CONSTRUCCIÓN DE EMPOC DE LA SALUDA DE PAQUA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COATEUILCO DEL MUNICIPIO DE COATEUILCO.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGUAJA-20-2024-N-35	9572	[meta1, [unidad_medida:Kilomet ra lineal, meta:0.0, meta_modificada:0.0]]	[gen1] [Ove_municipio:14, localidat:1, direccion:COATEUILCO, tel:99 325556, tel:18.729444]	31-08-2023	25-12-2023	535605.28	535605.28	535605.28	535605.28	535605.28
2024	3	MOR30302340771	Proyecto de inversión	1208000	[F] [Inici_recurso_2024, ramo 11, modalidad E1, prog_pror_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1208000.0, modificado 1097216.16]	Equipamiento de Aula Virtual de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos Unidad E.T.A. Sede Ayala.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400204	411	[meta1, [unidad_medida:Aula virtual, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1] [Ove_municipio:4, localidat:1, direccion:CEAJE AS GRANAS 1/4, Col. Ejidal Saltillo Morelos, R.F.A.C. MORELOS, MEXICO 62724, tel:98 9822345, tel:18.7448403]]	03-09-2024	24-09-2024	1097216.16	1097216.16	1097216.16	32954.85	32954.85
2024	3	MOR30302302048	Proyecto de inversión	79574.43	[F] [Inici_recurso_2024, ramo 16, modalidad S, prog_pror_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 77979.22, #2] [Inici_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_metal_mun-PROGRAMA PE ESTATAL, monto 17979.22, modificado 17979.22]	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD LOCALIDAD LA PRESA EL CERRO DE LA FAJA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE ANAVAL, ADOBELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-SBOP-PROGUAJA-20-2024-N-2	0	[meta1, [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1] [Ove_municipio:32, localidat:1, direccion:ZACUALPAN DE ANAVAL, LA PRESA EL CERRO DE LA FAJA, tel:98 750383, tel:18.783893]	16-05-2024	12-10-2024	79574.43	79574.43	79574.43	65832.45	65832.45
2024	3	MOR303023020158	Proyecto de inversión	1487287	[F] [Inici_recurso_2024, ramo 11, modalidad E1, prog_pror_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1487287.0, modificado 1483305947.0]	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE INCORPORACIÓN DE RED DE VOT Y DATOS CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, PASEOS/ROMBAS Y VALAJONES DE ACCESO (TALLER DE ARTES).	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 27 FAM Potencado	200	[meta1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1] [Ove_municipio:7, localidat:1, direccion:Universidad 2061, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 62222 Cuernavaca Mor., México, tel:99 2103295, tel:18.9822222]]	19-03-2021	22-12-2021	1448390.94	1448390.94	1448390.94	1467707.9	1467707.9



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24020239006	Proyecto de inversión	57023.18	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 31, modificado, prog. prim 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estado_mun 443, municipal_monto 57703.18, modificado 574207.42)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRUNDA 21 DE MARZO Y CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA - 153309	17	Moravia	18	Temoa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temoa	153309	0	(meta1) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 150.4)	(lugar1) (localidad) 18, (direccion) PRUNDA 21 DE MARZO PUBLICO SAN AGUSTIN TETIANA, 6258 SAN AGUSTIN TETIANA, CHIQUILA YUCATAN, YUCATAN, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 63 DE ABRIL ETIANDA EL ALTO AJUNTAMIENTA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, linc: 98.2653026, lat: 18.82851311))	24-06-2024	31-10-2024	519317.26	574297.6	172289.28	172289.28	172289.28	172289.28
2024	3	MOR240202353006	Proyecto de inversión	4623056.66	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 31, modificado, prog. prim 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estado_mun 341, entidades_monto 460474.42, modificado 460474.42)	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA RISA 50 3020 BEJARANO NUÑEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 170570000C - 72645	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	72645	0	(meta1) (unidad_medida) Puntos, meta 550.0, meta_modificada 550.0))	(lugar1) (lugar) municipio 6, localidad 1, direccion) CALLE REVOLUCION NACIONAL 5 INTERIOR DE COLOMA CASASANO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS, ENTRE CALLE SITIO DE CUERNACA CUERNACA CUAUTLA, CALLE EMERSONER MOCTERMA CALLE HIRIBO NACIONAL 5 COLOMA CASASANO, C.P. 62748 C., linc: 98.92388076, lat: 18.82698011))	15-05-2024	24-06-2024	460474.42	460474.42	460474.42	460474.42	460474.42	460474.42
2024	3	MOR24020257435	Proyecto de inversión	30083.2	(FI) (SISE) (recurso 2021, ramo 31, modificado, prog. prim 5, tipo_recurso FEDERALES (CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 30083.2, modificado 307761.88)	Construcción De Aldea De Residencia A La Prevención Múltiple "C" En La Población Eridio López	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-06-RESEM-PROCCEN-AD-087-CP	359	(meta1) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	(lugar1) (lugar) municipio 18, localidad 1, direccion) C 30 de Abril, Dpto de Albi, CP38 Temoa, Mor., Morelos, linc: 98.2412803, lat: 18.8221207))	06-12-2021	03-03-2022	287761.88	287761.88	229154.13	229154.13	229154.13	229154.13
2024	3	MOR24020257443	Proyecto de inversión	24983.58	(FI) (SISE) (recurso 2021, ramo 31, modificado, prog. prim 5, tipo_recurso FEDERALES (CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 24983.58, modificado 25211.69)	Construcción De Aldea De Residencia A La Prevención Múltiple "B" En La Secundaria Temoa Num. 21	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-06-RESEM-PROCCEN-AD-087-CP	495	(meta1) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	(lugar1) (lugar) municipio 18, localidad 1, direccion) Aldea de Eridio, CP38 Temoa, Mor., Morelos, linc: 98.2408465, lat: 18.8209922))	06-12-2021	03-03-2022	25211.69	25211.69	214927.76	214927.76	214927.76	214927.76
2024	3	MOR220302140221	Proyecto de inversión	302294.88	(FI) (SISE) (recurso 2022, ramo 31, modificado, prog. prim 7, tipo_recurso FEDERALES (CONVENIOS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 302294.88, modificado 307442.74)	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA SOTO VERBA 2DA ETAPA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JANTETECLO, DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 130908080V	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	41	(meta1) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	(lugar1) (lugar) municipio 10, localidad 1, direccion) San Antonio la Esperanza, Mor., linc: 98.7137146, lat: 18.6180137))	05-06-2022	13-08-2022	287425.75	287425.75	237556.46	237556.46	237556.46	237556.46	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENCIO

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_SIGDA_APROBADO	EVENTO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICPRO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR210402056312	Proyecto de inversión	264983.56	(F) [Ente_Recurso:2021, Item:31, Modificad:1, Proje_prim:7, Tipo_Recurso:FIDECOMISOS, monto:264983.56, modificado:254041.36]	Construcción De Centro De Formación A La Prevención En La Primera Infancia Zapata	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-INIEM-PRODCEN-AD-039-OP	236	[meta: [unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [unidad_medida:7, localid:7, direccion:Edificio Cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	10-11-2021	10-01-2022	254041.16	254041.16	176138.44	176138.44	176138.44
2024	3	MOR210402056297	Proyecto de inversión	264983.56	(F) [Ente_Recurso:2021, Item:31, Modificad:1, Proje_prim:7, Tipo_Recurso:FIDECOMISOS, monto:264983.56, modificado:254041.36]	Construcción De Centro De Formación A La Prevención En "Escuela José Yussuán"	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-INIEM-PRODCEN-AD-039-OP	464	[meta: [unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [unidad_medida:11, localid:11, direccion:Adolfo López Mateos, Centro, Tehuacan, Mor., México, lat:18.5090800]]	10-11-2021	10-01-2022	254041.16	254041.16	76212.35	76212.35	76212.35
2024	3	MOR210402057903	Proyecto de inversión	300883.2	(F) [Ente_Recurso:2021, Item:31, Modificad:1, Proje_prim:7, Tipo_Recurso:FIDECOMISOS, monto:300883.2, modificado:286028.88]	Construcción De Centro De Formación A La Prevención Módulo "C" En La Primaria Santa Ana/ Jam Escuela	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-INIEM-PRODCEN-AD-038-OP	277	[meta: [unidad_medida:Metres Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [unidad_medida:6, localid:6, direccion:Parque 1, Mateos, 62744 San Pedro Apóstolo, Mor., México, lat:18.84902751, lon:10.82108022]]	06-12-2021	03-02-2022	286028.88	286028.88	134956.8	134956.8	134956.8
2024	3	MOR240202400179	Proyecto de inversión	6407115.33	(F) [Ente_Recurso:2024, Item:36, Modificad:1, Proje_prim:74, Tipo_Recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:262384.07, modificado:262384.07, 82, [Ente_Recurso:2024, Item:36, Modificad:1, Proje_prim:74, Tipo_Recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:384268.12, modificado:384268.12]]	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MADATEPEC, MUNICIPIO DE MORAVIA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGUA-20-2024-N-9	0	[meta: [unidad_medida:Equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	[gen1: [unidad_medida:14, localid:14, direccion:MAZATEPEC MORAVIA, lat:18.72555]]	11-07-2024	11-07-2024	4946197.78	4946197.78	4946197.78	4946197.78	4946197.78
2024	3	MOR240202400088	Proyecto de inversión	4976115.37	(F) [Ente_Recurso:2024, Item:36, Modificad:1, Proje_prim:74, Tipo_Recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:139006.14, modificado:139006.14, 82, [Ente_Recurso:2024, Item:36, Modificad:1, Proje_prim:74, Tipo_Recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:295909.23, modificado:295909.23]]	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA VALLI VERDE DEL MUNICIPIO DE MADATEPEC, MORAVIA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGUA-20-2024-N-10	0	[meta: [unidad_medida:Equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	[gen1: [unidad_medida:14, localid:14, direccion:MAZATEPEC, COLONIA EL TORREÓN Y COLONIA VALLI VERDE, lat:18.72552, lon:10.73131]]	30-05-2024	26-10-2024	4534931.44	4534931.44	4534931.44	4534931.44	4534931.44

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020238391	Proyecto de inversión	2629443.16	(FI) (Ente_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALIZADO, aportaciones, subsidios y convenios, monto_2629443.16, modificado_1022205_16)	CONSTRUCCION DE ALBA EN ESTRUCTURA DE ESCUELAS, TERMINACION DE BANCOS Y OBRAS EXTERIORES EN EL COLUMBI EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPEN EN EL MUNICIPIO DE TEMASCOC MORELOS - 3200	17	Moravia	18	Temasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Temasco	31200	0	[meta1: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_117_06, meta_modificada_117_06]] [meta2: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_117_06, meta_modificada_117_06]]	[entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_117_06, meta_modificada_117_06]	22-04-2024	30-09-2024	286608.84	2622206.26	1311103.13	1311103.13	1311103.13
2024	3	MOR24030443409	Proyecto de inversión	6492202.14	(FI) (Ente_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALIZADO, aportaciones, subsidios y convenios, monto_6492202.14, modificado_8238080_82)	Rehabilitación de Equipamiento y Construcción de Vivienda (De Traslado) en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17EC0000	644	[meta1: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_2000_0, meta_modificada_2000_0]] [meta2: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_2000_0, meta_modificada_2000_0]]	[entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_2000_0, meta_modificada_2000_0]	09-04-2024	23-04-2024	6238000.82	6238000.82	6238000.82	187424.24	187424.24
2024	3	MOR24030200904	Proyecto de inversión	7611930.24	(FI) (Ente_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estad, tipo_PROGRAMA PRESUPUESTO PROPIOS ESTATALES, monto_7611930.24, modificado_304472_11, FI) (Ente_recurso_2024, ramo_16, modificado_5, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALIZADO, aportaciones, subsidios y convenios, monto_7611930.24, modificado_4567158_14)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEJAL, MUNICIPIO DE AHOCHAPAN	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua PROAGUA-SE-2024-N-21	MOR.CEAGUA-OP-PROAGUA-SE-2024-N-21	0	[meta1: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_11, meta_11, meta_modificada_11_01]] [meta2: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_11, meta_11, meta_modificada_11_01]] [meta3: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_237_0, meta_modificada_237_0]]	[entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_11, meta_11, meta_modificada_11_01]	28-09-2024	24-11-2024	7611930.24	7611930.24	7611930.24	5708897.13	5708897.13
2024	3	MOR24020294604	Proyecto de inversión	1368389.13	(FI) (Ente_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALIZADO, aportaciones, subsidios y convenios, monto_1368389.13, modificado_1368389_13)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CAJONES, MUNICIPIO DE AMANUAC MORELOS. - 327619	17	Moravia	1	Amanuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Amanuac	327619	0	[meta1: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_965_03, meta_modificada_965_03]] [meta2: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_965_03, meta_modificada_965_03]]	[entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_965_03, meta_modificada_965_03]	20-11-2023	23-12-2023	1368389.13	1368389.13	1368389.13	1368389.13	1368389.13
2024	3	MOR24030244046	Proyecto de inversión	5000000	(FI) (Ente_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALIZADO, monto_5000000.0, modificado_4802271_63)	Rehabilitación de Vialidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (De Traslado) Facultad de Arquitectura, Ubicada en la Localidad de Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT.FRMU0819.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17MSU0019	2022	[meta1: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_2020_0, meta_modificada_2020_0]] [meta2: [entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_2020_0, meta_modificada_2020_0]]	[entidad_modificada_Moravia Cuernavaca, meta_2020_0, meta_modificada_2020_0]	09-04-2024	23-04-2024	4802271.63	4802271.63	4802271.63	1448381.49	1448381.49

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2403024808	Proyecto de inversión	15196803.05	[FI] [entidad_recurso_2024, ramo_3], [modificable], [prog_primaria], [tipo_recurso_FEDERALES], [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto: 15196803.05, modificado: 14574860567]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉREA, TERREBA E FERIA, Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HICALGO, EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 150700001	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170700001	1088	[meta], [unidad_medida_Metros Cuadrados], meta: 2423.26, meta_modificada: 2423.2 (6)	[gen1] [ow_municipio_31, localidad_1, direccion: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, MORELOS C.P. P.O. BOX, ZACATEPEC, tel: 99.18440938, lat: 18.63319963]	31-05-2024	15-07-2024	1457486.05	1457486.05	1457486.05	437345.81	437345.81
2024	3	MOR24032385145	Proyecto de inversión	784705.91	[FI] [entidad_recurso_2024, ramo_3], [modificable], [prog_primaria], [tipo_recurso_FEDERALES], [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], prog_estatal_mun_FAS municipal, monto: 784705.91, modificado: 792855.38]	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLEON VEINTE GUERRERO, 61527	17	Morelos	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Temoaaco	61527	0	[meta], [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 54.1, meta_modificada: 54.1]	[gen1] [ow_municipio_18, localidad_1, direccion: CALLEON VEINTE GUERRERO COLONIA ATRICA, COLIM TEMOACO, TAMAOCO MORELOS ENTRE CALLE VEINTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO MADRIL, CALLE JUAN N ALVARO PARTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA, AL NORTE NO. 4, CUERPO AL NORTE, tel: 99.22684861, lat: 18.8465460]	29-04-2024	30-09-2024	713251.12	790895.38	237257.8	237257.8	237257.8
2024	3	MOR24032387856	Proyecto de inversión	2214875.59	[FI] [entidad_recurso_2024, ramo_3], [modificable], [prog_primaria], [tipo_recurso_FEDERALES], [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], prog_estatal_mun_FAS municipal, monto: 2214875.59, modificado: 273621.04]	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MANZANIL SANJUAN MOCHILCAZO OBRERO LINEALES ASIENTAMIENTO municipal, monto: 2214875.59, modificado: 273621.04	17	Morelos	15	Maucañán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Maucañán	14286	0	[meta], [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 488.0, meta_modificada: 488.0], [meta_modificada: 1059.8]	[gen1] [ow_municipio_15, localidad_1, direccion: AVENIDA BUENA DE MICHILCAZO COLONIA MOCHILCAZO OBRERO LINEALES (OBRERO LINEALES), MANZANIL MAUCANIL, ENTRE CALLE BONAFINA Y CALLE TULLUM, CALLE CACATECA Y PASADIZO PÚBLICO DE LOCALIDAD EN AVENIDA BUENA DE MOCHIL, tel: 99.29832028, lat: 18.78904303]	25-06-2024	05-08-2024	272661.04	272661.04	272661.04	272661.04	0
2024	3	MOR24032402053	Proyecto de inversión	3213203.13	[FI] [entidad_recurso_2024, ramo_3], [modificable], [prog_primaria], [tipo_recurso_FEDERALES], [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto: 3213203.13, modificado: 320984.99]	Construcción de Cancha Deportiva y Obras Complementarias en la Escuela Secundaria 30 de Abril, ubicada en la Localidad de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, CCT: 370E0012W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170402370E23.20812	625	[meta], [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 488.0, meta_modificada: 488.0]	[gen1] [ow_municipio_8, localidad_1, direccion: Av. Emiliano Zapata, 42795 Emiliano Zapata, Morelos, tel: 99.38048084, lat: 18.83794291]	27-05-2024	22-09-2024	320984.99	320984.99	320984.99	962950.5	962950.5
2024	3	MOR24032402054	Proyecto de inversión	1152302.66	[FI] [entidad_recurso_2024, ramo_3], [modificable], [prog_primaria], [tipo_recurso_FEDERALES], [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto: 1152302.66, modificado: 1152302.66]	Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Guerrero, ubicada en la localidad Colima Unidad Deportiva, Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	00023	0	[meta], [unidad_medida_Metros cúbicos, meta: 576.0, meta_modificada: 576.0]	[gen1] [ow_municipio_7, localidad_128, direccion: Guerrero 6, Col Unidad Deportiva, 62324 Cuernavaca, Morelos, tel: 99.1833979], [ow_municipio_7, localidad_129, direccion: Cuernavaca, Col Unidad Deportiva, 62324 Santa Catarina, Morelos, tel: 99.1833979], [ow_municipio_7, localidad_102, direccion: Col. Tres de Mayo, 62326 Col. Los Cuernavaca, Morelos, tel: 99.1889202]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	3	MOR24032404041	Proyecto de inversión	2074055.77	[FI] [entidad_recurso_2024, ramo_3], [modificable], [prog_primaria], [tipo_recurso_FEDERALES], [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto: 2074055.77, modificado: 2074055.77]	Pavimentación de la calle Juárez ubicada en la localidad Colima los Cuernavaca en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	00024	0	[meta], [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1130.0, meta_modificada: 1130.0]	[gen1] [ow_municipio_7, localidad_102, direccion: Col. Los Cuernavaca, Col Unidad Deportiva, 62326 Santa Catarina, Morelos, tel: 99.1889202, lat: 18.955474]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	3	MOR34020240045	Proyecto de inversión	417825.95	(F) fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 417825.95, modificado: 417825.95	Pavimentación Calle Adame, ubicada en la localidad Colonia las Carreras, Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	06028	0		[meta1: [unidad_medida: Kilometros cuadrados], meta_2024: 0, meta_modificada: 2024.0 ] [meta2: [lugar: [municipio: 7, localidad: 6238, Cal. las Carreras, Mor., loc: 99.188717, lat: 18.954526]]] [meta3: [lugar: [municipio: 7, localidad: 6238, Santa Catarina, Mor., loc: 99.188717, lat: 18.955933], meta2: [lugar: [municipio: 7, localidad: 6238, Cal. las Carreras, Mor., loc: 99.188717, lat: 18.954526]]]	13-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0	0	
2024	3	MOR34020240043	Proyecto de inversión	913036.27	(F) fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_6, prog_gro_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipio de Cuernavaca, modificado: 913036.27	Rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez, en la localidad San Mateo Galena, municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	06031	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta_2024: 0, meta_modificada: 5402.0 ] [meta2: [lugar: [municipio: 31, localidad: 2, Cuernavaca, Mor., loc: 99.20705, lat: 18.842068], meta2: [lugar: [municipio: 31, localidad: 2, Cuernavaca, Mor., loc: 99.20705, lat: 18.842068]]] [meta3: [lugar: [municipio: 31, localidad: 2, Cuernavaca, Mor., loc: 99.20705, lat: 18.842068]]]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0	0	
2024	3	MOR34020240041	Proyecto de inversión	3832632.86	(F) fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_6, prog_gro_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3832632.86, modificado: 3832632.86	Rehabilitación con concreto hidráulico de la Av. Reforma, ubicada en la localidad de Cuernavaca, municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	06034	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta_2024: 0, meta_modificada: 2660.22 ] [meta2: [lugar: [municipio: 6, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]] [meta3: [lugar: [municipio: 6, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]]	20-05-2024	17-08-2024	0	0	0	0	0	0	
2024	3	MOR34020240047	Proyecto de inversión	373769.62	(F) fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_6, prog_gro_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 373769.62, modificado: 373769.62	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLEJÓN DEL RÍO-22675	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temascal	22675	0		[meta1: [unidad_medida: Metros lineales], meta_2024: 0, meta_modificada: 261.0 ] [meta2: [lugar: [municipio: 18, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]] [meta3: [lugar: [municipio: 18, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]]	15-03-2024	29-06-2024	35691.66	337373.29	373769.29	373769.29	373769.29	373769.29	
2024	3	MOR34020240454	Proyecto de inversión	1381522.12	(F) fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_6, prog_gro_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1381522.12, modificado: 197202.09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DEL RÍO-25181	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temascal	25181	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta_2024: 0, meta_modificada: 1103.0 ] [meta2: [lugar: [municipio: 18, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]] [meta3: [lugar: [municipio: 18, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]]	02-05-2024	30-09-2024	178368.91	197202.09	197202.09	197202.09	197202.09	197202.09	
2024	3	MOR340202405261	Proyecto de inversión	1315291.06	(F) fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_6, prog_gro_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1315291.06, modificado: 1311290.18	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORA DE ORO 26A ETAPA - 6384	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temascal	6384	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta_2024: 0, meta_modificada: 887.08 ] [meta2: [lugar: [municipio: 18, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]] [meta3: [lugar: [municipio: 18, localidad: 1, Cuernavaca, Mor., loc: 99.248496, lat: 18.825165]]]	03-07-2024	29-11-2024	118793.75	1311290.18	993387.05	993387.05	993387.05	993387.05	993387.05

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	3	MOR24020235475	Proyecto de inversión	11896.01	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 11896.01, modificado 11758.81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 58A ETAPA - 62764	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Temoco	62764	0		(gsm1) Bvq, municipio 18, localidad 1, direccion CALLE ALLENDE COLONIA LOS PRECIDENTES 6288 TEMACO, TEMACO MORAVIA ENTRE CALLE ULTRAMAR BANCOS Y FLUMBER, CALLE PRO QUIETS PARTENES DE LA CABRERA FEDERAL CUERNAVACA CAPLAC DIRECCION SUR, A 30 METROS DE L, l=99-2903501, lat=18.86105976		20-04-2024	28-06-2024	287906.41	31758.82	9526.64	9526.64	9526.64	9526.64
2024	3	MOR240202343731	Proyecto de inversión	55405.8	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 55405.8, modificado 55405.8	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNICACION DE LA MEZQUITERA PRIMERA ETAPA - 13613	17	Moravia	25	Tlapatlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Tlapatlalpan	13613	0		(gsm1) Bvq, municipio 25, localidad 13, direccion CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIENDA LA MEZQUITERA EL ATLELILLO, SOBRE LA MEZQUITERA EL ATLELILLO, SOBRE LA TLAQUILITANCO CABRERA JUSTITA CHAMBERA Y LA SECCION DE LA OBRA SIDA EN LA CALLE SIN NOMBRE CON DOMICILIO, l=99-2903501, lat=18.56224688		20-03-2024	17-09-2024	53405.8	55405.8	55405.8	55405.8	55405.8	55405.8
2024	3	MOR240202344600	Proyecto de inversión	2365497.38	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 2365497.38, modificado 2365497.38	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA DEL BARRIO SAN MATITO, DEL MUNICIPIO DE ATLATLILCAN, ATLATLILCAN, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE GALERAN Y CALLE VA FERRE, CARRANQUE COMANDANCIA 100 DEL RESINTO FERAL, l=99-08-9839761, lat=18.93773071	17	Moravia	2	Atlatlilcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Atlatlilcan	18224	0		(gsm1) Bvq, municipio 2, localidad 1, direccion AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN MATITO, 82840 ATLATLILCAN, ATLATLILCAN, MORELOS ENTRE CALLE GALERAN Y CALLE VA FERRE, CARRANQUE COMANDANCIA 100 DEL RESINTO FERAL, l=99-08-9839761, lat=18.93773071		04-03-2024	17-04-2024	2365497.38	2365497.38	2365497.38	2365497.38	2365497.38	2365497.38
2024	3	MOR240202358091	Proyecto de inversión	140207.63	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 140207.63, modificado 139884.51	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMALGADO EN LA CALLE MARCO MENDOZA - 38591	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Temoco	38591	0		(gsm1) Bvq, municipio 18, localidad 1, direccion CALLE MARCO MENDOZA COLONIA ALTA PALMIRA, 8283 TEMACO, TEMACO MORELOS ENTRE CALLE MARCO MENDOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROGRESO ESTANDO SOBRE LA CALLE SENDO EN LA ESCUELA PRIMARIA OTULO MONTEGO CON DIRECCION AL, l=99-2903501, lat=18.87480212		22-04-2024	30-09-2024	1261608.07	139884.51	139884.51	139884.51	139884.51	139884.51
2024	3	MOR240202361703	Proyecto de inversión	261461.59	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 261461.59, modificado 260897.64	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CERRANA DE LOS LIMONES - 47743	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Temoco	47743	0		(gsm1) Bvq, municipio 18, localidad 1, direccion CERRANA DE LOS LIMONES COLONIA ARBOLERA, 8287 TEMACO, TEMACO MORELOS ENTRE CALLE TRONCO Y PRIVADA DE LAS ROSAS PARTENES DE LA AGUERA SAN ANDRES APOTECA CON CONVENIENCIA AL CESTE SE CONTINUA POR LA CALLE LA PALMA HASTA L, l=99-23613118, lat=18.82856097		22-04-2024	30-09-2024	253461.03	260897.64	260897.64	260897.64	260897.64	260897.64
2024	3	MOR240202362136	Proyecto de inversión	806381.84	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 31, modalidad 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 806381.84, modificado 80641.06	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DAVENI - 49042	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Temoco	49042	0		(gsm1) Bvq, municipio 18, localidad 1, direccion PRIVADA ZAPOTE COLONIA ARBOLERA, 8287 TEMACO, TEMACO MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SEGUNDA PRESIDENCIA CARANVA TACU CUERNAVACA TACU DIRECCION HACIA EL SUR A LA ALTURA DE LA SELVA SAN ANDRES APOTECA LADO OESTE, l=99-23613118, lat=18.82781597		22-04-2024	30-09-2024	724751.86	80641.06	80641.06	80641.06	80641.06	80641.06



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2023234684	Proyecto de Inversión	10225.33	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 6.1, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. pres. 7, tipo, recurso 2024, municipal, monto 10225.33, modificado 10225.33	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. 17171	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Municipio de Totolapan	173721	0	[meta]: [unidad_medida]:Phen, meta 7.0, meta_modificada:7.0	[gen1]: [bve_municipio]:27, [unidad]:1, direccion:CALLE AÑO NUEVO AMPLIACION AMPLIACION SAN SEBASTIAN, CERRO TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS	06-06-2024	25-06-2024	10219.13	10225.33	10225.33	10225.33	10225.33
2024	3	MOR2023239808	Proyecto de Inversión	448889.73	[F] Estado, recurso 2024, ramo 16, modalidad 6.5, tipo, pres. 7A, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 248943.36, modificado 248943.36, [E]: [F] Estado, recurso 2024, tipo, recurso ESTATAL, prog. pres. 400,PROGRAMA DE ESTATAL, monto 248943.36, modificado 248943.36	CONSTRUCCIÓN DE BOC DE ALCANTARILLADO LANITARIO DEGRADA DE CANCIE EN LA LOCALIDAD LA UNDA, MUNICIPIO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PRCAGUA-20-2024-N-5	0	[meta]: [unidad_medida]:Kilometros, meta 2.0, [meta_modificada:2.0], [meta]: [unidad_medida]:Phen, meta 74.0, meta_modificada:74.0, meta 3.0, [unidad_medida]:Presión, meta 22.0, meta_modificada:22.0	[gen1]: [bve_municipio]:7, [unidad]:1, direccion:CIENENACA LA UNDA, [unidad_medida]:74.0, [unidad_medida]:111	16-05-2024	12-10-2024	402498.61	402498.61	402498.61	402498.61	402498.61
2024	3	MOR2023240023	Proyecto de Inversión	176339.13	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 6.1, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 176339.13, modificado 176339.13	Rehabilitación General de la Escuela Primaria Gra. Francisco Villa, ubicada en la localidad de Jutepec, del Estado de Morelos, CCI 17090876	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17402/CI/ES-28-2018	315	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, meta 1322.0, meta_modificada:1322.0	[gen1]: [bve_municipio]:11, [unidad]:1, direccion:P 4 del los Tulipanes, Campeche, 27050 Jutepec, Mor., [unidad_medida]:1322.0, [unidad_medida]:1322.0	09-04-2024	29-04-2024	176261.35	176261.35	176261.35	176261.35	176261.35
2024	3	MOR2023240026	Proyecto de Inversión	58203.04	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 6.1, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 58203.04, modificado 58203.04	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Miguel Ángel Bocanegra, ubicada en la localidad de Jutepec, del Estado de Morelos, CCI 17090876	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17402/CI/ES-29-2018	95	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, meta 218.0, meta_modificada:218.0	[gen1]: [bve_municipio]:11, [unidad]:1, direccion:P 4 del los Tulipanes, Campeche, 27050 Jutepec, Mor., [unidad_medida]:218.0, [unidad_medida]:218.0	09-04-2024	29-04-2024	58206.29	58206.29	58206.29	58206.29	58206.29
2024	3	MOR2023240043	Proyecto de Inversión	1502788.6	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 6.1, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1502788.6, modificado 1478383.77	Rehabilitación General (Degradación) Especial en la Escuela Primaria Ignacio Patena, ubicada en la Localidad de Buenavista de Alama, en el Municipio de Cuernavaca del Ro, del Estado de Morelos, CCI 170902437	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17402/CI/ES-30-2020	34	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, meta 642.0, meta_modificada:642.0	[gen1]: [bve_municipio]:5, [unidad]:1, direccion:02013 Buenavista, Cuernavaca, Mor., [unidad_medida]:642.0, [unidad_medida]:642.0	09-04-2024	29-04-2024	1478383.27	1478383.27	1478383.27	1478383.27	1478383.27
2024	3	MOR20232400510	Proyecto de Inversión	120011.19	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 6.1, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 120011.19, modificado 120011.19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMERSON MARRULLO DE LA COLONIA EMERSON ZAPATA, TALTAPAN DE ZAPATA. 102712	17	Morelos	24	Taltapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Taltapan de Zapata	102712	0	[meta]: [unidad_medida]:Metros cuadrados, meta 1013.2, meta_modificada:1013.2	[gen1]: [bve_municipio]:24, [unidad]:1, direccion:CALL EMERSON MARRULLO COLONIA EMERSON ZAPATA, 62772 ZAPATA MORELOS, TALTAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE YA CENTRAL, CALLE CANINO VERA), CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE EMERSON MARRULLO DE CE 101-91 3928622, [unidad_medida]:1013.2	23-01-2024	20-03-2024	120011.19	120011.19	120011.19	120011.19	120011.19



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOK24032409526	Proyecto de inversión	1401180	(FI: línea_recurso_2024_ramo_11_modificado_6) (PI: línea_A) (TIPO: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (prog_estado_mun_FAS municipal_monto_1401180.0) (modificado_1401180.0)	AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS COLUMNAS 10 DE MANES CASPIA LA MATANZA Y LA FURDIA DE JAPATA ROSA DEL TALTIZAPAN DE JAPATA, SEGUNDA ETAPA. - 10293	17	Moravia	24	Taltizapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Taltizapan de Zapata	10293	0	(meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_201.0, meta_modificada_201.0)) (meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_438.00, meta_modificada_438.00))	(gen1: (linea_municipio_14, localidad_1, direccion: CALLE CAMINO REAL A BIODIVERSIDAD SANTA ROSA TRINIDAD, 8777 JAPATA ROSA TRINIDAD, TALTIZAPAN DE JAPATA MORELOS, ENTRE Y, EL SIGUE LA OBRA DE UBICACION DE LA CALLE CONSTRUCCION CONTINUANDO POR LA CARRETERA TALTIZAPAN-100-90.1818115, loc=90.1818115, lat=18.69288038))	17-01-2024	09-03-2024	1401180	1401180	1401180	1401180	1401180
2024	3	MOK24032409600	Proyecto de inversión	549335.6	(FI: línea_recurso_2024_ramo_11_modificado_6) (PI: línea_A) (TIPO: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (prog_estado_mun_FAS municipal_monto_549335.6, modificado_549335.6)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ESCUELAS DOMICILIARIAS EN CALLE DOLORES COL. EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ATOCHIHUAPAN, MORELOS. - 10831	17	Moravia	3	Atochihapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Atochihapan	10831	0	(meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_281.0, meta_modificada_281.0)) (meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_268.60, meta_modificada_268.60))	(gen1: (linea_municipio_3, localidad_3, direccion: CALLE DOLORES INTERIOR EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, EDPO ATOCHIHUAPAN, ATOCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, loc=98.2032241, loc=98.2032241, lat=18.49942657))	18-01-2024	14-03-2024	549335.6	549335.6	549335.6	549335.6	549335.6
2024	3	MOK24032409611	Proyecto de inversión	71983.66	(FI: línea_recurso_2024_ramo_11_modificado_6) (PI: línea_A) (TIPO: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (prog_estado_mun_FAS municipal_monto_71983.66, modificado_71983.66)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y ESCUELAS DOMICILIARIAS EN CALLE JIMENEZ LOCALIDAD DE ATACAHUALCOA MUNICIPIO DE ATOCHIHUAPAN, MORELOS. - 10840	17	Moravia	3	Atochihapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Atochihapan	10840	0	(meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_44.5))	(gen1: (linea_municipio_3, localidad_3, direccion: CALLE JIMENEZ INTERIOR EN PUEBLO ATACAHUALCOA, 6293) ATACAHUALCOA, ATOCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALFONSO Y CALLE CANABONDA A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, loc=98.7200286, loc=98.5174202))	19-01-2024	12-03-2024	71983.66	71983.66	71983.66	71983.66	71983.66
2024	3	MOK24032409617	Proyecto de inversión	111975.15	(FI: línea_recurso_2024_ramo_11_modificado_6) (PI: línea_A) (TIPO: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (prog_estado_mun_FAS municipal_monto_111975.15, modificado_111975.15)	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION E HIDRO TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ LOCALIDAD DE ATACAHUALCOA, MUNICIPIO DE ATOCHIHUAPAN, MORELOS. - 10846	17	Moravia	3	Atochihapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Atochihapan	10846	0	(meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_85.5, meta_modificada_85.5))	(gen1: (linea_municipio_3, localidad_3, direccion: CALLE JIMENEZ INTERIOR EN PUEBLO ATACAHUALCOA, 6303) ATACAHUALCOA, ATOCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALFONSO Y CALLE CALLE DEL NOMBRE, CALLE CALLE CANABONDA A UN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, loc=98.7260494, loc=98.5174212))	22-01-2024	12-03-2024	111975.15	111975.15	111975.15	111975.15	111975.15
2024	3	MOK24032410593	Proyecto de inversión	70300	(FI: línea_recurso_2024_ramo_11_modificado_6) (PI: línea_A) (TIPO: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (prog_estado_mun_FAS municipal_monto_70300.0, modificado_70300.0)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 15049	17	Moravia	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Mazatepec	15049	0	(meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_456.0, meta_modificada_456.0))	(gen1: (linea_municipio_14, localidad_3, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, 62038 SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, 62038 SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, MADATTEP MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLEON REFORMA Y JOTOSI SERVA LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, loc=90.8611282, loc=18.7303377))	10-09-2024	10-10-2024	70305.27	70305.27	70305.27	70305.27	70305.27
2024	3	MOK24032410770	Proyecto de inversión	126329.41	(FI: línea_recurso_2024_ramo_11_modificado_6) (PI: línea_A) (TIPO: recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (prog_estado_mun_FAS municipal_monto_126329.41, modificado_126329.41)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TETAPALCO LOCALIDAD CALLE JON ALVAREZ, BARBUDA CONTEPCOON - 13070	17	Moravia	19	Tetapalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tetapalco	13070	0	(meta: (unidad_medida_Moravia Invalua, meta_58.0, meta_modificada_58.0))	(gen1: (linea_municipio_19, localidad_1, direccion: CALLE JON ALVAREZ BARBUDA LA CONCEPCION, 62920 TETAPALCO, TETAPALCO MORELOS ENTRE CALLE JON ALVAREZ Y CALLE JAZMINA, CALLE CRISTOBAL COLON AL LADO AL OESTE DE TETAPALCO DE OESTE POR LA CALLE CALABUTICOMEC DURANTE 800 M. AL LEO, loc=98.8611282, loc=18.5391078))	04-03-2024	18-03-2024	126329.41	126329.41	126329.41	126329.41	126329.41





DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR04030214905	Proyecto de inversión	5000000	(P) Estado, recursos 2024, ramo 11, modificación 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 5000000.0, modificado 5000000.0)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN ETAPA MUNICIPAL	17	Moravia	36	Huayapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huayapan	21487	0	0	(gen1: bve_municipio16, localidat1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE HUAYAPAN - CALLE 5 DE MAYO MARSA METRO ALBERTO 3 A DO BARRO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUAYAPAN MORAVIA ENTRE CALLE PASO Y CALLE DANIELA LA CANTONIA CALIF LIBERTAD DE DEUDA E INDEPENDENCIA, lat:18.8888811)	15-04-2024	06-06-2024	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
2024	3	MCR04030214944	Proyecto de inversión	817500	(P) Estado, recursos 2024, ramo 11, modificación 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 817500.0, modificado 817500.0)	CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS EN LA CALLE INSURGENTES - ZARAGOZA	17	Moravia	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	22480	0	0	(gen1: bve_municipio17, localidat1, direccion:CALIF INSURGENTES INTERIOR EN COLONIA PROGRESIVA, CALIF PUENTE DE IXTLA, MORAVIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILA Y CALLE JUAN RUIZ, CALLE CAMINO REAL A LOS METROS DEL EL ORIENTE DE LA AVICORNIA MUNICIPAL DE LA C. In-, lat:18.8204628)	01-08-2024	11-08-2024	817500	817500	817500	817500	817500
2024	3	MCR04030215476	Proyecto de inversión	1489948.75	(P) Estado, recursos 2024, ramo 11, modificación 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 1489948.75, modificado 1489948.75)	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDISPOSITIVO EN LA COLONIA DE SANTA CRUZ DEL MANCIPAL DE ATLANTLHUCAAN	17	Moravia	2	Axtlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Axtlahuacan	23021	0	0	(gen1: bve_municipio2, localidat1, direccion:CALLE DE LA CRUZ COLONIA BARRIO SANTA CRUZ, 62465 COLONIA BARRIO SANTA CRUZ, ATLANTLHUCAAN MORAVIA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CARRITERA ANTIQUA MEXICO DIVIATA, A UN COSTADO LA CAPLA DE SANTA CRUZ, In-, lat:18.9320677)	01-04-2024	30-05-2024	1489948.75	1489948.75	1489948.75	1489948.75	1489948.75
2024	3	MCR04030213105	Proyecto de inversión	1079952.68	(P) Estado, recursos 2024, ramo 11, modificación 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 1079952.68, modificado 1079952.68)	CONSTRUCCION DE TENDON EN AREA DE MANUTENCION DE EDUCACION FISICA EN COLONIA DEL RIO, UICUNGO COL. CUAUHTEMOC EN JARDIN DE NIÑOS KICKAPU, SEGURIDAD ESCOLA - 230217	17	Moravia	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	23917	0	0	(gen1: bve_municipio5, localidat6, direccion:CALIF INSURGENTES COLONIA CUAUHTEMOC, COLONIA CUAUHTEMOC, COLONIA DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE PRINCE Y CALIF MINA, CALLE CARAAMPON EN CALLE INSURGENTES, DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS KICKAPU A UN LADO DE LA BARRANCA, In-, lat:18.7548692)	30-05-2024	08-07-2024	1079952.68	1079952.68	1079952.68	1079952.68	1079952.68
2024	3	MCR04030212047	Proyecto de inversión	960338.34	(P) Estado, recursos 2024, ramo 11, modificación 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 960338.34, modificado 960338.34)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, TALTAPAN DE ZARATA - 240534	17	Moravia	24	Taltapan de Zarata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Taltapan de Zarata	24454	0	0	(gen1: bve_municipio14, localidat1, direccion:CALIF BENITO JUAREZ COLONIA CUAUHTEMOC, ENTRE TALTAPAN, TALTAPAN DE ZARATA MORELOS ENTRE CALIF LOS ARQUITOS Y CALIF TALUC AL ESTE DE EL CORRAL DE TONOS DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, In-, lat:18.89908738)	28-05-2024	27-06-2024	960338.34	960338.34	960338.34	960338.34	960338.34
2024	3	MCR04030214208	Proyecto de inversión	194487.91	(P) Estado, recursos 2024, ramo 11, modificación 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 194487.91, modificado 194487.91)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DECANALIAS DOMICILIARES EN LATERAL CABARRERA ASCOCHAPAN TIZATLAN COL. PASADAZO DE LA CABARRERA DEL MUNICIPIO DE ASCOCHAPAN, MORELOS - 251044	17	Moravia	3	Ascochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ascochapan	25104	0	0	(gen1: bve_municipio14, localidat1, direccion:CALIF BENITO JUAREZ COLONIA CUAUHTEMOC, ENTRE TALTAPAN DE ZARATA MORELOS ENTRE CALIF LOS ARQUITOS Y CALIF TALUC AL ESTE DE EL CORRAL DE TONOS DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, In-, lat:18.89908738)	26-04-2024	04-06-2024	194487.91	194487.91	194487.91	194487.91	194487.91

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ASECURODORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR340302414641	Proyecto de inversión	247763.45	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modificado61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES, aportaciones, subsidios y convenios, prog_asesor_mun_FAS municipal, monto 247763.45, modificado61(247763.45)]	REHABILITACION DE OBRAS SANITARIAS Y DECAJALAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRADERA COLONIA PROGRESO EN CABEREA DEL MUNICIPIO DE AHOCHAPAN, MORELLOS - 264790	17	Morelia	3	Asochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Asochapan	264790	0		[gen1: Eje_municipio-3, localidat1, direccion: CALLE PRADERA INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, EDGSA AHOCHAPAN, [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.36], [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.36]]	16-05-2024	28-06-2024	247763.45	247763.45	247763.45	247763.45	247763.45
2024	3	MOR340302415997	Proyecto de inversión	223769.07	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modificado61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES, aportaciones, subsidios y convenios, prog_asesor_mun_FAS municipal, monto 223769.07, modificado61(223769.07)]	CONSTRUCCION DE FIVERTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HOMOLOGICO EN CALLE PINTOS COLONIA BORGAS DE LA CABEREA DEL MUNICIPIO DE AHOCHAPAN, MORELLOS - 271858	17	Morelia	3	Asochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Asochapan	271858	0		[gen1: Eje_municipio-3, localidat1, direccion: CALLE PINTOS COLONIA BORGAS DE LA CABEREA DEL MUNICIPIO DE AHOCHAPAN, MORELLOS, [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.32], [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4543.2]]	21-05-2024	24-06-2024	223769.07	223769.07	223769.07	223769.07	223769.07
2024	3	MOR340302420246	Proyecto de inversión	373781.59	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modificado61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES, aportaciones, subsidios y convenios, prog_asesor_mun_FAS municipal, monto 373781.59, modificado61(373781.59)]	REHABILITACION DE CABEREA LIBRAMIENTO YECAPUTLA OCULTUCO TRAMO OCHO AS PUENTE HANAMULU LOCALIDAD YECAPUTLA - 273246	17	Morelia	30	Yecaputla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Yecaputla	273246	0		[gen1: Eje_municipio-3, localidat1, direccion: CABEREA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO YECAPUTLA OCULTUCO KILOMETRO 11 + 3 KM COLONIA VALLE ALPA EL CECERO DEL LIBRAMIENTO, EBEN VALLE XALPA DEL CECERO DEL LIBRAMIENTO, YECAPUTLA MORELLOS, [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4548.2]]	22-07-2024	04-09-2024	373781.59	373781.59	373781.59	373781.59	373781.59
2024	3	MOR340302420866	Proyecto de inversión	30000.00	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modificado61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES, aportaciones, subsidios y convenios, prog_asesor_mun_FAS municipal, monto 30000.00, modificado61(30000.00)]	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE TLAMAMULUPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 284803	17	Morelia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	284803	0		[gen1: Eje_municipio-22, localidat1, direccion: CALLE HEDGOS BARRIO TLAMAMULUPAN SAN PEDRO, TETELA DEL VOLCAN MORELLOS, [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5102.00], [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5102.00]]	23-07-2024	23-08-2024	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
2024	3	MOR3403024238713	Proyecto de inversión	244654.99	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modificado61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES, aportaciones, subsidios y convenios, prog_asesor_mun_FAS municipal, monto 244654.99, modificado61(244654.99)]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARETE NORTE EN CALLE MORELLOS LOCALIDAD DE HOCHECALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELLOS - 280558	17	Morelia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	280558	0		[gen1: Eje_municipio-22, localidat1, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELLOS Y PARRON FERRER HOCHECALCO, 62900 TETELA DEL VOLCAN MORELLOS, [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.00], [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.00]]	08-05-2024	06-06-2024	244654.99	244654.99	244654.99	244654.99	244654.99
2024	3	MOR340302430377	Proyecto de inversión	6747776.6	[FI: fondo_recurso_2024, ramo_33, modificado61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES, aportaciones, subsidios y convenios, prog_asesor_mun_FAS municipal, monto 6747776.6, modificado61(6747776.6)]	REHABILITACION DE CABEREA CUATLA YECAPUTLA, TRAMO CUATLA DEL LIBRAMIENTO A GUAJUMBERA LOCALIDAD YECAPUTLA - 293789	17	Morelia	30	Yecaputla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Yecaputla	293789	0		[gen1: Eje_municipio-30, localidat1, direccion: CABEREA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO OCULTUCO 11 + 6 KM COLONIA YECAPUTLA OCULTUCO CUATLA DEL LIBRAMIENTO, VALLE XALPA DEL CECERO DEL LIBRAMIENTO, YECAPUTLA MORELLOS, [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8303.1], [metas], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8303.1]]	01-08-2024	14-09-2024	6747776.6	6747776.6	6747776.6	6747776.6	6747776.6



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2403040611	Proyecto de inversión	80704	(FI) Inicia_recurso_2024_ramo_13_modificad61 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80704.0, modificado:80704.0)	REHABILITACION ELECTRICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUBIA JANI CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 130F100404	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	40239	1196	[meta2] [unidad_medida]Pres, meta_175.0, meta_modificada:175.0) [meta1] [bve_municipio:7, localidad:1, direccion:En. 54, Manzan-Arroyos, Cuernavaca, 62079 Cuernavaca, Mor., lat:18.89952286, lon:99.2305468]	03-08-2024	17-08-2024	80922.56	80922.56	80922.56	80922.56	80922.56	
2024	3	MOR2403040530	Adquisición	50300.38	(FI) Inicia_recurso_2024_ramo_16_modificad65 prog_pim16 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50300.08, modificado:50300.08) (FI) Inicia_recurso_2024_prog_animal_mun_PROGRAMA ESTATAL - INGRESOS PROPIOS ESTATALES, monto:281000.08, modificado:281000.08)	ADQUISICIÓN DE INSTALACIONES DE REPOLICIAADORES (REPOSICION ESQ.)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADD-PROGAGUA-04-2024-N-25	30	[meta2] [unidad_medida]Metros cúbicos y equipos, meta_20.0, meta_modificada:20.0) [meta1] [bve_municipio:27, localidad:1, direccion:Las Marías y Locaciones, lat:18.993217, lon:99.95311]	01-07-2024	29-08-2024	562000.16	562000.16	562000.16	562000.16	562000.16	
2024	3	MOR24030234188	Proyecto de inversión	4379422.7	(FI) Inicia_recurso_2024_ramo_13_modificad61 prog_pim16 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_animal_mun_FAS modificado:4379422.7) (FI) Inicia_recurso_2024_ramo_13_modificad61 prog_pim16 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879422.7, modificado:879422.7)	CONSTRUCCION DE BANCO PERMANENTE EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS DE SAN JUAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ATLATLILCO DEL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	2	Atlatlilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlatlilco	8674	0	[meta2] [unidad_medida]Metros lineales, meta_303.14, meta_modificada:303.14) [meta1] [bve_municipio:2, localidad:21, direccion:CARRETERA TOTALAPAN CUERNAVACA TLATELITLCO (SAN MIGUEL TLATELITLCO), SAN MIGUEL TLATELITLCO, ATLATLILCO SAN MIGUEL TLATELITLCO, BENTON JIMENEZ Y CALLE EDUARDO VICTORIA, DL-CANONICISTA ROBERTA V. LOPEZ, lat:18.8024889, lon:99.9997923]	01-03-2024	29-05-2024	4379422.7	4379422.7	4379422.7	4379422.7	4379422.7	
2024	3	MOR240302353610	Proyecto de inversión	265394.24	(FI) Inicia_recurso_2024_ramo_13_modificad61 prog_pim16 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265394.24, modificado:265394.24)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUBIA JANI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE TEMEXUCO DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170500280-72178	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	72178	0	[meta2] [unidad_medida]Pres, meta_130.0, meta_modificada:130.0) [meta1] [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA MEXICANA PUERTO JAPAMELCO, ESTE DE FRANCISCO TEMEXUCO MORELOS, ENTRE CALLE FRANKLIN DE BARRIO Y CALLE CAYE DE REFORMA, CALLE REPOSICION MEXICANA PUERTO JAPAMELCO C.P. ESTE, lat:18.8454988, lon:99.28716393]	15-05-2024	24-06-2024	265393.38	265393.38	265393.38	265393.38	265393.38	
2024	3	MOR240302353618	Proyecto de inversión	240395.1	(FI) Inicia_recurso_2024_ramo_13_modificad61 prog_pim16 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_animal_mun_FAS modificado:240395.1, modificado:240395.1)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUBIA JANI, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALTEPEC DE JAMACÓN, EN EL MUNICIPIO DE VALTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 130270000-7590	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	7590	0	[meta2] [unidad_medida]Pres, meta_306.0, meta_modificada:306.0) [meta1] [bve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA REAL DE CHICAGO DEL INTERIOR DE SAN COLOMBA, ESTADAL VALTEPEC DE JAMACON, VALTEPEC DE JAMACON, ENTRE CALLE LOS VALLEJUELOS Y CALLE MANABANA, CARRETERA VALTEPEC-TLAXIACAPAN, CALLE REAL DE DALCALO 182 ESTADAL, C.P. Ixmiquilpan, lat:18.904812)	15-05-2024	24-06-2024	240395.58	240395.58	240395.58	240395.58	240395.58	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020237457	Proyecto de inversión	193073.17	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_prim_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), prog_activid_prim_FAS municipal, monto:193073.17, modificado:193073.17]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIGIALENALCO Y DRENAL SANFABIO EN AV 18 DE MARZO ENTRE CALLES VENUSIANO CARMANZA Y OTILIO MONTAÑO - 34709	17	Moravia	12	Jopitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Jopitla	3470	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.76, meta_modificado:700.76] ] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.76, meta_modificado:700.76] ]	lge1: [lugar: [localidad:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA EMILIANO ZAPATA, OTRO DOUTA, INDITIA MORLOS ENTRE CALLE VENUSIANO CARMANZA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE ALVARADO] ] TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL 04 UBICADA EN EL BOULEVARD 17 DE ABRIL, TENIENDO LONGITUD 700.76 METROS. [lat:18.61313964]	05-03-2024	04-04-2024	193073.17	193073.17	193073.17	193073.17	193073.17
2024	3	MOR24020236352	Proyecto de inversión	608325.99	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_prim_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), prog_activid_prim_FAS municipal, monto:608325.99, modificado:608325.99]	REHABILITACIÓN DE RED DE BARRIO SANFABIO EN LA PRINERA CARGADA DE LOS LIMONES - 48600	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temisco	4860	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:263.27, meta_modificado:163.27]	lge1: [lugar: [localidad:18, localidad:1, direccion:CARRERA DE LOS LIMONES COLONIA AMBROSIO, C/057 TEMISCO, TEMISCO] ] MEDIAN Y PAVIMENTO DE LAS OTRAS PARTIDAS DE LA ZONA SAN ANDRÉS APARTIDA CON ORDENACION AL DERE DE CONTINUA POR LA CALLE LA PALMA HASTA L. [lon: -99.2386852, lat:18.82879444]	22-04-2024	30-09-2024	548013.42	608325.99	608325.99	608325.99	608325.99
2024	3	MOR24020236302	Proyecto de inversión	301337.14	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_prim_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), prog_activid_prim_FAS municipal, monto:301337.14, modificado:301337.14]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA MANICERA Y RED BRAVO 2DA ETAPA - 54522	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temisco	5452	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:233.37, meta_modificado:276.42]	lge1: [lugar: [localidad:18, localidad:1, direccion:CALE MANICERA COLONIA PUERTO VIEJO, 6208 TEMISCO, TEMISCO] ] MORELOS ENTRE CALLE NICOTE GUERRERO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE PRESBITO PARTIENDO DESDE EL CONALEP PARTIENDO DESDE EL TEMISCO DESPLAZANDOSE SOBRE LA AV. CONALEP DAS VUELTA SOBRE L. [lon: -99.2008182, lat:18.85448544]	29-04-2024	07-06-2024	273041.43	300951.63	300951.63	300951.63	300951.63
2024	3	MOR24020236326	Proyecto de inversión	2829898.88	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_prim_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), prog_activid_prim_FAS municipal, monto:2829898.88, modificado:2829898.88]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIGIALENALCO EN AV. CHISCO - 53095	17	Moravia	12	Jopitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Jopitla	5309	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.1, meta_modificado:1338.1] ] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.1, meta_modificado:1338.1] ]	lge1: [lugar: [localidad:12, localidad:102, direccion:AVENIDA CHISCO COLONIA TALENTOS, 6307 COLONIA AMPLIACION] ] SANTA MARIA, DONITA MORELOS ENTRE AVENIDA CHISCO Y CALLE AVEL DEL PARRISO, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL 04 UBICADA EN EL BOULEVARD 17 DE ABRIL, [lon: -99.19380978, lat:18.59272522]	04-04-2024	02-06-2024	2829898.88	2829898.88	2829898.88	2829898.88	2829898.88
2024	3	MOR24020236452	Proyecto de inversión	545341.48	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_prim_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), prog_activid_prim_FAS municipal, monto:545341.48, modificado:545341.48]	REHABILITACIÓN DE RED DE BARRIO SANFABIO Y AGUA POTABLE EN CALLE GERANOS 3RA ETAPA - 56360	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temisco	5636	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:94.6, meta_modificado:97.67]	lge1: [lugar: [localidad:18, localidad:1, direccion:CALE GERANOS COLONIA LOMAS DEL CARTEL, 6203 TEMISCO, TEMISCO] ] ENTRE CALLE ROSA Y CALLE SUCRE EN CALLE TABACHERAS ESTANDO EN LA INTERSECCION DE LA COLONIA LOMAS DEL CARTEL SE DESPLAZA HACIA EL SUR 500 MET. AL LUGAR LA, [lon: -99.2102086, lat:18.86299177]	29-04-2024	07-06-2024	467917.13	545341.47	545341.47	545341.47	545341.47
2024	3	MOR240202378787	Proyecto de inversión	146744.4	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_prim_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), prog_activid_prim_FAS municipal, monto:146744.4, modificado:146744.4]	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONDOMINIO MACATLAN, LOCALIDAD EL BODEGO - 103380	17	Moravia	15	Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Si identificar	Municipio de Miacatlan	103380	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.2, meta_modificado:35.2]	lge1: [lugar: [localidad:15, localidad:23, direccion:CALE SUCRE Y INTERSECCION DE LA COLONIA EL BODEGO, 6203 EL BODEGO, MACATLAN MORELOS] ] ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHANPA, CARRETERA CUERNAVACA-GRANAS LA ESCUELA PRIMARIA CUERNAVACA DE HIDALGO ENTRE LA CALLE CHANPA Y CALLE HIDALGO P, [lon: -99.3123824, lat:18.75013202]	20-05-2024	19-06-2024	146744.4	146744.4	146744.4	146744.4	146744.4



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	ELEMENTO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240202381430	Proyecto de inversión	1295968.62	FFI (línea_recurso_2024_ramo_33_modidad6461_prog_pim4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS - prog_ahistal_mun_FAS municipal_monto 1295968.62, modificado 1295968.62))	AMPLIACION DE RED ELECTRO EN LA CALLE CARMEN 11 11278	17	Moravia	12	Jijute	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jijute	112078	0		(gen1: bve_municipio12, localidad12, direccion CALLE CARMEN 11 LATENCIO 62827 URBIO DE INSTALACIONES LOS VINAOS 1 Y 4 JIQUILA MORELOS ENTRE PATRULLA Y CALLE LOS MENEALES AMPLIACION MANIA MARIA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL CA LIBRADA EN EL EJERCICIO 17, lon: -99.12540027, lat: 18.51953883))	22-04-2024	05-06-2024	1295968.62	1295968.62	1295968.62	1295968.62	1295968.62
2024	3	MOR240202393111	Proyecto de inversión	654225	FFI (línea_recurso_2024_ramo_33_modidad6461_prog_pim4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS - prog_ahistal_mun_FAS municipal_monto 654225.00, modificado 654225.00))	SUMINISTRO DE LAMPARAS Y LUMINARIAS CON NUEVOS TECNOLOGIAS ACORDES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCION AL AMBIENTE EN ZONAS DE ATENCION PROGRAMADA BUAL... 124137	17	Moravia	17	Puente de Ixta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixta	124137	0	(meta1: (unidad_medida:Presup, meta:200.0, meta_modificada:200.0))	(gen1: bve_municipio17, localidad17, direccion CALLE SANCOS ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA TIZAPOTLA, EJIDO TIZAPOTLA, PUENTE DE IXTA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA BELTRAY CARRETERA CARRETERA TIZAPOTLA-DONJUAN CALLE BENITO JUAREZ 10 METROS DE LA AVICUENTA MANUEL, lon: -99.27422886, lat: 18.48622248))	03-09-2024	02-07-2024	654225	654225	654225	654225	654225
2024	3	MOR240202393203	Proyecto de inversión	5000000	FFI (línea_recurso_2024_ramo_33_modidad6461_prog_pim4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS - prog_ahistal_mun_FAS municipal_monto 5000000.00, modificado 5000000.00))	PERFORACION DE POZO DE AGUA EL MATACORRE LIBRADO EN LA CALLE FELPE NEB NUM 7 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TATACAPAN, EN EL ESTADO DE MORELOS. 163316	17	Moravia	26	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlayacapan	163316	0	(meta1: (unidad_medida:Presup, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0))	(gen1: bve_municipio26, localidad26, direccion CALLE FELPE NEB COCERAS SAN MIGUEL EJIDO TAYACAPAN, TAYACAPAN ENTRE CARRETERA BELTRAY CARRETERA MATETEC QUATREC Y CALLE MATETEC PERFORACION DE POZO DE AGUA EL MATACORRE LIBRADO EN LA CALLE FELPE NEB NUM 7 EN LA LOCALIDAD, lon: -99.787970, lat: 18.363472)	26-09-2024	04-11-2024	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
2024	3	MOR240202399960	Proyecto de inversión	122478.98	FFI (línea_recurso_2024_ramo_33_modidad6461_prog_pim4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS - monto 122478.98, modificado 122478.98))	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Prof. Julio Roldán García, ubicada en la localidad de Municipio de Buhque, del Estado de Morelos. CCT: 170910065	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170402/09/25-20816	217	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.00, meta_modificada:688.00))	(gen1: bve_municipio31, localidad31, direccion DEL BOSQUE DE, El Bosque, CD58 Buhque, Mor., lon: -99.30369163, lat: 18.88609988))	09-04-2024	29-04-2024	122478.98	122478.98	122478.98	122478.98	122478.98
2024	3	MOR240202409598	Proyecto de inversión	1864382.22	FFI (línea_recurso_2024_ramo_33_modidad6461_prog_pim4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS - prog_ahistal_mun_FAS municipal_monto 1864382.22, modificado 1864382.22))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HOKALUJO EN CALLE HOKALUJO MORELOS, COL. CUARTEMAC, MUNICIPIO DE ATOCHAPAN, MORELOS. - 107759	17	Moravia	3	Atochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atochapan	107759	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.1, meta_modificada:1301.1))	(gen1: bve_municipio1, localidad1, direccion CALLE HOKALUJO MORELOS INTERIOR DE ESCUELA CUARTEMAC, CD990 ATOCHAPAN, ANDHAPAPA MORELOS ENTRE CALLE ALBERG Y CALLE CUPTLANAC, CALLE MORELOS CERCA DEL JARDON DE NIÑOS SALVACION NOVIEMBRE 24/16, lon: -99.53292816, lat: 18.53292816))	16-01-2024	13-03-2024	1864382.22	1864382.22	1864382.22	1864382.22	1864382.22
2024	3	MOR240202410080	Proyecto de inversión	37929.68	FFI (línea_recurso_2024_ramo_33_modidad6461_prog_pim4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS - prog_ahistal_mun_FAS municipal_monto 37929.68, modificado 37929.68))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HOKALUJO EN CALLE S DE MAYO DE LA COCINA AUREO V. BONER. - 179513	17	Moravia	25	Tlapitztepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlapitztepan	179513	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0))	(gen1: bve_municipio25, localidad25, direccion CALLE DE MAYO COCINA AUREO V BONER CANGAMPALCO, CD980 AUREO V BONER (CHACAMPALCO), TLAJALTEPEC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE ESTRUCTURA EN LA CALLE S.O, lon: -99.12129703, lat: 18.65903422))	16-07-2024	16-08-2024	37929.68	37929.68	37929.68	37929.68	37929.68

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR40302412103	Proyecto de inversión	530096.4	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mun. FAS municipal, monto 530096.4, modificado 530096.4)	AMPLIACION DE OBRAS SANITARIAS Y EDUCATIVAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEL ROSARIO, COL. LOS REYES MUNICIPIO DE ATOCHIHUAPAN, MORELOS - 183222	17	Morelos	3	Atochihapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Atochihapan	183222	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 284.4, meta_modificada(284.4)	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 284.4, meta_modificada(284.4)	23-04-2024	27-01-2024	530096.4	530096.4	530096.4	530096.4	530096.4
2024	3	MOR40302412102	Proyecto de inversión	60558.42	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mun. FAS municipal, monto 60558.42, modificado 60558.42)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FORJADO EN LA CALLE DEL ROSARIO, COL. EL POLVORIN 18 E 1507568 - 186927	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	186927	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 397.76, meta_modificada(397.76)	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 397.76, meta_modificada(397.76)	06-07-2024	04-08-2024	60558.42	60558.42	60558.42	60558.42	60558.42
2024	3	MOR40302412863	Proyecto de inversión	343110.72	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mun. FAS municipal, monto 343110.72, modificado 343110.72)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FORJADO EN LA CALLE REVOLUCION, CECOMIA HERMANIDAD GUERRA - 187312	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	187312	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 396.17, meta_modificada(396.17)	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 396.17, meta_modificada(396.17)	08-07-2024	05-09-2024	343110.72	343110.72	343110.72	343110.72	343110.72
2024	3	MOR40302413388	Proyecto de inversión	1330227.92	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mun. FAS municipal, monto 1330227.92, modificado 1330227.92)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO DE LA CALLE FORJADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AMACUAC, MORELOS - 190341	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Amacuzac	190341	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 971.45, meta_modificada(971.45)	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 971.45, meta_modificada(971.45)	15-07-2024	16-08-2024	1330227.92	1330227.92	1330227.92	1330227.92	1330227.92
2024	3	MOR40302413500	Proyecto de inversión	125945.66	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mun. FAS municipal, monto 125945.66, modificado 125945.66)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HERMANIDAD DEL CALLEON VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AMACUAC, MORELOS - 191404	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Amacuzac	191404	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 811.26, meta_modificada(811.26)	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 811.26, meta_modificada(811.26)	15-07-2024	30-09-2024	125945.66	125945.66	125945.66	125945.66	125945.66
2024	3	MOR40302415191	Proyecto de inversión	148416.42	[F] Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mun. FAS municipal, monto 148416.42, modificado 148416.42)	REHABILITACION DE CANCHAL DE FUTBOL MARICEN LICENCIATRE, LOCALIDAD NAUTICA, UNIDAD DEPORTIVA LA SIERRA PUERTA - 204816	17	Morelos	28	Xochitlac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si identificar	Municipio de Xochitlac	204816	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1287.4, meta_modificada(1287.4)	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1287.4, meta_modificada(1287.4)	01-04-2024	30-04-2024	1364176.18	1364176.18	1364176.18	1364176.18	1364176.18



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24030243673	Proyecto de inversión	4161956.24	RENTAS FEDERALES Y CONVENCIONES	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIGALUJO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA IGNACIO BATISTO EN LA CARRETERA YAUTEPEC - TLAZACAPAN TRAMADO CONVENIO DESEDE	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yautepec	273368	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0]	28-02-2024	22-05-2024	4161956.24	4161956.24	4161956.24	4161956.24	4161956.24	4161956.24
2024	3	MOR24030243755	Proyecto de inversión	1453333.48	RENTAS FEDERALES Y CONVENCIONES	CONSTRUCCION DE TETAPAN EN METALICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DEMALINYO ZAPATA, MUNICIPIO HUEYAPAN 279697	17	Morelos	36	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Hueyapan	279697	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0]	29-07-2024	11-09-2024	1453333.48	1453333.48	1453333.48	1453333.48	1453333.48	
2024	3	MOR24030243951	Proyecto de inversión	47901.05	RENTAS FEDERALES Y CONVENCIONES	REHABILITACION DE PAVIMENTO HERRALDO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, BARRIO SANVICENTE PARTE BAJA, TETELA DEL VOLCAN - 290308	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	290308	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0]	06-04-2024	18-05-2024	47901.05	47901.05	47901.05	47901.05	47901.05	
2024	3	MOR24030243957	Proyecto de inversión	89845.2	RENTAS FEDERALES Y CONVENCIONES	CONSTRUCCION DE PUERTOS PRATONOS Y VEHICULAR CALLE JOSEFO DIAZ COLONIA JUAN MORALES - 294992	17	Morelos	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tecapetla	294992	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0]	29-05-2024	27-07-2024	89845.2	89845.2	89845.2	89845.2	89845.2	
2024	3	MOR240302431031	Proyecto de inversión	50000	RENTAS FEDERALES Y CONVENCIONES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERRALDO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACCA CONDESA CAMPO JUZGADANCA LOCALIDAD TLAJAMILLUPAN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS - 302064	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302064	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0]	07-05-2024	25-06-2024	50000	50000	50000	50000	50000	
2024	3	MOR24030243280	Proyecto de inversión	902582.87	RENTAS FEDERALES Y CONVENCIONES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIOQUILLO PASO DE AGUIA TERCERA ETAPA, BARRIO SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCAN - 302064	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302064	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0] [meta4: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0]	05-05-2024	20-07-2024	902582.87	902582.87	902582.87	902582.87	902582.87	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN (OPERACIONES, SERVICIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24030243223	Proyecto de inversión	1537493.58	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_1537493.58, modificado_1537493.58	AMPLIACION DE ALBERGADO PUBLICO EN OCULTUCO LOCALIDAD DE OCULTUCO TRAMO DEL VOLCAN ETAPA - 302232	17	Moravia	16	Ocutuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocutuco	302232	0	(meta_1) (unidad_medida)Personas, meta_45.0, meta_modificada_45.0	(geo_1) bvm_municipio_16, localidad_11, direccion_CABERTEA FEDERAL CARRI QUEO TRAMO OCULTUCO 11-OJO INTERIOR SIN MODIFICAR, SOL, 0000, LA PENERERA, SELVICO MORELOS ENTRE Y CABERTEA OCULTUCO TECACATECA, lat=-98.80077075, lon=18.87797261	14-02-2024	14-03-2024	1537493.58	1537493.58	1537493.58	1537493.58	1537493.58
2024	3	MOR24030243245	Proyecto de inversión	99972.67	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_99972.67, modificado_99972.67	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO FANTON BARRANCA TERRECALDO DOA ETAPA, BARRIO SAN FROBENA, MONTEPITO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 302232	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302230	0	(meta_1) (unidad_medida)Personas, meta_580.0, meta_modificada_580.0	(geo_1) bvm_municipio_22, localidad_1, direccion_BARRIO SAN FROBENA, DOA TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE TERRECALDO FANTON NUEVO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE 5 DE MAYO (DEDE PRESIDENCIA MUNICIPAL) DIFUSO INCA CALLE 5 DE MAYO AVANADA 1.3 KM OMA, INCA, lat=-98.71244805, lon=18.88669211	06-05-2024	24-08-2024	99972.67	99972.67	99972.67	99972.67	99972.67
2024	3	MOR24030243278	Proyecto de inversión	49929.52	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_49929.52, modificado_49929.52	REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS, USU SERVIDO JUAREZ, BARRIO SAN BARTOLO, TETELA DEL VOLCAN - 304303	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	304303	0	(meta_1) (unidad_medida)Personas, meta_79.15, meta_modificada_79.15	(geo_1) bvm_municipio_22, localidad_1, direccion_CALLE DE LOS TIEMPOS PUBLICO SAN BARTOLO, GRUPO TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE FANTON CUADRADO, meta_79.15, BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, INTERSECCION AVELAR INCHAMOS EN LA ENAVANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA EDIFICIO, lat=-98.732559, lon=18.88209691	04-09-2024	02-08-2024	49929.52	49929.52	49929.52	49929.52	49929.52
2024	3	MOR22030213017	Proyecto de inversión	1105283.18	(FI) Inicia_recurso_2022, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERACIONES, monto_1105283.18, modificado_1105283.18	Construcción de aula principal para intercomunicación y establecimiento de Tutores de áreas emergentes de la Escuela Preparatoria No. 45 CCT 37UCTODOLA de la localidad de Tlaxianguan, en el Municipio de Tlaxianguan, del Estado de Morelos	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400141	364	(meta_1) (unidad_medida)Personas, meta_1390.0, meta_modificada_1390.0	(geo_1) bvm_municipio_24, localidad_1, direccion_CALLE INTERSECCION CUADRADO, meta_1390.0, INTERSECCION Tlaxianguan, Mor, lat=-98.6974791	07-07-2022	03-11-2022	1105283.18	1105283.18	1105283.18	1105283.18	1105283.18
2024	3	MOR24030234423	Proyecto de inversión	208818.15	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_208818.15, modificado_208818.15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRALDE EN LA CALLE ZACATECAS PRIMERA ETAPA - 17820	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	17820	0	(meta_1) (unidad_medida)Personas, meta_1390.0, meta_modificada_1390.0	(geo_1) bvm_municipio_31, localidad_2, direccion_CALLE ZACATECAL COLOMA VALLE SOL, 42790 SAN NICOLAS CASABANA ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JULIO Y CALLE VICENTE GUERRER, CUYO QUERETANO DE UNICA A FUNDACION DEL CUARTE DE LA GUARDIA NACIONAL EN DIRECCION AL NORTE SOBRE L, lat=-98.2100982, lon=18.64400648	08-04-2024	08-06-2024	208818.15	208818.15	208818.15	208818.15	208818.15
2024	3	MOR24030233209	Proyecto de inversión	246476.35	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modificado_1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_246476.35, modificado_246476.35	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE GONZALEZ BARRONDO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE HERRALDE, EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17820390-3279	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	33729	0	(meta_1) (unidad_medida)Personas, meta_2337.0, meta_modificada_2337.0	(geo_1) bvm_municipio_31, localidad_2, direccion_CALLE INDIJO MANABANA INTERIOR DE COLOMA ZACATEPEC DE HERRALDE, MORELOS, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE LADINO CARMEN Y CALLE JIM MORELOS, CALLE INTERSECCION DORADO CALLE INDIJO MANABANA COLOMA, CENT, lat=-98.19054581, lon=18.6246751	24-04-2024	23-05-2024	246476.35	246476.35	246476.35	246476.35	246476.35









DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	ELEMENTO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOK24030242856	Proyecto de inversión	132283.43	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HEMALLADO EN CALLE PASADURA EN CALLE PROGRESO EN CARRETERA DEL MUNICIPIO DE AHOCHAPAN MORELOS. 271203	17	Morelos	3	Aochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Aochiapan	271203	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.0, meta_modificada:946.0}]	[leg1: {sw: municipio-1, localidat:3, direccion:CALLE PASADURA INTERIOR EN COLONIA PROGRESO, EDIFICIO ANCHAMANA, MUNICIPIO DE AHOCHAPAN ENTRE CALLE HEMALLADO ZAPATA Y CALLE VIAL HERRERA, CALLE FRANCISCO LA CERCA DE LA CARRETERA DE LA COLONIA PROGRESO, km:06.1977964, lat:18.49227995}]	17-05-2024	03-07-2024	132293.43	132293.43	132293.43	132293.43	132293.43
2024	3	MOK24030243078	Proyecto de inversión	468179.71	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HEMALLADO EN EL MUNICIPIO DE YAUATEPEC MORELOS EN LA COLONIA JOSÉ ORTIZ CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE LA CALLE TINAMAS HASTA LA CALLE SAN ROMÁN Y EN LA COLONIA TEPICHERA, CALLE TULPANEL, DESDE LA CALLE TAMBACHES HASTA LA CALLE JAHERA. 170500	17	Morelos	29	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yauatepec	273500	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}]	[leg1: {sw: municipio-29, localidat:5, direccion:CALLE TULPANELS COLONIA TEPICHERA, 6278 COCOYUC, YAUATEPEC MORELOS ENTRE CALLE TABACUNES Y CALLE LAURIS EN LA COLONIA SI SE CERCA AL NOROCCIDENTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL EN EL FUNDADO DE COCOYUC EN LA COLONIA TULPATEPERA CER, km:06.8664572, lat:18.88211481}]	01-03-2024	30-03-2024	468179.71	468179.71	468179.71	468179.71	468179.71
2024	3	MOK24030243889	Proyecto de inversión	302899.2	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. 287147	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	287147	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221, meta_modificada:221.0}]	[leg1: {sw: municipio-22, localidat:3, direccion:CALLE JARAMAGO PUEBLO BOCHICALCO, 6300 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE JARAMEZ, CALLE LOZANO CARRERAS INCLINADAS A PARTIR DE LA AVENIDA IDIFEX AVILA, COLONIA SAN JOSE Y TETELA DEL, km:06.703845, lat:18.88878044}]	18-03-2024	16-04-2024	302899.2	302899.2	302899.2	302899.2	302899.2
2024	3	MOK24030243979	Proyecto de inversión	169209.41	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DESARROLLO DE CUENTA EN CARRETERA TETELA TLAMAMULLUPAN DE DEDICACION DE REJILLAS EN AVE. ADRIAZ AVILA AVTE MORELOS Y DESARROLLO DE PUENTE EN AVE. INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS. 287719	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	287719	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}]	[leg1: {sw: municipio-22, localidat:3, direccion:CALLE TETELA TLAMAMULLUPAN INTERIOR EN TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA TETELA TLAMAMULLUPAN Y CALLE LOPE AVILA, CALLE INDEPENDENCIA CARRETERA TETELA TLAMAMULLUPAN S. A., km:06.7377031, lat:18.88920441}]	29-05-2024	27-06-2024	169209.41	169209.41	169209.41	169209.41	169209.41
2024	3	MOK24030243489	Proyecto de inversión	431188.26	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED ELECTRICAN EN FINCA HUSTAMBA Y EN TEXCALAMATTA, SERVO DE TETELA DEL VOLCAN. 298200	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	298200	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}]	[leg1: {sw: municipio-22, localidat:26, direccion:CALLE MUTALAMBA COSTANERA 1500 SERVO COMANAL DE TETELA DEL VOLCAN, 6300 POTRERO DEL PUEBLO (TOMALVA), TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE A TEXCALAMATTA Y LA OTRA DE LOCALIDAD ENTERRANDO EN LA CALLE INSURGENTES SERVO, km:06.7348805, lat:18.87722921}]	18-03-2024	16-04-2024	431188.26	431188.26	431188.26	431188.26	431188.26
2024	3	MOK24030243897	Proyecto de inversión	569927.18	tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TLAMAMULLUPAN. 300486	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	300486	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2375.2, meta_modificada:2375.2}]	[leg1: {sw: municipio-22, localidat:3, direccion:PUEBLO TLAMAMULLUPAN SAN PEDRO, SERVO TLAMAMULLUPAN DAN PEDRO, SERVO VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE HOSCO Y CALLE ADAMBA, LA OTRA DE LOCALIDAD DE TLAMAMULLUPAN YA QUE LOS TANQUES ESTAN UBICADOS EN DIR, km:06.7402371, lat:18.91923453}]	05-06-2024	05-07-2024	569927.18	569927.18	569927.18	569927.18	569927.18

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBVENCIONES Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR40302413003	Proyecto de inversión	169022.72	(FI) (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 169022.72 modificado 169022.72	AMPLIACION UNDA DE DISTRIBUCION E HIDROFORAS DE AGUA POTABLE EN CALLE DE BELLOCACIONES DE MARCELINO FERRAZ DEL MUNICIPIO DE AHOCHAPAN, MORELOS - 309137	17	Morelos	3	Aochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Aochiapan	309337	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.2] meta_modificada:191.2	[gsm:1] (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 169022.72 modificado 169022.72	25-06-2024	29-07-2024	169022.72	169022.72	169022.72	169022.72	169022.72
2024	3	MOR40302001317	Proyecto de inversión	16750000	(FI) (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 16750000 modificado 15905532877	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICIO H. MONTESORDOZ CTR. SERVICIOS SANITARIOS MODERNO PARA TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIO PL. ESPERA A VOS Y DATOS, AREAS EXTERIORES, ANDADORES Y COLOCACION DE LETRERO (ANCLAJE DE PSICOLOGIA)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 26 FAM Potencial	200	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0] meta_modificada:1.0	[gsm:1] (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 16750000 modificado 15905532877	27-04-2021	31-01-2022	1590553.23	1590553.23	1590553.23	1590553.23	1590553.23
2024	3	MOR40302352633	Proyecto de inversión	2177129.88	(FI) (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 2177129.88 modificado 2174808.47	MANUTENIMIENTO DE AGUAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA PLANTEL RUTPERE EN LA LOCALIDAD DE RUTPERE DEL MUNICIPIO DE RUTPERE DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17070006 - 26845	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	26845	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0] meta_modificada:180.0	[gsm:1] (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 2177129.88 modificado 2174808.47	24-04-2024	23-05-2024	2174808.47	2174808.47	2174808.47	2174808.47	2174808.47
2024	3	MOR40302352961	Proyecto de inversión	2108871.75	(FI) (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 2108871.75 modificado 2108871.75	MANUTENIMIENTO DE AGUAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS PLANTEL YECAPITLA UNIDAD SOCIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YECAPITLA DEL MUNICIPIO DE YECAPITLA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 13710302 - 3736	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	3736	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0] meta_modificada:1710.0	[gsm:1] (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 2108871.75 modificado 2108871.75	24-04-2024	23-05-2024	2108871.75	2108871.75	2108871.75	2108871.75	2108871.75
2024	3	MOR40302353936	Proyecto de inversión	2079235.86	(FI) (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 2079235.86 modificado 2079235.86	MANUTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ABRIL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILA DEL MUNICIPIO DE JIQUILA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17090524 - 88780	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	88780	0	[meta] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0] meta_modificada:251.0	[gsm:1] (SISE) (RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) (PROG. ANUAL MUNICIPIO) monto 2079235.86 modificado 2079235.86	13-05-2024	24-06-2024	2079235.86	2079235.86	2079235.86	2079235.86	2079235.86

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR24020234095	Proyecto de inversión	452404.27	(FI: Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 661, prog. prev. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 452404.27, modificado 4571887.35)	MANTENIMIENTO DE ALAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO TORRES MURCIELLO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS CCT 3 DE 000410 - 107895	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	107895	0	(meta:1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:35340])	(legisl: [lwe_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR EN COLONIA TERRAFAN, E3200 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRITERA CUERNAVACA-TETZUCAN Y CALLE GALZANA CALLE 5 CALLE 1 DE FEBRERO EN COLONIA TERRAFAN CP 42000 CUERNAVACA MORELOS EN FRENTE DE, lat:18.95177333, lon:18.95804744])	27-05-2024	08-07-2024	4571887.35	4571887.35	4571887.35	4571887.35	4571887.35	4571887.35
2024	3	MOR24020235412	Proyecto de inversión	98234.06	(FI: Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 661, prog. prev. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 98234.06, modificado 987012.56)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALDEO EN LA PRIVADA LINDA DAA STARA Y APUJACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NETZARILACIOPILI 41314	17	Morelos	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tehuacan	41314	0	(meta:1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:148.2, meta_modificada:148.2])	(legisl: [lwe_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA LINDA COLONA ACTICA, CUBO TEMACCO, TEMACCO MORELOS ENTRE CALLE REYES Y CALLE EMERSON ZAVALA ABA ULLEGA A LA PRIVADA LINDA PARTENDO LOS LOS CAMPOS GUERRA MODA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA EL GUJA EN EL MISMO PUNT, lat:18.24325274, lon:18.83272411])	23-04-2024	30-09-2024	889394.45	987012.56	987012.56	987012.56	987012.56	
2024	3	MOR24020235962	Proyecto de inversión	3027344.8	(FI: Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 661, prog. prev. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 3027344.8, modificado 3027344.8)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERRALDEO EN LA AV. SIERRAS ATAMIRANDO ENTRE AV. 18 DE MARZO Y CALLE OTZUL MONTAÑO - 40331	17	Morelos	12	Ajupitá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ajupitá	40331	0	(meta:1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1082.2, meta_modificada:1082.2])	(legisl: [lwe_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ATAMIRANDO COLONIA MANUEL ZAVALA, E3000 JIQUILA, JIQUILA MORELOS ENTRE AVENIDA DE MARZO Y CALLE OTZUL MONTAÑO AVENIDA 18 DE MARZO TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL CA LIBERADA EN EL COLLEGIADO LT 17E ABEL OR, lat:18.61229788, lon:18.61229788])	18-03-2024	16-09-2024	3027344.8	3027344.8	3027344.8	3027344.8	3027344.8	
2024	3	MOR240202380674	Proyecto de inversión	1582000	(FI: Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 661, prog. prev. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 1582000.0, modificado 1578667.78)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN MANZANILLO LOCALIDAD COLONIA VISTA HERMOSA - 10980	17	Morelos	15	Mauquitan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mauquitan	10980	0	(meta:1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0])	(legisl: [lwe_municipio:15, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR EN COLONIA VISTA HERMOSA, E2000 COLONIA VISTA HERMOSA, MANACATLAN MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA FRANCISCO VILLA EL PARQUE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA SI LOCALIDA ENTRE LA CALLE, lat:18.8007760, lon:18.75710886])	27-05-2024	30-06-2024	1578667.78	1578667.78	1578667.78	1578667.78	1578667.78	
2024	3	MOR240202384055	Proyecto de inversión	820780.21	(FI: Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 661, prog. prev. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 820780.21, modificado 820780.21)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS, COLONIA BENTON JUAREZ CALLE REGIONAL DE CALLE LA PALMA Y CALLE VISTA LA CALLE VIRGINIA FABREGAS - 118905	17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepac	118905	0	(meta:1: [unidad_medida:Metrica lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0])	(legisl: [lwe_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE REYESBARRA COLONIA BENTON JUAREZ, E2732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEL ROSARIO Y CALLE VIRGINIA FABREGAS, CALLE REYESBARRA DEL SUR SE UBICA EN LA CALLE REYESBARRA AL NORTE DE LA CARRERA BENTON JUAREZ, lat:18.88939798, lon:18.90119722, lon:18.88939798])	11-03-2024	19-04-2024	820780.21	820780.21	820780.21	820780.21	820780.21	
2024	3	MOR2402023813105	Proyecto de inversión	128000	(FI: Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad 661, prog. prev. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 128000.0, modificado 128000.0)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANCOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMERSON ZAVALA - 12404	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	12404	0	(meta:1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:130.0])	(legisl: [lwe_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IBERICO MORELOS ENTRE CALLE REYESBARRA RANCHARIA YUDOPITA, BENTON ZARAGOZA FUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO PUECO Y CALLE REYESBARRA CALLE ISLA NAVARRRO BENTON JUAREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA EMERSON ZAVALA Y A 200 ME, lat:18.48671201, lon:18.48671201])	10-06-2024	19-07-2024	128000	128000	128000	128000	128000	





DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES INICIATIVAS, SUBPROYECTOS Y COMPONENTES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GESTIONADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240302413003	Proyecto de inversión	2051770.63	(FI: 1616; recurso 2024, ramo 11, modificado 6; prog. prin. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); prog. especial_mun_fas municipal, monto 2051770.63, modificado 2051770.63)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE AMATEUC, MORELOS - 911146	17	Morelos	1	Amateuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amateuc	191146	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 2212.2, meta_modificada 2212.2 ]]	[gen:1 [bve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MANANTLÁN EL CUI, RASE EL PASADIZO MARQUILÁN, AMATEUC, MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PROGRESO, ACCESOR A LA LOCALIDAD DE PROMENOS DE LA CARRERA MUNICIPAL AVANZA POR CALLE MIGUEL, km= 93.303486, lat=18.59307188]]	15-07-2024	23-08-2024	2051770.63	2051770.63	2051770.63	2051770.63	2051770.63
2024	3	MOR240302413004	Proyecto de inversión	1931291.52	(FI: 1616; recurso 2024, ramo 11, modificado 6; prog. prin. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); prog. especial_mun_fas municipal, monto 1931291.52, modificado 1931291.52)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EN MONTE LOCALIDAD DE CAGUALTAN, MUNICIPIO DE AMATEUC, MORELOS - 911355	17	Morelos	1	Amateuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amateuc	191355	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 880.8, meta_modificada 880.8 ]]	[gen:1 [bve_municipio:1, localidad:6, direccion:PUEBLO CAGUALTAN, ZONA CAGUALTAN, AMATEUC, MORELOS ENTRE CALLE GOBIERNO PRIETO Y CALLE ACCESOR A LA LOCALIDAD DE PROYECTO DE LA CARRERA MUNICIPAL SOBRE AUTOPISTA CUERNAVACA GUAJA EN EL PUNTO DEL FUENTE PATONAL GUAJA A LA ZD, km= 93.3843968, lat=18.5939946]]	15-07-2024	30-08-2024	1931291.52	1931291.52	1931291.52	1931291.52	1931291.52
2024	3	MOR240302413879	Proyecto de inversión	2700000	(FI: 1616; recurso 2024, ramo 11, modificado 6; prog. prin. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); prog. especial_mun_fas municipal, monto 2700000.0, modificado 2700000.0)	CONSTRUCCIÓN DE COTERNAS DOMICILIARIAS EN BARRO SAN SEBASTIAN SAN AGUSTIN Y LA PURISIMA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS - 193825	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	193825	0	[meta: [unidad_medida:Personas, meta 51.0, meta_modificada 51.0 ]]	[gen:1 [bve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALE OBISPO BARRO TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN, MORELOS ENTRE Y 17 COSTERNA EN BARRO SAN SEBASTIAN 17 COSTERNA SAN AGUSTIN Y 17 COSTERNA LA PURISIMA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS, km= 98.8164088, lat=18.9623564]]	09-04-2024	09-07-2024	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000
2024	3	MOR240302414997	Proyecto de inversión	2444631.03	(FI: 1616; recurso 2024, ramo 11, modificado 6; prog. prin. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); prog. especial_mun_fas municipal, monto 2444631.03, modificado 2444631.03)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD DE CALLE SOCIEDAD A CALLE SANTOS DEGRADADO, 205128	17	Morelos	13	Inmigrantes de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Inmigrantes de Leandro Valle	203128	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1719.0, meta_modificada 1719.0 ]]	[gen:1 [bve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD PUEBLO JONCALTEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 62930 JONCALTEPEC DE LEANDRO VALLE MORLOS ENTRE CALLE PASADIZO COLOR Y CALLE SANTOS DEGRADADO, CABARETBA JONCALTEPEC, km= 98.7699961, lat=18.6795147]]	29-04-2024	10-05-2024	2444631.03	2444631.03	2444631.03	2444631.03	2444631.03
2024	3	MOR240302415588	Proyecto de inversión	2099600	(FI: 1616; recurso 2024, ramo 11, modificado 6; prog. prin. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); prog. especial_mun_fas municipal, monto 2099600.0, modificado 2099600.0)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANCALITAS SOBRE LA AV. RAQUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE HUATECALCO, TLAZAZAPAN DE ZAPATA, 208489	17	Morelos	24	Tlazazapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlazazapan de Zapata	207410	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1024.0, meta_modificada 1024.0 ]]	[gen:1 [bve_municipio:24, localidad:7, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA HUATECALCO, TLAZAZAPAN DE ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE MORLOS Y CALLE FERROCARRIL, CALLE FERROCARRIL EL OTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANCALITAS EN LA EN ELA, km= 99.1482874, lat=18.67870393]]	01-03-2024	01-03-2024	2099600	2099600	2099600	2099600	2099600
2024	3	MOR240302415825	Proyecto de inversión	2461012.87	(FI: 1616; recurso 2024, ramo 11, modificado 6; prog. prin. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES); prog. especial_mun_fas municipal, monto 2461012.87, modificado 2461012.87)	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE TLAZAZAPAN DE ZAPATA, 208489	17	Morelos	24	Tlazazapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlazazapan de Zapata	208489	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1048.0, meta_modificada 1048.0 ]]	[gen:1 [bve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALE COSE MANA MORELOS PUEBLO SAN RAFAEL ZARAGOZA, 62775 SAN RAFAEL ZARAGOZA, TLAZAZAPAN DE ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE MORLOS Y CALLE GENERAL DE HERNANDEZ Y CALLE CORONEL OCTAVIANO MUÑOZ TORRES, CALLE CALZADA EL OTRO DE LA OBRA DE REHAB, km= 99.1047609, lat=18.6656690]]	15-03-2024	28-04-2024	2461012.87	2461012.87	2461012.87	2461012.87	2461012.87

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GESTIONADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24030241802	Proyecto de inversión	138265.09	FFI (estado_municipio_2024, ramo_11, modificado), prog_pim_A (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS (municipio_monto_380265.09, modificado:138265.09)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR FLUJE NERI DE LA COLONIA CUAUHTEMAC, TALTAPAN DE ZAHUA	17	Moravia	24	Taltapan de Zahuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Taltapan de Zahuatl	214800	0	240	Ignacio Lopez Neri y Calle Alencio, 99-13181305, lat:18.68951402	15-05-2024	29-09-2024	138265.09	138265.09	138265.09	138265.09	138265.09
2024	3	MOR24030241907	Proyecto de inversión	74126.49	FFI (estado_municipio_2024, ramo_11, modificado), prog_pim_A (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS (municipio_monto_74126.49, modificado:74126.49)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RIVERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMACAC, MORELOS.	17	Moravia	33	Temacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temacac	230800	0	230	Ignacio Lopez Neri y Calle Alencio, 99-13181305, lat:18.7142145	02-04-2024	02-05-2024	74126.49	74126.49	74126.49	74126.49	74126.49
2024	3	MOR24030242053	Proyecto de inversión	847441.29	FFI (estado_municipio_2024, ramo_11, modificado), prog_pim_A (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS (municipio_monto_847441.29, modificado:847441.29)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA CERRADA DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMBICINGO, MUNICIPIO DE TEMACAC, MORELOS.	17	Moravia	33	Temacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temacac	237000	0	237	Ignacio Lopez Neri y Calle Alencio, 99-13181305, lat:18.7455174	01-07-2024	01-08-2024	847441.29	847441.29	847441.29	847441.29	847441.29
2024	3	MOR24030242414	Proyecto de inversión	2395774.3	FFI (estado_municipio_2024, ramo_11, modificado), prog_pim_A (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS (municipio_monto_2395774.3, modificado:2395774.3)	REHABILITACION DE ESPAZIO PUBLICO MULTIREPORTO SAN MARCO, LOCALIDAD VEACAPITLA - 282344	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	262344	0	262	Ignacio Lopez Neri y Calle Alencio, 99-13181305, lat:18.7100181	29-07-2024	29-09-2024	2395774.3	2395774.3	2395774.3	2395774.3	2395774.3
2024	3	MOR240302424797	Proyecto de inversión	466135.01	FFI (estado_municipio_2024, ramo_11, modificado), prog_pim_A (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS (municipio_monto_466135.01, modificado:466135.01)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLAGRAN DE CALLE PEREDO A CALLE INDOCANTE, BARRIO DE SAN FRANCISCO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 295754	17	Moravia	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	261754	0	261	Ignacio Lopez Neri y Calle Alencio, 99-13181305, lat:18.64513127	22-07-2024	06-08-2024	466135.01	466135.01	466135.01	466135.01	466135.01
2024	3	MOR240302426700	Proyecto de inversión	390149.76	FFI (estado_municipio_2024, ramo_11, modificado), prog_pim_A (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS (municipio_monto_390149.76, modificado:390149.76)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA JOSE VAUTREPE, MORELOS EN LA COLONIA JOSE ORTIZ CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE LA CALLE TINGUAS HASTA LA CALLE SIN NOMBRE TERQUENTIA, CALLE TULANEJA, DESDE LA CALLE TRASHACHINES HASTA LA CALLE LAUREL - 275490	17	Moravia	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepac	275490	0	275	Ignacio Lopez Neri y Calle Alencio, 99-13181305, lat:18.9195321	01-03-2024	30-03-2024	390149.76	390149.76	390149.76	390149.76	390149.76





DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR340302412334	Proyecto de inversión	89023.7	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. priv A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 89023.7, modificado 89023.7)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES/BARRIO SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 302297	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302297	0	[meta1: [unidad_modificada:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0] ]	[gpo1: [sw: municipio:22, localid:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTIN, GERD TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES EDUCINA CON CALLE LAURO ORTEGA EN SAN AGUSTIN, lin=-98.7030297, lat=18.8822378)]	20-06-2024	09-07-2024	89023.7	89023.7	89023.7	89023.7	89023.7
2024	3	MCR3403024123219	Proyecto de inversión	396327.88	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. priv A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 396327.88, modificado 396327.88)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBAS A PARRA RESERVOIR AL CENTRO, EN POCOLLA HUIHUACA, EN OCUTUQUE, CUCUMBA 5 DE MAYO - 303392	17	Morelos	16	Ocutuque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocutuque	303392	0	[meta1: [unidad_modificada:Parras, meta:1.0, meta_modificada:1.0] ]	[gpo1: [sw: municipio:16, localid:1, direccion:CALLE SEGUNDA ZARAGOZA INTERIOR DEL PUEBLO OCUTUQUE, GERD OCUTUQUE, GERD MORELOS ENTRE CALLE OCUTUQUE, OCUTUQUE CALLE SEGUNDA ZARAGOZA, MUNICIPIO DE OCUTUQUE A UN COSTADO DE LA CALLE SEGUNDA ZARAGOZA, lin=-98.7888999, lat=18.8822128)]	27-02-2024	12-03-2024	396327.88	396327.88	396327.88	396327.88	396327.88
2024	3	MCR3403024123254	Proyecto de inversión	498250.3	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. priv A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 498250.3, modificado 498250.3)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES/BARRIO SAN BARTOLO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 303389	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	303389	0	[meta1: [unidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:298.78, meta_modificada:298.78] ]	[gpo1: [sw: municipio:22, localid:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN BARTOLO, GERD TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE DE FERRER Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LOPEZ PASILAS PARA LLEGAR A ESTA OBRA PARTIENDO DEL LACCO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO (SU LIN=-98.7280583, lat=18.8888804)]	08-07-2024	06-08-2024	498250.3	498250.3	498250.3	498250.3	498250.3
2024	3	MCR3403024123784	Proyecto de inversión	435348.74	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. priv A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 435348.74, modificado 435348.74)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN OCUTUQUE, ESCALON DE OCUTUQUE, TRAMO CETA CARRE. - 304205	17	Morelos	16	Ocutuque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocutuque	304205	0	[meta1: [unidad_modificada:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0] ]	[gpo1: [sw: municipio:16, localid:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CETA, SOC. LOS ALACANES EN PUEBLO OCUTUQUE 2-O INTERIOR EN PUEBLO OCUTUQUE, GERD (CETA), OCUTUQUE MORELOS ENTRE Y CARRETERA LOS ALACANES OCUTUQUE AL OESTE DEL CETA (SU LIN=-98.7926675, lat=18.8977972)]	20-03-2024	18-04-2024	435348.74	435348.74	435348.74	435348.74	435348.74
2024	3	MCR3403024133752	Proyecto de inversión	609225.94	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. priv A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 609225.94, modificado 609225.94)	REHABILITACION DE BEO DE AGUANTARILLADO PLUVIAL PARA DERRAMAR INUNDACIONES EN LA ESCALON DE TULAYO MUNICIPIO DE ACOCHAPAN, MORELOS. - 308098	17	Morelos	1	Acochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Acochapan	308098	0	[meta1: [unidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:97.45, meta_modificada:97.45] ]	[gpo1: [sw: municipio:1, localid:1, direccion:CALLE CANCHA DE LA LOCALIDAD INTERIOR EN PUEBLO TULAYO, GERD TULAYO, ACOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE HEDALGO EN LA ESPERANZA DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lin=-98.7098208, lat=18.5098487)]	24-09-2024	31-07-2024	609225.94	609225.94	609225.94	609225.94	609225.94
2024	3	MCR340302417957	Proyecto de inversión	3100492.81	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. priv A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 3100492.81, modificado 3100492.81)	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COLUMNAS ITSMANMANTUAL, IXTLAPALCAN, ESTRADA CARLOS Y BENITO JUAREZ. - 326513	17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepac	326513	0	[meta1: [unidad_modificada:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0] ]	[gpo1: [sw: municipio:29, localid:1, direccion:CALLE IGNACIO MAVA CONSTRUCCION DE FERROVIARIA Y SOLIDARIDAD COLONIA ESTRADA CARLOS Y BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IXTLAPALCAN, GERD ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE, lin=-98.9832798, lat=18.8907946)]	26-04-2024	19-07-2024	3100492.81	3100492.81	3100492.81	3100492.81	3100492.81

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR2402023328	Proyecto de inversión	294837.58	(FI) (Ente_recurso2024_ramo31_moda04e1_prog_p0m3_tipo_recursoFEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas1 entidad_mun24080131 modificado295473793	MANTENIMIENTO DE ALAJA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFE OTTILIO MARTINEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILITRANCO, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILITRANCO, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17050058 - 35801	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35801	0	(meta1 [unidad_medidaMetricas Cuadrados, meta1900.0, meta_modificado1900.0])	(geol1 [sw_municipio15, localidad1, direccionAVENIDA MORELOS 261 INTERIOR SIN COLONIA, TLAQUILITRANCO, 62800 TLAQUILITRANCO, ESTADO DE MORELOS, C.P. 62800, CALLE SIERRA DE ORIZABAL, CALLE 2A, CORRECCION AVENIDA MORELOS, 20267 COLONIA CENTRO C.P. 628, loc=96.51717996, lat=18.64151598])	24-04-2024	23-05-2024	2950471.79	2950471.79	2950471.79	2950471.79	2950471.79	2950471.79
2024	3	MOR240202332831	Proyecto de inversión	327817.52	(FI) (Ente_recurso2024_ramo31_moda04e1_prog_p0m3_tipo_recursoFEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas1 entidad_mun24080131 modificado323131393	CONSTRUCCIÓN DE TÉCNICOS EN ALAJAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MANTENIMIENTO DE ALAJA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 16 DE TERCER, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEMANCO, DEL MUNICIPIO DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MORELOS, CCT 12070004 - 35770	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35770	0	(meta1 [unidad_medidaMetricas Cuadrados de construcción, meta420.88, meta_modificado420.88])	(geol1 [sw_municipio16, localidad1, direccionAVENIDA COLONIA INTERIOR 108 COLONIA ATECA, 62880 TEMANCO, TEMANCO, MORELOS ENTRE CALLE NUESTROS DIOS Y CALLE ENCAMARADERO AVENIDA CALACATZOTZ, COLONIA ATECA C.P. 62880 TEMANCO, MORELOS, loc=96.522605, lat=18.84418933])	24-04-2024	23-05-2024	3236133.39	3236133.39	3236133.39	3236133.39	3236133.39	3236133.39
2024	3	MOR240202334089	Proyecto de inversión	3335449.37	(FI) (Ente_recurso2024_ramo31_moda04e1_prog_p0m3_tipo_recursoFEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas1 entidad_mun24080131 modificado331004141	MANTENIMIENTO DE ALAJA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS PLANTEL NÚM. 6, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEMANCO, DEL MUNICIPIO DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MORELOS, CCT 17050000 - 35791	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35791	0	(meta1 [unidad_medidaMetricas Cuadrados de construcción, meta2570.0, meta_modificado2570.0])	(geol1 [sw_municipio12, localidad1, direccionPRIVADA COBARRA 8 INTERIOR 3M COLONIA AGUILARITA, 62814 TEMANCO, JALAPA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL AMANDA Y CABRETERA TERCER INTERIOR TEMANCO, CALLE TERCER INTERIOR COLONIA ROSA AZUCARERA 62814 TEMANCO DOUTLA MORELOS, loc=96.5704037, lat=18.97338863])	27-05-2024	08-07-2024	3331004.14	3331004.14	3331004.14	3331004.14	3331004.14	3331004.14
2024	3	MOR240202335334	Proyecto de inversión	188835.84	(FI) (Ente_recurso2024_ramo31_moda04e1_prog_p0m3_tipo_recursoFEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas1 municipal_mun24080131 modificado188355.72	CONSTRUCCIÓN DE 200.00 ETAPAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD EL RINCÓN, RINCÓN 188355-72	17	Morelos	15	Mixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mixtlan	4080	0	(meta1 [unidad_medidaMetricas Cuadrados, meta1390.0, meta_modificado1390.0])	(geol1 [sw_municipio15, localidad9, direccionCALLE MORELOS INTERIOR 3M COLONIA EL RINCÓN, 62804 EL RINCÓN, MIXTLAN LOS MORELOS ENTRE CAMINO A RANCHO VIEJO Y CAMINO FRANCISCO LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DEL RINCÓN SE LOCALIZA EN CALLE MORELOS ENTRE EL CAMINO HACIA RANCO, loc=99.280705, lat=18.86273982])	23-04-2024	31-05-2024	188835.2	188835.2	188835.2	188835.2	188835.2	188835.2
2024	3	MOR240202360897	Proyecto de inversión	329011.73	(FI) (Ente_recurso2024_ramo31_moda04e1_prog_p0m3_tipo_recursoFEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas1 municipal_mun24080131 modificado324905.393	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LAUREL 15A ETAPA 43988	17	Morelos	18	Temaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temaco	43988	0	(meta1 [unidad_medidaMetricas lineales, meta48.2, meta_modificado47.12])	(geol1 [sw_municipio16, localidad1, direccionCALLE LAUREL COLONIA ATECA, 62880 TEMANCO, TEMANCO, MORELOS ENTRE CALLE JAMAZOZA Y CALLE LAZARDO GARDENAS, PRIVADA FRANCISCO MADRERO PARA LEER LA CALLE LAUREL DE LA COL. ATTECA DEL MUNICIPIO DE TEMANCO SE UBICA EL SALON ATT, loc=99.23807366, lat=18.85882047])	22-04-2024	30-09-2024	296110.56	324905.39	324905.39	324905.39	324905.39	324905.39
2024	3	MOR240202364449	Proyecto de inversión	1127746.64	(FI) (Ente_recurso2024_ramo31_moda04e1_prog_p0m3_tipo_recursoFEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas1 municipal_mun24080131 modificado1124883.293	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE GERANOS 58A ETAPA 58818	17	Morelos	18	Temaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temaco	58818	0	(meta1 [unidad_medidaMetricas Cuadrados, meta593.11, meta_modificado728.78])	(geol1 [sw_municipio16, localidad1, direccionCALLE GERANOS COLONIA LOSA DEL SARIB, 62880 TEMANCO, TEMANCO MORELOS Y CALLE AZUCENAL, CALLE TABACALERA ESTANDO EN LA AVIGAMENTA DE LA COLONIA LOSAS DEL CARRIL DE ORDENAR HACIA EL SUR 500 MT AL LÍNEA A, loc=99.21548099, lat=18.86294748])	10-09-2024	30-09-2024	1044971.8	1124883.29	1124883.29	1124883.29	1124883.29	1124883.29

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	ELEMENTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUNDARIA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020236315	Proyecto de inversión	1131706.85	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6], [prog_piv:A], [tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_estado_mun:FAS] municipal, monto:113706.85, modificado:1131706.85)	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA LAS CRUCES - 65556	17	Moravia	6	Caucaña	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Caucaña	65556	0	[meta:1, [unidad_medida:Metrica] [metas_metas:41.0], meta_modificada:41.0]	[@=1: [Ente_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LAS CRUCES 6257 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 10 DE FEBRERO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CUAUTLA MORELOS A LA AUTOPISTA DEL POLONIO DE TETIQUINGO SONDE DE ENCUENTRAN LAS 0, lon: -98.903796, lat:18.88218409)]	25-03-2024	23-03-2024	1131706.85	1131706.85	1131706.85	1131706.85	1131706.85
2024	3	MOR24020237130	Proyecto de inversión	117928.02	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6], [prog_piv:A], [tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_estado_mun:FAS] municipal, monto:117928.02, modificado:115984.13)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 200 VECES COLONIA STACIOLINI - 68313	17	Moravia	6	Caucaña	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Caucaña	68313	0	[meta:1, [unidad_medida:Metrica] [metas_metas:97.8], meta_modificada:97.8]	[@=1: [Ente_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE 200 VECES COLONIA STACIOLINI, 02143 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE 100 METROS, COMO REFERENCIA PRINCIPAL UBICANDOSE SOBRE EL DRENAMENTO CUAUTLA AMATECA A LA ALTURA DE LA ENTRADA DE LA ECLO, lon: -98.9037784, lat:18.85343722)]	01-04-2024	15-03-2024	115984.13	115984.13	115984.13	115984.13	115984.13
2024	3	MOR24020237103	Proyecto de inversión	10933.37	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6], [prog_piv:A], [tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_estado_mun:FAS] municipal, monto:10933.37, modificado:10783.74)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRANCO COLONIA JUAN MORALES - 13383	17	Moravia	30	Yecapeltá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Yecapeltá	13383	0	[meta:1, [unidad_medida:Metrica] [metas_metas:62.0], meta_modificada:62.0]	[@=1: [Ente_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE NICOLÁS BRANCO COLONIA JUAN MORALES, 8260 JUAN MORALES, YECAPELTA MORELOS ENTRE CALLE SAUCO CORTES Y CALLE LAZARO CARDENAL, 0735 PROYECTO DE UBICA EN CALLE NICOLAS BRANCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAL Y FRASE CORTES, lon: -98.841489, lat:18.81627795)]	01-07-2024	11-07-2024	20783.74	20783.74	20783.74	20783.74	20783.74
2024	3	MOR24020239087	Proyecto de inversión	95647.05	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6], [prog_piv:A], [tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_estado_mun:FAS] municipal, monto:95647.05, modificado:95647.05)	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C/SP CALLE AMAPOLA - 112704	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	112704	0	[meta:1, [unidad_medida:Metrica] [metas_metas:124.5], meta_modificada:124.5]	[@=1: [Ente_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE AMAPOLA COLUMBIA AMPLIACION SATELITE, ESCUELA CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA PLAN DE AYALA Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE GERARDO PARA LLEGAR A LA OBRA TRANSITAR SOBRE LA AVENIDA PLAN DE AYALA HASTA LLEGAR AL FRASE, lon: -99.30465013, lat:18.91891915)]	26-05-2024	11-12-2024	95647.05	95647.05	95647.05	95647.05	95647.05
2024	3	MOR24020239088	Proyecto de inversión	245144.12	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6], [prog_piv:A], [tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_estado_mun:FAS] municipal, monto:245144.12, modificado:24874.41)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA, ANTONIO VALDEZ - 151704	17	Moravia	18	Ternisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternisco	151704	0	[meta:1, [unidad_medida:Metrica] [metas_metas:132.0], meta_modificada:132.0]	[@=1: [Ente_municipio:7, localidad:1, direccion:FRIVADA ANTONIO VALDEZ COLONIA SOCORROMOROS, ESPO SOCORROMOROS, TERNISCO MORELOS ENTRE AVENIDA JUAN CARLOS ARBUTH Y CALLE LAURO ORTEGA LA PRIVADA ANTONIO VALDEZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JUAN CARLOS ARBUTH DE LA COLONIA SO, lon: -99.30761316, lat:18.83292966)]	14-06-2024	11-10-2024	22829.71	24874.41	24874.41	24874.41	24874.41
2024	3	MOR24020239540	Proyecto de inversión	658686.24	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Técnica N°16, ubicada en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, CCT: 1700780181		17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	1700780181	101	[meta:1, [unidad_medida:Metrica] [metas_metas:24510], meta_modificada:24510]	[@=1: [Ente_municipio:7, localidad:1, direccion:Carretera Juan Escutia 10, Cd Cuernavaca, Mor, lon: -99.30382108, lat:18.92822271)]	09-04-2024	29-04-2024	656855.29	656855.29	656855.29	656855.29	656855.29

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	3	MOR24032400208	Proyecto de inversión	124907.75	(PI) Estado, recurso 2024, ramo 16, modificado 6.5, prog. prim 7.5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 621703.87, modificado 621703.87, (PI) Estado, recurso 2024, ramo 16, modificado 6.5, prog. prim 7.5, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 621703.87, modificado 621703.87	REHABILITACION DE RED DE AGUAS ENTREGADAS SANFABRO DE LA CALLE AMANALCAN EN LA COLONIA ANGEL ESCOBAR (JARDINES) MUNICIPIO DE TEPIC, MORELIA, MORELOS	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MORCEAGUA-CP-PROGUAQ-01-2024-A-12	602		[meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta1:24, meta_modificada:0.24], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:250, meta_modificada:25.0], meta3: [unidad_medida:Personas, meta3:45, meta_modificada:4.5]]	[gen1: [gen1: [unidad_medida:Personas, meta1:20, meta1:20], meta1:20], meta1:20]	30-05-2024	06-09-2024	124907.75	124907.75	124907.75	124907.75	124907.75	124907.75
2024	3	MOR24032400209	Proyecto de inversión	583073.32	(PI) Estado, recurso 2024, ramo 13, modificado 6.1, prog. prim 6.1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 583073.32, modificado 583073.32	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LIBERTAD Y CAMPO FLOREDO, DEL MUNICIPIO DE ATLATLILCO, MORELOS - 55587	17	Morelia	2	Atlatlilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Atlatlilco	55587	0		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:3951.0, meta_modificada:395.1], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:100, meta_modificada:10.0]]	[gen1: [gen1: [unidad_medida:Personas, meta1:2, meta1:2], meta1:2], meta1:2]	03-05-2024	29-07-2024	583073.32	583073.32	583073.32	583073.32	583073.32	
2024	3	MOR24032410562	Proyecto de inversión	545430.87	(PI) Estado, recurso 2024, ramo 13, modificado 6.1, prog. prim 6.1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 545430.87, modificado 545430.87	CONSTRUCCION DE BIENAL SANFABRO EN TEPALCINGO, LOCALIDAD TEPALCINGO, CALLE BENITO JUAREZ - 37003	17	Morelia	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tepalcingo	37003	0		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:381.0, meta_modificada:38.1], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:100, meta_modificada:10.0]]	[gen1: [gen1: [unidad_medida:Personas, meta1:10, meta1:10], meta1:10], meta1:10]	19-03-2024	04-03-2024	545430.87	545430.87	545430.87	545430.87	545430.87	
2024	3	MOR24032411324	Proyecto de inversión	508205.94	(PI) Estado, recurso 2024, ramo 13, modificado 6.1, prog. prim 6.1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 508205.94, modificado 508205.94	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPALCINGO, LOCALIDAD ATOTONILCO, CALLE FRANCISCO VILLA - 18236	17	Morelia	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tepalcingo	18236	0		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:375.0, meta_modificada:37.5], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:100, meta_modificada:10.0]]	[gen1: [gen1: [unidad_medida:Personas, meta1:10, meta1:10], meta1:10], meta1:10]	07-03-2024	05-04-2024	508205.94	508205.94	508205.94	508205.94	508205.94	
2024	3	MOR24032411327	Proyecto de inversión	203592.04	(PI) Estado, recurso 2024, ramo 13, modificado 6.1, prog. prim 6.1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 203592.04, modificado 203592.04	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TEPALCINGO, LOCALIDAD ANDRES QUINTERA RODON ETAPA - 18451	17	Morelia	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tepalcingo	18451	0		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:2112.0, meta_modificada:211.2], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:100, meta_modificada:10.0]]	[gen1: [gen1: [unidad_medida:Personas, meta1:10, meta1:10], meta1:10], meta1:10]	05-05-2024	31-05-2024	203592.04	203592.04	203592.04	203592.04	203592.04	
2024	3	MOR24032414552	Proyecto de inversión	237614.09	(PI) Estado, recurso 2024, ramo 13, modificado 6.1, prog. prim 6.1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 237614.09, modificado 237614.09	CONSTRUCCION DE BIENAL SANFABRO EN CALLE BUGAMBILIA, BARRIO LA AGUACON, MUNICIPIO DE ATLATLILCO, MORELOS - 39984	17	Morelia	2	Atlatlilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Atlatlilco	39984	0		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:2112.0, meta_modificada:211.2], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:100, meta_modificada:10.0]]	[gen1: [gen1: [unidad_medida:Personas, meta1:2, meta1:2], meta1:2], meta1:2]	04-03-2024	02-04-2024	237614.09	237614.09	237614.09	237614.09	237614.09	



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	3	MOR24030241039	Proyecto de inversión	60237.55	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 661, tipo, recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 60237.55, modificado 60237.55]	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE LAURO OTTELA BARRIOS SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. 30098	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcan	30098	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[gen1: [loc: [municipio:22, localidad:1, direccion:CALE LAURO OTTELA BARRIOS SAN AGUSTIN, CDMO TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS, Invenio, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]]	14-04-2024	09-07-2024	60237.55	60237.55	60237.55	60237.55	60237.55		
2024	3	MOR24030241094	Proyecto de inversión	173864.59	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 661, tipo, recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 173864.59, modificado 173864.59]	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE DEL RIO, LOCALIDAD DE MARULLON RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE ANCHAPAN, MORELOS. - 10300	17	Moravia	3	Anchapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Anchapán	31030	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.98, meta_modificada:137.98]]	[gen1: [loc: [municipio:3, localidad:7, direccion:CALE DEL RIO INTERIOR DE PUERTO MARCELINO RODRIGUEZ SAN IGNACIO ANCHAPAN MORELOS, Invenio, meta:137.98, meta_modificada:137.98]]]	26-07-2024	22-09-2024	173864.59	173864.59	173864.59	173864.59	173864.59		
2024	3	MOR24030241094	Proyecto de inversión	20018.74	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 661, tipo, recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 20018.74, modificado 20018.74]	REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES SAN SEBASTIAN Y BENTO JUAREZ, LOCALIDAD DE ACHICHOPCO. - 32050	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Yecapitla	31050	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0]]	[gen1: [loc: [municipio:30, localidad:2, direccion:CALE SAN SEBASTIAN COLUMA ACHICHOPCO, 32023 ACHICHOPCO, YECAPITLA MORELOS, ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE GALIANA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO COLUMA CON CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE GALIANA, Invenio, meta:90.0, meta_modificada:90.0]]]	15-09-2024	15-11-2024	20018.74	20018.74	20018.74	20018.74	20018.74		
2024	3	MOR24030241060	Proyecto de inversión	198904.91	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 661, tipo, recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 198904.91, modificado 198904.91]	CONSTRUCCION DE ACCIDENTAMIENTO SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE JUMILTEPEC, CALLE FRANCISCO ENTRONQUE INFIEROS HERDIZO. - 31140	17	Moravia	16	Ocuttuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ocuttuc	31145	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.88, meta_modificada:203.88]]	[gen1: [loc: [municipio:16, localidad:5, direccion:CALE SAN PEDRO INTERIOR SAN PUEBLO JUMILTEPEC, 32023 JUMILTEPEC, Ocuttuc MORELOS, ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN SEBASTIAN, A UN COSTADO DEL AMARON NEGRO HERDIZO, Invenio, meta:203.88, meta_modificada:203.88]]]	26-03-2024	24-05-2024	198904.91	198904.91	198904.91	198904.91	198904.91		
2024	3	MOR24030241075	Acción	584378.01	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 661, tipo, recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 584378.01, modificado 584378.01]	Proyecto de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	17	Moravia	6	Cuautla	Otros Proyectos	Si identificar	Si identificar	Municipio de Cuautla	214/PEMAY/DI/12	187118	0	[meta1: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [loc: [municipio:6, localidad:1, direccion:FORAL MORELOS COLUMA LEOPOLDO HEREDIA, Invenio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	31-08-2024	29-11-2024	584378.01	584378.01	584378.01	584378.01	584378.01	
2024	3	MOR24030244161	Acción	2922040	[FI: Estado, recurso 2024, tipo, recurso ESTATAL, prog. estatal, mun. PROGRAMA ESTATAL, ingreso PROPIO ESTATAL, monto 1461020.0, modificado 1461020.0, FI 2, GASTO DE 11.0 UFS Y 10.0 UFS PARA UN PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, monto 1461020.0, modificado 1461020.0]	SUSTITUCION DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PISOS A-A VELLAS RESIDENCIAL DE 20 UFS A 220 UFS PARA UN GASTO DE 80 UFS Y UNA CDT DE 400 UFS PARA UN GASTO DE 11.0 UFS Y 10.0 UFS PARA UN PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, monto 1461020.0, modificado 1461020.0]	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	MOR-EGADUA-ADQ-PROGUA-20-2024-A	27	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-EGADUA-ADQ-PROGUA-20-2024-A	7176	0	[meta1: [unidad_medida:Maquinaría y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	[gen1: [loc: [municipio:0, localidad:1, direccion:AVILA MORELOS COLUMA LEOPOLDO HEREDIA, Invenio, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]]	14-10-2024	14-10-2024	2922040	2922040	2922040	2922040	2922040
2024	3	MOR24030244789	Proyecto de inversión	29783.19	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad 661, tipo, recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 29783.19, modificado 29783.19]	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERA ALPUJTECA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON	17	Moravia	15	Mixtlán	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Mixtlán	FORTAUN01	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.36, meta_modificada:51.36]]	[gen1: [loc: [municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ALPUJTECA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, Invenio, meta:51.36, meta_modificada:51.36]]]	20-06-2024	09-07-2024	29783.19	29783.19	29783.19	29783.19	29783.19		

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN (OPERATIVOS Y CONVENCIONALES)

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24020234756	Proyecto de inversión	167286.41	(P) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 6, prng, prng A, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog, atstam, man, FAS municipal, monto 167286.41, modificado 167286.41	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION AGUERRA EN LA C/ OESTE 4606	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Zacatepec	4406	0	(meta) [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 565.32, meta_modificada 565.32	(gen)1: bve, municipio 31, localidad 1, direccion CALLE REVOLUCION AGUERRA COLONIA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, ESTRE ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, MORLOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MEXIQUENSE, CALLE NO REFLECCION DE LERMA A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon: -99.3485257, lat: 18.6548749	08-04-2024	08-06-2024	167286.41	167286.41	167286.41	167286.41	167286.41
2024	3	MOR24020235351	Proyecto de inversión	444831.78	(P) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 6, prng, prng 3, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog, atstam, man, FAS, emstam, monto 444831.78, modificado 444396.83	MANTENIMIENTO DE ALIJAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO GARCIA URBECADA EN LA UBICACION DE CUAUTLA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170000099 - 70684	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	7068	0	(meta) [unidad_medida]Piezas, meta 1320, meta_modificada 1320	(gen)1: bve, municipio 0, localidad 2, direccion AVENIDA REVOLUCION DE 1910 INTERIOR DE COLONIA MIGUEL HIDALGO, ESTRE CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS Y CARRETERA CUAUTLA, CALLE ANTONIO GARCIA AVENIDA REVOLUCION DE 1910 EN COLONIA MIGUEL HIDALGO C.P. 6, lon: -99.3485257, lat: 18.6459153	13-05-2024	24-06-2024	444036.83	444036.83	444036.83	444036.83	444036.83
2024	3	MOR24020231304	Proyecto de inversión	2429346.1	(P) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 6, prng, prng 3, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog, atstam, man, FAS, emstam, monto 2429346.1, modificado 242625.46	MANTENIMIENTO DE ALIJAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 38, UBICADA EN LA UBICACION DE TRES DE MARZO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170010047 - 72542	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	7262	0	(meta) [unidad_medida]Piezas, meta 300, meta_modificada 300	(gen)1: bve, municipio 0, localidad 2, direccion CALLE ESTADO DE PUEBLA INTERIOR EN COLONIA LOMAS DE TRUJALDO, ENTRE TRES DE MARZO, EMILIANO ZAPATA Y CALLE SUIAREZ Y CALLE JARDINES, CALLE GARDENAS CALLE ESTADO DE PUEBLA BURGOS 18 COLONIA LOMAS DE TRUJALDO, lon: -99.2138291, lat: 18.8340233	13-05-2024	24-06-2024	242625.46	242625.46	242625.46	242625.46	242625.46
2024	3	MOR24020230991	Proyecto de inversión	227928.54	(P) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 6, prng, prng 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog, atstam, man, FAS municipal, monto 227928.54, modificado 228511.87	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DIA ETAPA. 44849	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Tehuacan	4489	0	(meta) [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1346.5, meta_modificada 1373.1	(gen)1: bve, municipio 18, localidad 1, direccion CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PUEBLO VIEJO, ESTRE TEMAYEC, TEMAYEC MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL ALBAMAN, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR A LA CALLE NICOLAS BRAVO PATRONIO DEL PLANTIL CONAJE DE TEMAYEC CERCA DE 5, lon: -99.2475966, lat: 18.8852543	31-05-2024	31-10-2024	204707.69	228511.87	228511.87	228511.87	228511.87
2024	3	MOR24020230723	Proyecto de inversión	403734.26	(P) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 6, prng, prng 4, tipo, recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog, atstam, man, FAS municipal, monto 403734.26, modificado 403734.26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEZON PLAZUELA DE LA OBRA 7021	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Zacatepec	5086	0	(meta) [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 306.38, meta_modificada 306.38	(gen)1: bve, municipio 31, localidad 2, direccion CERRADA CALLE EN PLAZUELA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, ESTRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, ZACATEPEC MORLOS ENTRE BOLEVARO LAZARO GARDENAS Y CALLE LOS HORNOS, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA Y PLAZA DE LA COLONIA GUADALUPE, lon: -99.2130976, lat: 18.6442187	08-06-2024	08-08-2024	403734.26	403734.26	403734.26	403734.26	403734.26
2024	3	MOR24020230873	Proyecto de inversión	265394.68	(P) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 6, prng, prng 4, tipo, recurso FEDERALIS CON TUBERIA PAO EN AEROSOL JUAN ALDAMA 2da ETAPA, COLONIA GABRIEL TERESA. 7021	REHABILITACION DE OREJONES 261740 EN AEROSOL JUAN ALDAMA 2da ETAPA, COLONIA GABRIEL TERESA. 7021	17	Moravia	25	Tlaquililango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Tlaquililango	7401	0	(meta) [unidad_medida]Metros lineales, meta 487.8, meta_modificada 487.8	(gen)1: bve, municipio 31, localidad 2, direccion CERRADA CALLE EN PLAZUELA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, ZACATEPEC MORLOS ENTRE CALLE EL BARRIO DE LOS HORNOS, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA Y PLAZA DE LA COLONIA GUADALUPE, lon: -99.2130976, lat: 18.6442187	25-03-2024	30-05-2024	265394.68	265394.68	265394.68	265394.68	265394.68

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GESTADO	FECHA_FUNDAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCK34020237300	Proyecto de inversión	4371382.24	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [A] [E] [I] [P] [G] [P] [R] [E] [F] [E] [D] [E] [R] [A] [L] [E] [S] [A] [P] [O] [R] [T] [A] [C] [I] [O] [N] [E] [S] [Y] [C] [O] [N] [V] [E] [N] [I] [O] [S]	REHABILITACION DE MERCADERO PÚBLICO DE COMEDA EN MOCTEZUMA, COLONIA CENTRO CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY. #3281 modificado44702847	17	Moravia	28	Xochitlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xochitlapan	83281	0	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	20-05-2024	17-08-2024	4476103.4	4470284.7	4476103.4	4470284.7	4476103.4
2024	3	MCK34020239300	Proyecto de inversión	22221.6	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [A] [E] [I] [P] [G] [P] [R] [E] [F] [E] [D] [E] [R] [A] [L] [E] [S] [A] [P] [O] [R] [T] [A] [C] [I] [O] [N] [E] [S] [Y] [C] [O] [N] [V] [E] [N] [I] [O] [S]	CONSTRUCCION DE LAVABOS Y SANITARIOS DEL PREESCOLAR REPUBLICA DE ARGENTINA, LOCALIDAD FIDUCIARIA 153684	17	Moravia	30	Yacapatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yacapatla	153684	0	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	01-07-2024	31-07-2024	97570.89	97570.89	97570.89	97570.89	97570.89
2024	3	MCK34020239504	Proyecto de inversión	75521.68	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [A] [E] [I] [P] [G] [P] [R] [E] [F] [E] [D] [E] [R] [A] [L] [E] [S] [A] [P] [O] [R] [T] [A] [C] [I] [O] [N] [E] [S] [Y] [C] [O] [N] [V] [E] [N] [I] [O] [S]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria 31 de Septiembre de 1902, ubicada en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos. CCT: 17096058U	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170401/01/013.20800	218	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	09-04-2024	29-04-2024	75370.96	75370.96	75370.96	75370.96	75370.96
2024	3	MCK34020240000	Proyecto de inversión	239485.45	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [A] [E] [I] [P] [G] [P] [R] [E] [F] [E] [D] [E] [R] [A] [L] [E] [S] [A] [P] [O] [R] [T] [A] [C] [I] [O] [N] [E] [S] [Y] [C] [O] [N] [V] [E] [N] [I] [O] [S]	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Tepetlahuac, ubicada en la localidad de Santiago Tlapacoyan, del Municipio de Tepetlapan, del Estado de Morelos. CCT: 17096052C	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170402/01/012.20822	136	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	09-04-2024	29-04-2024	238523.11	238523.11	238523.11	238523.11	238523.11
2024	3	MCK34020240040	Proyecto de inversión	453488.79	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [A] [E] [I] [P] [G] [P] [R] [E] [F] [E] [D] [E] [R] [A] [L] [E] [S] [A] [P] [O] [R] [T] [A] [C] [I] [O] [N] [E] [S] [Y] [C] [O] [N] [V] [E] [N] [I] [O] [S]	Rehabilitación General (Paventa Espal) en la Escuela Secundaria No. 1 Prof. Fray Juan Perdomo García, ubicada en la localidad de Cuernavaca, en el Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos. CCT: 17096003P	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170402/01/024.20813	570	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	20-05-2024	03-06-2024	4502591.67	4502591.67	4502591.67	4502591.67	4502591.67
2024	3	MCK34020240090	Proyecto de inversión	200640.77	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [A] [E] [I] [P] [G] [P] [R] [E] [F] [E] [D] [E] [R] [A] [L] [E] [S] [A] [P] [O] [R] [T] [A] [C] [I] [O] [N] [E] [S] [Y] [C] [O] [N] [V] [E] [N] [I] [O] [S]	REHABILITACION FISICA Y ELECTROMECANICA DEL POCO NÚMERO 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTALAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE MORELOS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR.CEAGUA-OP-PROGUAJAN.2024-N-8	0	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	[meta1] [unidad_medida] [meta2]	30-05-2024	27-08-2024	200640.77	200640.77	200640.77	200640.77	200640.77





DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MCR040302014330	Proyecto de Inversión	195480.63	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 661, prog. 0000, tipo, recurso FEDERALIS (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 195480.63, modificado 195480.63	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VILA DEL MAR E INDEPENDENCIA LOCALIDAD MATLACACINGO - 19706	17	Moravia	30	Yecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yecapetla	19706	0	[meta]: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0]	[leg1]: Bv. municipio 30, localidad:02, direccion:CALLE DEL SAN PEDRO MATLACACINGO, SECTOR:MATLACACINGO, ENTRE AVENIDA CAMARONES, SE UBICA EN CALLE VILA DEL MAR ENTRE CALLE CAMARONES Y AVENIDA RUECA 11 UBICACION ES ENTRE MATLACACINGO, longitud:90.903995, latitud:18.808422	01-07-2024	31-08-2024	195475.63	195475.63	195475.63	195475.63	195475.63
2024	3	MCR040302015340	Proyecto de Inversión	875559.14	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 661, prog. 0000, tipo, recurso FEDERALIS (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 875559.14, modificado 839791.34	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MANO DE HOCKEY UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAV. 3RA SECCION - 20582	17	Moravia	28	Xochitlac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si identificar	Municipio de Xochitlac	20582	0	[meta]: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:834.13, meta_modificada:834.13]	[leg1]: Bv. municipio 28, localidad:02, direccion:CALLE HUCIACALINA, UBICACION: HUCIACALINA, SECCION: 3RA SECCION, COTR: UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAV. 3RA SECCION, ENTRE CALLE 100 Y CALLE 101, ESTA CANCHA SE UBICATA SOBRE LA CALLE HUCIACALINA EN LA UNIDAD, longitud:90.297581, latitud:18.822786	06-04-2024	07-05-2024	839791.34	839791.34	839791.34	839791.34	839791.34
2024	3	MCR040302015378	Proyecto de Inversión	145745.68	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 661, prog. 0000, tipo, recurso FEDERALIS (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 145745.68, modificado 145745.68	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA EL AMALGADO, TALTAPAN DE ZAPATA - 20783	17	Moravia	24	Taltapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si identificar	Municipio de Taltapan de Zapata	20783	0	[meta]: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0]	[leg1]: Bv. municipio 24, localidad:13, direccion:CALLE SUGAMBULA, COCINA EL MARRON, 8279 SANTA ROSA TRINIDAD, TALTAPAN DE ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLE 087E DE DOMINGUEZ Y CALLE LUIS DONOSO COLOGO, CALLE HUCIACALINA EN EL SITIO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA CANC, longitud:90.383579, latitud:18.878988	28-02-2024	28-03-2024	145745.68	145745.68	145745.68	145745.68	145745.68
2024	3	MCR040302017589	Proyecto de Inversión	874718.76	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 661, prog. 0000, tipo, recurso FEDERALIS (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 874718.76, modificado 874718.76	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE TERNIBINGO, TALTAPAN DE ZAPATA - 21790	17	Moravia	24	Taltapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Taltapan de Zapata	21790	0	[meta]: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:757.43, meta_modificada:757.43]	[leg1]: Bv. municipio 24, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BANCHEIRA TERNIBINGO, 8279 TERNIBINGO, TALTAPAN DE ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLE 087E DE DOMINGUEZ Y EL SITIO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA, longitud:90.388997, latitud:18.726899	11-04-2024	10-05-2024	874718.76	874718.76	874718.76	874718.76	874718.76
2024	3	MCR040302019791	Proyecto de Inversión	231109.76	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 661, prog. 0000, tipo, recurso FEDERALIS (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 231109.76, modificado 231109.76	REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EL PAGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMALGADO, TERNIBINGO, TALTAPAN DE ZAPATA - 23043	17	Moravia	33	Ternibing	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si identificar	Municipio de Ternibing	23043	0	[meta]: [unidad_medida:Metrica metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[leg1]: Bv. municipio 33, localidad:02, direccion:CALLE A LA NORMAL DE AMALGADO, PUEBLO AMALGADO, 8280 AMALGADO, TERNIBINGO, ENTRE CALLE LA NORMAL DE AMALGADO Y CALLE SEPTIMARIE, CALLE REGIONAL A LA CORTADA DEL CORAPE PUERTI NUEVO DE AMALGADO MOR, longitud:90.388997, latitud:18.738107	15-09-2024	04-06-2024	231109.76	231109.76	231109.76	231109.76	231109.76
2024	3	MCR040302020181	Proyecto de Inversión	152022.04	[P]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 661, prog. 0000, tipo, recurso FEDERALIS (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial, mod. 045 municipal, monto 152022.04, modificado 152022.04	REHABILITACION DE COLECTOR DE LA RED DE DESAGUE SANCARLOS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER SANCARLOS, COCINA EL AMALGADO, MUNICIPIO DE AMALGADO, MORELOS - 23481	17	Moravia	1	Amalzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Amalzac	23481	0	[meta]: [unidad_medida:Metrica metros, meta:379.06, meta_modificada:379.06]	[leg1]: Bv. municipio 1, localidad:01, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER SANCARLOS, COCINA EL AMALGADO, 8283 AMALGADO, AMALGADO, MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER SANCARLOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ACCESORIO A LA LOCALIDAD POR CALLE BENITO JUAREZ Y AVANADA POR LA MEMA HAYTA CALLE CIA, longitud:90.388997, latitud:18.596382	19-08-2024	19-09-2024	152022.04	152022.04	152022.04	152022.04	152022.04

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24030242075	Proyecto de inversión	87134.36	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_87134.36, modificado_87134.36)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN COSTALAN DEL RIO, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 28060	17	Moravia	5	Costalán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Costalán del Río	230565	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_214 (0), meta_modificada_214 (0) ]]	(gen1: [ow_municipio:5, localidad:10, direccion:CAJAL MIGUEL HIDALGO MANCERBA TLANANGICO, OZCOTLÁN TLANANGICO, COSTALAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA AMBIA DE LA ETC. PRIMARIA DE TLANANGICO, PAV. IAN-90-400686, lat:18.73782381])	30-03-2024	30-07-2024	87134.36	87134.36	87134.36	87134.36	87134.36
2024	3	MOR240302421970	Proyecto de inversión	29320.66	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_29320.66, modificado_29320.66)	AMBIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MACULAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. CAMPEÑA - 244206	17	Moravia	15	Maculán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Maculán	244206	0	[meta1: [unidad_medida_Metros lineales, meta_245 (0), meta_modificada_245 (0) ]]	(gen1: [ow_municipio:15, localidad:19, direccion:CAJAL 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DE COLONIA LA CAMPESINA (COCINA LOS TULAPINES), SENDA LA CAMPESINA (ESCUELA LOS TULAPINES), MACULAN MORELOS ENTRE PRIVADA 11 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO AL PORTON DE LOS BURROS, CALLE 24 DE FEBRERO, IAN-90-35443146, lat:18.76237476])	20-09-2024	13-09-2024	29343.6	29343.6	29343.6	29343.6	29343.6
2024	3	MOR240302422007	Proyecto de inversión	247338.52	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_247338.52, modificado_247338.52)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEÓN INDEPENDENCIA DE LA COLONIA SANTA ROSA SIQ. TALTAPAN DE ZAPATA - 244448	17	Moravia	24	Taltapán de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Taltapán de Zapata	244448	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_209 (0), meta_modificada_209 (0) ]]	(gen1: [ow_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLEON INDEPENDENCIA COLONIA SANTA ROSA TRINIDAD, 4277 SANTA ROSA TRINIDAD, TALTAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CAMELTERA TRINIDAD, AVIATA Y CALLE MEXICO, EL VITO DE LA OBRERA UBICADA ALD METROS AL NORTE DEL MONTE Y PASEO, IAN-90-3850991, lat:18.76151761])	07-05-2024	31-05-2024	247338.52	247338.52	247338.52	247338.52	247338.52
2024	3	MOR240302422063	Proyecto de inversión	118961.89	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_118961.89, modificado_118961.89)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUMERO 2 DE LA LOCALIDAD DE HUATECALCO, TALTAPAN DE ZAPATA - 244461	17	Moravia	24	Taltapán de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Taltapán de Zapata	244461	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_855 (0), meta_modificada_855 (0) ]]	(gen1: [ow_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE SUR 2 COLONIA HUATECALCO, 4277 HUATECALCO, TALTAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CAMELTERA VALTREC - GUAYLA Y CALLE PTE. L CALLE SUR 415, SURTO DE LA OBRERA UBICADA A UN COSTADO DEL PARAMERO PRINCIPAL DE ENTRADA A LA COLONIA, IAN-90-3434779, lat:18.67415461])	20-05-2024	18-06-2024	118961.89	118961.89	118961.89	118961.89	118961.89
2024	3	MOR240302424698	Proyecto de inversión	5150000	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_5150000.0, modificado_5150000.0)	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBIEN EN CITA 154 - 277719	17	Moravia	9	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Huixtla	277719	0	[meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_726 (0), meta_modificada_726 (0) ]]	(gen1: [ow_municipio:9, localidad:88, direccion:PRELIMINARIO N BENITO JUAREZ BARRIO HUITZILAC, BOYER TECNOLÓGICO (PIRELO NUEVO), HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADRIANA, CERAMICA I BENITO JUAREZ LA OBRERA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CITA 154 DEL BARRIO DE HUITZ, IAN-90-2727871, lat:19.02112634])	15-08-2024	30-09-2024	5150000	5150000	5150000	5150000	5150000
2024	3	MOR240302427055	Proyecto de inversión	6500000	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_31, modalidad_61, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto_6500000.0, modificado_6500000.0)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 278032	17	Moravia	9	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Municipio de Huixtla	278032	0	[meta1: [unidad_medida_Personas, meta_100 (0), meta_modificada_100 (0) ]]	(gen1: [ow_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO HUITZILAC, OZCOTLÁN HUITZILAC, HUITZILAC MORELOS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA LA CARRETERA LIBRAMENTO LAS CISTERNAS SE UBICAN EN TODA LA LOCALIDAD DE HUITZILAC, IAN-90-3042676, lat:19.02997091])	15-08-2024	14-10-2024	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240302428412	Proyecto de inversión	37588.44	IFI: Estado, recursos 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prioritario A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 37588.44, modificado 37588.44	CONSTRUCCION DE BARRIOJAS Y GUARNICIONES EN CALLE GABRIEL TERPZA, LOCALIDAD DE XICHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 281148	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	281148	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 180.0], meta_modificada:180.0]	[log1: [bve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL TERPZA, PUERTO XICHICALCO, ENTRE CALLE DEL VOLCAN Y CALLE DEL VOLCAN, ENTRE CALLE BRITO MARQUEZ Y CALLE DEL VOLCAN, ENTRE CALLE BRITO MARQUEZ Y CALLE DEL VOLCAN, PARTIR DE LA CALCADERA QUE SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA, lon=-98.7121866, lat=18.88494027]]	18-03-2024	16-04-2024	37588.44	37588.44	37588.44	37588.44	37588.44
2024	3	MOR240302428413	Proyecto de inversión	99226.3	IFI: Estado, recursos 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prioritario A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 99226.3, modificado 99226.3	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA FUTBOL, T. AGUASCALIENTES EN UNIDAD DEPORTIVA FISCAL DIAZ VERA, LOCALIDAD DE TETELA DEL VOLCAN - 281402	17	Moravia	30	Tetepetitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si identificar	Municipio de Tetepetitlan	281402	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1720.0], meta_modificada:1720.0]	[log1: [bve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO CALITUA OTOCUILO COLONA TECAPALTA, AGUASCALIENTES, YACAPALTA, ENTRE CALLE SAN MARCOS Y TERPZA PROGRESO, SE UBICA EN CALLE LIBRAMIENTO CALITUA OTOCUILO EN LA UNIDAD DEPORTIVA FISCAL DIAZ VERA, lon=-98.8634825, lat=18.8735888]]	17-09-2024	31-07-2024	99226.3	99226.3	99226.3	99226.3	99226.3
2024	3	MOR240302428704	Proyecto de inversión	87408	IFI: Estado, recursos 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prioritario A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 87408.0, modificado 87408.0	AMBIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE MORELOS NORTE, LOCALIDAD DE XICHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 281942	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	281942	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 100.0], meta_modificada:100.0]	[log1: [bve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AZOR MARIA MORELOS Y JARDIN PUBLICO XICHICALCO, 6300 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE BENIGNO ALBERTO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LOPEZ ARELLANO INCLUIDA A PARTIR DE LA AVENIDA LOPEZ ARELLANO QUE ESTA EN E, lon=-98.7483085, lat=18.8878413]]	04-06-2024	18-06-2024	87408	87408	87408	87408	87408
2024	3	MOR240302428907	Proyecto de inversión	325289.25	IFI: Estado, recursos 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prioritario A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 325289.25, modificado 325289.25	REHABILITACION DE PISO ANTI-TERRAPEL, CONCRETA, REJILLA PLUMAL Y MALLA SOMBRERA EN PARQUE PARA REALIZAR ACTIVIDADES CIVICAS EN JARDIN DE NIÑOS - 281979	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	281979	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 70.0], meta_modificada:70.0]	[log1: [bve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLODO PUERTO XICHICALCO, 6300 TETELA DEL VOLCAN, ENTRE AVENIDA LOPEZ ARELLANO Y CALLE NOCHE TRUITE, CALLE GABRIEL TERPZA AL LLEGAR AL MUNICIPIO DE TETEPETITLAN SOBRE LA AVENIDA LOPEZ AV, lon=-98.7421866, lat=18.88453821]]	01-07-2024	30-07-2024	325289.25	325289.25	325289.25	325289.25	325289.25
2024	3	MOR240302428948	Proyecto de inversión	97131.73	IFI: Estado, recursos 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prioritario A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 97131.73, modificado 97131.73	DESARROLLO DE CUNETAS EN CARRETERA TETELA NEYAPAN LIBRAMIENTO Y CARRETERA TETELA TACOTEPEC - 281928	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	281928	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 100.0], meta_modificada:100.0]	[log1: [bve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE TETELA TACOTEPEC INTERIOR SAN TETELA DEL VOLCAN, ENTRE EL CANAL, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA TACOTEPEC Y CARRETERA TETELA NEYAPAN, LA CARRETERA TETELA TACOTEPEC SOBRE LA CARRETERA TETELA TACOTEPEC, lon=-98.7287979, lat=18.88021791]]	30-05-2024	28-06-2024	97131.73	97131.73	97131.73	97131.73	97131.73
2024	3	MOR240302428997	Proyecto de inversión	600000	IFI: Estado, recursos 2024, ramo 33, modalidad A6, prog. prioritario A, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 600000.0, modificado 600000.0	CONSTRUCCION DE BARRIO PENITENCIAL EN ESC. TELE SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE NICOLAS ZAPATA, MUNICIPIO DE TOTULAPAN, MORELOS - 287836	17	Moravia	27	Totulapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Totulapan	287836	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 189.44], meta_modificada:189.44]	[log1: [bve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AGUILER SERDAN PUERTO VILLA NICOLAS ZAPATA, 6310 VILLA NICOLAS ZAPATA, NICOLAS ZAPATA, YACAPALTA, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LA TETE, Y CALLE LA TETE, SECONDA UNIDAD ZAPATA UBICADA EN CALLE AGUILER SERDAN LOCALIDAD VILLA NICOLAS ZAPATA, lon=-98.8191819, lat=19.0361876]]	29-07-2024	27-08-2024	600000	600000	600000	600000	600000











DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_ORIGEN	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24032400239	Proyecto de inversión	543489.36	[F1] [E016_recurso_2024, tipo_recurso=ESTATAL, prog_estado_mun=PROGRAMA PRE ESTATAL, monto=27370.74, modificado=27370.74, R2] [E016_recurso_2024, ramo=16, modificado=5, prog_prog=74, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=200033.62, modificado=153063.62]	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DE CALAMÁN COCUILA DE MIRAFLORES, COLIMA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MORCAGUA-OP-PROGUA-OP-2024-A-16	517	[meta1: [unidad_medida=Kilometros, meta=16, meta_modificada=6.64], [unidad_medida=Forma], meta=11.6, meta_modificada=11.0]	[gen1] [ow_municipio=6, localidad=4, direccion=CALAMÁN COCUILA EL MIRAFLORES DEGUINDO CAMPO DE FUENTES Y CAMPA LA CALAVRA], lon=96.87916, lat=18.80000	20-06-2024	16-11-2024	543489.36	543489.36	543489.36	543489.36	543489.36
2024	3	MOR24032400273	Proyecto de inversión	87384.04	[F1] [E016_recurso_2024, ramo=16, modificado=1, prog_prog=7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=87384.04, modificado=86995.86]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria Miguel Alemán en la Localidad de San Juan Tepehuacán, del Municipio de Tepic, del Estado de Moravia. CCT: 170700295	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	170402/03E13-20823	13	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=500, meta_modificada=500.0]	[gen1] [ow_municipio=20, localidad=6, direccion=Miguel Alemán, E253 San Juan Tepehuacán, Mor., lon=96.0007367, lat=18.0388211]	09-04-2024	29-04-2024	86995.86	86995.86	86995.86	86995.86	86995.86
2024	3	MOR24032400276	Proyecto de inversión	276111.55	[F1] [E016_recurso_2024, ramo=16, modificado=1, prog_prog=7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=202111.55, modificado=274946.11]	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria No. 5 Lic. Adolfo López Mateos, Ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Moravia. CCT: 17050028W	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	170402/03E13-20821	379	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=2295.0, meta_modificada=2295.0]	[gen1] [ow_municipio=7, localidad=1, direccion=Universidad V.N., Campus C229 Cuernavaca, Mor., lon=96.248471, lat=18.9774760]	09-04-2024	29-04-2024	274946.11	274946.11	274946.11	274946.11	274946.11
2024	3	MOR24032400702	Proyecto de inversión	193000	[F1] [E016_recurso_2024, ramo=16, modificado=1, prog_prog=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=193000.0, modificado=193000.0]	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VIOLETA, UNIDAD HABITACIONAL CASA BLANCA - 2055	17	Moravia	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Puente de Ixtla	2055	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1847.0, meta_modificada=1847.0]	[gen1] [ow_municipio=17, localidad=1, direccion=CALE VIOLETA INTERIOR DOMINIO CONDOMINIO COCUILA SAN MARTIN OTLA, 5265 PUENTE DE OTLA, BUENOS DIAS MORELOS ENTRE CALLE JARAFOLAS Y CALLE JACARANDAS, TERRAZONA BIENESTAR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNOS 240 METROS DEL METRO AL NORTE DEL ESTABLECIMIENTO	15-07-2024	03-09-2024	193000	193000	193000	193000	193000
2024	3	MOR24032400528	Proyecto de inversión	149124.59	[F1] [E016_recurso_2024, ramo=16, modificado=1, prog_prog=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=149124.59, modificado=149124.59]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, TLAHUAPAN DE ZAHUATLA - 20052	17	Moravia	24	Tlahuapán de Zahuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tlahuapán de Zahuatl	103012	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1700, meta_modificada=1700.0]	[gen1] [ow_municipio=24, localidad=1, direccion=PUERTO ACAPULCO ENTRE CALLE DE LA OBRA NECA A 35 METROS AL NORTE DEL ESTABLECIMIENTO CUANADO LA PARADOTA SOBRE EL CAMINO DE TETERRACIA 80 METROS Y POSTERIORMENTE CONTINUA, lon=96.1065204, lat=18.71110880]	09-03-2024	28-03-2024	149124.59	149124.59	149124.59	149124.59	149124.59
2024	3	MOR24032400579	Proyecto de inversión	5091769.08	[F1] [E016_recurso_2024, ramo=16, modificado=1, prog_prog=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=5091769.08, modificado=5091769.08]	REHABILITACION DE PLAZA EJICA Y FRANCO DE CUERPO DE TLAHUAPAN DE ZAHUATLA - 100714	17	Moravia	24	Tlahuapán de Zahuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tlahuapán de Zahuatl	100714	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=4376.1, meta_modificada=4376.1]	[gen1] [ow_municipio=24, localidad=1, direccion=CALLE 5 DE FEBRERO COCUILA TLAHUAPAN CENTRO, 6770 TLAHUAPAN TLAHUAPAN DE ZAHUATLA MORAVIA ENTRE CALLE DE LA OBRA NECA Y CALLE DE LA OBRA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE PLAZA, lon=96.1276087, lat=18.68649920]	31-01-2024	30-03-2024	5091769.08	5091769.08	5091769.08	5091769.08	5091769.08

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BIENES Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24030240604	Proyecto de inversión	872745.63	[F]_Ejido_Municipio_2024_ramo_13_modif6461_prgm_prim_A [R]_Ingresos Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) [P]_Ata Municipal_memo_872745.63_modif6461(63)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALIBARRADO PÚBLICO EN CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE QUERANTANADERO, MUNICIPIO DE ATOCHIHUAPAN, MORELOS - 307878	17	Morelos	3	Atochihapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atochihapan	107978	0	[meta1] [unidad_medida]Metro Cuadrado, meta_434(4) meta_modif6461(63)	[gen1]_Eje_municipio_3_localidad_3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SIN PUEBLO QUERANTANADERO, 5267 QUERANTANADERO, ATOCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALIENDE Y CALLE ERICSON COLON, CALLE DE LA INDEPENDENCIA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE QUERANTANADERO, km=98.7613306, lat=18.5440212	17-01-2024	15-03-2024	872745.63	872745.63	872745.63	872745.63	872745.63
2024	3	MOR24030240618	Proyecto de inversión	682127.73	[F]_Ejido_Municipio_2024_ramo_13_modif6461_prgm_prim_A [R]_Ingresos Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) [P]_Ata Municipal_memo_682127.73_modif6461(127_73)	CONSTRUCCIÓN DE PUERTECITO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JIMENEZ INTERIOR SIN PUEBLO DE ATLACAMULONA, MUNICIPIO DE ATOCHIHUAPAN, MORELOS - 108523	17	Morelos	3	Atochihapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atochihapan	108523	0	[meta1] [unidad_medida]Metro Cuadrado, meta_385(8) meta_modif6461(127_73)	[gen1]_Eje_municipio_3_localidad_3, direccion:CALLE JIMENEZ INTERIOR SIN PUEBLO ATLACAMULONA, 5267 ATLACAMULONA, ATOCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALIENDE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE CAMARONES A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, km=98.7584006, lat=18.5375319	25-01-2024	15-03-2024	682127.73	682127.73	682127.73	682127.73	682127.73
2024	3	MOR240302411863	Proyecto de inversión	657008.5	[F]_Ejido_Municipio_2024_ramo_13_modif6461_prgm_prim_A [R]_Ingresos Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) [P]_Ata Municipal_memo_657008.5_modif6461(186_5)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DOMICILIARIAS EN CALLE RAYON COL. CENTRO DE LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE ATOCHIHUAPAN, MORELOS - 182032	17	Morelos	3	Atochihapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atochihapan	182032	0	[meta1] [unidad_medida]Metro lineal, meta_204(4) meta_modif6461(186_5)	[gen1]_Eje_municipio_3_localidad_3, direccion:CALLE RAYON INTERIOR SIN COCHINA CENTRO, ESTO ATOCHIHUAPAN, ATOCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALIENDE Y CALLE SERRANA ANHUATLA, CALLE GUERRERA LA CALLE DEL AGUA BENEFITA, km=98.7560203, lat=18.5064903	25-03-2024	26-04-2024	657008.5	657008.5	657008.5	657008.5	657008.5
2024	3	MOR240302411899	Proyecto de inversión	492815.44	[F]_Ejido_Municipio_2024_ramo_13_modif6461_prgm_prim_A [R]_Ingresos Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) [P]_Ata Municipal_memo_492815.44_modif6461(189_44)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPALCINGO, LOCALIDAD TEPALCINGO, CALLE 10 DE ABRIL - 182233	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	182233	0	[meta1] [unidad_medida]Metro lineal, meta_188(2) meta_modif6461(189_44)	[gen1]_Eje_municipio_19_localidad_3, direccion:CALLE 10 DE ABRIL, BARRIO LOS REYES, 6200 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALENTIN GOMEZ PARA AL LADO AL CRUCERO DE TEPALCINGO SE DONDE FUE LA CALLE 10 DE ABRIL, MUNICIPIO A C, km=98.8422784, lat=18.6202681	19-03-2024	19-03-2024	492815.44	492815.44	492815.44	492815.44	492815.44
2024	3	MOR240302412147	Proyecto de inversión	254631.7	[F]_Ejido_Municipio_2024_ramo_13_modif6461_prgm_prim_A [R]_Ingresos Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) [P]_Ata Municipal_memo_254631.7_modif6461(214_7)	MANUTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA COLONIA LOS CHICHICASTILES - 18686	17	Morelos	30	Yucapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yucapetla	18686	0	[meta1] [unidad_medida]Metro Cuadrado, meta_402(4) meta_modif6461(214_7)	[gen1]_Eje_municipio_30_localidad_3, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA QUATLA MEXICO COLONIA LOS CHICHICASTILES, 82818 LOS CHICHICASTILES, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE GUACAMAY Y CALLE TULIPAN, CALLE RUCAMBIAN LAS CALLES A INTERVENIR SON TODAS LAS EXISTENTES DE LA COLONIA, km=98.9134402, lat=18.6202681	04-07-2024	15-08-2024	254631.7	254631.7	254631.7	254631.7	254631.7
2024	3	MOR240302413592	Proyecto de inversión	498014.01	[F]_Ejido_Municipio_2024_ramo_13_modif6461_prgm_prim_A [R]_Ingresos Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) [P]_Ata Municipal_memo_498014.01_modif6461(359_01)	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN PRIMERA LEONARDO VALLE, LOCALIDAD DE LEONARDO VALLE - 191812	17	Morelos	13	Jonacapan de Leonar Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jonacapan de Leonar Valle	191812	0	[meta1] [unidad_medida]Metro Cuadrado, meta_256(2) meta_modif6461(359_01)	[gen1]_Eje_municipio_13_localidad_3, direccion:CALLE MARTINES PUEBLO JONACAPAN DE LEONARDO VALLE CENTRO, ESTO JONACAPAN DE LEONARDO VALLE, JONACAPAN DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CARRETERA QUATLA ATOCHIHUAPAN Y CALLE OCAMPI, ESCUELA PRIMARIA LEONARDO VALLE EN CALLE MA, km=98.8530368, lat=18.67953647	22-04-2024	06-05-2024	498014.01	498014.01	498014.01	498014.01	498014.01

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24030241452	Proyecto de inversión	272305.53	[F]: Estado, recurso 2024, tipo, recurso ESTATAL, pprr, estatal, monto 272305.53, E2, modificado 272305.53, E2, [S]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad A, pprr, A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), pprr, estatal, monto 272305.53, modificado 272305.53	REHABILITACION DEL MEDICAMENTO PUBLICO MIGUEL LOPEZ DE JONACATEPEQUE DE LEONARDO VALLE - 20248	17	Moravia	13	Jonacatepeque de Leonardo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonacatepeque de Leonardo Valle	202348	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.7, meta_modificada:1025.7]	[legislacion]: [legislacion:13, localidad:1, direccion:CALE DELEGACION DE EDUCACION DE LEONARDO VALLE CENTRO, 6230 JONACATEPEQUE LEONARDO VALLE LEONARDO VALLE LEONARDO VALLE MARCE BERGADO ABASOJO Y CALLE DE MARCE BERGADO MIGUEL LOPEZ DE NAVA SOBRE CALLE LUGAJA DE DON. Iru- 98.802782, lat:18.678184]]	02-04-2024	20-08-2024	272305.53	272305.53	272305.53	272305.53	272305.53
2024	3	MOR24030241521	Proyecto de inversión	339169.96	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad A, pprr, A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), pprr, estatal, monto 339169.96, modificado 339169.96	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES NICOLAS ROMERO Y SANCTI DECOLLADO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILITENANGO - 20265	17	Moravia	25	Tlaquililango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquililango	20505	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.3, meta_modificada:80.3]	[legislacion]: [legislacion:25, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE COLOMBIA GABRIEL TORRES, 6280 TLAQUILITENANGO TLAQUILITENANGO NICOLAS ROMERO Y CALLE SANCTI DECOLLADO, CALLE NICOLAS ROMERO LA OBRERA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMO REFERENCIA, Iru- 98.844705, lat:18.644705]]	16-07-2024	23-08-2024	339169.96	339169.96	339169.96	339169.96	339169.96
2024	3	MOR24030241585	Proyecto de inversión	526773.55	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad A, pprr, A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), pprr, estatal, monto 526773.55, modificado 526773.55	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE HUATUCALCO, TLAQUIPAPAN DE ZAPATA - 208879	17	Moravia	24	Tlaquipapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquipapan de Zapata	208879	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.6, meta_modificada:154.6]	[legislacion]: [legislacion:24, localidad:7, direccion:CAL MIGUEL HIDALGO COLOMBIA HUATUCALCO, 62777 HUATUCALCO TLAQUIPAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANCTI DECOLLADO, CALLE SANCTI DECOLLADO LA OBRERA SE REALIZARA EN LA CALLE POSTERIOR A LA ANTIGUA MUNICIPALIDAD DE LA, Iru- 98.844705, lat:18.678184]]	16-04-2024	30-04-2024	526773.55	526773.55	526773.55	526773.55	526773.55
2024	3	MOR24030241597	Proyecto de inversión	1397440.1	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad A, pprr, A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), pprr, estatal, monto 1397440.1, modificado 1397440.1	CONSTRUCCION DE TENDIDO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTE PRIMARIA ETAPA, COLONIA VIVIANAS, SERVICIO DE TLAIXACAPAN, MORELOS - 209358	17	Moravia	26	Tlaixacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaixacapan	209358	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.6, meta_modificada:246.6]	[legislacion]: [legislacion:26, localidad:5, direccion:CALE CAROLINA MORELOS LAS VIVIANAS, 62406 LAS VIVIANAS, TLAIXACAPAN MORELOS ENTRE CALLE CAROLINA Y CALLE MARIANO BATISTARDO, LA OBRERA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS VIVIANAS MUNICIPIO DE TLAIXACAPAN ESTADO DE MORELOS ENTRE, Iru- 98.0331056, lat:18.839706]]	03-07-2024	30-08-2024	1397440.1	1397440.1	1397440.1	1397440.1	1397440.1
2024	3	MOR24030241749	Proyecto de inversión	218565.52	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad A, pprr, A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), pprr, estatal, monto 218565.52, modificado 218565.52	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACALAPAN DE AMILPAN DE TLAQUIPAPAN DE ZAPATA, MORELOS - 218838	17	Moravia	32	Zacalapan de Amilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacalapan de Amilpan	218838	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:58.2, meta_modificada:58.2]	[legislacion]: [legislacion:32, localidad:5, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO PURDOL TLAQUIPAPAN DE ZAPATA ENTRE CALLE AMILPAN MORELOS ENTRE CALLE ALFARERIA Y CALLE AGRICULTURA, SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE TLAQUIPAPAN MUNICIPIO DE ZACALAPAN DE AMILPAN ENTRE, Iru- 98.7482326, lat:18.839706]]	01-03-2024	15-03-2024	218565.52	218565.52	218565.52	218565.52	218565.52
2024	3	MOR24030241962	Proyecto de inversión	496314.75	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad A, pprr, A, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), pprr, estatal, monto 496314.75, modificado 496314.75	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL A YECAPITLA, COLONIA LOS ANILLOS - 22386	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	22386	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:53.2, meta_modificada:53.2]	[legislacion]: [legislacion:30, localidad:1, direccion:CALE CAROLINA REAL A YECAPITLA COLOMBIA LOS ANILLOS YECAPITLA YECAPITLA ENTRE CAMETERA YECAPITLA OCUYULCO Y CALLE CONTRERAS LA CALLE SE UBICA EN CALLE CAMINO REAL A YECAPITLA ENTRE CALLE CONTRERAS Y CABINET, Iru- 98.835796, lat:18.889019]]	11-05-2024	14-07-2024	496314.75	496314.75	496314.75	496314.75	496314.75

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ALCUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240302420119	Proyecto de inversión	405983.09	[F]: [ciclo_municipio]2024, [rama]3, [medida]6, [prog_prim_A], [tpp_municipio] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_ahorro_mun_fas_municipio], monto:405983.09, modificado:405983.09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETA 2 DEL PROGRESO UBICADA EN LA CALLEBENA MUNICIPAL DE TEMAC, MORELOS - 23442	17	Morelos	33	Temac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temac	23442	0	[meta1: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:427.5, meta_modificado:427.5]	[gen1: [cve_municipio]11, localidat1, direccion:CARRETA 2 DEL PROGRESO PASEO TEMAC, CERRO TEMAC, TENCIC, MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 17 DE MARZO, CALLE REAL UNA CUARDA AL NOROCCIDENTE DEL PAQUE LOS MANOS, longitud:713800, latitud:18.77150517]	08-04-2024	08-05-2024	405981.09	405983.09	405983.09	405983.09	405983.09
2024	3	MOR240302423836	Proyecto de inversión	1759876.18	[F]: [ciclo_municipio]2024, [rama]3, [medida]6, [prog_prim_A], [tpp_municipio] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_ahorro_mun_fas_municipio], monto:1759876.18, modificado:1759876.18	CONSTRUCCION DE BARRIEROS, GUARNICIONES Y BARRERAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMAROLA ORGANIZADO, COLOMA RUBEN CABRILLO DE LA CABEZA DEL MUNICIPIO DE ANCHICHAPAN, MORELOS - 259570	17	Morelos	3	Anchichapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Anchichapan	259570	0	[meta1: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:3020.16, meta_modificado:3221.0]	[gen1: [cve_municipio]3, localidat1, direccion:CALLE AMAROLA INTERIOR EN COLONIA RUBEN CABRILLO RODO ANCHICHAPAN, MORELOS ENTRE CALLE JUANES Y CALLE ORIBEL, CALLE CARRETERA A ATACANALVA A UNOS METROS DE LA GASQUENILLA, longitud:746250, latitud:18.51122861]	24-04-2024	12-06-2024	1759876.18	1759876.18	1759876.18	1759876.18	1759876.18
2024	3	MOR240302434764	Proyecto de inversión	481710.3	[F]: [ciclo_municipio]2024, [rama]3, [medida]6, [prog_prim_A], [tpp_municipio] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_ahorro_mun_fas_municipio], monto:481710.3, modificado:481710.3	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, CALLE CHIMAUJONCA, COLOMA RUBEN CABRILLO DE LA LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE - 265899	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leonardo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonardo Valle	265899	0	[meta1: [unidad_medida]Metros lineales, meta:380.2, meta_modificado:380.0]	[gen1: [cve_municipio]11, localidat1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ PUERTO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, 0290 JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE TUDIC Y CALLE CAMINO A SAN GABRIEL, CALLE CHIMAUJONCA CALLE JUAN ALVAREZ A UN, longitud:8822200, latitud:18.68271981]	25-03-2024	15-04-2024	481710.3	481710.3	481710.3	481710.3	481710.3
2024	3	MOR240302425337	Proyecto de inversión	830371.24	[F]: [ciclo_municipio]2024, [rama]3, [medida]6, [prog_prim_A], [tpp_municipio] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_ahorro_mun_fas_municipio], monto:830371.24, modificado:830371.24	REHABILITACION PARQUE EL LLANTO, COLOMA RUBEN CABRILLO DE LA LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE - 268376	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leonardo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonardo Valle	268376	0	[meta1: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:509.42, meta_modificado:509.42]	[gen1: [cve_municipio]11, localidat1, direccion:CALLE CHIMAUJONCA PUERTO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, 0290 JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE TUDIC Y CALLE CAMINO A SAN GABRIEL, CARRETERA JONACATEPEC TAPICIA PARQUE EL LLANTO, longitud:8826125, latitud:18.682664]	11-03-2024	25-05-2024	830371.24	830371.24	830371.24	830371.24	830371.24
2024	3	MOR240302425890	Proyecto de inversión	374887.09	[F]: [ciclo_municipio]2024, [rama]3, [medida]6, [prog_prim_A], [tpp_municipio] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_ahorro_mun_fas_municipio], monto:374887.09, modificado:374887.09	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PALMAS DEL PAFAGALO DEL MUNICIPIO DE ANCHICHAPAN, MORELOS - 271342	17	Morelos	3	Anchichapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Anchichapan	271342	0	[meta1: [unidad_medida]Metros lineales, meta:175.0, meta_modificado:175.0]	[gen1: [cve_municipio]3, localidat1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR EN COLOMA PA PAFAGO, 0290 ANCHICHAPAN, ANCHICHAPAN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CARRETERA A TUCULAN, CALLE HERALDIA ADELANTE DEL VALLE NECAHUACO CHAVA, longitud:746250, latitud:18.48995741]	20-05-2024	28-06-2024	374887.09	374887.09	374887.09	374887.09	374887.09
2024	3	MOR240302425902	Proyecto de inversión	119352.49	[F]: [ciclo_municipio]2024, [rama]3, [medida]6, [prog_prim_A], [tpp_municipio] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), [prog_ahorro_mun_fas_municipio], monto:119352.49, modificado:119352.49	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILAS - 271382	17	Morelos	14	Mautepet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Mautepet	271382	0	[meta1: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificado:655.0]	[gen1: [cve_municipio]14, localidat1, direccion:CALLE BUGAMBILAS COLOMA EL NOROCCIDENTE EN COLOMA DE FLORES, MADRUGA DE MOROS ENTRE CARRETERA MADRUGA DEL FLORES Y CALLE JACARANDAL, CALLE TULUMÁ LA OBRA SE ENCUBIERTA UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILAS EN LA COLONIA EL FLOR, longitud:308300, latitud:18.73866270]	09-09-2024	11-10-2024	119352.49	119352.49	119352.49	119352.49	119352.49

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GESTI_ APROB_ ADD	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP_ NOMBR	ENTIDAD_RESPON_ RE	ID_MUNICIPIO_RESP_ ORIGEN	MUNICIPIO_RESPON_ SABLE	TPO_PROGRAMA_PROY_ ETO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2403024729	Proyecto de inversión	1667614.58	(FI) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 1667614.58, modificado 1667614.58)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LAS COLONIAS LAZARO BASTIDA EN LA CARRETERA ESTADAL NUMERO 2 Y TRAMO TRAZADO DE LA CARRETERA FEDERAL LA PERA CUATLA HUATLA LA CALLE BASTIDA - 275383	17	Morelos	29	Yautepet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepet	275383	0	(meta) (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0)	(leg)1: bve_municipio:29, localidad:29, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTADAL NUMERO 2 Y AUTOTRE- TRAZADO LAZARO CABRERA EL ESPASMO, CDMX, MORELOS, ENTRE CUERNAVACA CUATLA FEDERAL 1100 Y, C/ CALLE VICENTE GARCERAN LUBIC, loc=09.03977047, loc:18.83997039	26-02-2024	26-03-2024	1667614.58	1667614.58	1667614.58	1667614.58	1667614.58
2024	3	MOR24030249185	Proyecto de inversión	130072.8	(FI) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 130072.8, modificado 130072.8)	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALAMILLUPAN, - 288581	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	288581	0	(meta) (unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0)	(leg)1: bve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ESCUELA BARRO TLALAMILLUPAN SAN PEDRO, CDMX, TLALAMILLUPAN SAN PEDRO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS, ENTRE CALLE BARRANCA CALLE FORCATAPELI, CALLE LAS FUENTES PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE, loc= 98.79200078, loc:18.83778909	27-05-2024	08-06-2024	130072.82	130072.82	130072.82	130072.82	130072.82
2024	3	MOR24030241204	Proyecto de inversión	298056	(FI) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 298056.0, modificado 298056.0)	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAOACATEPEC, MUNICIPIO DE ZACULAPAN DE AMITIPAN, BARRANCA AMATEPECA, 2DA. ETAPA. - 298146	17	Morelos	32	Zaculapan de Amitipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zaculapan de Amitipán	298146	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0)	(leg)1: bve_municipio:32, localidad:6, direccion:CAMINO TRAZO BARRANCA AMATEPECA - CERRO MARSHEN DUCOSHO SIGUINETE 1 Y 200 PUEBLO TLAOACATEPEC, Cuadrado, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0), ZACULAPAN DE AMITIPAN MORELOS ENTRE CAMINO BARRANCA AMATEPECA Y CALLE PLAN DE ANA, SOBRE EL CAMINO BARRANCA A, loc= 98.74763176, loc:18.83297944	19-02-2024	18-04-2024	298056	298056	298056	298056	298056
2024	3	MOR240302413850	Proyecto de inversión	389725.52	(FI) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 389725.52, modificado 389725.52)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AL DEL SUR, COLONIA NUEVA TECAPULTA - 302097	17	Morelos	30	Yucapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yucapetla	302097	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0)	(leg)1: bve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL SOL UBICADO HABERACIONES, BARRA TECAPULTA, 03027 YUCAPETLA, TECAPULTA MORELOS ENTRE CALLE MARTE Y CALLE DEL CENIZO LA CALLE UBICADA EN AVENIDA DEL SOL TRAZO ENTRE CALLE MARTE Y CALLE DEL CENIZO, loc= 98.8642203, loc:18.83070134	01-04-2024	11-06-2024	389725.52	389725.52	389725.52	389725.52	389725.52
2024	3	MOR240302413989	Proyecto de inversión	290000	(FI) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 290000.0, modificado 290000.0)	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN CALLE NIÑO PEDRO, LOCALIDAD DE TLALAMILLUPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 302823	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302823	0	(meta) (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0)	(leg)1: bve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO BARRO TLALAMILLUPAN SAN PEDRO, CDMX TLALAMILLUPAN SAN PEDRO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AMERICA CALLE PARAGUADA PARA LINDAR SE NACA DENTRO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE ESTA UBICADA, loc= 98.78422954, loc:18.83778909	06-05-2024	08-06-2024	290000	290000	290000	290000	290000
2024	3	MOR240302413056	Proyecto de inversión	170000	(FI) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 170000.0, modificado 170000.0)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALAMILLUPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 300870	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	300870	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0)	(leg)1: bve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE TETEPATES INTERIOR SIN PUEBLO METEPEC, CERRO HADOTEPETEC, OCUTLUCO MORELOS ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE CERRAL, CALLE ARGENTINA TETELA DEL VOLCAN SE ENCUENTRA A 200 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA OCUTLUCO TETELA D, loc= 98.79200078, loc:18.83778909	06-07-2024	03-08-2024	170000	170000	170000	170000	170000
2024	3	MOR240302412238	Proyecto de inversión	1217387.22	(FI) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad 61, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 1217387.22, modificado 1217387.22)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN OCUTLUCO, LOCALIDAD DE TETEPATES, 2 ETAPA. - 303829	17	Morelos	16	Ocuctluto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ocuctluto	303829	0	(meta) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0)	(leg)1: bve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE TETEPATES INTERIOR SIN PUEBLO METEPEC, CERRO HADOTEPETEC, OCUTLUCO MORELOS ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE CERRAL, CALLE ARGENTINA TETELA DEL VOLCAN SE ENCUENTRA A 200 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA OCUTLUCO TETELA D, loc= 98.79200078, loc:18.83778909	23-03-2024	23-03-2024	1217387.22	1217387.22	1217387.22	1217387.22	1217387.22

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240302423207	Proyecto de inversión	584741.18	[F]_Estat_Recurso_2024_ramo_13_modificada61_prog_priv_4_tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estatal_mun_FAS municipal_monto_584741.18_modificada184741.18)	CONSTRUCCION DE INCREMENTO HERRAJALDO Y GUANAJABOS EN CALLE MARCOZ DE SANTIAGO PARTE MEDIA, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 302137	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302137	0	[meta1]_ [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta_602.0, meta_modificada602.0)	[geot1]_ [localidad]1, direccion:CALLE MARCOZ DE SANTIAGO FUERTE TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE ENCONTRA EN LA OBRA DE ABRLI, CALLE ENDIR NACIONALIZADO INDIANDO DE LA CALLE PORTUOH A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLAMADA CA, lat=18.711009, lon=18.8998106)	05-06-2024	20-07-2024	584741.18	584741.18	584741.18	584741.18	584741.18
2024	3	MOR240302423208	Proyecto de inversión	500000	[F]_Estat_Recurso_2024_ramo_13_modificada61_prog_priv_4_tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estatal_mun_FAS municipal_monto_500000.0_modificada500000.0)	REHABILITACION Y CERCADO DE MALLA CECILIANA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA MAROMA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLAJAMINGAPAN - 302365	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302365	0	[meta1]_ [unidad_medida]Metros lineales, meta_118.1, meta_modificada118.1)	[geot1]_ [localidad]1, direccion:PASAR LA MAROMA PARA LA TLAJAMINGAPAN SAN PEDRO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE ENCONTRA EN ENTRADA EN CALLE HERRAJALDO PARA LA MAROMA, lat=18.710004, lon=18.9000188)	14-05-2024	12-06-2024	500000	500000	500000	500000	500000
2024	3	MOR240302423211	Proyecto de inversión	16427.29	[F]_Estat_Recurso_2024_ramo_13_modificada61_prog_priv_4_tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estatal_mun_FAS municipal_monto_16427.29_modificada16427.29)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA CONSTITUCION DE 1917, BARRIO SAN BERNABE, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 302144	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	302144	0	[meta1]_ [unidad_medida]Metros lineales, meta_50.0, meta_modificada50.0)	[geot1]_ [localidad]1, direccion:CERRADA CONSTITUCION DE 1917 BARRIO SAN BERNABE, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE ENCONTRA EN CALLE CALATEPEC, CALLE CONSTITUCION DE 1917 SOCIO PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ENERGE HINCIA LA CAL, lat=18.7247411, lon=18.8100000)	19-08-2024	24-08-2024	16427.29	16427.29	16427.29	16427.29	16427.29
2024	3	MOR240302423241	Proyecto de inversión	477894.25	[F]_Estat_Recurso_2024_ramo_13_modificada61_prog_priv_4_tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estatal_mun_FAS municipal_monto_477894.25_modificada477894.25)	REHABILITACION DE BANQUETAS PARTE SUR EN AVENIDA LOPEZ AVELAR BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 303125	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	303125	0	[meta1]_ [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta_205.0, meta_modificada205.0)	[geot1]_ [localidad]1, direccion:AVENIDA LOPEZ AVELAR BARRIO SAN BARTOLO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE RENACIDO ALLENDE, CALLE REFORMA PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZA LA OBRA PARTAMOS DEL ARCO PENTAGON, lat=18.7186307, lon=18.8873649)	08-04-2024	22-05-2024	477894.25	477894.25	477894.25	477894.25	477894.25
2024	3	MOR240302423242	Proyecto de inversión	8332.94	[F]_Estat_Recurso_2024_ramo_13_modificada61_prog_priv_4_tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estatal_mun_FAS municipal_monto_8332.94_modificada8332.94)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN OCULTICO, LOCALIDAD DE METEPE, CALLE TEPETATES TRAMADO CERADA TEPETATES PANTICON - 303806	17	Moravia	16	Ocutuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocutuco	303806	0	[meta1]_ [unidad_medida]Metros lineales, meta_200.0, meta_modificada200.0)	[geot1]_ [localidad]1, direccion:CALLE TEPETATES ENTRE SAN PABLO METEPE, CUERPO METEPE, ALBERO HUACOTEPIC, OCULTICO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE ENCONTRA FRENTE AL PANTICON DE LA COMUNIDAD DE METEPE, lat=18.7546421, lon=18.8140021)	27-02-2024	23-03-2024	8332.94	8332.94	8332.94	8332.94	8332.94
2024	3	MOR240302423270	Proyecto de inversión	195625.78	[F]_Estat_Recurso_2024_ramo_13_modificada61_prog_priv_4_tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)_prog_estatal_mun_FAS municipal_monto_195625.78_modificada195625.78)	CONSTRUCCION DE OCAGUE AVAN EN CALLE INSURGENTES GUANO LAPA VICTORIA BARRIO SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 300296	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	304256	0	[meta1]_ [unidad_medida]Metros lineales, meta_90.0, meta_modificada90.0)	[geot1]_ [localidad]1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTIN, CUERPO TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE GUANAJABOS Y LA OBRA SE LOCALIZA EN TOLUCA CON GUANAJABO VICTORIA BARRIO SAN AGUSTIN, lat=18.7254772, lon=18.8873699)	15-07-2024	31-08-2024	195625.78	195625.78	195625.78	195625.78	195625.78

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	ELEMENTO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ASECURODA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR40302432766	Proyecto de inversión	2743.23	IFI (sistema_recurso_2024_ramo_11_modificado_61) prog_prem_A tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activ_mun_FAS municipal_monto_2743.23, modificado_2743.23)	REHABILITACION DE CRENSA SANTARDO EN BARRANCA TUCUCRANCO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) GUIN BENITO CALZADILLA LIBERTAD MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 304399	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	304399	0	[meta1] [unidad_medida_Peso_metro_33, meta_modificada_33]	[meta2] [unidad_medida_Peso_metro_33, meta_modificada_33]	[meta3] [unidad_medida_Peso_metro_33, meta_modificada_33]	01-04-2024	30-04-2024	2743.23	2743.23	2743.23	2743.23	2743.23
2024	3	MOR40302432776	Proyecto de inversión	80023.47	IFI (sistema_recurso_2024_ramo_11_modificado_61) prog_prem_A tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activ_mun_FAS municipal_monto_80023.47, modificado_80023.47)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE BOMBALES, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 30445	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	30445	0	[meta1] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_605.1, meta_modificada_605.1]	[meta2] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_605.1, meta_modificada_605.1]	[meta3] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_605.1, meta_modificada_605.1]	22-03-2024	20-04-2024	80023.47	80023.47	80023.47	80023.47	80023.47
2024	3	MOR4030243394	Proyecto de inversión	36991.14	IFI (sistema_recurso_2024_ramo_11_modificado_61) prog_prem_A tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activ_mun_FAS municipal_monto_36991.14, modificado_36991.14)	REHABILITACION DE CRENSA SANTARDO Y DESCARGAS CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTEBAN MARQUEZ, LOCALIDAD DE BOMBALES, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 30445	17	Moravia	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axochiapan	33245	0	[meta1] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_189.2, meta_modificada_189.2]	[meta2] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_189.2, meta_modificada_189.2]	[meta3] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_189.2, meta_modificada_189.2]	26-06-2024	30-07-2024	36991.14	36991.14	36991.14	36991.14	36991.14
2024	3	MOR40302434622	Proyecto de inversión	293314.55	IFI (sistema_recurso_2024_ramo_11_modificado_61) prog_prem_A tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activ_mun_FAS municipal_monto_293314.55, modificado_293314.55)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VAUTEPEC, MORELOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) COLONIA INDIO SANAGAS, CALLE PRIMERA DEDE LA CALLE LAURE OTERSA HASTA LA CALLE INSURGENTES - 313403	17	Moravia	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepac	313403	0	[meta1] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_3087.0, meta_modificada_3087.0]	[meta2] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_3087.0, meta_modificada_3087.0]	[meta3] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_3087.0, meta_modificada_3087.0]	05-03-2024	28-05-2024	293314.55	293314.55	293314.55	293314.55	293314.55
2024	3	MOR40302430923	Proyecto de inversión	32074.86	IFI (sistema_recurso_2024_ramo_11_modificado_61) prog_prem_C tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activ_mun_FAS municipal_monto_32074.86, modificado_32074.86)	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA SAVERIO SOCASITA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022	0	[meta1] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_1.1, meta_modificada_1.1]	[meta2] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_1.1, meta_modificada_1.1]	[meta3] [unidad_medida_Metro Cuadrado, meta_1.1, meta_modificada_1.1]	24-05-2022	01-08-2022	305141.29	305141.29	305141.29	305141.29	305141.29
2024	3	MOR40302353536	Proyecto de inversión	356784.14	IFI (sistema_recurso_2024_ramo_11_modificado_61) prog_prem_X tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activ_mun_FAS municipal_monto_356784.14, modificado_356784.14)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANILAO VERDEGOS EN LA LOCALIDAD DE OCAJALCO DEL ESTADO DE MORELOS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	70009	0	[meta1] [unidad_medida_Peso_metro_395.0, meta_modificada_395.0]	[meta2] [unidad_medida_Peso_metro_395.0, meta_modificada_395.0]	[meta3] [unidad_medida_Peso_metro_395.0, meta_modificada_395.0]	13-05-2024	24-06-2024	356321.64	356321.64	356321.64	356321.64	356321.64

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS, SUBSESIONES Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR20220254403	Proyecto de inversión	461896.1	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_661, prog_prev_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSESIONES Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, entidad_mun_41896.1, modificado_4397803.65)	MANTENIMIENTO DE ALACAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NINA ZI REC CIGAR USANGA USANGA, LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE BUTIFEC DEL MUNICIPIO DE MORELOS, CCT 17070209N - 128813	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	128813	0	(meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:1702, meta_modificado_3716.0])	(geo1: [sw: municipio:11, localidad:1, direccion:CAJE DE LOS GALLOS INTERIOR EN COLONIA TIAPPA, 42501 BUTIFEC, BUTIFEC MORELOS, ENTRE CALLE DE CASIANO REAL DE LOS GALLOS EN TIAPPA C.P. 42501 BUTIFEC MOR. A UN LADO DEL CENSO, L. INT-99-3050085, lat:18.8973203])	20-06-2024	22-07-2024	4397803.65	4397803.65	4397803.65	4397803.65	4397803.65
2024	3	MOR20220259321	Proyecto de inversión	888389.18	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_661, prog_prev_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSESIONES Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipal_monto_888389.18, modificado_887389.12)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN LAS CALLES MODAS BRANCO, DIVISION DEL NORTE Y SUDESTE GUERRERO 2024 ETAPA 40000	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temascal	40000	0	(meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:1702, meta_modificado_371.35])	(geo1: [sw: municipio:16, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO COLONIA PUERTO VIEJO, EZBEL TEMASCAL, TEMASCAL MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO VELA Y CALLE PROGRESO, MATOS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTUD PROGRESISTA UNA CUADRA AL OESTE SOBRE, L. INT-99-3050085, lat:18.8968466])	23-04-2024	30-08-2024	799512.26	887389.12	887389.12	887389.12	887389.12
2024	3	MOR20220259224	Proyecto de inversión	1481787.83	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_661, prog_prev_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSESIONES Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipal_monto_1481787.83, modificado_1398170.82)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO DE LAS CALLES LAUREL 2 DE MAYO Y CADAMATL, COLONIA EL POLVORIN 18 DE SEPTIEMBRE - 40455	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	40455	0	(meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:1702, meta_modificado_292.29])	(geo1: [sw: municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE CACAHUATE COLONIA POLVORIN, 42705 PEÑA FLORES (PAU) VIEJO, CUAUTLA MORELOS, ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE CADAMATL, COLONIA EL POLVORIN SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DE LA COLONIA EL POLVORIN EN EL CRUCE, L. INT-99-3050085, lat:18.8973877])	20-04-2024	13-06-2024	1398170.85	1398170.85	1398170.85	1398170.85	1398170.85
2024	3	MOR20220261178	Proyecto de inversión	437681.49	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_661, prog_prev_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSESIONES Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipal_monto_437681.49, modificado_436681.49)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGADO EN LA CALLE LAUREL 3RA ETAPA - 43719	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temascal	43719	0	(meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:1702, meta_modificado_200.29])	(geo1: [sw: municipio:16, localidad:1, direccion:CAJALUTEM, COLONIA AZTECA, 42588 TEMASCAL, TEMASCAL MORELOS ENTRE CALLE JAMAZOZO Y CALLE LAUREL (CARRETERA PRIVADA FRANCISCO I MANDIO PARA LLEGAR A LA CALLE LAUREL DE LA COL. AZTECA DEL MUNICIPIO DE TEMASCAL DE SICA EN SALON AZTE, L. INT-99-3102877, lat:18.8969839)])	30-05-2024	31-10-2024	393916.94	436681.49	436681.49	436681.49	436681.49
2024	3	MOR20220261457	Proyecto de inversión	264238.63	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_661, prog_prev_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSESIONES Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipal_monto_264238.63, modificado_263949.92)	REHABILITACION DE RED DE AGUA SANITARIO Y FOGATA POTABLE EN CALLE ZAPOTE - 68930	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temascal	68930	0	(meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:1702, meta_modificado_108.8])	(geo1: [sw: municipio:16, localidad:1, direccion:FRONDA ZAPOTE COLONIA AMBROSIO, 42587 TEMASCAL, TEMASCAL MORELOS ENTRE CALLE FRESNO Y PRIVADA SECUNDA FRESNO CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA, DIRECCION HACIA EL SUR, A LA ALTURA DE LA HULESA SAN ANDRES APOTOL, LADO OESTE, L. INT-99-2397397, lat:18.8277606)])	23-04-2024	30-09-2024	217695.77	263949.92	263949.92	263949.92	263949.92
2024	3	MOR20220265158	Proyecto de inversión	611123.86	(FI: fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_661, prog_prev_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSESIONES Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipal_monto_611123.86, modificado_607411.82)	REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO Y FOGATA POTABLE EN CALLE CONA DE ORO 3RA ETAPA - 61355	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temascal	61355	0	(meta1: [unidad_medida:Metricas, meta:143.87, meta_modificado_134.8])	(geo1: [sw: municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CONA DE ORO COLONIA LOMAS DEL CARTEL, EZBEL TEMASCAL, TEMASCAL MORELOS ENTRE CALLE AMAPOLAL Y CALLE ORO, CALLE ORO, DIRACCIONES DE LA TIENDA DE ABARROTES LA ROSALINA QUE ESTA EN EL SIGUIENTE DE LA CALLE CONSTITUCION, L. INT-99-2317645, lat:18.8548976)])	29-04-2024	29-06-2024	500011.47	607411.82	607411.82	607411.82	607411.82



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN (SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	3	MOR34020236460	Proyecto de inversión	145963.05	IFI: Istito_recurso2024, ramo33, modificado61, prog_pronA, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_atiadm_mun_FAS municipal, monto:145963.05, modificado:145824.76)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCADO EN PRIVADA SAUCATE - 66084	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temoaaco	66084	0		[meta1] [entidad_modificadaMexico Cuatlahuac, meta:992.18, meta_modificada:949.99]	[geo1] [Isw_municipio18, localidad1, direccionPRIVADA SAUCATE COLONA ABOLVEDAL, 62647 TEMOACO, TEMOACO MOROLEOS ENTRE CALLE FEDERAL Y PRIVADA SEGUNDA FRENDA INDIANDO DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAYCO DIRECCION INEGA EL SUR A LA ALTIURA DE LA SIERRA SAN ANDRES, APOD, lon: 99.2356868, lat:18.8278912]	08-07-2024	31-10-2024	145824.76	145824.76	145824.76	145824.76	145824.76
2024	3	MOR34020236463	Proyecto de inversión	84733.22	IFI: Istito_recurso2024, ramo33, modificado61, prog_pronA, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_atiadm_mun_FAS municipal, monto:84733.22, modificado:102556.44)	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANITARIO DEL CALLEJON 20 DE MAYO, CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DE NOVIEMBRE, COLONIA HERRERA, COCINA MUNICIPAL, monto:84733.22, modificado:102556.44)	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	66139	0		[meta1] [entidad_modificadaMexico Invernal, meta:226.79, meta_modificada:128.88]	[geo1] [Isw_municipio6, localidad1, direccionCALLEJON 20 DE MAYO COLONIA ARO DE SIERRA OCHO CUAUTLA, CUAUTLA MOROLEOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DE NOVIEMBRE, CALLE FLORENCIO RENDON COMO REFERENCIA PRINCIPAL EST. EL PASO A DERECHA DE LA AUTORITA MEXICO CUAL, lon: 98.9391839, lat:18.8319738]	19-03-2024	18-05-2024	102556.44	102556.44	102556.44	102556.44	102556.44
2024	3	MOR34020236469	Proyecto de inversión	184328.08	IFI: Istito_recurso2024, ramo33, modificado61, prog_pronA, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_atiadm_mun_FAS municipal, monto:184328.08, modificado:186432.05)	CONSTRUCCION DE SBA, ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCADO Y FIBRA DE AGUA, EN CALLE MALICACAN, EN CALLE DE LOS PRADOS, LOCALIDAD EL MINACON, ASIENTAMIENTO BARRIO SAN ANA - 66516	17	Moravia	15	Mixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mixtlan	66616	0		[meta1] [entidad_modificadaMexico Cuatlahuac, meta:1111.8, meta_modificada:111.8]	[geo1] [Isw_municipio15, localidad2, direccionCALLE DE LOS INFANTES DE LOS COLOMBOS EL BARRIO, 6308 EL BARRIO, MEXICAN LOS INFANTES ENTRE CALLE ENTRE CALLE JAVIERES REGAL Y CALLE CALDON DE LOS ESTANQUES, CARRETERA CUERNAVACA ORITAS LA CALLE DE LOS INFANTES SE LOCALIZA ENTRE EL CALLEJON, lon: 98.9458441, lat:18.7978933]	06-05-2024	24-06-2024	186432	186432	186432	186432	186432
2024	3	MOR34020236757	Proyecto de inversión	108639.77	IFI: Istito_recurso2024, ramo33, modificado61, prog_pronA, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_atiadm_mun_FAS municipal, monto:108639.77, modificado:100170.39)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES TABASCHONES, IND SECESIDIOS, ITALIA Y LAURO ORTEGA - 67883	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temoaaco	67883	0		[meta1] [entidad_modificadaMexico Cuatlahuac, meta:572.79, meta_modificada:538.74]	[geo1] [Isw_municipio18, localidad1, direccionCALLE TABASCHONES COLONIA SANTA MONICA, 62650 TEMOACO, TEMOACO MOROLEOS ENTRE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE OCHO, CALLE 800 ESCONDO ESTANDO SOBRE LA CALLE LAURO ORTEGA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO MARIANO MATIAS, lon:99.2378955, lat:18.8252488]	02-05-2024	30-09-2024	95971.69	106170.39	106170.39	106170.39	106170.39
2024	3	MOR34020237905	Proyecto de inversión	153616.92	IFI: Istito_recurso2024, ramo33, modificado61, prog_pronA, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_atiadm_mun_FAS municipal, monto:153616.92, modificado:153051.94)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALCADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA - 107897	17	Moravia	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temoaaco	107897	0		[meta1] [entidad_modificadaMexico Cuatlahuac, meta:572.79, meta_modificada:538.74]	[geo1] [Isw_municipio18, localidad1, direccionPRIVADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA 30 DE ABRIL, 62678 TEMOACO, TEMOACO MOROLEOS ENTRE CALLE PRIMAERA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA Y SE ENCONTRA LIBERADA ENTRANDO POR LA AV. SALVADOR ALLENDE, lon: 99.2340667, lat:18.8271887]	27-05-2024	30-09-2024	138375.23	153051.94	153051.94	153051.94	153051.94
2024	3	MOR34020238430	Proyecto de inversión	45518.4	IFI: Istito_recurso2024, ramo33, modificado61, prog_pronA, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_atiadm_mun_FAS municipal, monto:45518.4, modificado:45518.4)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA COMODOROS DEL ROSALE, LOCALIDAD VECAPUTLA - 119959	17	Moravia	30	Yacajapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yacajapa	119959	0		[meta1] [entidad_modificadaMexico Cuatlahuac, meta:572.79, meta_modificada:538.74]	[geo1] [Isw_municipio30, localidad37, direccionCALE PRADO TABASCHONES COLONIA VECAPUTLA, 63220 TLACOTLILAN, TEMOACO MOROLEOS ENTRE CARRETERA VECAPUTLA OCUILCO Y LOS TABASCHONES REALIZADO SE UBICARÁN EN LA CALLE PRADO TABASCHONES Y EN LA CARRETERA LIBERADA, lon:98.8727192, lat:18.8792732]	01-06-2024	30-06-2024	45518.4	45518.4	45518.4	45518.4	45518.4

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BIENES Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR040202393204	Proyecto de inversión	283303.44	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial para FAS municipal, monto 283303.44, modificado 283303.44(0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDADES NEPOXUALCO, MORELIA, MICHOACÁN, MEXICO	17	Morelia	27	Tototlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tototlan	153940	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 28374.4, meta_modificada 28374.4 ]]	[gen1: bow_municipio:27, localidad:5, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD NEPOXUALCO, CDMX NEPOXUALCO, TOTOTLAN MORELOS [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 28374.4, meta_modificada 28374.4 ]] ENTRE CALLE CALABAZA Y CALLE CARRETERA E.C ATATLALCAYAN - TLANAGARAN NEPOXUALCO, CALLE MIGUEL HIDALGO RUMBO AL PANTON DE LA LOCALIDAD NEPOXUALCO TOT, localidad:5, lat:18.957306)]	08-04-2024	15-06-2024	283303.44	283303.44	283303.44	283303.44	283303.44
2024	3	MOR040202393244	Proyecto de inversión	282040.46	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial para FAS municipal, monto 282040.46, modificado 282040.46(0)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA CALLE MORELIA, LOC. HUECCA, 194681	17	Morelia	30	Tzacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tzacapala	184681	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 356.4, meta_modificada 356.4 ]]	[gen1: bow_municipio:30, localidad:5, direccion:CALE DE SEPTEMBRE FLEDO HUECCA, CDMX HUECCA, Tzacapala MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SINAGUA, EL TRAMO A REHABILITAR COMIENZA LAS CALLES CALLE MORELOS CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SINAGUA ES DECIR DEL km=06.4700028, lat:18.8047494)]	01-07-2024	31-07-2024	362927.28	362927.28	362927.28	362927.28	362927.28
2024	3	MOR040202398021	Adquisición	313300	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 313300.0, modificado 313300.0(0)	Adquisición y Donación de Premios para Pacientes atendidos de enfermedades infecciosas del Estado de Morelia	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Si identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelia	5	5	[meta1: [unidad_medida:Oper, meta 5.0, meta_modificada 5.0 ]]	[gen1: bow_municipio:7, localidad:5, direccion:CALE LAS GUAYAS NO. 15 CDE, CANTABARRAS, C.P. 62416, loc: 19.21217, lat:18.914593]	01-01-2024	11-12-2024	313300	313300	313300	313300	313300
2024	3	MOR040202399422	Proyecto de inversión	1384469.64	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1384469.64, modificado 1384469.64(0)	REINCAPITAMIENTO DE LA VIALIDAD (TA, ETAPA), REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELIA, CCT: 1704014530	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	07-01-0367-2023	3500	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 7945.37, meta_modificada 7945.37 ]]	[gen1: bow_municipio:7, localidad:5, direccion:AV. UNIVERSIDAD Y 2001 COL. CHANISPA C.P. 62200, CUERNAVACA, loc: 19.217096, lat:18.9131073)]	06-03-2024	08-04-2024	1384469.64	1384469.64	1384469.64	1384469.64	1384469.64
2024	3	MOR040202399957	Proyecto de inversión	267362.69	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 267362.69, modificado 266820.62(0)	Rehabilitación General (Daganda) Esq. en el Jardín de Niños Alicia Fernández de Arriola, Ubicado en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelia, CCT: 1704014530	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	170402103E20-20609	123	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 980.0, meta_modificada 980.0 ]]	[gen1: bow_municipio:7, localidad:5, direccion:C. Mar de Cortés, Vía Herrera, CDMX Cuernavaca, Mor., localidad:5, lat:18.9281236)]	09-04-2024	29-04-2024	266820.62	266820.62	266820.62	266820.62	266820.62
2024	3	MOR040202400238	Proyecto de inversión	823501.29	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 823501.29, modificado 822968.04(0)	Rehabilitación General en Jardín de Niños El Pochote, Ubicado en la Localidad de Autopista, del Municipio de Autopista, del Estado de Morelia, CCT: 1704014530	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	170402103E27-20617	91	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 425.0, meta_modificada 425.0 ]]	[gen1: bow_municipio:11, localidad:5, direccion:Del Bosque, El Pochote, CDMX Autopista, Mor., localidad:5, lat:18.8379286)]	09-04-2024	29-04-2024	822968.04	822968.04	822968.04	822968.04	822968.04

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR2403240281	Proyecto de inversión	2674829.61	[FI: línea_recurso_2024, ramo_11, modifidat61, prog_gmex_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_2664200.59], modificado(2664200.59)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria No. 11 Ricardo Flores Magón, ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, CCT: 170920543.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172402/UEB34.2024	280	[meta1: [unidad_municipio:Morelos Cuernavaca, meta_2320.0, meta_modificado(2320.0)]]	[gen1: [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:C. Simón de Bolívar Cuernavaca, meta_62373, meta_modificado(62373.0), lon: 99.19374171, lat:18.92882054]]	09-04-2024	29-04-2024	2664200.59	2664200.59	2664200.59	2664200.59	2664200.59
2024	3	MOR2403240283	Proyecto de inversión	2533822.59	[FI: línea_recurso_2024, ramo_11, modifidat61, prog_gmex_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_2546004.75], modificado(2546004.75)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria # 6 de Mayo de 1775, ubicada en la Localidad de Juárez, del Municipio de Juárez, del Estado de Morelos, CCT: 170906612	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172402/UEB35.2024	281	[meta1: [unidad_municipio:Morelos Cuernavaca, meta_1106.54, meta_modificado(1106.54)]]	[gen1: [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 62, amp. Charahguaj, C2350 Antequera, Mor., lon: 99.200706, lat:18.90531747]]	09-04-2024	29-04-2024	2546004.75	2546004.75	2546004.75	2546004.75	2546004.75
2024	3	MOR24032401830	Adquisición	180001.38	[FI: línea_recurso_2024, tipo_recurso_ESTADAL, prog_estad_mun_PROGRAMA INGRESOS RECURSOS ESTADIALES, monto_90000.00, modificado(90000.00)], [FI: línea_recurso_2024, ramo_16, modifidat61, prog_gmex_04, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_90000.00], modificado(90000.00)	ADQUISICIÓN DE 110 ESTACIONES COMPARADORES DE CUBIERTAS RESIDUAL (40C).	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADQ-PRDAGUA-DA-2024-N-24	0	[meta1: [unidad_municipio:Morelos y equipo, meta_1.0, meta_modificado(1.0)]]	[gen1: [linea_municipio:7, localidad:1, direccion:VARAS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, lon: 99.23875, lat:18.9251]]	01-07-2024	30-07-2024	180001.38	180001.38	180001.38	180001.38	180001.38
2024	3	MOR240324011879	Proyecto de inversión	271851.8	[FI: línea_recurso_2024, ramo_11, modifidat61, prog_gmex_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_271851.8)], modificado(271851.8)	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN E HERRIO TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE BAYÓN, COL. CENTRO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANCHIHUAPAN, MORELOS. - 18214	17	Morelos	1	Anchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Anchihuapan	18214	0	[meta1: [unidad_municipio:Morelos, meta_210.0, meta_modificado(210.0)]]	[gen1: [linea_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE BAYON INTERIOR DE CODONA CENTRO, OTRO ANCHIHUAPAN, ANCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BARRERA ANCHIHUAPAN, CALLE GARDUÑA LA CALLE DEL AGUA BENICITA, lon: 99.258545, lat:18.508121]]	26-03-2024	24-04-2024	271851.8	271851.8	271851.8	271851.8	271851.8
2024	3	MOR240324012056	Proyecto de inversión	1007568.34	[FI: línea_recurso_2024, ramo_11, modifidat61, prog_gmex_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_1007568.34], modificado(1007568.34)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 Y DE ALÍBIDOS CUARENTA Y CINCO DE LA CÁMERA DEL MUNICIPIO DE ANCHIHUAPAN, MORELOS. - 18287	17	Morelos	1	Anchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Anchihuapan	18287	0	[meta1: [unidad_municipio:Morelos, meta_599.34, meta_modificado(599.34)]]	[gen1: [linea_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE 5 DE JULIO INTERIOR DE CODONA CUARENTA Y CINCO ANCHIHUAPAN, ANCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALÍBIDOS Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE DEL DEPOSITO CENCA DE LA PURIFICADORA DE AGUA LA SAMARITANA, lon: 98.7602006, lat:18.5101848]]	04-03-2024	08-05-2024	1007568.34	1007568.34	1007568.34	1007568.34	1007568.34
2024	3	MOR240324012752	Proyecto de inversión	818351.32	[FI: línea_recurso_2024, ramo_11, modifidat61, prog_gmex_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_818351.32], modificado(818351.32)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TETALCOINGO, LOCALIDAD TETALCOINGO, CALLE ANDRÉS QUINTERO ROD. - 184179	17	Morelos	19	Tetalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetalingo	184179	0	[meta1: [unidad_municipio:Morelos, meta_284.4, meta_modificado(284.4)]]	[gen1: [linea_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE ANDRÉS QUINTERO ROD 204 ETAPA COLONIA, BUENOS AIRES, OTRO TETALCOINGO, ANCHIHUAPAN MORELOS ENTRE CALLE A Y PUERTO CALLE CUANTANA ROO, CALLE PONCENO ARRIBA AL LUGAR AL CRUCERO DE TETALCOINGO SE OMBRE POR LA AV. CUARENTA, lon: 98.8238594, lat:18.51800868]]	04-03-2024	30-04-2024	818351.32	818351.32	818351.32	818351.32	818351.32

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR240302412118	Proyecto de inversión	630872.47	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 11, modificado 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. a nivel_mun_FAS municipal, monto 630872.47, modificado 630872.47)	REHABILITACION DE CARRETERA CUAUTLA ACOCOMULAN, TRAMO DE CALLE NERO PERDIDO CALLE HERCULEO LOCALIDAD JONACA TERCER DE LIANDRO VALLE. - 184820	17	Moravia	13	Jonacapan de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacapan de Leandro Valle	184820	0		(geol: { "lat": 19.150000, "lon": -98.800000, "url": "https://www.google.com/maps/place/19.150000,-98.800000/" } )	15-01-2024	14-03-2024	630872.47	630872.47	630872.47	630872.47	630872.47
2024	3	MOR240302412884	Proyecto de inversión	1761340.52	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 11, modificado 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. a nivel_mun_FAS municipal, monto 1761340.52, modificado 1761340.52)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALDICO EN TRAFALCINGOS LOCALIDAD DE TEPALCINGOS, CALLE INFOS HERCULEO - 187861	17	Moravia	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	187861	0		(geol: { "lat": 19.150000, "lon": -98.800000, "url": "https://www.google.com/maps/place/19.150000,-98.800000/" } )	27-05-2024	10-07-2024	1761340.52	1761340.52	1761340.52	1761340.52	1761340.52
2024	3	MOR240302413140	Proyecto de inversión	701869.79	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 11, modificado 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. a nivel_mun_FAS municipal, monto 701869.79, modificado 701869.79)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD JONACA TERCER DE LIANDRO VALLE. - 188274	17	Moravia	13	Jonacapan de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacapan de Leandro Valle	188274	0		(geol: { "lat": 19.150000, "lon": -98.800000, "url": "https://www.google.com/maps/place/19.150000,-98.800000/" } )	29-04-2024	10-05-2024	701869.79	701869.79	701869.79	701869.79	701869.79
2024	3	MOR240302413174	Proyecto de inversión	689728.04	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 11, modificado 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. a nivel_mun_FAS municipal, monto 689728.04, modificado 689728.04)	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CARRETERA CUAUTLA ADOCCOMULAN TRAMO NORTE DEL ARBO A LA PREPARADORA Y TRAMO SUR DEL PANTERO A LA UNIVERSIDAD. - 191489	17	Moravia	13	Jonacapan de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonacapan de Leandro Valle	191489	0		(geol: { "lat": 19.150000, "lon": -98.800000, "url": "https://www.google.com/maps/place/19.150000,-98.800000/" } )	01-04-2024	15-05-2024	689728.04	689728.04	689728.04	689728.04	689728.04
2024	3	MOR240302414772	Proyecto de inversión	158021.95	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 11, modificado 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. a nivel_mun_FAS municipal, monto 158021.95, modificado 158021.95)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS COLONIAS, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, 202899	17	Moravia	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	202899	0		(geol: { "lat": 19.150000, "lon": -98.800000, "url": "https://www.google.com/maps/place/19.150000,-98.800000/" } )	03-08-2024	03-08-2024	158021.95	158021.95	158021.95	158021.95	158021.95
2024	3	MOR240302417266	Proyecto de inversión	343224.88	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 11, modificado 61, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. a nivel_mun_FAS municipal, monto 343224.88, modificado 343224.88)	REHABILITACION DE CARRETERA AGUASCALIENTES EN AV. ALLENDE DE LA COLONIA SANTA ROSA DE TALTAMBA DE ZAMATA. - 217211	17	Moravia	24	Taltamba de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Taltamba de Zapata	217211	0		(geol: { "lat": 19.150000, "lon": -98.800000, "url": "https://www.google.com/maps/place/19.150000,-98.800000/" } )	14-06-2024	28-06-2024	343224.88	343224.88	343224.88	343224.88	343224.88



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR24030241110	Proyecto de inversión	105889.95	RFI: fondo_recurso_2024_ramo_11_modificado_61_prog_prim_A	REHABILITACION LINEA DE DISTRIBUCION E HIDRO TORNADO DE AGUA POTABLE EN CALLE TELERANGULO DAPAZA ENTRE DE GALIANA DE LA COLONIA PROGRESO EN CABecera DEL MUNICIPIO DE ADOCHAPAN, MORELOS - 272530	17	Morelos	3	Aochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Aochiapan	272530	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.41, meta_modificada:106.41] ]	[gen1: [ow_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMERIANO DAPAZA INTERIOR DE COLONIA PROGRESO, 32700 ADOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALIANA, CALLE MARCELO VERGARA DE CALLE DEL GRANADO, km-96, PARADISEL, lat:18.5094500]]	22-05-2024	28-06-2024	105889.95	105889.95	105889.95	105889.95	105889.95
2024	3	MOR240302419136	Proyecto de inversión	987179.46	RFI: fondo_recurso_2024_ramo_11_modificado_61_prog_prim_A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 Y DE FERRELLA BARRO SAN AGUSTIN, LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 28832	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	28832	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0] ]	[gen1: [ow_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DE FERRERO INTERIOR DE BARRIO SAN AGUSTIN, 82800 TETELA DEL VOLCAN, CALLE ALFREY Y VOLCAN GUERRERO, CALLE ROSARIO, ESQUINA CON CALLE ALONSO, km-96, 7207482, lat:18.8977388]]	06-05-2024	19-07-2024	987179.46	987179.46	987179.46	987179.46	987179.46
2024	3	MOR240302432160	Proyecto de inversión	376264.86	RFI: fondo_recurso_2024_ramo_11_modificado_61_prog_prim_A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DOLIVOS LOCALIDAD DE METEPEC, CALLE TERTIATAS, 1 ETAPA, 30190	17	Morelos	16	Ojutaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ojutaca	30190	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0] ]	[gen1: [ow_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE TERTIATAS INTERIOR DE PUEBLO METEPEC, 83000 HUACADITEL, OJUTACA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS 3 FUENTES Y CARRETERA OJUTACA TETELA DEL VOLCAN, CALLE CENTRAL LA CALLE TERTIATAS SE ENCUENTRA UN METROS AL ESTE DE LA CARRETERA, km-96, 7134421, lat:18.6742654]]	23-03-2024	23-03-2024	376264.86	376264.86	376264.86	376264.86	376264.86
2024	3	MOR240302432221	Proyecto de inversión	520337.13	RFI: fondo_recurso_2024_ramo_11_modificado_61_prog_prim_A	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMALCADO CALLE CONSTITUCION DE 1917, BARRIO SAN BERNARDINO MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 30222	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	30222	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0] ]	[gen1: [ow_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1917 BARRIO SAN BERNARDINO, 83000 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE S DE MAYO PUNTO DE PARTIDA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, km-96, 7238663, lat:18.89268194]]	22-04-2024	08-06-2024	520337.13	520337.13	520337.13	520337.13	520337.13
2024	3	MOR240302432320	Proyecto de inversión	59711.06	RFI: fondo_recurso_2024_ramo_11_modificado_61_prog_prim_A	MANUTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINALBARRO SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 30197	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tetela del Volcán	30197	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.20, meta_modificada:20.20] ]	[gen1: [ow_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ENCINALBARRO SAN AGUSTIN, 83000 TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE AGUSTIN Y LA OTRA SE LOCALIZA ESQUINA CON CALLE INDIJERENTES EN BARRIO SAN AGUSTIN, km-96, 7242662, lat:18.88218191]]	12-07-2024	05-08-2024	59711.06	59711.06	59711.06	59711.06	59711.06
2024	3	MOR240302432720	Proyecto de inversión	560909.72	RFI: fondo_recurso_2024_ramo_11_modificado_61_prog_prim_A	REHABILITACION DE LA CALLE 3 DE MAYO - 30423	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	30423	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.00, meta_modificada:805.00] ]	[gen1: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA ANTONIO RONDONA LA SECC. 0239 CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA SAN DIEGO Y AVENIDA FRANCISCO DE ASIS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OTRA SE UBICA TRANSYFANDO POR LA AVENIDA SAN DIEGO HASTA LA GLOMER, km-96, 3088233, lat:18.92051099]]	11-08-2024	11-12-2024	560909.72	560909.72	560909.72	560909.72	560909.72

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENCIO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	3	MOR340302414636	Proyecto de inversión	4467270.32	[F] (616)_recurso_2024, ramo_31, modificado_6.1, prog_gpo_6	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA ALVARO OBREGON CALLE CIRCUNTO CONQUISTADORES TRAMADO	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yautepec	312853	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.6, meta_modificada:3300.6] ] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.6, meta_modificada:3300.6] ]	Ignel1: [loc:municiop1629, localidad:24, direccion:CALLE CIRCUNTO CONQUISTADORES COLONIA LA JOYA, 8270 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMERALDA, CALLE MATAMOROS SE UBICA AL NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUY CERCA DEL A. loc:06.21103066, lat:18.89548796]]	04-03-2024	27-09-2024	4467270.32	4467270.32	4467270.32	4467270.32	4467270.32
2024	3	MOR340302414684	Proyecto de inversión	90506.2	[F] (616)_recurso_2024, ramo_31, modificado_6.1, prog_gpo_6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN OCUPULCO, ESCALERAS DE METEPEC, CALLE TEPETATES - 14-4388	17	Morelos	16	Ocultuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ocultuca	314388	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0] ]	Ignel1: [loc:municiop1616, localidad:6, direccion:CALLE TEPETATES INTERIOR SIN PUEBLO METEPEC, BARRIO METEPEC, OCUPULCO MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE FEDERAL, CARRETERA OCUPULCO TETITLA DEL VOLCAN 10 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA OCUPULCO TETITLA DEL VOLCAN, loc:06.24999021, lat:18.87655088]]	04-06-2024	03-07-2024	90506.2	90506.2	90506.2	90506.2	90506.2