

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300931948	Proyecto de inversión	245095	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245095.0, modificado:245095.0}}	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco Temixco - 130826	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130826	19	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES 3 COLONIA LOMAS DEL CARRIL, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DEL GUAYABO Y CALLE MAGNOLIA, LAS 5 OBRAS DE CUARTOS ADICIONALES, lon:-99.23655611, lat:18.86521055}}	01-08-2017	01-12-2017	242147.16	242147.16	242147.16	242147.16	242147.16
2018	4	MOR17170300931992	Proyecto de inversión	320329	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320329.31, modificado:320329.31}}	Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yauatepec Yauatepec - 128331	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128331	152	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DOS COLONIA EL ROCÍO, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUAN DIAZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS 41 OBRAS DE PI, lon:-99.06529786, lat:18.89508248}}	01-08-2017	01-12-2017	309132.39	309132.39	309132.39	309132.39	309132.39
2018	4	MOR17170300932053	Proyecto de inversión	98038	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0, modificado:98038.0}}	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Alpuyecá Xochitepec - 130875	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130875	7	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ALPUYECA, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS 2 OBRAS DE CUARTOS ADIC, lon:-99.25989943, lat:18.74223053}}	01-08-2017	01-12-2017	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86
2018	4	MOR17170300932203	Proyecto de inversión	441171	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441171.0, modificado:441171.0}}	Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatitlan Cuernavaca - 140454	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	140454	34	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MONTAÑA COLONIA SANTA MARIA AHUACATITLÁN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EMAUS, CALLE OCOTITLA LAS, lon:-99.26454157, lat:18.97581547}}	01-08-2017	01-12-2017	435864.88	435864.88	435864.88	435864.88	435864.88

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932742	Proyecto de inversión	103448	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103448.25, modificado:103448.25}}	Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jiutepec - 128691	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128691	7	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA COLONIA INDEPENDENCIA, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LEON BEJARANO Y CALLE DIV NORTE, LAS 3 OB, lon:-99.1258859, lat:18.88473688}}	01-08-2017	01-12-2017	100916.73	100916.73	100916.73	100916.73	100916.73
2018	4	MOR17170300933069	Proyecto de inversión	34483	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}}	Costrucción De Una Cisterna Domiciliaria En Tetecalita Emiliano Zapata - 128602	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128602	4	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE HIMNO CAIONAL Y , UNA OBRA DE CISTERNA DOMICILIARIA EN, lon:-99.17404793, lat:18.77193342}}	01-08-2017	01-12-2017	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91
2018	4	MOR17170401005830	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.07, modificado:1860000.07}}	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Centro - 282316	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	282316	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA TLAQUILTENANGO, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENA, lon:-99.16292918, lat:18.62969296}}	14-11-2017	13-12-2017	1860000.07	1860000.07	1860000.07	1860000.07	1860000.07
2018	4	MOR17170401044323	Proyecto de inversión	505561	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505561.17, modificado:500000.0}}	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Manuel Alarcon	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	10/R23/20/17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESQ. CALLE ALDAMA, COL. MANUEL ALARCON MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS, lon:-98.7775, lat:18.723333}}	31-07-2017	01-09-2017	500000	500000	500000	500000	500000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_O_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170401044876	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Pavimentacion Lateral De Avenida Jose Maria Morelos (Amayuca)	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	10CP/R23/18-A/17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD DE AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS, lon:-98.799166, lat:18.724722}}	03-07-2017	01-08-2017	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
2018	4	MOR18180101071665	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593400.0}}	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Carretera A Tlaxotepec, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	328	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:512.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:{INICIO DE OBRA 0 000; 18.875639; -98.695674} ( FIN DE OBRA 1 083; 18.870136; -98.697262), lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	593400	593400	593400	593400	593400
2018	4	MOR18180101072270	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construccion De Gimnasio ""San Carlos"" En El Poblado De Los Arcos) /	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUATEPEC	1478	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:{18.890882; -99.021928}, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-01-2018	01-12-2018	9890000	9849821.93	9849821.93	9849821.93	5778523.47
2018	4	MOR18180101072843	Proyecto de inversión	418249	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418249.0, modificado:413648.26}}	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Magnolia, Cuernavaca, Morelos. /	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1095	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:{MIRADOR; 18.968322; -99.256671} (JAZMIN; 18.967045; -99.256095), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	413648.26	406437.06	406437.06	406437.06	396331.05
2018	4	MOR18180101073213	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre A Base De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples, Col. Campanario, En El Municipio De Jutepec, Morelos /	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Deportiva	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE JUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.010-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:422.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE ORQUIDEA S-N COL CAMPANARIO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	1483500	1481693.91	1481693.91	1481693.91	1481693.91
2018	4	MOR18180101076292	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216000.0, modificado:2216000.0}}	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	5.3-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		2216000	2105840.64	2105840.64	286640.64	286640.64

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO									
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8010107 6312	Proyecto de inversión	6E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5778816.0, modificado:5778816.0}}	Sistema Nacional De Información	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:~, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		5778816	5207413.77	5207413.77	5091413.77	5091413.77
2018	4	MOR181 8020110 5590	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Barrio Santiago - 77651	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	77651	330	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE ADRIAN VARELA LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.73004226, lat:18.89504197}}	12-03-2018	06-04-2018	280000	280000	280000	280000	280000
2018	4	MOR181 8020110 5937	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733076.42, modificado:1733076.42}}	Mejoramiento De Extension De Linea Y Acometida Electrica Para El Bombeo Del Pozo Profundo De Agua Potable - 36237	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36237	4846	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLES GRANDES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, CALLE FLAMINGOS SE UBICA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO EN LA AMPLIACIÓN LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA AJONJOLINAR, lon:-99.24835194, lat:18.84413664}}	28-05-2018	26-07-2018	1723008.19	1723008.19	1723008.19	1723008.19	1723008.19

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5942	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400873.0, modificado:1400873.0}}	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle De Las Maquinas - 33814	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33814	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MAQUINAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN, 62285 CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y CALLE VIA DEL FERROCARRIL, CALLE VIA DEL FERROCARRIL SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE A , lon:-99.22779494, lat:18.93024951}}	21-05-2018	21-08-2018	1393868.63	1393868.63	1390976.36	1390976.36	1390976.36
2018	4	MOR181 8020110 6492	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478456.78}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno De Marzo Colonia Luis Donaldo Colosio - 123416	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	123416	135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FELIPE NERI Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA AYUDANTIA DE LA COLONIA, lon:-99.13370415, lat:18.88192711}}	01-03-2018	31-12-2018	478456.78	478456.78	478456.78	478456.78	478456.78
2018	4	MOR181 8020110 6493	Proyecto de inversión	551000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551000.0, modificado:551000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Altamirano Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94703	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94703	171	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:190.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LA COSECHA, lon:-99.1398884, lat:18.87932171}}	01-03-2018	31-12-2018	549813.56	549813.56	549813.56	549813.56	549813.56

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6604	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133807.0, modificado:1133807.0}}	Construccion De Electrificacion En Calle Guadalupe Victoria Y Cinco De Mayo - 39687	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39687	250	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:69, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CINCO DE MAYO PUEBLO TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ESQUINA CON CINCO DE M, lon:-99.17873945, lat:18.76333988}}	11-06-2018	31-08-2018	1133807	1133807	1133807	1133807	1133807
2018	4	MOR181 8020110 6794	Proyecto de inversión	325990	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325990.0, modificado:325990.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero - 39576	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39576	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:107.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SINALOA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SINALOA, lon:-99.21110213, lat:18.86845372}}	03-04-2018	04-05-2018	325990	325990	325990	325990	325990
2018	4	MOR181 8020110 6797	Proyecto de inversión	645000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}}	Construccion De Aula Regional Seis Por Ocho En Telesecundaria Veintiuno De Marzo - 35050	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	35050	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:86.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:60, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS CONJUNTO HABITACIONAL SAN FRANCISCO, 62764 COLONIA EL GUANTE, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DOMINICOS Y CALLE DON MARGARITO, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN FRANCISCO, lon:-99.17567264, lat:18.85107486}}	16-04-2018	18-12-2018	645000	645000	645000	645000	645000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR18180201133262	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0816176E7, modificado:1.0816176E7}}	Construcción De La Central De Emergencias Metropolitanas De Cuautla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Municipio de Ayala, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR18180201133353	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}	Construccion De Unidad Deportiva De Amatlan, Tepoztlan, Morelos	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO23-FORFIN-TPZ-2018-02	1500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:COMUNIDAD DE AMATLAN EN TEPOZTLAN, lon:-99.036388, lat:18.978888}}	04-06-2018	01-09-2018	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000
2018	4	MOR18180201133365	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}	Construccion De Unidad Deportiva De San Juan Tlacotenco, Tepoztlan, Morelos	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO23-FORFIN-TPZ-2018-001	2000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:COMUNIDAD DE SAN JUAN TLACOTENCO, DOMICILIO CONOCIDO, TEPZTLAN, lon:-99.093888, lat:19.017222}}	18-04-2018	01-08-2018	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000
2018	4	MOR18180201133388	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}	Construccion De Unidad Deportiva De Santo Domingo Loc. Ocotitlan, Tepoztlan, Morelos.	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	-	1200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:OCOTITLAN, TEPOZTLAN, MORELOS, lon:-99.061388, lat:19.012777}}	20-07-2018	01-09-2018	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000
2018	4	MOR18180201134035	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840347.15, modificado:4317500.0}}	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Sustitución De Línea De Conducción En Tequesquitengo, Municipio De Jojutla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	12-ZR-1012-2016	2350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS., lon:-99.181044, lat:18.616566}}	27-04-2018	01-09-2018	4317500	4317500	4317500	4315971	4315971	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020113 4249	Proyecto de inversión	420000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:553368.29}}	Coordinación E Implementación Del Componente De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y Sa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	24-05-2018	01-09-2018	553368.29	553368.29	553368.29	464578.35	464578.35
2018	4	MOR181 8020113 6055	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Pavimentacion Camino Viejo A Yauatepec)	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUATEPEC	-	10000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:141, direccion:CAMINO VIEJO A YAUATEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	9890000	9861642.36	9861642.36	9861642.36	2958492.71
2018	4	MOR181 8020113 6239	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}}	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Rehabilitacion De Avenida Estacion Vieja, Del Poblado De Oaxtepec)	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUATEPEC	-	10000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:AVENIDA ESTACION VIEJA, DEL POBLADO DE OAXTEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	4945000	4940055	4940055	4940055	2066612.2
2018	4	MOR181 8020113 6638	Proyecto de inversión	901024	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901024.0, modificado:901024.0}}	Construcción De Alumbrado Público En Calle Galeana, Colonia Lázaro Cárdenas Del Río, Delegación Lázaro Cárdenas Del Río, Cuernavaca Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Lázaro Cárdenas del Río, Delegación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	01-03-2018	01-12-2018	901024	757329.08	734184.67	378664.54	378664.54
2018	4	MOR181 8020114 2295	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172864.0, modificado:1172864.0}}	Techumbre Primaria Luis Donaldo Colosio, Ubicada En La Colonia San Jose Las Cumbres	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	MEZ-FORFINO 2-002-2018	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:391.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Primaria San Jose Las Cumbres, lon:-99.202766, lat:18.85538}}	11-05-2018	01-08-2018	1172864	1172864	1172864	1172864	1172864
2018	4	MOR181 8020114 2300	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle La Cienega, Ubicada En La Colonia Guadalupe De Las Arenas	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	MEZ-FORFINO 2-003-2018	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1222.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:Calle La Cienega, Colonia Guadalupe de las Arenas, lon:-99.198611, lat:18.837777}}	10-05-2018	01-09-2018	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201142346	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Juarez, Colonia Modesto Rangel	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	MEZ-PR-001-2018	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2167.68}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:Calle Benito Juarez Colonia Modesto Rangel, lon:-99.179444, lat:18.826944}}	19-06-2018	01-10-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
2018	4	MOR180301302569	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES DE LA SECCION MINAS PRIMERA ETAPA COLONIA LOMAS DEL CARRIL - 148500	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	148500	214	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE 8 DE MAYO COLONIA LOMAS DEL CARRIL, 62583LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO MORELOSENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE ESMER ROSAS, DEL CENTRO DE TEMIXCO SE TOMA LA AVENIDA GUADALUPE HACIA LAS MINAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE DERIVA , lon:-99.23702631, lat:18.86798674}}	02-07-2018	31-12-2018	3500000	3499145.48	3322554.94	3322554.94	3322554.94
2018	4	MOR180301320869	Proyecto de inversión	369394	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369394.12, modificado:369394.12}}	DRENAJE CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 231928	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231928	70	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:78.0}}		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TEHUXTLA, 62910TEHUXTLA, JOJUTLA MORELOSENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-99.269874, lat:18.55696167}}	14-08-2018	17-09-2018	369394.12	369394.12	369394.12	369394.12	369394.12

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301339625	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797072.0, modificado:1797072.0}}	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN - 291110	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	291110	6478	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE BUENAVISTA BARRIO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTR CALLE 5 DE MAYO Y,LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.67833311, lat:18.90159279}}	11-09-2018	31-12-2018	1797072	1797072	1797072	1797072	1797072
2018	4	MOR180301392543	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:344341.27, modificado:344341.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660366.43, modificado:1660366.43}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CASAHUATES - 262747	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	262747	618	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:158, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA CASAHUATES, 62738EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), YAUTEPEC MORELOSENTR CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LOMA ENCANTADA CALLE BENITO JUÁREZ 62738, YAUTEPEC, MORELOS, ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y HE, lon:-98.95324985, lat:18.9244104}}	01-03-2018	31-05-2018	1660366.43	1660366.43	1660366.43	1133797.2	1133797.2
2018	4	MOR180401405406	Proyecto de inversión	891280	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891280.0, modificado:891280.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA VEINTIUNO DE MARZO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359629	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359629	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN FCO DE ASIS COLONIA CALERA CHICA, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE SAN FCO DE ASIS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE FERROCARRIL ENTRE BOULEVARD LA MISIÓN Y AL FONDO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS A L, lon:-99.17935681, lat:18.84942089}}	26-11-2018	31-12-2018	890935.2	890935.2	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405424	Proyecto de inversión	881350	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881350.0, modificado:881350.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CUERNAVACA MORELOS - 359794	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359794	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LOMAS DE ZOMPANTLE, 62157 LOMA DEL TZOMPANTLE, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE 10 DE MAYO ENTRE 5 DE FEBRERO LA ENTRADA ES POR LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-99.26651412, lat:18.95356483}}	26-11-2018	31-12-2018	881251.32	881251.32	0	0	0
2018	4	MOR180401405460	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LAS ABEJITAS ATLATLAHUCAN MORELOS - 359952	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359952	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA SAN FRANCISCO, 62846 COLONIA SAN FRANCISCO, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE TULIPAN Y, CALLE FRESNO CERCA DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, lon:-98.90440716, lat:18.89542539}}	26-11-2018	31-12-2018	899855.18	899855.18	0	0	0
2018	4	MOR180401425924	Proyecto de inversión	380000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA EL BALCEADERO AMACUZAC - 308926	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	308926	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA EL BALCEADERO, 62644 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, INGRESAR POR LA AUTOPISTA CUERNAVACA-IGUALA A LA ALTURA DEL LUGAR CONOCIDO COMO LA SALA DEL LADO IZQUIERDO PA, lon:-99.37450615, lat:18.60067043}}	24-07-2018	24-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180401432503	Proyecto de inversión	160358	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160358.4, modificado:160358.4}}	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LAS ROSAS LOCALIDAD DE COAHUIXTLA - 327076	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	327076	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA COAHUIXTLA, 62653 COAHUIXTLA, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE LAURELES Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE COAHUIXTLA PASARA UN PUENTE EL CUAL CRUZA EL RÍO SALADO AVANZARA AL ENCONTRAR LA PRIMERA CUADRA DAR VUELTA , lon:-99.37192973, lat:18.57620239}}	17-04-2018	18-05-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401433604	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960663.38, modificado:1959489.25}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LOS LECHONES Y VARIAS PRIVADAS - 334257	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	334257	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOS LECHONES Y VARIAS CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CHIPITLÁN, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRETERA A LA UNIÓN Y CALLE CAMINO MEXICANO, CARRETERA LOS AMATES SE UBICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CHIP, lon:-99.23976569, lat:18.88621929}}	01-11-2018	20-12-2018	1959489.25	1959489.25	1959489.25	1959489.25	1959489.25	1959489.25
2018	4	MOR180401443558	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515590.81, modificado:1515590.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA RECORTADA EN CALLE NICOLÁS BRAVO PRIMERA ETAPA - 371262	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	371262	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE BOULEVARD LÓPEZ AVELAR Y CALLE MORELOS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA CERCA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, lon:-98.73099459, lat:18.89156902}}	20-11-2018	27-12-2018	0	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180401458641	Proyecto de inversión	74168	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74167.58, modificado:74167.58}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COL CUAHUTEMOC - 403077	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMACUZAC	403077	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:EJIDO , 62640 COLONIA CUAUHTÉMOC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , DONDE TERMINA LA CALLE LAZARO CARDENAS COMIENZA UN CAMINO DE TERRACERIA COMO A 200 MTS, lon:-99.35272069, lat:18.60633491}}	15-10-2018	30-10-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401458720	Proyecto de inversión	214113	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214113.47, modificado:214113.47}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ - 403192	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMACUZAC	403192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA , 62640 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE ABASOLO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA ENTRADA DE LA SECUNDARIA, lon:-99.37925998, lat:18.60497966}}	15-10-2018	15-11-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401471666	Proyecto de inversión	45657	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45657.0, modificado:45657.0}}	REHABILITACION DE ACCESO DEL CENTRO DE SALUD COATLAN - 417529	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	417529	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERAL ALPUYECA . GRUTAS COLONIA COATLÁN DEL RÍO, 62610 COATLÁN DEL RÍO, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL CENTRO DE SALUD DE COATLAN DEL RIO, lon:-99.42935044, lat:18.74230807}}	19-02-2018	03-03-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401490999	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COL. OTILIO MONTAÑO, EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS.	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	8840599	585	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.171229, lat:18.922272}}	24-05-2018	21-08-2018	1483500	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 401500135	Adquisición	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, TELESECUNDARIA JOSÉ MARTÍ, LOCALIDAD DE LOMA DE TRUJILLO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	08-ZU-0413-2018/400283	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Plutarco e. Calles 111, Lomas de Trujillo, 62760 Tres de Mayo, Mor., México, lon:-99.20268059, lat:18.85542721}}	01-12-2018	31-12-2018	160000	160000	143272.39	0	0
2018	4	MOR180 401500266	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA JARDÍN DE NIÑOS PROFA. CLARA CÓRDOVA MORÁN, LOCALIDAD GERARDO PÉREZ RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	08-ZU-0414-2018/400284	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:6 de Junio 201, Gerardo Pérez, 62760 Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.19569612, lat:18.85037089}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71594.78	0	0
2018	4	MOR180 401500464	Adquisición	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129000.0, modificado:2129000.0}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 13 AULAS DIDACTICAS, AULA USAER, AULA DE MEDIOS, 2 BODEGAS, 2 COOPERATIVAS, 2 DIRECCIONES, PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE XOXOCOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Puente de Ixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17-ZU-0458-2018/400304	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1146.0, meta_modificada:1146.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Tegomulco, Centro, 62680 Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.25151825, lat:18.68617126}}	01-12-2018	31-12-2018	2129000	2129000	1915400	0	0
2018	4	MOR180 401501366	Adquisición	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136574.77, modificado:3136574.77}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS (UPEMOR)	Jiutepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11-ZU-0214-2018/400168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:61, direccion:México 160 198, Lomas del Texcal, Progreso, Mor., México, lon:-99.14096832, lat:18.89114199}}	01-06-2018	29-08-2018	3136574.77	3136574.77	2433288.5	729986.55	729986.55

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR16160300781434	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184525.25, modificado:4549321.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:818877.92, modificado:4549321.79}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545918.62, modificado:4549321.79}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	355121	298	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE DELICIAS COLONIA LOS SAUCES, 62927 LOS SAUCES, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CUAUHEMOC, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO, lon:-98.94700088, lat:18.58441438}}	25-04-2016	31-07-2016	4549321.79	4549321.79	4549321.79	4549321.79	4549321.79
2018	4	MOR17170300932008	Proyecto de inversión	125007	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125006.56, modificado:125006.56}}	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yauztepec - 128286	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128286	59	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA AMADOR SALAZAR, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESQ. NIÑOS HEROES Y, LAS 16 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONTRUIRAN EN V, lon:-99.12037542, lat:18.88457533}}	01-08-2017	01-12-2017	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03
2018	4	MOR17170300932050	Proyecto de inversión	392152	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392152.0, modificado:392152.0}}	Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec Xochitepec - 131034	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131034	30	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CASCALOTE 3 COLONIA VILLAS DE XOCHITEPEC, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CLAVELES, LAS 8 OBRAS DE CUAR, lon:-99.24287971, lat:18.79387318}}	01-08-2017	01-12-2017	387435.45	387435.45	387435.45	387435.45	387435.45

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932054	Proyecto de inversión	54690	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54690.37, modificado:54690.37}}	Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuyecaca Xochitepec - 128184	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128184	26	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLESANTA FÉ COLONIA ALPUYECA, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y , LAS 7 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONTRUIRAN EN VA, lon:-99.25288109, lat:18.73760198}}	01-08-2017	01-12-2017	52778.7	52778.7	52778.7	52778.7	52778.7
2018	4	MOR17170300932059	Proyecto de inversión	196076	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196076.0, modificado:196076.0}}	Construcción De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habitacionañ Xochitepec - 130981	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130981	15	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE YUCATAN, LAS 4, lon:-99.26017472, lat:18.8133317}}	01-08-2017	01-12-2017	193717.73	193717.73	193717.73	193717.73	193717.73
2018	4	MOR17170401006917	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}}	Construcción De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Tetecalita En Emiliano Zapata - 215654	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	215654	4	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL COLONIA TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FELIPE NERI, CALLE HIMNO NACI, lon:-99.1794921, lat:18.76545799}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43
2018	4	MOR18180101071992	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1087900.0}}	Construcción De Aula Audiovisual En Escuela Secundaria Técnica, Número 4, Col. Azteca, Temixco, Morelos /	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-02/2018, 1092	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:{18.842275; -99.234688} (18.842299; -99.234685), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	1087900	1085663.07	1085663.07	1085663.07	1085663.07



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8010107 2493	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692300.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Enero Colonia 10 De Abril, Temixco, Morelos. /	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-01/2018-998	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:536.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:{INICIA TRAMO EN CRUCE CON CALLE 3 DE MAYO; 18.824574; -99.240657} (TERMINA TRAMO CASI ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA; 18.825369; -99.240837), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	692300	691411.77	691411.77	691411.77	691411.77
2018	4	MOR181 8010107 2979	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3102034.0, modificado:3067911.63}}	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Rancho Teneria, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1950.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:{ENTRE CALLE VERACRUZ 0 000; 18.887321; -98.675709} (ENTRE CALLE RANCHO TENERIA 0 401; 18.89025; -98.674381), lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	3067911.63	3067911.63	3067911.63	3067911.63	3067911.63
2018	4	MOR181 8010107 6290	Proyecto de inversión	128100	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128100.0, modificado:128100.0}}	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes.	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	5.2-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:34.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		128100	128037.11	17799.99	0	0
2018	4	MOR181 8010107 7946	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006034.34, modificado:1006034.34}}	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 2da Privada Francisco Villa, Colonia Centro	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	MEZ-FORFIN-002-2018	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:702.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIVADA FRANCISCO VILLA, COLONIA CENTRO, lon:-99.184166, lat:18.839444}}	10-04-2018	01-12-2018	1006034.34	1006034.34	1006034.34	1006034.34	1006034.34

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5419	Proyecto de inversión	235000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}}	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Heroes De Nacozari - 134106	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	134106	175	Cuadrados, 1 meta:1.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:25, localidad:81, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62983 MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE EN CUENTRA UBICA EN LA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE LA COL. GABRIEL TEPEPA Y COL. MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS, lon:-99.15782703, lat:18.65205104}}	25-04-2018	24-05-2018	235000	235000	235000	235000	235000
2018	4	MOR181 8020110 5600	Proyecto de inversión	758315	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758314.75, modificado:758314.75}}	Construcción De Drenaje Pluvial Y Pavimento En Las Calles Del Paseo Y Centenario Barrio San Miguel - 69191	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	69191	247	Cuadrados, 1 meta:1.0, meta_modificada:115.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL PASEO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, lon:-98.68910816, lat:18.88501497}}	16-02-2018	07-03-2018	758314.75	758314.75	758314.75	758314.75	758314.75
2018	4	MOR181 8020110 5671	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251343.69, modificado:1251343.69}}	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Portugal - 117461	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117461	140	Cuadrados, 1 meta:1.0, meta_modificada:287.5}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORTUGAL COLONIA SANTA MÓNICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CALLE VENEZUELA, CALLE PARAGUAY TOMANDO AVENIDA SANTA URSULA SOBRE LA COL.SANTA MONICA, lon:-99.25499543, lat:18.84027214}}	02-07-2018	01-12-2018	1251343.69	1250674.46	1250674.45	1250674.45	1250674.45

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR181 8020110 5674	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403715.25, modificado:1403715.25}}	Construcción De Puente Vehicular En Calle Guadalupe Victoria - 39841	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	39841	281	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:170.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COL 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE 10 DE ABRIL, AV GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.23689048, lat:18.81938691}}	04-06-2018	01-12-2018	1403715.25	1402439.03	1249160.11	1249160.11	1249160.11	
2018	4	MOR181 8020110 5682	Proyecto de inversión	324710	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324710.4, modificado:324710.4}}	Construcción De Interconexión De Pozo De Santa Ursula A Línea De Conducción De Av Aeropuerto Col Santa Ursula - 102428	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	102428	1200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:AV AEROPUERTO COL SANTA URSULA, 62595 COL SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LOS SABINOS, AV AEROPUERTO EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 4.00 KM DEL AEROPUERTO, lon:-99.27776728, lat:18.89031102}}	02-07-2018	01-12-2018	324710.4	323928.85	323928.85	323928.85	323928.85	
2018	4	MOR181 8020110 5684	Proyecto de inversión	564476	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564476.29, modificado:564476.29}}	Construcción De Red De Electrificación En Calle Puebla - 117332	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117332	150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ETERNA PRIMAVERA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE CUERNAVACA MORELOS, lon:-99.26090504, lat:18.84300102}}	31-07-2018	01-12-2018	564476.29	563976.29	563976.29	563976.29	563976.29	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5685	Proyecto de inversión	370002	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370002.0, modificado:370002.0}}	Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Ampliacion Miguel Hidalgo - 117005	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117005	130	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:AMPLIACION MIGUEL HIDALGO COL MIGUEL HIDALGO, 62585 COL MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA LA CALLE A UN COSTADO DE WALMART PARAÍSO PASANDO LA UVM CAMPUS CUERNAVACA, ENTRE LOS FRACC. PUNTA FLORI Y CONDOMINIO PUNTA DEL SOL, lon:-99.2132457, lat:18.82653931}}	18-06-2018	01-12-2018	370002	369252	369252	369252	369252
2018	4	MOR181 8020110 5944	Proyecto de inversión	456374	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456373.94, modificado:456373.94}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Tabachin - 33804	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33804	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA SANTA MARIA, 62028 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ALCATRAZ, CALLE AMATE SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LA COLONIA LAGUNILLA Y LA COLONIA ALTAVISTA, lon:-99.24980381, lat:18.91236017}}	21-05-2018	21-08-2018	454092.07	454092.07	454092.07	454092.07	454092.07
2018	4	MOR181 8020110 6005	Acción	49955	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49955.0, modificado:49955.0}}	Diez Archiveros Metálicos De Gabetas Para Predial - 97295	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97295	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	49955	49955	49955	49955	49955



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6774	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916978.21, modificado:2916978.21}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Paraje Madroño Primera Etapa - 33256	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33256	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE PINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 SANTA MARÍA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE, CALLE COLOTEPEC SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCANO A LA ESCUELA PRIMARA ADOLFO LOPEZ MATEOS AL NORTE , lon:-99.25797044, lat:18.98228886}}	21-05-2018	21-08-2018	2887172.9	2887172.9	1250615.35	1250615.35	1250615.35
2018	4	MOR181 8020110 6776	Proyecto de inversión	305504	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305504.0, modificado:305504.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Carrizal - 39213	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39213	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:106.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL COLONIA EL CAPIRI, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA CALLE SINALOA Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, lon:-99.19063818, lat:18.85450262}}	21-05-2018	29-11-2018	305504	305504	305504	305504	305504
2018	4	MOR181 8020110 6784	Proyecto de inversión	545563	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545563.0, modificado:545563.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Circuito Nardos Y Naranjos - 39637	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39637	185	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIRCUITO LOS NARDOS COLONIA LOMA SUR, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE LOS NARDOS Y CALLE NARANJO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CIRCUITO LOS NARDOS Y CALLE NARANJO, lon:-99.19546504, lat:18.85945184}}	21-05-2018	13-07-2018	545563	545563	545563	545563	545563

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6789	Proyecto de inversión	313150	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313150.0, modificado:313150.0}}	Construccion De Electrificacion En Privada La Mina - 39726	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39726	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:PRIVADA LA MINA PUEBLO LA MINA, 62767 TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA MINA ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.20221551, lat:18.80771456}}	23-04-2018	27-07-2018	313150	313150	313150	313150	313150
2018	4	MOR181 8020110 6793	Proyecto de inversión	708445	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708445.0, modificado:708445.0}}	Construccion De Electrificacion En Calle Guanajuato Segunda Etapa Y Calle Jalisco - 39620	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39620	180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE GUANAJUATO Y CALLE JALISCO COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CRUZA CALLE JALISCO, lon:-99.20191282, lat:18.86403233}}	23-03-2018	21-05-2018	708445	708445	708445	708445	708445
2018	4	MOR181 8020113 3293	Proyecto de inversión	2E+08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E8, modificado:1.9E8}}	Pavimentación De La Carretera Ayala - Cocoyoc	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	176693	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:tramo de Ayala y Yauteppec, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0
2018	4	MOR181 8020113 4213	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324985.64, modificado:3324985.64}}	Construcción De Cisternas Domiciliarias Y Captaciones De Agua Pluvial En Techumbres, Sanitario Ecológico Y Sistema De Tratamiento (Biodigestor). (Procaptar). Sanitarios Ecológicos Prefabricados En Zon	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	27-ZR-01010-2016	210	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LAS LOCALIDADES DE VILLA NICOLÁS ZAPATA, AHUATLÁN (ASUNCIÓN AHUATLÁN), EL FUERTE (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.921439, lat:18.987223}}	05-04-2018	01-07-2018	3324985.64	3324985.64	3324985.64	3319312.64	3319312.64

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020113 5596	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4853802.05, modificado:4853802.05}}	Rehabilitación De Andadores En Unidad Morelos, Unidad Morelos, Xochitepec, Morelos	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-005/18	779	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4015.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:VARIOS ANDADORES DE LA UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.P. 62790, lon:-99.262222, lat:18.820277}}	04-06-2018	01-10-2018	4853802.05	4853802.05	4853802.05	4853802.05	4853802.05
2018	4	MOR181 8020113 6508	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150995.0, modificado:1138334.05}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 24 De Febrero, Colonia Loma Bonita, Xochitepec, Morelos	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	PDR0012018	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:877.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA LOMA BONITA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS C.P. 62790, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-07-2018	01-12-2018	1138334.05	1138334.05	1138334.05	1138334.05	1138334.05
2018	4	MOR181 8020113 6764	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Rehabilitación De La Ayudantía Municipal Del Poblado De Chapultepec, Cuernavaca Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ayudantía Municipal del Poblado de Chapultepec, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1000000	994512.17	497256.09	497256.09	497256.09
2018	4	MOR181 8020113 6906	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	Construcción De Techumbre En Cancha La Loma Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN 001/2018	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:591.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:COL. EL CALVARIO, MAZATEPEC, MORELOS, lon:-99.366972, lat:18.733184}}	11-06-2018	01-08-2018	1400000	1400000	1400000	1400000	1398600
2018	4	MOR001 8020114 1754	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Palpan, Municipio De Miacatlan.	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	MMI/DD UOPMA/FFIN02/18	943	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CARR. MIACATLAN, PALPAN, SN. COL. PALPAN, MIACATLAN, MORELOS. C.P. 62608, lon:-99.429166, lat:18.8675}}	21-05-2018	01-07-2018	2000000	1987506.72	1987506.72	1987506.72	1987506.72



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020114 3235	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9538726.4, modificado:9538726.4}}	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatlan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	17-02-0001-2018	9094	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Avenida Morelos, colonia Coatetelco 62606 Coatetelco Miacatlan Morelos entre carretera Mazatepec Coatetelco y calle Barranca de las Iguanas, lon:-99.325555, lat:18.729444}}	31-05-2018	01-08-2018	9538726.4	9538726.4	5806466.19	5806466.19	3732260.21
2018	4	MOR180 3013069 05	Acción	96826	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96825.92, modificado:96825.92}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 172055	Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172055	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	96825.91	96825.91	96825.91	96825.91	96825.91
2018	4	MOR180 3013221 52	Proyecto de inversión	999966	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999966.4, modificado:999966.4}}	COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO DE LA LOCALIDAD DE PALPAN MUNICIPIO DE MIACATLAN - 237959	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	237959	162	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA PALPAN DE BARANDA, 62608PALPAN DE BARANDA, MIACATLÁN MORELOSENTRÉ CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA A MIACATLAN, CALLE ABASOLO CE LOCALIZA EN CALLE ABASOLA ENTRANDO POR CARRETERA A MIACATLAN POSTERIOR A , lon:-99.42926789, lat:18.86359691}}	01-08-2018	29-09-2018	999966.4	999966.4	999966.4	999966.4	999066.4

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301322268	Proyecto de inversión	486893	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486893.39, modificado:486893.39}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL AMPLIACIÓN PALA - 238471	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238471	210	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:396.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA AMPLIACIÓN PALA, 62540COLONIA PALA, TLAYACAPAN MORELOSENTRÉ CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ESTACION COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y SE PUEDE LLEGAR A E, lon:-98.96964194, lat:18.95246582}}	27-08-2018	25-09-2018	486893.39	486893.39	486893.39	486893.39	486893.39
2018	4	MOR180301331375	Proyecto de inversión	315000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:215299.97}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE REY DAVID - 274694	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274694	102	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REY DAVID BARRIO LOS REYES, 62920TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOSENTRÉ CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE EL PEÑÓN, CALLE EL PEÑÓN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA CASA DEL JORNALERO, lon:-98.84807355, lat:18.60188383}}	03-10-2018	03-11-2018	215299.97	215299.97	215299.97	215299.97	215299.97
2018	4	MOR180301390199	Proyecto de inversión	9E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9499395.0, modificado:9394901.65}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EVARISTO NAVA LOC: COL. CENTRO MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5000.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO NAVA, lon:-98.868144, lat:18.88342}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO NAVA, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	17-10-2018	31-12-2018	9394901.65	9385372.15	9385372.15	9385372.15	9385372.15

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301392606	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:895287.31, modificado:895287.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264483.68, modificado:264483.68}}	PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLÁN MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 276406	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	276406	336	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA PUENTE PANTITLÁN, 62545COLONIA PUENTE PANTITLÁN, TLAYACAPAN MORELOSENTREY, CARRETERA T.C. SAN GREGORIO - OAXTEPEC - JOJUTLA CALLE BENITO JUÁREZ 62545 TLAYACAPAN, MORELOS, lon:-98.98911114, lat:18.91787756}}	12-06-2018	12-09-2018	250845.56	250845.56	250845.56	249755.56	249755.56
2018	4	MOR180401405359	Proyecto de inversión	940000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR KUASAHUATL XOCHITL EN XOCHITEPEC MORELOS - 358227	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	358227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE SAN JOSE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA EL CALVARIO, lon:-99.2215171, lat:18.74754959}}	26-11-2018	31-12-2018	939203.7	939203.7	0	0	0
2018	4	MOR180401405387	Proyecto de inversión	911600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911600.0, modificado:911600.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA AQUILES SERDAN YAUTEPEC MORELOS - 358833	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	358833	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL CARACOL (CAMPO CHIQUITO), 62737 EL CARACOL (CAMPO CHIQUITO), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA YAUTEPEC CAR, lon:-99.03299975, lat:18.87102841}}	26-11-2018	31-12-2018	911254.99	911254.99	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014054 12	Proyecto de inversión	887400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887400.0, modificado:887400.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR YANKUIK TLANESI CUERNAVACA MORELOS - 359648	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359648	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:7, localidad:89, direccion:CALLE CUAUHEMOC PUEBLO OCOTEPEC, 62220 AMPLIACIÓN LA CRUZ (AMPLIACIÓN LOS RAMOS), CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA R, lon:-99.21341833, lat:18.97909959})	26-11-2018	31-12-2018	887358.24	887358.24	0	0	0
2018	4	MOR180 4014054 19	Proyecto de inversión	884400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884400.0, modificado:884400.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CUERNAVACA MORELOS - 359753	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359753	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EGONIA ESQ. MAGNOLIA COLONIA SATÉLITE, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE BEGONIA, CALLE MAGNOLIA ENTRE BEGONIA Y JAZMIN A UN LADO DEL MERCADO, lon:-99.20308475, lat:18.91372107})	26-11-2018	31-12-2018	884380.62	884380.62	0	0	0
2018	4	MOR180 4014054 35	Proyecto de inversión	623354	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623353.89, modificado:623353.89}}	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR PROFRA CARMEN CALDERON YAUTEPEC MORELOS - 359875	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359875	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE JULIO NOVOA PUEBLO OACALCO, 62737 OACALCO, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE OACALCO, lon:-99.03023301, lat:18.91736896})	26-11-2018	31-12-2018	623353.04	623353.04	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405436	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052092.6, modificado:1052092.6}}	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM TREINTA Y SEIS TEMIXCO MORELOS - 359880	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359880	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LAZARO CARDENAS A CINCUENTA METROS DEL PANTEÓN, lon:-99.23349581, lat:18.87741579}}	26-11-2018	31-12-2018	1051747.78	1051747.78	0	0	0
2018	4	MOR180401405441	Proyecto de inversión	531415	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR RIO GRANDE AXOCHIAPAN MORELOS - 359894	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359894	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR COLONIA AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE EJERCITO LIBERTADOR Y CALLE EJERCITO GARANTE, CALLE FLORIDA ENTRE CALLE NUECES Y CALLE CEDROS FRENTE A UAN CANCHA DEPORTIVA, lon:-98.75230526, lat:18.49589651}}	26-11-2018	31-12-2018	530468.5	530468.5	0	0	0
2018	4	MOR180401405449	Proyecto de inversión	664269	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:664269.0}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL PEDRO AMARO ALVAREZ JOJUTLA MORELOS - 359922	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359922	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PANCHIMALCO, 62900 JOJUTLA, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA FEDERAL TEQUESQUITENGO-JOJUTLA ENTRE INDUSTRIA Y COMERCIO A UNOS METROS DE LA AYUDANTIA, lon:-99.18471712, lat:18.60860161}}	26-11-2018	31-12-2018	664218.78	664218.78	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405455	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845833.31, modificado:1845833.31}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CUERNAVACA MORELOS - 359936	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359936	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA CHIPITLÁN, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MAYA, CALLE AMADOR SALAZAR ENTRE MORELOS SUR Y IGNACIO MAYA ATRAS DE LA IGLESIA DE CHIPITLAN, lon:-99.22906999, lat:18.89695569}}	26-11-2018	31-12-2018	1845758.39	1845758.39	0	0	0
2018	4	MOR180401405752	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MÓDULO DE SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES COLONIA PLAN DE AYALA CUERNA - 367809	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	367809	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EUFEMIO ZAPATA COLONIA PLAN DE AYALA, 62180 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OTILO MONTAÑO FRENTE A UNA PAPERERIA, lon:-99.25355856, lat:18.93185635}}	28-11-2018	31-12-2018	1949655.4	1949655.4	0	0	0
2018	4	MOR180401407077	Proyecto de inversión	879200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879200.0, modificado:879200.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM TREINTA Y OCHO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409692	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409692	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE ESTADO DE PUEBLA COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE JARDINES, ENTRE CALLE PINOS Y JARDINES A ESPALDAS DEL FRACCIONAMIENTO BURGOS, lon:-99.21174528, lat:18.85917079}}	26-11-2018	31-12-2018	879198.97	879198.97	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401407079	Proyecto de inversión	883200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883200.0, modificado:883200.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN TELESECUNDARIA MODESTO RANGEL EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409713	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409713	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE MODESTO RANGEL PUEBLO TEPETZINGO, 62768 TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MODESTO RANGEL Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE MODESTO RANGEL A UN LADO DEL CORRAL DE TOROS, lon:-99.18238917, lat:18.78401411}}	26-11-2018	31-12-2018	883198.67	883198.67	0	0	0
2018	4	MOR180401407081	Proyecto de inversión	894900	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894900.0, modificado:894900.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS ALTA VISTA CUERNAVACA MORELOS - 409787	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409787	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ALTAVISTA, 62010 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE MANUEL ALTAMIRANO SEIS CALLES AL SUR DE LA SECUNDARIA FEDERAL NO 2., lon:-99.24711525, lat:18.92039794}}	26-11-2018	31-12-2018	894555.49	894555.49	0	0	0
2018	4	MOR180401426000	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315024.51, modificado:2315024.51}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SAN JUAN CALLES PEDRO LUGO INSURGENTES XOCHICALCO GALEANA - 309195	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	309195	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE PEDRO LUGO INSURGENTES, XOCHICALCO, GALEANA PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PEDRO LUGO INSURGENTE, lon:-99.091338, lat:19.01893355}}	17-09-2018	30-11-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180401427767	Proyecto de inversión	313456	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313456.29, modificado:313456.29}}	RED ELÉCTRICA COLONIA LOS LIMONES EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTLAN - 312681	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	312681	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CALLE NUEVA COLONIA LOS LIMONES, 62655 LOS LIMONES, AMACUZAC MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA-TAXCO Y, CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA-TAXCO DESPUÉS DE PASAR EL ENTROQUE LA GLORIETA PASARA LA SIGUIENTE COL OJO DE AGUA A UNOS 1100, lon:-99.40246281, lat:18.60509118}}	10-09-2018	20-10-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401427812	Proyecto de inversión	598007	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598007.22, modificado:598007.22}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CON TECHUMBRE METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS FLOR BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CASAHUATLAN - 312744	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	312744	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CASAHUATLÁN, 62654 CASAHUATLÁN, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL KM 14800 ANTES DE PASAR UN PUENTE PEATONAL TOMAR LA SALIDA DEL LADO, lon:-99.38845911, lat:18.57343662}}	11-09-2018	19-10-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401443690	Proyecto de inversión	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO AV DEL SOL COL NUEVA YECAPIXTLA - 371406	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	371406	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVA YECAPIXTLA COLONIA NUEVA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA LUNA Y AVENIDA DEL SOL, AL INICIO DEL CAMELLON, lon:-98.86446502, lat:18.87029133}}	03-12-2018	31-12-2018	145000	145000	145000	145000	145000



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180 4014587 80	Proyecto de inversión	420150	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420150.0, modificado:420150.0}}	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS NEGRAS EN AMACUZAC - 403259	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMACUZAC	403259	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EJIDO , 62640 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN, lon:-99.36290042, lat:18.59262788}}	17-10-2018	17-12-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180 4014705 73	Proyecto de inversión	513548	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513548.16, modificado:513548.16}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MIRADOR - 416369	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	416369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:275.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ESCONDIDA, CALLE DE LAS ROSAS TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA A MANO , lon:-99.11344616, lat:18.88773018}}	30-07-2018	01-09-2018	513528.16	513528.16	513528.16	513528.16	505469.16	
2018	4	MOR180 4014740 34	Proyecto de inversión	85466	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85465.61, modificado:85465.61}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE ESMERALDA - 420311	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	420311	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:119.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:122, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA JOVITO SERRANO, 62733 JOVITO SERRANO, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE RUBI, CALLE AMATES TOMANDO LA CALLE MAURICIO OTEGUI PRIMER CUADRA A MANO IZQUIERDA DESPUÉS MANO DERECHA, Y EN, lon:-99.06232702, lat:18.86658862}}	01-10-2018	30-11-2018	85465.61	85465.61	85465.61	85465.61	85465.61	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401474416	Proyecto de inversión	589462	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589462.27, modificado:589462.27}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES - 420652	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIEN TO DE MAZATEPEC	420652	0	{meta1: {unidad_medida:Vivie nda, meta:19.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO MAZATEPEC, 62630 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE Y , EN VARIAS COLONIAS DE MAZATEPEC, lon:-99.36246885, lat:18.72785527}}	16-04-2018	16-05-2018	589462.27	589462.27	589462.27	589462.27	589462.27
2018	4	MOR180401491010	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO DE LA LOC. IXTILCO EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	8874716	370	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.831672, lat:18.524127}}	23-05-2018	21-07-2018	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2018	4	MOR180401491014	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1879100.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	8875172	190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.924691, lat:18.660177}}	28-05-2018	26-07-2018	1879100	1879100	1879100	1879100	1879100
2018	4	MOR180401500426	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9924711.0, modificado:9924711.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN TRAMO DE LA CARRETERA YAUTEPEC-OACALCO 1A. ETAPA	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	1	2500	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carr Yautepec-Tlayacapan, Jose Ortiz, Oaxtepec, Mor., México, lon:-98.9819106, lat:18.9147177}}	26-09-2018	24-12-2018	9924711	9786228.57	9786228.57	9786228.57	2935868.57
2018	4	MOR180401500567	Adquisición	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, TELESECUNDARIA CUAUHNÁHUAC Y/O TLATOCANI, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Temixco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18-ZU-0425-2018/400292	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Reforma Agraria 7, Pueblo Viejo, 62588 Temixco, Mor., México, lon:-99.25087452, lat:18.86966124}}	01-12-2018	31-12-2018	160000	160000	143060.25	0	0
2018	4	MOR180401500858	Adquisición	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Zacualpan de Amilpas	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32-ZU-0437-2018/400296	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:Calle de la Patria 12, Tlacotepec, Mor., México, lon:-98.75586748, lat:18.81669883}}	01-12-2018	31-12-2018	160000	160000	143159.44	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4015019 20	Acción	6E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900061.97, modificado:5900061.97}}	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA VOLCANICA RECORTADA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS.	Tlayacapan	Otros proyectos	Sin identificar	municipio de tlayacapan	26/DOP/RG23FFFFI /03/18	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.44, meta_modificada:1895.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:62540, Av. 16 de Septiembre 16, Santa Ana, Tlayacapan, Mor., México, lon:-98.98338318, lat:18.95922058}}	08-10-2018	26-12-2018	5900061.97	5886677.87	5886677.87	5886677.87	5886677.87	
2018	4	MOR161 6010063 6683	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338130.58, modificado:5338130.58}}	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Centro de Evaluación en Control de Confianza	2.2-2016	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0654.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	5338130.58	5335273.65	5335273.65	5335273.65	5335273.65
2018	4	MOR161 6010063 6889	Proyecto de inversión	2E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.80102816E7, modificado:1.80102816E7}}	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	6.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:147.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	18010281.6	18010281.59	18010281.59	18010281.59	18010281.59
2018	4	MOR161 6010063 6907	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528021.48, modificado:2528021.48}}	Sistema Nacional De Información	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	7.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:127.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	2528021.48	2528021.46	2528021.46	2528021.46	2528021.46
2018	4	MOR161 6030078 2390	Proyecto de inversión	6E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:995546.56, modificado:5530814.24}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871569.97, modificado:5530814.24}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663697.71, modificado:5530814.24}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	352619	1081	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y CALLE ZACAHUATES, LA OBRA SE LLEVARÁ A CAB, lon:-98.94056579, lat:18.78731335}}	01-07-2016	31-10-2016	5530814.24	5530814.24	5530814.24	5530814.24	5530814.24

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932009	Proyecto de inversión	147057	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147057.0, modificado:147057.0}}	Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yauatepec - 131068	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131068	11	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA ALVARO LEONEL, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS 3 OBRAS DE CUARTOS AD, lon:-99.11552268, lat:18.89144005}}	01-08-2017	01-12-2017	145288.29	145288.29	145288.29	145288.29	145288.29
2018	4	MOR17170300932056	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}}	Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130941	4	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL DEL PUENTE COLONIA REAL DEL PUENTE, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CAMINO CAMPO DENOMINADO LA VENTANA Y , LAS UNICA OBRA, lon:-99.21280989, lat:18.78642233}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43
2018	4	MOR17170300932204	Proyecto de inversión	344828	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344827.5, modificado:344827.5}}	Construcción De Diez Cisternas Domiciliarias En Santa María Ahuacatitlan - 140201	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	140201	37	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LA MONTAÑA Y CALLE TURQUEZA, CALLE A, lon:-99.26150531, lat:18.97492264}}	01-08-2017	01-12-2017	336389.1	336389.1	336389.1	336389.1	336389.1

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROYECTO	RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR17170300932718	Proyecto de inversión	609407	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609406.98, modificado:609406.98}}	Construccion De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jiutepec Jiutepec - 128036	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128036	289	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GARCIA COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOEL IBARRA Y , LAS 78 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONTRUIRAN EN VA, lon:-99.17843638, lat:18.86902872}}	01-08-2017	01-12-2017	588105.52	588105.52	588105.52	588105.52	588105.52
2018	4	MOR17170300932725	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}}	Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jiutepec- 129092	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129092	4	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA CALERA CHICA, 62556 CALERA CHICA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO GRIGALLVA, CALLE RIO BRAVO LAS UNICA, lon:-99.18673885, lat:18.87004629}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43
2018	4	MOR17170300932738	Proyecto de inversión	125007	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125006.56, modificado:125006.56}}	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En Progreso Jiutepec- 128075	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128075	59	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE TAMAUHIPAS COLONIA VALLE DE LAS FUENTES, 62550 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CERRO DE LA CORONA, LAS 16 OBRAS DE PISOS, lon:-99.14015466, lat:18.8787548}}	01-08-2017	01-12-2017	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03
2018	4	MOR17170300933053	Proyecto de inversión	310345	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310344.75, modificado:310344.75}}	Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata - 128583	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128583	52	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA EL CALVARIO, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FLORES, CALLE BUGAMBILIA LAS 9 OBRAS, lon:-99.19733285, lat:18.83910468}}	01-08-2017	01-12-2017	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR171 7030093 3071	Proyecto de inversión	85942	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85942.01, modificado:85942.01}}	Construcción De Once Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127926	41	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE PLAN DE JALAPA COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS 11 OBRAS S, lon:-99.20165985, lat:18.86103364}}	01-08-2017	01-12-2017	82937.96	82937.96	82937.96	82937.96	82937.96
2018	4	MOR171 7040100 5613	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:700207.15, modificado:3501035.73}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750517.86, modificado:3501035.73}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050310.72, modificado:3501035.73}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 299837	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	299837	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE TETELA DEL VOLCÁN PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE SAN BARTOLO, CALL, lon:-98.72835517, lat:18.89437758}}	08-05-2017	31-12-2017	3501035.73	3501035.73	3501035.73	3501035.73	3501035.73
2018	4	MOR171 7040104 4522	Proyecto de inversión	505561	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505561.17, modificado:500000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulica Calle Del Progreso (Primera Etapa)	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS	10/R23/2 3/17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE DEL PROGRESO, LOCALIDAD DE AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS., lon:-98.799166, lat:18.724722}}	07-12-2017	01-12-2017	500000	500000	500000	500000	500000
2018	4	MOR171 7040104 4593	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Remodelación Del Parque Publico Amayuca, Perteneciente Al Municipio De Jantetelco, Morelos.	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	10/R23F /04/17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD DE AMAYUCA, MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS., lon:-98.799166, lat:18.724722}}	20-11-2017	01-12-2017	700000	700000	700000	700000	700000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180101068593	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338400.0, modificado:2338400.0}}	Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Patria Nueva Clave 17dpr0214y, Colonia Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-001/18	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:410.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:113, direccion:PRIVADA LA ATARGEA ENTRE CALLE DE LAS PIÑAS Y CALLE DE LA ATARGEA, REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC, MORELOS, C.P. 62790, lon:-99.227777, lat:18.802777}}	09-04-2018	01-07-2018	2338400	2338400	2338400	2338400	2338400
2018	4	MOR18180101071646	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero Colonia Lomas Del Texcal) /	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-IM-I.R.-007-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:870.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:{18.888206; -99.145874} (18.882676; -99.145936), lon:-99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	1978000	1976778.17	1976778.17	1976778.17	1976778.17
2018	4	MOR18180101071837	Proyecto de inversión	224980	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224980.41, modificado:222505.63}}	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En La Escuela Prof. Estanislao Rojas Zuñiga) /	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1291	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:{18.904005; -99.222084}, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	222505.63	214824.7	214824.7	214824.7	195323.56
2018	4	MOR18180101072847	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos // (Re Encarpetado Con Pavimento Asfáltico En La Calle Paseo De Las Fuentes, En El Municipio De Emiliano Zapata) /	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:{18.854406; -99.176729} (SAN FRANCISCO DE ASIS; 18.852654; -99.174972), lon:-99.183243, lat:18.840984}}	01-01-2018	01-12-2018	2967000	2967000	2967000	2967000	2967000
2018	4	MOR18180101072882	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5241700.0}}	Construcción De Auditorio En El Municipio De Jantetelco, Morelos /	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	1166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:{18.719294; -98.779339}, lon:-98.777301, lat:18.715206}}	01-01-2018	01-12-2018	5241700	5241700	5241700	5241700	5241700
2018	4	MOR18180101073074	Proyecto de inversión	962181	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962180.75, modificado:951596.76}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Cancha Fut7 Unidad Fidel Diaz, Municipio De Yecapixtla) /	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	1088	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1728.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:{18.873202; -98.863182}, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	01-01-2018	01-12-2018	951596.76	950000	950000	950000	950000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR181 8010107 3164	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219947.46, modificado:1206528.04}}	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Bugambilia Y Calle Pino) /	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1293	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(AV. ALTA TENSION; 18.962753; -99.227837) (BUGAMBILIA; 18.962679; -99.227221) (BUGAMBILIA; 18.96123; -99.226919) (PINO; 18.962672; -99.227216), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1206528.04	1181116.7	1181116.7	1181116.7	1181116.7	1123243.86
2018	4	MOR181 8010107 7949	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119651.04, modificado:1119651.04}}	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Circuito Arq. Gerardo Perez 1ra Etapa Colonia Gerardo Perez	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	MEZ-FORFIN-003-2018	160	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:770.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO ARQ. GERARDO PEREZ 1RA ETAPA COLONIA GERARDO PEREZ, lon:-99.184166, lat:18.839444}}	08-05-2018	01-12-2018	1119651.04	1119651.04	1119651.04	1119651.04	1119651.04	
2018	4	MOR181 8020110 5596	Proyecto de inversión	409490	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409489.88, modificado:409489.88}}	Ampliación De Red Eléctrica Media Y Baja Tensión Calle Constitución Barrio San Miguel - 41696	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	41696	209	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO SAN MIGUEL, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.72081063, lat:18.90714679}}	26-03-2018	24-05-2018	409489.88	409489.88	409489.88	409489.88	409489.88	
2018	4	MOR181 8020110 5601	Proyecto de inversión	340556	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340556.42, modificado:340556.42}}	Reubicación De Línea De Media Y Baja Tensión En Calle Miguel Hidalgo - 110141	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	110141	138	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.74231723, lat:18.91661861}}	01-05-2018	30-05-2018	340556.42	340556.42	340556.42	340556.42	340556.42	



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5603	Proyecto de inversión	972055	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972054.96, modificado:972054.96}}	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calles Soledad Madero Allende Y Niño Perdido - 85339	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	85339	247	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MADERO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN, lon:-98.73966721, lat:18.91677085}}	02-04-2018	05-06-2018	972054.96	972054.96	972054.96	972054.96	972054.96
2018	4	MOR181 8020110 5616	Proyecto de inversión	723897	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723896.54, modificado:723896.54}}	Rehabilitación De Camino Campo El Cajoncito Entre Amador Salazar Y Santa Rosa Treinta - 68078	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	68078	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5196.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:AMPLIACION CAMPO EL CAJONCITO COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE ALLENDE POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE PLAN DE AYALA SE LL, lon:-99.18090268, lat:18.70746007}}	24-04-2018	22-07-2018	723896.54	723896.54	723896.54	723896.54	723896.54
2018	4	MOR181 8020110 5665	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550521.86, modificado:1550521.86}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Manuel Altamirano - 132304	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	132304	82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1390.82}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon:-99.23946129, lat:18.82883032}}	02-07-2018	01-12-2018	1550521.86	1549901.32	1549901.31	1549901.31	1549901.31

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5666	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Construcción De Segunda Etapa Equipamiento En Pozo De Agua Potable En Colonia Alta Palmira - 116513	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	116513	540	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA ALTA PALMIRA, lon:-99.23213081, lat:18.87456877}}	02-07-2018	01-12-2018	3000000	2999234.65	2773365.37	2773365.37	2773365.37
2018	4	MOR181 8020110 5669	Proyecto de inversión	253732	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253732.33, modificado:253732.33}}	Construcción De Drenaje Sanitario Prolongacion Ruiz Cortinez - 117639	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117639	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:67.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PROLONGACION RUIZ CORTINEZ COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DE LOS ANGELES Y CALLE DE LA CUEVA, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLE NICOLAS BRAVO Y DE LOS ANGELES, lon:-99.2333378, lat:18.87265766}}	18-06-2018	01-12-2018	253732.33	253145.54	253145.53	253145.53	253145.53
2018	4	MOR181 8020110 5672	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470840.11, modificado:1470840.11}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Guadalupe Victoria - 105005	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	105005	294	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:169.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA Y , TOMANDO LA PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.23406419, lat:18.81747574}}	02-07-2018	01-11-2018	1470840.11	1470024.14	1470024.13	1470024.13	1470024.13

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5679	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Mejoramiento De Señalética Reductores De Velocidad En Colonia Campo Sotelo - 140509	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	140509	211	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:834.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE EMILIZANO ZAPATA - CUERNAVACA COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE EMILIZANO ZAPATA - CUERNAVACA Y , SE ENCUENTRA DONDE DIVIDE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO CON COLONIA CAMPO SOTELO, lon:-99.21452531, lat:18.83628903}}	02-07-2018	01-12-2018	500000	499338.9	499338.9	499338.9	499338.9
2018	4	MOR181 8020110 5932	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633849.54, modificado:1633849.54}}	Ampliacion De Red Electrica En Calles Primavera Golondrinas Jilgueros Y Bugambillas - 35197	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35197	2536	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA GOLONDRINAS, JILGUEROS Y BUGAMBILLAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 62115 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ARQUITECTOS SEDESOL Y CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC, CALLE FAISAN CERCANO A LA AUTOPISTA CIUDAD , lon:-99.21250384, lat:18.95590172}}	21-05-2018	21-08-2018	1633157.79	1633157.79	816578.89	816578.89	816578.89
2018	4	MOR181 8020110 6019	Proyecto de inversión	695815	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695815.34, modificado:695815.34}}	Construccion De Drenaje En Calle Chihuahua - 39240	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	39240	444	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:355.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA VALLE SOL, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE PUEBLA, CALLE SINALOA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA MORELOS, lon:-99.22002516, lat:18.63818668}}	09-01-2018	10-03-2018	695815.34	695815.34	695815.34	695815.34	695815.34

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6730	Proyecto de inversión	589070	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589069.81, modificado:589069.82}}	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Amargura De La Col Centro Municipio De Miacatlan - 35705	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	35705	897	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62600 MIACATLÁN, MIACATLÁN MORELOS ENTRE PRIVADA AMARGURA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE ARTILLEROS SE LOCALIZA EN CALLE AMARGURA SN PARALELO A CALLE NO REELECCION ENTRE CALLE DEL OBRERO Y ARTILLEROS, DE LA CO, lon:-99.36263891, lat:18.76662751}}	02-04-2018	31-05-2018	589069.81	589069.81	589069.81	589069.81	589069.81
2018	4	MOR181 8020110 6780	Proyecto de inversión	740093	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740093.0, modificado:886095.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Toma - 39743	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39743	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TOMA COLONIA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA NO REELECCION Y CALLE CRISTOBAL COLON CERCA DE LO QUE ERA EL CORRAL DE TOROS, lon:-99.18303177, lat:18.84202356}}	04-06-2018	30-08-2018	886095	886095	886095	886095	886095
2018	4	MOR181 8020110 6785	Proyecto de inversión	534138	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534138.0, modificado:534138.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Octava Capulin - 39264	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39264	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:110.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA DE CAPULIN COLONIA EL CAPULÍN, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE CAPULIN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DEL PANTEON Y CALLE CAPULIN, lon:-99.18720391, lat:18.85112815}}	22-03-2018	05-05-2018	534138	534138	534138	534138	534138

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201106787	Proyecto de inversión	816155	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816155.0, modificado:816155.0}}	Construccion De Electrificacion Calle San Gabriel - 36148	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36148	134	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA CAMPO NUEVO, 62766 EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CARRETERA ZAPATEZOYUCA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON LA CARRETERA ZAPATEZOYUCA, lon:-99.18760064, lat:18.83051661}}	23-04-2018	10-12-2018	816155	816155	816155	816155	816155
2018	4	MOR181802011133435	Proyecto de inversión	477770	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477769.64, modificado:477769.64}}	Remodelacion Del Modulo De Seguridad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlan Morelos (2da Etapa)	Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO33-F4-TPZ-2018-001	3000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL TEPOZTLAN-CUERNAVACA KM. 8, SANTA CATARINA, lon:-99.140277, lat:18.969722}}	17-04-2018	01-05-2018	477769.64	477769.64	477769.64	477769.64	477769.64
2018	4	MOR181802011133807	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036796466E7, modificado:9723458.82}}	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Jojutla Para Restitución De Infraestructura Afectada Por El Sismo, Av. Constitución 57 Y Zona Sur	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	12-ZU-0991-1013-2016	2934	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE JOJUTLA, MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.181044, lat:18.616566}}	20-01-2018	01-04-2018	9723458.82	9723458.82	9723458.82	9723458.82	9723458.82
2018	4	MOR181802011134233	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753517.23, modificado:4901117.23}}	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Nopalera, Municipio De Yauatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	29-ZU-1013-2016	768	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	10-04-2018	01-07-2018	4901117.23	4901117.23	4901117.23	4897225.23	4897225.23
2018	4	MOR181802011134241	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528237.59, modificado:2419675.99}}	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Mixtlalcingo, Municipio De Yecapixtla. Incluye Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	30-ZR-1004-2016	715	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:AJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE MIXTLALCINGO, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	24-04-2018	01-07-2018	2419675.99	2419675.99	2419675.99	2416002.99	2416002.99

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020113 4245	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713181.97, modificado:3713181.97}}	Mejoramiento En La Producción De Agua Potable, Construcción De Red De Agua Potable En El Sistema Ángel Bocanegra Del Municipio De Tepoztlán	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	20-ZR-1002-2016	1291	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE ANGEL BOCANEGRA, MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, ESTADO DE MORELOS., lon:-99.101227, lat:18.986457}}	16-05-2018	01-09-2018	3713181.97	3713181.97	3713181.97	3707969.97	3707969.97
2018	4	MOR181 8020113 5778	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1186800.0}}	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem Kinder De Col. Jardín Juárez, Jiutepec, Morelos.	Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-020-2018	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1186800	1185386.81	1185386.81	1185386.81	1185386.81
2018	4	MOR181 8020113 6652	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Construcción De Aula De Medios En La Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, Poblado De Acapatzingo, Cuernavaca Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Poblado de Acapatzingo, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	0
2018	4	MOR181 8020113 6695	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253160.0, modificado:1253160.0}}	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Ocuilan Del Poblado De Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Ocuilan del Poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1253160	1250338.31	1250338.31	1250338.31	1122387.56
2018	4	MOR181 8020113 9973	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos.	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN 2002/001/2018	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:448.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:COL. EL CALVARIO, MAZATEPEC, MORELOS., lon:-99.366972, lat:18.733184}}	14-05-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1498499.99
2018	4	MOR181 8020114 1233	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296800.0, modificado:2296800.0}}	Construcción De Barda Perimetral De Claustro Universitario	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA BUENA VISTA, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	01-06-2018	01-08-2018	2296800	2294503.2	2294503.2	2294502.17	2284612.08

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201141503	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Pavimentación Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo, Temixco Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	170181M E001/18-CP-23/2018	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1075.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos, Colonia Pueblo Viejo, CP 62588 Temixco, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	17-07-2018	01-12-2018	1000000	999887.4	999887.39	999887.39	999887.39
2018	4	MOR18180201141916	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4265538.4, modificado:4265538.4}}	Construccion De Teatro Al Aire Libre Col. Centro, Miacatlan, Morelos.	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	MMI/DD UOPMA/FFIN03/18	897	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:INSURGENTES SN. COL. CENTRO, MIACATLAN, MORELOS. C.P. 62600, lon:-99.359444, lat:18.768611}}	30-07-2018	01-11-2018	4265538.4	4265538.4	4265538.4	4265538.4	4265538.4
2018	4	MOR18180201141920	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construccion De Techumbre En Jardín De Niños ""Estado De Yucatan"" En La Localidad De Coatetelco, Miacatlan, Morelos.	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	MMI/DD UOPMA/FFIN03/18	315	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO, SN., COL. PEDRO SAAVEDRA, COATETELCO, MIACATLAN, MORELOS. C.P. 62606, lon:-99.325555, lat:18.729444}}	25-07-2018	01-09-2018	2000000	1999990.86	1999990.86	1999990.86	1999990.86
2018	4	MOR18180201142302	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Martires De Chinameca, Ubicada En La Colonia Modesto Rangel	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	MEZ-FORFINO 2-004-2018	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:598.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:Escuela Martires de Chinameca, lon:-99.179444, lat:18.826944}}	10-05-2018	01-08-2018	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
2018	4	MOR180301306177	Proyecto de inversión	420964	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420964.23, modificado:420964.23}}	REHABILITACION ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 168727	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	168727	3000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIOCOLONIA LA UNIÓN, 62037LA UNIÓN, CUERNAVACA MORELOSENTRER CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE NARANJO, SE UBICA EN LA COLONIA UNIÓN AL SUR-PONIENTE DEL MUNICIPIO. COLINDANTE CON LA COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO Y LA COLONIA , lon:-99.24858835, lat:18.90228019}}	01-08-2018	31-10-2018	417592.87	417592.87	417592.87	417592.87	417592.87

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301306341	Proyecto de inversión	242954	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242954.04, modificado:218950.0}}	PAVIMENTACION CALLE PRIMERO DE MAYO PRIMERA ETAPA - 169582	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	169582	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:866.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTR CALLE IZTACCHHUATL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES IZTACCHHUATL Y CALLE JAVIER MINA, lon:-99.17350832, lat:18.58950405}}	27-07-2018	20-09-2018	218950	218950	218950	218950	218950
2018	4	MOR180301306900	Acción	293124	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293124.04, modificado:293124.04}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 172037	Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172037	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	293124	293124	293124	293124	293124
2018	4	MOR180301320848	Proyecto de inversión	330000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:328161.88}}	PAVIMENTACION CALLE MORELOS PRIMERA ETAPA - 231846	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231846	560	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:1345.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS COLONIA NICOLÁS BRAVO, 62909NICOLÁS BRAVO, JOJUTLA MORELOSENTR CALLE MORELOS Y CALLE 3 DE MAYO, PRIVADA TAMAULIPAS LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL JARDIN DE NIÑOS ES UN CAMINO DE TERRACERIA, lon:-99.21281345, lat:18.62435422}}	06-08-2018	20-09-2018	328161.88	328161.88	328161.88	328161.88	328161.88



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301320882	Proyecto de inversión	241826	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241825.75, modificado:181952.2}}	PAVIMENTACION CALLE ANENEUILCO - Jojutla	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	232027	440	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:520.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE ANENEUILCO PUEBLO TEHUIXTLA, 62910TEHUIXTLA, JOJUTLA MORELOSENTRER CALLE ANENEUILCO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y 10 DE ABRIL, lon:-99.26934024, lat:18.5534094}}	04-09-2018	18-10-2018	181952.2	181952.2	181952.2	181952.2	181952.2
2018	4	MOR180301327344	Proyecto de inversión	888568	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888567.77, modificado:888567.77}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOYAS DEL ASTILLERO - 262478	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	262478	625	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:34, direccion:CORREDOR EL CAPULIN COLONIA COL. JOYAS DEL ASTILLERO, 62540COLONIA JOYAS DEL ASTILLERO, TLAYACAPAN MORELOSENTRER VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE ES UN LUGAR QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DEL POBLADO DE TLAYACAPAN AL, lon:-98.95055983, lat:18.93306225}}	01-10-2018	30-11-2018	888567.77	0	0	0	0
2018	4	MOR180301331359	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:562913.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CAMINO A LA PASTRANA - 274668	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274668	280	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A LA PASTRANA PUEBLO ZACAPALCO, 62927ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOSENTRER, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CANCHA DE FUTBOL., lon:-98.95535707, lat:18.63238448}}	10-04-2018	29-09-2018	562913.32	562913.32	562913.32	562913.32	562913.32

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301331361	Proyecto de inversión	235650	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235650.0, modificado:233880.5}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE NAJERA - 274672	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274672	105	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0} , meta_modificada:210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE NAJERA PUEBLO HUITCHILA, 62923HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLE INDEPENDENCIA , CALLE TRINCHERA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE EVENTOS LA PALAPA, lon:-98.93181225, lat:18.63886108}}	15-08-2018	15-09-2018	233880.5	233880.5	233880.5	233880.5	233880.5
2018	4	MOR180301332268	Acción	33600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 276496	Jantetelco		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	276496	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.777301, lat:18.715206}}	01-08-2018	14-12-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180301392610	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296767.96, modificado:296767.96}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES MUNICIPIO DE YECAPIXTLA - 286773	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	286773	220	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA LOS AMATES, 62824YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTREY CALLE CAMINO A MEXQUEMECA, CALLE MADRONIOS 62824, YECAPIXTLA, MORELOS, ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CAMINO A MEXQUEMECA. , lon:-98.85819881, lat:18.86851478}}	21-06-2018	28-09-2018	296767.96	296767.96	296767.96	237584.11	237584.11

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014054 18	Proyecto de inversión	877600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877600.0, modificado:877600.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PLAN DE AYALA YAUTEPEC MORELOS - 359745	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359745	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA COCOYOC, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE GONZALEZ BOCANEGRA Y JUVENTINO ROSAS 3 CUADRAS ARRIBA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, lon:-98.97742872, lat:18.89414986}}	26-11-2018	31-12-2018	875133.59	875133.59	0	0	0
2018	4	MOR180 4014054 26	Proyecto de inversión	918000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918000.0, modificado:918000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ YAUTEPEC MORELOS - 359825	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359825	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ATLIHUAYAN, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA-CUAUTLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL A CUAUTLA PASEO SOLI, lon:-99.07844433, lat:18.86876957}}	26-11-2018	31-12-2018	915717.72	915717.72	0	0	0
2018	4	MOR180 4014054 44	Proyecto de inversión	664269	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:664269.0}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GUILLERMO PRIETO MIACATLAN MORELOS - 359905	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359905	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIACATLAN, 62600 COATATELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE GALEANA ENTRE COSTITUCION Y GALEANA AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA CUAHTLITZIN, lon:-99.33143382, lat:18.73121348}}	26-11-2018	31-12-2018	663924.16	663924.16	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405448	Proyecto de inversión	879575	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879575.0, modificado:879575.0}}	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA TLAYACAPAN MORELOS - 359920	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359920	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA TLAYACAPAN, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JUSTO SIERRA ENFRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL A 30 MTS, lon:-98.98240215, lat:18.95817185}}	26-11-2018	31-12-2018	878778.88	878778.88	0	0	0
2018	4	MOR180401405458	Proyecto de inversión	531415	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359943	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359943	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SAN JOSÉ DE PALA, 62986 SAN JOSÉ DE PALA, TLALQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 1 DE ENERO, ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CLINICA, lon:-99.01386003, lat:18.55673392}}	26-11-2018	31-12-2018	529950.2	529950.2	0	0	0
2018	4	MOR180401407080	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134091.1, modificado:2134091.1}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC Y DOTACION DE AGUA EN SECUNDARIA NO DOS FCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA ALTA VISTA CUERNAVACA - 409782	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409782	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA ALTAVISTA, 62010 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA OTILIO MONTAÑO Y CALLE AMAPOLA, CALLE ALHELI A UN LADO DE ICATMOR, lon:-99.24902563, lat:18.92383808}}	26-11-2018	31-12-2018	2133756.22	2133756.22	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014322 48	Proyecto de inversión	314407	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314406.92, modificado:314406.92}}	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE TEHUXTENGO DE LA LOC TECAJEC - 325729	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325729	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.8, meta_modificada:255.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE TEHUXTENGO PUEBLO TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CAMINO REAL DEL COMERCIO Y CALLE DE JESÚS, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.81393405, lat:18.80195289}}	06-08-2018	08-10-2018	314406.92	314406.92	314406.92	314406.92	314406.92
2018	4	MOR180 4014325 08	Proyecto de inversión	206079	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206078.64, modificado:206078.64}}	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN SAN GABRIEL LAS PALMAS - 327100	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	327100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE EMILIO RIVA PALACIO COLONIA SAN GABRIEL LAS PALMAS, 62646 SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SE UBICA JUSTAMENTE DE TRAS DEL BALNEARIO SAN JUAN II EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.35061457, lat:18.61310289}}	14-05-2018	22-06-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180 4014984 55	Adquisición	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS MOVILES Y DIRECCION C.E.P.I. XOCHITLAMACHTILE, LOCALIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO CIUDAD AYALA	Ayala	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400278	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:Camino a La Bomba, Centro, Cd Ayala, Mor., México, lon:-98.97720337, lat:18.76981481}}	01-12-2018	31-12-2018	250000	250000	223838.4	0	0
2018	4	MOR180 4015036 19	Adquisición	182728	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182728.03, modificado:182728.03}}	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, EMILIANO ZAPATA No. 300, CUERNAVACA MORELOS	Cuernavaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07-ZU-0246-2018/400241	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 300,CUERNAVACA MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	23-08-2018	21-09-2018	182728.03	182728.03	182545.49	182545.49	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR16160100636473	Proyecto de inversión	2E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.321514956E7, modificado:2.321514956E7}}	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Reinserción Social	2.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:264.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	23215149.56	22497173.36	22497173.36	22497173.36	22497173.36
2018	4	MOR16160100636813	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.279894112E7, modificado:1.279894112E7}}	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	4.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	12798941.12	12457923.46	12457923.46	12457923.46	12457923.46
2018	4	MOR17170200891502	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}	Construccion De Centro Deportivo Yautepec 3ra Etapa	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deport	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	R23-FORTALECE-005-2017 (5215615)	10000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA FABREGAS COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	30-06-2017	01-12-2017	9890000	9890000	9890000	9890000	9890000
2018	4	MOR17170300931949	Proyecto de inversión	468775	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468774.6, modificado:468774.6}}	Construccion De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE SOCIAL	128149	222	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA SANTA MÓNICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ESQ. CHIFLON, CALLE TULIPANES LAS 60 OBRAS DE PISOS FIR, lon:-99.23414248, lat:18.8441462}}	01-08-2017	01-12-2017	452388.86	452388.86	452388.86	452388.86	452388.86
2018	4	MOR17170300931993	Proyecto de inversión	98038	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0, modificado:98038.0}}	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yautepec Yautepec - 131097	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131097	7	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 62730 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO,, lon:-99.06778561, lat:18.89660127}}	01-08-2017	01-12-2017	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932051	Proyecto de inversión	137931	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137931.0, modificado:137931.0}}	Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Xochitepec Xochitepec - 128895	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128895	15	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MANGOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LAS FLORES, LAS 4 OBRAS DE CISTERNAS DOMI, lon:-99.2454505, lat:18.82033761}}	01-08-2017	01-12-2017	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64
2018	4	MOR17170300932190	Proyecto de inversión	137931	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137931.0, modificado:137931.0}}	Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Cuautla Cuautla - 128411	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128411	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ADELFA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AV. DE LAS FLORES Y CARRETERA MEX-OACALCO, LAS 4 OBRAS DE CI, lon:-98.94408596, lat:18.80950208}}	01-08-2017	01-12-2017	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64
2018	4	MOR17170300932233	Proyecto de inversión	39065	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39064.55, modificado:39064.55}}	Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128340	19	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:75, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTO COLONIA VILLA SANTIAGO, 62306 VILLA SANTIAGO, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PARAIE VILLA SANTIAGO Y , LAS 5 OBRAS DE PISOS FIRM, lon:-99.18518837, lat:18.97981891}}	01-08-2017	01-12-2017	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07
2018	4	MOR17170300932719	Proyecto de inversión	275862	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275862.0, modificado:275862.0}}	Construccion De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jiutepec Jiutepec - 128728	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128728	30	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE JOSE GARCIA, LAS 8 OBRAS DE CISTERNAS DOMICI, lon:-99.18023077, lat:18.86768607}}	01-08-2017	01-12-2017	269111.28	269111.28	269111.28	269111.28	269111.28

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932737	Proyecto de inversión	686266	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686266.0, modificado:686266.0}}	Construccion De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jiutepec - 129137	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129137	52	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CERRO DE LA CORONA, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CHIAPAS Y, LAS 14 OBRAS DE CUARTOS ADICIONALES SE CONSTRUIRAN, lon:-99.13969822, lat:18.87810795}}	01-08-2017	01-12-2017	678012.04	678012.04	678012.04	678012.04	678012.04
2018	4	MOR17170300932741	Proyecto de inversión	273452	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273451.85, modificado:273451.85}}	Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jiutepec - 127995	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127995	130	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLEROMAN MAYA 127 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE NORTE Y CALLE TANQUE, CALLE TEJALPA, lon:-99.12705937, lat:18.88123084}}	01-08-2017	01-12-2017	263893.5	263893.5	263893.5	263893.5	263893.5
2018	4	MOR17170300933054	Proyecto de inversión	250013	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250013.12, modificado:250013.12}}	Construcción De Treinta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 127772	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127772	118	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELLINOS COLONIA GUADALUPE DE LAS ARENAS, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE TECAMALACA Y CERRADA CERCA DE LA UTEZ Y, lon:-99.19749915, lat:18.83919353}}	01-08-2017	01-12-2017	241274.06	241274.06	241274.06	241274.06	241274.06
2018	4	MOR17170300933068	Proyecto de inversión	93755	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93754.92, modificado:93754.92}}	Construcción De Doce Pisos Firmes En Tetecalita Emiliano Zapata - 127821	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127821	44	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA FLORES, 62767 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CASI ESQUINA CON PALMAS Y CONTINUACION PASANDO LA PRIMAR, lon:-99.17646216, lat:18.76877183}}	01-08-2017	01-12-2017	90477.77	90477.77	90477.77	90477.77	90477.77



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300954877	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087125.56, modificado:1075167.18}}	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipios De Atlatlahucan, Yautepec Y Yecapixtla) Para Personas Con Discapacidades.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	99-ZU-0613-2017	8868	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-01-2018		1075167.18	1068485.25	380606.65	380606.65	380606.65
2018	4	MOR17170401005883	Proyecto de inversión	94712	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94711.98, modificado:94711.98}}	Rehabilitacion De Pavimento y Muro De Contencion A San Miguel Tlaltetelco - 288409	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCA	288409	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MIGUEL TLALTETELCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 BARRIO ATLATLAHUCA, 62840 TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO, lon:-98.89586207, lat:18.94225987}}	30-08-2017	31-12-2017	94711.98	94711.98	94711.98	94711.98	94711.98
2018	4	MOR17170401048262	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Rehabilitación De Drenaje , Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N02/2017	3800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, TEMIXCO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	15-12-2017	01-12-2017	4000000	3994313.41	3994313.41	3994313.41	3994313.41
2018	4	MOR18180101072224	Proyecto de inversión	233902	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233902.3, modificado:231329.38}}	Infraestructura Y Des Mpal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitacion De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Mat Y Maria W. Benavides Turno Vesp) /	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1292	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:{18.922728; -99.237877}, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	231329.38	218878.1	218878.1	218878.1	109439.05
2018	4	MOR18180101072249	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3016450.0}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Insurgentes En El Municipio De Jiutepec, Morelos) /	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-IM-I.R.008-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6311.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:{INICIA PASEO CUAUHNAHUAC; 18.897278; -99.169265} (TERMINA CALLE CERILLERA ; 18.890553; -99.172835), lon:-99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	3016450	3014777.78	3014777.78	3014777.78	3014777.78

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO									
							ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180101076255	Proyecto de inversión	2E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.715E7, modificado:1.715E7}}	Red Nacional De Radiocomunicación	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:~, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		17150000	17135794.84	17135794.84	17135794.84	17135794.84
2018	4	MOR18180101076268	Proyecto de inversión	3E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6578098E7, modificado:2.6578098E7}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	3.3-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:~, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		26578098	26538953.55	20822133.55	20808877.66	20808877.66
2018	4	MOR18180201105426	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	Construcción De Rodadas De Concreto En Camino De Saca En El Ejido De San Diego - 138847	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	138847	1320	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:286.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:ANDADOR CAMINO AL EJIDO SAN DIEGO EJIDO SAN DIEGO, 62540 CUAUHTEMPAN (SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN), TLAYACAPAN MORELOS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE A ESTA PARTE DEL EJIDO SE LLEGA PASANDO POR EL LA CARRETERA T, lon:-98.94131711, lat:18.96728504}}	02-07-2018	31-07-2018	100000	99911.68	99911.68	99911.68	99911.68
2018	4	MOR18180201105598	Proyecto de inversión	785120	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785119.7, modificado:785119.7}}	Ampliación De Red Eléctrica Camino Temoaya Texcalamatitla - 41738	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	41738	55	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE TEMOAYA PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TEXCALAMATITLA Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.72355668, lat:18.883216}}	17-03-2018	30-04-2018	785119.7	785119.7	785119.7	785119.7	785119.7

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5607	Proyecto de inversión	646340	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646339.98, modificado:646339.98}}	Construcción De Dieciocho Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla - 134353	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	134353	81	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 1 meta_modificada:18.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO TLALNEPANTLA, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, SE CONSTRUIRÁN 18 CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA EN DIFERENTES BARRIOS LA MAYORÍA EN LA AGEB 91, lon:-98.99875854, lat:19.00818126}}	11-06-2018	08-09-2018	646339.98	646339.98	646339.98	646339.98	646339.98
2018	4	MOR181 8020110 5677	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construccion De Red De Electrificacion Varias Calles En La Colonia Benito Juarez - 133401	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	133401	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 1 meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA BENITO JUÁREZ, 62593 BENITO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE SAN RAMON, lon:-99.26911234, lat:18.8156258}}	02-07-2018	01-12-2018	1000000	999450	999449.99	999449.99	999449.99
2018	4	MOR181 8020110 5680	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Ampliacion De Red De Electrificacion En Varias Calles Colonia Santa Ursula - 129859	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	129859	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 1 meta_modificada:10.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE CIRUELOS COLONIA SANTA ÚRSULA, 00000 COLONIA SANTA ÚRSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA ÚRSULA Y , SE LLEGA POR LA AVENIDA AEROPUERTO HACIA LA COLONIA SANTA ÚRSULA, lon:-99.27543178, lat:18.88459318}}	02-07-2018	01-12-2018	1000000	999200	999199.99	999199.99	999199.99

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5686	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251226.61, modificado:1251226.61}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 107360	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107360	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COL MIGUEL HIDALGO, 62585 COL MIGUEL HIDALGO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , ESCUELA UBICADA A UN COSTADO DEL CONDOMINIO PUNTA DEL SOL , lon:-99.21298626, lat:18.82598979}}	02-07-2018	01-12-2018	1251226.61	1250720.63	1250720.63	1250720.63	1250720.63
2018	4	MOR181 8020110 5726	Proyecto de inversión	135567	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135567.25, modificado:135567.25}}	Electrificación De La Colonia Ampliación Pala - 138667	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	138667	210	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA AMPLIACIÓN PALA, 62540 COLONIA PALA, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE BENITO JUAREZ ESTA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y SE PUEDE LLEGAR A ELL, lon:-98.96964462, lat:18.95226515}}	02-07-2018	31-08-2018	135567.25	135567.25	135567.25	135567.25	135567.25
2018	4	MOR181 8020110 5928	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176001.43, modificado:2879935.64}}	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 53654	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	53654	4846	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLES GRANDES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA COLONIA EL AJONJOLINAR DE LA DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS MUY CER, lon:-99.24656305, lat:18.84564348}}	21-05-2018	21-08-2018	2877547.39	2877547.39	2580897.26	2580897.26	2100045.75

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6481	Proyecto de inversión	112237	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112236.79, modificado:112236.79}}	Construcción De Drenaje Calle Sin Nombre - 88142	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	88142	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE LAURO ORTEGA MARTINEZ Y CALLE RIVAPALACIO, AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA ENTRE LAS CALLES RIVAPALACIO Y LAURO, lon:-98.78816616, lat:18.72039791}}	02-04-2018	28-04-2018	112236.79	112236.79	112236.79	112236.79	112236.79
2018	4	MOR181 8020110 6487	Proyecto de inversión	208800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:211236.0}}	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Chalcatzingo - 93412	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	93412	2450	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CERRADA LAURO ORTEGA COLONIA CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE LAURO ORTEGA Y CAMINO CAMPO DE ARRIBA, CALLE LAURO ORTEGA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO CHALCATZINGO SE LOCALIZA EN EL CAMPO DENOMINADO CAMPO D, lon:-98.78041851, lat:18.69562221}}	14-05-2018	09-06-2018	211236	211236	211236	211236	211236
2018	4	MOR181 8020113 2822	Proyecto de inversión	3E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9440306E7, modificado:2.9440306E7}}	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	796094	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Universidad, calle Zaragoza y Calle Pedro Rodríguez, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0
2018	4	MOR181 8020113 3175	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Construcción De La Segunda Etapa Del Parque Estatal Metropolitano Los Venados	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	313630	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Campesino col. centro de jiutepec, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020113 4053	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358666.68, modificado:3358666.68}}	Ampliación Y Rehabilitación Del Cárcamo De Aguas Residuales Para Inducirlas A La Ptar Acapantzingo En El Municipio De Cuernavaca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	5222	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:A EJECTARSE EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	14-05-2018	01-10-2018	3358666.68	3358666.68	3358666.68	3358666.68	3358666.68
2018	4	MOR181 8020113 6215	Proyecto de inversión	808391	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808390.75, modificado:799498.45}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo De La Localidad De Tezontetelco, Yecapixtla Morelos)	Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30PDR2-03-2018	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Ayuntamiento, ,,Texcala,Morelos,México, lon:-98.8025742, lat:18.9344138}}	01-01-2018	01-12-2018	799498.45	796000	796000	796000	796000
2018	4	MOR181 8020113 6530	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209142.0, modificado:1209142.0}}	Techado De Cancha De Usos Múltiples, Colonia Primero De Mayo	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Colonia Primero de Mayo, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	1209142	1207932.86	1207932.86	1207932.86	1161515.33
2018	4	MOR180 3013449 67	Proyecto de inversión	248900	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248900.0, modificado:510591.89}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIM BENITO JUAREZ LOS TEXCALA - 300985	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300985	140	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:288.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEXCALA, 62823TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOSENTRRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DE LOS BAÑOS,ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.79589761, lat:18.93427446}}	13-09-2018	11-11-2018	510591.89	510591.89	510591.89	510591.89	510591.89

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301392633	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502276.23, modificado:2502276.23}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 300129	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	300129	460	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA NACATONGO, 62544TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE CORRAL DE PALA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR RANCHERIA NACATONGO CP. 62544 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE CORRA, lon:-98.96863516, lat:18.95067987}}	01-04-2018	30-08-2018	2502276.23	2502276.23	2502276.23	638493.23	638493.23
2018	4	MOR180401405421	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110500.0, modificado:1110500.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO CUERNAVACA MORELOS - 359776	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359776	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA ALTAVISTA, 62010 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE JESUS SOTO Y GAMA Y CALLE CARLOS PELLEZER, CALLEJON MIRADOR ENTRE SOTO Y GAMA Y CARLOS PELLEZER, lon:-99.25276624, lat:18.92920681}}	26-11-2018	31-12-2018	1110155.18	1110155.18	0	0	0
2018	4	MOR180401405427	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO CUERNAVACA MORELOS - 359836	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359836	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA CHAMILPA, 62210 LOMAS DE CHAMILPA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE OYAMELES Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE EUCALIPTOS ENTRE OYAMELES Y CAMINO ANTIGUO A HUITZILAC, lon:-99.24214459, lat:18.9865512}}	26-11-2018	31-12-2018	649953.85	649953.85	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405431	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR ESTADO DE OAXACA TEMIXCO MORELOS - 359856	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359856	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TULIPANES, CALLE GUADALUPE VICTORIA A UN LADO DE LA TIENDA DE ABARROTOS LOS GUEROS, lon:-99.23597887, lat:18.81982767}}	26-11-2018	31-12-2018	1049655.19	1049655.19	0	0	0
2018	4	MOR180401405433	Proyecto de inversión	560000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM VEINTIOCHO JIUTEPEC MORELOS - 359868	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359868	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE SAN GASPAR COLONIA PEDREGAL DE LAS FUENTES, 62554 AMPLIACIÓN LAS FUENTES, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CIPRES, A CINCO MINUTOS DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-99.16358799, lat:18.87665576}}	26-11-2018	31-12-2018	557403.66	557403.66	0	0	0
2018	4	MOR180401405439	Proyecto de inversión	531415	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CUERNAVACA MORELOS - 359890	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359890	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN CUBANO COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 62384 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE TULIPAN AFRICANO Y CALLE TULIPAN AUSTRALIANO, ATRÁS DEL PARQUE TULIPANES, lon:-99.1857845, lat:18.93073848}}	26-11-2018	31-12-2018	531319.9	531319.9	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405440	Proyecto de inversión	531415	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA CESAR USCANGA USCANGA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359892	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359892	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980 TLAQUILTENANGO, MORELOS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE AVILA CAMACHO MUY CERCA DE LA ENTRADA AL BALNEARIO EL ROLLO, lon:-99.15780314, lat:18.63849015}}	26-11-2018	31-12-2018	531323.43	531323.43	0	0	0
2018	4	MOR180401405447	Proyecto de inversión	708974	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708974.48, modificado:708974.48}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y DOTACION DE AGUA EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS JOJUTLA MORELOS - 359915	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359915	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE RIVA PALACIO COLONIA PEDRO AMARO, 62906 PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE LORENZO VAZQUEZ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE IZTACCHUATL CARRETERA PEDRO AMARO - HIGUERON POR LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-99.17387041, lat:18.59650786}}	26-11-2018	31-12-2018	707977.17	707977.17	0	0	0
2018	4	MOR180401405450	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659907.42, modificado:1659907.42}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PRIMER CENTENARIO DEL ESTADO DE MORELOS YAUTEPEC MORELOS - 359924	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359924	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTIAGO, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE REBELDES Y CALLE SANTIAGO, CALLE SOR JUANA INES DELA CRUZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REBELDES FRENTE AV. REFORMA, lon:-99.05783021, lat:18.88902112}}	26-11-2018	31-12-2018	1659563.43	1659563.43	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401407078	Proyecto de inversión	878400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878400.0, modificado:878400.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409703	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409703	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEPETZINGO, 62768 TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS CUMBRES ENTRE CUMBRES A UN LADO DE CAMPO DEPORTIVO Y A 500 MTS DE LA CEMENTERA PORTLAND, lon:-99.17908469, lat:18.78644171}}	26-11-2018	31-12-2018	878398.89	878398.89	0	0	0
2018	4	MOR180401407083	Proyecto de inversión	882906	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882906.1, modificado:882906.1}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PREESCOLAR CELIA MUÑOS ESCOBA TETELA DEL MONTE CUERNAVACA MORELOS - 409806	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409806	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEON SALINAS COLONIA LOMAS DE ZOMPANTE, 62157 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LAS ANIMAS Y CALLE AGUA AZUL, CALZADA DE LOS REYES MISMA CALLE DE LA IGLESIA DE LOS REYES SOBRE LEON SALINAS FRENTE A CALZADA DE LOS R, lon:-99.25268419, lat:18.96055812}}	26-11-2018	31-12-2018	882906.1	882906.1	0	0	0
2018	4	MOR180401424075	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548627.62, modificado:1548627.62}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CANARIOS PERICOS ZENZONTLE JILGUEROS Y ANTONIO RIVAPALACIO LOPEZ - 305785	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	305785	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:CALLE CANARIOS PERICOS, ZENZONTLE, JILGUEROS Y ANTONIO RIVAPALACIO LOPEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA UNIÓN, 62037 LA UNIÓN, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PALO ESCRITO, CALLE ROBLES SE UBICA EN LA COLONIA, lon:-99.25078769, lat:18.89945777}}	06-08-2018	03-11-2018	1542461.47	1542461.47	1542461.47	1542461.47	1542461.47

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432295	Proyecto de inversión	16401	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16401.13, modificado:16401.13}}	PAVIMENTACION CALLEJON DEL PANTEON DE LA COL ZAHUATLAN - 325923	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325923	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.48, meta_modificada:120.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL PANTEÓN COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ATRÁS DE LA AYUDANTÍA MUNICIPAL, lon:-98.84670766, lat:18.87834712}}	28-05-2018	18-06-2018	16401.13	16401.13	16401.13	16401.13	16401.13
2018	4	MOR180401432404	Proyecto de inversión	55419	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55419.35, modificado:55419.35}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LOS POETAS DE LA LOC TEXCALA - 326464	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326464	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE DE LOS POETAS PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE DE LOS BAÑOS, EN LA ENTRADA A LA POBLACIÓN, lon:-98.79646257, lat:18.93202508}}	04-09-2018	04-10-2018	55419.35	55419.35	55419.35	55419.35	55419.35
2018	4	MOR180401432509	Proyecto de inversión	223722	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223721.52, modificado:223721.52}}	REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAJONES - 327102	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	327102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE VIA CENTRAL COLONIA CAJONES, 62653 CAJONES, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE VIA CENTRAL Y , AL LLEGAR AL CENTRO DE CAJONES ENCONTRARA UNA CANCHA DE ÁREA COMÚN TECHADA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y A QUINIENOTOS , lon:-99.34255808, lat:18.57807299}}	03-04-2018	29-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401444294	Proyecto de inversión	725545	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:29963.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695581.52, modificado:725545.17}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE MORELOS COL VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE MIACATLAN MORELOS - 372391	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	372391	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0}, meta_modificada:395.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 62606 COLONIA VISTA HERMOSA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN LA COL. VISTA HERMOSA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ , lon:-99.35399659, lat:18.7521376}}	27-08-2018	27-10-2018	725545.16	725545.16	725545.16	725545.16	725545.16
2018	4	MOR180401471871	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431770.8, modificado:1431770.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE ALVARO OBREGÓN - 417759	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	417759	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2996.0, meta_modificada:2996.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN COLONIA COCOYOC, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE HIDALGO TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA PASAMOS EL POBLADO DE SAN CARLOS, HASTA LLEGAR A L, lon:-98.98215587, lat:18.88402805}}	04-06-2018	07-08-2018	1431770.8	1431770.8	1431770.8	1431770.8	1429714.83
2018	4	MOR180401483937	Proyecto de inversión	20051	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20050.6, modificado:20050.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN BANQUETA EN CALLE VERACRUZ BARRIO SAN ANDRÉS - 431232	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	431232	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE VERACRUZ BARRIO SAN ANDRÉS, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RANCHO TENERÍA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANDRÉS, lon:-98.67805416, lat:18.88653922}}	08-08-2018	15-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180 4014875 98	Acción	768175	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768175.0, modificado:0.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 168999	Temixco	Otros proyectos de Inversión	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	168999	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-03-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180 4014909 98	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COL. CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	8840533	382	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:422.4, meta_modificada:422.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.172548, lat:18.866638}}	24-05-2018	21-08-2018	1483500	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58
2018	4	MOR180 4014910 01	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1186800.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO INEIEI KINDER DE COL. JARDÍN JUÁREZ, JIUTEPEC, MORELOS.	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	8840828	270	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.142815, lat:18.873094}}	27-07-2018	24-09-2018	1186800	1185386.81	1185386.81	1185386.81	1185386.81	1185386.81
2018	4	MOR180 4014910 17	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}}	INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS // (TECHUMBRE DE EXPLANADA EN AYUDANTIA MUNICIPAL DE HUITCHILA, EN LA LOCALIDAD DE HUITCHILA, TEPALCINGO, MORELOS)	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	9083065	1200	{meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.925103, lat:18.638934}}	22-11-2018	21-12-2018	989000	989000	989000	989000	989000	989000
2018	4	MOR180 4014972 97	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9503081.17, modificado:9503081.17}}	REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL Y ARCO DE ACCESO TRAMO XOCHICALCO - EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN, MORELOS	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de miacatlan	MMI/DD UOPMA/FFIN05/18	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:Carreteras Cuernavacas Grutas s/n, El Rodeo, Mor., México, lon:-99.32765007, lat:18.77542208}}	22-10-2018	28-12-2018	9503081.17	9475135.34	9475135.34	9475135.34	9475135.34	9475135.34
2018	4	MOR180 4014984 94	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA, TELESECUNDARIA 10 DE ABRIL, LOCALIDAD UNIDAD HABITACIONAL 10 DE ABRIL, MUNICIPIO DE CIUDAD AYALA.	Ayala	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	04-ZU-0409-2018/400279	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo de Los Ahuehuetes 2, Morelos, México, lon:-98.91780853, lat:18.75632409}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71453.16	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 401498588	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA COMEDOR, PREESCOLAR INDÍGENA TUNALXUCHETL, LOCALIDAD COLONIA 3 DE MAYO DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLA.	Cuautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	06-ZU-0439-2018/400297	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}		{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:Otilio Montaña 36, Las Cruces, 62757 Cuautla, Mor., México, lon:-98.92827988, lat:18.87768131}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71359.55	0	0
2018	4	MOR180 401500495	Adquisición	809593	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809593.0, modificado:809593.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DE 9 AULAS MÓDULO DE DIRECCIÓN Y BODEGA, PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, LOCALIDAD EL ESTUDIANTE, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA.	Puente de Ixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:579.0, meta_modificada:579.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:miguel hidalgo, El Estudiante, Mor., México, lon:-99.29653645, lat:18.57720612}}	01-12-2018	31-12-2018	809593	809593	728963.91	0	0
2018	4	MOR180 401500728	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA DE LA PRIMARIA MARGARITA MORAN VELIZ, EN HUERTOS DE ALPUYECA, XOCHITEPEC	Xochitepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28-ZR-0438-2018/400295	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:120, direccion:México 166, Atlacholoaya, Mor., México, lon:-99.25662518, lat:18.75967656}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71533.29	0	0
2018	4	MOR180 401501461	Adquisición	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090400.0, modificado:1090400.0}}	CONSTRUCCION DE 8 AULAS PROVISIONALES DE 6X6 MTS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 21 EN LA LOCALIDAD RUBEN JARAMILLO, MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS	Temixco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18-ZU-0222-2018/400208	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Revolución Mexicana 16, Ruben Jaramillo, 62587 Temixco, Mor., México, lon:-99.24087524, lat:18.82874275}}	15-05-2018	13-07-2018	1090400	1090400	1089310.68	1089310.68	1089310.68
2018	4	MOR171 70300931699	Proyecto de inversión	98038	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0, modificado:98038.0}}	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Atotonilco Tepalcingo - 130856	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130856	7	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO MAYA COLONIA ATOTONILCO, ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL SALINAS Y CALLE ATOTONILCO, LAS 2 OBRAS DE CUARTOS ADIC, lon:-98.83084318, lat:18.65358566}}	01-08-2017	01-12-2017	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932057	Proyecto de inversión	15626	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.82, modificado:15625.82}}	Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128227	7	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CHICONCUAC, 62795 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FICUS, LAS 2 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONSTRUYERON, lon:-99.21602854, lat:18.78344622}}	01-08-2017	01-12-2017	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63
2018	4	MOR17170300932061	Proyecto de inversión	78129	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78129.1, modificado:78129.1}}	Construcción De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacional xochitepec - 128241	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128241	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE, lon:-99.26000067, lat:18.81677156}}	01-08-2017	01-12-2017	75398.14	75398.14	75398.14	75398.14	75398.14
2018	4	MOR17170300932191	Proyecto de inversión	245095	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245095.0, modificado:245095.0}}	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla - 128960	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128960	19	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MENDOZA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DE LA LUZ, CALLE CHIRIMOYO LAS 5 OBRAS, lon:-98.95417034, lat:18.79778225}}	01-08-2017	01-12-2017	242147.16	242147.16	242147.16	242147.16	242147.16
2018	4	MOR17170300932193	Proyecto de inversión	34483	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}}	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Peña Flores Cuautla - 128468	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128468	4	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TETELCINGO, 62757 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE L, lon:-98.97971263, lat:18.87625232}}	01-08-2017	01-12-2017	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932232	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}}	Construccion De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131344	4	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:75, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTO COLONIA VILLA SANTIAGO, 62306 VILLA SANTIAGO, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE FRESNO, LA UNICA OBRAS DE CUART, lon:-99.18582137, lat:18.9801385}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43
2018	4	MOR17170300933052	Proyecto de inversión	588228	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588228.0, modificado:588228.0}}	Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 129062	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129062	44	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAPIRI COLONIA 28 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CIRUELO, CALLE INSURGENTES LAS 12 OBR, lon:-99.19362808, lat:18.86190476}}	01-08-2017	01-12-2017	581153.18	581153.18	581153.18	581153.18	581153.18
2018	4	MOR17170300968614	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1879100.0}}	Construccion De Techumbre, Rehabilitacion De Explanada Del Barrio De San Francisco Y Suministro E Instalacion De Aparatos De Gimnasio Fijos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	-	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMAYUCA, JANTETELCO, MORELOS, lon:-98.799166, lat:18.724722}}	24-07-2017	01-10-2017	1879100	1879100	1879100	1879100	1879100
2018	4	MOR17170401044494	Proyecto de inversión	505561	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505561.17, modificado:500000.0}}	Rehabilitación De Unidad Deportiva Mariano Matamoros	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	10/R23/19/17	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE JOSE PERDIZ, COL. MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS, lon:-98.783333, lat:18.711666}}	31-07-2017	01-09-2017	500000	500000	500000	500000	500000



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO									
								TIPO RAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170401044527	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335000.0, modificado:3335000.0}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle San Juan, Jantetelco, Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	10/R23F01/17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN, COL. CENTRO, JANTETELCO, MORELOS, lon:-98.776388, lat:18.715}}	06-11-2017	01-12-2017	3335000	3335000	3335000	3335000	3335000
2018	4	MOR17170401048300	Proyecto de inversión	999986	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999986.27, modificado:999986.27}}	Techumbre En La Colonia El Estribo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N03/2017	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:186.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA EL ESTRIBO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	05-12-2017	01-12-2017	999986.27	997646.26	997646.26	997646.26	997646.26
2018	4	MOR18180101068638	Proyecto de inversión	899496	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899495.5, modificado:899495.5}}	Construcción De Una Aula Didáctica En Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 17dpr0078k, Colonia Benito Juárez, Xochitepec, Morelos	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-002/18	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:105, direccion:CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALICIA Y CALLE SOLEDAD COLONIA BENITO JUAREZ, XOCHITEPEC, MORELOS C.P. 62790, lon:-99.241724, lat:18.78365}}	09-04-2018	01-06-2018	899495.5	899495.5	899495.5	899495.5	899495.5
2018	4	MOR18180101072000	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3461500.0}}	Pavimentación Calle Guanajuato, Colonia Tres De Mayo, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos. /	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:11696.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:(AV EMILIANO ZAPATA; 18.864059; -99.204428) (JALISCO; 18.863975; -99.201474), lon:-99.183243, lat:18.840984}}	01-01-2018	01-12-2018	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500
2018	4	MOR18180101072283	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2868100.0}}	Rehabilitación De Empedrado En Calle Justo Sierra, Tlayacapan, Morelos. /	Tlayacapan	Sin tipo de proyecto o programa	Otros proyectos	Sin identificar	MUN	1010	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1025.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:(CALLE NO REELECCION A LA CALLE VICENTE GUERRRO; 18.960552; -98.98206), lon:-98.983118, lat:18.956617}}	01-01-2018	31-12-2018	2868100	2852121.67	2852121.67	2852121.67	2852121.67
2018	4	MOR18180101075805	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino De Saca En Texcala, Yecapixtla, Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30FFI-01-2018	1441	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:974.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:Calle Morelos, Texcala; Yecapixtla Morelos, lon:-98.794722, lat:18.934444}}	01-06-2018		1000000	1000000	1000000	1000000	999000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180101075862	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2168474E7, modificado:1.2168474E7}}	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	2.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}}		{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		12168474	12167434	12167434	10466274	10466274
2018	4	MOR18180101075867	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529500.0, modificado:1529500.0}}	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA	2.2-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}		{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		1529500	1517931.49	1517931.49	1517931.49	1517931.49
2018	4	MOR18180101076304	Proyecto de inversión	2E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3910513E7, modificado:2.3910513E7}}	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	43252	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4654.0}}		{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		23910513	23588454.7	23588454.7	21752363.73	21752363.73
2018	4	MOR18180101076358	Proyecto de inversión	3E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9778376E7, modificado:2.9778376E7}}	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	43313	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}		{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		29778376	29551606.64	28551606.64	28551606.64	28551606.64
2018	4	MOR00180201105636	Proyecto de inversión	249837	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.89, modificado:249836.89}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Guatemala - 34739	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34739	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON GUATEMALA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y , AVENIDA MEXICO BALSAS CALLEJÓN UBICADO FRENTE AL PARQUE DE LOS MAESTROS EN LA COLONIA NORTE, lon:-99.32228273, lat:18.62674624}}	26-03-2018	24-04-2018	249836.89	249836.89	249836.89	249836.89	249836.89

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR181 8020110 5663	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Pavimentacion Asfaltica En La Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo - 133642	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	133642	69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1075.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE REFORMA AGRARIA Y EL CORRAL DE TOROS, lon:-99.24887078, lat:18.87017213}}	02-07-2018	01-10-2018	1000000	999887.4	999887.4	999887.4	999887.4	999887.4
2018	4	MOR181 8020110 5668	Proyecto de inversión	311332	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311331.75, modificado:311331.75}}	Construccion De Drenaje Sanitario En La Privada Bugambilias - 115969	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	115969	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TABACHINES Y, SOBRE CALLE TABACHINES Y ENTRONCA CON LA PRIVADA BUGAMBILIAS, lon:-99.23270404, lat:18.81454416}}	18-06-2018	01-12-2018	311331.75	311250.5	311250.5	311250.5	311250.5	311250.5
2018	4	MOR181 8020110 5675	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263909.85, modificado:1263909.85}}	Construcción De Drenaje Sanitario Privada Violetas - 39764	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	39764	252	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:119.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA VIOLETAS COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA VIOLETAS, CALLE JUAN BATALLA LA PRIVADA VIOLETAS ESTA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.24580443, lat:18.85969131}}	04-06-2018	01-12-2018	1263909.85	1263428.16	1263428.16	1263428.16	1263428.16	1263428.16

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5678	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681502.47, modificado:2681502.47}}	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De Varias Calles De La Col Milpillan - 107802	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107802	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1214.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00000 TRAMO ALPUYECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA KILÓMETRO 7 2 PUEBLO MILPILLAS, 00000 SANTA CRUZ MILPILLAS, TEMIXCO MORELOS, lon:-99.28550454, lat:18.78210998}}	02-07-2018	01-12-2018	2681502.47	2680364.46	2680364.46	2680364.46	2680364.46
2018	4	MOR181 8020110 5931	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879935.64, modificado:2176001.43}}	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 53592	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	53592	3289	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUATEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE FLAMINGOS, CALLE FAISAN SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA COLINDANTE CON LA AUTOPISTA CIUDAD DE MEXICO-CUERNAVACA KM 9, lon:-99.21123141, lat:18.95851655}}	21-05-2018	21-08-2018	2165121.43	2165121.43	1082560.71	1082560.71	1082560.71
2018	4	MOR181 8020110 5933	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878479.2, modificado:1878479.2}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mina - 35754	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35754	800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 2DO. 18 DE MARZO, CALLE PASEO DE LAS ROSAS UBICADO AL SURPONIENTE DEL MUNICIPIO CERCANO AL RIO, lon:-99.24316806, lat:18.84490729}}	28-05-2018	25-08-2018	1874827.67	1874827.67	1421504.02	1421504.02	710752.01

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5938	Proyecto de inversión	165648	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165647.67, modificado:165647.67}}	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Andres Quintana Roo - 35988	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35988	200	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62466 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE VILLA DE AYALA Y CALLE ANENECUILCO, CALLE ZEFERINO ORTEGA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCANA A LA AUTOPISTA CHILPANCINGO-, lon:-99.20335239, lat:18.91211038}}	28-05-2018	25-08-2018	165114.86	165114.86	82557.43	82557.43	82557.43
2018	4	MOR181 8020110 5940	Proyecto de inversión	409734	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409734.04, modificado:409734.04}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Ocuilan - 36284	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36284	552	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCUILAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TETELA DEL MONTE, 62130 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, CALLE POPOTLA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA TETELA DEL MONTE MUY CERCA A LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 7 FRANCISCO ZARCO Y A LA UNID, lon:-99.27062548, lat:18.97185582}}	28-05-2018	26-07-2018	407685.36	407685.36	407685.36	407685.36	407685.36

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5941	Proyecto de inversión	338638	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338637.84, modificado:338637.84}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Dieciocho De Marzo Treinta De Septiembre Y Calle Sin Nombre - 33106	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33106	500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINA CINCO, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y, CALLE PRIVADA AGRARISTA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO. CERCANO A LA AVENIDA, lon:-99.23092729, lat:18.89066811}}	21-05-2018	21-08-2018	336944.65	336944.65	177916.18	177916.18	88958.09
2018	4	MOR181 8020110 5945	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350265.85, modificado:1350265.85}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I Madero Segunda Etapa - 33176	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33176	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINA CINCO, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DURAZNO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO. INGRESANDO POR AVENIDA MORELOS A LA AL, lon:-99.23211401, lat:18.89136296}}	21-05-2018	21-08-2018	1330011.86	1330011.86	1330011.86	1330011.86	1330011.86

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6494	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gran Alianza Colonia Luis Donaldo Colosio En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94959	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94959	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE GRAN ALIANZA INTERIOR S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 5 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIANA LAURA RIOJAS LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AYUDANTIA DE LA COLONIA, lon:-99.1329017, lat:18.88248039}}	01-03-2018	31-12-2018	578631.86	578631.86	578631.86	578631.86	578631.86
2018	4	MOR181 8020110 6496	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408000.0, modificado:1408000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Colonia Jardin Juarez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94413	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94413	396	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA JARDIN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JESUS AVITIA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, lon:-99.14258213, lat:18.87874409}}	01-03-2018	31-12-2018	1406144.01	1406144.01	1406144.01	1406144.01	1406144.01
2018	4	MOR181 8020110 6779	Proyecto de inversión	360907	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360907.0, modificado:360907.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nardos Tramo Subida Loma Sur Circuito Las Lomas - 39236	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39236	105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:83.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS TRAMO SUBIDA A LOMA SUR-CIRCUITO LAS LOMAS COLONIA LOMA SUR, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE SUBIDA A LOMA SUR, LA OBRA INICIA A LA MITAD DE LA CALLE NARDOS Y CONTINUA EN LA SUBIDA A LOMA SUR., lon:-99.19260581, lat:18.85812181}}	22-03-2018	20-04-2018	360907	360907	360907	360907	360907

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201106786	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064630.0, modificado:3064630.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Constitución - 36775	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	36775	550	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:770.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA MODESTO RANGEL, 62766 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE NARANJA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA INICIA FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL CAMPO NUEVO ES UNA AVENIDA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y TERMINA CERCA DE LA CO, lon:-99.18735388, lat:18.83062323}}	09-04-2018	20-07-2018	3064630	3064630	3064630	3064630	3064630
2018	4	MOR18180201133939	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961669.95, modificado:2114497.21}}	Equipamiento De Pozo Profundo Los Linares Y Conexión Al Sistema De Agua Potable Para Mejoramiento En La Producción De Agua Potable En El Municipio De Miacatlán. Incluye Desazolve De Pozo Xochicalco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	15-ZU-1003-2016	1264	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE MIACATLÁN Y XOCHICALCO, MUNICIPIO DE MIACATLÁN, ESTADO DE MORELOS., lon:-99.360265, lat:18.769983}}	17-04-2018	01-07-2018	2114497.21	2114497.21	2114497.21	1958665.95	1958665.95
2018	4	MOR18180201134022	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203610.58, modificado:2203610.58}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Cerritos Del Municipio De Cuautla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	06-ZU-01011-2016	850	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.955265, lat:18.812788}}	07-05-2018	01-09-2018	2203610.58	2203610.58	2203610.58	2197792.37	2197792.37
2018	4	MOR18180201135569	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Techumbre En Canchas De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva La Gran Fuerza De Xochitepec	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-004/18	4200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1111.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO Y OBREGON, ALPUYECA XOCHITEPEC, C.P. 62790, lon:-99.258055, lat:18.743611}}	04-06-2018	01-08-2018	3000000	2997000	2997000	2997000	2997000



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201135835	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1582400.0}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Tec. No. 7, )	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	500	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CARR YAUTEPEC-TLAYACAPAN POBLADO DE OAXTEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1582400	1582399.79	1582399.79	1582399.79	474719.94
2018	4	MOR18180201135850	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169673.0, modificado:3134806.6}}	Construcción De Techumbre En Cobaem No. 10, De Santa Rosa En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	MTZ/01/R23/18	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:707.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CAMINO REAL SANTA ROSA 30 MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	06-06-2018	01-09-2018	3134806.6	3134806.6	3134806.6	3134806.6	3134806.6
2018	4	MOR18180201136192	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 30 De Septiembre, En El Municipio De Temoac, Morelos	Temoac	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2218.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500
2018	4	MOR18180201136463	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020556.0, modificado:1009329.89}}	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Emiliano Zapata, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos	Tetela del Volcán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:162.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1009329.89	1009329.89	1009329.89	1009329.89	1009329.89
2018	4	MOR18180201136686	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Construcción De Muro De Contención En Calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, Poblado De Chipitlan, Cuernavaca Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Lázaro Cárdenas, Poblado de Chipitlan, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	2500000	2494434.92	1247217.45	1247217.45	1247217.45
2018	4	MOR18180201136723	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253796.0, modificado:1253796.0}}	Reencarpentamiento De Pavimento Asfáltico En Calle Hernán Cortés, Colonia Vista Hermosa, Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2502.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Hernán Cortés, Colonia Vista Hermosa, Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1253796	1251323.45	1251323.45	1251323.45	1251323.45

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201139896	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	Construccion De Techumbre En Unidad Deportiva Cuauichinola	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN/002/2018	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:591.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CUAUICHINOLA, MAZATEPEC, MORELOS, lon:-99.366972, lat:18.733184}}	30-04-2018	01-07-2018	1400000	1400000	1400000	1400000	1398600
2018	4	MOR18180201140612	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910175.0, modificado:2910175.0}}	Asignación De Subsidios Para La Prestación De Servicios De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos, Que Viven Violencia Extrema Y, En Su Caso, Sus Centros De Atención Externa	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	-	17	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Cuernavaca, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	1455087.51	1410678.74	1410678.74	1410678.74	1410678.74
2018	4	MOR18180201142288	Proyecto de inversión	715039	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715039.25, modificado:715039.25}}	Cancha De Usos Múltiples De La Colonia Morelos, Localidad De Tetecalita, Municipio De Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	MEZ-FORFINO-2-001-2018	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:69, direccion:COLONIA MORELOS TETECALITA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.173611, lat:18.769166}}	11-05-2018	01-08-2018	715039.25	715039.25	715039.25	715039.25	715039.25
2018	4	MOR180301306408	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675714.36, modificado:1675714.36}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PERICOS AUSTRALIANOS GOLONDRINAS COLIBRI Y JILGUEROS - 169874	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169874	320	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERICOS AUSTRALIANOS GOLONDRINAS, COLIBRI Y JILGUEROS COLONIA LOMA BONITA, 62080CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTRALLE CAMINO ANITGUO A AHUATEPEC Y CALLE ARQUITECTOS SEDESOL, CALLE GAVILAN SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA AL NORTE DEL, lon:-99.21295237, lat:18.95647711}}	01-08-2018	31-10-2018	1675589.84	1675589.84	1675589.84	1675589.84	1675589.84

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18030134101	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492344.27, modificado:1492344.27}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL SUR - 293917	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	293917	360	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO FELIPE NERI, 62536FELIPE NERI (CUATEPEC), TLALNEPANTLA MORELOSENRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS,TECHUMBRE REALIZADA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL SUR EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.94323153, lat:19.04201644}}	01-10-2018	29-11-2018	1492344.27	1492344.27	1492344.27	1492344.27	1492344.27
2018	4	MOR180301385952	Proyecto de inversión	416642	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416642.18, modificado:416642.18}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO GARCÍA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E62-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:Bonifacio García, Mor., México, lon:-99.1194444, lat:18.7188888}}	17-08-2018	14-11-2018	416642.18	416642.18	416642.18	245985.3	245985.3
2018	4	MOR180301386078	Proyecto de inversión	646863	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646862.57, modificado:646862.57}}	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN DE POZO Y TRES CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JUMILTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E65-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Jumiltepec, Mor., México, lon:-98.7746734, lat:18.9143462}}	22-08-2018	19-11-2018	646862.57	646862.57	646862.57	388117.54	388117.54
2018	4	MOR180301387445	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9799151.67, modificado:9799151.67}}	Pavimentación Varias Calles en la Ciudad de Cuernavaca, En los Poblados de Ocotepec, Chapultepec, Tetela del Monte, Santa María Ahuacatlán, Buena Vista del Monte, Amatlán, Acapantzingo, Chamilpa y Tlaltenango Primera Etapa, en el Estado de Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	Si648	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ocotepec, 62220 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2203687, lat:18.9667177}}	13-08-2018	19-12-2018	9799151.67	9708676.72	9708676.72	9708676.72	7787800.28

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301393244	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124752.7, modificado:1124752.7}}	CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS EN BACHILLERATO JUANA INES DE ASBAJE	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Depo	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/FRFIN2/002/2018	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calz. del Calvario, Mazatepec, Mor., México, lon:-99.36887026, lat:18.72830303}}	20-06-2018	14-09-2018	1124752.7	1124752.7	1124752.7	1124752.7	1123627.94
2018	4	MOR180401405405	Proyecto de inversión	862400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862400.0, modificado:862400.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA EN PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359620	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359620	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DEL ARROZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE VALLADOLID Y DEL MAIZ FRENTE AL PANTEON, lon:-99.18662456, lat:18.84324896}}	26-11-2018	31-12-2018	862399.71	862399.71	0	0	0
2018	4	MOR180401405409	Proyecto de inversión	872000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872000.0, modificado:872000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA JUAN N ALVAREZ EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359638	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359638	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CISNES, ENTRE AV. DE LOS HOSPITALES 100 METROS ANTES DE LA ENTRADA A LA UTEZ, lon:-99.19582237, lat:18.85037494}}	26-11-2018	31-12-2018	871999.29	871999.29	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405414	Proyecto de inversión	883600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883600.0, modificado:883600.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TEPOZTLAN MORELOS - 359653	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359653	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y HERMENEGILDO GALEANA FRENTE A LA AYUDANTIA, lon:-99.09308144, lat:19.01809674}}	26-11-2018	31-12-2018	882859.4	882859.4	0	0	0
2018	4	MOR180401405422	Proyecto de inversión	878000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878000.0, modificado:878000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PROFRA AURELIO C MERINO CUERNAVACA MORELOS - 359779	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359779	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO, 62039 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE PERU, ENTRE PERU Y COSTA RICA, lon:-99.24642917, lat:18.90885967}}	26-11-2018	31-12-2018	877889.74	877889.74	0	0	0
2018	4	MOR180401405437	Proyecto de inversión	80255	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80255.0, modificado:80255.0}}	DOTACION DE AGUA EN SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CUERNAVACA MORELOS - 359886	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359886	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA FRANCIA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS, 62245 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE PEDRO DE ALVARADO, AVENIDA TEOPANZOLCO CERCA DEL COLEGIO MORELOS, lon:-99.22706276, lat:18.94888626}}	26-11-2018	31-12-2018	80175.26	80175.26	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADODOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432118	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ - 324964	Atlalahuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCA	324964	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0}, meta_modificada:173.0}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO ATLATLAHUCA - BARRIO SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 BARRIO SAN MARCOS, 62844 ATLATLAHUCA, ATLATLAHUCA MORELOS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PASTOR, CALLE CIPRES DESDE EL CENTRO DE ATLATLAHUCA HACI, lon:-98.90024593, lat:18.92978482}}	30-04-2018	29-05-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401432365	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458209.92, modificado:1458209.92}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS - 326285	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	326285	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BERRUECOS LINARES 16 DE SEPTIEMBRE, MIRADOR, GALEANA, PRIMERO DE MAYO, BUGAMBILIAS, GUADALUPE JUAREZ ALLENDE, MARTIRES DEL RIO BLANCO, 20 DE NOVIEMBRE, MEXICO, CAMINO A HUITZILAC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUEN, lon:-99.30799515, lat:18.94184661}}	21-09-2018	19-12-2018	1454170.25	1454170.25	1454170.25	1454170.25	1366161.47
2018	4	MOR180401447571	Proyecto de inversión	510592	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510591.89, modificado:510591.89}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIM BENITO JUAREZ LOS TEXCALA - 377519	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	377519	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0}, meta_modificada:288.0}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DE LOS BAÑOS, ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.79587263, lat:18.93425414}}	13-09-2018	31-12-2018	510591.89	510591.89	510591.89	510591.89	510591.89

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014532 39	Proyecto de inversión	674804	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674804.48, modificado:831699.28}}	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS EN VARIAS COLONIAS - 396535	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	396535	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA PRIVADA 10 DE DICIEMBRE Y PRIVADA LAS MORAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS GRANJAS, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE 10 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE UBIC, lon:-99.20100698, lat:18.90808942}}	30-10-2018	19-12-2018	831699.28	831699.28	831699.28	831699.28	739654.74
2018	4	MOR180 4014709 18	Proyecto de inversión	482920	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482919.93, modificado:482919.93}}	PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE MORELOS - 416762	Atlatlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACA	416762	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ATLATLAHUACAN - SAN MIGUEL TLALTETELCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 52 COLONIA TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), 62845 TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), ATLATLAHUACAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE A, lon:-98.88879846, lat:18.95435809}}	20-08-2018	18-10-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180 4014738 90	Proyecto de inversión	133858	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133857.57, modificado:135160.55}}	REHABILITACIÓN DE CALLE AMATE - 420170	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	420170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AMATE INTERIOR SN COLONIA APANQUETZALCO, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMATE Y CALLE APANQUETZALCO, CALLE EMILIANO ZAPATA TERMINADO LA AV. PRINCIPAL DE APANQUETZALCO A MANO DERECHA DA INICIO LA OBR, lon:-99.07158153, lat:18.9038368}}	25-09-2018	24-10-2018	0	0	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401491012	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405000.0, modificado:1389545.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD ZACAPALCO, TEPALCINGO, MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	8875040	340	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.957253, lat:18.639754}}	16-05-2018	14-07-2018	1389545	1389545	1389545	1389545	1389545
2018	4	MOR180401491013	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922230.0, modificado:1901085.47}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD IXTILCO EL GRANDE, TEPALCINGO, MORELOS.	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	8875106	646	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.830239, lat:18.523821}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.831352, lat:18.527149}}	20-06-2018	18-08-2018	1901085.47	1901085.47	1901085.47	1901085.47	1901085.47
2018	4	MOR180401497632	Adquisición	360000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}	ADQUISICION DE COMPUTADORAS, SECUNDARIA GENRAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD HUAJINTLAN, MUNICIPIO DE AMACUZAC	Amacuzac	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	01-ZR-0398-2018/400277	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Entronque a Amacuzac, San Francisco Acuitlapan, Mor., México, lon:-99.41811562, lat:18.60728577}}	01-12-2018	31-12-2018	360000	360000	322527.75	0	0
2018	4	MOR180401500308	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO. LOCALIDAD DE AMAYUCA, MUNICIPIO DE JANTETELCO	Jantetelco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10-ZR-0440-2018/400298	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Juan Aldama 4, Amayuca, 62972 Amayuca, Mor., México, lon:-98.79891157, lat:18.72401514}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71483.56	0	0
2018	4	MOR180401500618	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA, JARDÍN DE NIÑOS RUDYARD KIPLING, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIPA, MUNICIPIO DE TEMIXCO	Temixco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18-ZU-0400-2018/400293	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:51, direccion:5 de Mayo 4, Acatlipa Centro, 62586 Temixco, Mor., México, lon:-99.23130512, lat:18.82110624}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71541.09	0	0
2018	4	MOR180401501235	Adquisición	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5077307.95, modificado:5077307.95}}	REHABILITACION DE AULAS DE LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 17DPR0184U, MUNICIPIO DE CUAUTLA, EN EL ESTADO DE MORELOS	Cuautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	06-ZU-0166-2018/400181	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carr Federal México-Cuautla 66, Lazaro Cardenas, 62752 Cuautla, Mor., México, lon:-98.93370867, lat:18.86038184}}	21-06-2018	28-09-2018	5077307.95	5077307.95	5072235.72	1987732.19	1987732.19

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4015015 13	Adquisición	362000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362000.0, modificado:362000.0}}	INSTALACION DE 1 AULA MOVIL PARA EL JARDIN DE NIÑOS "ANTOINE SAINT EXUPERY" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMPAN SAN ANDRES CUAUHTEMPAN, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN EN EL ESTADO DE MORELOS	Tlayacapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	26-ZR-0224-2018/400232	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Cuahtempan, Mor., México, lon:-98.9463888, lat:18.9747222}}	14-11-2018	08-12-2018	362000	362000	361638.35	361638.35	361638.35
2018	4	MOR180 4015035 02	Adquisición	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774804.8, modificado:1774804.8}}	REPARACIONES EN EDIFICIOS C Y D DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	Tlaquiltenango	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25-ZR-0243-2018/400237	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLE DEL ROSAL, COL. ALFREDO V. BONFIL (CHACAMPALCO), TLAQUILTENANGO, MORELOS, lon:-99.162662, lat:18.63003}}	18-05-2018	15-08-2018	1774804.8	1774804.8	1773031.77	1773031.77	1773031.77
2018	4	MOR180 4015035 32	Adquisición	189850	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189850.22, modificado:189850.22}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PROVISIONALES PARA EL EMSAD 01, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE VAZQUEZ, LOS HORNOS TLALQUILTENANGO	Tlaquiltenango	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25-ZR-0245-2018/400242	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:CALLE LORENZO VAZQUEZ, COL. VALLE DE VAZQUEZ (LOS HORNOS), TLAQUILTENANGO, MORELOS, lon:-99.162662, lat:18.63003}}	23-08-2018	21-09-2018	189850.22	189850.22	189660.56	189660.56	0
2018	4	MOR180 4015036 61	Adquisición	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	CONSTRUCCION DE COMPUAULA EN EL EMSAD 05 HUEYAPAN	Tetela del Volcán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	22-ZU-0396-2018/400276	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Amayuca - Tlacotepec, San Bartolo, 62810 Hueyapan, Mor., lon:-98.730066, lat:18.893525}}	13-12-2018	12-03-2019	1200000	1200000	1198801.19	359640.36	359640.36
2018	4	MOR180 4015037 74	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5422056.44, modificado:5422056.44}}	Pavimentación Hidráulico calle Prolongación Leyva (Tramo Rastro-Carretera Higuieron)	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12-ZU-0205-2018	4568	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:Calle Prolongación Col Higuieron, lon:-99.181044, lat:18.616566}}	27-09-2018	25-12-2018	5422056.44	5413140	5413140	5413140	5413140

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR16160100636844	Proyecto de inversión	6E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6156572.0, modificado:6156572.0}}	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes.	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Coordinación Estatal de Reinserción Social	5.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1175.0}}		{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	6156572	6154976.86	6154976.86	6154976.86	6154976.86
2018	4	MOR16160200687899	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:4000000.0}}	Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 129106	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	129106	5800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA CALERA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE GRAL. GUILLERMO GALVAN GALVAN Y CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE KAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS , lon:-99.24248599, lat:18.78788636}}	01-08-2016	31-12-2016	0	0	0	0	0
2018	4	MOR17170200887968	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733915.32, modificado:1714842.25}}	Construcción De Andador, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Ignacio Comonfort	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-08/2017	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:858.66}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ignacio Comonfort,8,62583,Temixco,Morelos,México, lon:-99.2269548, lat:18.8615555}}	18-07-2017	01-12-2017	1714842.25	1711879.54	1711879.53	1711879.53	1711879.53
2018	4	MOR17170300931907	Proyecto de inversión	310345	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310344.75, modificado:310344.75}}	Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128787	33	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN NICOLÁS, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, LAS 9 OBRAS DE CISTERNAS DOMICILIARIA, lon:-98.99757963, lat:19.00918632}}	01-08-2017	01-12-2017	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932052	Proyecto de inversión	140632	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140632.38, modificado:140632.38}}	Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En Xochitepecxochitepec - 128270	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128270	67	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA MORELOS 3RA SECCIÓN, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE CRISANTEMO, LAS 18 OBRAS DE PISOS FIRMES S, lon:-99.24758285, lat:18.82122365}}	01-08-2017	01-12-2017	135716.66	135716.66	135716.66	135716.66	135716.66
2018	4	MOR17170300932058	Proyecto de inversión	34483	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}}	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128801	4	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE LIMONES COLONIA ALPUYECA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CHABACANO, LAS UN, lon:-99.25696709, lat:18.81048015}}	01-08-2017	01-12-2017	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91
2018	4	MOR17170300933072	Proyecto de inversión	68966	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68965.5, modificado:68965.5}}	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128633	7	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE BELEM COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JESUS Y CALLE MARIA, LAS 2 OBRAS DE CISTERNAS DOMICILIARIAS SE, lon:-99.20586555, lat:18.86334845}}	01-08-2017	01-12-2017	67277.82	67277.82	67277.82	67277.82	67277.82
2018	4	MOR18180101072753	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757422.0, modificado:3716090.36}}	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Tzintzintitlan, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	324	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2283.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:(ENTRE CALLE VERACRUZ O 000; 18.886653; -98.678272) (ENTRE CARRETERA A PUEBLA O 411; 18.882887; -98.675965), lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	3716090.36	3716090.36	3716090.36	3716090.36	3716090.36

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8010107 2990	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466957.0, modificado:1450820.47}}	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Cumbres, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	329	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:(CALLE CUMBRES 0 000; 18.891702; -98.693106) (CUMBRES 0 206; 18.891792; -98.696062), lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	1450820.47	1450820.47	1450820.47	1450820.47	1450820.47
2018	4	MOR181 8010107 6374	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	9.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
2018	4	MOR181 8020110 5321	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238529.86, modificado:3180012.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575621.96, modificado:3180012.59}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.98, modificado:3180012.59}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tapalcingo - 57216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57216	780	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HUITCHILA, 62923 MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GALEANA SIN NUMERO COLONIA CENTRO C.P. 62923 ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y BELISARIO DOMINGUEZ HUITCHILA, TEPALCINGO MO, lon:-98.9292376, lat:18.63927812}}	11-04-2018	09-07-2018	3180012.59	3180012.59	3180012.59	3180012.59	3180012.59

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5592	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo Desde Calle Diez De Mayo Hasta Av Juárez Barrio Santiago - 78180	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	78180	19138	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:747.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ADRIAN VARELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.73004723, lat:18.89509391}}	07-04-2018	20-04-2018	750000	750000	750000	750000	750000
2018	4	MOR181 8020110 5595	Proyecto de inversión	242831	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242830.92, modificado:242830.92}}	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Espacio Para Taller Didáctico De Industrialización De Carnes En El Cbta No Ciento Cincuenta Y Cinco - 73744	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	73744	522	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TLALAMAYOCAN, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 155 DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.71443137, lat:18.90050859}}	07-05-2018	07-07-2018	242830.92	242830.92	242830.92	242830.92	242830.92
2018	4	MOR001 8020110 5643	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890014.62, modificado:1890014.62}}	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Gilberto Figueroa Segunda Etapa - 34539	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34539	450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2250.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GILBERTO FIGUEROA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA TAXCO Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA PRINCIPAL AL CENTRO DE PUENTE DE IXTLA, lon:-99.3224082, lat:18.62868117}}	09-03-2018	22-04-2018	1890014.62	1890014.62	1890014.62	1890014.62	1890014.62

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5673	Proyecto de inversión	935136	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935135.55, modificado:935135.55}}	Rehabilitacion De Biblioteca Candelaria Juarez Jardon - 107649	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107649	300	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:185.24}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TAXCO CUERNAVACA Y LA ALTURA DEL PUENTE DEL POLLO, lon:-99.22828093, lat:18.87185311}}	02-07-2018	01-12-2018	935135.55	934696.7	934696.7	934696.7	934696.7
2018	4	MOR181 8020110 5676	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas - 41828	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	41828	490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.75}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA AZTECA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA CONALEP Y CALLE JUAN FLORES, CALLE GONZALO SANCHEZ SE EN ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON LA AV. CONALEP, lon:-99.2333027, lat:18.8485619}}	04-06-2018	01-12-2018	2450000	2448717.5	2448717.5	2448717.5	2448717.5
2018	4	MOR181 8020110 5681	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491520.48, modificado:1491520.48}}	Construccion De Aula Didactica Y Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Vicente Guerrero Col Santa Ursula - 130288	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	130288	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.89}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE ORQUIDEA COL SANTA URSULA, 62595 COL SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y, SE TOMA EL CAMINO A SANTA URSULA Y EN EL KM 5.2 SE ENCUENTRA LA DERIVACIÓN DE LA CALLE ORQUIDEAS, lon:-99.27368379, lat:18.88119073}}	25-06-2018	01-12-2018	1491520.48	1490465.63	1490465.63	1490465.63	1490465.63





DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_O_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR18180201132808	Proyecto de inversión	1E+08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E8, modificado:1.3E8}}	Construcción Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec Y Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Desarrollo Sustentable	-	343820	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Municipio de Xochitepec Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR18180201133997	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400398.42, modificado:4400398.42}}	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Colonias Montessori Y Cerritos Barona En El Municipio De Cuernavaca, Primera Etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	07-ZU-1000-2016	1154	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	24-04-2018	01-08-2018	4400398.42	4400398.42	4400398.42	4389491.42	4389491.42	
2018	4	MOR18180201135875	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Tetela Del Volcán, En El Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	Tetela del Volcán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500	
2018	4	MOR18180201136067	Proyecto de inversión	321170	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321169.83, modificado:317636.96}}	(Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Turno Matutino Y Gregorio Torres Quintero Turno Vespertino)	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	317636.96	309398.25	309398.25	309398.25	280048.42	
2018	4	MOR18180201136353	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1582400.0}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construcción De Techumbre Esc. Sec.Ignacio Manuel Altamirano En Yauatepec)	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	1000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ESTHER CASARIEGO SN BARRIO DE RANCHO NUEVO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1582400	1582399.79	1582399.79	1582399.79	474719.94	
2018	4	MOR18180201136424	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Amayuca En El Municipio De Jantetelco, Morelos.	Jantetelco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	-	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LOCALIDAD DE AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201137464	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	Remodelación De Palacio Municipal De Huitzilac, Morelos.	Huitzilac	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPIO-HUIT.DO P.FFFI-I.R.-001-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, COL.CENTRO., lon:-99.267453, lat:19.029033}}	24-05-2018	01-07-2018	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000
2018	4	MOR18180201140430	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002364.0, modificado:2002364.0}}	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Ignacio Allende Colonia Calera Chica	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R15-HABITAT-L.P.-002/2018	333	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3760.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MINA Y 5 DE FEBRERO COLONIA CALERA CHICA, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	06-07-2018	01-10-2018	2002364	2002364	2002364	2002364	2002364
2018	4	MOR18180201141541	Proyecto de inversión	6E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001921.14, modificado:6001921.14}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Chichen Itza Y Caminante Del Mayab, Colonia Granjas Mérida, Municipio De Temixco, Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PR-01/2018	2500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3984.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLES CHICHEN ITZA Y CAMINANTE DEL MAYAB, COLONIA GRANJAS MÉRIDA, CP 62585, TEMIXCO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	17-07-2018	01-12-2018	6001921.14	5993421.14	5993421.13	5993421.13	5993421.13
2018	4	MOR180301305537	Proyecto de inversión	246952	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246951.89, modificado:229129.0}}	PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO VAZQUEZ - 165717	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	165717	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE LORENZO VAZQUEZ PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTE CARRETERA JOJUTLA-HIGUERON Y CALLE MIGUEL HIDALGO,TRANSITAR POR LA CARRETERA JOJUTLA HIGUERON ENTRANDO EN LA CALLE LORENZO VAZQUEZ POR LA PRIMARIA PASAR LA CALLE 12, lon:-99.17072686, lat:18.59569945}}	05-07-2018	24-08-2018	229129	229129	229129	229129	229129

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301306156	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662761.0, modificado:2662761.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRIMAVERA ZENZONTLE FAISAN PRIVADA DEL AGUILA Y CALLE AHUATEPEC - 168408	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	168408	3289	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0 1, meta_modificada:672.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA ZENZONTLE, FAISAN, PRIVADA DEL AGUILA Y AHUATEPEC INTERIOR DOMICILIO COLONIA LOMA BONITA, 62080CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTE CALLE PERICOS AUSTRALIANOS Y CALLE FLAMINGOS, CARRETERA MEXICO-ACAPULCO SE UBICA EN LA COLONIA LOMA, lon:-99.21218598, lat:18.95800716}}	06-06-2018	04-08-2018	2622819.59	2622819.59	2372194.64	2372194.64	1186097.32
2018	4	MOR180301306296	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758065.0, modificado:1758065.0}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLIBRI CANARIOS GOLONDRINAS COQUENAS GORRIONES GAVIOTAS GARZAS FRESNO JAZMIN EUCALIPTO HALCON Y - 169311	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169311	1171	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2173. 10, meta_modificada:2173.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE COLIBRI CANARIOS, GOLONDRINAS, COQUENAS, GORRIONES, GAVIOTAS, GARZAS, FRESNO, JAZMIN, EUCALIPTO, HALCON Y PALOMA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 62324COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, CUERNAVACA MORELOSENTE CALLE VIADUCTO PEMEX Y CALLE TULIPANES, CALLE, lon:-99.1864713, lat:18.9523426}}	01-08-2018	31-10-2018	1750090.97	1750090.97	1750090.97	1750090.97	1750090.97

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301331367	Proyecto de inversión	620000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:662619.84}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PUENTE VEHICULAR IGNACIO ZARAGOZA - 274684	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274684	330	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:372.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO HUITCHILA, 62923HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA AYUDANTIA., lon:-98.92386782, lat:18.63690432}}	24-09-2018	24-10-2018	662619.84	662619.84	662619.84	662619.84	662619.84
2018	4	MOR180301331369	Proyecto de inversión	405218	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405218.04, modificado:170000.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MATAMOROS - 274689	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274689	246	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:650.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO IXTLILCO EL CHICO, 62924IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLEJON JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL., lon:-98.8488705, lat:18.56151585}}	02-10-2018	03-11-2018	170000	170000	170000	170000	170000
2018	4	MOR180301340626	Proyecto de inversión	368258	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368257.63, modificado:368257.63}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUCHICHINOLA - 293080	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	293080	200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOSENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AMADO NERVO,A 50 MTS APROX. DE LA PRIMARIA., lon:-99.38075802, lat:18.66740416}}	16-04-2018	15-05-2018	368257.62	368257.62	368257.62	368257.62	368257.62
2018	4	MOR180301387379	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019769.7, modificado:1019769.7}}	Pavimentación Calle Las Flores, Cuernavaca	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	SI647	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. de las Flores, Antonio Barona, 62320 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.1908494, lat:18.9445198}}	31-08-2018	19-12-2018	1019769.7	1019769.7	1019769.7	1019769.7	1006605.75

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301392604	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1033023.82, modificado:1033023.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271959.66, modificado:271959.66}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUACHIXOLOTERA LAS MINAS - 272397	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	272397	417	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:CALLE CAMINO PUEBLO , 00000LAS MINAS, ATLATLAHUCAN MORELOSENRE CALLE CASCADA Y CALLE CAMINO REAL A ATLATLAHUCAN, CALLE PAROTA CAMINO SIN NOMBRE 62840 ATLATLAHUCAN, MORELOS, ENTRE CALLES CASCADA Y CAMINO REAL A ATLATLAHUCAN. , lon:-98.94111817, lat:18.90360629}}	16-04-2018	15-10-2018	271959.66	271959.66	271959.66	270445.66	270445.66
2018	4	MOR180401405407	Proyecto de inversión	894320	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894320.0, modificado:894320.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA TEZONTLI EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359631	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359631	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE AMATITLAN PUEBLO TEZOYUCA, 62767 TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CAMPO NUEVO Y CALLE ALAMOS, CALLE NARCIZO MENDOZA EN FRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN OLIVEROS Y LA PRIMARIA JUVENTUD SOCIALISTA, lon:-99.2053784, lat:18.81345413}}	26-11-2018	31-12-2018	893992.5	893992.5	0	0	0
2018	4	MOR180401405410	Proyecto de inversión	864080	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864080.0, modificado:864080.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA OTILIO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359643	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359643	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE CAPULIN PUEBLO TEZOYUCA II, 62768 TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE Y , SE ENTRA AL FRACCIONAMIENTO QUE ESTA MUY CERCA DE LA BASE DE LA RUTA 20, lon:-99.19172059, lat:18.80484701}}	26-11-2018	31-12-2018	864078.2	864078.2	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO _RESPONS ABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFI CACION	SUBCLA SIFICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO _PROYEC TO	BENEFI CIARIOS	METAS	TIPO_GE OREFER ENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INIC IO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014054 25	Proyecto de inversión	893000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893000.0, modificado:893000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS JIUTEPEC MORELOS - 359822	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educaci ón	Sin identific ar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359822	0	{meta1: {unidad_m edida:Otros , meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS COLONIA LA ROSA, 62553 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE DEL BAMBU, CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS ENTRE LLAMARADA Y AV. BARRANCA ANALCO A UN LADO DE LA CAPILLA LOS SANTOS ANGELES , lon:-99.18089088, lat:18.89482979}}	26-11-2018	31-12-2018	892655.12	892655.12	0	0	0
2018	4	MOR180 4014054 28	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA HEROES DEL SUR TLALNEPANTLA MORELOS - 359839	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educaci ón	Sin identific ar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359839	0	{meta1: {unidad_m edida:Otros , meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE, 62530 FELIPE NERI (CUATEPEC), TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, lon:-98.94352142, lat:19.04225323}}	26-11-2018	31-12-2018	649655.18	649655.18	0	0	0
2018	4	MOR180 4014054 30	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE YECAPIXTLA MORELOS - 359845	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educaci ón	Sin identific ar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359845	0	{meta1: {unidad_m edida:Otros , meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE DOS ORIENTE COLONIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE Y , CALLE DE LAS FLORES A UN LADO DEL PREESCOLAR, lon:-98.90085383, lat:18.88210844}}	26-11-2018	31-12-2018	649050.97	649050.97	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405438	Proyecto de inversión	664269	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:664269.0}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LARIOS GAYTAN CUAUTLA MORELOS - 359888	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359888	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVIONETAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 00000 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE LARIOS GAYTAN, CALLE ROBLE CARRETERA YAUTEPEC CUAUTLA KILOMETRO 160 SE ENTRA A LA CALLE PEGADA AL OXXO, lon:-98.95797943, lat:18.86127438}}	26-11-2018	31-12-2018	663924.48	663924.48	0	0	0
2018	4	MOR180401431396	Proyecto de inversión	216292	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216291.9, modificado:216291.9}}	MEJORAMIENTO EXTERNO DEL POZO DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 321716	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	321716	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN CHAMILPA, 62214 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CHAMILPA, lon:-99.23879081, lat:18.97723116}}	15-10-2018	28-12-2018	216291.9	216291.9	108145.94	108145.94	108145.94
2018	4	MOR180401431397	Proyecto de inversión	226346	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226345.99, modificado:272263.41}}	REHABILITACION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE INDEPENDENCIA - 321726	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	321726	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 SANTA MARÍA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA Y CALLE MORELOS, CALLE AGUA ZARCA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA, lon:-99.25370018, lat:18.97745721}}	15-10-2018	28-12-2018	272263.41	272263.41	213635.72	213635.72	213635.72

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180 4014589 35	Proyecto de inversión	138329	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138329.4, modificado:138329.4}}	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA OJO DE AGUA - 403442	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMACUZAC	403442	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:COLONIA OJO DE AGUA, 62654 COLONIA OJO DE AGUA, AMACUZAC MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A LA PLAYA Y CARRETERA CUERNAVACA -TAXCO, CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA A TAXCO EN ENTRONQUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN Y CAMINO A LA PLAYA COLONI, lon:-99.38832707, lat:18.59667025}}	22-10-2018	21-11-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180 4014910 16	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452446.0, modificado:1436469.09}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO - INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE ZACAPALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	8875304	480	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.959637, lat:18.640655}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.959731, lat:18.642912}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.960023, lat:18.640699}, geo4: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.95968, lat:18.640683}}	14-05-2018	28-06-2018	1436469.09	1436469.09	1436469.09	1436469.09	1436469.09	
2018	4	MOR180 4014986 34	Adquisición	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 12 AULAS MÓVILES Y ANEXOS, DIRECCIÓN Y AULA PARA USAER (UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR), PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD OCOTEPEC, MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	Cuernavaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07-ZU-0411-2018/400281	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:966.0, meta_modificada:966.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:José María Morelos 1, Ocotepec, 62220 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.22415972, lat:18.96924532}}	01-12-2018	31-12-2018	1150000	1150000	1029504.43	0	0	



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
2018	4	MOR180 4014986 71	Adquisición	380000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO-TALLER Y AULA DIDÁCTICA, TELESECUNDARIA XOCHIPILLI, LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	Cuernavaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07-ZU-0412-2018/400282	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:Pino 14, Nueva Sta Maria, 62028 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.25186157, lat:18.91115843}}	380000	380000	339987.11	0	0
2018	4	MOR180 4015004 11	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA, JARDÍN DE NIÑOS ELISA OSORIO DE SALDÍVAR, LOCALIDAD COATETELCO, MUNICIPIO DE MIACATLAN.	Miacatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15-ZR-0421-2018/400288	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cda. de Las Flores 3, Centro, 62606 Coatehelco, Mor., México, lon:-99.32962418, lat:18.73145284}}	80000	80000	71560.21	0	0
2018	4	MOR180 4015005 26	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA, PRIMARIA MIAHUAXOCHITLEN LA LOCALIDAD DE XOXCOTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA.	Puente de Ixtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17-ZU-0424-2018/400291	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:10 de Abril, Centro, 62680 Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.24892187, lat:18.68058136}}	80000	80000	71518.4	0	0
2018	4	MOR180 4015008 35	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Yautepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	29-ZU-0457-2018/400301	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:MOR 2, Col Miguel Hidalgo, Mor., México, lon:-99.08843994, lat:18.80898053}}	80000	80000	71569.53	0	0
2018	4	MOR180 4015037 57	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Pavimentación de la Calle Melchor Ocampo de la Comunidad de Cocoyotla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		9768	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle Melchor Ocampo Comunidad de Cocoyotla, lon:-99.434801, lat:18.744186}}	1000000	970018.22	970018.22	970018.22	970018.22
2018	4	MOR171 7030093 2007	Proyecto de inversión	7812.9	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7812.91, modificado:7812.91}}	Construcción De Un Piso Firme En Oaxtepec Yautepec - 128321	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128321	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CALLEDEL AGUA COLONIA SANTA ROSA, 62738 OAXTEPEC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE POTREROS Y CALLE LAURELES, LA UNICA OBRA DE PISOS FIRMES SE CONT, lon:-98.97582726, lat:18.92200693}}	7539.81	7539.81	7539.81	7539.81	7539.81

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932055	Proyecto de inversión	218761	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218761.48, modificado:218761.48}}	Construcción De Veintiocho Pisos Firmes En Atlacholoaya Xochitepec - 128202	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128202	104	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE BERNABE BRAVO COLONIA ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE AMERICA CENTRAL, LAS 28 OBRAS DE PISOS FI, lon:-99.22719687, lat:18.74561323}}	01-08-2017	01-12-2017	211114.8	211114.8	211114.8	211114.8	211114.8
2018	4	MOR17170300932200	Proyecto de inversión	546904	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546903.7, modificado:546903.7}}	Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca - 140109	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	140109	258	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA SANTA MARIA AHUACATITLÁN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE COQUITZINGO Y CALLE CRUZ DE PIEDRA, CALLE AMATE CON, lon:-99.2610293, lat:18.97671784}}	01-08-2017	01-12-2017	527787.01	527787.01	527787.01	527787.01	527787.01
2018	4	MOR17170300932717	Proyecto de inversión	637247	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637247.0, modificado:637247.0}}	Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jiutepec Jiutepec - 129128	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129128	47	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 9 COLONIA AMPLIACIÓN TEJALPA, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE JAZMIN, CALLE BUGAMBILIAS LAS 13 OBRAS, lon:-99.19248566, lat:18.86018953}}	01-08-2017	01-12-2017	629582.61	629582.61	629582.61	629582.61	629582.61
2018	4	MOR17170300934664	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238032.85, modificado:547984.0}}	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Segunda Etapa)	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	24-ZU-0606-2017	1305	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-01-2018		547984	547984	547984	547984	547984

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170401048334	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Temixco	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N04/2017	3500	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	05-01-2018	23-03-2018	3000000	2995956.13	2995956.13	2995956.13	2995956.13
2018	4	MOR18180101068641	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090187.49, modificado:1090187.49}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jazmin Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitepec Morelos	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-003/18	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1008.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:CALLE JAZMINE ENTRE CALLE CASCALOTE Y CALLE JAZMINES, COLONIA FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC, MORELOS, C.P.62790, lon:-99.245, lat:18.787222}}	09-04-2018	01-06-2018	1090187.49	1090187.49	1090187.49	1090187.49	1090187.49
2018	4	MOR18180101069644	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}	Beneficio A 33 Grupos De Desarrollo Para Fortalecer A 9 Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema DIF Morelos	9	459	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-01-2018	01-12-2018	1392000	1392000	1392000	1392000	1392000
2018	4	MOR18180101071744	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380751.89, modificado:2354563.62}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Plaza Principal De La Col. Juan Morales, Yecapixtla, Mor.) /	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	1087	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:922.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Libramiento Cuautla-yecapixtla,,62820,Yecapixtla,Morelos,México, lon:-98.8634351, lat:18.8736706}}	01-01-2018	01-12-2018	2354563.62	2353000	2353000	2353000	2353000
2018	4	MOR18180101076381	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}	Seguimiento Y Evaluación	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	43405	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		1080000	1055600	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROYECTO	RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR181 8020110 5261	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo San Miguel - 39215	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	39215	3600	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A CUAUTLITA 1 1 INTERIOR 1 COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE CALLE CAMPO LA VEGA, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO VIEJO A CUAUTLITA CONOCIDO EL CAMPO COMO LA VEGA FR, lon:-99.3932272, lat:18.72762209}}	05-03-2018	02-04-2018	634712	634712	634712	634712	634712
2018	4	MOR181 8020110 5599	Proyecto de inversión	666983	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666983.39, modificado:666983.39}}	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Lluvia De Oro Barrio San Miguel - 69421	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	69421	193	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE LLUVIA DE ORO PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL PASEO Y , CALLE FLORES LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, lon:-98.6872595, lat:18.88873187}}	12-02-2018	28-03-2018	666983.39	666983.39	666983.39	666983.39	666983.39
2018	4	MOR001 8020110 5605	Proyecto de inversión	972269	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972269.01, modificado:972269.01}}	Construcción De Techos Firmes En Los Barrios De San Bartolo Y San Pedro - 134114	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	134114	135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:905.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, SE REALIZARÁN 30 LOSAS EN VIVIENDAS DE LOS BARRIOS DE SAN PEDRO Y SAN BARTOLO, lon:-98.99577573, lat:19.00677416}}	25-06-2018	22-09-2018	972269.01	972269.01	972269.01	972269.01	972269.01

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5670	Proyecto de inversión	603247	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603247.04, modificado:603247.04}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion Cubana - 117771	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117771	90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CUBANA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE Y CALLE NUEVA, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NUEVA Y LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-99.24096863, lat:18.83204321}}	02-07-2018	01-10-2018	603247.04	602552.78	602552.78	602552.78	602552.78
2018	4	MOR181 8020110 5683	Proyecto de inversión	528141	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528141.09, modificado:528141.09}}	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Olivos - 129364	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	129364	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:368.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA ETERNA PRIMAVERA SECCIÓN LA PAROTA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CALLE JACARANDAS, CALLE SELVA TOMANDO AVENIDA SANTA URSULA ENCUENTRAS A LA DERECHA CALLE OLIVOS, lon:-99.26855959, lat:18.86587331}}	25-06-2018	01-12-2018	528141.09	527541.09	527541.09	527541.09	527541.09
2018	4	MOR001 8020110 5716	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0}}	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaxitlan Municipio De Tlaquiltenango Segunda Etapa - 134534	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	134534	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA COAXITLÁN, 62988 COAXITLÁN, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE COAXITLAN MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO CUYO ACCESO MAS RAPIDO ES MEDIANTE LA AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO 95-D A 38.9 KM, lon:-99.1830856, lat:18.4504306}}	16-03-2018	30-03-2018	1220000	1220000	1220000	1220000	1220000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5718	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1235000.0}}	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula Municipio De Tlaquiltenango Segunda Etapa - 134714	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	134714	690	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA QUILAMULA, 62986 QUILAMULA, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUILAQMULA MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS A LA CUAL SE ACCESA MEDIANTE LA CARRETERA SAN JOSE DE PALA-QUILAMULA., lon:-99.02278727, lat:18.51036139}}	16-03-2018	30-03-2018	1235000	1235000	1235000	1235000	1235000
2018	4	MOR181 8020110 5736	Acción	450200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450200.0, modificado:450200.0}}	Actualización De Atlas De Riesgos Del Municipio De Xochitepec - 117875	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	117875	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.231463, lat:18.781866}}	01-02-2018	30-09-2018	450200	450200	450200	450200	450200
2018	4	MOR181 8020110 6489	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122000.0, modificado:1120259.01}}	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Colonia Josefa Ortiz De Dominguez En Jiutepec Morelos - 105097	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	105097	333	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:370.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA MONTE SINAI, lon:-99.15250407, lat:18.90553902}}	01-03-2018	31-12-2018	1120259.01	1120259.01	1120259.01	1120259.01	1120259.01

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 6499	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Drenaje Calle Alvaro Obregon Y Morelos - 39756	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	39756	52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HIGUERÓN, 62906 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ANTONIO BARONA, CARRETERA XICATLACOTLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PODEMOS ENTRAR POR LA CARRETERA A XICATLAOTLA ENTARN, lon:-99.18151169, lat:18.57006549}}	03-05-2018	06-06-2018	300000	300000	300000	300000	300000
2018	4	MOR181 8020110 6735	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:666088.09, modificado:3652898.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444058.72, modificado:3652898.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590342.56, modificado:3652898.0}}	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan - 57035	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57035	9094	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAS IGUANAS, CALLE MATAMOROS S/N COLONIA CENTRO C.P. 62606 COATETELCO, MIACATLAN, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LAS IGUANAS., lon:-99.32654812, lat:18.72817894}}	31-05-2018	31-08-2018	3652898	3652898	2272099.64	2272099.64	1380798.18

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6741	Proyecto de inversión	799358	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799358.45, modificado:799358.45}}	Equipamiento De Pozo Profundo Los Linares Y Conexión Al Sistema De Agua Potable Para Mejoramiento En La Producción De Agua Potable En El Mun - 70367	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAGUA COMISION ESTATAL DEL AGUA	70367	2878	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO POTRERO DE LO BURROS INTERIOR SN COLONIA LOS LINARES, 62605 LOS LINARES, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CAMINO A COATETELCO Y CAMINO A MIACATLAN, CAMINO SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO POTRERO DE LOS BURROS DE LA COL. LOS LINA, lon:-99.34047332, lat:18.76637025}}	02-04-2018	29-09-2018	799358.45	799358.45	799358.45	795064.45	795064.45
2018	4	MOR181 8020110 6792	Proyecto de inversión	545307	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545307.0, modificado:545307.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Michoacan - 39493	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39493	240	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE MICHOCAN COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE YUCATAN, LA OBRA SE ENCUENTRA ESQUINA CON CALLE YUCATAN Y CALLE DURANGO, lon:-99.20371526, lat:18.86860092}}	11-06-2018	24-08-2018	545307	545307	545307	545307	545307
2018	4	MOR181 8020113 3926	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261611.29, modificado:2517111.25}}	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Descargas Y Saneamiento En Las Colonias 28 De Agosto, 24 De Febrero, Lomas De Trujillo Del Municipio De Emiliano Zapata, Primera Etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	-	875	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.183243, lat:18.840984}}	10-04-2018	01-07-2018	2511714.25	2511714.25	2511714.25	2511714.25	2511714.25
2018	4	MOR181 8020113 4242	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945151.94, modificado:1945151.94}}	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De La Línea De Conducción En La Localidad De Los Amates, Municipio De Yecapixtla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	30-ZR-1009-2016	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	07-05-2018	01-08-2018	1945151.94	1945151.94	1945151.94	1943403.94	1943403.94



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020113 5858	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre A Base De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples, Col. Otilio Montaño, En El Municipio De Jiutepec, Morelos.	Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-021-2018	750	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:648.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1483500	1483500	1481498.58	1481498.58	1481498.58
2018	4	MOR181 8020113 5998	Proyecto de inversión	848677	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848676.61, modificado:839341.16}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo Yecapixteca, Yecapixtla Morelos)	Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30PDR2-04-2018	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Tres Norte,,,Yecapixteca,Morelos,México, lon:-98.9026626, lat:18.8841024}}	01-01-2018	01-12-2018	839341.16	836000	836000	836000	836000
2018	4	MOR181 8020113 6188	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}}	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer En El Municipio De Tetela Del Volcán Del Estado De Morelos	Tetela del Volcán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	989000	989000	989000	989000	989000
2018	4	MOR181 8020113 6543	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción De Techumbre En La Ayudantía De Santa María Ahuacatitlán	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Santa María Ahuacatitlán, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	1000000	994740.67	994740.67	994740.67	497870.33
2018	4	MOR181 8020113 6675	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202788.0, modificado:1202788.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia Tenochtitlan, Pueblo De Tlaltenango, Cuernavaca Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Tenochtitlan, Pueblo de Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1202788	1201583.7	1201583.7	1201583.7	1071752.91
2018	4	MOR181 8020113 7522	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Construcción De Techumbre Escuela Primaria Emiliano Zapata, Huitzilac, Morelos.	Huitzilac	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPIO-HUIT.DO P-FFFF-I.R.-003-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:421.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS. , lon:-99.267453, lat:19.029033}}	04-07-2018	01-09-2018	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO									
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201141174	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Construcción De Drenaje Y Pavimento Hidráulico Calle 24 De Febrero	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO JIUTEPEC	DNPS-R23-FORTAFI N-L.P.-001/2018	783	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, CALVARIO Y 21 DE MARZO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	25-06-2018	01-11-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
2018	4	MOR00180201141911	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	Rehabilitación De Unidad Deportiva Loc. Xochicalco, Miacatlan, Morelos.	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	MMI/DD UOPMA/FFIN01/18	1361	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CHALCATZINGO, SN, ESQ. CARR. A CUENTEPEC, MIACATLAN, MORELOS. C.P. 62605, lon:-99.299444, lat:18.787222}}	16-05-2018	01-08-2018	3500000	3490450.65	3490450.65	3490450.65	3490450.65
2018	4	MOR180301305760	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559621.45, modificado:2559621.45}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA UNO Y TRES PRIVADA NOCHE BUENA CALLES AMATES Y POTRERITOS - 166610	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	166610	500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADAS 1 Y 3 PRIVADA NOCHE BUENA CALLE AMATES Y POTRERITOS INTERIOR DOMICILIOCOLONIA TETELA DEL MONTE, 62130CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTRE CALLE OCUILAN Y CALLE POPOTLA, CALLE DE LOS AMATES UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COL, lon:-99.26705741, lat:18.96914661}}	10-05-2018	08-07-2018	2534025.36	2534025.36	1267012.68	1267012.68	1267012.68

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180301306419	Proyecto de inversión	769420	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769419.64, modificado:769419.64}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECINUEVE DE MARZO - 169927	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169927	200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.01, meta_modificada:174.01}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE MARZO COLONIA FEDERACIÓN, 62294CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTR CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SARH, CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC SE UBICA EN LA COLONIA FEDERACIÓN AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LAS COLONIAS LOMA BONITA LAS FL, lon:-99.21366185, lat:18.95467336}}	01-08-2018	31-10-2018	764876	764876	764876	764876	657249.76
2018	4	MOR180301330198	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 272670	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	272670	125	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.01, meta_modificada:324.01}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CORREDOR NARCIZO MENDOZA COLONIA EL AHUEHUETE, 62540EL AHUEHUETE, TLAYACAPAN MORELOSENTR CALLE NARCIZO MENDOZA Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA A TRAVÉS DE LA CARRETERA YAUTEPEC TLAYACAPAN RUMBO A LA COLO, lon:-99.01159486, lat:18.94023834}}	17-09-2018	17-10-2018	80000	80000	80000	80000	80000
2018	4	MOR180301379495	Proyecto de inversión	600928	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600928.41, modificado:553709.53}}	PAVIMENTACION CIRCUITO FRANCISCO ZARCO VICENTE RIVA PALACIO CINCO DE FEBRERO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y ANDADOR DEL KINDER - 170811	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	170811	184	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.1, meta_modificada:1475.11}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:125, direccion:CALLE DEL KINDER COLONIA NICOLÁS BRAVO, 62909CONSTITUCIÓN DEL 57, JOJUTLA MORELOSENTR CALLE DEL KINDER Y, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCIENRA PASANDO EL TEMPLO CAVA KALEO, lon:-99.22080581, lat:18.6265994}}	04-06-2018	26-07-2018	553709.53	553709.53	553709.53	553709.53	553709.53

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405366	Proyecto de inversión	890800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890800.0, modificado:890800.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PLAN DE IGUALA TEMIXCO MORELOS - 358321	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	358321	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA AEROPUERTO, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDAGO FRENTE A LA PAPELERIA GONZALEZ, lon:-99.25285963, lat:18.83121334}}	26-11-2018	31-12-2018	890198.93	890198.93	0	0	0
2018	4	MOR180401405408	Proyecto de inversión	889040	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889040.0, modificado:889040.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359636	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359636	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TEZOYUCA PUEBLO TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL TEZOYUCA Y , ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y NINGUNA ADELANTE DEL CAMPO DE FUTBOL TETECALITA, lon:-99.17994277, lat:18.76806879}}	26-11-2018	31-12-2018	888695.14	888695.14	0	0	0
2018	4	MOR180401405413	Proyecto de inversión	892200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892200.0, modificado:892200.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR ENRIQUE PESTALOZZI CUAUTLA MORELOS - 359651	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359651	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , ENTRE CALLE JAZMIN Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.95383206, lat:18.82506919}}	26-11-2018	31-12-2018	891855.17	891855.17	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405415	Proyecto de inversión	955200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955200.0, modificado:955200.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC MORELOS - 359658	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359658	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ISIDRO, 62739 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ FRENTE A LA IGLESCIA CATOLICA, lon:-99.07354259, lat:18.87589275}}	26-11-2018	31-12-2018	953357.39	953357.39	0	0	0
2018	4	MOR180401405420	Proyecto de inversión	890200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890200.0, modificado:890200.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA TLAMACHTILCALLI CUERNAVACA MORELOS - 359772	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359772	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA LA MOJONERA, 62137 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE XIXINTLA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE AZALEA ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PRIVADA XIXINTLA A UNA CUADRA DEL ESTADIO CENTENARIO, lon:-99.24578552, lat:18.97419009}}	26-11-2018	31-12-2018	889855.17	889855.17	0	0	0
2018	4	MOR180401405423	Proyecto de inversión	879500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879500.0, modificado:879500.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO JIUTEPEC MORELOS - 359792	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359792	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA CLISERIO ALANIS, 62555 CLISERIO ALANIS (SAN GASPAS), JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO VIEJO A SAN GASPAS Y NIÑOS HÉROES 2, lon:-99.16134779, lat:18.86100684}}	26-11-2018	31-12-2018	879497.52	879497.52	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405432	Proyecto de inversión	825923	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825922.81, modificado:825922.81}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359861	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359861	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALO GRANDE, 62984 PALO GRANDE, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y, CALLE GABRIEL TEPEPA CARRETERA JOJUTLA - CHINAMECA, lon:-99.1492336, lat:18.59556027}}	26-11-2018	31-12-2018	825577.99	825577.99	0	0	0
2018	4	MOR180401405434	Proyecto de inversión	943827	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943826.85, modificado:943826.85}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FLORENCIA CERME - 359871	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359871	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE MAYO COLONIA CENTRO, 62740 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, CALLE CORDOVA MUY CERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.95078239, lat:18.81057748}}	26-11-2018	31-12-2018	943482.02	943482.02	0	0	0
2018	4	MOR180401405457	Proyecto de inversión	479634	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479634.0, modificado:479634.0}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CARMEN CURIEL RIVERA ATLATLAHUACAN MORELOS - 359939	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359939	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA ATLATLAHUACAN, 62840 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN MORELOS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE GALEANA, CALLE CONVENTO ENTRADA POR LA COL TEHUIXTLERA LOC CUACHIZOLOTERA SIN NUMERO, lon:-98.89963669, lat:18.93548518}}	26-11-2018	31-12-2018	479289.05	479289.05	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405459	Proyecto de inversión	531415	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREEESCOLAR RIO USUMACINTA AYALA MORELOS - 359949	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359949	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CONSTANCIO FARFÁN, 62725 CONSTANCIO FARFÁN (LA PASCUALA), AYALA MORELOS ENTRE Y, CALLE MATAMOROS ENTRE INDEPENDENCIA Y HERMENEJILDO GALEANA EN CONTRA EZQUINA DE LA AYUDANTIA, lon:-98.95367647, lat:18.7413225}}	26-11-2018	31-12-2018	531070.35	531070.35	0	0	0
2018	4	MOR180401425995	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152140.78, modificado:3152140.78}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES REVOLUCION MORELOS VEINTE DE NOVIEMBRE AMADOR SALAZAR IGNACIO BASTIDA - 309168	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	309168	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1383.0, meta_modificada:1383.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MORELOS, 20 DE NOVIEMBRE, AMADOR SALAZAR, IGNACIO BASTIDA PUEBLO AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, 62525 AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHEMOC, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES, lon:-99.03920421, lat:18.97547665}}	29-08-2018	31-10-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401427677	Proyecto de inversión	74149	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74149.06, modificado:74149.06}}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO - 312478	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	312478	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CASAHUATLÁN, 62654 CASAHUATLÁN, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y, EN EL KM 14800 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA IGUALA TOMAR LA SALIDA A LA IZQ REFERENCIA ANTES DE UN PUENTE PEATONAL TOMAR LA, lon:-99.38798414, lat:18.56819075}}	26-07-2018	25-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401430910	Proyecto de inversión	330000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:298028.07}}	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION - 319818	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	319818	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.64, meta_modificada:796.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO HIGUERÓN, 62906 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE LEONIDES ARIAS Y CALLE FLORES MAGON, CARRETERA JOJUTLA-HIGUERON PARA LLEGAR A LA OBRA SE CIRCULA POR LA CARRETERA JOJUTLA-HIGUERON EN LA CALLE LATERAL A, lon:-99.17721034, lat:18.57949304}}	03-04-2018	25-05-2018	298028.07	298028.07	298028.07	298028.07	298028.07
2018	4	MOR180401431265	Proyecto de inversión	538612	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538611.73, modificado:538611.73}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ARQUITECTOS SEDESOL Y LOMA BONITA - 321381	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	321381	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARQUITECTOS DE SEDESOL Y LOMA BONITA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 62340 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PERICOS AUSTRALIANOS Y, CALLE J. GUADALUPE JUÁREZ SE UBICA EN LA COLONIA BOSQU, lon:-99.21124677, lat:18.95505669}}	07-06-2018	04-09-2018	535918.67	535918.67	439024.11	439024.11	439024.11
2018	4	MOR180401431271	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993424.88, modificado:3993424.88}}	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA - 321403	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	321403	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5073.2, meta_modificada:2536.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TEPALCINGO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI Y CALLE IGUALDAD, CALLE OTILIO MONTAÑO LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.84534866, lat:18.59245059}}	07-11-2018	21-12-2018	3993424.88	3993424.88	3993424.88	3993424.88	3993424.88



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401431399	Proyecto de inversión	259538	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259537.92, modificado:259537.92}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALHELI - 321736	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	321736	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.28, meta_modificada:73.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALHELI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ACCESANDO POR LA, lon:-99.22412026, lat:18.87424703}}	15-10-2018	28-12-2018	259495.54	259495.54	259495.54	259495.54	251727.47
2018	4	MOR180401432454	Proyecto de inversión	150371	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150370.98, modificado:150370.98}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALHELI - 326749	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	326749	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALHELI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ACCESANDO POR LA, lon:-99.2241127, lat:18.87426979}}	31-10-2018	31-12-2018	150281.9	150281.9	150281.9	150281.9	75140.7
2018	4	MOR180401432639	Proyecto de inversión	119167	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119167.23, modificado:119167.23}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AVENIDA DIAMANTE - 328175	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	328175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:AVENIDA DIAMANTE INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE JADE, CARRETERA CUERNAVACA-CUAUTLA TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA-CUAUTLA A MANO DERECHA DA INICIO LA CALLEDIAMANTE, lon:-99.12457126, lat:18.88748983}}	30-04-2018	29-06-2018	119167.23	119167.23	119167.23	119167.23	119167.23

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401433037	Proyecto de inversión	32955	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32955.24, modificado:32955.24}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA - 330220	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	330220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA - TAXCO COLONIA LOS LIMONES, 62655 LOS LIMONES, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y , PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TAXCO POR LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAXCO A 18 KM SE ENCUENTRA, lon:-99.40604055, lat:18.60577806}}	15-08-2018	21-09-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401437679	Proyecto de inversión	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:178350.0}}	MEJORAMIENTO DE BASE DE TERRACERIA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAZ LOMBARDO - 359703	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	359703	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1930.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE DIAZ LOMBARDO PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL BALNEARIO LAS TERMAS., lon:-98.83401361, lat:18.6538602}}	27-06-2018	14-07-2018	178350	178350	178350	178350	178350
2018	4	MOR180401446388	Proyecto de inversión	396792	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396791.92, modificado:396791.92}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA - 375494	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	375494	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA PALMAS COLONIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE Y , LOCALIDADES XOCHITLAN COL JUAN MORALES YECAPIXTECA AUILES SERDÁN MEXQUEMECA, ZAHUATLAN, YECAPIXTLA., lon:-98.86878787, lat:18.88413694}}	03-12-2018	31-12-2018	396791.92	396791.92	396791.92	396791.92	396791.92

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401486660	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA Y LAZARO CARDENAS, ZACATEPEC, MORELOS	Zacatepec	Programa de Inversión de Subsidios	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC	MZAC-FORTA-FIN/2018-002	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.20, meta_modificada:1530.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:36, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-99.194279, lat:18.655408}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:36, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO, lon:-99.194279, lat:18.655408}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:36, direccion:TECNOLOGICO, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	29-10-2018	27-12-2018	9900000	9900000	9900000	9900000	9900000
2018	4	MOR180401487599	Acción	360528	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360528.0, modificado:360528.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 169469	Temoac	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC		169469	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.778043, lat:18.772315}}	01-07-2018	31-12-2018	360528	360488	360488	360488	360488
2018	4	MOR180401491000	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2175800.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO INEIM CENDI NO. 4 EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	8840762	455	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.163144, lat:18.89698}}	09-05-2018	06-08-2018	2175800	2175800	2175800	2175800	2175800
2018	4	MOR180401491036	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1780200.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE CANCHA Y MALLA PERIMETRAL EN AYUDANTIA, YAUTEPEC, MORELOS)	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	9728256	850	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: , lon:-99.068025, lat:18.889724}}	29-11-2018	27-12-2018	1780200	1780196.82	1780196.82	1780196.82	534059.05
2018	4	MOR180401500288	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA TELESECUNDARIA TLACAELEL, LOCALIDAD RINCÓN DEL BOSQUE MUNICIPIO DE HUITZILAC.	Huitzilac	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	09-ZR-0419-2018/400285	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}		{geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:Carr. Federal A Cuernavaca, Morelos, México, lon:-99.23006058, lat:19.00990627}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71569.53	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 401501609	Adquisición	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351537.0, modificado:1351537.0}}	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE PROGRAMACION EN EL PLANTEL CECYTE 17ETC0003D EMILIANO ZAPATA	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	08-ZU-0221-2018/400205	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CECYTE Emiliano Zapata, Morelos, México, lon:-99.19982672, lat:18.84823866}}	10-08-2018	29-08-2018	1351537	1351537	1348755.2	1348755.2	1348755.2
2018	4	MOR101 30100027471	Proyecto de inversión	6E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.729581831E7, modificado:5.729581831E7}}	Plataforma Mexico	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	40330	2E+06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:109.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2010	01-12-2013	57295818.31	57295818.31	57295818.31	57295818.31	57295818.31
2018	4	MOR161 60100636753	Proyecto de inversión	2E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.127047745E7, modificado:2.127047745E7}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	3.3-2016	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12586.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	21270477.45	21257561.32	21257561.32	21257561.32	21257561.32
2018	4	MOR171 70200891632	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}	Contruccion De Gimnasio En Centro Deportivo Yauatepec	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	R23-PDR-006-2017 (5615265)	10000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA FABREGAS COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	30-06-2017	01-12-2017	9890000	9890000	9890000	9890000	9890000
2018	4	MOR171 70300932000	Proyecto de inversión	15626	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.82, modificado:15625.82}}	Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yauatepec - 128303	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128303	7	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA LOS ARCOS, 62737 LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE U.H. SAN CARLOS Y CALLE TULIPANES, CALLE INVERNADERO LAS 2 OBRAS DE, lon:-99.02331218, lat:18.88019562}}	01-08-2017	01-12-2017	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300932199	Proyecto de inversión	39065	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39064.55, modificado:39064.55}}	Construccion De Cinco Pisos Firmes En Milpillas Cuernavaca - 139979	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	139979	19	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PENSAMIENTO COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE NARCISO Y CALLE MARISO, CALLE AZARES SON CINCO PISOS FIRMES EN C, lon:-99.18505006, lat:18.9432212}}	01-08-2017	01-12-2017	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07
2018	4	MOR17170300932735	Proyecto de inversión	206897	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206896.5, modificado:206896.5}}	Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jiutepec - 128761	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128761	22	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ELIAS CALLES, CALLE JESÚS AVITIA, lon:-99.14271349, lat:18.87668384}}	01-08-2017	01-12-2017	201833.46	201833.46	201833.46	201833.46	201833.46
2018	4	MOR17170300932740	Proyecto de inversión	931361	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931361.0, modificado:931361.0}}	Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jiutepec - 129117	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129117	70	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA INDEPENDENCIA, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALFONSO GARZON, LAS 19 OBRAS D, lon:-99.12630969, lat:18.88364308}}	01-08-2017	01-12-2017	920159.2	920159.2	920159.2	920159.2	920159.2
2018	4	MOR17170300934651	Proyecto de inversión	6E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6006000.0, modificado:5939934.0}}	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea A Presión Fira (Emiliano Zapata-Xochitepec)	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	08-ZR-0614-2017	18202	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Emiliano Zapata- Xochitepec, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	05-12-2017		5939934	5767018.24	4109116.73	4109116.73	4109116.73

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300954676	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003000.0, modificado:2945412.49}}	Construcción Del Cruce De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz (Rio Cuautla)	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	06-ZU-0605-2017	1409	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Rio Cuautla, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-01-2018		2945412.49	2945412.49	2945412.49	2945412.49	2945412.49
2018	4	MOR17170401005886	Proyecto de inversión	113851	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113850.9, modificado:113850.92}}	Rehabilitacion De Puente Calle Ferrocarril - 288600	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCA	288600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CARRETRA MEXICO-CUAUTLA - A METEPACHO MARGEN DERECHO KÍLOMETRO 2 + 75 COLONIA ATLATLAHUCA, 62840 LAS MINAS, ATLATLAHUCA, MORELOS ENTRE, lon:-98.91397269, lat:18.90063557}}	30-08-2017	31-12-2017	113850.92	113850.92	113850.92	113850.92	113850.92
2018	4	MOR17170401044544	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	Construcción De Techumbre En El Parque De Santa Ana, En La Comunidad De Tenango, Perteneciente Al Municipio De Jantetelco, Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	10/R23F02/17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ESQ. EMILIANO ZAPATA, COL. SANITA ANA, TENANGO, JANTETELCO, MORELOS, lon:-98.751666, lat:18.617777}}	14-11-2017	01-12-2017	900000	900000	900000	900000	900000
2018	4	MOR17170401048230	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Colonia Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N01/2017	1400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FLORES Y CALLE JUAN VARGAS, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	05-12-2017	01-12-2017	2300000	2295916.37	2295916.37	2295916.37	2295916.37
2018	4	MOR18180101071964	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Pavimentación Asfáltica Avenida Brisas De Florida, En El Municipio De Temixco, Morelos /	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-03/2018, 773	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:(TERMINA BRISAS DE FLORIDA, ALTURA CON GASOLINERA; 18.844836; -99.218725) (INICIA EN BRISAS DE FLORIDA ESQUINA BRISAS COZUMEL; 18.846772; -99.220236), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	1483500	1480989.57	1480989.57	1480989.57	1480989.57

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180101072425	Proyecto de inversión	559236	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559236.0, modificado:553084.4}}	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Gardenia Rancho Cortes, Cuernavaca, Morelos. /	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1093	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:{CLAVEL; 18.96936; -99.253302} (XALA; 18.971791; -99.256046), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	553084.4	542252.16	542252.16	542252.16	528139.48
2018	4	MOR18180101072846	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2670300.0}}	Pavimentación Calle 5 De Mayo, Poblado De Tetecallita, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos /	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	1102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1363.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:69, direccion:{CALLE HIMNO NACIONAL SUR; 18.765399; -99.179199} (CALLE GUADALUPE VICTORIA; 18.763321; -99.178737), lon:-99.183243, lat:18.840984}}	01-01-2018	01-12-2018	2670300	2670300	2670300	2670300	2670300
2018	4	MOR18180101076217	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150322.56, modificado:1150322.56}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Aldaco Cuentepec, Temixco, Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N01/2018	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:875.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN CUENTEPEC, TEMIXCO, lon:-99.326388, lat:18.860277}}	01-06-2018	01-12-2018	1150322.56	1148978.02	1148978.01	1148978.01	1148978.01
2018	4	MOR18180101076274	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	4.2-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		1350000	1349954.87	1349954.87	99954.88	99954.88
2018	4	MOR18180101076280	Proyecto de inversión	7E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6618098.0, modificado:6618098.0}}	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	5.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:549.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		6618098	6591609.54	6066733.9	836991.66	836991.66
2018	4	MOR18180101078135	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4337671.0, modificado:4337671.0}}	Construcción De Camellon Central E Iluminación De Carretera La Perseverancia Yauatepec, Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	1	10000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA LA PERSEVERANCIA, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	31-03-2018	01-12-2018	4337671	4333333.51	4333333.51	4333333.51	4314655.35

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5597	Proyecto de inversión	268743	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268742.87, modificado:268742.87}}	Ampliación De Red Eléctrica En Av Juárez Parte Alta Barrio Santiago - 41628	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	41628	193	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PROGRESO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO SANTIAGO, lon:-98.72492191, lat:18.90686206}}	17-03-2018	30-04-2018	268742.87	268742.87	268742.87	268742.87	268742.87
2018	4	MOR181 8020110 5664	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899759.39, modificado:1899759.39}}	Ampliación De Red De Electrificación De Varias Calles De La Colonia Morelos - 130834	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	130834	270	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHINAMECA COL MORELOS, 62588 TEMIXCO, MORELOS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CUAUHTEMOC, EL NORTE SE TOMA LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE CHINAMECA Y DE AHÍ HASTA LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-99.24686735, lat:18.86558666}}	02-07-2018	01-12-2018	1899759.39	1899203.11	1899203.11	1899203.11	1899203.11
2018	4	MOR181 8020110 5667	Proyecto de inversión	980005	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980005.04, modificado:980005.04}}	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Jazmines Jazmín Y Casahuate - 116075	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	116075	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:177.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-99.22934652, lat:18.81229841}}	18-06-2018	01-12-2018	980005.04	979505.04	979505.04	979505.04	979505.04



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6485	Proyecto de inversión	357483	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357483.36, modificado:357483.36}}	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Reforma - 39400	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	39400	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA ENTRE LA CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y EL PORVENIR, CERCA DE, lon:-98.79669505, lat:18.72457667}}	26-02-2018	23-03-2018	357483.36	357483.36	357483.36	357483.36	357483.36
2018	4	MOR181 8020110 6736	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2456920.09, modificado:1.3626752E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637946.72, modificado:1.3626752E7}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9554689.22, modificado:1.3626752E7}}	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatalan - 57195	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57195	9094	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CARRETERA MAZATEPEC COATETELCO Y CALLE BARRANCA DE LAS IGUANAS, AVENIDA MORELOS SIN NÚMERO COLONIA NARVARTE, COATETELCO MUNICIPAL, lon:-99.34192566, lat:18.72759989}}	31-05-2018	31-08-2018	13626752	13626752	8293564.59	8293564.59	5333187.41
2018	4	MOR181 8020113 3305	Proyecto de inversión	3E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5588894E7, modificado:2.5588894E7}}	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuautla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	475441	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Ciudad Ayala y Cuautla, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	03-12-2018		0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020113 5705	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuernavaca, Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:945.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	2472500	2414908.31	1635494.38	1635494.38	1635494.38
2018	4	MOR181 8020113 6170	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2106570.0}}	Construcción De Cancha De Fut 7 Con Pasto Sintético Col. Centro, Jantetelco, Morelos	Jantetelco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	-	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE SAN JUAN, COL. CENTRO JANTETELCO MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	2106570	2106570	2106570	2106570	2106570
2018	4	MOR181 8020113 6739	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Rehabilitación De Camellón Central De Potrero Verde, Poblado De Amatitlán, Cuernavaca, Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:690.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Camellón Central de Potrero Verde, Poblado de Amatitlán, Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	03-04-2018	01-12-2018	1500000	1498462.64	1498462.64	1498462.64	1498462.64
2018	4	MOR181 8020114 1244	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}}	Pavimentación Calle Niños Heroes	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, lon:-99.024166, lat:18.887222}}	01-06-2018	01-12-2018	3700000	3696300	3696300	3696300	3680367.67
2018	4	MOR181 8020114 3231	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557028.6, modificado:2557028.6}}	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaria de Desarrollo Social Morelos	17-02-0014-2013	9094	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle matamoros colonia Coatetelco, 62606 Coatetelco Miacatlan Morelos entre calle 20 de Noviembre y calle las Iguanas, Calle Matamoros sin número, lon:-99.325555, lat:18.729444}}	31-05-2018	01-08-2018	2557028.6	2557028.6	1590469.87	1590469.87	966558.73

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301306433	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397372.76, modificado:1397372.76}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA Y J GUADALUPE JUAREZ - 170046	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	170046	354	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.01, meta_modificada:319.0}}		{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA J. GUADALUPE JUÁREZ ALBATROS COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 62340CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTE CALLE MARGARITA OCAMPO Y CALLE ARQUITECTOS DE SEDESOL, CALLE ALBATROS SE UBICA EN LA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA AL NORTE D, lon:-99.2100048, lat:18.95469556}}	01-08-2018	31-10-2018	1396950.81	1396950.81	1396950.81	1396950.81	1396950.81
2018	4	MOR180301392630	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267411.48, modificado:3267411.48}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA MUNICIPIO DE YAUTEPEC - 299015	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	299015	768	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE DEL 70-76 CONSTITUCIONALISTAS COLONIA LA NOPALERA, 62737LA NOPALERA, YAUTEPEC MORELOSENTE CALLE GUERRERO VICENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS CALLE DEL 70-76 CONSTITUCIONALISTAS 62737, YAUTEPEC, MORELOS, ENTRE CALLES GUERRERO V, lon:-99.05765748, lat:18.79903146}}	15-08-2018	15-10-2018	3267411.48	3267411.48	3267411.48	3013028.48	3013028.48
2018	4	MOR180401405411	Proyecto de inversión	939200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939200.0, modificado:939200.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA YEYITLAJOTLI AYALA MORELOS - 359645	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359645	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:AVENIDA SATELITE PUEBLO TENEXTEPANGO, 62725 TENEXTEPANGO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y SALITRE SE ENCUENTRA EN LA AYUDANTIA, lon:-98.95614104, lat:18.72840453}}	26-11-2018	31-12-2018	938855.16	938855.16	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405416	Proyecto de inversión	886000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886000.0, modificado:886000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS TEMIXCO MORELOS - 359735	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359735	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CONSPIRACION QUERETARO COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO, ENTRE ABASOLO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLINICA DEL ISSSTE, lon:-99.2374219, lat:18.84058371}}	26-11-2018	31-12-2018	885558.93	885558.93	0	0	0
2018	4	MOR180401405429	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA AMADO NERVO YECAPIXTLA MORELOS - 359841	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359841	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACHICHIPTCO, 62824 ACHICHIPTCO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE XOQUIAPA ENTRE BENITO JUAREZ Y XOQUIAPA, lon:-98.82455511, lat:18.94541794}}	26-11-2018	31-12-2018	648970.5	648970.5	0	0	0
2018	4	MOR180401405442	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323672.8, modificado:1323672.8}}	MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN SECUNDARIA JUAN ESCUTIA AXOCHIAPAN MORELOS - 359902	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359902	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS COLONIA AXOCHIAPAN, 62950 MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO), AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE AZUCENA, CALLE ABASOLO A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.7485551, lat:18.58124954}}	26-11-2018	31-12-2018	1323527.98	1323527.98	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSILICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401405452	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813715.03, modificado:1813715.03}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SECUNDARIA PROFRA MOISES SAENZ GARZA YAUTEPEC MORELOS - 359930	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359930	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 62730 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE REFORMA ENTRE DEL BOSQUE Y MOCTEZUMA FRENTE A CALLE MORELOS, lon:-99.06163895, lat:18.88750861}}	26-11-2018	31-12-2018	1813371.03	1813371.03	0	0	0
2018	4	MOR180401431709	Proyecto de inversión	560933	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560933.0, modificado:528566.19}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN COLONIA LOS LIMONES DE HUAJINTLAN - 322940	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	322940	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA - TAXCO COLONIA LOS LIMONES, 62655 LOS LIMONES, AMACUZAC MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA-TAXCO Y, EN LA CARRETERA CUERNAVACA TAXCO PASANDO LA GASOLINERIA DE AMACUZAC A 12 KM SE ENCUENTRA UNA, lon:-99.40604294, lat:18.60579606}}	27-06-2018	27-09-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401432114	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE - 324948	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCA	324948	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO ATLATLAHUCA - BARRIOS SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 BARRIO SANTA BÁRBARA, 62840 ATLATLAHUCA, ATLATLAHUCA MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CAMPO FLORIDO, CALLE ECUADOR DESDE EL CENTRO DE AT, lon:-98.89776448, lat:18.93256678}}	23-07-2018	21-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401433588	Proyecto de inversión	97090	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97089.64, modificado:96869.14}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIVADA LAS MORAS - 334110	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	334110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS MORAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS GRANJAS, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA COLONIA LAS GRANJAS AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-99.20108392, lat:18.90831459}}	30-10-2018	18-12-2018	96869.14	96869.14	90804.68	90804.68	90804.68
2018	4	MOR180401434500	Acción	683993	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683993.18, modificado:683993.18}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 340795	Temixco	Otros	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	340795	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-03-2018	31-12-2018	683993.18	682154.08	682154.08	682154.08	682154.08	
2018	4	MOR180401435634	Proyecto de inversión	50369	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50368.87, modificado:50368.87}}	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS COL JUAN MORALES - 347309	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	347309	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE MARIANO SALAS DOMICILIO CONOCIDO. TURNO VESPERTINO, lon:-98.92328402, lat:18.81202828}}	19-11-2018	31-12-2018	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401437680	Proyecto de inversión	228546	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228546.14, modificado:125499.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 359706	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	359706	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:5.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO GUADALUPE, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE DEL CHICLE Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PUENTE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRANDO POR LA , lon:-98.84583068, lat:18.59825324}}	05-11-2018	05-12-2018	125499.99	125499.99	125499.99	125499.99	125499.99
2018	4	MOR180401458574	Proyecto de inversión	68570	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68570.02, modificado:68570.02}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE COL MIRADOR - 403007	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMACUZAC	403007	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO , 62640 COLONIA EL MIRADOR, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-99.35545064, lat:18.61541016}}	15-10-2018	30-10-2018	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401458867	Proyecto de inversión	339058	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339057.98, modificado:339057.98}}	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL ZACUALPAN HUAJINTLAN - 403361	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMACUZAC	403361	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:AVENIDA JOSE MA. MORELOS COLONIA HUAJINTLÁN, 62656 HUAJINTLÁN, AMACUZAC MORELOS ENTRE AVENIDA JOSE MA. MORELOS Y , PASNDO EL PUENTE QUE CRUZA EL RIO AMACUZAC LLENDO DE HUAJITLAN A TEACALCO DEL LADO IZQUIERDO, lon:-99.42877688, lat:18.61047509}}	22-10-2018	15-11-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180401470883	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915611.21, modificado:1915611.21}}	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN - 416725	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	416725	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE BUENAVISTA PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-98.67788619, lat:18.90125213}}	11-09-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0
2018	4	MOR180401474852	Proyecto de inversión	34415	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34414.73, modificado:34414.86}}	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES - 421037	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	421037	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO MAZATEPEC, 62630 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DIEZ MUROS FIRMES EN MAZATEPEC CENTRO, lon:-99.36166038, lat:18.72364361}}	01-05-2018	30-11-2018	34414.86	34414.86	34414.86	34414.86	34414.86	
2018	4	MOR180401482019	Proyecto de inversión	468469	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468469.36, modificado:468469.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE CIENTO SESENTA MIL LITROS Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE GUERRERO - 427807	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	427807	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GILDARDO MAGAÑA, CALLE REFORMA TOMAR LA CARR AMAYUCA-TLACOTEPEC LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO ABARROTOS EL TOPECITO TOMA, lon:-98.74694812, lat:18.81061214}}	15-09-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	
2018	4	MOR180401491002	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS //(CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA LOMAS DEL TEXCAL)	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	9075125	783	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.145874, lat:18.888206}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.145936, lat:18.882676}}	09-05-2018	06-08-2018	1978000	1976778.17	1976778.17	1976778.17	1976778.17	



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401491003	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3016450.0}}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA INSURGENTES EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS)	Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	9183258	5679	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6311.0, meta_modificada:6311.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.169265, lat:18.897278}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.172835, lat:18.890553}}	09-05-2018	02-06-2018	3016450	3014777.78	3014777.78	3014777.78	3014777.78
2018	4	MOR180401491011	Proyecto de inversión	480431	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480431.0, modificado:475146.26}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGUALDAD, COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	8874974	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.843754, lat:18.588514}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.845622, lat:18.588864}}	26-11-2018	20-12-2018	475146.26	475146.26	475146.26	475146.26	475146.26
2018	4	MOR180401491015	Proyecto de inversión	420000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:415380.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN KINDER FRANCISCO SARABIA, LOCALIDAD IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO, MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	8875238	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-98.836457, lat:18.522942}}	08-06-2018	06-08-2018	415380	415380	415380	415380	415380
2018	4	MOR180401491027	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169673.0, modificado:3134806.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COBAEM NO. 10, DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS	Tlaltizapán de Zapata	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN	9094017	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.23, meta_modificada:707.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion: , lon:-99.183094, lat:18.689409}}	06-06-2018	03-09-2018	3134806.6	3134806.6	3134806.6	3134806.6	3134806.6
2018	4	MOR180401498533	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, LOCALIDAD MICHAPA, MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO	Coatlán del Río	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	05-ZR-0410-2018/400280	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Grutas de Cacahuamilpa - Alpuyeca 32, Michapa, Mor., México, lon:-99.4804287, lat:18.70015538}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71453.16	0	0
2018	4	MOR180401500343	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA, JARDÍN DE NIÑOS EL CAIRO, LOCALIDAD FRACC. VALLE DE LOS TARIANES, MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Jiutepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11-ZU-0415-2018/400286	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 5 6, Los Tarianes, 62550 Jiutepec, Mor., México, lon:-99.18137312, lat:18.9068143}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71560.21	0	0

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4015003 69	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DE AULA DIDÁCTICA, JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA, MUNICIPIO DE MAZATEPEC.	Mazatepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14-ZR-0420-2018/400287	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Calle Belice 96, Mazatepec, Mor., México, lon:-99.3618536, lat:18.72208453}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	71560.21	0	0
2018	4	MOR180 4015004 36	Adquisición	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS, PRIMARIA 18 DE MARZO, LOCALIDAD DE OCUTUCO MUNICIPIO DE OCUTUCO.	Ocutuco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	16-ZR-0422-2018/400289	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Morelos, Ocutuco, Mor., México, lon:-98.78301144, lat:18.87839193}}	01-12-2018	31-12-2018	450000	450000	406112.61	0	0
2018	4	MOR180 4015005 11	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9932340.0, modificado:9932340.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN TRAMO DE LA CARRETERA YAUTEPEC OACALCO 2DA. ETAPA	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	2	2500	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carr Yautepec-Tlayacapan, Oacalco, Mor., México, lon:-99.0329655, lat:18.9243663}}	26-09-2018	24-12-2018	9932340	9898146.48	9898146.48	9898146.48	2969443.94
2018	4	MOR180 4015006 65	Adquisición	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DEL JARDIN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN CARRILLO ALEMAN, COL. 3 MAYO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Tlaquiltenango	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25-ZR-0455-2018/400299	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:Calle Dr. Lauro Ortega, Col 3 de Mayo, Mor., México, lon:-99.15161133, lat:18.63762442}}	01-12-2018	31-12-2018	80000	80000	73549.09	0	0
2018	4	MOR180 4015006 98	Adquisición	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 2 AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL TOTOLLI, TEPETLIXPITA, EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Totolapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27-ZR-0456-2018/400300	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:MOR 2, Morelos, México, lon:-98.91506195, lat:18.97679391}}	01-12-2018	31-12-2018	200000	200000	178903.83	0	0
2018	4	MOR180 4015037 28	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Pavimentación de la Calle Abasolo Colonia Centro	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	05-ZU-0203-2018	9768	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Abasolo Colonia Centro, lon:-99.434801, lat:18.744186}}	20-06-2018	05-08-2018	1500000	1383411.28	1383411.28	1383411.28	1383411.28

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO									
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014286 97	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210722.18, modificado:1210722.18}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE Y CERRADA FRANCISCO VILLA - 314694	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	314694	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE CALLE Y CERRADA FRANCISCO VILLA COLONIA ACAMILPA, 62778 ACAMILPA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DEL EJIDO, POR PUEBLO NUEVO ACAMILPA ENTRANDO POR LA CALLE MORELOS POR EL CORRAR DE TOROS SE ENCU, lon:-99.15460446, lat:18.71640023}}	24-08-2018	06-11-2018	1210722.18	1210722.18	1210722.18	1210722.18	1210722.18
2018	4	MOR180 4014302 42	Proyecto de inversión	242221	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242220.5, modificado:242220.5}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS RIO DE ATOYAC DE LA COMUNIDAD DE NEPOPUALCODEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS - 318140	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	318140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.15, meta_modificada:50.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN CALLE JUAREZ A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA, lon:-98.93868286, lat:19.00438911}}	14-09-2018	24-10-2018	242220.5	242220.5	242220.5	242220.5	242220.5
2018	4	MOR180 4014303 15	Proyecto de inversión	416762	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416761.92, modificado:416761.92}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE NEPOPUALCO DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS - 318227	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	318227	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS RIO ATOYAC EN LA CERRADA DE JUAREZ, lon:-98.93886525, lat:19.00439925}}	14-09-2018	24-10-2018	416761.92	416761.92	416761.92	416761.92	416761.92

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014272 56	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840447.0, modificado:3840447.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO - 311605	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	311605	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE JESUS MORALES COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JESUS ARTEAGA Y CARRETERA FEDERAL JOJUTLA ZAPATA, ENTRANDO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR EL HOSPITAL, lon:-99.18493136, lat:18.68716531}}	17-08-2018	14-11-2018	3840447	3840447	3840447	3840447	3840447
2018	4	MOR180 4014290 62	Proyecto de inversión	80133	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80132.99, modificado:80132.99}}	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC DE XOCHITLAN - 315371	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	315371	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO J MADERO PUEBLO XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y CALLE 5 DE MAYO, EN EL CENTRO ATRÁS DE LA AYUDANTÍA MUNICIPAL, lon:-98.81796552, lat:18.88276794}}	21-05-2018	21-07-2018	80132.99	80132.99	80132.99	80132.99	80132.99
2018	4	MOR180 4014290 72	Proyecto de inversión	110639	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110638.89, modificado:110638.89}}	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOC HUEXCA - 315394	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	315394	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.13, meta_modificada:198.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO HUEXCA, 62825 HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PARAISO, CERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.86956741, lat:18.80138058}}	16-07-2018	23-08-2018	110638.89	110638.89	110638.89	110638.89	110638.89

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401429084	Proyecto de inversión	174534	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174534.26, modificado:174534.26}}	PAVIMENTACION CERRADA VICENTE GUERRERO LOC HUEXCA - 315412	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	315412	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.8, meta_modificada:338.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CERRADA GUERRERO PUEBLO HUEXCA, 62825 HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PARAÍSO, CERCA DE LA BARRANQUILLA, lon:-98.86897733, lat:18.80241314}}	06-08-2018	31-08-2018	174534.26	174534.26	174534.26	174534.26	174534.26
2018	4	MOR180401429296	Proyecto de inversión	374672	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374672.37, modificado:374672.37}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES LAZARO CARDENAS FCO I MADERO DIAZ ORDAZ BENITO JUAREZ GPE VICTORIA Y MARIANO SALAS EN LA COL JUAN - 315915	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	315915	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE BENITO JUAREZ CALLES GUADALUPE VICTORIA MARIANO SALAS CENTRO COLONIA JUAN MORALES, lon:-98.92221456, lat:18.8131251}}	09-04-2018	03-09-2018	374672.37	374672.37	374672.37	374672.37	374672.37
2018	4	MOR180401424312	Proyecto de inversión	238345	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238344.94, modificado:238344.94}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA BARRIO SAN AGUSTÍN - 306195	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	306195	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.5, meta_modificada:339.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRESA BARRIO SAN AGUSTÍN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN., lon:-98.72417315, lat:18.88730697}}	26-03-2018	09-04-2018	238344.94	238344.94	238344.94	238344.94	238344.94

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401424370	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA EL MANANTIAL - 306301	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	306301	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MADERO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon:-98.73580626, lat:18.9203434}}	19-04-2018	18-05-2018	300000	300000	300000	300000	300000
2018	4	MOR180401424400	Proyecto de inversión	108425	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108424.52, modificado:108424.52}}	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN AV MORELOS - 306355	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	306355	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN BARRIO XOCHICALCO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.7343275, lat:18.88981051}}	26-03-2018	09-04-2018	108424.52	108424.52	108424.52	108424.52	108424.52
2018	4	MOR180401427818	Proyecto de inversión	461422	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461422.07, modificado:461422.07}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA ESPERANZA ALPUYECA CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 312761	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	312761	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE LA ESPERANZA INTERIOR SN COLONIA ALPUYECA, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE ALPUYECA ENTRANDO POR LA CALLE, lon:-99.26053834, lat:18.73769641}}	07-09-2018	12-10-2018	461422.07	461422.07	461422.07	461422.07	461422.07

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO _RESPONS ABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFI CACION	SUBCLA SIFICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO _PROYEC TO	BENEFI CIARIOS	METAS	TIPO_GE OREFER ENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INIC IO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014278 54	Proyecto de inversión	695758	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695758.35, modificado:695758.35}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TRAMO MARÍA ZEPEDA PEGASO CAMINO A COLOTEPEC AFRODITA Y ZEUS COLONIA LOMA EL ENCANTO - 312849	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	312849	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:723.0 1, meta_modificada:723.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO A COLOTEPEC INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 62790 LOMA EL ENCANTO, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE ARTEMISA Y CALLE ATENEA, CALLE ESMERALDA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ALPUYECA HA, lon:-99.25192014, lat:18.79455365}}	10-09-2018	31-10-2018	695758.35	695758.35	695758.35	695758.35	695758.35
2018	4	MOR180 4014244 24	Proyecto de inversión	783000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PORTÁTIL COLONIA LOMAS LINDAS - 306377	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	306377	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LOMAS LINDAS, 62800 LOMAS LINDAS, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JERÓNIMO, lon:-98.72109309, lat:18.88431049}}	20-03-2018	23-05-2018	783000	783000	783000	783000	783000
2018	4	MOR180 4014278 73	Proyecto de inversión	736088	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736087.63, modificado:736087.63}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVELES Y CIRCUITO DE CALLES SIN NOMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA - 312924	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	312924	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:693.9 14, meta_modificada:693.94}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 62790 FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE DALIAS, CALLE CASCALOTE EL PROYECTO SE UBICA POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ALPUYECA FRENTE A LA TELE SECU, lon:-99.24756277, lat:18.78525124}}	10-09-2018	30-10-2018	736087.63	736087.63	736087.63	736087.63	736087.63

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401429511	Proyecto de inversión	789264	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789264.0, modificado:789264.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOSAS COBERTURA MUNICIPAL SETECIENTOS METROS CUADRADOS - 316431	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	316431	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NO REELECCION INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62600 MIACATLÁN, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CORREGIDORA SE LOCALIZA EN CALLE NO REELECCION ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE E INSURGENTES , lon:-99.35908392, lat:18.77142611}}	16-07-2018	16-10-2018	789264	789264	789264	789264	789264
2018	4	MOR180401429519	Proyecto de inversión	361920	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361920.0, modificado:361920.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE DIEZ CISTRNAS DE NUEVE METROS CUBICOS EN COBERTURA MUNICIPAL - 316450	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	316450	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE 6 DE ENERO INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA (COLONIA LOS TULIPANES), 62606 LA CAMPESINA (COLONIA LOS TULIPANES), MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUVENTINO ROSAS SE LOCALIZA EN CALLE 6 DE E, lon:-99.3585185, lat:18.76436657}}	30-07-2018	30-10-2018	361920	361920	361920	361920	361920
2018	4	MOR180401429535	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559040.0, modificado:1559040.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TREINTA CUARTOS EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN COBERTURA MUNICIPAL CUARTO DE CUATRO POR TRES METROS - 316474	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	316474	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605 EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA CUERNAVACA NORTE, CALLE JUVENTINO ROSAS SE LOCALIZA ENTRANDO POR AV CURNAVACA NORTE CARR. ALPUY, lon:-99.34787488, lat:18.7722408}}	30-07-2018	30-11-2018	1559040	1559040	1559040	1559040	1559040



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014279 81	Proyecto de inversión	323806	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323806.29, modificado:323806.29}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES BUGAMBILIA TULIPANES CAÑADA Y JAZMIN COL XALPA I - 313144	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	313144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0 / meta_modificada:750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA XALPA, 62828 VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CAÑADA, CALLE JAZMINEZ CALLES PRINCIPALES DE LA COL. XALPA I, lon:-98.87894821, lat:18.89084434}}	21-05-2018	15-07-2018	323806.29	323806.29	323806.29	323806.29	323806.29
2018	4	MOR180 4014279 85	Proyecto de inversión	446685	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446684.82, modificado:446684.82}}	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE FELIPE NERI DE LA COL AQUILES SERDAN - 313156	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	313156	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE NERI COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE NO REELECCION Y BOULEVARD REVOLUCION DEL SUR, CALLE JUAN MORALES CALLE PARALELA A LA AYUDANTÍA, lon:-98.86255357, lat:18.8892405}}	28-05-2018	28-06-2018	446684.82	446684.82	446684.82	446684.82	446684.82
2018	4	MOR180 4014279 94	Proyecto de inversión	68802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68802.12, modificado:68802.12}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JN JOSE MA MORELOS LOC XOCHITLAN - 313170	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	313170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE MATAMOROS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA TEXCALA, lon:-98.81353202, lat:18.88675578}}	01-06-2018	22-06-2018	68802.12	68802.12	68802.12	68802.12	68802.12

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180401427996	Proyecto de inversión	665434	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665434.18, modificado:665434.18}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE CAMINO A LA ESTACION Y PICO DE ORIZABA DE LA COL XALPA I - 313175	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	313175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0}, meta_modificada:375.0}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA XALPA, 62828 VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACION Y CARRETERA YECAPIXTLA-CUAUTLA, EN CALLE PICO DE ORIZABA Y SOBRE COSTADO LATERAL DE LA CARRETERA A , lon:-98.87719404, lat:18.88929631}}	08-06-2018	08-08-2018	665434.18	665434.18	665434.18	665434.18	665434.18
2018	4	MOR180401430707	Proyecto de inversión	363557	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363556.52, modificado:363556.52}}	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CINCO DE FEBRERO - 318968	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	318968	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA TLALTIZAPAN DE PACHECO, 62770 TLALTIZAPAN, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION, CALLE HIDALGO SUR POR LA CARRETERA YAUTEPEC JOIUTLA EN EL CENTRO D, lon:-99.11735112, lat:18.6830156}}	11-09-2018	25-10-2018	363556.52	363556.52	363556.52	363556.52	363556.52
2018	4	MOR180401429668	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359280.78, modificado:1359280.78}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA Y EL ZAPOTAL - 316839	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	316839	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y EL ZAPOTAL COLONIA TEMIMILCINGO, 62778 TEMIMILCINGO, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZAPOTAL POR ACAMILPA VINIENDO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRANDO POR LA, lon:-99.16192172, lat:18.72636746}}	17-08-2018	05-10-2018	1359280.78	1359280.78	1359280.78	1359280.78	1359280.78

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO									
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401428388	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046390.82, modificado:1046390.82}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL CANAL ENTRE CUAUHEMOC Y DIEZ DE ABRIL - 314308	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	314308	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE CALLE EL CANAL ENTRE CUAUHEMOC Y 10 DE ABRIL COLONIA ACAMILPA, 62778 ACAMILPA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS POR LA CALLE PUEBLO NUEVO ACAMILPA POR LA CALLE MOR, lon:-99.156423, lat:18.71773138}}	04-09-2018	02-11-2018	1046390.82	1046390.82	1046390.82	1046390.82	1046390.82
2018	4	MOR180401430888	Proyecto de inversión	152769	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152769.24, modificado:152769.24}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE PALMERAS COLONIA LAS FLORES MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 319720	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	319720	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE PALMERAS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMATES Y CALLE PALMERAS, CALLE CEDROS EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR AVENIDA EMILIANO ZAPATA HA, lon:-99.25300795, lat:18.81094506}}	15-10-2018	14-12-2018	152769.24	152769.24	152769.24	152769.24	152769.24
2018	4	MOR18180101077236	Proyecto de inversión	239400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239400.0, modificado:239400.0}}	Acciones Para El Fortalecimiento Del Centro De Asistencia Morelense Para La Infancia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	-	600	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	15-03-2018	01-12-2018	239400	239400	239400	239400	239400
2018	4	MOR18180201133870	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.089062626E7, modificado:9946532.62}}	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Jojutla Para Restitución De Infraestructura Afectada Por El Sismo, Zona Norte Y Centro.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	12-ZU-0992-2016	3808	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE JOJUTLA, MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.181044, lat:18.616566}}	20-01-2018	01-04-2018	9946532.62	9946532.62	9946532.62	9946532.62	9946532.62

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201134045	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958501.84, modificado:2958501.84}}	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atotonilco, Municipio De Tepalcingo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	19-ZR-1001-2016	1645	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:A EJECTARSE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.844357, lat:18.594736}}	27-04-2018	01-09-2018	2958501.84	2958501.84	2958501.84	2958501.84	2958501.84
2018	4	MOR18180201134060	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765097.69, modificado:1765097.69}}	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Hueyapan, Primera Etapa. Incluye Ptar	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	658	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	25-05-2018	01-09-2018	1765097.69	1765097.69	1765097.69	1765097.69	1765097.69
2018	4	MOR180401470982	Proyecto de inversión	90939	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90938.67, modificado:90938.67}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y LAVADERO PARA DESAGUE LATERAL EN PUENTE TLALOCAN - 416825	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	416825	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, CALLE TZINTZINTITLÁN LA OBRA SE UBICA EN EL PUENTE TLALOCAN., lon:-98.6796314, lat:18.88729033}}	25-09-2018	09-10-2018	90938.67	90938.67	90938.67	90938.67	90938.67
2018	4	MOR180401474655	Proyecto de inversión	77237	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77237.11, modificado:77237.11}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVIENDAS - Mazatepec 420846	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIEN TO DE MAZATEPEC	420846	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO MAZATEPEC, 62630 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE Y, SE CONSTRUIRÁN BAÑOS EN VIVIENDAS, lon:-99.36219682, lat:18.72370457}}	16-04-2018	15-05-2018	77237.11	77237.11	77237.11	77237.11	77237.11

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401474749	Proyecto de inversión	73183	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73182.75, modificado:73182.75}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE RIO SABINO - 420940	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	420940	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0} , meta_modificada:118.3}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE RIO SABINO COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 AMPLIACIÓN JUSTO SIERRA [SUBESTACIÓN ELÉCTRICA], MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO AYALA Y CALLE RIO AMACUZAC, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE RIO AYALA Y RIO AMACUZAC, lon:-99.36395074, lat:18.72239154}}	30-04-2018	30-06-2018	73182.75	73182.75	73182.75	73182.75	73182.75
2018	4	MOR180301328435	Proyecto de inversión	566600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566599.7, modificado:566599.7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR CUATRO SEGUNDA ETAPA COLONIA JARDÍN JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS - 267423	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	267423	203	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0} , meta_modificada:225.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE ANDADOR 4 INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576PROGRESO, JIUTEPEC MORELOSENTR CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LERDO DE TEJADA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD DE EXPRESION, lon:-99.1427672, lat:18.87855184}}	14-05-2018	12-07-2018	566599.7	566599.7	566599.7	566599.7	566599.7
2018	4	MOR180301319704	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493012.58, modificado:1493012.58}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBEN JARAMILLO PROLONGACION LUCIO CABAÑAS Y FELIPE ANGELES COL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 227972	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	227972	348	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0} , meta_modificada:435.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO PROLONGACION LUCIO CABAÑAS Y FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JIUTEPEC MORELOSENTR CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE ANDADOR 4 LA OBRA S, lon:-99.15308901, lat:18.91148931}}	20-08-2018	18-10-2018	1493012.58	1493012.58	1493012.58	1493012.58	1493012.58

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401471209	Proyecto de inversión	145690	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145690.2, modificado:145690.2}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON PARAPETO EN CALLE ISABEL LA CATÓLICA BARRIO SAN ANDRÉS - 417061	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	417061	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.59, meta_modificada:364.59}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO SAN ANDRÉS, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE BUENAVISTA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANDRÉS., lon:-98.68039606, lat:18.88988525}}	08-08-2018	20-09-2018	145690.2	145690.2	145690.2	145690.2	145690.2
2018	4	MOR180401471221	Proyecto de inversión	634712	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634712.0, modificado:634712.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SAN MIGUEL - 417072	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	417072	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A CUAUTLITA 1 1 INTERIOR 1 1 COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE CAMINO A LA VEGA, CALLE CAMINO VIEJO A CUAUTLITA POR TERRACERIA EN EL CAMPO CONOCIDO COMO LA VEGA PASANDO P., lon:-99.39659894, lat:18.72932509}}	05-03-2018	02-04-2018	634712	634712	634712	634712	634712
2018	4	MOR180401431013	Proyecto de inversión	768819	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768818.57, modificado:768818.57}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INEIM EN ÁREA DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE NEPEPUALCO - 320317	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	320317	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACION COLONIA NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE NEPOPUALCO YA UNOS 500 M DE EL PARQUE DE LOS VEN, lon:-98.94038875, lat:19.00447026}}	15-10-2018	30-11-2018	768818.57	768818.57	768818.57	768818.57	768818.57

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180101069592	Proyecto de inversión	692000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692000.0, modificado:692000.0}}	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema DIF Morelos	8	1200	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-08-2018	01-12-2018	692000	692000	692000	692000	692000
2018	4	MOR180401463602	Proyecto de inversión	278899	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278898.8, modificado:278898.8}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CINCO DE MAYO - 408422	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	408422	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO HUITCHILA, 62923 HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO AL PUENTE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.92386782, lat:18.63700599}}	20-11-2018	20-12-2018	278898.8	278898.8	278898.8	278898.8	278898.8
2018	4	MOR18180201134227	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739656.5, modificado:1719199.3}}	Perforación Del Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Puente Pantitlán, Municipio De Tlayacapan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	26-ZR-1006-2016	336	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLÁN. MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, ESTADO DE MORELOS., lon:-98.983118, lat:18.956617}}	10-04-2018	01-07-2018	1719199.3	1719199.3	1719199.3	1719199.3	1719199.3
2018	4	MOR18180201134237	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635144.55, modificado:3753414.35}}	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nacatongo, Municipio De Tlayacapan	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	26-ZR-1014-2016	460	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, ESTADO DE MORELOS., lon:-98.983118, lat:18.956617}}	12-04-2018	01-07-2018	3753414.35	3753414.35	3753414.35	3753414.35	3753414.35
2018	4	MOR18180201140450	Proyecto de inversión	535245	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535245.2, modificado:535245.2}}	Estrategia Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	3	60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CUAUTLA, lon:-98.955265, lat:18.812788}}	01-06-2018	01-09-2018	535245.2	535245.2	535245.2	535245.2	535245.2

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR181 8020114 0468	Proyecto de inversión	527745	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527745.2, modificado:525245.2}}	Estrategia Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	4	30	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CUAUTLA, lon:-98.955265, lat:18.812788}}	01-06-2018	01-09-2018	525245.2	525245.2	525245.2	525245.2	525245.2
2018	4	MOR181 8020114 0478	Proyecto de inversión	842490	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842490.2, modificado:842490.4}}	Estrategia Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	1	30	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-06-2018	01-09-2018	842490.4	842490.4	842490.4	842490.4	842490.4
2018	4	MOR181 8020114 0515	Proyecto de inversión	457510	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457509.6, modificado:457509.6}}	Estrategia Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores Es De Riesgo De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	3	50	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-06-2018	01-09-2018	457509.6	457509.6	457509.6	457509.6	457509.6
2018	4	MOR180 4014636 70	Proyecto de inversión	27628	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27628.21, modificado:27628.21}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA EN CALLE NARCISO MENDOZA - 408502	Tepalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	408502	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 62923 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ORIENTE DEL TANQUE DE ALMACENAMI, lon:-98.92438123, lat:18.66071147}}	01-11-2018	30-11-2018	27628.21	27628.21	27628.21	27628.21	27628.21



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014679 76	Proyecto de inversión	244710	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244710.25, modificado:244710.25}}	PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIVADA EL CHILAR BARRIO SAN MIGUEL - 413717	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	413717	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0}, meta_modificada:840.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:PRIVADA EL CHILAR PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE EL CHILAR Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL CHILAR., lon:-98.69466776, lat:18.87610852}}	11-06-2018	15-06-2018	244710.25	244710.25	244710.25	244710.25	244710.25
2018	4	MOR180 4014715 97	Proyecto de inversión	673024	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673024.39, modificado:673024.39}}	PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN ESCUTIA - Yautepec 417452	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	417452	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.0, meta_modificada:1953.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:133, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA TEHUIXTLERA, 62736 CAMPO LA TEHUIXTLERA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE DEL CEDRO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA TOMANDO LA CARRETERA CUAUTLA PUEBLA DE LADO IZQUIERDO ENTRAS Y , lon:-98.96496237, lat:18.88954954}}	28-08-2018	15-11-2018	673024.39	673024.39	673024.39	673024.39	673024.39
2018	4	MOR180 4014346 67	Proyecto de inversión	201110	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201110.1, modificado:201110.1}}	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE FCO I MADERO COL JUAN MORALES - 342073	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	342073	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0}, meta_modificada:134.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE FCO I MADERO COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO PAVON Y, CALLE FCO I MADERO ESQUINA IGNACIO PAVON, lon:-98.92072222, lat:18.81521783}}	13-11-2018	15-12-2018	201110.1	201110.1	201110.1	201110.1	201110.1

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401437676	Proyecto de inversión	145471	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145470.66, modificado:145470.66}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO - 359688	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	359688	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO IXTLILCO EL CHICO, 62924 IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLEJON JUAREZ, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CANCHA DEPORTIVA., lon:-98.84655923, lat:18.55987795}}	10-10-2018	09-11-2018	145470.66	145470.66	145470.66	145470.66	145470.66
2018	4	MOR180401437678	Proyecto de inversión	260000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:325000.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 359698	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	359698	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO HUITCHILA, 62923 HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE Y, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD., lon:-98.92458397, lat:18.63457894}}	30-10-2018	30-11-2018	325000	325000	325000	325000	325000
2018	4	MOR180401455642	Proyecto de inversión	37959	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37958.92, modificado:37958.92}}	ACOMETIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PORTÁTIL PARA LA COLONIA LOMAS LINDAS - 399557	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	399557	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SAN JERÓNIMO, 62800 LOMAS LINDAS, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN JERÓNIMO., lon:-98.72134522, lat:18.88402117}}	16-07-2018	27-07-2018	37958.92	37958.92	37958.92	37958.92	37958.92

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180401468281	Proyecto de inversión	221969	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221968.9, modificado:221968.9}}	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 414002	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	414002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN BARTOLO, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CENTENARIO, CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.69599277, lat:18.88887398}}	07-03-2018	17-03-2018	221968.9	221968.9	221968.9	221968.9	221968.9
2018	4	MOR180401471771	Proyecto de inversión	993475	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993475.41, modificado:993475.41}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES AGUSTIN MELGAR MARGARITA ESCONDIDA MIRADOR Y MORELOS - 417653	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	417653	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.4, meta_modificada:1040.4}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE MARGA, CALLE MIRADOR TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA ANTES DE, lon:-99.11319403, lat:18.8914917}}	15-07-2018	15-10-2018	993475.41	993475.41	993475.41	993475.41	993475.41
2018	4	MOR180401479604	Acción	92000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:92000.0}}	CURSO ASESORÍA PARA ENTREGA RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN - 425345	Tetela del Volcán		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	425345	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	31-05-2018	31-12-2018	92000	92000	92000	92000	92000
2018	4	MOR180401455925	Acción	60000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 399796	Yecapixtla		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	399796	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	10-12-2018	12-12-2018	60000	60000	60000	60000	60000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014797 01	Acción	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}}	CURSO ASESORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA RAMO TREINTA Y TRES FONDO TRES - 425444	Tetela del Volcán		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	425444	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	31-05-2018	31-12-2018	87000	87000	87000	87000	87000
2018	4	MOR180 4014797 23	Acción	98000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}}	CURSO TALLER RAMO TREINTA Y TRES FONDO TRES - 425483	Tetela del Volcán		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	425483	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	31-05-2018	31-12-2018	98000	98000	98000	98000	98000
2018	4	MOR180 4014798 09	Proyecto de inversión	785402	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785402.45, modificado:785402.45}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA HACIA EL PUENTE LA LAJA SEGUNDA ETAPA - 425597	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	425597	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.4, meta_modificada:914.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA LAJA PUEBLO XOCHICALCO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.73771231, lat:18.88775362}}	04-09-2018	13-10-2018	785402.45	785402.45	785402.45	785402.45	785402.45
2018	4	MOR180 4014836 91	Proyecto de inversión	141126	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141126.34, modificado:141126.34}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CALLE CUMBRES BARRIO SAN JACINTO - 430612	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	430612	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CUMBRES BARRIO SAN JACINTO, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CUMBRES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JACINTO, lon:-98.69296724, lat:18.89241667}}	04-06-2018	18-06-2018	141126.34	141126.34	141126.34	141126.34	141126.34

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401472112	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091211.49, modificado:1091211.49}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ESTACIÓN VIEJA - 418037	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	418037	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.01, meta_modificada:720.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CALLE ESTACIÓN VIEJA INTERIOR SN COLONIA OAXTEPEC CENTRO, 62738 OAXTEPEC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESTACIÓN VIEJA Y CALLE SAN JUAN, CALLE PLATEADOS TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC CUAUTLA LLEGANDO AL CRUCERO TOMANDO LA AUTOPISTA, lon:-98.97545858, lat:18.91019779}}	15-06-2018	12-09-2018	1091211.49	1091211.49	1091211.49	1091211.49	1091211.49
2018	4	MOR180301331349	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130000.0, modificado:1231607.89}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUSTÍN MELGAR - 274654	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	274654	130	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.11, meta_modificada:333.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA BUENOS AIRES, 62920TEPALcingo, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL PONIENTE DEL PANTEÓN, lon:-98.84625998, lat:18.58752004}}	19-09-2018	19-11-2018	1231607.89	1231607.89	1231607.89	1231607.89	1231607.89
2018	4	MOR180401472437	Proyecto de inversión	467578	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467578.28, modificado:467578.28}}	PAVIMENTACIÓN CALLE FELIPE NERY - 418601	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	418601	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE FELIPE NERY INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FELIPE NERY Y CALLE LAURO ORTEGA, CALLE DIANA LAURA ENTRANDO POR LA AUTOPISTA MÉXICO CUAUTLA A MANO DERECHA INICIA LA OBRA, lon:-98.96821375, lat:18.88341897}}	02-07-2018	30-08-2018	467578.28	467578.28	467578.28	467578.28	467578.28

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401476120	Proyecto de inversión	166574	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166573.76, modificado:166573.76}}	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL ENCINAL - 422268	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	422268	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE EL ENCINAL PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DE LAS FLORES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon:-98.74138382, lat:18.92322573}}	26-11-2018	16-12-2018	166573.76	166573.76	166573.76	166573.76	166573.76
2018	4	MOR180401484094	Proyecto de inversión	29363	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29362.5, modificado:29362.5}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACCA EN PARAJE TLAHUECHAHUAYAN - 431568	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	431568	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE BUENAVISTA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN., lon:-98.67467457, lat:18.90103452}}	17-07-2018	25-07-2018	29362.5	29362.5	29362.5	29362.5	29362.5
2018	4	MOR180301331365	Proyecto de inversión	87362	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87362.0, modificado:117695.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EUFEMIO ZAPATA - 274682	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274682	176	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.69, meta_modificada:412.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE EUFEMIO ZAPATA PUEBLO ZACAPALCO, 62927ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOSENTE Calle EMILIANO ZAPATA Y CALLE EUFEMIO ZAPARA, CALLE LOPEZ RAYON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL ZOCALO., lon:-98.95887995, lat:18.63818522}}	20-06-2018	31-07-2018	117695	117695	117695	117695	117695
2018	4	MOR180401486636	Proyecto de inversión	989000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}	TECHUMBRE DE EXPLANADA EN AYUDANTIA MUNICIPAL DE HUITCHILA, EN LA LOCALIDAD DE HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO		0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.35, meta_modificada:394.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO, lon:-98.844357, lat:18.594736}}	22-11-2018	21-12-2018	989000	989000	989000	989000	989000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432261	Proyecto de inversión	16497	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16497.46, modificado:16497.46}}	PAVIMENTACION CALLEJON SIN NOMBRE DE LA COL ZAHUATLAN - 325762	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325762	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.45, meta_modificada:125.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE MANANTIALES, DONDE ESTA EL TANQUE DE AGUA, lon:-98.84990776, lat:18.87984541}}	28-05-2018	18-07-2018	16497.46	16497.46	16497.46	16497.46	16497.46
2018	4	MOR180401432290	Proyecto de inversión	17315	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17315.03, modificado:17315.03}}	PAVIMENTACION CALLEJON VICENTE GUERRERO DE LA COL ZAHUATLAN - 325908	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325908	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.31, meta_modificada:128.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJÓN ATRÁS DE LA AYUDANTÍA, lon:-98.84885255, lat:18.87883081}}	28-05-2018	18-06-2018	17315.03	17315.03	17315.03	17315.03	17315.03
2018	4	MOR180401438823	Proyecto de inversión	263312	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263311.54, modificado:263311.54}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL DE LA COL EMILIANO ZAPATA DE MIACATLAN MORELOS - 366658	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	366658	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA ALPUYECA GRUTAS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605 EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUVENTINO ROSAS SE LOCALIZA SOBRE LA AV. ALPUYECA GRUTAS SN ENTRE LAS CA, lon:-99.34707529, lat:18.77367932}}	05-11-2018	24-11-2018	263311.54	263311.54	263311.54	263311.54	263311.54

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401438870	Proyecto de inversión	465972	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465972.0, modificado:465972.0}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALMA DE LA VIRGEN Y CARRETERA ALPUYECA GRUTAS COL LINARES MIACATLAN MORELOS - 366939	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	366939	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0 1, meta_modificada:432.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE ALMA DE DE LA VIRGEN Y CARR. ALPUYECA GRUTAS INTERIOR SN COLONIA LOS LINARES, 62605 LOS LINARES, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA ALPUYECA GRUTAS SE LOCALIZA EN CALLE ALMA DE LA VIRGEN Y , lon:-99.32995736, lat:18.77455831}}	12-11-2018	30-11-2018	465972	465972	465972	465972	465972
2018	4	MOR00170401005747	Proyecto de inversión	740000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}}	Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Zapote - 302469	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302469	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, 1, meta_modificada:1260.1}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO AL ZAPOTE INTERIOR O PUEBLO EL ZAPOTE, 62695 EL ZAPOTE, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA EL ESTUDIANTE LA TIGRA Y, CAMINO AL ZAP, lon:-99.34511835, lat:18.46866755}}	31-10-2017	29-11-2017	740000	740000	740000	740000	740000
2018	4	MOR00180201105316	Proyecto de inversión	228654	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228654.43, modificado:228654.43}}	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Miguel Diaz Lombardo - 88879	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	88879	178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 1, meta:1.0, meta_modificada:355.4}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL DIAZ LOMBARDO PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE DEL HUERTO, CALLE OTILIO MONTAÑO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DEL BALNEARIO LAS TERMAS, lon:-98.83415441, lat:18.65397357}}	12-06-2018	12-07-2018	228654.43	228654.43	228654.43	228654.43	228654.43



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR00180201105609	Proyecto de inversión	161998	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161997.92, modificado:161997.92}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Aldama - 38998	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	38998	165	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTIAGO, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, DESDE LA PLANTA TRATADORA HASTA LA CALLE ZARAGOZA, lon:-98.99991726, lat:19.00599018}}	25-04-2018	24-05-2018	161997.92	161997.92	161997.92	161997.92	161997.92
2018	4	MOR17170200884275	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples El Eden	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-005/2017	215	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:248.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN NO. 29 COLONIA EL EDÉN C.P. 62577 JIUTEPEC MORELOS, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	12-06-2017	01-10-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2018	4	MOR17170200884281	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}	Construcción De Techumbre Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Juegos Infantiles En Escuela Primaria Aurelio Merino (Publica)	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.011/2017	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:558.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N COL. CALERA CHICA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	12-06-2017	01-11-2017	2967000	2967000	2967000	2967000	2967000
2018	4	MOR17170200885261	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Habitacional La Rosa	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-003/2017	483	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:448.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA C.P. 62553, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	12-06-2017	01-10-2017	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000
2018	4	MOR17170200885265	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3758200.0}}	Construcción De Colector Sanitario Y Pavimentación Hidráulica Calle Insurgentes, Jiutepec Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-012/2017	317	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:513.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA PROGRESO C.P. 62574 JIUTEPEC, MORELOS, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	23-06-2017	01-10-2017	3758200	3758200	3758200	3758200	3758200

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170200885272	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Colector Sanitario En Calle Jose Garcia	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-014//2017	291	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:919.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GARCIA COLONIA VISTA HERMOSA, ENTRE LAS CALLES DE PIEDRAS PRECIOSAS, OPALO Y JOJUTLA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	07-06-2017	01-09-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2018	4	MOR17170200885716	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2769200.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Niños Héroes Colonia Lomas De Jiutepec	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.010/2017	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2258.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES SN COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC C.P. 62566 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	26-06-2017	01-11-2017	2769200	2769200	2769200	2769200	2769200
2018	4	MOR17170200885725	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4450500.0}}	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lázaro Cárdenas	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.013/2017	215	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5133.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Lázaro Cárdenas, Colonia La Laja C.P. 62556, Jiutepec, Morelos, México, lon:-99.1829105, lat:18.8675359}}	12-06-2017	01-11-2017	4450500	4450500	4450500	4450500	4450500
2018	4	MOR17170200891383	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Jose María Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-020/2017	490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2752.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA CALERA CHICA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.181944, lat:18.858333}}	03-07-2017	01-12-2017	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401456689	Proyecto de inversión	71456	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71456.0, modificado:71456.0}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANUEL ALARCON - 400760	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	400760	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MANUEL ALARCÓN, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE GRAL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COL. MANUEL ALARC, lon:-98.77056143, lat:18.71805425}}	05-11-2018	24-11-2018	71456	71456	71456	71456	71456
2018	4	MOR17170200891395	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Joya Del Agua	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deport	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.- 018/2017	370	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:448.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RODRÍGUEZ S/N COL. JOYA DEL AGUA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.1827276, lat:18.8574594}}	03-07-2017	01-12-2017	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000
2018	4	MOR17170200891447	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1285700.0}}	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Las Rosas 2da Etapa.	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.- 007/2017	135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1355.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COL. LOS PINOS C.P. 62563, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	1285700	1285700	1285700	1285700	1285700
2018	4	MOR17170200891462	Proyecto de inversión	7E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100000.0, modificado:7021900.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Hidráulica Calle Luchadores	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-L.P.- 001/2017	227	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5230.41}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE LUCHADORES SN COL. PROGRESO C.P. 62574 JIUTEPEC MORELOS MÉXICO, lon:-99.1563289, lat:18.8825684}}	03-07-2017	01-12-2017	7021900	7021900	7021900	7021900	7021900
2018	4	MOR17170200891469	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 28 (Pública)	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.- 004 /2017	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:248.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COL.PEDREGAL DE LAS FUENTES C.P. 62554, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170200893085	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360000.0, modificado:1360000.0}}	Rehabilitación De La Cancha De Futbol Soccer De Tlalmimilulpan, Localidad De Tlalmimilulpan (San Pedro)	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:-, lon:-98.743055, lat:18.916111}}	10-07-2017	01-10-2017	1360000	1360000	1360000	1360000	1360000
2018	4	MOR17170200902018	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}	Construccion De Unidad Deportiva En San Andres De La Cal. Tepoztlan Morelos 1era. Etapa - 4709103	Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	4709103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:18.952082; -99.118352, lon:-99.101227, lat:18.986457}}	01-01-2017	01-12-2017	2967000	2967000	2967000	2967000	2967000
2018	4	MOR17170300931924	Proyecto de inversión	491995	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491995.38, modificado:491995.38}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Sergio Estrada Cajigal Y San Angel - 160277	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	160277	318	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:214.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESTRADA CAJIGAL COLONIA GOBERNADORES, 62663 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.31345492, lat:18.60918526}}	30-06-2017	01-08-2017	491995.38	491995.38	491995.38	491995.38	491995.38
2018	4	MOR18180201105319	Proyecto de inversión	853940	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853939.8, modificado:853939.8}}	Ampliación De Red Electrica Calle Termas Y Calle De La Vía - 42181	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	42181	170	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE TERMAS Y DE LA VIA PUEBLO LA VÍA, 62925 ATOTONILCO, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE TERMAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE LIC.VERDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD., lon:-98.83326078, lat:18.6453782}}	21-02-2018	22-03-2018	853939.8	853939.8	853939.8	853939.8	853939.8

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401461429	Proyecto de inversión	266863	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266863.02, modificado:266863.02}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUMBRES ESQUINA CON CALLE DEL POPO BARRIO SAN JACINTO - 406349	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	406349	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.4, meta_modificada:776.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CUMBRES BARRIO SAN JACINTO, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CUMBRES Y CALLE DEL POPO, CALLE ARTÍCULO 123 LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JACINTO., lon:-98.69244153, lat:18.89115796}}	08-05-2018	20-06-2018	266863.02	266863.02	266863.02	266863.02	266863.02
2018	4	MOR180401476259	Proyecto de inversión	213350	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213350.29, modificado:213350.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE REPÚBLICA - 422414	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	422414	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.48, meta_modificada:241.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REPÚBLICA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE POPOCATEPETL LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.74180225, lat:18.91986638}}	04-09-2018	21-09-2018	213350.29	213350.29	213350.29	213350.29	213350.29
2018	4	MOR180401480468	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831753.51, modificado:1831819.71}}	REHABILITACIÓN DE CONCRETO EN CALLE HIMNO NACIONAL - 426332	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	426332	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3370.0, meta_modificada:3370.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PRIMAVERA PASANDO EL PUENTE DE LAS FLORES A MANO DERECHA DESPUÉS A M, lon:-99.07095158, lat:18.89417778}}	30-04-2018	08-10-2018	1831819.71	1831819.71	1831819.71	1831819.71	1831819.71



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432394	Proyecto de inversión	711876	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711875.9, modificado:711875.9}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326399	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326399	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0 / meta_modificada:178.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA MÉXICO-ACAPULCO HASTA, lon:-99.23772802, lat:18.79026265}}	02-04-2018	28-09-2018	711875.9	711875.9	711875.9	711875.9	711875.9
2018	4	MOR180401432435	Proyecto de inversión	355609	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355609.11, modificado:355609.11}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO COLONIA LOMA BONITA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326628	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326628	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.95, meta_modificada:144.95}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO P, lon:-99.25711078, lat:18.81117365}}	02-04-2018	28-09-2018	355609.11	355609.11	355609.11	355609.11	355609.11
2018	4	MOR180401432438	Proyecto de inversión	52222	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52222.1, modificado:52222.1}}	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIM IGNACIO M ALTAMIRANO COL ZAHUATLAN - 326656	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326656	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE TEXTILE, SOBRE AVENIDA NACIONAL DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.84743186, lat:18.88010843}}	10-09-2018	14-09-2018	52222.1	52222.1	52222.1	52222.1	52222.1

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432441	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285055.35, modificado:1285055.35}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA Y O ZOOLOGÍA LOCALIDAD DE REAL DEL PUENTE - 326665	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326665	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.86, meta_modificada:251.86}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO REAL DEL PUENTE, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA ATARJE Y CALLE ZOOLOGIA, CALLE NO REELECCION EL PROYECTO SE UBICA A UNOS METROS DEL RÍO APATLACO FRENTE A LA AYUDANTIA MUNICIPAL, lon:-99.22974309, lat:18.7966183}}	01-03-2018	31-05-2018	1285055.35	1285055.35	1285055.35	1285055.35	1285055.35
2018	4	MOR180401432445	Proyecto de inversión	507685	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507684.54, modificado:507684.54}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PASCUAS COPA DE ORO Y GIRASOLES COLONIA OBRERO POPULAR MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326713	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326713	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.46, meta_modificada:516.46}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE PASCUAS INTERIOR SN COLONIA OBRERA POPULAR, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA CRISANTEMOS Y CALLE LLAMARADAS, CALLE PENSAMIENTOS EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE, lon:-99.26439583, lat:18.81732284}}	03-09-2018	30-11-2018	507684.54	507684.54	507684.54	507684.54	507684.54
2018	4	MOR180401432449	Proyecto de inversión	42503	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42503.49, modificado:42503.49}}	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIM JOSE MA MORELOS COL MEXQUEMECA - 326732	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326732	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.8, meta_modificada:280.8}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA MEXQUEMECA, 62827 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE BELLAS ARTES, DOMICILIO CONOCIDO DE LA PRIMARIA, lon:-98.8502499, lat:18.87423981}}	10-09-2018	14-09-2018	42503.49	42503.49	42503.49	42503.49	42503.49



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014324 52	Proyecto de inversión	861387	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861386.89, modificado:861386.89}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA ESPERANZA ALPUYECA CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326740	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326740	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.77, meta_modificada:877.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE LA ESPERANZA INTERIOR SN COLONIA ALPUYECA, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE ALPUYECA ENTRANDO POR LA CALLE M, lon:-99.26050271, lat:18.7376588}}	01-10-2018	21-12-2018	861386.89	861386.89	861386.89	861386.89	861386.89
2018	4	MOR180 4014324 53	Proyecto de inversión	67282	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67281.72, modificado:67281.72}}	MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE ACCESO JN ADOLFO LOPEZ M COL LOS REYES - 326742	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326742	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL COLONIA LOS REYES, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE SANTO TOMÁS Y CALLE EVARISTO NAVA, CALLE EVARISTO NAVA SOBRE AVENIDA NACIONAL, lon:-98.85743113, lat:18.88173268}}	14-09-2018	10-10-2018	67281.72	67281.72	67281.72	67281.72	67281.72
2018	4	MOR180 4014325 21	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442066.06, modificado:1442066.06}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO CALLE EL BURRO Y CALLE TEMALACA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS - 327215	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	327215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.2, meta_modificada:1140.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AGRICULTORES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAMPESINOS EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO FRENTE A LA AEROPISTA DE CHICONCUAC POR CALLE DE, lon:-99.2054795, lat:18.77620208}}	01-10-2018	28-12-2018	1442066.06	1442066.06	1442066.06	1442066.06	1442066.06

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO									
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180401432533	Proyecto de inversión	18085	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18084.82, modificado:18084.82}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE PRIMAVERA COLONIA LAS PALMAS ALPUYECA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 327308	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	327308	0			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE COAHUILA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR AVENIDA LAS PALMAS HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A U, lon:-99.26276898, lat:18.74540763}}	19-03-2018	31-08-2018	18084.82	18084.82	18084.82	18084.82	18084.82
2018	4	MOR180401435613	Proyecto de inversión	50369	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50368.87, modificado:50368.87}}	MEJORAMIENTO DE AULA DIDACTICA JN JUAN DE DIOS PEZA TURNO VESPERTINO COL JUAN MORALES - 347245	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	347245	0			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NICOLÁS BRAVO DOMICILIO CONOCIDO. PRIMARIA TURNO VESPERTINO, lon:-98.9237239, lat:18.81390288}}	19-11-2018	31-12-2018	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87
2018	4	MOR180401435636	Proyecto de inversión	50369	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50368.67, modificado:50368.67}}	MEJORAMIENTO AULA PRIM HEROES DEL SUR COL JUAN MORALES - 347312	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	347312	0			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE MARIANO SALAS DOMICILIO CONOCIDO. TURNO MATUTINO, lon:-98.92336925, lat:18.81213323}}	19-11-2018	31-12-2018	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014390 59	Acción	10502	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.69, modificado:57999.63}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 368446	Miacatlán		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	368446	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.360265, lat:18.769983}}	01-01-2018	31-12-2018	57999.63	57999.63	57999.63	57999.63	57999.63
2018	4	MOR180 4014729 32	Proyecto de inversión	10312	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10312.4, modificado:10312.4}}	SUMINISTRO DE LÁMINA TIPO GALVANIZADA PARA TECHADO EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN - 419187	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	419187	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE VIOLETA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon:-98.74499809, lat:18.91596931}}	16-08-2018	18-08-2018	10312.4	10312.4	10312.4	10312.4	10312.4
2018	4	MOR180 4014765 34	Acción	57370	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57370.31, modificado:57370.31}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 422628	Tetela del Volcán		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	422628	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	13-02-2018	31-12-2018	57370.31	57370.31	57370.31	57370.31	57370.31
2018	4	MOR180 4014765 72	Acción	388159	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388158.67, modificado:388158.67}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 422662	Tetela del Volcán		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	422662	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	13-02-2018	31-12-2018	388158.67	388158.67	388158.67	388158.67	388158.67
2018	4	MOR180 4014766 01	Acción	61467	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61466.9, modificado:61466.9}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 422679	Tetela del Volcán		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	422679	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	13-02-2018	31-12-2018	61466.9	61466.9	61466.9	61466.9	61466.9

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014766 15	Acción	28620	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28620.0, modificado:28620.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 422693	Tetela del Volcán		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	422693	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	12-02-2018	31-12-2018	28620	28620	28620	28620	28620
2018	4	MOR180 4014844 66	Proyecto de inversión	12712	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12712.28, modificado:12712.28}}	DESARROLLO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA Y LÁZARO CÁRDENAS - 432303	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	432303	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL Y XOCHICALCO., lon:-98.72789799, lat:18.89492163}}	13-03-2018	02-07-2018	12712.28	12712.28	12712.28	12712.28	12712.28
2018	4	MOR180 4014325 39	Proyecto de inversión	60330	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60329.62, modificado:60329.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE MOCTEZUMA PRIMERA SECCIÓN DE LA UNIDAD MORELOS - 327421	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes viales	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	327421	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE XICOTENCATL, ANDADOR 408 EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO PO, lon:-99.25612163, lat:18.82314391}}	02-04-2018	30-09-2018	60329.62	60329.62	60329.62	60329.62	60329.62

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432549	Proyecto de inversión	11832	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11832.0, modificado:11832.0}}	MEJORAMIENTO DE BARRERA PERIMETRAL DE ACCESO JN JUVENTINO ROSAS COL ZAHUATLAN - 327499	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	327499	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE PASO HERNANDEZ Y CALLE TEXTILE, DOMICILIO CONOCIDO PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS, lon:-98.84680413, lat:18.8815195}}	15-09-2018	15-11-2018	11832	11832	11832	11832	11832
2018	4	MOR180401432564	Proyecto de inversión	94986	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94986.39, modificado:94986.39}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE MOCTEZUMA PRIMERA SECCIÓN DE LA UNIDAD MORELOS - 327606	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	327606	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.99, meta_modificada:276.99}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE XICOTENCATL, ANDADOR 408 EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO PO, lon:-99.25611626, lat:18.82314899}}	02-04-2018	30-09-2018	94986.39	94986.39	94986.39	94986.39	94986.39
2018	4	MOR180401432566	Proyecto de inversión	46668	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46667.84, modificado:46667.84}}	MEJORAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA JN RAMON DEL VALLE INCLÁN COL MEXQUEMECA - 327626	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	327626	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AYUDANTÍA COLONIA MEXQUEMECA, 62827 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, FRENTE A LA AYUDANTIA MUNICIPAL, lon:-98.85384943, lat:18.87687423}}	03-09-2018	18-09-2018	46667.84	46667.84	46667.84	46667.84	46667.84

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432567	Proyecto de inversión	86196	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86195.98, modificado:86195.98}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE LA ESPERANZA ALPUYECA CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 327629	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad es	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	327629	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:298.0 , meta_modificada:298.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE LA ESPERANZA INTERIOR SN COLONIA ALPUYECA, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE ALPUYECA ENTRANDO POR LA CALLE M, lon:-99.26047129, lat:18.73765588}}	01-10-2018	30-11-2018	86195.98	86195.98	86195.98	86195.98	86195.98
2018	4	MOR180401432604	Proyecto de inversión	686745	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686744.74, modificado:686744.74}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MONTES KAILAS - 327942	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	327942	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:143, direccion:CALLE MONTES KAILAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REAL, 62733 AMPLIACIÓN LOMAS DEL REAL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MONTES KAILAS Y CALLE AMADO NERVO, CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC A LA , lon:-99.06400742, lat:18.86227577}}	07-05-2018	31-08-2018	686744.74	686744.74	686744.74	686744.74	686744.74

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432606	Proyecto de inversión	835262	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835262.43, modificado:835262.43}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NOGAL Y SIN NOMBRE - 327956	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	327956	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:139, direccion:CALLE NOGAL Y SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA PARACAS, 62733 AMPLIACIÓN PARACAS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE NOGAL, CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC ENTRONCANDO CON LA CALLE D, lon:-99.08929499, lat:18.86931589}}	13-04-2018	11-06-2018	835262.43	835262.43	835262.43	835262.43	835262.43
2018	4	MOR180401432610	Proyecto de inversión	781746	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781745.53, modificado:781745.53}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES AMISTAD Y PROL INDEPENDENCIA - 327966	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	327966	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AMISTAD Y PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA YAUTEPEC-TEPOZTLAN TOMANDO LA CARRETERA YAUT, lon:-99.07575273, lat:18.89414105}}	11-05-2018	10-09-2018	781745.53	781745.53	781745.53	781745.53	781745.53

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432614	Proyecto de inversión	954816	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954815.66, modificado:954815.66}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PERICÓN - 327979	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	327979	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA AMADOR SALAZAR, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE JAZMIN, CALLE CAMINO VIEJO ENTRAMOS POR LA CARRETERA CUERNAVAC-YAUTEPEC A MANO I, lon:-99.11136476, lat:18.88835504}}	16-04-2018	30-05-2018	954815.66	954815.66	954815.66	954815.66	954815.66
2018	4	MOR180401432623	Proyecto de inversión	46963	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46962.6, modificado:46962.6}}	PAVIMENTACIÓN CALLE PIRUL - 328061	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	328061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:139, direccion:CALLE PIRUL INTERIOR SN COLONIA PARACAS, 62733 AMPLIACIÓN PARACAS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEL ZOPILOTE Y CAMINO A TETILLAS, CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC LLEGANDO A LA CALLE DEL ZOPIL, lon:-99.08367844, lat:18.86937173}}	10-02-2018	15-04-2018	46962.6	46962.6	46962.6	46962.6	46962.6
2018	4	MOR180401432645	Proyecto de inversión	704043	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704043.3, modificado:704043.3}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y EL MIRADOR - 328182	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	328182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE MIRADOR Y LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CAMINO VIEJO TOMANDO LA CARRETERA CUERNAV, lon:-99.11377339, lat:18.8914714}}	23-04-2018	23-06-2018	704043.3	704043.3	704043.3	704043.3	704043.3



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014326 48	Proyecto de inversión	166375	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166375.41, modificado:166375.41}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COPAL PALMA SIN NOMBRE ESCONDIDA Y TULIPANES - 328187	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	328187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0 / meta_modificada:240.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE COPAL PALMA, ESCONDIDA Y TULIPANES INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE CAPIRI, CALLE EL ESFUERZO TOMANDO LA CARRETERA CUER, lon:-99.11252884, lat:18.88873063}}	23-04-2018	23-06-2018	166375.41	166375.41	166375.41	166375.41	166375.41
2018	4	MOR180 4014574 87	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA EN PARAJE ATLAJILCO TEUXTLIEGA - 401675	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	401675	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:CALLE ATLAJILCO PUEBLO XOCHICALCO, 62802 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TEUXTLIEGA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.73573633, lat:18.86716825}}	09-07-2018	27-07-2018	100000	100000	100000	100000	100000
2018	4	MOR180 4014619 20	Proyecto de inversión	299104	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299104.0, modificado:299104.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA BARRIO SAN BARTOLO - 406886	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	406886	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 10 DE ABRIL BARRIO SAN BARTOLO, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CUMBRES Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN BARTOLO., lon:-98.69775325, lat:18.892879}}	07-05-2018	19-09-2018	299104	299104	299104	299104	299104

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401465726	Proyecto de inversión	78033	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78033.02, modificado:78033.02}}	AMOLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE Tlayacapan	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TYALAYACAN	411091	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NO REELECCION INTERIOR 0 BARRIO , 62540 TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y , BARRIO DE SANTA ANA, lon:-98.9810327, lat:18.96078042}}	30-11-2018	14-12-2018	78033.02	78033.02	78033.02	78033.02	78033.02
2018	4	MOR180401473183	Proyecto de inversión	13920	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:13920.0}}	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CALLE AMÉRICA - 419476	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	419476	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CALLE AMÉRICA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA TETELA - TLALMIMILULPAN, LA OBRA SE UBICA EN, lon:-98.74289398, lat:18.91595006}}	07-03-2018	10-03-2018	13920	13920	13920	13920	13920
2018	4	MOR180401432889	Proyecto de inversión	388675	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388674.88, modificado:388674.88}}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA DE SANTA BARBARA PARA EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 329475	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	329475	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS BARRIO TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE ASUNCION Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SANTA MARGARITA ESTA OBRA SE COLOCA EN DIFERENTES DOMICILIOS DEBIDO AL TIPO DE PROYECTO PERO DENTRO DE, lon:-98.9210534, lat:18.97927823}}	19-09-2018	22-10-2018	388674.88	388674.88	388674.88	388674.88	388674.88

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432898	Proyecto de inversión	248160	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248159.56, modificado:248159.56}}	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN AYUDANTIA MUNICIPAL DE TEPETLIXPITA - 329536	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	329536	0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE COLONIA TEPETLIXPITA, 62834 TEPETLIXPITA, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CONTINUACION MIGUEL NEGRETE Y, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL, lon:-98.92719592, lat:18.9771697}}	12-09-2018	22-10-2018	248159.56	248159.56	248159.56	248159.56	248159.56
2018	4	MOR180401432925	Proyecto de inversión	347827	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347827.0, modificado:347827.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO SAN MARCOS MUNICIPIO DE TOTOLAPAN - 329645	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social a	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	329645	0		{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE OBREGON, CALLE TEJEROS ESTA OBRA SE LOALIZA DENTRO DEL BARRIO DE SAN MARCOS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO E, lon:-98.91385182, lat:18.98404593}}	24-09-2018	30-10-2018	347827	347827	347827	347827	347827
2018	4	MOR180401462003	Proyecto de inversión	71572	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71572.0, modificado:71572.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN BARTOLO - 406957	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	406957	0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN BARTOLO, 62800 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CENTENARIO, CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN BARTOLO., lon:-98.69619715, lat:18.88737232}}	07-05-2018	09-05-2018	71572	71572	71572	71572	71572

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401473272	Proyecto de inversión	235230	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235230.21, modificado:235230.21}}	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO TLALMIMILULPAN - 419559	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	419559	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMÉRICA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon:-98.74473122, lat:18.91792788}}	16-02-2018	31-12-2018	235230.21	235230.21	235230.21	235230.21	235230.21
2018	4	MOR180401433073	Proyecto de inversión	434346	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434345.88, modificado:434345.88}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV CUAUTLA MEXICO DE LA COL ADOLFO LOPEZ MATEOS - 330367	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	330367	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:832.0, meta_modificada:832.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion:AVENIDA CUAUTLA MÉXICO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 62828 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE A PAZULCO Y CALLE VIA VIEJA, SOBRE CALLE PRINCIPAL CARRE. MEXICO CUAUTLA, lon:-98.91678649, lat:18.88503744}}	15-10-2018	15-11-2018	434345.88	434345.88	434345.88	434345.88	434345.88
2018	4	MOR180401462315	Proyecto de inversión	199109	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199109.24, modificado:199109.24}}	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE BARRIO SAN BARTOLO - 407258	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	407258	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1327.0, meta_modificada:1327.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE CUMBRES, CALLE BUENAVISTA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN BARTOLO, lon:-98.70223695, lat:18.88886383}}	04-07-2018	03-08-2018	199109.24	199109.24	199109.24	199109.24	199109.24

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301329942	Proyecto de inversión	622340	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622340.38, modificado:622340.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPAN COL HACIENDA DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS - 272113	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	272113	468	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0}, meta_modificada:520.0}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES, 62573JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE GUAYABO, CALLE SAUCE GERANIO GUAYABO Y SAUCE CERCA DEL NACIMIENTO DE AGUA, lon:-99.15661351, lat:18.89200535}}	29-08-2018	02-10-2018	622340.38	622340.38	622340.38	622340.38	622340.38
2018	4	MOR180401433235	Proyecto de inversión	204059	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204059.3, modificado:204059.3}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN LOS LIMONES - 331098	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	331098	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0}, meta_modificada:108.0}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DOMICILIO CONOCIDO AL SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-98.84453067, lat:18.78743672}}	22-10-2018	12-12-2018	204059.3	204059.3	204059.3	204059.3	204059.3
2018	4	MOR180401433253	Proyecto de inversión	155940	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155939.87, modificado:155939.87}}	MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DE SALUD CASA DE SALUD DE LA LOC LOS CAPULINES - 331205	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	331205	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE CAMPESINOS PUEBLO LOS CAPULINES, 62823 LOS CAPULINES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE Y, DOMICLIO CONOCIDO AL FONDO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.82356251, lat:18.92149714}}	01-10-2018	30-10-2018	155939.87	155939.87	155939.87	155939.87	155939.87

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401433275	Proyecto de inversión	24612	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24612.11, modificado:24612.11}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TVSEC HIMNO NACIONAL DE LA LOC HUEXCA - 331395	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	331395	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUEXCA, 62825 HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MORELOS, CERCA DE LA TERMOELÉCTRICA, lon:-98.87280245, lat:18.80396451}}	15-10-2018	30-10-2018	24612.11	24612.11	24612.11	24612.11	24612.11
2018	4	MOR180401433276	Proyecto de inversión	441426	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441425.96, modificado:441425.96}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE DE LAS ARTES COL MEXQUEMECA - 331397	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	331397	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ARTES COLONIA MEXQUEMECA, 62827 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA YECAPIXTLA-OCUITUCO, DE LA CALLE HIDALGO HASTA EL PUENTE, lon:-98.85145249, lat:18.87421025}}	01-10-2018	31-12-2018	441425.96	441425.96	441425.96	441425.96	441425.96
2018	4	MOR180401433281	Proyecto de inversión	380947	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380946.75, modificado:380946.75}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EL LLANITO LOC TEZONTETELCO - 331410	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	331410	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CALLE EL LLANITO PUEBLO TEZONTETELCO, 62823 TEZONTETELCO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA A ACHICHIPICO Y CALLE CARRETERA A XOCHITLÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.80400679, lat:18.93316142}}	24-09-2018	15-11-2018	380946.75	380946.75	380946.75	380946.75	380946.75

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180 4014737 89	Proyecto de inversión	394065	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394064.79, modificado:394601.05}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA YAUTEPECUAUTLA - 420083	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	420083	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0}, meta_modificada:190.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE YAUTEPEC-CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA LOS ARCOS, 62737 LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INVERNADERO, CARRETERA YAUTEPEC-CUAUTLA LLEGANDO A LOS ARCOS DE SAN CARLOS A MANO DERECHA DA INICIO LA OB, lon:-99.02170529, lat:18.88478715}}	01-10-2018	30-11-2018	394601.05	394601.05	394601.05	394601.05	394601.05
2018	4	MOR180 3013139 63	Proyecto de inversión	242113	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242113.39, modificado:242113.39}}	PAVIMENTACION EN CALLE SIMON BOLIVAR - 207011	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207011	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0}, meta_modificada:348.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TETELPA, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROLONGACIÓN DEGOLLADO FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA, lon:-99.20447977, lat:18.66657503}}	27-08-2018	10-10-2018	242113.39	242113.39	242113.39	242113.39	242113.39
2018	4	MOR180 4014666 47	Proyecto de inversión	30160	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.0, modificado:30160.0}}	DESAZOLVE EN ESC SEC TÉCNICO VEINTISEÍS Y PREESCOLAR INDÍGENA NEZAHUALCÓYOTL - 412182	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	412182	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN BARTOLO, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE ARIZATLÁN, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE LLEVÓ A CABO EN LA ESC. SEC. TÉCN. NO. 26 Y PREESCOLAR INDÍGENA NEZAHUALCÓYOTL, lon:-98.69701738, lat:18.88301671}}	04-06-2018	05-06-2018	30160	30160	30160	30160	30160

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180301323164	Proyecto de inversión	450483	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450483.18, modificado:450483.18}}	DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHEMOC - 243196	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	243196	320	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC COLONIA TLAQUILTENANGO, 62980TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO, MORELOSENTRER CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS SOBRE LA CARRETERA TLAQUILTENANGO-JOJUTLA A LA ALTURA DEL ZÓCALO MUNICIPAL DOBLAR A LA IZQUIERDA S, lon:-99.16286411, lat:18.63067422}}	10-09-2018	29-09-2018	450483.18	450483.18	450483.18	450483.18	450483.18
2018	4	MOR180401436877	Proyecto de inversión	50369	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50368.87, modificado:50368.87}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIM PORFIRIO DIAZ COL JUAN MORALES - 353143	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	353143	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE VALENTIAN GOMEZ FARIAS COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENITO, CALLE 2DA IGANACIO ZARAGOZA AL NORTE DE LA COLONIA, lon:-98.92395679, lat:18.82107974}}	26-11-2018	31-12-2018	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87
2018	4	MOR180401436889	Proyecto de inversión	50369	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50368.87, modificado:50368.87}}	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL PRIM MARIANO MATAMOROS COL JUAN MORALES - 353187	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	353187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE 2DA. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUARÉZ AL NORTE DE LA COLONIA CERCA DE LA VIA, lon:-98.92411871, lat:18.8208781}}	26-11-2018	31-12-2018	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401436891	Proyecto de inversión	100738	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100737.75, modificado:100737.75}}	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL PRIM MARIANO MATAMOROS COL JUAN MORALES - 353192	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	353192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE PEDRO VELZ Y CALLE JESÚS GUTIÉRREZ, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA ENTRADA A LA COLONIA POR EL LIBRAMIENTO, lon:-98.91968241, lat:18.81421049}}	19-11-2018	31-12-2018	100737.75	100737.75	100737.75	100737.75	100737.75
2018	4	MOR180401436895	Proyecto de inversión	49599	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49598.99, modificado:49598.99}}	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CAMINO VIEJO COL LOS AMATES - 353213	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	353213	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MEXQUEMECA COLONIA LOS AMATES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A TECAJEC Y , ENTRE LA UNIVERSIDAD Y MEXQUEMECA, lon:-98.85776319, lat:18.8672484}}	26-11-2018	31-12-2018	49598.99	49598.99	49598.99	49598.99	49598.99
2018	4	MOR180301316260	Proyecto de inversión	305000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA UNO SEGUNDA ETAPA - 216419	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	216419	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA UNO COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980TLAQUILTENANGO , TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INSURGENTES SOBRE LA CARRETERA TLAQUILTENANGO-ZACATEPEC A LA ALTURA DEL MODULO DE SEGURIDAD DE LA COLON, lon:-99.16312855, lat:18.64268367}}	10-07-2018	08-08-2018	305000	305000	305000	305000	305000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301323193	Proyecto de inversión	645063	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645062.79, modificado:645062.79}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE NEXPA SEGUNDA ETAPA - 243295	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	243295	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA NEXPA, 62987NEXPA, TLAQUILTENANGO MORELOSENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GALEANA POR LA CARRETRA TLAQUILTENAGO-NEXPA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE NEXPA SIGUIENDO LA CALLE MORELOS A CIEN METROS DOB, lon:-99.14547271, lat:18.5225643}}	10-09-2018	09-10-2018	645062.79	645062.79	645062.79	645062.79	645062.79
2018	4	MOR180301392768	Proyecto de inversión	801099	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801099.1, modificado:801099.1}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE - 252324	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	252324	400	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:53, direccion:CALLE PALO GRANDE COLONIA PALO GRANDE, 62984PALO GRANDE, TLAQUILTENANGO MORELOSENTE CALLE PALO GRANDE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS POR LA CARRETERA ESTATAL TLAQUILTENANGO-PALO GRANDE LLEGARA A LA AYUDANTIA MUNICIPAL A 100 METROS ESTA LA FUE, lon:-99.14771225, lat:18.59491964}}	20-03-2018	31-12-2018	801099.1	801099.1	801099.1	801099.1	801099.1
2018	4	MOR180301320727	Proyecto de inversión	297025	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297024.77, modificado:297024.77}}	RED DE AGUA POTABLE CALLE Y CALLEJONES JUAN ESCUTIA - 231433	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231433	520	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA AMPLIACION LÁZARO CÁRDENAS (EL MOLINO), 62906HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CANCHA, lon:-99.17633726, lat:18.58415005}}	30-08-2018	15-10-2018	297024.77	297024.77	297024.77	297024.77	297024.77

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401433671	Proyecto de inversión	15205	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15204.87, modificado:15204.87}}	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN JAZMIN LOC HUEXCA - 334848	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	334848	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUEXCA, 62825 HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MO, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.87319137, lat:18.80370299}}	22-10-2018	22-11-2018	15204.87	15204.87	15204.87	15204.87	15204.87
2018	4	MOR180401433679	Proyecto de inversión	44275	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44274.55, modificado:44274.55}}	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL PRIM MARTIRES DE LA LIBERTAD LOC HUEXCA - 334896	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	334896	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO HUEXCA, 62825 HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, DOMICILIO CONOCIDO CENTRO DE LA POBACIÓN, lon:-98.87109925, lat:18.80460689}}	18-10-2018	19-11-2018	44274.55	44274.55	44274.55	44274.55	44274.55
2018	4	MOR180401433703	Proyecto de inversión	474080	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474080.08, modificado:474080.88}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE MANZANA DOS DE LA COL FCO I MADERO - 334991	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	334991	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO EXTERIOR MANZANA 2 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE ANDADOR F Y ANDADOR H, CALLE CIRCUITO INTERIOR CIRCUITO EXTERIOR MANZANA 2, lon:-98.86916336, lat:18.87321298}}	16-10-2018	31-12-2018	474080.88	474080.88	474080.88	474080.88	474080.88
2018	4	MOR180401433719	Proyecto de inversión	645871	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645870.65, modificado:645870.65}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIOS CALLE ACTEOPAN COL ZAHUATLAN - 335089	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	335089	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ACTEOPAN COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ACTEOPAN Y , AL FONDO DE LA CALLE HASTA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL, lon:-98.84112226, lat:18.88217568}}	16-10-2018	31-12-2018	645870.65	645870.65	645870.65	645870.65	645870.65

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401433729	Proyecto de inversión	45000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.11, modificado:45000.11}}	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE TVSEC LUIS DONALDO COLOSIO LOC LOS LIMONES - 335148	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	335148	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL A LOS LIMONES PUEBLO LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE Y , AL LADO DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.84035569, lat:18.78670033}}	29-10-2018	07-12-2018	45000.11	45000.11	45000.11	45000.11	45000.11
2018	4	MOR180401433735	Proyecto de inversión	360558	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360558.03, modificado:360558.03}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE RIVERA CRESPO COL PARAISO ESCONDIDO - 335166	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	335166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CALLE FELIPE RIVERA CRESPO COLONIA PARAISO ESCONDIDO, 62827 COLONIA PARAISO ESCONDIDO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA, lon:-98.92028468, lat:18.86300075}}	15-10-2018	15-11-2018	360558.03	360558.03	360558.03	360558.03	360558.03
2018	4	MOR180401433748	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665000.0, modificado:1665000.0}}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Y CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS - 335240	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	335240	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE CALLE LUIS MORA COLONIA TOTOLAPAN, 62830 AHUATLÁN (ASUNCIÓN AHUATLÁN), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y , LA COLOCACION DE LAS CISTERNAS DOMICILIARIAS SON DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO AHUATLAN SAN MIGUEL DEL FUERTE Y, lon:-98.9310481, lat:18.99421138}}	03-07-2018	31-07-2018	1665000	1665000	1665000	1665000	1665000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401470788	Proyecto de inversión	133764	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133764.12, modificado:133764.12}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BARRIOS SAN BARTOLO SAN MIGUEL SAN JACINTO Y SAN ANDRÉS - 416609	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	416609	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE DEL PASEO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-98.69058544, lat:18.88589969}}	03-06-2018	15-09-2018	133764.12	133764.12	133764.12	133764.12	133764.12
2018	4	MOR180301317618	Proyecto de inversión	690800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690800.0, modificado:690800.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 221277	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	221277	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS Y BENITO JUÁREZ COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INSURGENTES POR LA CARRTERA TLAQUILTENANGO-ZACATEPEC A LA ALTURA DEL MODULO DE SEGURIDAD PÚBLI, lon:-99.16204267, lat:18.64451146}}	10-07-2018	08-08-2018	690800	690800	690800	690800	690800
2018	4	MOR180301329029	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879201.68, modificado:1879201.68}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TAMAULIPAS Y NUEVA ITALIA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 270032	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	270032	432	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS Y NUEVA ITALIA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 62556JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DOMITILO EVANGELISTA, CALLE JOJUTLA ENTRE ZACATECAS DOMITILO EVANGELISTA Y JOJUTLA CERCA DE LA CASA COMUNITARIA REGIO, lon:-99.1817302, lat:18.86887651}}	05-09-2018	03-11-2018	1879201.68	1879201.68	1879201.68	1879201.68	1879201.68

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014337 64	Proyecto de inversión	112784	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112783.64, modificado:112783.64}}	MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS IN MANUEL ACUÑA LOC TEXCALA - 335346	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	335346	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PUEBLA, CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-98.79612239, lat:18.93480251}}	01-10-2018	15-11-2018	112783.64	112783.64	112783.64	112783.64	112783.64
2018	4	MOR180 4014337 67	Proyecto de inversión	60669	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60669.06, modificado:60669.06}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JN RIO BALSAS COL AQUILES SERDAN - 335371	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	335371	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AMADOR SALAZAR COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE REVOLUCIÓN DEL SUR, CALLE VICENTE ROJAS AL LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA, lon:-98.8605903, lat:18.89003904}}	23-10-2018	01-12-2018	60669.06	60669.06	60669.06	60669.06	60669.06
2018	4	MOR180 4014338 43	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142538.86, modificado:1142538.86}}	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN CONVENIO DE LA CALLE INTEGRAL HÁBITAT - 336081	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	336081	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA POR LA CALLE C, lon:-99.18270513, lat:18.69550912}}	15-06-2018	13-09-2018	1142538.86	1142538.86	1142538.86	1142538.86	1142538.86



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301328917	Proyecto de inversión	511738	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511738.44, modificado:511738.44}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO JAVIER MINA COL JARDIN JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 269433	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	269433	120	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576PROGRESO, JIUTEPEC MORELOSENTRÉ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 3 DE MAYO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE VENUSTIANO CARRANZA Y 3 DE MAYO, lon:-99.1391889, lat:18.87576325}}	12-09-2018	16-10-2018	511738.44	511738.44	511738.44	511738.44	511738.44
2018	4	MOR180301306876	Acción	44000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}}	CURSO TALLER DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA INTERMEDIO - 171962	Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	171962	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	44000	44000	44000	44000	44000
2018	4	MOR180401453301	Proyecto de inversión	317044	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317044.0, modificado:317044.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 396626	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	396626	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALTAMIRANO 1 1 INTERIOR 2 2 COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE CALLE E. ZAPATA Y CALLE CALLE FCO VILLA, CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SOBRE LA CALLE ALTAMIRANO PRINCIPALMENTE PERO TODAS LAS CA, lon:-99.40023036, lat:18.7317191}}	02-07-2018	31-08-2018	317044	317044	317044	317044	317044







DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401463650	Proyecto de inversión	127230	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127229.82, modificado:183804.3}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE ALTA TENSIÓN - 408485	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	408485	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE ALTA TENSIÓN PUEBLO HUITCHILA, 62923 HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE Y, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE DIRIGE A LA CAPILLA, lon:-98.92567027, lat:18.63377817}}	05-11-2018	05-12-2018	183804.3	183804.3	183804.3	183804.3	183804.3
2018	4	MOR180301305795	Proyecto de inversión	166373	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166372.92, modificado:166372.92}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO - 166734	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	166734	30	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.91, meta_modificada:189.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO POPOTLAN, 62870POPOPOTLÁN (BARRIO SANTO TOMÁS), TEMOAC MORELOSENTRER CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JUAN ALDAMA, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CORREGIDORA HASTA CENTRO DE POPOTLAN DAR VUELT, lon:-98.76655444, lat:18.76241503}}	03-10-2018	01-11-2018	166372.92	166372.92	166372.92	166372.92	166372.92
2018	4	MOR180301314591	Proyecto de inversión	234485	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234485.43, modificado:234485.43}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTÍN - 210504	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	210504	193	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTÍN, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRER CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE DE LA PRESA, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.72574342, lat:18.8853392}}	16-07-2018	14-08-2018	234485.43	234485.43	234485.43	234485.43	234485.43

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201106491	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002364.0, modificado:2002364.0}}	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende Colonia Calera Chica - 99829	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	99829	333	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3760.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR S/N COLONIA CALERA CHICA, 62556 CALERA CHICA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE IGNACIO ALANIS LA OBRA SE UBICA CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL LA LAJA, lon:-99.18107945, lat:18.86250817}}	01-03-2018	31-12-2018	2002364	2002364	2002364	2002364	2002364
2018	4	MOR180401443592	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174589.01, modificado:1174589.01}}	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO LIBRAMIENTO TRES MARIÁS HUITZILAC DE LA LOCALIDAD DE HUITZILAC MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS - 371311	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	371311	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO HUITZILAC-TRES MARIÁS INTERIOR SN PUEBLO HUITZILAC, 62510 HUITZILAC, HUITZILAC MORELOS ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO VIEJO A COAJOMULCO, CALLE ITURBIDE LLEGAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTINUAR POR E, lon:-99.264164, lat:19.03707687}}	14-11-2018	28-12-2018	1174589.01	1174589.01	1174589.01	1174589.01	1174589.01
2018	4	MOR180401443702	Proyecto de inversión	100834	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100834.23, modificado:100834.23}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE ELEVADO EN CALLE AZALEAS Y CAMINO REAL COL GIRASOLES - 371425	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	371425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CALLE AZALEAS COLONIA GIRASOLES (CAMPO EL GUAJE), 62827 COLONIA GIRASOLES (CAMPO EL GUAJE), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LIMONES, CALLES DEL POZO DE AGUA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-98.92429311, lat:18.85063815}}	03-12-2018	31-12-2018	100834.23	100834.23	100834.23	100834.23	100834.23

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 7040100 5748	Proyecto de inversión	810000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}}	Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Salto - 300202	Puente de Ixtla	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	300202	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1701.07}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO AL SALTO INTERIOR O 0 PUEBLO EL SALTO, 62660 EL SALTO, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO TILZAPOTLA Y, L CAMINO AL SALTO IN, lon:-99.28869108, lat:18.45821227}}	06-10-2017	20-11-2017	810000	810000	810000	810000	810000
2018	4	MOR001 8020110 5900	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661542.16, modificado:1661542.16}}	Construcción De Comedor Con Techumbre Metalica De Quince Por Veinticinco En La Tele Secundaria Amado Nervo En Localidad De San Gabriel - 116153	Amacuzac	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	116153	3005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN GABRIEL LAS PALMAS, 62646 SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAXCO ACCESO EN LA SALIDA QUE LLEVA A LA HACIENDA DE SAN GABRI, lon:-99.34529306, lat:18.61589075}}	22-03-2018	25-05-2018	1661542.16	1661542.16	1661542.16	1661542.16	1661542.16
2018	4	MOR001 8020110 5901	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757400.0, modificado:1757400.0}}	Construccion De Techumbre Metalica De Quin Por Veintinueve Mts En Telesecundaria Constitucion De Mil Nuevecientos Diecisiete - 109542	Amacuzac	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	109542	761	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE ORIENTAL COLONIA TEACALCO, 62656 TEACALCO, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE OAXACA Y, CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA-TAXCO AL PASAR EL ZOOFARI A 1 KM SE UBICA UN MODULO DE SEGURIDAD SE SALDRÁ A LA DERECHA PRIMER CUADRA DERECHA Y DOS CUADRAS HACIA AR, lon:-99.45131743, lat:18.61770493}}	20-03-2018	18-05-2018	1757400	1757400	1757400	1757400	1757400

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR15150300578533	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo San Miguel Al Tanque Elevado En Tejalpa, Municipio De Jiutepec, Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	RAMO 23CONEC O/INV-3/03/15	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:SAN MIGUEL AL TANQUE ELEVADO EN TEJALPA, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	27-08-2015	01-11-2015	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2018	4	MOR16170200668718	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965252.49, modificado:2965252.49}}	Construccion De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastian	Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO23-FORTALECE-2016-001	2000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:ENTRE CARRETERA FEDERAL TEPOZTLAN CUERNAVACA Y CALLE CUAUHTEMOCZIN EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon:-99.101227, lat:18.986457}}	16-05-2016	01-09-2016	2965252.49	2965252.49	2965252.49	2965252.49	2965252.49
2018	4	MOR17170200865730	Proyecto de inversión	485004	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485004.04, modificado:485004.04}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Brasil - 77782	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	77782	140	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO TILZAPOTLA, 62690 TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.28069475, lat:18.49085443}}	07-04-2017	01-05-2017	485004.04	485004.04	485004.04	485004.04	485004.04
2018	4	MOR17170200865731	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895355.2, modificado:1895355.2}}	Electrificacion En Carretera Tehuixtla Tilzapotla - 74737	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	74737	3800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO TEHUIXTLA - TILZPOTLA, lon:-99.28056661, lat:18.49599043}}	24-01-2017	01-03-2017	1895355.2	1895355.2	1895355.2	1895355.2	1895355.2
2018	4	MOR17170200865735	Proyecto de inversión	687052	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687051.59, modificado:687051.59}}	Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Juanes Y Callejón San Juanes - 78406	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	78406	340	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:607.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE SAN JUANES PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.24429804, lat:18.67430533}}	06-04-2017	01-06-2017	687051.59	687051.59	687051.59	687051.59	687051.59
2018	4	MOR17170200865737	Proyecto de inversión	762239	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762238.59, modificado:762238.59}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Privadas Cinco De Mayo - 77911	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	77911	390	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:280.99}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS LUGAR, lon:-99.24485589, lat:18.68386201}}	06-04-2017	01-05-2017	762238.59	762238.59	762238.59	762238.59	762238.59

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170200865739	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140219.01, modificado:1140219.01}}	Electrificacion En Calle Lázaro Cardenas - 76351	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	76351	450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:491.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS , lon:-99.25030083, lat:18.69511994}}	25-01-2017	01-03-2017	1140219.01	1140219.01	1140219.01	1140219.01	1140219.01
2018	4	MOR17170200866312	Proyecto de inversión	610214	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610213.91, modificado:610213.91}}	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Olla En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 73828	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS	73828	45	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE CALLE DE LA OLLA PUEBLO SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, 62524 SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA OLLA Y CALLE, lon:-99.06239614, lat:19.01101692}}	14-06-2017	12-08-2017	610213.91	610213.91	610213.91	610213.91	610213.91
2018	4	MOR17170200866313	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796575.91, modificado:1796575.91}}	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino Al Parque Segunda Etapa En La Comunidad De San Juan Tlacotenco En El Municipio De Tepoztlán - 73835	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS	73835	150	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE CALLE DEL PARQUE PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA MEXICO - CUERNAVACA , lon:-99.099288, lat:19.01728014}}	15-06-2017	12-09-2017	1796575.91	1796575.91	1796575.91	1796575.91	1796575.91
2018	4	MOR17170200883647	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2324150.0}}	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-FORTALECE-ADMON-001/2017	1230	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6532.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DE LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	08-05-2017	01-12-2017	2324150	2324150	2324150	2324150	2324150

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170200883661	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3461500.0}}	Construcción De Colector Sanitario, Pluvial, Alumbrado Y Pavimentación De Hidráulica De Calle Conalep	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.0012017	850	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1540.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOMITILLO EVANGELISTA SN COLONIA LA HUIZACHERA C.P. 62556 JIUTEPEC MORELOS, MEXICO,,,,, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	07-06-2017	01-09-2017	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500
2018	4	MOR17170200883836	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1384600.0}}	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Himno Nacional	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.002/2017	394	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1832.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:Calle Himno Nacional SN Colonia Josefa Ortiz de Domínguez CP 62570 Jiutepec, Morelos, México, lon:-99.1542043, lat:18.9087102}}	07-06-2017	01-09-2017	1384600	1384600	1384600	1384600	1384600
2018	4	MOR17170200883934	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-ADMON-002/2017	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:132.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Motolinía,,62000,Cuernavaca,Morelos, México, lon:-99.2344585, lat:18.9173355}}	08-05-2017	01-12-2017	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000
2018	4	MOR17170200884011	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle Melchor Ocampo., En El Municipio De Jiutepec, En El Estado Demorelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.006/2017	187	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1621.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.P. 62570 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	26-06-2017	01-10-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2018	4	MOR17170200884037	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1879100.0}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez (Pública) Col. Jardín Juárez (Progreso)	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.009/2017	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:484.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO No. 30 COL. JARDÍN JUÁREZ C. P. 62576 JIUTEPEC MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	26-06-2017	01-11-2017	1879100	1879100	1879100	1879100	1879100



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170200884259	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1018670.0}}	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños ""Tepehuanes""	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-008/2017	365	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:284.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS NO. 8 UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA C.P. 62553 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	12-06-2017	01-10-2017	1018670	1018670	1018670	1018670	1018670
2018	4	MOR17170200891278	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3708750.0}}	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle Paseo De Los Tulipanes Y Tencua	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.17/2017	525	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:558.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS TULIPANES Y TENCUA COLONIA CENTRO JIUTEPEC MORELOS, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	3708750	3708750	3708750	3708750	3708750
2018	4	MOR17170200891324	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2274700.0}}	Techumbre En La Escuela Primaria Juana De Asbaje En La Colonia San Francisco Texcalpan, Jiutepec, Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-021/2017	405	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:532.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE TABACHIN NO. 4 COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPAN C.P. 62573 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.155277, lat:18.895}}	03-07-2017	01-12-2017	2274700	2274700	2274700	2274700	2274700
2018	4	MOR17170200891359	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2175800.0}}	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Col. Insurgentes, Jiutepec, Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-019/2017	490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:549.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 7 NO. 131 UNIDAD HABITACIONAL INSURGENTES C.P. 62553 JIUTEPEC MORELOS MÉXICO, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	2175800	2175800	2175800	2175800	2175800
2018	4	MOR17170300931925	Proyecto de inversión	272513	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272512.93, modificado:272512.93}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carlos Fuentes - 160513	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	160513	320	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:116.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS FUENTES COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA, 62563 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.30995881, lat:18.6114797}}	13-07-2017	01-08-2017	272512.93	272512.93	272512.93	272512.93	272512.93



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300931930	Proyecto de inversión	585931	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585931.16, modificado:585931.16}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agustín Melgar 105400	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	105400	380	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:204.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA MORELOS, 62662 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.32032674, lat:18.62661955}}	02-05-2017	01-06-2017	585931.16	585931.16	585931.16	585931.16	585931.16
2018	4	MOR180301323311	Proyecto de inversión	318659	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318658.93, modificado:318658.93}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 243762	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	243762	275	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:398.0, meta_modificada:364.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AL CAMPO DEPORTIVO COLONIA 5 DE MAYO, 62854OCUITUCO, OCUITUCO MORELOSENTRCALLE EVERARDO GONZALEZ Y,EN INTERSECCION CON CALLE EVERARDO GONZALEZ CERCA DEL SITIO DE TAXIS, lon:-98.78079352, lat:18.86637483}}	14-06-2018	13-08-2018	318658.93	318658.93	318658.93	318658.93	318658.93
2018	4	MOR18180201105311	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296350.63, modificado:1296350.63}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Juárez Segunda Etapa - 42189	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42189	430	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LOS REYES, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE XICOTENCATL, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE QUE DA A LA CALLE DEL SANTUARIO,,,,, lon:-98.8445244, lat:18.60141142}}	16-04-2018	31-05-2018	1296350.63	1296350.63	1296350.63	1296350.63	1296350.63

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5313	Proyecto de inversión	380792	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380791.59, modificado:447776.1}}	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Rayando El Sol - 42186	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	42186	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYANDO EL SOL PUEBLO , 00000 TEPALcingo, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL., lon:-98.84490769, lat:18.5833869}}	26-03-2018	11-05-2018	447776.1	447776.1	447776.1	447776.1	447776.1
2018	4	MOR181 8020110 5314	Proyecto de inversión	553007	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553006.52, modificado:553006.52}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Fernandez De Lizardi Tepalcingo Morelos - 42185	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	42185	145	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI PUEBLO SAN FRANCISCO, 62920 TEPALcingo, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OTILO MONTAÑO, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, lon:-98.84588711, lat:18.59359939}}	02-03-2018	03-04-2018	553006.52	553006.52	553006.52	553006.52	553006.52
2018	4	MOR181 8020110 5323	Proyecto de inversión	235721	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235721.47, modificado:235721.47}}	Rehabilitación De Red Hidráulica Calle Vicente Guerrero - 70694	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	70694	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AV. MORELOS, CALLE DEL SOL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA AYUDANTIA DE LA COMUNIDAD DE IXT, lon:-98.83055493, lat:18.5247536}}	15-05-2018	15-06-2018	235721.47	235721.47	235721.47	235721.47	235721.47



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5604	Proyecto de inversión	322657	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322657.45, modificado:322657.45}}	Construcción De Muro De Mampostería En Esc Prim Dieciséis De Septiembre - 85237	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	85237	1637	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon:-98.74248462, lat:18.91652686}}	04-05-2018	30-05-2018	322657.45	322657.45	322657.45	322657.45	322657.45
2018	4	MOR181 8020110 5610	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385702.25, modificado:2385702.25}}	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Hijos De Morelos - 64529	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	64529	1374	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:392.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TEMIMILCINGO, 62778 TEMIMILCINGO, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR LA CARRETERA ACAMILPA PUEBLO NUEVO A TEMIMILCINGO ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA A LA CALLE R, lon:-99.16039822, lat:18.72735306}}	10-04-2018	07-06-2018	2385702.25	2385702.25	2385702.25	2385702.25	2385702.25
2018	4	MOR181 8020110 5622	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296870.73, modificado:1296870.73}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rayado En La Calle Reina Xochitl Entre Calle Independencia Y Calle Niños Héroes En La Localidad De Jum - 39745	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	39745	151	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE REINA XOCHITL BARRIO JUMILTEPEC, 62860 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMPEDRADA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA DEL NAZARENO, lon:-98.77821956, lat:18.91240071}}	02-04-2018	31-05-2018	1296870.73	1296870.73	1296870.73	1296870.73	1296870.73

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5688	Acción	330600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:330600.0}}	Adquisición De Software Y Hardware - Yautepec 90806	Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90806	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	330600	330600	330600	330600	330600
2018	4	MOR181 8020110 5691	Acción	70271	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.96, modificado:70270.96}}	Curso De Integración Control Y Seguimiento De Expedientes De Obra Pública - 90659	Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90659	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96
2018	4	MOR181 8020110 5692	Acción	70271	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.96, modificado:70270.96}}	Curso De Residencia Y Supervisión De Obra Pública - 90601	Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90601	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96
2018	4	MOR181 8020110 5738	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290410.87, modificado:1285055.35}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Y O Zoología Localidad De Real Del Puente - 39789	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39789	134	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:251.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA REAL DEL PUENTE, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA ATARJEJA Y CALLE ZOOLOGIA, CALLE NO REELECCION EL PROYECTO SE UBICA A UNOS METROS DEL RÍO APATLACO FRENTE A LA AYUDANTIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS, lon:-99.22968375, lat:18.79641205}}	01-03-2018	31-05-2018	1285055.35	1285055.35	1285055.35	1285055.35	1285055.35

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR181 8020110 5743	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534852.04, modificado:1452578.87}}	Construcción De Red De Distribución De Depósitos De Agua Potable A Línea Existente En La Localidad De Atlacholoaya - 39755	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39755	2972	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:517.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA AMERICA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE AJAMATLA, EL PROYECTO INICIA A 80 METROS APROXIMADAMENTE DEL CRUCERO DE ATLACHOLOAYA DONDE SE UBICAN LOS DEPOSITOS Y, lon:-99.22341972, lat:18.74906757}}	02-04-2018	31-10-2018	1452578.87	1452578.87	1452578.87	1452578.87	1452578.87	
2018	4	MOR181 8020110 5748	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518200.05, modificado:1510291.2}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida San Ramón Colonia San Francisco Chiconcuac Municipio De Xochitepec - 39857	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39857	104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:349.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:AVENIDA SAN RAMON INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA-ZACATEPEC EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-ZACATEPEC HASTA, lon:-99.19901791, lat:18.78647978}}	02-04-2018	28-09-2018	1510291.2	1510291.2	1510291.2	1510291.2	1510291.2	



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5752	Proyecto de inversión	608690	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608690.02, modificado:600464.26}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ficus Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 39838	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39838	107	Cuadros, 1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:199.03}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE FICUS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE LIMONEROS EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES LA CALL, lon:-99.25495905, lat:18.8159026}}	02-04-2018	28-09-2018	600464.26	600464.26	600464.26	600464.26	600464.26
2018	4	MOR181 8020110 5753	Proyecto de inversión	429956	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429955.59, modificado:426475.5}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 39826	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39826	98	Cuadrados, 1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:184.5}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 21 DE MARZO EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE, lon:-99.25853332, lat:18.81203914}}	02-04-2018	28-09-2018	426475.5	426475.5	426475.5	426475.5	426475.5





DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR181 8020110 6479	Proyecto de inversión	429474	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429473.97, modificado:411582.77}}	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Esmirna - 92040	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	92040	150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE ESMIRNA COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MÉXICO - OAXACA, CARRETERA MÉXICO - OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA EN LA CALLE ESMIRNA PERPENDICULAR A LA CARRETERA MÉXICO - O, lon:-98.81418665, lat:18.73288092}}	18-06-2018	31-08-2018	411582.77	411582.77	411582.77	411582.77	411582.77	
2018	4	MOR181 8020110 6480	Proyecto de inversión	180513	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180512.89, modificado:180512.89}}	Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Odilon Sedeño - 90559	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	90559	172	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:24.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO MAYA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MAYA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA EN LA COL. GABRIEL TEPEP, lon:-98.80470236, lat:18.72618757}}	26-03-2018	25-04-2018	180512.89	180512.89	180512.89	180512.89	180512.89	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6482	Proyecto de inversión	408612	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408612.44, modificado:408612.44}}	Pavimentación Lateral De Av Jose Ma Morelos Segunda Etapa - 51359	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	51359	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:410.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LATERAL JOSE MA. MORELOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA , lon:-98.80337, lat:18.72785356}}	29-01-2018	03-03-2018	408612.44	408612.44	408612.44	408612.44	408612.44
2018	4	MOR181 8020110 6483	Proyecto de inversión	359793	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359793.22, modificado:359793.22}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Del Progreso Segunda Etapa - 39343	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	39343	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:499.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA MÉXICO - OAXACA, CALLE DEL RODEO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO OAXACA Y LA CALLE CAMINO REAL CERC, lon:-98.80251544, lat:18.72280357}}	26-02-2018	31-03-2018	359793.22	359793.22	359793.22	359793.22	359793.22

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6486	Proyecto de inversión	267246	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267246.29, modificado:267246.29}}	Construccion De Drenaje En Calle Progreso - 39273	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	39273	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:214.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PROGRESO COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE DEL RODEO Y CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA MEXICO-OAXACA LA CALLE PROGRESO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA CERCA DEL TIANGUIS GANADERO, ENTRE LAS CALL, lon:-98.80257177, lat:18.72219136}}	08-01-2018	02-02-2018	267246.29	267246.29	267246.29	267246.29	267246.29
2018	4	MOR181 8020110 6488	Proyecto de inversión	255154	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255153.6, modificado:255153.6}}	Rehabilitación De Pozo Profundo El Maguey - 39579	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	39579	1500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO AL POZO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62978 COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA), JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DOCTORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE TENANGO ENTRE LAS CALLES, lon:-98.74423011, lat:18.6385673}}	01-03-2018	20-03-2018	255153.6	255153.6	255153.6	255153.6	255153.6
2018	4	MOR171 7030093 1928	Proyecto de inversión	303110	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303110.49, modificado:303110.49}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Costa Rica - 105518	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	105518	230	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA COLONIA NORTE, 62665 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.32366445, lat:18.62851876}}	22-05-2017	01-06-2017	303110.49	303110.49	303110.49	303110.49	303110.49

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6518	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549511.07, modificado:2549511.07}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Niño Artillero Callejon Niño Artillero Doctor Atl En La Localidad Amatlan - 38933	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38933	155	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, 1 meta_modificada:804.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DR. ATL CALLEJÓN NIÑO Y CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, 62525 AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLE DR. ATL CALLEJON NIÑO PERIDO Y, lon:-99.03920465, lat:18.9754743}}	23-04-2018	28-07-2018	2549511.07	2549511.07	2549511.07	2549511.07	2549511.07
2018	4	MOR181 8020110 6520	Proyecto de inversión	790745	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790745.04, modificado:790745.04}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Camino Real De Ocotitlán A Tepoztlán Y Cerrada De Camino Real De Ocotitlan - 38966	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38966	55	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, 1 meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A REAL DE OCOTITLAN Y CERRADA DE CAMINO REAL OCOTITLAN PUEBLO SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, 62524 SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRAS SE LLEVARA A CABO EN CAMINO A REAL DE OCOTITLAN Y CERRADA DE, lon:-99.06078298, lat:19.00572417}}	23-04-2018	28-07-2018	790745.04	790745.04	790745.04	790745.04	790745.04

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6517	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446388.27, modificado:2446388.27}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Emiliano Zapata Felipe Neri Revolución Cochichco En La Localidad Amatlan - 38891	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38891	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:536.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA FELIPE NERI REVOLUCION Y COCHICHCO PUEBLO AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, 62525 AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE HACIA LA VENTANA Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA FELIPE NE, lon:-99.03684642, lat:18.98014306}} {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TENERIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, 62920TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOSENTRER CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TENERIA, CALLE OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA CARRETERA AMAYUCA AXOCHIAPAN., lon:-98.84029387, lat:18.59207229}} {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLEJON IGNACIO ALLENDE COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62785SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTRER CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA TEQUESQUITENGO-GALEANA, lon:-99.21285461, lat:18.63124293}}	23-04-2018	28-07-2018	2446388.27	2446388.27	2446388.27	2446388.27	2446388.27
2018	4	MOR180 3013313 45	Proyecto de inversión	499523	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499522.58, modificado:561570.26}}	MEJORAMIENTO DE COLECTOR GENERAL TRAMO TENERIAS - 274647	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274647	390	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:80.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLEJON IGNACIO ALLENDE COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62785SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTRER CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA TEQUESQUITENGO-GALEANA, lon:-99.21285461, lat:18.63124293}}	10-09-2018	10-10-2018	561570.26	561570.26	561570.26	561570.26	561570.26
2018	4	MOR180 3013139 96	Proyecto de inversión	182509	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182509.05, modificado:182509.05}}	PAVIMENTACION DE CALLEJON IGNACIO ALLENDE - 207176	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207176	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLEJON IGNACIO ALLENDE COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62785SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTRER CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA TEQUESQUITENGO-GALEANA, lon:-99.21285461, lat:18.63124293}}	03-09-2018	02-10-2018	182509.05	182509.05	182509.05	182509.05	182509.05



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401474499	Proyecto de inversión	177444	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177444.0, modificado:177444.0}}	ELECTRIFICACION EN AV MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CUAUCHICHINOLA - 420720	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HAYUNTAMIEN TO DE MAZATEPEC	420720	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635 CUAUCHICHINOLA, MORELOS ENTRE Y , CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CUAUCHICHINOLA, lon:-99.37721893, lat:18.6660364}}	01-06-2018	30-11-2018	177444	177444	177444	177444	177444
2018	4	MOR180401474589	Proyecto de inversión	165576	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165576.17, modificado:165576.17}}	CONSTRUCCIÓN DE LOZA EN VIVIENDA - 420790	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIEN TO DE MAZATEPEC	420790	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 COLONIA CENTRO MAZATEPEC, 62630 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 10 LOZAS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MAZATEPEC, lon:-99.36434433, lat:18.7283943}}	16-04-2018	15-05-2018	165576.17	165576.17	165576.17	165576.17	165576.17
2018	4	MOR180301311391	Proyecto de inversión	198581	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198581.25, modificado:198581.25}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO SAN FELIPE - 191624	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	191624	6478	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN FELIPE., lon:-98.68816358, lat:18.88159551}}	28-05-2018	28-06-2018	198581.25	198581.25	198581.25	198581.25	198581.25

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301313869	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE Volcán REFORMA - 206338	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	206338	154	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO XOCHICALCO, 62802TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN, MORELOSENTRER CALLE NOCHE TRISTE Y, CALLE GABRIEL TEPEPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, lon:-98.73156468, lat:18.88268812}}	27-06-2018	26-07-2018	250000	250000	250000	250000	250000
2018	4	MOR180301315450	Proyecto de inversión	107807	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107807.21, modificado:107807.21}}	REHABILITACIÓN DE SOCAVÓN EN LA CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN FELIPE - 213911	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	213911	247	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.25, meta_modificada:108.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRER CALLE CORREGIDORA Y CALLE DE LAS PALOMAS, LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, lon:-98.69189722, lat:18.87562631}}	16-07-2018	27-07-2018	107807.21	107807.21	107807.21	107807.21	107807.21
2018	4	MOR180401458668	Proyecto de inversión	244579	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244579.04, modificado:244579.04}}	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA CUATRO DE JULIO BARRIO SAN AGUSTÍN - 403124	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	403124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CERRADA 4 DE JULIO BARRIO SAN AGUSTÍN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA - TLACOTEPEC Y CALLE ENCINAL, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN, lon:-98.72780959, lat:18.88157146}}	03-07-2018	24-07-2018	244579.04	244579.04	244579.04	244579.04	244579.04

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180301319453	Proyecto de inversión	494504	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494503.67, modificado:494503.67}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO E INSURGENTES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 227092	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	227092	116	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0 , meta_modificada:145.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO E INSURGENTES INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JIUTEPEC MORELOSENRE CALLE NIÑON HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA BA, lon:-99.15417141, lat:18.91084861}}	13-08-2018	16-09-2018	494503.67	494503.67	494503.67	494503.67	494503.67
2018	4	MOR180401458883	Proyecto de inversión	67756	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67755.6, modificado:67755.6}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA DESAGUE LATERAL EN PASO VEHICULAR DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE BARRIO SAN BARTOLO - 403379	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	403379	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE BARRIO SAN BARTOLO, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE BUENAVISTA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN BARTOLO., lon:-98.6984604, lat:18.89089403}}	24-09-2018	25-10-2018	67755.6	67755.6	67755.6	67755.6	67755.6
2018	4	MOR180401458906	Proyecto de inversión	999000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN PRIMERA ETAPA INCLUYE REHABILITACIÓN DE CUATRO PTAR - 403405	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	403405	0	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y , CALLE DEL SUR LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN., lon:-98.68919651, lat:18.86926738}}	12-03-2018	31-12-2018	999000	999000	999000	999000	999000



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301392767	Proyecto de inversión	199987	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199986.85, modificado:199986.85}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN - 252294	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	252294	200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE AJUCHITLAN COLONIA AJUCHITLAN, 62993AJUCHITLAN, TLAQUILTENANGO MORELOSENTE CALLE AJUCHITLAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AQUILES SERDAN POR LA CARRETERA ESTATAL TLAQUILTENANGO-AJUCHITLAN LLEGAR A LA AYUDANTIA MUNICIPAL A 100 METROS ESTA, lon:-98.97348176, lat:18.46361353}}	20-03-2018	31-12-2018	199986.85	199986.85	199986.85	199986.85	199986.85
2018	4	MOR180301306311	Proyecto de inversión	434664	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434664.18, modificado:434664.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TEMOAC - 169392	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	169392	22	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO TEMOAC HUAZULCO Y POPOTLAN, 62870TEMOAC, TEMOAC MORELOSENTE Y, EN VARIAS CASAS DE LAS LOCALIDADES DE TEMOAC HUAZULCO Y POPOTLAN., lon:-98.77849388, lat:18.77233105}}	03-09-2018	01-12-2018	434664.18	434664.18	434664.18	434664.18	434664.18
2018	4	MOR180401443625	Proyecto de inversión	623465	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623465.06, modificado:623465.06}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITZILAC MORELOS MUNICIPIO DE DE HUITZILAC MORELOS - 371345	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	371345	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:712.0, meta_modificada:712.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO HUITZILAC, 62510 HUITZILAC, HUITZILAC MORELOS ENTRE CAMINO VIEJO A COAJOMULCO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALLENDE 1ER PUNTO LLEGAR AL TANQUE EL ALCANFOR EL 2DO PUNTO LLEGAR AL AUDITORIO MUNIC, lon:-99.2638904, lat:19.03670149}}	31-10-2018	29-12-2018	623465.06	623465.06	623465.06	623465.06	623465.06

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014437 46	Acción	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 371470	Yecapixtla		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	371470	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	03-07-2018	03-08-2018	80000	80000	80000	80000	80000
2018	4	MOR180 4014437 50	Acción	7134	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134.0, modificado:7134.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 371476	Yecapixtla		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	371476	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	03-09-2018	17-09-2018	7134	7134	7134	7134	7134
2018	4	MOR180 3013068 96	Acción	48000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}}	CURSO TALLER CONTROL DE PROCESOS Y EFICIENCIA DE AHORRO MUNICIPAL GPS GOOD PROCESS SYSTEMS - 172024	Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172024	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	48000	48000	48000	48000	48000
2018	4	MOR180 3013101 12	Proyecto de inversión	854267	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854267.44, modificado:854267.44}}	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR ATENCO BARRIO SANTIAGO - 187433	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	187433	825	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SANTIAGO, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRER CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE CENSOS NACIONALES LA OBRA SE UBICA EN CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SANTIAGO., lon:-98.72977976, lat:18.89737235}}	29-05-2018	06-08-2018	854267.44	854267.44	854267.44	854267.44	854267.44

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301311387	Proyecto de inversión	231209	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231208.68, modificado:231208.68}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN ANDRÉS - 191608	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	191608	193	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRÉ CALLE BUENAVISTA Y CALLE XALAPA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANDRÉS, lon:-98.67757576, lat:18.89776039}}	26-02-2018	23-03-2018	231208.68	231208.68	231208.68	231208.68	231208.68
2018	4	MOR180301307635	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA BENITEZ GUTIERREZ - 175156	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	175156	92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE RINCONADA 200INTERIOR SN PUEBLO TRES MARIAS, 62515TRES MARIAS, HUITZILAC MORELOSENTRÉ CALLE HÉROES DE NACAZARI Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE FRANCISCO I MADERO CERCA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES TRANSPORTES UNIDOS DE HUITZILAC TUH, lon:-99.23844213, lat:19.05452808}}	28-06-2018	26-08-2018	800000	800000	800000	800000	800000
2018	4	MOR180301313894	Proyecto de inversión	199873	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199873.46, modificado:199873.46}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN PUENTE TEMAZCAL - 206558	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	206558	82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:PASAJE TEMAZCAL PUEBLO XOCHICALCO, 62802EL ESPINAL, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRÉ CARRETERA TETELA - TLACOTEPEC Y, LA OBRA SE UBICA EN LOS EJIDOS DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.76772372, lat:18.84969268}}	06-08-2018	04-09-2018	199873.46	199873.46	199873.46	199873.46	199873.46

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301321425	Proyecto de inversión	335701	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335701.0, modificado:335701.0}}	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 235340	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	235340	1637	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE AMERICA Y CALLE BUENAVISTA,LA OBRA SE UBICA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-98.74536272, lat:18.91570889}}	16-07-2018	24-08-2018	335701	335701	335701	335701	335701
2018	4	MOR180301330054	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729583.04, modificado:2729583.04}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BENITO JUAREZ ANDADOR CINCO NIÑOS HEROES E IGNACIO LOPEZ RAYON COL JARDIN JUAREZ - 272333	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JUITEPEC MORELOS	272333	720	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ANDADOR 5 NIÑOS HEROES E IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576PROGRESO, JUITEPEC MORELOSENTE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GALEANA, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE JUAREZ MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y, lon:-99.1394198, lat:18.87844652}}	19-09-2018	17-11-2018	2729583.04	2729583.04	2729583.04	2729583.04	2729583.04
2018	4	MOR180301333061	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205865.49, modificado:1205865.49}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CESAR SANDINO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE JUITEPEC - 278079	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JUITEPEC MORELOS	278079	264	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE CESAR SANDINO INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62576COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JUITEPEC MORELOSENTE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS ARTILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA DE MATERIA, lon:-99.15079451, lat:18.90620631}}	20-08-2018	18-10-2018	1205865.49	1205865.49	1205865.49	1205865.49	1205865.49



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180301309569	Proyecto de inversión	823670	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823669.53, modificado:823669.53}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE AL HUMEDAL - 184987	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	184987	200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.05, meta_modificada:219.05}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUAZULCO, 62870HUAZULCO, TEMOAC MORELOSENTRCALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NACIONAL, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN ENTRADA A AMILCINGO Y AVANZAR 900 MT APROXIMADAMENTE Y A LA DERECHA EST, lon:-98.7786953, lat:18.74374522}}	18-07-2018	28-09-2018	823669.53	823669.53	823669.53	823669.53	823669.53
2018	4	MOR180301329746	Proyecto de inversión	374963	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374962.53, modificado:374962.53}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOFILO GÓMEZ COLONIA CAMPANARIO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 271660	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	271660	81	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TEOFILO GOMEZ INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 62555JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOSENTR CALLE ACAPULCO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ACAPULCO BUGAMBILIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE CERCA DE LA ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSI, lon:-99.17462258, lat:18.86002912}}	04-09-2018	08-10-2018	374962.53	374962.53	374962.53	374962.53	374962.53
2018	4	MOR180301379525	Proyecto de inversión	200786	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200786.0, modificado:200786.0}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARAJE LA ESCALERA - 223896	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	223896	6478	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CALLE RUMBO AL SALTO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810EL SALTO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTR CARRETERA RUMBO A HUEYAPAN Y LA OBRA SE REALIZA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE HUEYAPAN, lon:-98.67663527, lat:18.94532644}}	19-04-2018	28-04-2018	200786	200786	200786	200786	200786

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301313930	Proyecto de inversión	321203	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321202.54, modificado:321202.54}}	PAVIMENTACION EN CALLE OAXACA - 206764	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206764	68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.6}, meta_modificada:411.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUÁREZ, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTE CALLE VIA CENTRAL Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE REFORMA A UNA CUADRA DE LA VIA CENTRAL, lon:-99.18848575, lat:18.67153522}}	03-07-2018	01-08-2018	321202.54	321202.54	321202.54	321202.54	321202.54
2018	4	MOR180301313956	Proyecto de inversión	248114	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248113.59, modificado:248113.59}}	PAVIMENTACIÓN EN CALLE AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA - 206944	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206944	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0}, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTE CAMINO AL SIFON Y CAMINO DEL CANAL, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CANAAL, lon:-99.20685889, lat:18.66918728}}	03-07-2018	01-08-2018	248113.59	248113.59	248113.59	248113.59	248113.59
2018	4	MOR180301319194	Proyecto de inversión	186905	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186904.64, modificado:186904.64}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMIGDIO CUEVAS COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS - 226170	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	226170	82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMIGDIO CUEVAS INTERIOR S/N AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, 62570JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOSENTE CALLE MARIANO MATAMOROS Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE PEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEH, lon:-99.15722575, lat:18.90699497}}	14-08-2018	17-08-2018	186904.64	186904.64	186904.64	186904.64	186904.64



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301306893	Acción	25000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	CURSO TALLER LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS - 172018	Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172018	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	25000	25000	25000	25000	25000
2018	4	MOR180401467802	Proyecto de inversión	107300	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107300.0, modificado:107300.0}}	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CALLE CUMBRES BARRIO SAN JACINTO - 413524	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	413524	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE DEL POPO BARRIO SAN JACINTO, 62810 VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL POPO Y CALLE CUMBRE, CALLE DEL POPO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN BARRIO SAN JACINTO., lon:-98.69246299, lat:18.89109705}}	14-06-2018	29-06-2018	107300	107300	107300	107300	107300
2018	4	MOR180401434652	Proyecto de inversión	45039	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45038.56, modificado:45038.56}}	MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS PRIM IGNACIO ZARAGOZA LOC TECAJEC - 341994	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	341994	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81543876, lat:18.7973901}}	13-11-2018	13-12-2018	45038.56	45038.56	45038.56	45038.56	45038.56
2018	4	MOR180401434655	Proyecto de inversión	209561	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209561.49, modificado:209561.49}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE DE LOS POETAS LOC TEXCALA - 342019	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	342019	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE DE LOS POETAS PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y , AL ESTE DE LA CALLE AL FONDO, lon:-98.79523173, lat:18.93143647}}	09-11-2018	31-12-2018	209561.49	209561.49	209561.49	209561.49	209561.49



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401480151	Proyecto de inversión	49855	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49854.53, modificado:49854.53}}	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN ABASOLO - 426013	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	426013	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLEJON ABASOLO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE POPOCATEPETL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon:-98.7380847, lat:18.92226665}}	23-10-2018	29-11-2018	49854.53	49854.53	49854.53	49854.53	49854.53
2018	4	MOR180401480276	Proyecto de inversión	21699	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21699.42, modificado:21699.42}}	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE CALLE ALLENDE - 426134	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	426134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.73905566, lat:18.91986638}}	30-10-2018	15-11-2018	21699.42	21699.42	21699.42	21699.42	21699.42
2018	4	MOR180401438915	Proyecto de inversión	559099	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559099.12, modificado:559099.12}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE DIEZ BAÑOS DIGNOS COBERTURA MUNICIPAL - 367226	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	367226	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62600 MIACATLÁN, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUERNAVACA NORTE, CALLE NO REELECCION SE LOCALIZA EN CALLE CORREGIDORA SN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUE, lon:-99.35706252, lat:18.76892979}}	01-08-2018	10-11-2018	559099.12	559099.12	559099.12	559099.12	559099.12

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014389 70	Proyecto de inversión	381768	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381768.06, modificado:381768.06}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIEZ FOSAS SEPTICAS EN COBERTURA MUNICIPAL - 367487	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	367487	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLEJON DEL BONETE INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA SE LOCALIZA EN CALLEJON DEL BONETE ENTRANDO POR NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE 5 DE M, lon:-99.33136809, lat:18.7278493}}	01-10-2018	30-11-2018	381768.06	381768.06	381768.06	381768.06	381768.06
2018	4	MOR180 4014433 54	Proyecto de inversión	291385	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291384.5, modificado:291384.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CIRCUITO DE LAS FLORES COL PARAISO DE LAS FLORES - 370730	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	370730	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA PARAISO LAS FLORES, 62824 COLONIA PARAISO LAS FLORES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE AMAPOLA Y CARRETERA YECAPIXTLA-CRUZ DE LIMA, SIGUIENTE CALLE DESPUÉS DEL POZO DE AGUA, lon:-98.83794813, lat:18.85732451}}	19-11-2018	31-12-2018	291384.5	291384.5	291384.5	291384.5	291384.5
2018	4	MOR180 4014559 50	Acción	151090	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151090.0, modificado:151090.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 399812	Yecapixtla	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	399812	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	01-10-2018	31-12-2018	151090	151090	151090	151090	151090	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401460467	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.98, modificado:49999.98}}	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN FELIPE - 405147	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	405147	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN FELIPE, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y CALLE PLAN DE AYALA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN FELIPE., lon:-98.691948, lat:18.87586996}}	12-03-2018	13-03-2018	49999.98	49999.98	49999.98	49999.98	49999.98
2018	4	MOR180401460550	Proyecto de inversión	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.98, modificado:49999.98}}	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DEL PASEO BARRIO SAN MIGUEL - 405227	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	405227	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE DEL PASEO BARRIO SAN MIGUEL, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN MIGUEL., lon:-98.68876408, lat:18.88599702}}	01-06-2018	02-06-2018	49999.98	49999.98	49999.98	49999.98	49999.98
2018	4	MOR180401468204	Proyecto de inversión	125280	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}}	AMPLIACIÓN DE HASTA SEIS METROS EN CAMINO DE SACA EN PARAJE ARIZATLÁN - 413918	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	413918	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE ARIZATLÁN PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ARIZATLÁN Y CALLE DEL CEDRO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN., lon:-98.69376117, lat:18.88529061}}	07-06-2018	01-07-2018	125280	125280	125280	125280	125280



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401476226	Proyecto de inversión	300450	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300450.44, modificado:300450.44}}	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO BALASTRE PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA EN PARAJES DEL COMISAR - 422381	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	422381	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ESPERANZA Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMPOS EJIDALES., lon:-98.74670532, lat:18.92247471}}	16-11-2018	16-12-2018	300450.44	300450.44	300450.44	300450.44	300450.44
2018	4	MOR180401476329	Acción	858400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858400.0, modificado:858400.0}}	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 422479	Yautepec		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	422479	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	18-05-2018	18-10-2018	858400	858400	858400	858400	858400
2018	4	MOR180401480440	Proyecto de inversión	42340	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42340.0, modificado:42340.0}}	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA EN PARAJES COMUNALES DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLALMIMILULPAN - 426304	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	426304	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SAN PABLO Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMPOS COMUNALES, lon:-98.74666241, lat:18.92243411}}	30-10-2018	07-11-2018	42340	42340	42340	42340	42340
2018	4	MOR180401483987	Proyecto de inversión	111476	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111476.0, modificado:111476.0}}	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA REPARACIÓN EN SISTEMA DE RIEGO PARAJE DURAZNOTLÁN - 431359	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	431359	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE ARIZATLÁN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN., lon:-98.69423324, lat:18.87998141}}	07-08-2018	15-08-2018	111476	111476	111476	111476	111476

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401484043	Proyecto de inversión	26080	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26079.98, modificado:26079.98}}	HABILITADO DE CAMINO LAS MESAS DOS CON CONCRETO PREMEZCLADO - 431470	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	431470	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE LAS MESAS PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 LAS MESAS, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA HUEYAPAN - TLACOTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LAS MESAS., lon:-98.72214837, lat:18.83146773}}	24-07-2018	28-07-2018	26079.98	26079.98	26079.98	26079.98	26079.98
2018	4	MOR180301316383	Proyecto de inversión	315000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN AVENIDA MORELOS SEGUNDA ETAPA - 216800	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	216800	160	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984TLAQUILTENANGO , TLAQUILTENANGO MORELOSENTRÉ PRIVADA MORELOS Y CALLE EL CHILAR, CALLE MARGARITAS SOBRE LA CARRETERA TLAQUILTENANGO-JOJUTLA DOBLAR SOBRE LA CALLE PERITLAQUIA DIEZ METROS ESTA LA CALL, lon:-99.16627414, lat:18.62468292}}	10-07-2018	08-08-2018	315000	315000	315000	315000	315000
2018	4	MOR180301322953	Proyecto de inversión	90000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO - 242259	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	242259	120	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980TLAQUILTENANGO , TLAQUILTENANGO MORELOSENTRÉ CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS SOBRE LA CARRETERA TLAQUILTENANGO-TLALTIZAPAN A LA ALTURA DEL MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE L, lon:-99.15727054, lat:18.64286646}}	10-09-2018	24-09-2018	90000	90000	90000	90000	90000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO									
							ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014434 89	Acción	234918	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234917.8, modificado:234917.8}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 371120	Huitzilac		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	371120	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.267453, lat:19.029033}}	25-07-2018	25-09-2018	234917.8	234917.8	234917.8	234917.8	234917.8
2018	4	MOR180 4014436 68	Proyecto de inversión	95275	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95275.14, modificado:95275.14}}	PAVIMENTACIÓN EN AV DEL SOL COL NUEVA YECAPIXTLA - 371383	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	371383	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL SOL COLONIA NUEVA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA LUNA Y AVENIDA AV DEL SOL, AL INICIO DEL CAMELLON INICIANDO EL PARQUE, lon:-98.86444967, lat:18.87035516}}	03-12-2018	31-12-2018	95275.14	95275.14	95275.14	95275.14	95275.14
2018	4	MOR180 4014437 38	Acción	53000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 371465	Yecapixtla		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	371465	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	01-01-2018	30-03-2018	53000	53000	53000	53000	53000
2018	4	MOR180 4014684 50	Proyecto de inversión	350315	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350314.88, modificado:350314.88}}	PAVIMENTACIÓN CALLE TEPIAXCO - 414164	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	414164	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE TEPIAXCO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TEPIAXCO., lon:-98.68927652, lat:18.86929142}}	12-04-2018	24-07-2018	350314.88	350314.88	350314.88	350314.88	350314.88

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401472185	Proyecto de inversión	16800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.28, modificado:16800.28}}	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS EN PARAJE CONOCIDO COMO SAN SEBASTIÁN EJIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 418166	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	418166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:49, direccion:CALLE SAN SEBASTIÁN PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 SAN SEBASTIÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA - TLACOTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO SAN SEBASTIÁN, lon:-98.73848071, lat:18.85527745}}	18-10-2018	25-10-2018	16800.28	16800.28	16800.28	16800.28	16800.28
2018	4	MOR180401472209	Proyecto de inversión	60590	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60590.0, modificado:61689.98}}	REHABILITACIÓN DE MURO DE PIEDRA EN COL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 418189	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	418189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:171, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, 62732 COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SOLIDARIDAD TOMANDO LA CARRETE, lon:-99.0672705, lat:18.88965044}}	02-07-2018	15-07-2018	61689.98	61689.98	61689.98	61689.98	61689.98
2018	4	MOR180401484399	Proyecto de inversión	27254	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27254.2, modificado:27254.2}}	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS EN EL PARAJE TEMOAYA - 432181	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	432181	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PARAJE TEMOAYA, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LA PRESA Y CALLE TEXCALAMATITLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,, lon:-98.72426908, lat:18.88311448}}	11-07-2018	18-07-2018	27254.2	27254.2	27254.2	27254.2	27254.2

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401435362	Proyecto de inversión	350479	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350478.79, modificado:350478.79}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION CALLE AMATES COL XALPA II - 345920	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	345920	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:363.0, meta_modificada:363.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CALLE LOS AMATES COLONIA XALPA, 62828 VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE JAZMIN, ENTRAR SOBRE LA CARRETERA YECAPIXTLA CUAUTLA ENTRAR EN CALLE CAMINO REAL O CONOCIDA COMO LO, lon:-98.87462642, lat:18.88978864}}	15-06-2018	31-12-2018	350478.79	350478.79	350478.79	350478.79	350478.79
2018	4	MOR180401435545	Proyecto de inversión	47827	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47826.55, modificado:47826.55}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIM EMILIANO ZAPATA LOC LIMONES - 346925	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	346925	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:48.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CAMINO REAL, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.8409044, lat:18.78713249}}	19-11-2018	31-12-2018	47826.55	47826.55	47826.55	47826.55	47826.55
2018	4	MOR180401435571	Proyecto de inversión	10000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}	MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS JN ESTADO DE PUEBLA DE LA LOC TECAJEC - 347077	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	347077	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE DEL NORTE PUEBLO TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE REAL DEL COMERCIO Y CALLE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81252052, lat:18.80008665}}	19-11-2018	31-12-2018	10000	10000	10000	10000	10000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401435575	Proyecto de inversión	27872	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27872.26, modificado:27872.26}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS TVSEC JOSEFA ORTIZ DE LA LOC TECAJEC - 347091	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	347091	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE REAL DEL COMERCIO Y CALLE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81353976, lat:18.79936555}}	19-11-2018	31-12-2018	27872.26	27872.26	27872.26	27872.26	27872.26
2018	4	MOR180401460911	Proyecto de inversión	187108	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187108.0, modificado:187108.0}}	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES EN CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN ANDRÉS - 405650	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	405650	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SAN ANDRÉS, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE XALAPA Y CALLE VERACRUZ, CALLE ISABEL LA CATÓLICA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANDRÉS., lon:-98.68141919, lat:18.89144955}}	12-07-2018	08-11-2018	187108	187108	187108	187108	187108
2018	4	MOR180401472431	Proyecto de inversión	29580	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}}	SUSTITUCIÓN DE TUBO EN RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN TETELA DEL VOLCÁN - 418588	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	418588	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO AL SALTO PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 HUACALTEPOXCO [PARQUE DE LOS VENADOS], TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TRES CRUCES Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DEL PARAJE LOS VENADOS., lon:-98.70732274, lat:18.89988822}}	28-06-2018	28-07-2018	29580	29580	29580	29580	29580

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401484531	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PARAJE TEMAZCAL - 432414	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	432414	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:CALLE TEMAZCAL PUEBLO XOCHICALCO, 62802 EL ESPINAL, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA-TLACOTEPEC Y, LA OBRA SE UBICA EN LOS EJIDOS DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.74768467, lat:18.85884544}}	04-09-2018	04-10-2018	100000	100000	100000	100000	100000
2018	4	MOR180401431876	Proyecto de inversión	133307	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133306.65, modificado:133306.65}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAURO ORTEGA COL JUAN MORALES - 323894	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	323894	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE LAURO ORTEGA COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EUFEMIO ZAPATA, SOBRE BORDE DE BARRANQUILLA, lon:-98.92029425, lat:18.80741948}}	21-05-2018	30-05-2018	133306.65	133306.65	133306.65	133306.65	133306.65
2018	4	MOR180401431906	Proyecto de inversión	28197	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28197.2, modificado:28197.2}}	MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS ESC TVSEC GLORIA ALMADA DE BEJARANO DE LA LOC DE ACHICHIPICO - 323965	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	323965	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ACHICHIPICO, 62823 ACHICHIPICO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y, ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLO SOBRE CALLE BENITO JUARES ATRÁS DEL KINDER, lon:-98.82358669, lat:18.94548502}}	27-06-2018	27-07-2018	28197.2	28197.2	28197.2	28197.2	28197.2

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401431910	Proyecto de inversión	282386	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282386.35, modificado:282386.35}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOC TLAMOMULCO - 323990	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	323990	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO TLAMOMULCO, 62828 TLAMOMULCO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE REGISTRO Y CALLE DEL TRABAJO, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.90848653, lat:18.8764908}}	01-08-2018	15-11-2018	282386.35	282386.35	282386.35	282386.35	282386.35
2018	4	MOR180401431911	Proyecto de inversión	199187	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199186.77, modificado:199186.77}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESC CONAFE DE LA COL PARAISO ESCONDIDO - 323993	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	323993	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CALLE LÍA GUTIÉRREZ COLONIA PARAISO ESCONDIDO, 62827 COLONIA PARAISO ESCONDIDO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÍA GUTIÉRREZ, ESCUELA ATRÁS DEL ÁREA DE REUNIÓN DE LA COLONIA, lon:-98.92365353, lat:18.86006661}}	11-07-2018	11-09-2018	199186.77	199186.77	199186.77	199186.77	199186.77
2018	4	MOR180401431913	Proyecto de inversión	544831	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544831.24, modificado:544831.24}}	PAVIMENTACION CAMINO VIEJO ATRAS DE LA CAPILLA COL AQUILES SERDAN - 323996	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	323996	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ATRÁS DE LA CAPILLA, lon:-98.86008177, lat:18.89289991}}	09-07-2018	16-07-2018	544831.24	544831.24	544831.24	544831.24	544831.24
2018	4	MOR180401431914	Proyecto de inversión	12240	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12240.0, modificado:12240.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA TRANCA LOC XOCHITLAN - 323998	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	323998	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:CALLE LA TRANCA PUEBLO XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NACIONAL Y , EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DE XOCHITLÁN, lon:-98.83569222, lat:18.88051562}}	20-07-2018	30-07-2018	12240	12240	12240	12240	12240



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432022	Proyecto de inversión	75680	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75680.0, modificado:75680.0}}	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COL FCO I MADERO - 324514	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	324514	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EXTERIOR Y CALLE EXTERIOR, DOMICILIO CONOCIDO PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-98.86963394, lat:18.87238305}}	02-07-2018	31-07-2018	75680	75680	75680	75680	75680
2018	4	MOR180401456565	Proyecto de inversión	38280	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38280.0, modificado:38280.0}}	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MARIANO MATAMOROS TRANSFORMADOR - 400566	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	400566	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLEJON GUTIERREZ COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62974 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE JOSE CEREZO Y CALLEJON GUTIERREZ, CARRETERA MÉXICO - OAXACA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COL. MARIANO MATAMOROS EN EL CALLEJÓN GUTIERREZ P, lon:-98.78719821, lat:18.71649078}}	12-11-2018	29-11-2018	38280	38280	38280	38280	38280
2018	4	MOR180401472527	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 418782	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	418782	0	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLEJON TEPIXTOCO COLONIA SAN PEDRO JANTETELCO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GALEANA, CALLE MARIANO MATAMOROS LOS CALENTADORES SE SUMINISTRARON EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SE INDICA SO, lon:-98.77632518, lat:18.71668047}}	01-10-2018	30-11-2018	200000	200000	200000	200000	200000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014725 43	Proyecto de inversión	41006	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41006.0, modificado:41006.0}}	SUMINISTRO DE ROLLOS DE MANGUERA PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CAJA DE AGUA BARRIO SAN AGUSTÍN - 418801	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	418801	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTÍN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN., lon:-98.72533123, lat:18.88341902}}	14-03-2018	16-08-2018	41006	41006	41006	41006	41006
2018	4	MOR180 4014725 76	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122345.3, modificado:1122345.3}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES JUAN DE LA BARRERA NICOLAS BRAVO Y AGUSTIN MELGAR - 418825	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	418825	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AGUSTÍN MELGAR LLEGANDO A LA COLONIA HUIZACHERA LLEGAS A LA CO, lon:-99.07715285, lat:18.89229988}}	21-06-2018	21-08-2018	1122345.3	1122345.3	1122345.3	1122345.3	1122345.3
2018	4	MOR180 4014726 82	Proyecto de inversión	95847	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95847.09, modificado:95847.09}}	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS EN CERRADA GILDARDO MAGAÑA BARRIO SANTIAGO - 418939	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	418939	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CERRADA GILDARDO MAGAÑA BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE NARCISO MENDOZA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTIAGO, lon:-98.73408596, lat:18.89921386}}	13-05-2018	24-07-2018	95847.09	95847.09	95847.09	95847.09	95847.09

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401472688	Proyecto de inversión	264329	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264329.15, modificado:267629.15}}	PAVIMENTACIÓN CALLE DIEGO RUIZ - 418944	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	418944	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:171, direccion:CALLE DIEGO RUIZ INTERIOR SN COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, 62732 COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DIEGO RUIZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ANAYA TOMANDO LA CALLE DE CAMINO VIEJO A MANO DERECHA HASTA TO, lon:-99.0638185, lat:18.89269318}}	09-04-2018	20-07-2018	267629.15	267629.15	267629.15	267629.15	267629.15
2018	4	MOR180401481144	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765819.47, modificado:1790665.25}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y ANDADOR EN CARRETERA YAUTEPEC OACALCO - 426953	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	426953	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:1050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:138, direccion:INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 62738 AMPLIACIÓN JACARANDAS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE REAL DE OACALCO Y CALLE DE LAS CARRERAS, CARRETERA YAUTEPEC OACALCO TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC OACALCO TOMANDO LA ENTRADA PRINCIPAL DA IN, lon:-99.04174232, lat:18.9188372}}	03-12-2018	31-12-2018	1790665.25	1790665.25	1790665.25	1790665.25	1790665.25
2018	4	MOR180401432121	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003675.93, modificado:2003675.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE COLONIA OBRERO POPULAR MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 324988	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	324988	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE AEROPUERTO-CANARIOS INTERIOR SN COLONIA OBRERA POPULAR, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA CRISANTEMOS Y CALLE ROSAS, CALLE GUADALUPANA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA, lon:-99.26715555, lat:18.81927045}}	01-08-2018	30-11-2018	2003675.93	2003675.93	2003675.93	2003675.93	2003675.93

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432125	Proyecto de inversión	210841	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210840.67, modificado:210840.67}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJIDAL COL MEXQUEMECA - 325004	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325004	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0 , meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EJIDAL COLONIA LOS REYES, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A OCUITUCO Y CALLE CATARINO TRUJILLO, CALLE PARALELA A CARRETERA A OCUITUCO ENTRADA FRENTE LA GASOLINERA, lon:-98.85256739, lat:18.88460553}}	15-08-2018	04-10-2018	210840.67	210840.67	210840.67	210840.67	210840.67
2018	4	MOR180401432137	Proyecto de inversión	364000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:364000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA CAMPO TEZONTITLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 325065	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325065	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.0 , meta_modificada:821.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TEZONTITLÁN RANCHERIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A CUAUTLA YECAPIXTLA Y CARRETERA A ACHICHIPICO, CAMINO DE SACA CAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE XALPA 1, lon:-98.87000678, lat:18.89821211}}	02-07-2018	01-08-2018	364000	364000	364000	364000	364000
2018	4	MOR180401432152	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312896.5, modificado:2312896.5}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DOS AL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA LA PINTORA ALPUYECA - 325198	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	325198	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:69, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA LA PINTORA, 62790 COLONIA LA PINTORA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE ALFA Y OMEGA, EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ALPUYECA JOJUTLA HASTA LA COLONIA LA , lon:-99.25673364, lat:18.72193798}}	01-10-2018	28-12-2018	2312896.5	2312896.5	2312896.5	2312896.5	2312896.5

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432162	Proyecto de inversión	91500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91500.1, modificado:91500.1}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO PAVON CONTINUACION COL LOMA BONITA - 325282	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	325282	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:266.0, meta_modificada:266.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE IGNACIO PAVON COLONIA LOMA BONITA, 62826 LOMA BONITA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA JANTETELCO-CUAUTLA Y , DOS CUADRAS PARALELAS A LA CARRTERA CAMINO REAL YECAPIXTLA, lon:-98.91593743, lat:18.82063187}}	03-08-2018	01-10-2018	91500.1	91500.1	91500.1	91500.1	91500.1
2018	4	MOR180401432163	Proyecto de inversión	31766	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31766.21, modificado:31766.21}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE BUGAMBILIAS COL LOMA BONITA - 325297	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325297	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOMA BONITA, 62826 LOMA BONITA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ALCATRACES Y CALLE FRESNOS, ENTRE CALLE CAMINO REAL YECAPIXTLA Y CALLA IGNACIO PAVON, lon:-98.91546222, lat:18.81816222}}	03-08-2018	01-10-2018	31766.21	31766.21	31766.21	31766.21	31766.21
2018	4	MOR180401453343	Proyecto de inversión	49989	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49988.65, modificado:49988.65}}	TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS RAMONA ORTIZ - 396712	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	396712	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MATAMOROS 1 1 INTERIOR 2 2 COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE CALLE MATAMOROS Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE ABASOLO SOBRE LA CALLE MATAMOROS FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-99.39713538, lat:18.72912187}}	03-09-2018	13-10-2018	49988.65	49988.65	49988.65	49988.65	49988.65

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401456769	Proyecto de inversión	502232	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502231.52, modificado:504405.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 400853	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	400853	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE DE LA REFORMA COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORVENIR, CALLE VICENTE GUERRERO LAS 25 CASAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA DENTRO DEL POLIGONO 1701000020021 EN DI, lon:-98.79735609, lat:18.72477284}}	13-08-2018	06-10-2018	504405.68	504405.68	504405.68	504405.68	504405.68
2018	4	MOR180401472770	Proyecto de inversión	12876	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12876.0, modificado:12876.0}}	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN - 419039	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	419039	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE AL MONTE PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN, lon:-98.73610523, lat:18.92058698}}	17-08-2018	20-08-2018	12876	12876	12876	12876	12876
2018	4	MOR180401432257	Proyecto de inversión	262452	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262451.83, modificado:262451.83}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE DE LA FORTUNA ESQ GUERRERO DE LA LOC TECAJEC - 325754	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325754	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE DE LA FORTUNA PUEBLO TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE JESÚS, CALLE VERACRUZ AL SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-98.81676544, lat:18.79563182}}	13-08-2018	13-09-2018	262451.83	262451.83	262451.83	262451.83	262451.83

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432311	Proyecto de inversión	47330	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47330.18, modificado:47330.18}}	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COL ZAHUATLAN - 325992	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	325992	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE TEPEPAN Y CALLE MANANTIALES, DEPÓSITOS DE AGUA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.85008993, lat:18.87970744}}	20-08-2018	20-09-2018	47330.18	47330.18	47330.18	47330.18	47330.18
2018	4	MOR180401432335	Proyecto de inversión	289911	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289910.52, modificado:289910.52}}	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL CERRADA LA MINA LOC LOS LIMONES - 326096	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326096	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CERRADA LA MINA PUEBLO LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LA MINA Y CALLE MORELOS, CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE AL NORESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.84102794, lat:18.78893285}}	01-08-2018	16-09-2018	289910.52	289910.52	289910.52	289910.52	289910.52
2018	4	MOR180401453410	Proyecto de inversión	99797	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99796.5, modificado:99796.5}}	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 396797	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	396797	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TABACHINES 1 1 INTERIOR 2 2 COLONIA EL CHARCO, 62624 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE CALLE AZALEAS Y CALLE CALLE FLOR DE LOTO, CALLE TABACHINES SE NECUNETRA UBICADA LA OBRA SOBRE LA CALLE TABACHINES PASANDO LAS, lon:-99.38624418, lat:18.73782371}}	19-11-2018	08-12-2018	99796.5	99796.5	99796.5	99796.5	99796.5

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401472945	Proyecto de inversión	796323	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796322.66, modificado:796322.66}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ESCONDIDA MARGARITA BUGAMBILIA Y ESPERANZA - 419205	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	419205	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0, meta_modificada:707.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE ESCONDIDA INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE MARGARITAS, CALLE BUGAMBILIA TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA ANTES DE L, lon:-99.11340861, lat:18.8914714}}	23-04-2018	23-06-2018	796322.66	796322.66	796322.66	796322.66	796322.66
2018	4	MOR180401473103	Proyecto de inversión	15080	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}}	DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA EN AYUDANTÍA DE TLALMIMILULPAN - 419406	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	419406	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.74237288, lat:18.91590815}}	02-07-2018	02-07-2018	15080	15080	15080	15080	15080
2018	4	MOR180401485278	Proyecto de inversión	458903	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458903.46, modificado:458903.46}}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LAS TORRES - 433801	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	433801	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE LAS TORRES COLONIA VILLA MORELOS 2A SECC., 62766 1RA. SECCIÓN COLONIA VILLA MORELOS, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA TEJALPA ZACATEPEC Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON LA CARRETERA TEJALPA ZACATEPEC ENFRENTE D, lon:-99.18974258, lat:18.82207426}}	10-10-2018	08-11-2018	458903.46	458903.46	458903.46	458903.46	458903.46



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432342	Proyecto de inversión	211391	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211390.69, modificado:211390.69}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NUEVA COLLOS REYES - 326119	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0 1, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA LOS REYES, 62824 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE GASPAR Y CALLE CIPRESES, CALLE DEL PANTEON, lon:-98.85245295, lat:18.88273767}}	27-08-2018	05-10-2018	211390.69	211390.69	211390.69	211390.69	211390.69
2018	4	MOR180401432348	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452578.87, modificado:1452578.87}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE A LINEA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA - 326166	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.1 1, meta_modificada:517.11}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:AVENIDA AMÉRICA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 COLONIA EL CRUCERO DE ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE AJAMATLA, EL PROYECTO INICIA A 80 METROS APROXIMADAMENTE DEL CRUCERO DE AT, lon:99.21478331, lat:18.76330969}}	02-04-2018	31-10-2018	1452578.87	1452578.87	1452578.87	1452578.87	1452578.87
2018	4	MOR180401432355	Proyecto de inversión	944941	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944940.62, modificado:944940.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMAVERA COLONIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326216	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326216	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0 1, meta_modificada:527.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE COAHUILA ENTRANDO POR AVENIDA LAS PALMAS HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DE LA SECUN, lon:-99.26281861, lat:18.74543303}}	19-03-2018	31-08-2018	944940.62	944940.62	944940.62	944940.62	944940.62

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014323 58	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031709.48, modificado:1031709.48}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y BIODIGESTOR EN CALLE PASTORES COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326236	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326236	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.312, meta_modificada:187.32}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PASTORES INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ORQUIDEA, CALLE REYES MAGOS EL PROYECTO SE UBICACIÓN A DOS CUADRAS DE LA AYUDANÍA MUNICIPAL DE LA COLONIA MIGUEL, lon:-99.24541243, lat:18.8152647}}	15-05-2018	31-08-2018	1031709.48	1031709.48	1031709.48	1031709.48	1031709.48
2018	4	MOR180 4014323 60	Proyecto de inversión	253791	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253791.39, modificado:253791.39}}	ELECTRIFICACIÓN PRIVADA LOS PINOS CAMPO SAN RAFAEL LOCALIDAD ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326251	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326251	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:PRIVADA LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA ATLACHOLOAYA, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EL PROYECTO SE UBICA POR CALLE DE LOS PINOS ENTRANDO POR LA TRANCA DE FIERRO A UN COSTADO, lon:-99.21806979, lat:18.77641539}}	20-07-2018	30-11-2018	253791.39	253791.39	253791.39	253791.39	253791.39

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432362	Proyecto de inversión	633372	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633371.92, modificado:633371.92}}	ELECTRIFICACIÓN CAMPO LA VENTANA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326264	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326264	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO A LA VENTANA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 CAMINO A LA VENTANA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA RIVERA Y CALLE LA VENTANA, CALLE CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA POR EL LIBRAMIENTO AEROPUERTO TEPETZINGO, lon:-99.2085486, lat:18.79061043}}	20-07-2018	21-12-2018	633371.92	633371.92	633371.92	633371.92	633371.92
2018	4	MOR180401432363	Proyecto de inversión	503470	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503469.82, modificado:503469.82}}	ELECTRIFICACIÓN DE CIRCUITO TRES DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326278	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326278	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 CAMPO EL BURRO, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE LAS POZAS, CALLE 3 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA POR CALLE SEVERO CASTRO DE CHOCONCUAC HASTA CALLE 5 DE MAY, lon:-99.2025447, lat:18.7741586}}	20-07-2018	30-11-2018	503469.82	503469.82	503469.82	503469.82	503469.82
2018	4	MOR180401432368	Proyecto de inversión	178534	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178534.44, modificado:178534.44}}	ELECTRIFICACIÓN DE PRIVADA CINCO DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326290	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326290	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE LAS POZAS EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR CALLE SEVERO CASTRO DE CHICONCUAC HAST, lon:-99.20227158, lat:18.77825396}}	20-07-2018	30-11-2018	178534.44	178534.44	178534.44	178534.44	178534.44

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014323 74	Proyecto de inversión	85569	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85568.59, modificado:85568.59}}	ELECTRIFICACIÓN DE CALLE GUERRERO NORTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326307	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326307	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO NORTE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS DEL SECTOR DE POLICÍA ENTRANDO POR CA, lon:-99.21504204, lat:18.7841026}}	20-07-2018	21-12-2018	85568.59	85568.59	85568.59	85568.59	85568.59
2018	4	MOR180 4014323 76	Proyecto de inversión	452137	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452137.41, modificado:452137.41}}	ELECTRIFICACION DE CAMINO A CASA GRANDE LOCALIDAD CHICONCUAC MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326312	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326312	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A CASA GRANDE INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CALLE BUGAMBILIAS EL PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS ATRÁS DEL BALNEARIO SAN RAMÓN SOB, lon:-99.19514541, lat:18.78914568}}	20-07-2018	30-11-2018	452137.41	452137.41	452137.41	452137.41	452137.41

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432378	Proyecto de inversión	444472	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444471.89, modificado:444471.89}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BERNABÉ BRAVO LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326332	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326332	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.41, meta_modificada:38.41}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE AJAMATLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMÉRICA CENTRAL Y CALLE DEL SALTO, EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR EL CAMINO A ATLACHOLOAYA HASTA LA ENTRADA DEL , lon:-99.22443743, lat:18.74849725}}	02-04-2018	28-09-2018	444471.89	444471.89	444471.89	444471.89	444471.89
2018	4	MOR180401432398	Proyecto de inversión	511123	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511122.79, modificado:511122.79}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIEDRA DE RIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326421	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326421	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.5, meta_modificada:114.5}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE PIEDRA DE RIO INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE PIEDRA POMA Y CALLE CAMINO REAL DE TEZOYUCA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO AEROPUERTO-TE, lon:-99.20532678, lat:18.79086026}}	02-04-2018	28-09-2018	511122.79	511122.79	511122.79	511122.79	511122.79
2018	4	MOR180401432401	Proyecto de inversión	186668	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186667.69, modificado:186667.69}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TRES DE MAYO ALPUYECA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326454	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326454	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE PRADERA, CALLE LA PERLA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-ACAPULCO A LA ALTURA DEL P, lon:-99.25065416, lat:18.7412863}}	02-04-2018	28-09-2018	186667.69	186667.69	186667.69	186667.69	186667.69

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432418	Proyecto de inversión	431870	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431869.51, modificado:431869.51}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL TRABAJO MARTINEZ Y NIÑO PERDIDO LOC XOCHITLAN - 326522	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326522	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0 / , meta_modificada:200.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.81491802, lat:18.88705647}}	10-09-2018	10-11-2018	431869.51	431869.51	431869.51	431869.51	431869.51
2018	4	MOR180401432425	Proyecto de inversión	600464	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600464.26, modificado:600464.26}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FICUS COLONIA LAS FLORES MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326574	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326574	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.03 / , meta_modificada:199.03}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE FICUS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE LIMONEROS EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR CALLE EMILIANO Z, lon:-99.25486826, lat:18.81592348}}	02-04-2018	28-09-2018	600464.26	600464.26	600464.26	600464.26	600464.26
2018	4	MOR180401432430	Proyecto de inversión	426476	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426475.5, modificado:426475.5}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO COLONIA LOMA BONITA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326611	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326611	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.5 / , meta_modificada:184.5}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 21 DE MARZO EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA C, lon:-99.25863159, lat:18.81195818}}	02-04-2018	28-09-2018	426475.5	426475.5	426475.5	426475.5	426475.5

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432431	Proyecto de inversión	99143	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99142.62, modificado:99142.62}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA FORTUNA LOC TECAJEC - 326617	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	326617	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.01, meta_modificada:102.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE DE LA FORTUNA PUEBLO TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE JESUS Y CALLE GUERRERO, AL FONDO DE LA CALLE FORTUNA, lon:-98.81716611, lat:18.79589199}}	13-09-2018	13-09-2018	99142.62	99142.62	99142.62	99142.62	99142.62
2018	4	MOR00170401005749	Proyecto de inversión	365374	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365374.31, modificado:365374.31}}	Construccion De Agua Potable En Calles Flor De San Miguel Flor De Estrella Lino Y Jazmin - 302821	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302821	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:272.1}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE FLOR DE SAN MIGUEL INTERIOR O O COLONIA LOMA FLORIDA, 62697 LOMA FLORIDA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LILA Y, CALLES PERPENDICULARES A C, lon:-99.29353514, lat:18.58792124}}	14-11-2017	13-12-2017	365374.31	365374.31	365374.31	365374.31	365374.31
2018	4	MOR00180201105308	Proyecto de inversión	283654	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283654.05, modificado:283654.05}}	Mejoramiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento En La Cabecera Municipal - 88872	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	88872	13000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PLANTA PUEBLO SAN FRANCISCO, 62920 TEPALcingo, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE IGUALDAD Y, CARRETERA AXOCHIAPAN AMAYUCA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE TEPALcingo, lon:-98.83810753, lat:18.58783474}}	16-02-2018	20-12-2018	283654.05	283654.05	283654.05	283654.05	283654.05

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5312	Proyecto de inversión	175977	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175976.64, modificado:175976.64}}	Construcción De Banquetas En Calle Cuauhtemoc Segunda Etapa - 42187	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	42187	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:387.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLEION CUAUHEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 62920 TEPALcingo, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE TENOCHTITLAN SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PRIMARIA MIGUEL LOPEZ DE NAVA, lon:-98.84168178, lat:18.59821798}}	12-03-2018	10-04-2018	175976.64	175976.64	175976.64	175976.64	175976.64
2018	4	MOR001 8020110 5315	Proyecto de inversión	182044	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182044.05, modificado:182044.05}}	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Fernandez De Lizardi - 42184	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	42184	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:189.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI PUEBLO SAN FRANCISCO, 62920 TEPALcingo, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OTILO MONTAÑO, CALLE MARIANO JIMENEZ SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, lon:-98.84571829, lat:18.59351959}}	15-03-2018	04-04-2018	182044.05	182044.05	182044.05	182044.05	182044.05
2018	4	MOR001 8020110 5317	Proyecto de inversión	614534	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614533.87, modificado:614602.34}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Miguel Diaz Lombardo - 88877	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	88877	158	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:355.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL DIAZ LOMBARDO PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLEION PAZCUAL OROSCO Y CALLE DEL HUERTO, CALLE OTILO MONTAÑO SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL BALNEARIO TERMAS, lon:-98.83417238, lat:18.65396331}}	06-06-2018	06-07-2018	614602.34	614602.34	614602.34	614602.34	614602.34



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5318	Proyecto de inversión	195748	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195747.6, modificado:195747.6}}	Mejoramiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento Atotonilco - 88874	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88874	3175	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE TERRACERIA CAMINO Y TERRACERIA CAMINO, CALLE LA VIA SE ENCUENTRA UBICADO LOCALIZADA AL SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE ATOTONILCO, lon:-98.84054695, lat:18.64706167}}	16-02-2018	20-12-2018	195747.6	195747.6	195747.6	195747.6	195747.6
2018	4	MOR001 8020110 5320	Proyecto de inversión	572402	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572402.27, modificado:572402.27}}	Aportación Municipal Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila - 88876	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88876	1935	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:997.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO HUITCHILA, 62923 HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.92920995, lat:18.63726448}}	11-04-2018	09-07-2018	572402.27	572402.27	572402.27	572402.27	572402.27
2018	4	MOR001 8020110 5322	Proyecto de inversión	148320	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148320.05, modificado:148320.05}}	Mejoramiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento De Ixtlilco El Chico - 88870	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88870	1229	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:PUEBLO IXTLILCO EL CHICO, 62924 IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO MORELOS, CALLE DE LA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA POBLACIÓN DE IXTLILCO EL CHICO, lon:-98.84033114, lat:18.5547676}}	16-02-2018	31-12-2018	148320.05	148320.05	148320.05	148320.05	148320.05

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5546	Proyecto de inversión	160724	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160724.35, modificado:109300.47}}	Pavimentacion Calle Vicente Guerrero Y Calle Miguel Hidalgo - 39818	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	39818	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:288.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO AMPLIACION LÁZARO CÁRDENAS (EL MOLINO), 62906 LÁZARO CÁRDENAS, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE DEBE TRANSITA POR LA CARRETERA JOJUTLA- EL HIGURON A UNA CUADRA DESP, lon:-99.17572066, lat:18.5794328}}	27-04-2018	04-06-2018	109300.47	109300.47	109300.47	109300.47	109300.47
2018	4	MOR001 8020110 5561	Proyecto de inversión	102555	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102554.93, modificado:102554.93}}	Rehabilitacion De Agua Potable En Calle Mina Santa Cruz Vista Alegre - 41753	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	41753	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:194.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CALLE MINA COLONIA SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, 62636 SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SOBRE LA CARRETERA ALPUYECA-GRUTAS ENTRANDO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 MTS APROXIMADAMENTE., lon:-99.38045781, lat:18.73084636}}	01-06-2018	17-08-2018	102554.93	102554.93	102554.93	102554.93	102554.93
2018	4	MOR001 8020110 5606	Proyecto de inversión	752761	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752761.1, modificado:752761.1}}	Construcción De Techos Firmes En Los Barrios De San Felipe Y San Nicolás - 129764	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	129764	104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:701.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN NICOLÁS, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN 23 CASAS DE LOS BARRIOS DE SAN NICOLÁS Y SAN FELIPE, lon:-98.99731186, lat:19.01226224}}	18-06-2018	15-09-2018	752761.1	752761.1	752761.1	752761.1	752761.1

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5608	Proyecto de inversión	365539	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365538.8, modificado:365538.8}}	Construccion De Techos Firmes En El Barrio De Santiago - 129274	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	129274	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:340.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, SE REALIZARAN 10 LOSAS ABARCANDO TODO EL BARRIO DE SANTIAGO, lon:-98.99889653, lat:19.00433087}}	28-05-2018	25-08-2018	365538.8	365538.8	365538.8	365538.8	365538.8
2018	4	MOR001 8020110 5717	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Alumbrado Publico En Andador Xicatlacotla Pueblo Viejo - 133637	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	133637	80	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:ANDADOR ANDADOR XICATLACOTLA PUEBLO VIEJO RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 62987 PUEBLO VIEJO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO., lon:-99.19115136, lat:18.51958635}}	08-06-2018	07-07-2018	750000	750000	750000	750000	750000
2018	4	MOR001 8020110 5719	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Alumbrado Publico En Avenida Peritlaqui - 133441	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	133441	60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:52, direccion:CALLE PERITLAQUI COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984 COLONIA MANZANAREZ, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS., lon:-99.16619577, lat:18.62463275}}	08-06-2018	07-07-2018	750000	750000	750000	750000	750000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5720	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799895.39, modificado:1799895.39}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Chilar - 35019	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	35019	550		1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:52, direccion:CALLE EL CHILAR COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984 COLONIA MANZANAREZ, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE TRANCAS CUATAS Y CALLE DEL PANTEON, CALLE ANDRES NUÑEZ LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL ACCESO PRINCIPAL DE EL PANTEON MUNICIPAL DE TLAQUILTENAN, lon:-99.15830775, lat:18.62301282}}	19-02-2018	20-03-2018	1799895.39	1799895.39	1799895.39	1799895.39	1799895.39
2018	4	MOR001 8020110 5725	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Construcción De Comedor Comunitario En La Col El Golan - 109178	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	109178	719		1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:CALLE JUDEA COLONIA EL GOLAN, 62540 EL GOLÁN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE CESAREA DE FILIPOS Y CALLE JUDEA, CALLE RIO JORDAN EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRAS SE ENCUENTRA LOCALIZADO FRENTE AL TEMPLO DE LA COLONIA EN LA CALLE JUDEA EN D, lon:-99.00857143, lat:18.94069943}}	26-03-2018	31-05-2018	300000	300000	300000	300000	300000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR00180201105729	Proyecto de inversión	232939	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232939.4, modificado:232939.4}}	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Ampliación San Sebastián - 39303	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39303	92	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AÑO NUEVO AMPLIACION TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA COLINA Y CALLE AÑO VIEJO, CALLE MIRADOR LOS REYES SE INSTALARAN CALENTADORES SOLARES A 23 HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN SEBASTIÁN, lon:-98.9248422, lat:18.98043599}}	01-06-2018	15-06-2018	232939.4	232939.4	232939.4	232939.4	232939.4
2018	4	MOR17170300931926	Proyecto de inversión	315346	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315346.46, modificado:315346.46}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon Ecuador - 119929	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	119929	90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON ECUADOR COLONIA NORTE, 62665 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.3209061, lat:18.62860207}}	19-05-2017	01-06-2017	315346.46	315346.46	315346.46	315346.46	315346.46
2018	4	MOR17170300931936	Proyecto de inversión	391487	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391487.05, modificado:391487.05}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 157973	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	157973	49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:126.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLEBENITO JUAREZ PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLEJÓN, lon:-99.24150855, lat:18.68715723}}	22-08-2017	20-09-2017	391487.05	391487.05	391487.05	391487.05	391487.05
2018	4	MOR17170300931939	Proyecto de inversión	947678	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947677.6, modificado:947677.6}}	Electrificación En Calle Pistaches - 104670	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	104670	460	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:234.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE PISTACHES PUEBLO LOS IDOLOS, 62693 LOS IDOLOS, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.28667735, lat:18.53235057}}	04-05-2017	01-06-2017	947677.6	947677.6	947677.6	947677.6	947677.6

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170300931940	Proyecto de inversión	523619	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523619.34, modificado:523619.34}}	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad Los Idolos - 104643	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	104643	570	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:307.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:PUEBLO LOS IDOLOS, 62693 LOS IDOLOS, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.2866103, lat:18.53185466}}	14-04-2017	01-05-2017	523619.34	523619.34	523619.34	523619.34	523619.34
2018	4	MOR17170401005831	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Presidentes - 282256	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	282256	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA COL. PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE TLAQUI, lon:-99.15688588, lat:18.64005514}}	18-10-2017	01-12-2017	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000
2018	4	MOR17170401005832	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Gabriel Tepepa - 282143	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	282143	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA COL. GABRIEL TEPEPA EN VARIAS CALLE DE DICHA COLONIA., lon:-99.1620223, lat:18.6411764}}	13-10-2017	26-11-2017	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000
2018	4	MOR17170401005836	Proyecto de inversión	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}}	Ampliación De Comedor En Escuela Primaria El Pipila De La Localidad De Huixtla - 279526	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	279526	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA HUIXASTLA, 62988 HUIXASTLA, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIM, lon:-99.14411359, lat:18.4761372}}	07-09-2017	10-10-2017	234000	234000	234000	234000	234000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR17170401005839	Proyecto de inversión	650291	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650291.07, modificado:650291.07}}	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria De La Localidad De Valle De Vázquez Primer Etapa - 281988	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	281988	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:RANCHERIA VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), 62986 VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), TLAQUILTENANGO MORELOS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE VALLE DE VAZQUEZ D, lon:-99.06962779, lat:18.52985883}}	16-11-2017	15-12-2017	650291.07	650291.07	650291.07	650291.07	650291.07
2018	4	MOR17170401005879	Proyecto de inversión	391987	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391987.2, modificado:391987.2}}	Ampliacion De Red Electrica En Calle Cerrada Del Pastor - 206952	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCA	206952	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATLATLAHUCA - CALLE DEL PASTOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 220 COLONIA GUADALUPANA, 62844 ATLATLAHUCA, ATLATLAHUCA MORELOS ENTRE CA, lon:-98.89695709, lat:18.92339811}}	15-06-2017	31-12-2017	391987.2	391987.2	391987.2	391987.2	391987.2
2018	4	MOR17170401044111	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322377.36, modificado:2322377.36}}	Remodelacion Del Modulo De Seguridad De La Comunidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlan	Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	F4-TPZ-2017-001	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:SANTA CATARINA, lon:-99.140277, lat:18.969722}}	02-10-2017	01-12-2017	2322377.36	2322377.36	2322377.36	2322377.36	2322377.36
2018	4	MOR17170401044112	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Construccion De Modulo De Seguridad Del Municipio De Tepoztlan	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	F4-TPZ-2017-002	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-99.101227, lat:18.986457}}	18-12-2017	01-02-2018	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
2018	4	MOR17170401044115	Proyecto de inversión	1E+07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000061533E7, modificado:9984391.08}}	Construccion De Unidad Deportiva En San Andres De La Cal, Tepoztlan Morelos	Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	FORFIN-2017-001	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:SAN ANDRES DE LA CAL, lon:-99.114444, lat:18.956944}}	11-12-2017	01-03-2018	9984391.08	9984391.08	9984391.08	9984391.08	9984391.08





DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301305189	Proyecto de inversión	678600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678600.0, modificado:678000.0}}	RED ELECTRICA ALVARO OBREGON - 164125	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	164125	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE LORENZO VAZQUEZ Y CALLE JUAN ESCUITA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE SUBE POR LA RAMPADA DE LA CALLE DE ALTAVISTA, lon:-99.16926238, lat:18.60193276}}	28-06-2018	25-09-2018	678000	678000	678000	678000	678000
2018	4	MOR180301305578	Proyecto de inversión	242954	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242954.04, modificado:215177.68}}	PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ BOCANEGRA - 165908	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	165908	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:886.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A ESOALDAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA COL. PEDRO AMARO, lon:-99.17085829, lat:18.59778529}}	05-07-2018	17-08-2018	215177.68	215177.68	215177.68	215177.68	215177.68
2018	4	MOR180301317888	Proyecto de inversión	93391	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93390.91, modificado:66840.75}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 222672	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	222672	22	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE INSURGENTES, LA MEJORA DE VIVIENDA ES EL BARRIO SAN AGUSTÍN, lon:-98.72578184, lat:18.88433265}}	01-08-2018	15-09-2018	66840.75	66840.75	66840.75	66840.75	66840.75

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301318577	Proyecto de inversión	205611	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205610.9, modificado:164319.65}}	PAVIMENTACION CALLE PRIMERO DE MAYO - 224779	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	224779	219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.63, meta_modificada:545.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (EL MOLINO), 62906LÁZARO CÁRDENAS, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA JOJUTLA EL HIGUERO ENTRE CALLE MORELOS Y CAL, lon:-99.1757075, lat:18.58266863}}	23-07-2018	30-07-2018	164319.65	164319.65	164319.65	164319.65	164319.65
2018	4	MOR180301318506	Proyecto de inversión	293107	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293106.89, modificado:179558.97}}	PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 225087	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	225087	369	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:429.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GUADALUPE, 62914TEHUIXTLA, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MUGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-99.27164387, lat:18.54511398}}	01-08-2018	31-08-2018	179558.97	179558.97	179558.97	179558.97	179558.97
2018	4	MOR18180201105324	Proyecto de inversión	680121	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680121.0, modificado:680121.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Calle Vicente Guerrero - 51248	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	51248	170	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MERIDA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA AYUDANTIA., lon:-98.83115735, lat:18.52636854}}	27-03-2018	27-04-2018	680121	680121	680121	680121	680121

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5326	Proyecto de inversión	601392	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601392.23, modificado:601392.23}}	Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Tepehuaje Camino A Pueblo Viejo Municipio De Tepalcingo - 70706	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	70706	90	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO PUEBLO VIEJO RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 62926 EL TEPEHUAJE, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL., lon:-98.98393729, lat:18.57926026}}	04-05-2018	04-06-2018	601392.23	601392.23	601392.23	601392.23	601392.23
2018	4	MOR181 8020110 5327	Proyecto de inversión	423429	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423429.0, modificado:423429.0}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Y Antonio Sanchez - 70698	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	70698	130	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO Y ANTONIO SANCHEZ PUEBLO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO SANCHEZ, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DEL CENTRO DE CONVENCIONES., lon:-98.95572094, lat:18.6373197}}	21-05-2018	19-06-2018	423429	423429	423429	423429	423429
2018	4	MOR181 8020110 5328	Proyecto de inversión	740946	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740946.46, modificado:740946.46}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Calle Antonio Sanchez Y Calle Sin Nombre - 51247	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	51247	155	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.15}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE ANTONIO SANCHEZ PUEBLO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y PAVON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES., lon:-98.9584605, lat:18.64132011}}	26-02-2018	26-04-2018	740946.46	740946.46	740946.46	740946.46	740946.46

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5329	Proyecto de inversión	878674	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878674.19, modificado:878674.19}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Eufemio Zapata Veinte De Noviembre - 51245	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	51245	330	Cuadros, 1	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:490.1}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE EUFEMIO ZAPATA PUEBLO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL ANTIGUO TANQUE DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-98.96132203, lat:18.63646296}}	28-02-2018	30-04-2018	878674.19	878674.19	878674.19	878674.19	878674.19
2018	4	MOR181 8020110 5420	Proyecto de inversión	69600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}}	Estudio Geohidrologico Para La Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Colonia Pala - 136955	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	136955	180		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PALA, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LOS REYES Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA RURAL EL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYAC, lon:-98.9707683, lat:18.95172407}}	05-02-2018	19-02-2018	69600	69600	69600	69600	69600

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5421	Proyecto de inversión	485000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Amixtepec Y Camino A San Agustín - 108836	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	108836	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIXTEPEC BARRIO BARRIO SANTA ANA, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS, ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN AGUSTIN, CARRETERA FELIPE NERI ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD PUDIÉNDOSE ACCESAR, lon:-98.97845975, lat:18.96288531}}	26-03-2018	04-05-2018	485000	485000	485000	485000	485000
2018	4	MOR181 8020110 5422	Proyecto de inversión	281960	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281960.0, modificado:281960.0}}	Suministro Y Colocación De Bomba Sumergible Para Agua Del Pozo Profundo En El Campo Atarjea Uno - 108474	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	108474	400	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:EJIDO ATARJEA 1, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS, A ESTA PARTE DEL EJIDO DE TLAYACAPAN DENOMINADA EJIDO LA ATARJEA 1, SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA TLAYACAPAN YAUTEPEC AL LLEGAR AL LA COLONIA RANCHO DE CARTÓN UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNIC, lon:-99.00051841, lat:18.92474526}}	05-03-2018	05-05-2018	281960	281960	281960	281960	281960

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5423	Proyecto de inversión	405568	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405568.0, modificado:405568.0}}	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Reforma Pala - 39709	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	39709	135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PALA, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO RURAL, CAMINO RURAL AL LUGAR DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE BENITO JUAREZ HACIA LA PARTE ORIENTE , lon:-98.97362058, lat:18.95385121}}	26-03-2018	04-05-2018	405568	405568	405568	405568	405568
2018	4	MOR181 8020110 5424	Proyecto de inversión	110576	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110576.48, modificado:110576.48}}	Rehabilitación De Pavimento En La Av El Plan - 39688	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	39688	345	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL PLAN COLONIA EL PLAN, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE EL PLAN Y CALLE HUAMUCHIL, CAMINO HUAMUCHIL A LA COLONIA EL PLAN SE PUEDE LLEGAR MEDIANTE TRANSPORTE PUBLICO PASANDO POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y HACIA LA PARTE PONIEN, lon:-98.98947471, lat:18.95348473}}	01-03-2018	15-04-2018	110576.48	110576.48	110576.48	110576.48	110576.48

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5425	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Centenario - 139041	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	139041	145	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:438.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATLIPAC, 62540 AMATLIPAC (SAN AGUSTÍN AMATLIPAC), TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA A SAN AGUSTIN Y CALLE ANAHUAC, CALLE HIDALGO SE PUEDE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATLIPAC LLEGANDO POR LA CABECERA M, lon:-98.97098901, lat:18.98207726}}	16-07-2018	15-08-2018	350000	350000	350000	350000	350000
2018	4	MOR181 8020110 5427	Proyecto de inversión	330674	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330674.0, modificado:330674.0}}	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Ampliación Benito Juárez - 128162	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	128162	110	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE AMPLIACION BENITO JUAREZ PUEBLO AMP. EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CUAUHTEMPAN, 62540 CUAUHTEMPAN (SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN), TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE RURAL, CALLE VICENTE GUERRERO SE PUEDE LLEGAR A ESTA COLONIA TOMANDO LA, lon:-98.94099431, lat:18.97143141}}	26-03-2018	24-04-2018	330674	330674	330674	330674	330674

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5428	Proyecto de inversión	103176	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103175.62, modificado:103175.62}}	Acondicionamiento Y Construcción De Sanitarios En Salón De Usos Múltiples - 137372	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	137372	840	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA NACATONGO, 62540 NACATONGO, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA COLONIA NACATONGO LLEGANDO A ELLA A TRAVÉS DE LA CARR O, lon:-98.98006721, lat:18.94653633}}	25-06-2018	25-07-2018	103175.62	103175.62	103175.62	103175.62	103175.62
2018	4	MOR181 8020110 5429	Proyecto de inversión	50112	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50112.0, modificado:50112.0}}	Construcción De Rejilla Pluvial En La Calle Lázaro Cárdenas - 137517	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	137517	840	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA NACATONGO, 62540 NACATONGO, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAURO ORTEGA, CALLE PINO SUAREZ ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESC PRIMARIA FEDERAL Y SE PUEDE LLEGAR ME, lon:-98.98106768, lat:18.94456879}}	25-06-2018	22-07-2018	50112	50112	50112	50112	50112





DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5756	Proyecto de inversión	139007	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139006.78, modificado:139006.78}}	Introduccion De Drenaje En Cerrada De Abasolo - 124226	Atlatlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACA	124226	55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE ATLATLAHUACA - CALLE ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO SAN MARCOS, 62844 ATLATLAHUACA, ATLATLAHUACA MORELOS ENTRE CAMINO ABASOLO Y CALLE PASTEUR, CALLE PASTOR DESDE EL CENTRO DE ATLATLAHUACA HACIA EL SUR POR CALLE, lon:-98.89740398, lat:18.92901493}}	26-02-2018	26-04-2018	139006.78	139006.78	139006.78	139006.78	139006.78
2018	4	MOR181 8020110 5757	Proyecto de inversión	175381	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175380.99, modificado:175380.99}}	Construccion De Carpeta Asfaltica En Calle Lerdo De Tejada - n 125185	Atlatlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACA	125185	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUCIPAL - CARRETERA MEXICO-CUAUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA ATLATLAHUACA, 62840 ATLATLAHUACA, ATLATLAHUACA MORELOS ENTRE CALLE 25 DE MAYO Y CALLE LERDO DE TEJADA, AVENIDA KM 88 DESDE LA CEBECERA HACIA LA CARRETE, lon:-98.89253527, lat:18.93799558}}	18-04-2018	17-05-2018	175380.99	175380.99	175380.99	175380.99	175380.99



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5760	Proyecto de inversión	181745	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181745.13, modificado:181745.13}}	Ampliacion De Red Electrica En Texcalpan Al Pozo - 140270	Atlatlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACA	140270	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE ATLATLAHUACA - SAN JUAN TEXCALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA SAN JUAN TEXCALPAN, 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACA MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO AL POZO, CALLE LIBERTAD DESDE EL CENTRO DE SAN JUAN, lon:-98.93033453, lat:18.93515565}}	03-05-2018	01-06-2018	181745.13	181745.13	181745.13	181745.13	181745.13
2018	4	MOR181 8020110 5761	Proyecto de inversión	508449	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508449.27, modificado:508449.27}}	Construccion De Aula En La Esc Primaria Vicente Arenales - 124469	Atlatlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACA	124469	135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE ATLATLAHUACA - SAN JUAN TEXCALPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA SAN JUAN TEXCALPAN, 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE UNION, CALLE CORREGIDORA DESDE ATLATLAHUACA HACIA S, lon:-98.92562433, lat:18.94025313}}	15-02-2018	15-05-2018	508449.27	508449.27	508449.27	508449.27	508449.27

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5762	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero - 39962	Atlatlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACA	39962	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TEXCALPAN - AMPLIACION GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 25 COLONIA SAN JUAN TEXCALPAN, 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACA MORELOS ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE DESDE EL CENTRO HACIA EL SUR UBICAR LA CALL, lon:-98.92732456, lat:18.93427022}}	26-02-2018	27-03-2018	850000	850000	850000	850000	850000
2018	4	MOR181 8020110 5763	Proyecto de inversión	310985	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310985.45, modificado:310985.45}}	Introduccion De Drenaje En Camino Real A Cuautla - 132717	Atlatlahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACA	132717	70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO MEXICO - CUAUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 200 COLONIA LOS CERRITOS, 62846 LOS CERRITOS, ATLATLAHUACA MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE CERRO DEL TEPEYAC DE LA COLONIA LOS CERRITOS HACIA LA COLONIA DE, lon:-98.89987072, lat:18.90467426}}	12-03-2018	11-05-2018	310985.45	310985.45	310985.45	310985.45	310985.45

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5764	Proyecto de inversión	938745	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938745.42, modificado:938745.42}}	Ampliacion De La Red Electrica En Camino A Rancho Metlapa - 125275	Atlatlahuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCA	125275	190	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO LAS MINAS - LAS MINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA ATLATLAHUCA, 62840 LAS MINAS, ATLATLAHUCA MORELOS ENTRE CALLE METAPLA Y CALLE LAS MINAS, CALLE LA MONERA LAS MINAS HACIA METLAPA EN CALLA LA MONERA CON ESQUINA CHIVATO, lon:-98.93140013, lat:18.89218404}}	15-03-2018	13-04-2018	938745.42	938745.42	938745.42	938745.42	938745.42
2018	4	MOR181 8020110 5981	Proyecto de inversión	124186	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124186.28, modificado:124186.28}}	Construccion De Electrificacion Cerrada Toscano Col Fco I Madero - 118283	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	118283	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOSCANO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EXTERIOR Y ENTRE CALLE EXTERIOR Y CARRETERA A LA CARTONERA, ENTRE LA CARRETERA A LA CARTONERA Y LA CALLE EXTERIOR ENTRADA ALA FCO I MADERO, lon:-98.86577989, lat:18.87477413}}	15-06-2018	01-12-2018	124186.28	124186.28	124186.28	124186.28	124186.28
2018	4	MOR181 8020110 5987	Acción	4096	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096.0, modificado:4096.0}}	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 96041	Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	96041	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	02-04-2018	10-04-2018	4096	4096	4096	4096	4096

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5988	Proyecto de inversión	85500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85499.99, modificado:85499.99}}	Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Mexquemecca - 85675	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	85675	95	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AYUDANTÍA COLONIA MEXQUEMECCA, 62827 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO ANTIGUA A XOCHITLAN, TODA LA COLONIA, lon:-98.85427298, lat:18.87697925}}	15-03-2018	01-04-2018	85499.99	85499.99	85499.99	85499.99	85499.99
2018	4	MOR181 8020110 5992	Proyecto de inversión	81000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80999.99, modificado:80999.99}}	Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Aquiles Serdan - 79494	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	79494	95	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE INDIO TRISTE, TODA LA COLONIA, lon:-98.86128885, lat:18.88993474}}	15-03-2018	01-04-2018	80999.99	80999.99	80999.99	80999.99	80999.99
2018	4	MOR181 8020110 5994	Proyecto de inversión	128212	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128212.48, modificado:128212.48}}	Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Loc De Achichipico - 88084	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	88084	561	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A ACHICHIPICO PUEBLO ACHICHIPICO, 62823 YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A ACHICHIPICO Y , A 3.0 KM EN MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA YECAPIXTLA ACHICHIPICO, lon:-98.86093861, lat:18.90769364}}	04-04-2018	01-04-2018	128212.48	128212.48	128212.48	128212.48	128212.48
2018	4	MOR181 8020110 5996	Proyecto de inversión	44080	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44080.0, modificado:44080.0}}	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Loc Los Limones - 45905	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	45905	561	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A LOS LIMONES PUEBLO LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, YECAPIXTLA MORELOS, PASANDO EL POBLADO DE HUEXCA A LOS LIMONES EN LA PRIMER CURVA, lon:-98.86502966, lat:18.79982078}}	06-04-2018	01-04-2018	44080	44080	44080	44080	44080

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5997	Proyecto de inversión	60320	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60320.0, modificado:60320.0}}	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Pedro Velez Col Juan Morales - 96042	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	96042	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE PEDRO VELEZ COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE IGNACIO PAVON SOBRE CALLE PAVIMENTADA, lon:-98.92016576, lat:18.80947034}}	02-04-2018	01-04-2018	60320	60320	60320	60320	60320
2018	4	MOR181 8020110 5998	Proyecto de inversión	361031	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361030.99, modificado:361030.99}}	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Xalpa I - 79343	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	79343	300	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CALLE DE LA ESTACION COLONIA XALPA, 62828 XALPA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y , DEL TANQUE ELEVADO, lon:-98.87748145, lat:18.89344866}}	07-05-2018	01-05-2018	361030.99	361030.99	361030.99	361030.99	361030.99
2018	4	MOR181 8020110 6004	Acción	20000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}	Un Escritorio Ejecutivo Para Tesoreria - 97337	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97337	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	20000	20000	20000	20000	20000
2018	4	MOR181 8020110 6007	Acción	6120	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120.0, modificado:6120.0}}	Tres Sillas Secretariales Con Antebrazos Para Tesoreria - 97243	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97243	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	6120	6120	6120	6120	6120
2018	4	MOR181 8020110 6008	Acción	3860	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860.0, modificado:3860.0}}	Impresoras Samsung Para Registro Civil - 96968	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96968	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	3860	3860	3860	3860	3860



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO									
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6009	Acción	6120	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120.0, modificado:6120.0}}	Tres Sillas Secretariales Con Antebrazos Para Predial - 97204	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97204	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	6120	6120	6120	6120	6120
2018	4	MOR181 8020110 6010	Acción	19500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.02, modificado:19500.02}}	Un Servidor Con Procesador Intel Disco Duro Solido Disco Duro Para Registro Civil - 97160	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97160	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	19500.02	19500.02	19500.02	19500.02	19500.02
2018	4	MOR180 4014618 76	Proyecto de inversión	151105	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151105.39, modificado:151105.39}}	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO SAN BARTOLO - 406846	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	406846	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN BARTOLO, 62800 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CENTENARIO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO SAN BARTOLO., lon:-98.69566809, lat:18.8871974}}	21-05-2018	10-08-2018	151105.39	151105.39	151105.39	151105.39	151105.39
2018	4	MOR180 4014658 00	Proyecto de inversión	205240	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205240.34, modificado:205240.34}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NO REELECCION - 411193	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	411193	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NO REELECCION INTERIOR 0 BARRIO TLAYACAPAN, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , BARRIO DE SANTA ANA, lon:-98.98181322, lat:18.96097194}}	30-11-2018	14-12-2018	205240.34	205240.34	205240.34	205240.34	205240.34

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014658 62	Proyecto de inversión	466805	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466805.17, modificado:466805.17}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO EN LA CALLE NO REELECCION - 411264	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	411264	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NO REELECCION INTERIOR 0 BARRIO TLAYACAPAN, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE FELIPE NERY Y , BARRIO DE SANTA ANA, lon:-98.98087981, lat:18.96072715}}	13-12-2018	28-12-2018	466805.17	466805.17	466805.17	466805.17	466805.17
2018	4	MOR180 4014733 19	Proyecto de inversión	513062	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513061.75, modificado:514165.75}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARENILLAS - 419604	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	419604	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ARENILLAS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ARENILLAS Y CALLE DEL GANADO, CALLE AMARGURA LLEGANDO AL CENTRO DE YAUTEPEC A MANO DERECHA PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERM, lon:-99.06288886, lat:18.88121477}}	24-05-2018	27-07-2018	514165.75	514165.75	514165.75	514165.75	514165.75
2018	4	MOR180 4014853 62	Proyecto de inversión	211129	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211128.98, modificado:211128.98}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANAJUATO - 433969	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	433969	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.7, meta_modificada:54.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GUANAJUATO ESQUINA QUINTANAROO COLONIA TRES DE MAYO., lon:-99.20350439, lat:18.86408623}}	08-11-2018	07-12-2018	211128.98	211128.98	211128.98	211128.98	211128.98

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432585	Proyecto de inversión	95802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95802.39, modificado:95802.39}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE LA ESPERANZA ALPUYECA CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 327724	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	327724	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE LA ESPERANZA INTERIOR SN COLONIA ALPUYECA, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE ALPUYECA ENTRANDO POR LA CALLE M, lon:-99.26049056, lat:18.73767379}}	01-10-2018	30-11-2018	95802.39	95802.39	95802.39	95802.39	95802.39
2018	4	MOR180401432586	Proyecto de inversión	302213	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302213.24, modificado:302213.24}}	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA DE LA COL JUAN MORALES - 327730	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	327730	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RUIZ CORTINEZ, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.92175516, lat:18.8126427}}	01-10-2018	30-11-2018	302213.24	302213.24	302213.24	302213.24	302213.24
2018	4	MOR180401432588	Proyecto de inversión	36995	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36994.72, modificado:36994.72}}	MEJORAMIENTO DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIM PLAN DE SAN LUIS COL FCO I MADERO - 327752	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	327752	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.32, meta_modificada:245.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EXTERIOR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE C Y CALLE B, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.86793364, lat:18.87328088}}	24-09-2018	30-09-2018	36994.72	36994.72	36994.72	36994.72	36994.72

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014325 91	Proyecto de inversión	41045	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41044.92, modificado:41044.92}}	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LOC TECAJEC - 327759	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	327759	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE REAL DEL COMERCIO Y CALLE GUERRERO, CALLE INSURGENTES DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.81384956, lat:18.79846542}}	25-09-2018	25-10-2018	41044.92	41044.92	41044.92	41044.92	41044.92
2018	4	MOR180 4014326 02	Proyecto de inversión	347192	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347191.58, modificado:347191.58}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIV SUPERIOR - 327931	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	327931	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:168, direccion:CALLE PRIVADA SUPERIOR INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ORTIZ (SAN MARTÍN), 62738 JOSÉ ORTIZ (SAN MARTÍN), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA YAUTEPEC-TLAYACAPAN TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC TLAYAC, lon:-98.9829135, lat:18.91720086}}	16-04-2018	30-05-2018	347191.58	347191.58	347191.58	347191.58	347191.58
2018	4	MOR181 8020110 6012	Acción	16370	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16370.0, modificado:16370.0}}	Un Equipo De Cómputo Armado Con Procesador Amd Disco Duro Y Monitor De Acer Para Predial - 97054	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97054	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	16370	16370	16370	16370	16370

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6522	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876439.77, modificado:1876439.77}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Lugo Obregon Localidad San Juan Tlacotenco Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 38522	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38522	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:598.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PEDRO LUGO Y CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PEDRO LUGO Y ALVARO OBREGO, lon:-99.09353205, lat:19.01965879}}	23-04-2018	28-07-2018	1876439.77	1876439.77	1876439.77	1876439.77	1876439.77
2018	4	MOR181 8020110 6523	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206800.77, modificado:1206800.77}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles España Portugal En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39028	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	39028	117	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:242.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE ESPAÑA Y PORTUGAL COLONIA OBRERA, 62528 COLONIA OBRERA, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE SUIZA Y LA OBRAS SE EJECUTARA EN LAS CALLES ESPAÑA Y PORTUGAL DE LA COLONIA OBRERA., lon:-99.03856639, lat:18.93467837}}	23-04-2018	28-07-2018	1206800.77	1206800.77	1206800.77	1206800.77	1206800.77
2018	4	MOR181 8020110 6011	Acción	27814	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27814.0, modificado:27814.0}}	Dos Equipos De Computo Armados Con Procesador Amd Disco Duro Solido Y Monitor De Acer - 97094	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97094	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	27814	27814	27814	27814	27814

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401457949	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	RENIVELACIÓN DE CAMINO DE SACA TECAMACHALCO - 402234	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	402234	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:50, direccion:CALLE TECAMACHALCO PUEBLO XOCHICALCO, 62802 TECAMACHALCO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SAN PABLO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, lon:-98.76219514, lat:18.84239187}}	12-02-2018	21-02-2018	200000	200000	200000	200000	200000
2018	4	MOR180401458006	Proyecto de inversión	307931	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307930.79, modificado:307930.79}}	OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES XOCHICALCO - 402287	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	402287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUEBLO XOCHICALCO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , AVENIDA LÓPEZ AVELAR LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, lon:-98.73373191, lat:18.88366266}}	16-02-2018	31-12-2018	307930.79	307930.79	307930.79	307930.79	307930.79
2018	4	MOR180401462050	Proyecto de inversión	95165	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95164.86, modificado:95164.86}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA BARRIO SAN BARTOLO - 407001	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	407001	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN BARTOLO, 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE ARIZATLÁN, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN BARTOLO, lon:-98.6961698, lat:18.88062096}}	03-07-2018	09-07-2018	95164.86	95164.86	95164.86	95164.86	95164.86

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401465934	Proyecto de inversión	138489	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138489.24, modificado:138489.24}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION OTILIO MONTAÑO - 411344	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	411344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROLONGACION OTILIO MONTAÑO BARRIO TLAYACAPAN, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE RAYON Y CALLE NO REELECCION, CALLE OTILIO MONTAÑO BARRIO DE SANTA ANA, lon:-98.9800796, lat:18.96019768}}	30-11-2018	14-12-2018	138489.24	138489.24	138489.24	138489.24	138489.24
2018	4	MOR180401485536	Proyecto de inversión	379057	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379056.57, modificado:379056.57}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA - 434299	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	434299	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.891, meta_modificada:75.891}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MORELOS Y NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO., lon:-99.18142427, lat:18.837037911}}	19-09-2018	16-11-2018	379056.57	379056.57	379056.57	379056.57	379056.57
2018	4	MOR180401432836	Proyecto de inversión	127600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127600.0, modificado:127600.0}}	MEJORAMIENTO DE AULA DIDACTICA PRIM VICENTE GUERRERO COL LOS REYES - 329175	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	329175	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO NAVA COLONIA LOS REYES, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE EVARISTO NAVA, CALLE SANTO TOMÁS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.85494204, lat:18.88039267}}	01-11-2018	31-12-2018	127600	127600	127600	127600	127600

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432845	Proyecto de inversión	134618	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134617.56, modificado:134617.56}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN MARCOS FRENTE AL IMSS LOCALIDAD YECAPIXTLA - 329212	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	329212	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO A LA UNIVERSIDAD COLONIA MEXQUEMECA, 62827 CERRO LOS ALACRANES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA LA CARTONERA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CAMINO FRENTE AL IMSS, lon:-98.8717031, lat:18.85520736}}	15-09-2018	31-10-2018	134617.56	134617.56	134617.56	134617.56	134617.56
2018	4	MOR180401432848	Proyecto de inversión	32823	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32823.36, modificado:32823.36}}	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIM DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COL YECAPIXTECA - 329224	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	329224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE DOS PONIENTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE ORIENTE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.9015088, lat:18.88249983}}	15-09-2018	25-09-2018	32823.36	32823.36	32823.36	32823.36	32823.36
2018	4	MOR180401458389	Proyecto de inversión	174118	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174118.25, modificado:174118.25}}	OBRA EMERGENTE DE LIMPIEZA DEL DERRUMBE DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS QUINTANA ROO - 402804	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	402804	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y AVENIDA LOPEZ AVELAR, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS QUI, lon:-98.73171229, lat:18.89189692}}	04-09-2018	18-09-2018	174118.25	174118.25	174118.25	174118.25	174118.25



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014737 22	Proyecto de inversión	461945	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461944.65, modificado:461944.65}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA - 420022	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	420022	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0}, meta_modificada:196.0}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:136, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LOS ARCOS, 62737 AMPLIACIÓN LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AGRARISTA, CALLE JUAN ALVAREZ LLEGANDO A LOS ARCOS SAN CARLOS A MANO DERECHA LLEGAMOS A LA OBRA, lon:-99.02826379, lat:18.88418258}}	14-06-2018	11-09-2018	461944.65	461944.65	461944.65	461944.65	461944.65
2018	4	MOR180 4014546 94	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425692.34, modificado:1425692.34}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO A LA LAJA - 398578	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	398578	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA LAJA PUEBLO XOCHICALCO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA TETELA - TLALMIMILULPAN, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, lon:-98.73872771, lat:18.88769545}}	06-03-2018	04-05-2018	1425692.34	1425692.34	1425692.34	1425692.34	1425692.34
2018	4	MOR180 4014741 41	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018673.49, modificado:1018673.49}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JAZMIN - 420420	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	420420	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.6}, meta_modificada:985.6}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LA ESCONDIDA, CALLE TULIPAN TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA ANTES DE LLEGAR A, lon:-99.11345152, lat:18.89409032}}	18-07-2018	15-10-2018	1018673.49	1018673.49	1018673.49	1018673.49	1018673.49

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401486640	Proyecto de inversión	475146	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475146.26, modificado:475146.26}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGUALDAD, COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS.	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO		0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:IGUALDAD, lon:-98.844357, lat:18.594736}}	26-11-2018	20-12-2018	475146.26	475146.26	475146.26	475146.26	475146.26
2018	4	MOR180401454893	Proyecto de inversión	63405	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63405.2, modificado:63405.2}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 398804	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	398804	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO XOCHICALCO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TEPEPA Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.73314182, lat:18.8846981}}	02-07-2018	08-07-2018	63405.2	63405.2	63405.2	63405.2	63405.2
2018	4	MOR180401470927	Proyecto de inversión	66841	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66840.75, modificado:66840.75}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 416774	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	416774	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE INSURGENTES, MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIOS SAN AGUSTÍN Y SAN JERÓNIMO., lon:-98.72579402, lat:18.88427252}}	01-08-2018	15-09-2018	66840.75	66840.75	66840.75	66840.75	66840.75
2018	4	MOR180401474694	Proyecto de inversión	83123	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83123.28, modificado:83123.28}}	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS - 420882	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIEN TO DE MAZATEPEC	420882	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:INTERIOR O COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635 CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS ENTRE Y , SE CONTRUIRAN FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE CUAUCHICHINOLA, lon:-99.37743611, lat:18.66626066}}	16-04-2018	10-05-2018	83123.28	83123.28	83123.28	83123.28	83123.28

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180 4014342 08	Proyecto de inversión	104965	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104964.58, modificado:104964.58}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE LEONA VICARIO COL MIXTLALCINGO - 338852	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	338852	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA MIXTLALCINGO, 62826 MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE EM CELLE LOPEZ MATEOS 50 M 21 EN POSTE EXITENTE 2C PORFIRIO DIAS 70 EN DOS POSTES, CALLE ZAPATA, lon:-98.90152602, lat:18.8039528}}	07-11-2018	31-12-2018	104964.58	104964.58	104964.58	104964.58	104964.58
2018	4	MOR180 4014485 71	Acción	4680	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4680.0, modificado:4680.0}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 380223	Yecapixtla	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA		380223	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	23-11-2018	23-11-2018	4680	4680	4680	4680	4680
2018	4	MOR180 4014711 08	Proyecto de inversión	127368	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127368.0, modificado:127368.0}}	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA EN PARAJE TLALOCAN BARRIO SAN ANDRÉS - 416954	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	416954	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE TLALOCAN PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE RANCHO TENERÍA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANDRÉS., lon:-98.67478186, lat:18.88973682}}	25-09-2018	25-10-2018	127368	127368	127368	127368	127368
2018	4	MOR180 4014795 61	Acción	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}	CURSO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA PÚBLICA Y BITÁCORA ELECTRÓNICA - 425271	Tetela del Volcán		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	425271	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	31-05-2018	31-12-2018	120000	120000	120000	120000	120000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401455348	Proyecto de inversión	218086	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218085.63, modificado:218085.63}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCUITUCO MORELOS - 399265	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	399265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}		{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON EL PROGRESO BARRIO OCUITUCO, 62850 OCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE AGRARIAMO Y CALLE BERRIOZABAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON EL PROGRESO AUN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA PADILLA GIL, lon:-98.7764976, lat:18.87543025}}	07-09-2018	16-10-2018	218085.63	218085.63	218085.63	218085.63	218085.63
2018	4	MOR180401463690	Acción	9540	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9540.0, modificado:9540.0}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 408516	Tepalcingo		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	408516	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.844357, lat:18.594736}}	01-02-2018	30-11-2018	9540	9540	9540	9540	9540
2018	4	MOR180401479895	Proyecto de inversión	220099	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220098.62, modificado:220098.62}}	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS EN CAMINOS DE SACADEL PARAJE DE BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD DE TLALMIMILULPAN - 425740	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	425740	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE ATICPAC, CALLE CUAMATENCO LA OBRA SE UBICA EN VARIOS CAMINOS., lon:-98.74670532, lat:18.92236307}}	19-10-2018	29-11-2018	220098.62	220098.62	220098.62	220098.62	220098.62

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180301313902	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139009.53, modificado:1139009.53}}	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES - 206609	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206609	200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTRE CALLE REVOLUCION AGRARIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PRRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.19524492, lat:18.65545474}}	16-04-2018	24-06-2018	1139009.53	1139009.53	1139009.53	1139009.53	1139009.53	
2018	4	MOR180301313913	Proyecto de inversión	490852	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490851.68, modificado:490851.68}}	CONTRA ADEME Y REHABILITACION DEL POZO NUMERO UNO TULIPANES - 206662	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206662	15000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, SE UBICA EN CONTRA ESQUINA DEL CAIC DE LA COLONIA EL MIRADOR CALLE MARIANO ESCOBEDO, lon:-99.18167831, lat:18.67042224}}	24-05-2018	13-07-2018	490851.68	490851.68	490851.68	490851.68	490851.68	
2018	4	MOR180301313999	Proyecto de inversión	87186	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87186.35, modificado:87186.35}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE QUERETARO CON TIERRA Y LIBERTAD - 207230	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207230	88	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA VALLE SOL, 62785SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE FRANCISCO VILLA ES LA CIRCULACIÓN DEL SERVICIO URBANO COLECTIVO LE LA COLONIA VALLE DEL SOL, lon:-99.21934388, lat:18.64425577}}	29-10-2018	27-11-2018	87186.35	87186.35	87186.35	87186.35	87186.35	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301313982	Proyecto de inversión	250983	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250982.58, modificado:250982.58}}	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE TLAQUILTENANGO - 207113	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207113	116	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0} , meta_modificada:116.0}}		{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE TLAQUILTENANGO COLONIA ALIANZA, 627855SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTE CALLE YAUTEPEC Y CALLE TETECALA, CALLE AYALA A UNA CUADRA DEL PUENTE DE LA CORONA, lon:-99.21533183, lat:18.64313737}}	17-09-2018	15-11-2018	250982.58	250982.58	250982.58	250982.58	250982.58
2018	4	MOR180401434397	Proyecto de inversión	314626	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314626.41, modificado:314626.41}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO - 339938	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	339938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0} , meta_modificada:315.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS COLONIA NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CONTINUACION MORELOS, UNA CUADRA EN SUR DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y A 200 M DEL PANTEON, lon:-98.94132216, lat:18.99820112}}	10-09-2018	20-10-2018	314626.41	314626.41	314626.41	314626.41	314626.41
2018	4	MOR180401434401	Proyecto de inversión	281969	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281969.45, modificado:281969.45}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD NICOLAS VILLA ZAPATA - 340007	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	340007	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0} , meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE PROLONGACION ZARAGOZA COLONIA NICOLÁS ZAPATA, 62832 VILLA NICOLÁS ZAPATA, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y A 100 DE LA AYUDANTIA, lon:-98.91059227, lat:19.03513372}}	08-09-2018	18-10-2018	281969.45	281969.45	281969.45	281969.45	281969.45



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR180301400003	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:1990000.0}}	Construcción de la 2a Etapa del Mercado El Barranquillo en la calle Solidaridad, Loc. Tetela del Volcán, Morelos.	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán		10199		{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Solidaridad, Barrio San Bartolo, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	18-06-2018	15-12-2018	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000
2018	4	MOR180401432625	Proyecto de inversión	633259	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633258.62, modificado:633258.62}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ALTA TENSIÓN ESFUERZO LIBERTAD ORQUÍDEAS Y CAPIRI - 328080	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	328080	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0, meta_modificada:707.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE ALTA TENSIÓN ESFUERZO LIBERTAD, ORQUÍDEAS Y CAPIRI INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE CAPIRI, CALLE CAMINO VIEJO TOMANDO , lon:-99.11293117, lat:18.88690343}}	23-04-2018	23-06-2018	633258.62	633258.62	633258.62	633258.62	633258.62	
2018	4	MOR180301344788	Proyecto de inversión	169602	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169601.75, modificado:169601.75}}	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELAS EDUCACION BÁSICA DE LAS LOCALIDADES TEZONTETELCO Y CAPULINES - 300703	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300703	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS CAPULINES, 62823TEZONTETELCO, YECAPIXTLA MORELOSENTREY,ZONA 1 TEZONTETELCO Y LOS CAPULINES, lon:-98.8203629, lat:18.91943009}}	12-09-2018	10-11-2018	169601.75	169601.75	169601.75	169601.75	169601.75	
2018	4	MOR180301339393	Proyecto de inversión	783798	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783797.93, modificado:783797.93}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CUAUHEMOC EN TLALNEPANTLA - 290627	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	290627	360	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC BARRIO SANTIAGO, 62530TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOSENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y, CALLE CUAUHEMOC A APARTIR DE EXPLANADA EL CERRITO" HASTA LA PRIMARIA SANGRE DE HEROES, lon:-98.99943532, lat:19.00207245}}	10-09-2018	08-11-2018	783797.93	783797.93	783797.93	783797.93	783797.93	



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401496764	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS.	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO		1200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Galeana, Huitchila, Mor., México, lon:-98.92686367, lat:18.6364858}}	06-08-2018	04-10-2018	900000	900000	900000	900000	900000
2018	4	MOR180401496773	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331796.33, modificado:2331796.33}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA LOCALIDAD DE HUITCHILA MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO		850	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2276.0, meta_modificada:2276.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Galeana, Huitchila, Mor., México, lon:-98.92733574, lat:18.63705511}}	30-04-2018	28-06-2018	2331796.33	2331796.33	2331796.33	2331796.33	2331796.33
2018	4	MOR180401435579	Proyecto de inversión	50369	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50368.87, modificado:50368.87}}	MEJORAMIENTO DE AULA DIDACTICA JN JUAN DE DIOS PEZA TURNO MATUTINO COL JUAN MORALES - 347112	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	347112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.92368814, lat:18.81398268}}	19-11-2018	31-12-2018	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87	50368.87
2018	4	MOR180301323654	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371795.44, modificado:1371795.44}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEMILPA Y HERNAN CORTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCUITUCO MORELOS - 244986	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	244986	150	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TEMILPA BARRIO OCUITUCO, 62850OCUITUCO, OCUITUCO MORELOSENTR E CALLE HERNAN CORTES Y, ENTRE CALLE TEMILPA Y HERNAN CORTES, lon:-98.77521509, lat:18.87236206}}	19-07-2018	19-09-2018	1371795.44	1371795.44	1371795.44	1371795.44	1371795.44

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180301326471	Proyecto de inversión	509053	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509053.0, modificado:509053.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA OCUITUCOTETELA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MANANTIALES EN LOCALIDAD DE METEPEC OCUITUCO M - 257582	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	257582	2581	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA OCUITUCO-TETELA BARRIO METEPEC, 62855METEPEC, OCUITUCO MORELOSENTR CALLE MANANTIALES Y CALLE GUERRERO, SOBRE CARRETERA OCUITUCO - TETELA ENTRE CALLES GUERRERO Y MANANTIALES, lon:-98.74671088, lat:18.87678029}}	06-08-2018	04-10-2018	509053	509053	509053	509053	509053
2018	4	MOR180301307717	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}	CONSTRUCCION DE SETENTA CISTERNAS DOMICILIARIAS CON CAPACIDAD DE TRECENMIL LTS UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC MOR - 175427	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	175427	330	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO HUITZILAC, 62510HUITZILAC, HUITZILAC MORELOSENTR CALLE BARRIO SAN JUAN Y CALLE BARRIO SAN JOSE, CALLE LA CRUZ LAS CISTERNAS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDA EN VARIAS LOC DEL MUNICIPIO SIN EMBARGO, POR SITUACIONES DE CO, lon:-99.26745034, lat:19.02908867}}	04-07-2018	01-10-2018	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000
2018	4	MOR180301322364	Proyecto de inversión	385350	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385349.6, modificado:385349.6}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MONTE TABOR - 238998	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238998	50	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:52, direccion:CALLE MONTE TABOR COLONIA JERICÓ, 62540COLONIA JERICÓ, TLAYACAPAN MORELOSENTR CALLE SINAI Y CALLE MONTE GALAD, TERRACERIA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN A 5 KM. APROXIMADAMENTE Y LA CAL, lon:-98.93027077, lat:18.95675373}}	13-08-2018	11-09-2018	385349.6	385349.6	385349.6	385349.6	385349.6

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432599	Proyecto de inversión	992134	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992134.25, modificado:992134.25}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LEÓN VIDAL - 327890	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	327890	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:180, direccion:CALLE LEON VIDAL INTERIOR SN COLONIA TETILLAS, 62735 COLONIA TETILLAS (LOMA LARGA), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LEON VIDAL TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC ANTES DE LLEGAR AL CAÑON, lon:-99.11077865, lat:18.87363118}}	28-02-2018	28-04-2018	992134.25	992134.25	992134.25	992134.25	992134.25
2018	4	MOR00170401005739	Proyecto de inversión	404782	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404782.3, modificado:404782.3}}	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Catorce De Febrero Y Calle San Miguel - 302642	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302642	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:344.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CATORCE DE FEBRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y, CALLE PERPENDICULAR A CALLE , lon:-99.2491389, lat:18.67164421}}	10-10-2017	24-12-2017	404782.3	404782.3	404782.3	404782.3	404782.3
2018	4	MOR00170401005740	Proyecto de inversión	377493	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377492.54, modificado:377492.54}}	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Primero D Mayo Y Calle Atlamachteloayan - 301855	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	301855	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y ATLAMACHTELOYAN INTERIOR 0 0 PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA XOXOCOTLA TEQUESQUITE, lon:-99.25395643, lat:18.6802233}}	24-10-2017	07-12-2017	377492.54	377492.54	377492.54	377492.54	377492.54

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 7040100 5741	Proyecto de inversión	279641	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279641.32, modificado:279641.32}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon De Las Flores - Ixtla 302604	Puerto de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IXTLA	302604	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:102.3}}		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLEJON DE LAS FLORES INTERIOR 0 0 PUEBLO XOXCOTLA, 62680 XOXCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE, lon:-99.2424612, lat:18.68689702}}	10-11-2017	09-12-2017	279641.32	279641.32	279641.32	279641.32	279641.32
2018	4	MOR001 8020110 5731	Proyecto de inversión	561862	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561862.09, modificado:561862.09}}	Ampliación De Pavimento Hidráulico En Calle Belen Barrio La Purisima - 39590	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39590	128	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BELEN BARRIO LA PURISIMA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALARCON NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A TEMPLO EVANGÉLICO TRAMO A PAVIMENTAR DESPUÉS DE PUENTE VEHICULAR ENTRANDO POR ALARCON NORTE., lon:-98.92184061, lat:18.99101328}}	01-05-2018	22-05-2018	561862.09	561862.09	561862.09	561862.09	561862.09
2018	4	MOR001 8020110 5732	Proyecto de inversión	597915	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597915.2, modificado:597915.2}}	Construcción De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Agustín - 39690	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Viviendas	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39690	80	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}		{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN AGUSTÍN, 00000 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE SUR Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MARIANO MATAMOROS CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS A 20 HABITANTES DEL BARRIO DE SAN AGUSTÍN, lon:-98.91902728, lat:18.98312705}}	10-05-2018	31-05-2018	597915.2	597915.2	597915.2	597915.2	597915.2

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR001 8020110 5734	Proyecto de inversión	63470	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63470.29, modificado:63470.29}}	Mejoramiento Del Acceso En Centro De Salud Ubicado En La Localidad De Nepopualco - 112648	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	112648	480	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NEPOPUALCO, NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE DEL ATRIO, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA JUSTAMENTE ATRÁS DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL, lon:-98.94369009, lat:18.99984274}}	21-05-2018	04-06-2018	63470.29	63470.29	63470.29	63470.29	63470.29
2018	4	MOR001 8020110 5898	Proyecto de inversión	876625	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876624.74, modificado:876624.74}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Altamirano Emiliano Zapata Y Carmen Ruiz - 115599	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	115599	141	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO COLONIA AMACUZAC, 62640 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARMEN RUIZ, INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAXCO EN EL ACCESO VERA UN OXXO PASARA RUMBO AL CENTRO Y EN LA P, lon:-99.36920597, lat:18.60171982}}	05-02-2018	05-03-2018	876624.74	876624.74	876624.74	876624.74	876624.74



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIONEJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301320832	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}}	DRENAJE CIRCUITO BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA - 231735	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231735	94	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.1, meta_modificada:113.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NICOLÁS BRAVO, 62909NICOLÁS BRAVO, JOJUTLA MORELOSENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE BENITO JUAREZ CERCA DEL CANAL, lon:-99.21471782, lat:18.62114402}}	14-06-2018	16-07-2018	320000	320000	320000	320000	320000
2018	4	MOR180301331357	Proyecto de inversión	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:110351.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA SAVILA - 274665	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274665	85	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RUMBO A LA SAVILA PUEBLO IXTLILCO EL CHICO, 62924IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLE DE LA ESPERANZA ,LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA., lon:-98.84530396, lat:18.56271616}}	31-05-2018	31-07-2018	110351	110351	110351	110351	110351
2018	4	MOR180301344815	Proyecto de inversión	107904	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107904.14, modificado:107904.14}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CDA LOS LIRIOS COL NOCHEBUENA - 300742	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300742	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:60, direccion:CALLE LOS LIRIOS COLONIA JUAN MORALES, 62826NOCHEBUENA, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE ALCATRAZES Y CALLE LOS LIRIOS,ENLA COL. NOCHEBUENA, lon:-98.92370602, lat:18.82883836}}	28-09-2018	31-12-2018	107904.14	107904.14	107904.14	107904.14	107904.14

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR181 8020110 5310	Proyecto de inversión	241486	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241486.19, modificado:241486.19}}	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cuauhtemoc Segunda Etapa - 51244	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	51244	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:167.6}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 62920 TEPALcingo, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE MATAMOROS, CALLE TENOOCHTITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE TEPALcingo,,,,, lon:-98.84145762, lat:18.59877616}}	26-03-2018	26-04-2018	241486.19	241486.19	241486.19	241486.19	241486.19
2018	4	MOR181 8020110 5325	Proyecto de inversión	825530	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825530.19, modificado:825530.19}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colector De Ixtlilco El Grande - 42182	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALcingo	42182	620	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:146.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE DEL BESO Y CALLE DE LA MINA, CALLE ITURBIDE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR-ORIENTE DE LA GLORIETA DEL AMATE JUNTA A LA CALLE LA CORRI, lon:-98.83363515, lat:18.52156648}}	22-02-2018	19-03-2018	825530.19	825530.19	825530.19	825530.19	825530.19
2018	4	MOR181 8020110 5611	Proyecto de inversión	989700	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989700.01, modificado:989700.01}}	Construcción De Un Comedor Escolar En El Caic El Trenecito - 67551	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	67551	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE FELIPE NERI PUEBLO TICUMÁN, 62773 TICUMÁN, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIÑOS HEROES POR CARRETERA TLALTIZAPAN A YAUTEPEC ENTRANDO POR LA CALLE NIÑOS HEROES SOBRE LA CALLE FELIPE NERI, lon:-99.12171732, lat:18.7628933}}	27-04-2018	25-07-2018	989700.01	989700.01	989700.01	989700.01	989700.01



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADODOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR181 8020110 5612	Proyecto de inversión	163159	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163158.82, modificado:163158.82}}	Rehabilitación De Tanque De Agua Y Acceso En La Colonia Ampliación Benito Juárez De La Localidad De Ticuman - 64320	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	64320	700	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.8}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE DE LOS DEPOSITOS PUEBLO TICUMÁN, 62773 TICUMÁN, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE FELIPE NERI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CERRADA ORTIZ POR LA CARRETERA TLALTIZAPAN YAUTEPEC ENTRANDO POR LA CALLE FERROCARRIL HACIA LA CALLE MATAMOROS PO, lon:-99.12716301, lat:18.76362371}}	28-02-2018	14-03-2018	163158.82	163158.82	163158.82	163158.82	163158.82
2018	4	MOR181 8020110 5613	Proyecto de inversión	486268	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.52, modificado:486267.52}}	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Constitución De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 106221	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	106221	1600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:392.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA JOJUTLA ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA SE ENTRA A LA CALLE CONSTITUCION PAS, lon:-99.18280534, lat:18.69548847}}	15-06-2018	14-07-2018	486267.52	486267.52	486267.52	486267.52	486267.52

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5614	Proyecto de inversión	115895	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115894.98, modificado:115894.98}}	Introduccion De Drenaje Sanitario En Privada Benito Juarez De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 103488	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	103488	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:68.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE AMADOR SALAZAR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO POR LA CARRETERA JOJUTLA-ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE 5 DE MAYO SE LLEGA LA, lon:-99.18525079, lat:18.69966464}}	15-05-2018	13-06-2018	115894.98	115894.98	115894.98	115894.98	115894.98
2018	4	MOR181 8020110 5615	Proyecto de inversión	76358	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76358.46, modificado:76358.46}}	Introduccion De Red De Agua Potable En Privada Benito Juarez De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 103783	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	103783	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:65.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE AMADOR SALAZAR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE 5 DE MAYO A TRES CUAD, lon:-99.18524241, lat:18.69967788}}	16-05-2018	14-06-2018	76358.46	76358.46	76358.46	76358.46	76358.46
2018	4	MOR181 8020110 5617	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994729.56, modificado:1994729.56}}	Rehabilitación De Canal Para Riego De Campo El Charco - 67379	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	67379	800	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1560.0}}		{geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:AMPLIACION CAMPO EL CHARCO PUEBLO SAN RAFAEL ZARAGOZA, 62775 SAN RAFAEL ZARAGOZA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CAMINO CAMPO EL CHARCO Y CAMINO CAMPO EL CHARCO, POR LA CARRETERA TEMILPA A SAN RAFAEL POR LA CRUZ QUE TIENE COMO UNA CAPILLITA DEL , lon:-99.01983937, lat:18.63581763}}	10-04-2018	07-06-2018	1994729.56	1994729.56	1994729.56	1994729.56	1994729.56

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5618	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693432.15, modificado:1693432.15}}	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Calle Agrarismo En La Cabecera Municipal De Ocuituco Morelos - 39534	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	39534	4846	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISMO BARRIO TECAMACHALCO, 62850 OCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTRELLA Y CALLE MOLOTLA, ENFRENTA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.77554692, lat:18.87660772}}	09-02-2018	12-03-2018	1693432.15	1693432.15	1693432.15	1693432.15	1693432.15
2018	4	MOR181 8020110 5619	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269629.8, modificado:1269629.8}}	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino A Puxtla En La Localidad De Huejotengo En El Municipio De Ocuituco Morelos - 39769	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	39769	250	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A PUXTLA BARRIO HUEJOTENGO (SAN MARCOS), 62865 HUEJOTENGO (SAN MARCOS), OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE LOS PLANES Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA OCUITUCO-HUEJOTENGO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA CALLE LOS PLANES Y LA CONTINUACION CAMBIA A CAM, lon:-98.74793211, lat:18.8937059}}	05-03-2018	07-05-2018	1269629.8	1269629.8	1269629.8	1269629.8	1269629.8
2018	4	MOR181 8020110 5620	Proyecto de inversión	939478	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939478.41, modificado:939478.41}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Encanto En La Localidad De Huepalcalco En El Municipio De Ocuituco Morelos - 39795	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	39795	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE DEL ENCANTO PUEBLO HUEPALCALCO (SAN MIGUEL), 62865 HUEPALCALCO (SAN MIGUEL), OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PINO SUAREZ CALLE DEL ENCANTO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS SAN MIGUEL HUEPALCA, lon:-98.74880348, lat:18.90602826}}	14-02-2018	06-04-2018	939478.41	939478.41	939478.41	939478.41	939478.41

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOD O MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5621	Proyecto de inversión	892091	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892090.73, modificado:892090.73}}	Ampliación De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Calle Reina Xochitl Entre Calle Independencia Y Calle Niños Heroes - 39766	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	39766	151	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE REINA XOCHITL BARRIO EL NARANJO, 62864 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE REINA XOCHITL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HÉROES BARRIO EL NARANJO C.P. 62864 JUMILTEPEC, OCUITUCO, MORELOS, lon:-98.77850404, lat:18.91192594}}	12-02-2018	16-04-2018	892090.73	892090.73	892090.73	892090.73	892090.73
2018	4	MOR181 8020110 6013	Acción	16370	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16370.0, modificado:16370.0}}	Un Equipo De Computo Armado Con Procesador Amd Disco Duro Y Monitor De Acer Para Obras - 97009	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97009	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	16370	16370	16370	16370	16370
2018	4	MOR181 8020110 6014	Acción	3860	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860.0, modificado:3860.0}}	Impresoras Samsung Para Obras Públicas - 96989	Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96989	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	3860	3860	3860	3860	3860
2018	4	MOR181 8020110 6018	Proyecto de inversión	788258	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788257.7, modificado:788257.7}}	Construccion De Drenaje Calle Guanajuato - 39201	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	39201	507	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA VALLE SOL, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CHIAPAS, CALLE SINALOA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA MORELOS, lon:-99.21978376, lat:18.63878648}}	10-01-2018	14-03-2018	788257.7	788257.7	788257.7	788257.7	788257.7

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6030	Proyecto de inversión	101426	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101426.41, modificado:101426.41}}	Mejoramiento De Barda Perimetral Y Acceso De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Tierra Y Libertad - 47541	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	47541	218	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE DESTIERRO, CALLE ARTEAGA SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR LA PRESIDENCIA Y CONTINUAR RECTO POR 300 M APROXIMADAMENTE Y AHI ESTA, lon:-98.77672721, lat:18.77528559}}	12-03-2018	25-04-2018	101426.41	101426.41	101426.41	101426.41	101426.41
2018	4	MOR181 8020110 6031	Proyecto de inversión	399620	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399620.0, modificado:399620.0}}	Introduccion De Red Electrica En Calle Los Sauces - 48616	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	48616	60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOS SAUCES PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y , SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR LA SECUNDARIA 17 DE MARZO Y EN LA CLÍNICA DAR VUELTA IZQUIERDA EN CALLE Y AVANZAR APROXIMADAMENTE 230 M AHI ESTA LA, lon:-98.78100407, lat:18.76876642}}	28-03-2018	27-05-2018	399620	399620	399620	399620	399620

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	4	MOR181 8020110 6032	Proyecto de inversión	148407	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148407.38, modificado:148407.38}}	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Real A Huazulco - 47475	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	47475	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:190.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REAL A HUAZULCO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA RUMBO A POPOTLAN PASAR EL ASILO Y DAR VUELTA DERECHA EN CALLE R, lon:-98.76987685, lat:18.76683652}}	12-03-2018	10-04-2018	148407.38	148407.38	148407.38	148407.38	148407.38	
2018	4	MOR181 8020110 6033	Proyecto de inversión	281528	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281527.7, modificado:281527.7}}	Construcción De Red De Drenaje En Calle Real A Huazulco - 47219	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	47219	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REAL A HUAZULCO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA RUMBO A POPOTLAN PASAR EL ASILO Y DAR VUELTA DERECHA EN CALLE R, lon:-98.76988222, lat:18.7668162}}	12-03-2018	10-04-2018	281527.7	281527.7	281527.7	281527.7	281527.7	

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6034	Proyecto de inversión	312729	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312729.4, modificado:312729.4}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Santa Lucia - 43910	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	43910	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:363.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA LUCIA, SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR LA SECUNDARIA 17 DE MARZO Y AVANZAR 300 M APROXIMADAMENTE HASTA EL CENTRO DE SALUD , lon:-98.77917481, lat:18.76792328}}	28-03-2018	27-04-2018	312729.4	312729.4	312729.4	312729.4	312729.4
2018	4	MOR181 8020110 6035	Proyecto de inversión	317950	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317950.0, modificado:317950.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Real A Huazulco - 46550	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	46550	50	{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REAL A HUAZULCO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, SOBRE CRTE ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC LLEGAR A CALLE CORREGIDORA Y DAR VUELTA DERECHA RUMBO A POPOTLAN PASAR EL ASILO Y A 50 MT APROXIMADAM, lon:-98.76978029, lat:18.76714635}}	28-03-2018	13-05-2018	317950	317950	317950	317950	317950

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6036	Proyecto de inversión	530061	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530060.74, modificado:530060.74}}	Construccion De Aula Didactica Para Biblioteca En Primaria Emiliano Zapata Y Tierra Y Libertad - 39093	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39093	358	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE DE LAS DAMAS Y CALLE DESTIERRO, CALLE ARTEAGA SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR EL AYUNTAMIENTO Y SEGUIR DERECHO APROXIMADAMENTE 400 M Y AHÍ EST, lon:-98.77649092, lat:18.77557997}}	12-03-2018	10-04-2018	530060.74	530060.74	530060.74	530060.74	530060.74
2018	4	MOR181 8020110 6037	Proyecto de inversión	83332	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83332.46, modificado:83332.46}}	Mejoramiento De Modulos Sanitarios En Jardin De Niños Xochitl - 39190	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39190	53	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DEL AGRARISTA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE REFORMA SOBRE CARRETERA E ZAPATA PASAR LA PRESIDENCIA SEGUIR 200 M APROXIMADAMENTE DAR VUELTA IZQUIERDA CALLE AMADOR SALAZAR Y SEGUI, lon:-98.78465339, lat:18.77686151}}	12-03-2018	31-03-2018	83332.46	83332.46	83332.46	83332.46	83332.46



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6041	Proyecto de inversión	520995	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520995.01, modificado:520995.01}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Libertad - 43410	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	43410	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:485.79}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SAN MIGUEL LLEGAR AL CENTRO DE HUAZULCO Y GIRAR DERECHA CLL NACIONAL VUELTA IZQUIERDA CLL GUADALUPE VICTORIA GIRAR IZQUIERDA CLL CORTES G, lon:-98.77066074, lat:18.75171034}}	28-03-2018	27-05-2018	520995.01	520995.01	520995.01	520995.01	520995.01
2018	4	MOR181 8020110 6042	Proyecto de inversión	500828	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500828.14, modificado:500828.14}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez De Mayo Y Los Limones - 43666	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	43666	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:337.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC LLEGAR A ENTRADA PRINCIPAL A HUAZULCO Y DAR VUELTA IZQUIERDA SOBRE AV JOSE MARÍA, lon:-98.78313552, lat:18.75538541}}	12-03-2018	10-04-2018	500828.14	500828.14	500828.14	500828.14	500828.14
2018	4	MOR181 8020110 6043	Proyecto de inversión	195300	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195300.0, modificado:195300.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Treinta De Septiembre - 39499	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39499	30	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:198.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE AGOSTO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR ENTRADA PRINCIPAL A HUAZULCO Y SEGUIR HASTA GASOL, lon:-98.77956031, lat:18.75705916}}	28-03-2018	13-05-2018	195300	195300	195300	195300	195300

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6748	Proyecto de inversión	351480	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351480.0, modificado:351480.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Yecapixteca - 39678	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	39678	1110	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE 3 NORTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y , AL LADO DE LA AYUDANTIA, lon:-98.90235586, lat:18.88403975}}	16-04-2018	01-05-2018	351480	351480	351480	351480	351480
2018	4	MOR181 8020110 6750	Proyecto de inversión	208800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De La Loc De Texcala - 79175	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	79175	1444	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ZARAGOZA, FRENTE A LA AYUDANTIA, lon:-98.79618473, lat:18.93458974}}	03-05-2018	01-05-2018	208800	208800	208800	208800	208800
2018	4	MOR181 8020110 6807	Proyecto de inversión	327360	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327360.0, modificado:327360.0}}	Rehabilitacion De Camino Av Ferrocarril Col Girasoles - 66529	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	66529	173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA GIRASOLES (CAMPO EL GUAJE), 62827 COLONIA GIRASOLES (CAMPO EL GUAJE), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE JACARANDAS, TRAMO DE CALLE AZALEAS HASTA AZALEAS, lon:-98.92645475, lat:18.8521693}}	16-04-2018	02-05-2018	327360	327360	327360	327360	327360
2018	4	MOR181 8020113 3470	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241577.41, modificado:2241577.41}}	Construccion Del Modulo De Seguridad En El Municipio De Tepoztlan, Morelos (2da Etapa)	Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO33-F4-TPZ-2018-002	15000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ARTESANOS SN, BARRIO SAN JOSE, TEPOZTLAN, lon:-99.099722, lat:18.985277}}	18-04-2018	01-08-2018	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201133478	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241577.41, modificado:2241577.41}}	Construccion Del Modulo De Seguridad En El Municipio De Tepoztlán Morelos (2da Etapa)	Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO33-F4-TPZ-2018-002	15000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ARTESANOS, BARRIO SAN JOSE, lon:-99.099722, lat:18.985277}}	18-04-2018	01-08-2018	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41
2018	4	MOR18180201133725	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Rehabilitación De Cancha De Fútbol En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Galeana, Zacatepec, Morelos	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	MZAC-FORTAFIN/2018-001	20000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CARRETERA ALPUYECA-JOJUTLA COLONIA GALEANA ARBOLEDAS A UN COSTADO DE LA VOLKSWAGEN, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	11-04-2018	01-05-2018	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
2018	4	MOR18180201141184	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Col. Francisco Villa	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-FORTAFIN/L.P.-011/2018	478	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:TAMARINDO SN ETRE CALLE COPA DE ORO Y CAMINO EJIDAL, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	19-06-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
2018	4	MOR180401433077	Proyecto de inversión	30740	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30740.0, modificado:30740.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO JOSEFA ORTIZ Y TRES DE MAYO EN LA COLIJUAN MORALES - 330388	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	330388	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 3 DE MAYO, AL SUR DE LA COLONIA CERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.92403365, lat:18.80804637}}	01-10-2018	01-11-2018	30740	30740	30740	30740	30740
2018	4	MOR180401500243	Proyecto de inversión	498216	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498216.22, modificado:498216.22}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIARIA SOFIA VALDES	Mazatepec	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	MMA/DUOP/R23/FORFIN2/003/2018	400	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Costa Rica 11, Mazatepec, Mor., México, lon:-99.3643856, lat:18.72879075}}	15-10-2018	22-12-2018	498216.22	498216.22	498216.22	498216.22	498216.22

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301399971	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:2030000.0}}	Construcción de Unidad Deportiva Los Aros de Tlalocan 1a Etapa, Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN		6478	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Calle Veracruz, Barrio San Andrés, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	28-03-2018	25-07-2018	2030000	2030000	2030000	2030000	2030000
2018	4	MOR180301344870	Proyecto de inversión	548430	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548429.58, modificado:548429.58}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIM JOSE GUADALUPE GARFIAS PEREZ LOC MIXTLALCINGO - 300827	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300827	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:390.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA MIXTLALCINGO, 62826MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOSENTRER CALLE ENCINOS Y, CALLE ENCINOS CERCA DEL POZO DE AGUA, lon:-98.90809602, lat:18.80980007}}	13-09-2018	11-11-2018	548429.58	548429.58	548429.58	548429.58	548429.58
2018	4	MOR180401432352	Proyecto de inversión	928193	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928193.02, modificado:928193.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA PRIMERA SECCIÓN DE LA UNIDAD MORELOS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 326204	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	326204	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.99, meta_modificada:745.99}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE XICOTENCATL, ANDADOR 408 EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO PO, lon:-99.25613236, lat:18.82314899}}	02-04-2018	30-09-2018	928193.02	928193.02	928193.02	928193.02	928193.02

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301314467	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652880.0, modificado:1652880.0}}	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LAGUNA DE QUILA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL AL CÁRCAMO PARA CONEXIÓN AL SIST - 210047	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	210047	6381	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TRES MARIAS-LAGUNAS DE ZEMPOLAMARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 00 INTERIOR SN PUEBLO TRES MARÍAS, 625151TRES MARÍAS, HUITZILAC MORELOSENTREY,TOMAR LA CARRETERA A LAS LAGUNAS DE ZEMPOALA Y APROXIMADAMENTE EN EL KM 18 HAY UNA BRECHA A LA, lon:-99.28935157, lat:19.06261243}}	31-08-2018	31-12-2018	1652880	1652880	1652880	1652880	1652880
2018	4	MOR180301322281	Proyecto de inversión	200734	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200733.6, modificado:200733.6}}	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL ENCINAL - 238610	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238610	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ENCINAL COLONIA EL PLAN, 62540TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE AV EL PLAN Y CALLE TENANTIAHUAC, CERRADA ENCINAL SE PUEDE LLEGA A ESTA CALLE A TRAVÉS DE LA CALLE EMILIO CARRANZA HACIA LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDEN, lon:-98.98959583, lat:18.95248341}}	06-08-2018	21-08-2018	200733.6	200733.6	200733.6	200733.6	200733.6
2018	4	MOR180401438801	Proyecto de inversión	161095	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161094.72, modificado:161094.72}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO EN PRIVADA PROGRESO COL CENTRO MUNICIPIO DE MIACATLAN MORELOS - 366494	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	366494	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62600 MIACATLÁN, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE ARTILLEROS Y CALLE CIPRES, CALLE AMARGURA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ARTILLEROS Y CIPRES Y ESTA PARALELA A LAS CALLES AMARGURA Y NOR, lon:-99.36198876, lat:18.766495}}	22-10-2018	31-10-2018	161094.72	161094.72	161094.72	161094.72	161094.72

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401501108	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640630.0, modificado:3640630.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TEZOYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRES MARIAS, MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS	Huitzilac	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPIO-HUITDO P-FFFFI-005/2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2323.79, meta_modificada:2323.79}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:Tezoyo 3, Tres Marias, 62515 Tres Marias, Mor., México, lon:-99.24087524, lat:19.0603737}}	23-10-2018	21-12-2018	3640630	3640630	3640630	3640630	3640630
2018	4	MOR180401496765	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.05, modificado:2000000.05}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE HUITCHILA DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO		1100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.84, meta_modificada:117.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Ignacio Zaragoza 2, Huitchila, Mor., México, lon:-98.92407417, lat:18.6366078}}	28-06-2018	25-08-2018	2000000.05	2000000.05	2000000.05	2000000.05	2000000.05
2018	4	MOR180301316124	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357912.7, modificado:1357912.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 216010	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	216010	150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO JANTETELCO, 62970JANTETELCO, JANTETELCO MORELOSENTE CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO Y CAMINO CAMINO, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AGEB EN LAS, lon:-98.77230097, lat:18.72284978}}	02-07-2018	04-09-2018	1357912.7	1357912.7	1357912.7	1357912.7	1357912.7
2018	4	MOR180401433282	Proyecto de inversión	65753	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65752.71, modificado:65752.71}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIM PLAN DE AYALA COL AQUILES SERDAN - 331416	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	331416	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN DEL SUR Y CALLE NO REELECCIÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA AL LADO DE LA AYUDANTÍA MUNICIPAL, lon:-98.86136364, lat:18.89028605}}	08-10-2018	31-10-2018	65752.71	65752.71	65752.71	65752.71	65752.71

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401436893	Proyecto de inversión	127214	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127214.25, modificado:127214.25}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC LOS CAPULINES - 353199	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	353199	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE CAMPESINOS RANCHERIA LOS CAPULINES, 62823 LOS CAPULINES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.82074456, lat:18.92136111}}	26-11-2018	31-12-2018	127214.25	127214.25	127214.25	127214.25	127214.25
2018	4	MOR180301318750	Proyecto de inversión	175319	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175318.89, modificado:150684.17}}	PAVIMENTACION CALLE VICENTE ARANDA - 225215	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	225215	380	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.68, meta_modificada:476.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE ARANDA PUEBLO TLATENCHI, 62907TLATENCHI, JOJUTLA MORELOSENTR CALLE AZUCENAS Y CALLE MARGARITAS, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE AZUCENAS Y CALLE MARGARITAS, lon:-99.18542518, lat:18.59642131}}	05-06-2018	29-06-2018	150684.17	150684.17	150684.17	150684.17	150684.17
2018	4	MOR180301320809	Proyecto de inversión	535932	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535932.15, modificado:535932.15}}	DRENAJE CIRCUITO JILGUEROS GORRION GARDENIA AVE DE PARAISO Y COLIBRI - 231657	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231657	185	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.01, meta_modificada:223.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CALLE AVE DE PARAISO AMPLIACION SANTA MARÍA, 62908TLATENCHI, JOJUTLA MORELOSENTR CALLE AVE DE PARAISO Y, LA OBRA INICIA EN LA CALLE AVE DE PARAISO DIRIGIENDOSE AL CIRCUITO JILGUERO GORRION, GARDENIA, lon:-99.19610305, lat:18.59891516}}	14-06-2018	16-07-2018	535932.15	535932.15	535932.15	535932.15	535932.15

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301322289	Proyecto de inversión	315000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN MÉXICO - 238636	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238636	100	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0}, meta_modificada:180.0}}		{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEXICO PUEBLO SAN JOSE DE LOS LAURELES, 62540LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES), TLAYACAPAN MORELOSENTRÉ CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CARR A SAN JOSE DE LOS LAURELES, CALLE CALVARIO SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA EN LA CA, lon:-98.99978987, lat:18.97861115}}	13-08-2018	11-09-2018	315000	315000	315000	315000	315000
2018	4	MOR180301340792	Proyecto de inversión	451608	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451608.44, modificado:451608.44}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO YAUTEPEC - 293490	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	293490	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0}, meta_modificada:523.14}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAUTEPEC COLONIA JUSTO SIERRA, 62634MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOSENTRÉ CALLE RIO CHALMA Y CALLE ARGENTINA, SOBRE LA ACVENIDA COATTETELCO ENTRANDO EN LA CALLE HAITI APROXIMADAMENTE A 300 MTS., lon:-99.35897817, lat:18.72287136}}	16-04-2018	15-05-2018	451608.44	451608.44	451608.44	451608.44	451608.44
2018	4	MOR180301342239	Proyecto de inversión	134816	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134815.52, modificado:134815.52}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ROSAS Y CALLE MARGARITA - 296293	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	296293	80	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0}, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:CALLE ROSAS Y MARGARITA COLONIA JUSTO SIERRA, 62634PUENTES DE FIERRO, MAZATEPEC MORELOSENTRÉ, SOBRE LA PARTE DE ATRAS DEL MODULO EN LA CALLE LIRIOS APROXIMADAMENTE A 250 MTS., lon:-99.36464518, lat:18.73372923}}	01-05-2018	30-06-2018	134815.52	134815.52	134815.52	134815.52	134815.52



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301342419	Proyecto de inversión	403043	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403042.53, modificado:403042.53}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE CUAUCHICHINOLA - 296563	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	296563	500	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:586.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOSENTRECALLE VICENTE ARANDA Y, A UNA CUADRA ABAJO DE LA AYUDANTIA A 150 MTS APROX., lon:-99.37152274, lat:18.66376564}}	01-05-2018	30-11-2018	403042.53	403042.53	403042.53	403042.53	403042.53
2018	4	MOR180301344437	Proyecto de inversión	120263	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120263.0, modificado:120263.0}}	PAVIMENTACION CALLE CUATRO NORTE COL YECAPIXTECA - 300103	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	300103	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.8, meta_modificada:266.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 3 NORTE, CERCA DE LA ZONA ESCOLAR, lon:-98.90346481, lat:18.88406372}}	15-08-2018	31-08-2018	120263	120263	120263	120263	120263
2018	4	MOR18180101072126	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980000.0, modificado:2947220.0}}	Construcción De Techumbre En Preescolar Nezahualcóyotl, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	327	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}}		{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:{18.875663; -98.688026}, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	2947220	2947220	2947220	2947220	2947220
2018	4	MOR18180101072554	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2175800.0}}	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem Cendi No. 4 En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.009-2018	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:502.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE CANOAS S-N. JIUTEPEC, MORELOS, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	01-01-2018	01-12-2018	2175800	2175800	2175800	2175800	2175800

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 3607	Proyecto de inversión	347192	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347191.58, modificado:347191.58}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Privada Superior - 42995	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	42995	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:168, direccion:CALLE PRIVADA SUPERIOR INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ORTIZ (SAN MARTÍN), 62738 JOSÉ ORTIZ (SAN MARTÍN), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA SUPERIOR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HUAMUCHIL TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC-TLAYACAPAN A MANO DERECHA SE ENCUENTRA L, lon:-98.98254872, lat:18.91806355}}	03-05-2018	31-08-2018	347191.58	347191.58	347191.58	347191.58	347191.58
2018	4	MOR181 8020110 3608	Proyecto de inversión	781746	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781745.54, modificado:781745.54}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Amistad Y Prolongación Independencia - 43569	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	43569	359	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:171, direccion:CALLE AMISTAD INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 62732 COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, CALLE LAS PILETAS TOMANDO EL PUENTE DE LAS FLORES TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL HIMNO NAC, lon:-99.07584284, lat:18.89419296}}	11-05-2018	10-09-2018	781745.54	781745.54	781745.54	781745.54	781745.54



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5262	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Tecolotes - 96964	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	96964	1200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE CALLE TECOLOTES 1 INTERIOR 1 S/N COLONIA ACTOPAN, 62624 ACTOPAN, TETECALA MORELOS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL APUYECA-GRUTAS Y CALLE CALLE TECOLOTES, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE TECOLOTES SE ENCUENTRA, lon:-99.4080492, lat:18.73127741}}	02-04-2018	30-04-2018	250000	250000	250000	250000	250000
2018	4	MOR181 8020110 5263	Proyecto de inversión	550799	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550799.2, modificado:550799.2}}	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Principal - 96718	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	96718	450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:355.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 1 INTERIOR 2 S/N COLONIA CONTLALCO, 62626 CONTLALCO, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA RED DE AGUA SE CONSTRUIRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AHUN COSTADO DE LA CAN, lon:-99.44250927, lat:18.6609647}}	11-05-2018	09-06-2018	550799.2	550799.2	550799.2	550799.2	550799.2
2018	4	MOR181 8020110 5309	Proyecto de inversión	820312	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820311.62, modificado:820311.62}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tierra Y Libertad Y Diez De Abril - 61773	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	61773	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:445.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD -10 DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE A LOS TEPETATES Y , CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD., lon:-98.85301423, lat:18.59601541}}	09-05-2018	22-05-2018	820311.62	820311.62	820311.62	820311.62	820311.62

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO									
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5689	Acción	70271	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.96, modificado:70270.96}}	Curso De Adjudicación De Contratos De Obra Pública - 90733	Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90733	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96
2018	4	MOR181 8020110 5690	Acción	70271	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.96, modificado:70270.96}}	Curso De Bitácora Electrónica De Obra Pública - 90699	Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90699	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96
2018	4	MOR181 8020110 5693	Proyecto de inversión	686745	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686744.74, modificado:686744.74}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Montes Kailas - 43136	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	43136	269	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:143, direccion:CALLE MONTES KAILAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REAL, 62733 AMPLIACIÓN LOMAS DEL REAL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MONTES KAILAS Y CALLE MESETAS DEL TIBET, CALLE MONTES TAURO SALIENDO DEL LIBRAMIENTO CRUCERO YAUTEPEC-TICUMAN TOMANDO LA CALLE PRINC, lon:-99.06400742, lat:18.86226409}}	07-05-2018	31-08-2018	686744.74	686744.74	686744.74	686744.74	686744.74

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6038	Proyecto de inversión	509099	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509098.58, modificado:509098.58}}	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Jose Vasconcelos Calderon - 39269	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39269	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE REAL SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR AUDITORIO MUNICIPAL DE TEMOAC Y DAR VUELA A LA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA SEGU, lon:-98.77210978, lat:18.76832264}}	12-03-2018	10-04-2018	509098.58	509098.58	509098.58	509098.58	509098.58
2018	4	MOR181 8020110 6039	Proyecto de inversión	236048	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236047.65, modificado:236047.65}}	Construccion De Banquetas En Calle Veinte De Noviembre - 109621	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	109621	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:332.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMILCINGO, 62870 AMILCINGO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A AMILCINGO LLEGAR AL PANTEÓN Y DAR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVANZAR 690 M APROXIMADA, lon:-98.77397469, lat:18.73808398}}	07-05-2018	06-06-2018	236047.65	236047.65	236047.65	236047.65	236047.65

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6040	Proyecto de inversión	302105	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302105.12, modificado:302105.12}}	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Vicente Guerrero - 110531	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	110531	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:144.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMILCINGO, 62870 AMILCINGO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A AMILCINGO LLEGAR AL PANTEÓN Y DAR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVANZAR 690 M APROXIMADA, lon:-98.77304128, lat:18.73911015}}	07-05-2018	05-06-2018	302105.12	302105.12	302105.12	302105.12	302105.12
2018	4	MOR181 8020110 6521	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659292.2, modificado:1659292.2}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Circunvalación Veinte Noviembre Localidad San Juan Tlacotenco Del Municipio De Tepoztlan - 38709	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38709	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:598.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE CIRCUNVALACION Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE LAS FLORES, LA OBRA SE REALIZARA EXACTAMENTE EN LAS CALLES CIRCUNVALACION Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CO, lon:-99.09475513, lat:19.02234669}}	23-04-2018	28-07-2018	1659292.2	1659292.2	1659292.2	1659292.2	1659292.2
2018	4	MOR181 8020110 6524	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149625.94, modificado:2149625.94}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Canada Francia En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39108	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	39108	128	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1080.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE CANADA Y FRANCIA COLONIA OBRERA, 62528 COLONIA OBRERA, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE ESTADOS UNIDOS Y CALLE AUSTRALIA, LA OBRAS SE REALIZARA EN LAS CALLES ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA DE LA COLONIA OBRERA., lon:-99.038958, lat:18.93326775}}	23-04-2018	28-07-2018	2149625.94	2149625.94	2149625.94	2149625.94	2149625.94

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301322407	Proyecto de inversión	364670	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364670.2, modificado:364670.2}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HIDALGO - 239253	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	239253	194	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA 3 DE MAYO, 62540COLONIA 3 DE MAYO, TLAYACAPAN MORELOSENTRER CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARR. A SAN AGUSTÍN AMATUPAC, ESTA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN A 4 KM APROXIMADAMENTE Y UN KILÓMETRO, lon:-98.96649888, lat:18.97689274}}	20-08-2018	15-09-2018	364670.2	364670.2	364670.2	364670.2	364670.2
2018	4	MOR180301322426	Proyecto de inversión	256286	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256285.6, modificado:256285.6}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EL ZAPOTITO - 239336	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	239336	43	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE EL ZAPOTITO COLONIA EX HACIENDA PANTITLAN, 62540EX-HACIENDA PANTITLÁN, TLAYACAPAN MORELOSENTRER CALLE AV PANTITLAN Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA YAUTEPEC TLAYACAPAN A ESTA CALLE EL ZAPOTITO SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA A, lon:-98.99300752, lat:18.91611212}}	20-08-2018	03-09-2018	256285.6	256285.6	256285.6	256285.6	256285.6



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301322453	Proyecto de inversión	434412	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434411.99, modificado:434411.99}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 239441	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	239441	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL CAPULIN, 62540COLONIA EL PARTIDOR (EL CAPULÍN), TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE CARRA ITZAMATITLAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL CANAL ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE TLA, lon:-99.02747389, lat:18.91871814}}	23-08-2018	21-09-2018	434411.99	434411.99	434411.99	434411.99	434411.99
2018	4	MOR180401432620	Proyecto de inversión	893221	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893221.35, modificado:893221.35}}	PAVIMENTACIÓN AVENIDA DIAMANTE - Yautepec 328009	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	328009	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.5, meta_modificada:1616.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE DIAMANTE INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC Y CALLE ZAFIRO, CALLE RUBI TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA-YAUTEPEC A MANO IZQUIERDA ENTRONCANDO CON LA CALLE DIAMANTE, lon:-99.12460344, lat:18.88744922}}	02-04-2018	14-07-2018	893221.35	893221.35	893221.35	893221.35	893221.35

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301322241	Proyecto de inversión	764881	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764880.8, modificado:764880.8}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COL XOCHICALCO MUNICIPIO DE MIACATLAN - 238315	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238315	140	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:XOCHICALCO INTERIOR SN COLONIA XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES), 62605XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES), MIACATLÁN MORELOSENTERE CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS Y CALLE TIKAL,SE LOCALIZA EN ENTRANDO POR LA CARRETERA ALPUYECA GRUTAS POR DONDE SE UBICA EL O, lon:-99.29707395, lat:18.77873034}}	03-09-2018	27-10-2018	764880.8	764880.8	764880.8	764880.8	764880.8
2018	4	MOR180301315774	Proyecto de inversión	268493	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268493.43, modificado:268493.43}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CERRADA LAURO ORTEGA - 215076	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	215076	60	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CERRADA LAURO ORTEGA PUEBLO CHALCATZINGO, 62977CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOSENTERE CALLE INDEPENDENCIA , CALLE LAURO ORTEGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CERRADA LAURO ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE CHALCATZINGO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD CERCA DEL S, lon:-98.77894303, lat:18.69388426}}	18-06-2018	10-07-2018	268493.43	268493.43	268493.43	268493.43	268493.43
2018	4	MOR180301337506	Proyecto de inversión	597015	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597015.07, modificado:597015.07}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL TRABAJO EN EL VIGIA - 287393	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	287393	50	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO EL VIGÍA, 62535EL VIGÍA (SAN NICOLÁS DEL MONTE), TLALNEPANTLA MORELOSENTERE CALLE MATAMOROS Y,EN LA PARTE NORTE DE CALLE DEL TRABAJO, lon:-98.95891054, lat:19.0138192}}	13-08-2018	11-10-2018	597015.07	597015.07	597015.07	597015.07	597015.07

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301337182	Proyecto de inversión	527710	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527709.89, modificado:527709.89}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GUERRERO EN EL VIGIA - 286872	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	286872	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL VIGIA, 62535EL VIGIA (SAN NICOLÁS DEL MONTE), TLALNEPANTLA MORELOSENTE CARRETERA XOXHIMOLCO - OAXTEPEC Y,ESQUINA CALLE GUERRERO CON CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC, lon:-98.962062, lat:19.00863931}}	13-08-2018	11-10-2018	527709.89	527709.89	527709.89	527709.89	527709.89
2018	4	MOR180301322290	Proyecto de inversión	372195	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372195.2, modificado:372195.2}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN AL CALLE COPALERA SEGUNDA ETAPA - 238638	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238638	50	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CALLE COPALERA COLONIA TEXALO, 62540COLONIA TEXALO (LA CERÁMICA), TLAYACAPAN MORELOSENTE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA TLAYACAPAN OAXTEPEC, TERRACERIA RURAL ESTA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SUR DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN POR LO QU, lon:-98.97506309, lat:18.9467601}}	23-07-2018	21-10-2018	372195.2	372195.2	372195.2	372195.2	372195.2
2018	4	MOR180301342056	Proyecto de inversión	667297	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667297.16, modificado:667297.16}}	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CIENTO OCHENTA METROS CUBICOS EN ESCUELA PRIMARIA SANGRE DE HEROES - 295949	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	295949	440	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHEMOC BARRIO SANTIAGO, 62530TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOSENTE CALLE LAURELES Y,CISTERNA AL INTERIOR DE LA PRIMARIA SANGRE DE HEROES EN LA CALLE CUAUHEMOC, lon:-99.00010682, lat:19.00025391}}	01-10-2018	29-11-2018	667297.16	667297.16	667297.16	667297.16	667297.16

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401500578	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1186800.0}}	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COAJOMULCO, MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS	Huitzilac	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPIO-HUIT.DO P-FFFI-I.R.-008/2018	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Aldama, Tres Marias, Coajomulco, Mor., México, lon:-99.20147896, lat:19.03323517}}	31-10-2018	31-12-2018	1186800	1186800	1186800	1186800	1186800
2018	4	MOR180301326358	Proyecto de inversión	396513	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396512.68, modificado:396512.68}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANANTIALES EN LA COLONIA CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 256974	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	256974	300	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES COLONIA 5 DE MAYO, 62854OCUITUCO, OCUITUCO MORELOSENTR CALLE DE LA LOMA Y CALLE MIGUEL NEGRETE, ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y DE LA LOMA, lon:-98.77628405, lat:18.86517715}}	06-08-2018	04-10-2018	396512.68	396512.68	396512.68	396512.68	396512.68
2018	4	MOR180401501163	Proyecto de inversión	8E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8164277.17, modificado:8164277.17}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARGENTINA, COL. JUSTO SIERRA	Mazatepec	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	MMA/D UOP/R23 /FORFIN3 /001/2019	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3502.0, meta_modificada:3502.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Calle Argentina 26, Gral Pedro Saavedra, Mazatepec, Mor., México, lon:-99.36292648, lat:18.72379159}}	15-01-2019	15-01-2019	8164277.17	8164277.17	8164277.17	8164277.17	8164277.17
2018	4	MOR180401485678	Proyecto de inversión	611477	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611477.03, modificado:611477.03}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO TRES DE MAYO PRIMERO DE MAYO - 434564	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	434564	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.5, meta_modificada:184.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA AMPLIACIÓN 28 DE AGOSTO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLES ARTESANIAS Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA, lon:-99.19920301, lat:18.86854659}}	18-09-2018	16-11-2018	611477.03	611477.03	611477.03	611477.03	611477.03

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 5724	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Michoacan - 108670	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	108670	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:468.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CALLE MICHUACAN UNIDAD HABITACIONAL LAZARO CARDENAS, 62540 UNIDAD HABITACIONAL LAZARO CÁRDENAS, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA YAUTEPEC-TLAYACAPAN Y CALLE MICHUACAN, CALLE SIN NOMBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA UNIDAD LAZARO CÁRDENAS, lon:-98.97214207, lat:18.93687397}}	26-03-2018	24-04-2018	350000	350000	350000	350000	350000
2018	4	MOR181 8020110 6044	Proyecto de inversión	340100	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340100.0, modificado:340100.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Dos De Mayo - 39632	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39632	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 2 DE MAYO PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBRAMIENTO HUAZULCO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC PASAR ENTRADA PRINCIPAL A AMILCINGO Y AVANZAR 500, lon:-98.78313838, lat:18.75156811}}	28-03-2018	27-05-2018	340100	340100	340100	340100	340100



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6473	Proyecto de inversión	93948	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93947.58, modificado:93947.58}}	Rehabilitación De Sanitarios En Esc Prim Teniente General Mariano Matamoros Segunda Etapa - 92069	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	92069	250	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR MATAMOROS COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62974 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL DIAZ Y CALLE JOSE PERDIZ, CALLE NORBERTO LOPEZ AVELAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE APOLINAR MATAMOROS ENTRE CALLES CRISTOBAL DIAZ Y JOSE, lon:-98.78423571, lat:18.71767918}}	19-03-2018	21-04-2018	93947.58	93947.58	93947.58	93947.58	93947.58
2018	4	MOR181 8020110 6525	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830677.93, modificado:1830677.93}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Estados Unidos Suiza En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39074	Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	39074	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:567.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE CALLE ESTADOS UNIDOS Y SUIZA COLONIA OBRERA, 62528 COLONIA OBRERA, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE S/NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES ESTADOS UNIDOS Y SUIZA DE LA COLONIA OBRERA., lon:-99.03973047, lat:18.93448809}}	23-04-2018	28-07-2018	1830677.93	1830677.93	1830677.93	1830677.93	1830677.93
2018	4	MOR181 8020110 6731	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:438347.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657521.64, modificado:657521.84}}	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan - 112997	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	112997	263	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE ZAMORA INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LAS IGUANAS Y PRIVADA MORELOS, AVENIDA MORELOS SE LOCALIZA EN LAS CALLES MORELOS ZAMORA Y DE LOS LAVADEROS, PERPENDICULAR A LA AVENIDA MORELOS, lon:-99.33892255, lat:18.72679356}}	01-06-2018	28-09-2018	657521.84	657521.84	657521.84	657521.84	657521.84

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO									
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6732	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1635210.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452815.36, modificado:2452815.36}}	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De - 114143	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	114143	9471	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE DE LOS LAVADEROS INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE DE LAS IGUANAS, AVENIDA MORELOS SE LOCALIZA EL PROYECTO EN CALLE LOS LAVADEROS HASTA SALIR A AV. MORELOS ENTRE CALLE LAS IGUANAS Y C, lon:-99.33899842, lat:18.72996344}}	04-06-2018	22-09-2018	2452815.36	2452815.36	2452815.36	2452815.36	2452815.36
2018	4	MOR181 8020110 6733	Proyecto de inversión	47328	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47328.0, modificado:47328.0}}	Rehabilitación De Red Eléctrica En Camino Campo La Raza Coatetelco Municipio De Miacatlan - 112280	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	112280	127	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CAMPO LA RAZA INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE PRIVADA HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE JOSEFINA ANDRADE SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA AV HIDALGO RUMBO AL CAMINO CAMPO LA RAZA ANTES DE LLEGAR AL P, lon:-99.31925728, lat:18.72991979}}	23-05-2018	01-06-2018	47328	47328	47328	47328	47328



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO									
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6734	Proyecto de inversión	84448	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84448.0, modificado:84448.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino La Raza Coatetelco Municipio De Miacatlan - 84377	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	84377	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:103.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:AMPLIACION CALLE CAMPO LA RAZA SN INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PRIVADA HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA AL CAMPO LA RAZA ENTRANDO POR AVENIDA HIDALGO ENTRE CALL, lon:-99.31931382, lat:18.72994001}}	16-05-2018	31-05-2018	84448	84448	84448	84448	84448
2018	4	MOR181 8020110 6737	Proyecto de inversión	110896	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110896.0, modificado:110896.0}}	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Red De Agua En La Comunidad Del Paredon Municipio De Miacatlan - 84293	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	84293	95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO VIEJO INTERIOR SN COLONIA EL PAREDÓN, 62607 EL PAREDÓN, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A MIACATLAN Y CAMINO CAMINO A TLAJOTLA, CALLE SN SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL CAMINO A TLAJOTLA HACIA EL CAMINO DE LA SUBIDA AL TANQUE, lon:-99.37225814, lat:18.83845157}}	07-05-2018	31-05-2018	110896	110896	110896	110896	110896
2018	4	MOR180 3014011 57	Proyecto de inversión	4E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETECALA	MTE/DO P/R23/FORTAFIN /001/18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:Tetecala, Mor., México, lon:-99.39571381, lat:18.67909746}}	25-09-2018	21-11-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APR_OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301322219	Proyecto de inversión	796491	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796490.8, modificado:796490.8}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO AL TECNOLÓGICO COL ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE MIACATLAN - 238240	Miacatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238240	85	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO AL TECNOLÓGICO INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 62606COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, MIACATLÁN MORELOSENTE CAMINO AL CBTA TECNOLÓGICO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA ALPUYECA GRUTAS SE LOCALIZA EN CAMINO AL TECNOLÓGICO CBTA ENTRANDO, lon:-99.36458615, lat:18.75629364}}	27-08-2018	29-09-2018	796490.8	796490.8	796490.8	796490.8	796490.8
2018	4	MOR180301322038	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692065.25, modificado:1692065.25}}	COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO INFANTE DE LA COL EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE MIACATLAN - 237499	Miacatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	237499	87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SINTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOSENTE CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS MORELOS NORTE Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO COR CARRET, lon:-99.34610542, lat:18.77338899}}	17-07-2018	29-09-2018	1692065.25	1692065.25	1692065.25	1692065.25	1692065.25
2018	4	MOR180401496767	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184605.53, modificado:2184605.53}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIAZ LOMBARDO, LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	650		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1915.0, meta_modificada:1915.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:Calle Díaz Lombardo 34, Atotonilco, Mor., México, lon:-98.83412361, lat:18.65429618}}	27-06-2018	25-08-2018	2184605.53	2184605.53	2184605.53	2184605.53	2184605.53

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401496770	Proyecto de inversión	1E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI, BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	890		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.91, meta_modificada:937.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Fernández de Lizardi 18, Palo Revuelto, 62920 Tepalcingo, Mor., México, lon:-98.84633303, lat:18.59397531}}	16-04-2018	16-06-2018	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000
2018	4	MOR180401432005	Proyecto de inversión	266665	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266665.17, modificado:266665.17}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE GPE VICTORIA LAZARO CARDENAS CONSTITUCION ERNESTO ZEDILLO BENITO JUAREZ DE LA COL JUAN MORALES - 324459	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	324459	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ADEMÁS CALLE GADALUPE VICTORIA Y BENITO JUAREZ, lon:-98.92068764, lat:18.80816907}}	09-07-2018	15-08-2018	266665.17	266665.17	266665.17	266665.17	266665.17
2018	4	MOR180401433236	Proyecto de inversión	90150	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90150.43, modificado:90150.43}}	MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DE SALUD CASA DE SALUD DE LA LOC TEXCALA - 331104	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	331104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.79629296, lat:18.93614276}}	08-10-2018	31-12-2018	90150.43	90150.43	90150.43	90150.43	90150.43
2018	4	MOR180301301787	Proyecto de inversión	438828	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438828.0, modificado:438828.0}}	ELECTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 146115	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	146115	100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COLONIA JUSTO SIERRA, 62634CUAUHCHINOLA, MAZATEPEC MORELOSENTE Y, SOBRE LA CALLE RIO YAUTEPEC A TOPAR CON RIO TEMBEMBE, lon:-99.37135102, lat:18.6635078}}	15-05-2018	30-07-2018	438828	438828	438828	438828	438828

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301400171	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:254, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	ELABORACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE HUITZILAC, MORELOS.	Huitzilac	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPIO-HUIT.PTC-PPR-I.R.-001/2018	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS C.P.62510, lon:-99.267453, lat:19.029033}}	19-07-2018	30-10-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
2018	4	MOR180401503172	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}}	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES	Tetecala	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETECALA	MTE/DO P/R23/D R/002/18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:México 166, Tetecala de Las Reformas, Mor., México, lon:-99.38644409, lat:18.729502}}	25-08-2018	21-11-2018	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000
2018	4	MOR180401432593	Proyecto de inversión	40965	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40964.83, modificado:40964.83}}	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LOC HUEXCA - 327763	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	327763	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO HUEXCA, 62825 HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL ALDAMA DOMICLIO CONOCIDO, lon:-98.87016765, lat:18.80468893}}	26-09-2018	26-10-2018	40964.83	40964.83	40964.83	40964.83	40964.83
2018	4	MOR180301305358	Proyecto de inversión	84510	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84510.21, modificado:84510.21}}	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y PORTICO EN JARDIN DE NIÑOS AMACUZAC - 165005	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	165005	109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON COLONIA AMACUZAC, 62640AMACUZAC, AMACUZAC MORELOSENRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO MOMONFORT SE UBICA EN EL CENTRO DE AMACUZAC EN CONTRA ESQUINA DEL CORRAL DE TOROS CENTENARIO, lon:-99.3678409, lat:18.59795569}}	03-03-2018	27-04-2018	84510.21	84510.21	84510.21	84510.21	84510.21

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301391990	Proyecto de inversión	5E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152747.06, modificado:5152747.06}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TLALNEPANTLA LA CAÑADA, TLALNEPANTLA	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	23-OP/TLL-13/R23-03/2018	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:PARAJE TLALTEPEC, lon:-98.997352, lat:19.007927}}	03-09-2018	01-12-2018	5152747.06	5152747.06	5152747.06	5152747.06	5152747.06
2018	4	MOR18180201106738	Proyecto de inversión	919474	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919474.0, modificado:919474.0}}	Ampliacion De Red Electrica En Calle Jalisco De La Col El Rodeo Municipio De Miacatlan - 116159	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	116159	133	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA EL RODEO, 62605 EL RODEO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE LAURELES, CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS SE LOCALIZA EN LA CALLE JALISCO PERPENDICULAR A LA CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS ENTRE LA CALLE LAURELES Y C, lon:-99.31927916, lat:18.78090711}}	11-06-2018	10-07-2018	919474	919474	919474	919474	919474
2018	4	MOR18180201106739	Proyecto de inversión	618048	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618048.0, modificado:618048.0}}	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Juventino Rosas Municipio De Miacatlan - 116356	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	116356	511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:768.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605 EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS MORELOS NORTE Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y EMILIANO ZAPATA E, lon:-99.35309571, lat:18.77012027}}	11-06-2018	11-07-2018	618048	618048	618048	618048	618048

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6740	Proyecto de inversión	116911	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116910.6, modificado:116910.6}}	Red De Drenaje Privada Juventino Rosas Sn Col Emiliano Zapata Municipio De Miacatlan - 112335	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	112335	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PRIVADA PRIVADA DE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605 EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE PRIVADA PRIMERA DE JUVENTINO ROSAS Y CALLE DE LOS INFANTES, CALLE JUVENTINO ROSAS SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA CALLE JUVENTINO RO, lon:-99.34755828, lat:18.77130997}}	04-06-2018	22-06-2018	116910.6	116910.6	116910.6	116910.6	116910.6
2018	4	MOR181 8020110 6742	Proyecto de inversión	34684	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34684.0, modificado:34684.0}}	Equipamiento De Pozo De Agua El Terrero Del Municipio De Miacatlan - 84316	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	84316	4300	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CALLE A MIACATLAN INTERIOR SN COLONIA EL TERRERO, 62607 EL TERRERO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A MIACATLAN Y CAMINO AL TERRERO, CALLE TERRERO SE LOCALIZA EN EL POZO DE AGUA CONOCIDO COMO EL TERRERO QUE DA AGUA POTABLE A EL TERRERO Y A LA C, lon:-99.3707181, lat:18.76833373}}	15-05-2018	21-05-2018	34684	34684	34684	34684	34684

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6743	Proyecto de inversión	992134	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992134.25, modificado:992134.25}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle León Vidal - 42822	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	42822	350	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE LEÓN VIDAL INTERIOR SN COLONIA TETILLAS, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LEÓN VIDAL Y CALLE CAPULIN, CALLE QUERETARO TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC-CUERNAVACA ENTRANDO POR EL PRIMER PUENTE, A MANO, lon:-99.11083369, lat:18.87599055}}	30-04-2018	31-07-2018	992134.25	992134.25	992134.25	992134.25	992134.25
2018	4	MOR181 8020110 6744	Proyecto de inversión	954816	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954815.66, modificado:954815.66}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pericón - 42365	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	42365	225	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE PERICON INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PERICON Y CALLE JAZMIN, CALLE MARGARITA TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC-CUERNAVACA EN EL PRIMER PUENTE A MANO DERECHA, LL, lon:-99.11203532, lat:18.88875094}}	02-05-2018	15-08-2018	954815.66	954815.66	954815.66	954815.66	954815.66

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR181 8020110 6745	Proyecto de inversión	836262	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836262.43, modificado:835262.43}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nogal Y Otra - 43288	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	43288	224	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:139, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA PARACAS, 62733 AMPLIACIÓN PARACAS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PINO TOMANDO LA CARRTERA PRINCIPAL YAUTEPEC-CUERNAVACA A LA ALTURA DEL MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE YAUTEPEC, ENTRANDO, lon:-99.08725919, lat:18.87255443}}	11-05-2018	04-09-2018	835262.43	835262.43	835262.43	835262.43	835262.43
2018	4	MOR181 8020110 6747	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:72000.0}}	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas En La Col Yecapixteca - 88598	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	88598	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE 5 PONIENTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE, TODA LA COLONIA, lon:-98.90430851, lat:18.88269976}}	02-04-2018	01-05-2018	72000	72000	72000	72000	72000
2018	4	MOR180 4014982 80	Proyecto de inversión	926261	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926261.33, modificado:926261.33}}	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC, LOCALIDAD ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC, MORELOS	Xochitepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-007/18	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.28, meta_modificada:696.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Xochitepec, Mor., México, lon:-99.26147461, lat:18.75681173}}	15-10-2018	15-12-2018	926261.33	926261.33	926261.33	926261.33	926261.33



DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180401432633	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081379.25, modificado:2081379.25}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ESTACIÓN VIEJA - 328155	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	328155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CALLE ESTACIÓN VIEJA INTERIOR SN COLONIA OAXTEPEC CENTRO, 62738 OAXTEPEC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESTACIÓN VIEJA Y CALLE SAN JUAN, CALLE NACIONAL ENTRONCANDO EN LA CALLE NACIONAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE SAN JUAN, lon:-98.9664249, lat:18.90713253}}	15-06-2018	12-09-2018	2081379.25	2081379.25	2081379.25	2081379.25	2081379.25
2018	4	MOR17170300954856	Proyecto de inversión	380786	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380786.44, modificado:376597.79}}	Proyecto Ejecutivo Del Colector De La Comunidad De Aneneuilco Del Histórico Municipio De Ayala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaria de Desarrollo Sustentable	04-ZU-0590-2017	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Municipio de Ayala, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-11-2017		376597.79	376597.79	376597.79	376597.79	376597.79
2018	4	MOR18180201134078	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477604.15, modificado:2477604.15}}	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Colonia La Rosa Del Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	11-ZU-1017-2016	833	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE JIUTEPEC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	14-05-2018	01-09-2018	2477604.15	2477604.15	2477604.15	2477604.15	2477604.15
2018	4	MOR18180201134089	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729228.62, modificado:1729228.62}}	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Civac, Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	11-ZU-1016-2016	1150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE JIUTEPEC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	10-05-2018	01-09-2018	1729228.62	1729228.62	1729228.62	1729228.62	1729228.62
2018	4	MOR18180201134217	Proyecto de inversión	3E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007061.54, modificado:3007061.54}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Beneficio De La Localidad De Casahuates	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	618	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	19-04-2018	01-07-2018	3007061.54	3007061.54	3007061.54	3007061.54	3007061.54

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR18180201134220	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957475.21, modificado:1957475.21}}	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Rancho Cuachixolotera	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	29-ZR-1007-2016	417	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUACHIXOLOTERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	10-04-2018	01-07-2018	1957475.21	1957475.21	1957475.21	1957475.21	1957475.21
2018	4	MOR181802011340533	Proyecto de inversión	421245	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421245.2, modificado:421245.2}}	Estrategia Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	4	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-06-2018	01-09-2018	421245.2	421245.2	421245.2	421245.2	421245.2
2018	4	MOR181802011343243	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226008.81, modificado:2226008.81}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tepalcingo 57216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	17-02-0006-2016	780	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Calle Galeana colonia Huitchila 62923 Huitchila Tepalcingo Morelos entre calle Independencia y Calle Belisario Dominguez Calle Galeana Sin número, lon:-98.926111, lat:18.638055}}	11-04-2018	01-07-2018	2226008.81	2226008.81	2226008.81	2226008.81	2226008.81
2018	4	MOR180301344720	Proyecto de inversión	495498	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495497.7, modificado:495497.7}}	MEJORAMIENTO DE AULAS SISTEMAS DE DRENAJE AGUA POTABLE ELECTRICIDAD Y TECHUMBRES DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA DE LOCALIDADES ACHICHIPICO - 300605	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300605	500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:PUEBLO TEXCALA, 62823TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOSENTREY,ZONA 1 DE YECAPIXTLA INCLUYE LAS LOCALIDADES DE LOS LIMONES ACHICHIPICO, TEZONTETELCO, LOS CAPULINES, TEXCALA, XOCHITLAN, lon:-98.80966738, lat:18.93229909}}	12-09-2018	10-11-2018	495497.7	495497.7	495497.7	495497.7	495497.7

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO O MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	4	MOR180301301402	Proyecto de inversión	108854	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108854.05, modificado:108854.05}}	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CAMINO AL CAMPO BARRIO SAN MARCOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 144892	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	144892	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}		{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD RANCHERIA YECAPIXTLA, 62820YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CARRETERA LA CARTONERA Y, CERCA DEL RANCHO CERRO DE LOS ALACRANES, lon:-98.87047087, lat:18.85441573}}	21-06-2018	31-12-2018	108854.05	108854.05	108854.05	108854.05	108854.05
2018	4	MOR180401432527	Proyecto de inversión	34329	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34328.7, modificado:34328.7}}	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE PRIMAVERA COLONIA LAS PALMAS ALPUYECA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 327285	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	327285	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE COAHUILA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR AVENIDA LAS PALMAS HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A U, lon:-99.26277971, lat:18.74540001}}	19-03-2018	31-08-2018	34328.7	34328.7	34328.7	34328.7	34328.7
2018	4	MOR180301322230	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631488.0, modificado:1631488.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COL ATZOMPA MUNICIPIO DE MIACATLAN - 238279	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238279	226	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA ATZOMPA, 62607ATZOMPA, MIACATLÁN MORELOSENTE CALLE NO REELECCION Y CALLE CUAUHEMOC, AVENIDA TOLUCA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES NO REELECCION Y CALLE CUAUHEMOC ENTRANDO POR AVENIDA TOLUCA, lon:-99.3571049, lat:18.7726641}}	27-08-2018	27-10-2018	1631488	1631488	1631488	1631488	1631488

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				
							ESTADO O MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
2018	4	MOR180301322714	Proyecto de inversión	40600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO - 240851	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	240851	234	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 62978SAN ANTONIO LA ESPERANZA, JANTETELCO MORELOSENTRER CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN SAN ANTONIO LA ESPERANZA AL FINAL DE LA CALLE IG, lon:-98.73128541, lat:18.61974445}}	40600	40600	40600	40600	40600
2018	4	MOR180301326176	Proyecto de inversión	279095	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279094.61, modificado:279094.61}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN FELIPE NERI - 256087	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	256087	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:PUEBLO FELIPE NERI, 62536FELIPE NERI (CUATEPEC), TLALNEPANTLA MORELOSENTREY, SE REALIZAN TECHOS FIRMES EN VARAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DENTRO DEL POBLADO, lon:-98.94349997, lat:19.03979891}}	279094.61	279094.61	279094.61	279094.61	279094.61
2018	4	MOR180401434349	Proyecto de inversión	355082	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355082.4, modificado:355082.4}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE NEPOPUALCO - 339589	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	339589	0	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA NEPOPUALCO, 62835 NEPOPUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y, LOS CALENTADORES SE UBICAN EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD DE NEPOPUALCO., lon:-98.94198734, lat:18.9890109}}	355082.4	355082.4	355082.4	355082.4	355082.4

DESTINO DEL GASTO 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADOMUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	4	MOR180301385910	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN FÍSICA DE POZO "PUEBLO VIEJO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E60-2018	340	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.2460619, lat:18.6850824}}	08-08-2018	06-10-2018	250000	250000	250000	250000	250000
2018	4	MOR180301392603	Proyecto de inversión	2E+06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613117.33, modificado:1613117.33}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTLALCINGO MUNICIPIO DE YECAPIXTLA INCLUYE - 272229	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	272229	715	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE PLAYA AZUL PUEBLO MIXTLALCINGO, 62826MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE MIRA MAR Y CALLE VILLA DEL MAR, CALLE PLAYA OLMOS CALLE PLAYA AZUL 62826 YECAPIXTLA, MORELOS, ENTRE CALLES MIRA MAR Y VILLA DEL MAR. , lon:-98.90308804, lat:18.80998175}}	16-04-2018	15-10-2018	1613117.33	1613117.33	1613117.33	1613117.33	1613117.33
2018	4	MOR180301330080	Proyecto de inversión	82420	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82420.4, modificado:82420.4}}	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO - 272377	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	272377	719	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:CALLE JUDEA COLONIA EL GOLAN, 62540EL GOLAN, TLAYACAPAN MORELOSENTE CALLE CESAREA DE FILIPOS Y CALLE JUDEA, CALLE RIO JORDAN EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE JUDEA, lon:-99.00851735, lat:18.94076957}}	17-09-2018	29-09-2018	82420.4	82420.4	82420.4	82420.4	82420.4