

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131501-00489379	Construcción De Colector Con Tubería De Concreto De 60 Cm En Las Colonias Valle Del Sol, Alianza Y 10 De Abril En Zacatepec.	31-ZR-1013-2013	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$534,095	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	100.00	\$0	Metros lineales	35,063	0.00	100.00
MOR131501-00490360	Reconstrucción Del Tramo Carretero Palpan El Rincon Del Km 0 000 Al 3 000, Miacatlán	15-ZR-1047-2013	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,990	0.00	100.00
MOR131502-00512036	Construcción De Torre De Laboratorios Físico, Biológica Y Química (5a Etapa), En Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamipa Cuernavaca.	07-ZU-0747-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1008 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$15,116,404	\$15,116,404	\$15,116,404	\$14,010,840	\$14,010,840	\$14,010,840	\$14,010,840	92.69	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	100.00
MOR131604-00629830	Conclusión De La Secundaria Juan N. Álvarez De Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-ZU-0937-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,343	\$986,343	\$986,343	\$986,343	98.63	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00
MOR141401-00301476	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COEs)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,934,070	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR141403-00382728	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla	12-ZU-0417-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$696,000	\$537,641	\$537,641	\$537,641	74.67	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00
MOR141403-00383979	la Etapa De La Reparación De Int.Elect. (Redes Generales Ext. Y Tablero Principal), Desasole De Fosa Séptica, Rehab De Sanit De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Atetca, Tmixco	18-ZU-0444-2014	Morelos	Tmixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00
MOR141404-00412839	Rep.De Grietas Producidas Por El Sismo (De Acuerdo A Dict.Tec. De Inielem) Demolic.Y Const.De Losa En Edif.Estret. Av.70,Rehab.Ord Med.Elect. Int.Y Ext, Rehab. De Techumbre Sec.Gral. Gpe.Victoria	17-ZU-0778-2014	Morelos	Fuente de Ixtla	Cuadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,866,608	\$4,267,042	\$4,267,042	\$4,267,042	87.08	\$0	Metros Cuadrados	855	0.00	98.00
MOR141404-00413576	Reparación De Fisuras En Losas Y Muros De Concreto De Acuerdo Al Dict. Del Inielem, Impermeab. De Losas (1,375.00 M2) Aplic.De Pint En Edif.(4,755. M2) Frim. Masico Escobedo De Col. Plan De Ayala, Zac	31-ZR-0625-2014	Morelos	Zacatepec	Colonia Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$691,905	\$691,905	\$691,905	\$686,720	\$686,720	\$686,720	\$686,720	99.25	\$0	Metros Cuadrados	551	0.00	100.00
MOR141404-00413608	Rehabilitación General Eléctrica En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-ZR-0780-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$288,242	\$288,242	\$288,242	\$285,964	\$285,964	\$285,964	\$285,964	99.21	\$0	Metros Cuadrados	654	0.00	100.00
MOR141404-00413674	Demolición Y Sust.De Banda Perimetral De La Colindancia Norte (50m) Consid. Tala De 2 Árboles, Demolición De Un Tanque Elevado De 3 X 4 M, Impermeab. De Azoteas... En Frim. Vicente Guerrero De Tetelipa	31-ZR-0578-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,294,739	\$1,294,739	\$1,294,739	\$1,275,357	\$1,275,357	\$1,275,357	\$1,275,357	98.50	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00
MOR141404-00414424	Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 30 De Col. Constitución, Jiutepec	11-ZU-0570-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,290,408	\$1,290,408	\$1,290,408	\$1,247,402	\$1,247,402	\$1,247,402	\$1,247,402	96.67	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR141501-00471893	Construcción De Taller De Diseño Gráfico Arquitectónico En La Secundaria Técnica Juan N. Álvarez, De D.I.E.Z., Emiliano Zapata	08-ZU-0766-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,429,085	\$2,429,085	\$2,429,085	\$2,429,085	99.35	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00
MOR141503-00565032	Aula Y Módulo Sanitario En El Emsad 04 De Chinameca, Ayala	04-ZR-0998-2014	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,015,826	\$3,015,826	\$3,015,826	\$3,015,826	99.43	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR141503-00565041	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo III (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, En El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1035-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00
MOR141601-00635463	Quinta Etapa De Construcción De La Planta Física De Psicología (Edificio H) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Usem) Chamipa, Cuernavaca	07-ZU-0375-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamipa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$908,242	\$908,242	\$908,242	\$908,242	\$904,464	\$904,464	\$904,464	99.58	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00
MOR141601-00635488	Construcción De Auditorio Para 200 Personas En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmar, Cuernavaca	07-ZU-1070-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,991	\$1,950,545	\$1,950,545	\$1,923,564	\$1,923,564	\$1,923,564	\$1,923,564	96.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141602-00671147	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Calle Rufino Zapata, Localidad De Anenecuilco Ayala	04-ZU-0138-2014	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$915,680	\$915,680	\$915,680	\$915,680	\$875,577	\$875,577	\$875,577	95.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141603 00745055	Construcción De Módulo Sanitario En La Preparatoria No. 5 De Puente De Ixtla	17-ZU-1011-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,196,432	\$1,196,432	\$1,196,432	\$1,184,366	\$1,064,106	\$1,064,106	\$1,064,106	88.94	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	92.00
MOR141702 00895105	Andadores Y Acabados Exteriores De La Unidad De Docencia Tres (Ira. Exapa) Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos De La Joya, Jutepec	11-ZR-1108-2014	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$750,097	\$750,097	\$750,097	\$747,599	\$224,280	\$224,280	\$224,280	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR141704 01053868	Rehabilitación De Infraestructura De La Escuela De Educación Normal Emiliano Zapata Clave 17hm1001D De La Comunidad De Amilcingo Del Municipio De Temocac	PENDIENTE FAM BASICO 2014	Morelos	Temocac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,268	\$1,300,268	\$1,300,268	\$1,295,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00
MOR151501 00471328	Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyotepec, Ayala	04-ZR-0020-2015	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00
MOR151501 00471577	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Cuadalupe Victoria, Ubicada En La Col. Guadalupe Victoria De Cuautla	06-ZU-0045-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,090,794	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00
MOR151501 00471853	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De San Luis En La Col. Cuauhtemoc, Cuautla	06-ZU-0021-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,052	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	503	0.00	100.00
MOR151501 00471872	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedra Blanca, Cuautla	06-ZU-0001-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$758,003	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00
MOR151501 00471931	Techumbre En La Primaria Unión De Las Américas De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-ZU-0017-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$944,000	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR151501 00471945	Techumbre En La Primaria Cuauhtémoc De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0003-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$945,000	\$940,159	\$940,159	\$940,159	\$940,159	\$940,159	\$940,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR151501 00472424	Construcción De Almacén General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos	11-ZR-0060-2015	Morelos	Jutepec	El Texcal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,537,279	\$1,537,279	\$1,537,279	\$1,510,503	\$1,510,503	\$1,510,503	\$1,510,503	98.26	\$0	Metros Cuadrados	482	0.00	100.00
MOR151501 00484643	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FAFSP	Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2018	\$12,457,464	\$9,555,847	\$9,555,847	\$9,555,817	\$9,555,817	\$9,555,817	\$9,555,817	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR151501 00485288	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Centauro, Cuernavaca.	07-ZU-0008-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOCP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$578,134	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR151501 00485655	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Osa Mayor, Cuernavaca.	07-ZR-0010-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOCP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,043,725	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR151501 00486136	Construcción De Colector Fluvial Unidad Habitacional Fovissite Sitio De Vertido Canal Cruce Regidores Con Tzacotepec, Municipio De Jutepec	11-ZR-0053-2015	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,616,357	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR151501 00486440	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Aucaenas Cuernavaca	07-ZR-0034-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOCP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$871,529	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR151501 00491060	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Calle Nardo Y Rosa En Unidad Habitacional Fovissite, Jutepec.	11-ZR-0051-2015	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$262,169	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR151501 00491418	Pavimentación Calle Orquídea Col. Vicente Guerrero, Municipio De Zacatepec, Morelos.	31-ZR-0047-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,987,318	\$2,962,795	\$2,929,795	\$2,929,795	\$2,929,795	\$2,929,795	\$2,929,795	9.88	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00
MOR151502 00510887	Reparaciones Generales, Rehabilitación De Edificio Atípico, Rehabilitación De Plana Y Foro En La Fin. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla	06-ZU-0106-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$5,292,444	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00
MOR151502 00512584	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sanitario, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Mercedes Mendoza Col.Centro Zacatepec	31-ZU-0183-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR151503-00552308	Barda Perimetral En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-ZU-0016-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,410	\$746,410	\$746,410	\$746,410	99.52	\$0	Metros Cuadrados	564	0.00	100.00
MOR151503-00559368	Construcción De Techumbre Metálica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arreaga De Ocotepéc, Cuernavaca	07-ZU-0397-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,254,383	\$1,273,032	\$1,273,032	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	98.54	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR151503-00560271	Techumbre En La Preparatoria No. 4 De Jujutla, Jujutla	12-ZU-0395-2015	Morelos	Jujutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$934,000	\$934,000	\$934,000	\$921,422	\$921,422	\$921,422	\$921,422	98.65	\$0	Metros Cuadrados	1,053	0.00	100.00
MOR151503-00579783	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuauhtemoc	18-ZU-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$198,949	\$196,485	\$196,485	\$196,485	\$196,485	\$196,485	\$196,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00
MOR151503-00579842	Pavimentación En La Calle Reforma, En El Municipio De Zacatepec	31-ZU-0399-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$883,936	\$858,406	\$858,406	\$858,406	\$858,406	\$858,406	\$858,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00
MOR151503-00580328	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa	18-ZU-0418-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,643	\$220,854	\$220,854	\$220,854	\$220,854	\$220,854	\$220,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00
MOR151503-00580669	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez	18-ZU-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$785,156	\$788,657	\$788,657	\$788,657	\$788,657	\$788,657	\$788,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00
MOR151503-00580741	Construcción De La Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres	18-ZU-0425-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$358,359	\$355,727	\$355,727	\$355,727	\$355,727	\$355,727	\$355,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00
MOR151503-00581229	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Fino Suárez	18-ZU-0426-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$330,925	\$328,483	\$328,483	\$328,483	\$328,483	\$328,483	\$328,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00
MOR151504-00592865	Rehabilitación Gral. De Sanitarios, Imperm. Y Rep. De Fisuras En Loza De Acostas (481.00 M2) Rep. De Bebederos Rehab. De Inst. Elect. Sec. Téc. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata	08-ZU-0601-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$906,844	\$892,866	\$892,866	\$892,866	\$892,866	\$892,866	\$892,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00
MOR151504-00594114	Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZR-0597-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00
MOR151504-00594121	Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Belisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0602-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$552,000	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	798	0.00	100.00
MOR151504-00594155	Sustitución De Cubierta De Saporex Por Multypanel, Rehabilitación De Hissos Y Reforzamiento De Banda Perimetral En La Prim. Sofia Valdés, Col. Justo Sierra, Mazatepec	14-ZR-0697-2015	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,611,374	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	100.00
MOR151504-00594433	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Miacatlán	15-ZR-0613-2015	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00
MOR151504-00594438	Rehabilitación De Aula (En Espera De Dictamen Estructural) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Cisterna En El J.N. Galilea, Col. 5 De Mayo, Ocuilteco	16-ZR-0705-2015	Morelos	Ocuilteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$333,500	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00
MOR151504-00594441	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Aplicación De Pintura En General En La Prim. 18 De Marzo, Ocuilteco, Ocuilteco	18-ZR-0612-2015	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$223,003	\$223,003	\$223,003	\$223,003	96.96	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00
MOR151504-00594450	Const. De Compuaula En Est. Rc, Mód. De 6.00x8.00 M. En Est. Rc, Const. De Móv.) Incremento De Altura En Barda Perimetral Y Malla Ciclónica En La Prim. Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Pte. De Ixtla	17-ZU-0877-2015	Morelos	Fuente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,355,657	\$1,355,657	\$1,355,657	\$1,355,657	98.24	\$0	Metros Cuadrados	763	0.00	100.00
MOR151504-00594456	Construcción De Techumbre En La Prim. Jose Maria Morelos Y Favón De Tilapapila, Fuente De Ixtla	17-ZU-0381-2015	Morelos	Fuente de Ixtla	Tilapapila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$548,930	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$357,430	\$357,430	\$357,430	82.42	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00
MOR151504-00594471	Const. De la. Etapa 4 Aulas Did. De 6.00x8.00 M. En Est. Rc, Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc, Bebederos, Obra Exterior Y Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-0687-2015	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,992,500	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151504-00594478	Rehab. Del Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Canchas De Usos Múltiples, Impermeab. De Edificio, Rehab. De Lab. Aux. De Malla Ciclónica (50 M) Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela Del Volcán	22-ZR-0607-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,726,860	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	681	0.00	100.00
MOR151504-00594487	Construcción De Barda Perimetral (280 Ml) Y Bebederos En La Prim. 17 De Abril de Las Palmas, Xochitepec	28-ZU-0603-2015	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,500	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00
MOR151504-00594561	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. 30 De Septiembre Yo Prim. Prof. Eustorgio Ruano Hernández, De La Col. Obrera Popular, Xochitepec	28-ZR-0614-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$315,906	\$94,772	\$94,772	\$94,772	29.43	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00
MOR151504-00594655	Construcción De Techumbre Metálica En La Prim. Héroes De La Reforma, Col. Año De Juárez, Cuautla	06-ZU-0688-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,094,283	\$1,094,283	\$1,094,283	\$1,081,226	\$1,081,226	\$1,081,226	\$1,081,226	98.81	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00
MOR151504-00594752	Construcción De Techumbre En El J.N. Mauro Aguirre De San Miguel Huelpalcalco, Ocuilteco	16-ZR-0717-2015	Morelos	Ocuilteco	Huelpalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$683,600	\$683,600	\$683,600	\$683,600	97.66	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00
MOR151504-00594779	Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo En El Vigía, Tlalnepantla	23-ZR-0870-2015	Morelos	Tlalnepantla	El Vigía (San Nicolás del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,087,805	\$1,087,805	\$1,087,805	\$1,087,805	98.89	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MOR151504-00597436	Construcción De Planta Tratadora De Agua En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cita) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac	09-ZR-0105-2015	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$915,860	\$915,860	\$915,860	\$905,790	\$905,790	\$905,790	\$905,790	98.90	\$0	Metros Cuadrados	737	0.00	100.00
MOR151504-00597484	Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 04 De Tlayecac, Ayala	04-ZU-0792-2015	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,476,342	\$1,476,342	\$1,476,342	\$1,476,342	98.42	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00
MOR151504-00597494	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala	04-ZU-0783-2015	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$494,883	\$494,883	\$494,883	\$494,883	98.98	\$0	Metros Cuadrados	784	0.00	100.00
MOR151504-00597548	Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Usem) Col. Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0698-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$24,092,554	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34,004	0.00	100.00
MOR151504-00597561	Conclusión De Aula Magna Para Usos Múltiples Y Muro De Contención En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca	07-ZU-0368-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,163,313	\$2,163,313	\$2,163,313	\$2,163,313	98.33	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	100.00
MOR151504-00597994	Desarrollo De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No. 15 Horno Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-ZU-0598-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$161,000	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	749	0.00	100.00
MOR151504-00599376	Rehab. De Daños Por Sismo, Elevación De Barda Perim. Acceso Principal, Sist. De Captación Y Conduc. De Aguas Pluviales, Coloc. De Rejilla De Mayor Capacidad En Muro Colindante Y Rehab. De Pasillo J.N. Que	07-ZU-0615-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$423,284	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR151504-00599909	Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 05 De Marcelino Rodríguez, Acochiapan	03-ZR-0782-2015	Morelos	Acochiapan	Marcelino Rodríguez (San Rural Ignacio)	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,424,125	\$1,424,125	\$1,424,125	\$1,424,125	94.94	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00
MOR151504-00600430	Unidad De Docencia De Dos Niveles (Lira, Etapa) Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utez) De Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-ZU-0789-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00
MOR151504-00600833	Construcción De 2 Aulas En Estructura U-le De 2.5 Entre Ejes, En El Colegio De Bachilleres (Cobame) 2 De Atlacomulco, Jiutepec	11-ZU-0791-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,776,494	\$1,776,494	\$1,776,494	\$1,776,494	98.69	\$0	Metros Cuadrados	1,657	0.00	100.00
MOR151504-00600852	Construcción De Primera Etapa Del Planel Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep)	11-ZU-0793-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,714,000	\$14,714,000	\$14,714,000	\$14,074,755	\$14,074,755	\$14,074,755	\$14,074,755	95.66	\$0	Metros Cuadrados	762	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR151504-0603147	Construcción De 2 Aulas En Estructura U-1c De 2.5 Entre Ejes En El Colegio De Bachilleres (Cobasa) No. 3 De Oaxcalco, Yauatepec	29-ZR-0790-2015	Morelos	Yauatepec	Oaxcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,875,368	\$1,875,368	\$1,875,368	\$1,875,368	98.70	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	100.00	
MOR151504-0603639	Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec	31-ZU-0686-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	
MOR151504-0609377	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Temixco	18-ZU-1048-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOE)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$393,458	\$393,458	\$389,077	\$389,077	\$389,077	\$389,077	\$389,077	98.89	\$0	Metros Cuadrados	108,126	0.00	100.00	
MOR151504-0609460	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Limones, Temixco	18-ZU-1049-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$380,188	\$380,188	\$375,584	\$375,584	\$375,584	\$375,584	\$375,584	98.79	\$0	Metros Cuadrados	108,126	0.00	100.00	
MOR151504-0610061	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Ignacio Comonfort Col. Adaptatingo, Cuernavaca Morelos.	07-ZU-0459-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOE)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,474	\$1,276,474	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	98.11	\$0	Metros Cuadrados	365,168	0.00	100.00	
MOR151504-0617306	Tendido De Red Eléctrica Y Conexión De Un Sanitario A Red General En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 Barrio De San José, Tepoztlán	20-ZU-0904-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$118,181	\$118,181	\$118,181	\$115,777	\$34,733	\$34,733	\$34,733	29.39	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	
MOR151601-0633172	Rehab. De Inst. Eléctrica En 2 Aulas Didácticas, Rep. De Muros Fisurados , Sustit. De Fijos De Concreto, Rehab. De Voladros En Losas E Impermeab. De Edif. En La Secundaria Técnica No. 16 De Nuitzilac	09-ZU-0891-2015	Morelos	Nuitzilac	Nuitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$787,716	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00
MOR151601-0633464	Rehabilitación General De Red Sanitaria Exterior Y Substitución De Malla Cíclica De 2 Mts. De Altura En El Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) No. 4 Profra. Guadalupe Elizondo Vega De Jiutepec	11-ZU-0871-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$65,906	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00
MOR151601-0633498	Rehab. Gral. De Cancha De Uso Múltiple, Rehab. De Muro De Contención Y Rehab. De Bebederos En La Prim. Sangre De Héroes De Tlalnepantla	23-ZU-0878-2015	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,012,000	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00
MOR151601-0633405	Const. De Un Aula Didáctica En Est. R-C, Módulo 6.0x8.00 M. Tipo Infed, Rehab. Gral. De Sanitarios, Red. Eléct. De Edificio Principal Y Sum. De Coche. De Malla En El Jardín De Niños Ovidio De Croly	29-ZU-0872-2015	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$807,300	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00
MOR151601-06334831	Impermeabilización (300.00 M) En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-ZU-0928-2015	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$242,190	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	100.00
MOR151601-0633577	Centro De Información Y Documentación Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) El Texcal, Jiutepec	11-ZU-0939-2015	Morelos	Jiutepec	El Texcal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	985	0.00	100.00
MOR151601-06335415	Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (Ser. Artes) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-1095-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$447,776	\$441,621	\$441,621	\$441,621	\$441,621	\$441,621	\$441,621	\$441,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR151601-0640186	Boulevard De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-ZU-0893-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000,000	\$200,000,000	\$194,064,032	\$194,064,032	\$194,064,032	\$194,064,032	\$194,064,032	97.03	\$0	Metros lineales	1,777,227	0.00	100.00	
MOR151602-0665049	Construcción De 2 Edificios De 3 Niveles En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Trabajos Complementarios) De Cuautlinc, Cuautla	06-ZU-0940-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,387,411	\$2,387,411	\$2,387,411	\$2,360,860	\$2,219,841	\$2,219,841	\$2,219,841	\$2,219,841	92.98	\$0	Metros Cuadrados	809	0.00	99.00
MOR151602-06671735	Construc. De Aulas Didáct. De 2.5 Y 2.00 E.K. Taller De Diseño Arquít. Rehab. De Inst. Eléct. Y Cisterna, Habitación De Inst. Eléct. Y Aula De Cómputo En La Sec. María Del Carmen Pineda Jesús De U.Hab. La	08-ZR-0933-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,714,104	\$3,714,104	\$3,714,104	\$3,703,968	\$3,510,141	\$3,510,141	\$3,510,141	\$3,510,141	94.51	\$0	Metros Cuadrados	305	0.00	100.00
MOR151603-00737649	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata De Joaquín Camacho, Acoxchiapan	03-ZR-0947-2015	Morelos	Acoxchiapan	Joaquín Camacho Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$564,099	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR151604-00825605	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Barda Perimetral En La Primaria 17 De Abril De 1869 En Alpuyeuca, Xochitepec	07-ZU-0964-2015	Morelos	Xochitepec	Alpuyeuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,158	\$266,941	\$266,941	\$266,941	88.98	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR151604-00826160	Construcción De Techumbre Y Pavimentación En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Benito Juárez De Axochiapan	03-ZU-0314-2016	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,717,720	\$1,717,720	\$1,717,720	\$1,717,720	\$1,717,720	\$1,717,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	100.00	
MOR151701-00851640	Techumbre En Estructura Metalica En La Primaria Sitio De Cuautla De Cuautlaxco, Cuautla	06-ZU-0689-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,103,924	\$1,103,924	\$1,103,924	\$1,093,669	\$1,093,669	\$1,093,669	\$1,093,669	99.07	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	
MOR161602-00678172	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Amado Nervo De San Gabriel Las Palmas, Amacuzac	01-ZR-0341-2016	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$505,881	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	
MOR161602-00678218	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Estructura R-C Y Módulo S Sanitarios De 6 X 5 Metros En Estructura R-C Para El Jardín De Niños Carmen Curjel Rivera De Cuachizolotera, Atlalahucan	02-ZR-0340-2016	Morelos	Atlalahucan	Atlalahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,340	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	
MOR161602-00678245	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Caudillo Del Sur De San Juan Ahuehuevo, Ayala	04-ZR-0353-2016	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$302,500	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	
MOR161602-00678266	Reparaciones Generales En Edificio Del Jardín De Niños Río Usumacinta De La Col. Constancio Farfán, Ayala	04-ZR-0354-2016	Morelos	Ayala	Constancio Farfán (La Pascuala)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,045,000	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	
MOR161602-00678280	Barda Perimetral (390.00 M) En El Centro De Atención Múltiple (CAM) No. 20 De Col. Leopoldo Heredia, Ayala	04-ZR-0349-2016	Morelos	Ayala	Colonia Leopoldo Heredia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,188,111	\$1,188,111	\$1,188,111	\$1,152,552	\$1,152,552	\$1,152,552	97.01	\$0	Metros lineales	466	0.00	100.00	
MOR161602-00678304	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Andador De Acceso Y Rampas En La Primaria Dr. Belisario Domínguez De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0342-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,109,577	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	786	0.00	100.00	
MOR161602-00678334	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano De Col. Gerardo Pérez Rodríguez, Emiliano Zapata	08-ZU-0332-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	
MOR161602-00678753	Construcción De Edificio "A" Y "B" En Estructura U-3c1 P.B. En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río De La Col. Lázaro Cárdenas, Cuernavaca	07-ZU-201-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$19,286,990	\$18,512,580	\$18,512,580	\$18,512,580	\$14,998,723	\$14,998,723	\$14,998,723	81.02	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	
MOR161602-00687899	Mejoramiento De La Unidad Medica Basica De Rehabilitación - 129106	129106	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	5004 PAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	100.00	0.00	
MOR161603-00733337	Construcción De Taller De Estructuras Metalicas Y Electricidad En La Secundaria No. 10 Miguel Salinas De Col. Acapantzingo, Cuernavaca	07-ZU-0614-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,947,000	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00	
MOR161603-00733353	Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria 17 De Abril De 1869 De Col. Nueva Santamaria, Cuernavaca	07-ZU-0593-2016	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$543,456	\$543,456	\$543,456	\$378,637	\$378,637	\$378,637	69.67	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	95.00	
MOR161603-00736940	Construcción De Cisterna De 33.00 M3 De Capacidad, Construcción De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Fin. Profr. Agustín Román Bustamante De Villa Santiago, Cuernavaca	07-ZU-0339-2016	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$385,925	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	100.00	\$0	Metros cubicos	202	0.00	100.00
MOR161603-00737010	Const. De Muro De Contención De Piedra En La Colind.Sureste, Rell.De Mat.Insta.Flores Nivel Nat.Del Predio,Coloc.Piso De Conc.10cm.P Contrapend. Rehab.2 Lab. Sec.No.11 Ricardo Flores Negón Col. Ric	07-ZU-0431-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,757,790	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	658	0.00	100.00	
MOR161603-00737061	Sust.De Canc.Y Cerraduras En 4 Ptas. Aplic.De Pint.En Gral.,Sust.De Piso De Conc.,Coloc.De Piso De Loseta De Ceram.Antiderr.En Aulas Y Rehab.De Inst.Élect Y Const.De Rampas En El 3	07-ZU-0373-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$208,025	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR161603-00737678	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobame 04 De Cuautla	06-ZU-0734-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$138,090	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR161603-00738768	Construcción De La Primera Etapa Del Nuevo Edificio Centro De Información Y Documentación En La Universidad Tecnológica Del Sur (Utsem) Col. 24 De Febrero, Fuente De Ixtla	17-ZU-0689-2016	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,888,947	\$7,258,249	\$7,258,249	\$2.26	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	22.00	
MOR161603-00738830	Construcción De Laboratorio Ira. Etapa En La Escuela De Técnicos Laboratoristas (Usen) Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0845-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$968,019	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,030	0.00	100.00	
MOR161603-00738840	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobame 06 De Tlatizapán	24-ZU-0733-2016	Morelos	Tlatizapán de Zapata	Tlatizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$241,878	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR161603-00739030	Construcción De Techumbre En La Primaria Profr. Froebel Flores Quintero De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0331-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	
MOR161603-00739110	Construcción De Barda Perimetral (70.00 M) En El Jardín De Niños Profr. Claro Córdoba Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZU-0355-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$224,000	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	
MOR161603-00739126	Construcción De Barda Perimetral (100.00 M) En La Telesecundaria José Martí De Col. Lomas De Trujillo, Emiliano Zapata	08-ZR-0356-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$320,000	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	
MOR161603-00743422	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Bodega Y Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Xux Legislatura De Coajomilco, Huitzilac	09-ZU-0357-2016	Morelos	Huitzilac	Coajomilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,681,000	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	
MOR161603-00743428	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple Y Canal Para Desalojo De Agua Pluvial En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac, Mor	08-ZR-0343-2016	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$480,000	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00
MOR161603-00743437	Impermeabilización, Rehab. De Inst. Eléctrica, Rehab. De Sanitarios, Sust. De Canceleda, Aplicación De Pintura En General, Rampas, Barandales Y Hedereros En El Jardín De Niños Primavera	09-ZR-0350-2016	Morelos	Huitzilac	Coajomilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,030,000	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00
MOR161603-00743452	Rehabilitación General De Red Eléctrica Interior Y Exterior En La Secundaria Mariano Escobedo De Tres Marias, Huitzilac	09-ZR-0540-2016	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$887,116	\$887,116	\$887,116	\$541,734	\$541,734	\$541,734	61.07	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	95.00	
MOR161603-00743497	Rehabilitación De Aula De Acuerdo Al Dictamen Técnico Estructural Del Inseim Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Luis Donaldo Colosio, Jiutepec	11-ZR-0359-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	100.00
MOR161603-00743657	Impermeabilización De Edificios En La Primaria Benito Juárez, Col. Centro, Mazatepec	14-ZR-0292-2016	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$459,470	\$454,640	\$454,640	\$454,640	\$454,640	\$454,640	\$454,640	\$454,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	0.00	80.00
MOR161603-00743660	Const. De Aula De Cómputo De 6x8 Mts.En Estruct. R-C Const. De Módulo De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Dif. Const. De Barda Perim. Y Muro De Contención, Rampas Prim. 18 De Marzo Ocutituco	16-ZR-0337-2016	Morelos	Ocutituco	Ocutituco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,451,407	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00
MOR161603-00743668	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Est. R-C Const. De Red Sanitaria Para Desalojo De De Agua Pluvial Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Zaragoza De Col. 5 De Mayo, Ocutituco	16-ZR-0428-2016	Morelos	Ocutituco	Ocutituco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$669,301	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR161603-00743673	Construcción De Piso De Conc. Para Evitar Filtr. De Agua Pluvial Que Afecten Al Muro De Contención, Demol. De Muro De Piedra Fract. Y Reforz.Con Contrafuertes De Mamp. De Piedra (50 M) Prim. Venustiano Ca	16-ZR-0335-2016	Morelos	Ocutituco	Ocoaxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$594,000	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161603-00743676	Construcción De La 3a. Etapa 2 Aulas Didácticas De 2.5 Hx. En Est. U2-C Módulo De Escaleras Y Obra Exterior, Const. De Barda Perimetral (150 M2) En La Secundaria Lic. Miguel Alemán Valdés Pte. De I.	17-ZU-0358-2016	Morelos	Fuente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$3,361,150	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00
MOR161603-00743727	Construcción De Un Aula Didáctica De 6,00x8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río De Col. Valle Bonito, Fuente De Ixtla	17-ZR-0352-2016	Morelos	Fuente de Ixtla	Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caídos)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00
MOR161603-00743735	Const. De la. Etapa, 2 Aulas Didá. De 6x8 M. En Est. Rc Sanit. De 6x8 M. Est. Rc O. Ext. (Barda Perimetral 100 M) Y Obra Compl. (Muro De Acum. Cist. 10x3, Fosa Sep. Frim De Nueva Creación Eterna Primavera	18-ZU-0351-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,707,892	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00
MOR161603-00744378	Colocación De Protecciones Metálicas Sobre Barandas En Andadores De Edificios Y Aplicación De Pintura General En La Secundaria Técnica No. 21 De La Col. Ruben Jaramillo, Temixco	18-ZU-0538-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$587,850	\$581,841	\$581,841	\$581,841	\$581,372	\$581,372	\$581,372	99.92	\$0	Metros Cuadrados	523	0.00	99.00
MOR161603-00744379	Rehabilitación De Edificios En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temocac	33-ZR-0427-2016	Morelos	Temocac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$461,500	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00
MOR161603-00744382	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotepec, Tepoztlán	20-ZR-0344-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,251,000	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00
MOR161603-00744399	Sustitución De Barda Perimetral (50 M) Reparación De Fisuras En Muros En La Primaria José María Morelos Y Pavón De La Unidad Habitacional Cisol, Tepoztlán	20-ZR-0251-2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$239,675	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	100.00	\$0	Metros lineales	119	0.00	100.00
MOR161603-00744409	Construcción De Un Aula Didáctica Y Cisterna En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 En Tepoztlán	20-ZU-0674-2016	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$661,157	\$649,661	\$649,661	\$649,661	\$649,661	\$649,661	\$649,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00
MOR161603-00744414	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros Y Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Margarita Morán Veliz De Huertos De Alpuyecca, Xochitepec	28-ZU-0539-2016	Morelos	Xochitepec	Alpuyecca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,384,453	\$1,384,453	\$1,384,453	\$1,384,453	\$1,351,278	\$1,351,278	97.60	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00
MOR161603-00744971	Construcción De Dirección Y Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Est. R-C Para El Turno Vespertino, Const. De Bebederos Y Módulo De Sanitarios Para Discapacitados En El J.M. Manuel M. Ponce (Vesp) Xochitepec	28-ZR-0432-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos Y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$803,000	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00
MOR161603-00744974	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Y Bebederos En La Telesecundaria Francisco Villa De Xochitepec	28-ZR-0346-2016	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$590,000	\$583,165	\$583,165	\$583,165	\$583,165	\$583,165	\$583,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00
MOR161603-00744978	Impermeabilización, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce De Xochitepec	28-ZR-0347-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos Y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$227,640	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00
MOR161603-00745003	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata 2002 De Eterna Primavera, Temixco	18-ZU-0345-2016	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$538,242	\$538,242	\$538,242	\$476,766	\$476,766	\$476,766	88.58	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	97.00
MOR161603-00745022	Construcción De Módulo Sanitario Y Área De Convivencia En Estructura R-C Preparatoria No. 1 De Cuernavaca	07-ZU-0945-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,501,056	\$1,490,091	\$1,490,091	\$1,490,091	\$1,201,059	\$1,201,059	\$1,201,059	80.60	\$0	Metros Cuadrados	1,030	0.00	99.00
MOR161603-00781434	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121	355121	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	100.00	\$0	Otros	298	100.00	100.00
MOR161603-00782006	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan Municipio De Tlayacapan Segunda Etapa - 286288	286288	Morelos	Tlayacapan	El Golan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,455,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	98.78	\$0	Otros	719	100.00	100.00
MOR161603-00782390	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619	352619	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	100.00	\$0	Otros	1,081	100.00	100.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR161604-00825692	Impermeabilización De 2 Edificios Con Estructura U-vic Y Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Compuasa En El Cecyte 02 De Yecapixtla	30-ZR-0817-2016	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$481,348	\$475,455	\$475,455	\$475,455	\$475,455	\$475,455	\$475,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	924	0.00	100.00
MOR161604-00826049	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala	04-ZR-0775-2016	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$118,198	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	837	0.00	100.00
MOR161604-00826215	Rehabilitación De Piso En Compuasa Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Laboratorio De Idiomas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 De Palo Escrito, E.Z.	08-ZU-0742-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$200,454	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,095	0.00	100.00
MOR161701-00850215	Construcción De Barda Perimetral (55.00 M.) En El Centro De Educación Inicial Indígena (C.E.I.I.) Xocoyotlán De Atlatlahucan	02-ZR-0336-2016	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$211,750	\$206,483	\$206,483	\$206,483	\$206,483	\$206,483	\$206,483	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00
MOR161701-00850255	Construcción De 3ra Etapa: 2 Talleres De 2.00 E.E. Cada Uno Y Sanitarios De 1.00 E.E. En Estructura U1-C En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 19 De Col. Pro-Hogar, Emiliano Zapata	08-ZU-0826-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,702,000	\$2,697,335	\$2,697,335	\$2,697,335	\$2,016,716	\$2,016,716	\$2,016,716	74.77	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	98.00
MOR161701-00850263	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 E.E. Y Taller De Diseño Arquitectónico De 4 E.E. En Estructura U2-C En La Secundaria Técnica No. 42 De Progreso (Col. Jardín Juárez) Jutepec	11-ZU-0675-2016	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,706,000	\$2,693,074	\$2,693,074	\$2,693,074	\$1,749,569	\$1,749,569	\$1,749,569	64.97	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	76.00
MOR161701-00850284	Construcción De Espacios Educativos, Obra Exterior Y Mobiliario En La Escuela Telesecundaria Centro Educativo Nueva Visión Dif Oct 170(vols160) En Col. Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-0825-2016	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,191,936	\$2,191,936	\$2,191,936	\$1,788,290	\$1,788,290	\$1,788,290	81.58	\$0	Metros Cuadrados	606	0.00	78.00
MOR161702-00888417	Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal	07-ZU-0931-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	100.00	\$0	Kilómetro	1,777,227	0.00	100.00
MOR161702-00888508	Drenaje Y Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Mercurio, Col. Universo, Cuernavaca, Morelos	07-ZU-0942-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,612	\$993,612	\$993,612	\$993,612	\$993,612	99.36	\$0	Metros Cuadrados	365,168	0.00	100.00
MOR161702-00888523	Guarniciones Y Banquetas, Infraestructura Urbana, Calle Avenida Mexico, Col. Federaciones, Cuernavaca, Morelos.	07-ZU-0941-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FUENTES	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$495,634	\$495,634	\$495,634	\$495,634	\$495,634	99.13	\$0	Metros Cuadrados	365,168	0.00	100.00
MOR161702-00891839	Desmantelamiento De Techumbre De Plaza Cívica En La Primaria Gral. Ignacio Zaragoza De Tehuixtla, Jojutla	12-ZU-0835-2016	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$287,440	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00
MOR161702-00891895	Trabajos Complementarios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZR-0875-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$749,466	\$745,908	\$745,908	\$745,908	\$701,139	\$701,139	\$701,139	94.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR161702-00892332	Construcción De La Tercera Etapa De La Facultad De Estudios Superiores De Cuautla	06-ZU-0844-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$14,057,717	\$14,057,717	\$14,057,717	\$13,703,799	\$4,207,613	\$4,207,613	\$4,207,613	29.93	\$0	Metros Cuadrados	4,850	0.00	16.00
MOR171701-00849932	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y COORDINACION ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$21,825,574	\$21,825,574	\$21,825,574	\$21,695,910	\$21,695,910	\$21,695,910	\$21,695,910	99.41	#####	Otros	0	0.00	100.00
MOR171701-00849940	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3,199,416	\$3,199,416	\$3,199,416	\$3,172,013	\$3,172,013	\$3,172,013	\$3,172,013	99.14	\$27,403	Piezas	0	0.00	100.00
MOR171701-00849944	Red Nacional De Radiocomunicación	3.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$8,476,263	\$8,476,263	\$8,476,263	\$8,476,221	\$8,476,221	\$8,476,221	\$8,476,221	100.00	\$42	Otros	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI171703 00932719	Construcción De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jutepec - 128728	128728	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,862	\$275,862	\$275,862	\$269,111	\$134,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	30	0.00	0.00	
MORI171703 00932725	Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jutepec - 129092	129092	Morelos	Jutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$48,429	\$24,215	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	
MORI171703 00932735	Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jutepec - 128761	128761	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$201,833	\$100,917	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	22	0.00	0.00	
MORI171703 00932737	Construcción De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jutepec - 129137	129137	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$686,266	\$686,266	\$686,266	\$678,012	\$339,006	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	52	0.00	0.00	
MORI171703 00932738	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En Progreso Jutepec - 128075	128075	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$120,637	\$60,319	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	0.00	0.00	
MORI171703 00932740	Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jutepec - 129117	129117	Morelos	Jutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$931,361	\$931,361	\$931,361	\$920,159	\$460,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	
MORI171703 00932741	Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jutepec - 127995	127995	Morelos	Jutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$273,452	\$273,452	\$273,452	\$263,894	\$131,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	0.00	0.00	
MORI171703 00932742	Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jutepec - 128691	128691	Morelos	Jutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$100,917	\$50,458	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	7	0.00	0.00	
MORI171703 00932765	Infraestructura Integral En Calle Teteocala Ap Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepostlián - 178906	178906	Morelos	Tepostlián	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,447,542	\$1,447,542	\$1,447,542	\$1,447,542	\$1,447,542	\$1,447,542	\$1,447,542	\$1,447,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,521	0.00	100.00
MORI171703 00933051	Rehabilitación De Drenaje Abierto En Calle Amate - 132291	132291	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$286,979	\$285,183	\$285,183	\$285,183	\$285,183	\$285,183	\$285,183	\$285,183	100.00	\$0	Metros lineales	792	100.00	100.00
MORI171703 00933052	Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata - 129062	129062	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$588,228	\$588,228	\$588,228	\$581,153	\$290,577	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	
MORI171703 00933053	Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata - 128583	128583	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$302,750	\$151,375	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	52	0.00	0.00	
MORI171703 00933054	Construcción De Treinta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata - 127772	127772	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$241,274	\$120,637	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	118	0.00	0.00	
MORI171703 00933068	Construcción De Doce Pisos Firmes En Teteocalita Emiliano Zapata - 127821	127821	Morelos	Emiliano Zapata	Teteocalita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$90,478	\$45,239	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	0.00	0.00	
MORI171703 00933069	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Teteocalita Emiliano Zapata - 128602	128602	Morelos	Emiliano Zapata	Teteocalita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$33,639	\$16,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	0.00	0.00	
MORI171703 00933071	Construcción De Once Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926	127926	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$82,938	\$41,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	0.00	0.00	
MORI171703 00933072	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633	128633	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$67,278	\$33,639	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	7	0.00	0.00	
MORI171703 00956276	Rehabilitación En Jardín De Niños Josefina Garcilaso En El Municipio De Coatlán Del Rio	05-28-0244-2017	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI171703 00956289	Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuautla	07-ZU-0126-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,620,000	\$1,613,107	\$1,613,107	\$1,613,107	\$1,395,565	\$1,395,565	\$1,395,565	\$1,395,565	86.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI171703 00956299	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura E-C. Incluye Mobiliario Y Obra Exterior, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Primaria Ignacio Larios Gaytán, Col.V.Gro	06-ZU-0389-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$847,375	\$847,375	\$847,375	\$392,311	\$392,311	\$392,311	\$392,311	46.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00
MORI171703 00956322	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Emiliano Zapata En El Municipio De Emiliano Zapata	08-28-0137-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Teteocalita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$533,949	\$533,949	\$533,949	\$412,281	\$412,281	\$412,281	\$412,281	77.21	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	99.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Esta tus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR171703 00956006	Construcción de Aula Didáctica En La Telesecundaria Tlasmachilli En El Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0227-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$537,662	\$537,662	\$537,662	\$340,218	\$340,218	\$340,218	63.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	
MOR171703 00965013	Centro de Información Y Documentación (2a Etapa) Universidad Tecnológica Del Sur, Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla	FAM SUP. 2017 DGOE	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,072,211	\$6,072,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR171703 00965317	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria Miguel Hidalgo	02-ZR-0482-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$114,073	\$114,073	\$114,073	\$114,073	99.19	\$0	Mobiliario y equipo	355	0.00	100.00	
MOR171703 00965342	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas Telesecundaria Xochipilli, Nueva Tenochtitlan, Cuernavaca	07-ZU-0491-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$216,801	\$216,801	\$216,801	\$0	94.26	\$0	Mobiliario y equipo	84	0.00	100.00	
MOR171703 00965374	Mobiliario Para Aula Didáctica, Secundaria Técnica No. 44, Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca	07-ZU-0484-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$216,801	\$216,801	\$216,801	\$0	94.26	\$0	Mobiliario y equipo	344	0.00	100.00	
MOR171703 00965404	Mobiliario Para Dirección, Jardín De Niños Catalina Palacios Montes De Oca (Vespertino) Col. Lázaro Cardenas, Cuernavaca	07-ZU-0485-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$60,840	\$60,840	\$60,840	\$43,547	\$43,547	\$43,547	\$0	71.58	\$0	Mobiliario y equipo	42	0.00	100.00	
MOR171703 00965661	Mobiliario Para Aula de Computo (30 Mesas Para Computadora Y 80 Sillas), Secundaria Mariano Matamoros, Antetetic	10-ZR-0478-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$204,948	\$204,948	\$204,948	\$170,218	\$170,218	\$170,218	\$0	83.05	\$0	Mobiliario y equipo	247	0.00	100.00	
MOR171703 00965734	Mobiliario Para 4 Grupos, Jardín De Niños Celia Muñoz Escobar, Col. Ruben Jaramillo, Temixco	18-ZU-0495-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$223,486	\$223,486	\$223,486	\$0	93.12	\$0	Mobiliario y equipo	150	0.00	100.00	
MOR171703 00965741	Mobiliario Para Aula Didáctica, Jardín De Niños Rosario Castellanos, Col. Atesca, Temixco	18-ZU-0496-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$79,738	\$79,738	\$79,738	\$0	99.67	\$0	Mobiliario y equipo	40	0.00	100.00	
MOR171703 00965745	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Técnica No. 36, Alta Palmira, Temixco	18-ZU-0486-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$216,801	\$216,801	\$216,801	\$0	94.26	\$0	Mobiliario y equipo	573	0.00	100.00	
MOR171703 00965750	Mobiliario Para 3 Grupos (1 Lote De 1a-3o Y 2 Lotes De 4o-6o) Benito Juárez, Pueblo Viejo, Temixco	18-ZU-475-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$281,395	\$281,395	\$281,395	\$0	90.77	\$0	Mobiliario y equipo	447	0.00	100.00	
MOR171703 00965757	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Moises Saenz Garza, Apanquetzalco, Tlaxtepec	29-ZU-0490-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$227,241	\$227,241	\$227,241	\$0	98.80	\$0	Mobiliario y equipo	270	0.00	100.00	
MOR171703 00965992	Mobiliario Para Aula Didáctica, Jardín De Niños Azalea, Lomas Del Real, Tlaxtepec	29-ZU-0497-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$79,738	\$79,738	\$79,738	\$0	99.67	\$0	Mobiliario y equipo	50	0.00	100.00	
MOR171703 00965996	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Técnica No. 27, Galiana, Zacatepec	31-ZR-0476-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$112,913	\$112,913	\$112,913	\$0	98.19	\$0	Mobiliario y equipo	167	0.00	100.00	
MOR171704 01005558	Construcción De Colector Sanitario En La Ampliación Villa De Las Flores De La Colonia Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280092	280092	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,510,489	\$1,510,489	\$1,510,489	\$1,510,489	\$1,510,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	970	100.00	0.00
MOR171704 01005559	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Amepa De La Colonia Ampliación Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280555	280555	Morelos	Cuautla	Ampliación Biznaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,719	\$192,719	\$192,719	\$192,719	\$192,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00
MOR171704 01006012	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Jeronimo De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 286488	286488	Morelos	Cuautla	Ampliación Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$297,261	\$297,261	\$297,261	\$297,261	\$297,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	106	100.00	0.00
MOR171704 01006045	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 338995	338995	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$77,058	\$77,058	\$77,058	\$77,058	\$77,058	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00
MOR171704 01006046	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339183	339183	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,333	\$1,333	\$1,333	\$1,333	\$1,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00
MOR171704 01006047	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339029	339029	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,453	\$15,453	\$15,453	\$15,453	\$15,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00
MOR171704 01006048	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337547	337547	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$71,329	\$71,329	\$71,329	\$71,329	\$71,329	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI171704 01006049	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Publicas - 337237	337237	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006050	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Publicas - 337608	337608	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006051	Curso De Bitacora De Obra - 337767	337767	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006052	Curso Ley De Obras Publicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Y Su Reglamento - 337898	337898	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00		
MORI171704 01006053	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 324745	324745	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,437	\$4,437	\$4,437	\$4,437	\$4,437	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006054	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Publicas - 324917	324917	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,334	\$13,334	\$13,334	\$13,334	\$13,334	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006055	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Publicas - 330549	330549	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,243	\$6,243	\$6,243	\$6,243	\$6,243	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006056	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Publicas - 325210	325210	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,997	\$17,997	\$17,997	\$17,997	\$17,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006057	Curso Para Supervision De Obra - 325179	325179	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	
MORI171704 01006058	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 324835	324835	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,645	\$2,645	\$2,645	\$2,645	\$2,645	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	
MORI171704 01006059	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Publicas - 325086	325086	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$72,326	\$72,326	\$72,326	\$72,326	\$72,326	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006060	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Publicas - 325129	325129	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,756	\$21,756	\$21,756	\$21,756	\$21,756	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006061	Adquisicion De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Publicas - 330677	330677	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MORI171704 01006062	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuatla Morelos - 308860	308860	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$247,734	\$247,734	\$247,734	\$247,734	\$247,734	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	188	100.00	100.00	
MORI171704 01006063	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Guerrero De La Colonia Bismaga Del Municipio De Cuatla Morelos - 308808	308808	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,005	\$94,005	\$94,005	\$94,005	\$94,005	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	0.00	
MORI171704 01006064	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Circuito De La Colonia Rememegildo Galeana Del Municipio De Cuatla Morelos - 311092	311092	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,353	\$347,353	\$347,353	\$347,353	\$347,353	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	0.00	
MORI171704 01006065	Rehabilitacion Del Colector Sanitario Amate Amarillo - 310863	310863	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,631	\$354,631	\$354,631	\$354,631	\$354,631	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	92.00	
MORI171704 01006066	Construccion De Electrificacion De Varias Calles Del Municipio De Cuatla - 309773	309773	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,871,588	\$2,871,588	\$2,871,588	\$2,871,588	\$2,871,588	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,500	100.00	90.00	
MORI171704 01006067	Costruccion De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 299530	299530	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	100.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00
MORI171704 01006068	Construccion De Pavimento Drenaje Y Agua Potable De La Calle Veinti Seis De Marzo Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuatla Morelos - 286714	286714	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$987,051	\$987,051	\$987,051	\$987,051	\$987,051	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	0.00	
MORI171704 01006069	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuatla Morelos - 284979	284979	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,405	\$204,405	\$204,405	\$204,405	\$204,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	0.00	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI17104 01006071	Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col El Mirador Del Municipio De Cuautla Morelos - 286327	286327	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,985,046	\$1,985,046	\$1,985,046	\$1,985,046	\$1,985,046	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	30.00	
MORI17104 01006072	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 292093	292093	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$49,892	\$49,892	\$49,892	\$22,216	\$22,216	\$15,732	\$15,732	31.53	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	
MORI17104 01006073	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Direccion General De Obras Publicas - 292151	292151	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$108,962	\$108,962	\$108,962	\$108,962	\$108,962	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	
MORI17104 01006074	Adquisición De Software Y Hardware Para La Direccion General De Obras Publicas - 292144	292144	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,642	\$16,642	\$16,642	\$16,642	\$16,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	
MORI17104 01006075	Adquisición De Software Y Hardware Para La Direccion General De Obras Publicas - 292140	292140	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	
MORI17104 01006076	Construcción De Pavimento Con Concreto Hiralucio De La Calle Tehuantepec De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 278165	278165	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	
MORI17104 01006077	Rehabilitación De Baños En La Esc Prim Diaz De Abril De La Colonia Revolución Del Municipio De Cuautla Morelos - 284702	284702	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$288,568	\$288,568	\$288,568	\$288,568	\$288,568	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	100.00	0.00	
MORI17104 01006078	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tres De Mayo De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 277767	277767	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$263,243	\$263,243	\$263,243	\$263,243	\$263,243	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	50.00	
MORI17104 01006079	Rehabilitación De Los Pozos Itzacchiual Uno Y Dos De La Colonia Itzacchiual Del Municipio De Cuautla Morelos - 284004	284004	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$216,575	\$216,575	\$216,575	\$216,575	\$216,575	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	0.00	
MORI17104 01006080	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Toluca De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280030	280030	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,654	\$81,654	\$81,654	\$81,654	\$81,654	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	
MORI17104 01006081	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Herradura De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 277503	277503	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$404,242	\$404,242	\$404,242	\$404,242	\$404,242	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	
MORI17104 01006082	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279342	279342	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$116,019	\$116,019	\$116,019	\$116,019	\$116,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	
MORI17104 01006083	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Ayala De La Colonia Itzacchiual Del Municipio De Cuautla Morelos - 277711	277711	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,124	\$192,124	\$192,124	\$192,124	\$192,124	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	
MORI17104 01006084	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ave De Paraiso De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 284113	284113	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$425,017	\$425,017	\$425,017	\$425,017	\$425,017	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	0.00	
MORI17104 01006085	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Margaritas Y Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280283	280283	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$526,132	\$526,132	\$526,132	\$526,132	\$526,132	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	410	100.00	100.00	
MORI17104 01006086	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Hustamo De La Colonia Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuautla Morelos - 275209	275209	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$95,111	\$95,111	\$95,111	\$95,111	\$95,111	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	
MORI17104 01006087	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280754	280754	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,194	\$299,194	\$299,194	\$299,194	\$299,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI17104 01006088	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla M - 280641	280641	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,089,519	\$1,089,519	\$1,089,519	\$1,089,519	\$1,089,519	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	0.00
MORI17104 01006089	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Mil Movimientos Diez De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279872	279872	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,681	\$70,681	\$70,681	\$70,681	\$70,681	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
MORI17104 01006090	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Anuesducto De La Colonia Santa Rosa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280407	280407	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,020,184	\$1,020,184	\$1,020,184	\$1,020,184	\$1,020,184	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	0.00
MORI17104 01006091	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Cda Emiliano Zapata Y Cda De Los Pinos De La Colonia Cuautlixco Del Municipio De Cu - 277194	277194	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$288,811	\$288,811	\$288,811	\$288,811	\$288,811	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	0.00
MORI17104 01006092	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero De La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Cuautla Morelos - 276791	276791	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00
MORI17104 01006093	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Tunaluchetli De La Colonia Las Cruces Jardín De Niños Narciso Mendoza De La Colo - 277405	277405	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$665,553	\$665,553	\$665,553	\$665,553	\$665,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	284	100.00	80.00
MORI17104 01006094	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Aldama De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelos - 273748	273748	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$258,762	\$258,762	\$258,762	\$258,762	\$258,762	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00
MORI17104 01006095	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Calle Camino A Casassano De Las Colonias Doce De Diciembre Y Lázaro Cárdenas - 273785	273785	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,069,168	\$1,069,168	\$1,069,168	\$1,069,168	\$1,069,168	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,720	100.00	100.00
MORI17104 01006096	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Año De Juárez Del Municipio De Cuautla More - 272864	272864	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$210,683	\$210,683	\$210,683	\$210,683	\$210,683	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	528	100.00	100.00
MORI17104 01006097	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Jumiltepec De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelo - 273762	273762	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$739,908	\$739,908	\$739,908	\$739,908	\$739,908	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	538	100.00	100.00
MORI17104 01006098	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ficus De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 273830	273830	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,763	\$256,763	\$256,763	\$256,763	\$256,763	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	0.00
MORI17104 01006099	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Casarullas Calle Bazmines Y Calle Arallias En Las Colonias Puxtla Cuautlixco Y Narciso M - 221939	221939	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$501,132	\$501,132	\$501,132	\$501,132	\$501,132	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	965	100.00	100.00
MORI17104 01006102	Construcción De Colector Sanitario Del Margen De La Carretera Cuautla Tlayeacac Y Las Calles Tulipanes Jicaranadas Bugambillas Y Tabachín - 218529	218529	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$615,195	\$615,195	43.37	\$0	Metros lineales	1,040	100.00	100.00
MORI17104 01006103	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Omyavilismatine En La Colonia Tierra Larga En El Municipio De Cuautla - 217961	217961	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$365,209	\$365,209	\$365,209	\$365,209	\$365,209	\$156,487	\$156,487	42.85	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00
MORI17104 01006104	Construcción De Obras Complementarias Y De Rehabilitación En Las Varias Escuelas Del Municipio De Cuautla Morelos Cuauttemoc Yoloxuchetl - 217939	217939	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,740	100.00	80.00
MORI17104 01006105	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Romulo F Hernandez De La Colonia Narciso Mendoza En El Municipio De Cuautla - 218065	218065	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$368,961	\$368,961	\$368,961	\$368,961	\$368,961	\$256,685	\$256,685	69.57	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00
MORI17104 01006106	Construcción De Aula En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Ubicada En La Colonia Itzacchihuatl En El Municipio De Cuautla Morelos - 218162	218162	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$396,917	\$396,917	\$396,917	\$396,917	\$396,917	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI17104 01006108	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Insurgentes Ubicada En La Colonia Miguel Hidalgo En El Municipio De Cuautla Morelos - 218122	218122	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$255,603	\$255,603	\$255,603	\$255,603	\$255,603	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	600	100.00	100.00
MORI17104 01006109	Rehabilitación De Baños En El Jardín De Niños Joaquín De La Colonia Santa Bárbara En El Municipio De Cuautla Morelos - 206607	206607	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$60,997	\$60,997	\$60,997	\$60,997	\$60,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00
MORI17104 01006110	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Federal Heroes De Chapultepec Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Mo - 206304	206304	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$327,123	\$327,123	\$327,123	\$327,123	\$327,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	670	100.00	100.00
MORI17104 01006111	Rehabilitación Y Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Plan De Ayala Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Cuautla - 206590	206590	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$903,683	\$903,683	\$903,683	\$903,683	\$903,683	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00
MORI17104 01006112	Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Pablo Torres Burgos Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Morel - 206346	206346	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$181,253	\$181,253	\$181,253	\$181,253	\$181,253	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00
MORI17104 01006116	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ottilio Montano - 56671	56671	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$85,395	\$85,395	\$85,395	\$85,395	\$85,395	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MORI17104 01006118	33903 Servicios Integrales - 292077	292077	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,656	\$500,656	\$500,656	\$500,656	\$500,656	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MORI17104 01006119	33903 Servicios Integrales - 292085	292085	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00
MORI17104 01006120	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín Melgar - 309932	309932	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$72,019	\$72,308	\$72,308	\$72,308	\$72,308	\$11,941	\$11,941	16.51	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00
MORI17104 01006122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quince De Septiembre De La Colonia El Hospital Del Municipio De Cuautla Morelos - 286292	286292	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$422,782	\$422,782	\$422,782	\$422,782	\$422,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	40.00
MORI17104 01006125	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Torres De La Colonia Empleo Municipal Del Municipio De Cuautla Morelos - 283679	283679	Morelos	Cuautla	Empleo Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,300	\$305,300	\$305,300	\$305,300	\$305,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00
MORI17104 01006128	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R Gomez De La Colonia Peña Flores Del Municipio De Cuautla Morelos - 277312	277312	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Paño Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,179,782	\$1,179,782	\$1,179,782	\$1,179,782	\$1,179,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00
MORI17104 01006130	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Tabachines Y Alcanfores De La Colonia Tres De Mayo En El Municipio De Cuautla Morelos - 272931	272931	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$352,446	100.00	\$0	Metros lineales	293	100.00	100.00
MORI17104 01006131	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Arzobispo De La Colonia Diez Y Nueve De Febrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 283857	283857	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$624,992	\$624,992	\$624,992	\$624,992	\$624,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	0.00
MORI17104 01006133	Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col Ampliación Sur Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 276582	276582	Morelos	Cuautla	Rancho La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,013,319	\$2,013,319	\$2,013,319	\$2,013,319	\$2,013,319	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	20.00
MORI17104 01006134	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Campanulas De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 278033	278033	Morelos	Cuautla	El Polvorin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$248,445	\$248,445	\$248,445	\$248,445	\$248,445	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00
MORI17104 01006135	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Girasoles De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 279322	279322	Morelos	Cuautla	El Polvorin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,959	\$287,959	\$287,959	\$287,959	\$287,959	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI17104 01006137	Reparación De Bandas Perimetrales En El Jardín De Niños Federico Frobel Ubicado En Casasano Y En La Esc Prim Insurgentes En La Colonia Mig - 308822	308822	Morelos	Cuatla	Casasano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Educación	En Ejecución	2017	\$249,213	\$249,213	\$249,213	\$249,213	\$249,213	\$249,213	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	100.00
MORI17104 01006139	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Arquitectos De Sedesol Y Loma Bonita - 320173	320173	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$274,966	\$270,359	\$270,359	\$270,359	\$270,359	\$270,359	\$270,359	\$270,359	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
MORI17104 01006140	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Motezuma Primera Etapa - 320541	320541	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$999,952	\$999,952	\$999,952	\$999,952	\$999,952	\$999,952	\$999,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00
MORI17104 01006141	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias - 312102	312102	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,470,588	\$4,116,782	\$4,116,782	\$4,116,782	\$4,116,782	\$4,116,782	\$4,116,782	\$4,116,782	100.00	\$0	Vivienda	127	100.00	100.00
MORI17104 01006145	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio Ejido Noche Buena Narciso Adelfa Geranio Y Del Paraiso - 305253	305253	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,587,399	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	100.00	\$0	Metros lineales	2,084	100.00	70.00
MORI17104 01006146	Drenaje En La Calle Vías Del Ferrocarril Entre Las Calles Jacarandas Y Heroes De Nacozari - 217557	217557	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00
MORI17104 01006147	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Hermosillo - 218237	218237	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	\$837,879	\$834,462	\$834,462	\$834,462	\$814,184	\$814,184	\$814,184	\$814,184	97.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.00
MORI17104 01006148	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Buenavista Del Monte - 277952	277952	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$434,467	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$419,051	\$419,051	\$419,051	\$419,051	96.60	\$0	Piezas	30	100.00	50.00
MORI17104 01006150	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clara - 278428	278428	Morelos	Cuernavaca	Loma de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$724,112	\$724,075	\$724,075	\$724,075	\$709,793	\$709,793	\$709,793	\$709,793	98.03	\$0	Piezas	36	100.00	70.00
MORI17104 01006151	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias Segunda Etapa - 304351	304351	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,058,824	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	100.00	\$0	Vivienda	53	100.00	90.00
MORI17104 01006230	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 258084	258084	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00
MORI17104 01006231	Introducción De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Dos Pulgadas En La Calle Otillio Montaño - 277155	277155	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,589	\$13,589	\$13,589	\$13,589	\$13,589	\$13,589	\$13,589	\$13,589	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
MORI17104 01006232	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De Tlacotepec - 277035	277035	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MORI17104 01006234	Introducción De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina En La Comunidad De Tlacotepec - 251968	251968	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00
MORI17104 01006235	Rehabilitación De Drenaje Calle Chapultepec - 250620	250620	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MORI17104 01006236	Construcción De Red Eléctrica En Calle Campo Curiel En El Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 245605	245605	Morelos	Zacualpan	Curiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00
MORI17104 01006237	Aportación Para El Equipamiento Del Pozo De Agua - 256244	256244	Morelos	Zacualpan	Campo San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	100.00	\$0	Otros	1,966	100.00	100.00
MORI17104 01006238	Construcción De La Red Eléctrica En La Calle Agustapachi Segunda Etapa Localidad De Tlacotepec Zacualpan De Amilpas - 246079	246079	Morelos	Zacualpan	Agua Tepechi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$536,398	\$536,398	\$536,398	\$536,398	\$536,398	\$536,398	\$536,398	\$536,398	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00
MORI17104 01006239	Construcción De La Red Eléctrica En Las Calles Arquito Y Agua Tepechi - 245820	245820	Morelos	Zacualpan	Agua Tepechi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00
MORI17104 01006240	Rehabilitación De Drenaje Calle Huguambillas - 250728	250728	Morelos	Zacualpan	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171704 01006241	Construcción De Red Eléctrica En La Carretera Tlacoatepec Tetela Del Volcan Km Cuatro Colonia Emiliano Zapata Localidad De Tlacoatepec - 84059	84059	Morelos	Zacualpan	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ZACUALPAN DE AMILPAP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$475,078	\$475,078	\$475,078	\$475,078	\$475,078	\$475,078	\$475,078	\$475,078	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	
MOR171704 01006628	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jantetelco Municipio De Jantetelco - 288883	288883	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,218,280	\$2,218,280	\$2,218,280	\$2,218,280	\$2,218,280	\$2,218,280	\$2,218,280	\$2,218,280	100.00	\$0	Metros lineales	4,645	100.00	100.00	
MOR171704 01006629	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amayuca Municipio De Jantetelco - 288933	288933	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,531,075	\$1,531,075	\$1,531,075	\$1,531,075	\$1,531,075	\$1,531,075	\$1,531,075	\$1,531,075	100.00	\$0	Metros lineales	5,287	100.00	100.00	
MOR171704 01006717	Construcción Red De Agua Potable En La Calle Tescala Localidad De Santa Catarina Municipio De Tepoztlán - 288841	288841	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$651,489	\$651,489	\$651,489	\$651,489	\$651,489	\$651,489	\$651,489	\$651,489	100.00	\$0	Metros lineales	4,521	100.00	100.00	
MOR171704 01006916	Rehabilitación De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Dieciocho De Marzo Y Privada Vista Hermosa - 286471	286471	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,468,403	\$1,465,711	\$1,465,711	\$1,465,711	\$1,120,587	\$1,120,587	\$1,120,587	\$1,120,587	76.45	\$0	Metros lineales	500	100.00	70.00	
MOR171704 01044111	Remodelación Del Módulo De Seguridad De La Comunidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán	F4-TF2-2017-001	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPTLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR171704 01044112	Construcción De Módulo De Seguridad Del Municipio De Tepoztlán	F4-TF2-2017-002	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOPTLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR171704 01054160	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089	12-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 de denuncia y anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR171704 01054184	Sistema De Videovigilancia	3.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR171704 01054370	Sistema De Videovigilancia	3.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios en las instituciones estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR181801 01075862	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$12,168,474	\$12,168,474	\$3,650,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR181801 01075867	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,529,500	\$1,529,500	\$458,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
MOR181801 01076255	Red Nacional De Radiocomunicación	3.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$17,150,000	\$17,150,000	\$5,145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR181801 01076268	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	3.3-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$26,578,098	\$26,578,098	\$7,973,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR181801 01076274	Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso	4.2-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR181801 01076280	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	5.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$6,618,098	\$6,618,098	\$1,985,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR181801 01076290	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes.	5.2-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$128,100	\$128,100	\$38,430	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR181801 01076292	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	5.3-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,216,000	\$2,216,000	\$664,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR181801 01076304	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	6-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2018	\$23,910,513	\$23,910,513	\$7,173,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR181801 01076312	Sistema Nacional De Información	7.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$5,778,816	\$5,778,816	\$1,733,645	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR181801 01076358	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$29,778,376	\$29,778,376	\$8,933,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR181801 01076374	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	9.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la estrategia en el combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$11,000,000	\$11,000,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR181801 01076381	Seguimiento Y Evaluación	11-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,080,000	\$1,080,000	\$324,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR181801 01077845	Construcción De Edificio U2-C En Escuela Preparatoria De Jojutla, Localidad De Jojutla, Municipio De Jojutla En El Estado De Morelos	CLAVE PENDIENTE FAM Morelos MS 2018	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2018	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00