

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR10130100027471	Plataforma Mexico	06-2010	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$56,928,359	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	98.00		
MOR11130100027208	Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$74,714,629	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR12130100026896	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuración De Justicia	16-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$32,145,525	\$29,564,974	\$29,564,974	\$29,541,663	\$29,541,663	\$29,541,051	\$29,541,051	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00		
MOR12130100027197	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armas	06-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$16,400,000	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR12180201138253	Sistema Nacional De Información	11-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2012	\$30,161,942	\$30,161,942	\$30,161,942	\$29,857,041	\$29,857,041	\$29,857,041	\$29,857,041	\$29,857,041	98.99	\$0	Otros	0	0.00	88.00	
MOR13130100104663	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,500,000	\$80,286,771	\$80,286,771	\$80,222,427	\$80,222,427	\$80,222,427	\$80,222,427	\$80,222,427	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR14140100301322	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,803,962	\$10,716,168	\$10,716,168	\$10,651,190	\$10,651,190	\$10,651,190	\$10,651,190	99.39	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00		
MOR14140100301476	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE,Es)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,934,070	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR14140100301525	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,034,810	\$15,026,439	\$15,026,439	\$14,994,294	\$12,814,286	\$12,814,286	\$12,814,286	\$12,814,286	85.28	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR14140100301692	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,469,631	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR14140100301863	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$32,340,000	\$32,319,824	\$32,319,824	\$32,313,998	\$32,313,998	\$32,313,998	\$32,313,998	\$32,313,998	\$32,313,998	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR14140100301913	Sistema Nacional De Información	11-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,305,700	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	78.00	
MOR14140100302205	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,932,552	\$21,932,429	\$21,932,429	\$21,930,681	\$21,930,681	\$21,930,681	\$21,930,681	\$21,930,681	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR14140300383979	1a Etapa De La Reparación De Inst.Elect. (Redes Generales Ext. Y Tablero Principal), Desazolve De Fosas Sépticas, Rehab. De Sanit. De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Azteca, Temixco	18-ZU-0444-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00	
MOR14150300565041	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo II (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, En El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1035-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	
MOR14160200677147	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Calle Eufemio Zapata, Localidad De Aneneuculco Ayala	04-ZU-0138-2014	Morelos	Ayala	Aneneuculco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Deposte	En Ejecución	2014	\$915,680	\$915,680	\$915,680	\$915,680	\$890,077	\$890,077	\$890,077	\$890,077	97.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14170200895105	Andadores Y Acabados Exteriores De La Unidad De Docencia Tres (1ra. Etapa) Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos De La Joya, Jiutepec	11-ZR-1108-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$750,097	\$750,097	\$750,097	\$747,599	\$224,280	\$224,280	\$224,280	\$224,280	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	
MOR14170401053868	Rehabilitación De Infraestructura De La Escuela De Educación Normal Emiliano Zapata Clave 17010010 De La Comunidad De Amilcingo Del Municipio De Temoc	33-ZR-1111-2014	Morelos	Temoc	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,268	\$1,300,268	\$1,300,268	\$1,295,674	\$1,295,674	\$1,295,674	\$1,295,674	\$1,295,674	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	
MOR15150100471328	Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyotepec, Ayala	04-ZR-0020-2015	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	
MOR15150100471577	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Guadalupe Victoria, Ubicada En La Col. Guadalupe Victoria De Cuautla	06-ZU-0045-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,090,794	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	
MOR15150100471853	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De San Luis En La Col. Cuauhtémoc, Cuautla	06-ZU-0021-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,052	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	503	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150100471872	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedra Blanca, Cuautla	06-ZU-0001-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$758,003	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00
MOR15150100471931	Techumbre En La Primaria Unión De Las Américas De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-ZU-0017-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$944,000	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR15150100471945	Techumbre En La Primaria Cauahémec De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0003-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$945,000	\$940,159	\$940,159	\$940,159	\$940,159	\$940,159	\$940,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR15150100484408	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,910,590	\$11,504,278	\$11,504,278	\$11,504,277	\$11,504,277	\$11,504,277	\$11,504,277	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	98.00
MOR15150100484474	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Seguridad	En Ejecución	2015	\$19,474,228	\$18,470,267	\$18,470,267	\$18,278,504	\$18,278,504	\$18,253,376	\$18,253,376	98.83	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00
MOR15150100484643	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Ueca)	04-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,457,464	\$9,555,847	\$9,555,847	\$9,555,817	\$9,555,817	\$9,555,817	\$9,555,817	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15150100484677	Implementación De Centros De Operación Estratégica (COE,s)	05-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE,s)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,409,631	\$1,067,100	\$1,067,100	\$1,067,100	\$1,067,100	\$1,067,100	\$1,067,100	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15150100484713	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,534,810	\$13,176,747	\$13,176,747	\$13,124,017	\$12,759,512	\$12,759,512	\$12,759,512	96.83	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00
MOR15150100484749	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,500,000	\$33,870,670	\$33,870,670	\$33,870,670	\$33,870,670	\$33,869,467	\$33,869,467	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00
MOR15150100484891	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,260,772	\$9,256,715	\$9,256,715	\$9,256,715	\$9,256,715	\$9,256,715	\$9,256,715	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15150100484932	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$39,070,000	\$34,307,944	\$34,307,944	\$34,307,944	\$34,307,944	\$34,307,944	\$34,307,944	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00
MOR15150100484970	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,027,347	\$7,450,547	\$7,450,547	\$7,450,547	\$7,450,547	\$7,450,547	\$7,450,547	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00
MOR15150100485002	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,190,000	\$13,989,834	\$13,989,834	\$13,989,834	\$13,989,834	\$13,989,834	\$13,989,834	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00
MOR15150100485035	Registro Público Vehicular	13-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15150100485056	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,194,800	\$1,194,800	\$1,194,800	\$1,194,800	99.57	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00
MOR15150100485081	Genética Forense	16-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,951,450	\$2,940,789	\$2,940,789	\$2,940,789	\$2,940,789	\$2,940,789	\$2,940,789	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15150100485127	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$37,673,886	\$30,869,440	\$30,869,440	\$30,183,713	\$30,183,713	\$30,183,713	\$30,183,713	97.78	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15150200510887	Reparaciones Generales, Rehabilitación De Edificio Atlipco, Rehabilitación De Plaza Y Foro En La Prim. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla	06-ZU-0106-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$5,292,444	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00
MOR15150200512584	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Narciso Mendoza Col.Centro Zacatepec	31-ZU-0183-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00
MOR15150300559368	Construcción De Techumbre Metálica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arreaga De Ocotepec, Cuernavaca	07-ZU-0397-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,254,383	\$1,273,032	\$1,273,032	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	98.54	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150300572003	Electrificación Calle Cerrada Los Pinos, Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-ZU-0282-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOEP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$280,000	\$272,896	\$272,896	\$272,896	\$272,896	\$272,896	\$272,896	100.00	\$0	Piezas	11	0.00	100.00
MOR15150400592865	Rehabilitación Gral. De Sanitarios, Imperm. Y Rep. De Fisuras En Loza De Azólea (481.00 M2) Rep. De Bebederos, Rehab. De Inst. Elect. Sec. Téc. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata	08-ZU-0601-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$906,844	\$892,866	\$892,866	\$892,866	\$892,866	\$892,866	\$892,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00
MOR15150400594114	Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZR-0597-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR15150400594121	Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Belisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0602-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$552,000	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	798	0.00	100.00		
MOR15150400594155	Substitución De Cubierta De Seporex Por Multypanel, Rehabilitación De Pisos Y Reforzamiento De Barda Perimetral En La Prim. Sofía Valdés, Col. Justo Sierra, Mazatepec	14-ZR-0697-2015	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,611,374	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	100.00		
MOR15150400594433	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Macatán	15-ZR-0613-2015	Morelos	Macatán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00		
MOR15150400594438	Rehabilitación De Aula (En Espera De Dictamen Estructural) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Sistema En El J.N. Galles, Col. 5 De Mayo, Ocuilco	16-ZR-0705-2015	Morelos	Ocuilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$333,500	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00		
MOR15150400594456	Construcción De Techumbre En La Prim. José María Morelos Y Pavón De Tizapotala, Puente De Ixtla	17-ZU-0381-2015	Morelos	Puente de Ixtla	Tizapotala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$548,930	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$433,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00		
MOR15150400594471	Const. De 1a, Etapa 4 Aulas Dd. De Rehabilitación De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc. Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc. Bebederos, Obra Exterior Y Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-0687-2015	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,992,500	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	
MOR15150400594478	Rehab. De Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Canchas De Usos Múltiples, Impermeab. De Edificio, Rehab. De Lab. Sust. De Malla Cádica (50 M) Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela Del Volcán	22-ZR-0607-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,726,860	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	681	0.00	100.00	
MOR15150400594487	Construcción De Barda Perimetral (280 M) Y Bebederos En La Prim. 17 De Abril De Las Palmas, Xochitepec	28-ZU-0603-2015	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,500	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	
MOR15150400597548	Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Col. Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0698-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$24,092,554	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34,004	0.00	100.00	
MOR15150400597994	Desazolve De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No. 15 Himno Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-ZU-0598-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$161,000	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	749	0.00	100.00	
MOR15150400599376	Rehab. De Daños Por Sismo, Elevación De Barda Perim. Acceso Principal, Sist. De Captación Y Conducc. De Aguas Pluviales, Coloc. De Rejilla De Mayor Capacidad En Muro Cóncavo Y Rehab. De Pasillo J.N. Quet	07-ZU-0815-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$423,284	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	
MOR15150400600630	Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utez) De Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-ZU-0789-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	
MOR15150400603639	Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec	31-ZU-0686-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	
MOR15160100633172	Rehab. De Inst. Eléctrica En 2 Aulas Didácticas, Rep. De Muros Fisurados, Sustit. De Pisos De Concreto, Rehab. De Voladros En Losas E Impermeab. De Edif. En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac	09-ZU-0891-2015	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$787,716	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	
MOR15160100633464	Rehabilitación General De Red Sanitaria Exterior Y Sustitución De Malla Clorínica De 2 Mts. De Altura En El Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) No. 4 Profra. Guadalupe Elizondo Vega De Jutepec	11-ZU-0871-2015	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$65,906	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00
MOR15160100634698	Rehab. Gral. De Cancha De Uso Múltiple, Rehab. De Muro De Contención Y Rehab. De Bebederos En La Prim. Sangre De Héroes De Tlalnepantla	23-ZU-0878-2015	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,012,000	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	
MOR15160100634805	Const. De Un Aula Didáctica En Est. R-C, Módulo 6.00x8.00 M. Tipo Infed. Rehab. Gral. De Sanitarios, Red. Elect. De Edificio Principal Y Sum. De Coloc. De Malla En El Jardín De Niños Oxido De Croly	29-ZU-0872-2015	Morelos	Yautepec de Zaragoza	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$807,300	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	
MOR15160100634831	Impermeabilización (300.00 M) En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-ZU-0928-2015	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$242,190	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	\$239,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	100.00	
MOR15160100635377	Centro De Información Y Documentación Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) El Texcal, Jutepec	11-ZU-0939-2015	Morelos	Jutepec	El Texcal	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	\$19,699,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	985	0.00	79.00	

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15160100 635415	Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (Ser. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamipa, Cuernavaca	07-ZU-1095-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$447,776	\$441,621	\$441,621	\$441,621	\$441,621	\$441,621	\$441,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR15160300 737649	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata De Joaquín Camaño, Acoxchiapan	03-ZR-0947-2015	Morelos	Acoxchiapan	Joaquín Camaño	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$564,099	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	
MOR15160400 626160	Construcción De Techumbre Y Pavimentación En Cancha De Usos Múltiples En La Primera Benito Juárez De Acoxchiapan	03-ZU-0314-2016	Morelos	Acoxchiapan	Acoxchiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,717,720	\$1,717,720	\$1,717,720	\$1,518,210	\$1,518,210	\$1,518,210	88.39	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	100.00	
MOR15170100 851640	Techumbre En Estructura Metálica En La Primera Sita De Cuautla De Cuautlaxco, Cuautla	06-ZU-0689-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,103,924	\$1,103,924	\$1,103,924	\$1,093,669	\$1,093,669	\$1,093,669	\$1,093,669	99.07	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	
MOR16160100 636473	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2016	\$36,482,478	\$23,215,150	\$23,215,150	\$22,947,173	\$21,961,174	\$21,961,174	\$21,961,174	94.60	\$0	Otros	0	0.00	96.00	
MOR16160100 636683	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Evaluación en Control de Confianza	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,172,203	\$5,338,131	\$5,338,131	\$5,335,274	\$5,335,274	\$5,335,274	\$5,335,274	99.95	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	
MOR16160100 636717	Red Nacional De Radiocomunicación	3.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,998,727	\$5,998,727	\$5,998,726	\$5,998,726	\$5,998,726	\$5,998,726	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR16160100 636753	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	3.3-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,406,631	\$21,270,477	\$21,270,477	\$21,257,561	\$21,257,561	\$21,257,561	\$21,257,561	99.94	\$0	Piezas	0	0.00	92.00	
MOR16160100 636813	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.	4.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,218,100	\$12,798,941	\$12,798,941	\$12,457,923	\$12,457,923	\$12,457,923	\$12,457,923	97.34	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR16160100 636844	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes.	5.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,156,572	\$6,156,572	\$6,156,572	\$6,154,977	\$6,154,977	\$6,154,977	\$6,154,977	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	
MOR16160100 636889	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	6.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2016	\$18,000,000	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	
MOR16160100 636907	Sistema Nacional De Información	7.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,694,538	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	98.00	
MOR16160100 636921	Registro Público Vehicular	7.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR16160100 637259	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$22,600,000	\$23,712,896	\$23,712,896	\$23,712,896	\$23,712,896	\$23,712,896	\$23,712,896	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR16160100 637275	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate De Delitos De Alto Impacto	9.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,552,000	\$10,552,000	\$10,552,000	\$10,552,000	\$10,552,000	\$10,552,000	\$10,552,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	97.00	
MOR16160100 637282	Seguimiento Y Evaluación	15.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$973,820	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR16160200 678172	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Amado Nervo De San Gabriel Las Palmas, Amacuzac	01-ZR-0341-2016	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$505,881	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	
MOR16160200 678218	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Estructura R-C Y Módulo E Sanitarios De 6 X 5 Metros En Estructura R-C Para El Jardín De Niños Cammen Curiel Rivera De Cuachizotera, Atlatlahucan	02-ZR-0340-2016	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,340	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	
MOR16160200 678245	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Caudillo Del Sur De San Juan Ahuehuetoy, Ayala	04-ZR-0353-2016	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuetoy	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$302,500	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160200678266	Reparaciones Generales En Edificio Del Jardín De Niños Río Usamacana De La Col. Constanco Farfán, Ayala	04-ZR-0354-2016	Morelos	Ayala	Constancio Farfán (La Pascuala)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,045,000	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	
MOR16160200678304	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc Andador De Acceso Y Rampas En La Primaria Dr. Belisario Domínguez De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0342-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,109,577	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	786	0.00	100.00	
MOR16160200678334	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano De Col. Gerardo Pérez Rodríguez, Emiliano Zapata	08-ZU-0332-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	
MOR16160300733337	Construcción De Taller De Estructuras Metálicas Y Electricidad En La Secundaria No. 10 Miguel Salinas De Col. Acapanzingo, Cuernavaca	07-ZU-0614-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,947,000	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00	
MOR16160300736940	Construcción De Sistema De 33.00 M3 De Capacidad, Construcción De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Prim. Prof. Agustín Román Bustamante De Villa Santiago, Cuernavaca	07-ZU-0339-2016	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$385,925	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	100.00	\$0	Metros cúbicos	202	0.00	100.00
MOR16160300737010	Const. De Muro De Contención De Piedra En La Colind Sureste, Rell.De Mat Inera P-Lograr Nivel Nat.Del Predio.Colejo.Piso De Conc.10cm.P Contrapend. Rehab.2 Lab. Sec.No.11 Ricardo Flores Magón Col. Ric	07-ZU-0431-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,757,790	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	\$1,732,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	658	0.00	100.00
MOR16160300737061	Sust.De Canc.Y Cerraduras En 4 Ptas. Aplic.De Pint.En Gral.,Sust.De Piso De Conc.,Coloc.De Piso De Loseta De Cerám Antier.En Aulas Y Rehab.De Inst.Elect Y Const.De Rampas En El J	07-ZU-0373-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$208,025	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00
MOR16160300737678	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobame 04 De Cuautla	06-ZU-0734-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$138,090	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300738830	Construcción De Laboratorio 1ra. Etapa En La Escuela De Técnicos Laboratoristas (Uaem) Chamilla, Cuernavaca	07-ZU-0845-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilla	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$968,019	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,030	0.00	100.00
MOR16160300738840	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobame 06 De Tlatizapán	24-ZU-0733-2016	Morelos	Tlatizapán de Zapata	Tlatizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$241,878	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300739030	Construcción De Techumbre En La Primaria Prof. Froebel Flores Quintana De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0331-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00
MOR16160300739110	Construcción De Banda Perimetral (70.00 M) En El Jardín De Niños Profra. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZU-0355-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$224,000	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00
MOR16160300739126	Construcción De Banda Perimetral (100.00 M) En La Telesecundaria José Martí De Col.Lomas De Trujillo, Emiliano Zapata	08-ZR-0356-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$320,000	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00
MOR16160300743422	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Bodega Y Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huixtlic	09-ZU-0357-2016	Morelos	Huixtlic	Coajomulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,681,000	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00
MOR16160300743428	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple Y Canal Para Desagüe De Agua Pluvial En La Secundaria Técnica No. 16 De Huixtlic, Mor	09-ZR-0343-2016	Morelos	Huixtlic	Huixtlic	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$480,000	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00
MOR16160300743437	Impermeabilización, Rehab. De Inst.Eléctrica, Rehab. De Sanitarios, Sust.De Canceledría, Aplicación De Pintura En General, Rampas, Barandas Y Belvederes En El Jardín De Niños Primavera	09-ZR-0350-2016	Morelos	Huixtlic	Coajomulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,030,000	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00
MOR16160300743497	Rehabilitación De Aula De Acuerdo Al Dictamen Técnico Estructural Del Inielem Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Luis Donaldo Colosio, Jiutepec	11-ZR-0359-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	100.00
MOR16160300743660	Const. De Aula De Cómputo De 6x8 Mts.En Estruct. R-C Const. De Módulo De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Dif. Const. De Banda Perim. Y Muro De Contención, Rampas Prim. 18 De Mirzo Ocutlucó	16-ZR-0337-2016	Morelos	Ocutlucó	Ocutlucó	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,451,407	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	\$1,440,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00
MOR16160300743668	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Est. R-C Const. De Red Sanitaria Para Desagüe De Agua Pluvial Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Zaragoza De Col. 5 De Mayo, Ocutlucó	16-ZR-0428-2016	Morelos	Ocutlucó	Ocutlucó	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$669,301	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300743673	Construcción De Piso De Conc. Para Evitar Filtr. De Agua Pluvial Que Afecten Al Muro De Contención, Demol. De Muro De Piedra Frac. Y Reforz. Con Contrafuerzas De Mamp. De Piedra (50 M) Pm. Venustiano Ca	16-ZR-0335-2016	Morelos	Ocuilteco	Ocozaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$594,000	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	100.00
MOR16160300743676	Construcción De La 3a. Etapa 2 Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En Est. U2-C Módulo De Escaleras Y Obra Exterior, Const. De Barda Perimetral (150 M2) En La Secundaria Lic. Miguel Alemán Valdés Pte. De T.	17-ZU-0358-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$3,361,150	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00
MOR16160300743727	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río De Col. Valle Bonito, Puente De Ixtla	17-ZR-0352-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caídos)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00
MOR16160300743735	Const. De 1a. Etapa, 2 Aulas Didác. De 6x8 M. En Est. R-C Sanit. De 6x8 M. Est. R-C O.Ext. (Barda Perimetral 100 M) Y Obra Compl. (Muro De Acom. Cist. 1.0m3.Fosa Sep. Prim De Nueva Creación Etiena Primavera	18-ZU-0351-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,707,892	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00
MOR16160300744379	Rehabilitación De Edificios En La Primaria Gra. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac	33-ZR-0427-2016	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$461,500	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00
MOR16160300744382	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZR-0344-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,251,000	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00
MOR16160300744399	Sustitución De Barda Perimetral (50 M) Reparación De Fisuras En Muro En La Primaria José María Morelos Y Pavón De La Unidad Habitacional Cisol, Tepoztlán	20-ZR-0251-2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$239,675	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	100.00	\$0	Metros lineales	119	0.00	100.00
MOR16160300744409	Construcción De Un Aula Didáctica Y Sistema En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 En Tepoztlán	20-ZU-0674-2016	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$661,157	\$649,661	\$649,661	\$649,661	\$649,661	\$649,661	\$649,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00
MOR16160300744971	Construcción De Dirección Y Botega De 3.00 X 3.00 Metros En Est. R-C Para El Turno Vespertino, Const. De Bebederos Y Módulo De Sanitarios Para Discapacitados En El U.N. Manuel M. Ponce (Vesp) Xochitepec	28-ZR-0432-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$803,000	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	\$796,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00
MOR16160300744974	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Y Bebederos En La Telesecundaria Francisco Villa De Xochitepec	28-ZR-0346-2016	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$590,000	\$583,165	\$583,165	\$583,165	\$583,165	\$583,165	\$583,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00
MOR16160300744978	Impermeabilización, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce De Xochitepec	28-ZR-0347-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$227,640	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00
MOR16160300781434	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121	355121	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	\$4,549,322	100.00	\$0	Otros	298	100.00	100.00
MOR16160300782390	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Buznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619	352619	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	\$5,530,814	100.00	\$0	Otros	1,081	100.00	100.00
MOR16160400825692	Impermeabilización De 2 Edificios Con Estructura U-1c Y Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Compauala En El Cecyte 02 De Yecapixtla	30-ZR-0817-2016	Morelos	Yecapixtla	Colonia Anáhuac Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$481,348	\$475,455	\$475,455	\$475,455	\$475,455	\$475,455	\$475,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	924	0.00	100.00
MOR16160400826049	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala	04-ZR-0775-2016	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$118,198	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	837	0.00	100.00
MOR16160400826215	Rehabilitación De Piso En Compauala Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Laboratorio De Idiomas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 De Píala Escrito, E.Z.	08-ZU-0742-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Píala Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$200,454	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,095	0.00	100.00
MOR16170100850215	Construcción De Barda Perimetral (65.00 M) En El Centro De Educación Inicial Indígena (C.E.I.I.) Xocoyotlán De Atlaltlahuacan	02-ZR-0336-2016	Morelos	Atlaltlahuacan	Atlaltlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$211,750	\$206,483	\$206,483	\$206,483	\$206,483	\$206,483	\$206,483	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00
MOR16170100850255	Construcción De 3ra Etapa: 2 Talleres De 2.00 E.E. Cada Uno Y Sanitarios De 1.00 E.E. En Estructura U1-C En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 19 De Col. Pro-Hogar, Emiliano Zapata	08-ZU-0826-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,702,000	\$2,697,335	\$2,697,335	\$2,697,335	\$2,697,335	\$2,697,335	\$2,697,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MOR16170100850263	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 E.E. Y Taller De Diseño Arquitectónico De 4 E.E. En Estructura U-2c En La Secundaria Técnica No. 42 De Progreso (Col. Jardín Juárez) Jutepec	11-ZU-0675-2016	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,706,000	\$2,693,074	\$2,693,074	\$2,693,074	\$2,693,074	\$2,693,074	\$2,693,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	85.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16170100850284	Construcción De Espacios Educativos, Obra Exterior Y Mobiliario En La Escuela Telesecundaria Centro Educativo Nueva Vision Df Cct 170vo160 En Col. Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-0825-2016	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,191,936	\$2,191,936	\$2,191,936	\$2,191,936	\$2,191,936	\$2,191,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	606	0.00	100.00
MOR16170200891839	Desmantelamiento De Techumbre De Plaza Cívica En La Primaria Gral. Ignacio Zaragoza De Tehuixtla, Jajalpa	12-ZU-0835-2016	Morelos	Jajalpa	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$287,440	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00
MOR16170200891895	Trabajos Complementarios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Juan Tlaxcoenco, Tepoztlán	20-ZR-0875-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlaxcoenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$749,466	\$745,908	\$745,908	\$745,908	\$745,908	\$745,908	\$745,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16170200892332	Construcción De La Tercera Etapa De La Facultad De Estudios Superiores De Cuautla	06-ZU-0844-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$14,057,717	\$14,057,717	\$14,057,717	\$13,703,799	\$4,932,353	\$4,932,353	\$4,932,353	35.09	\$0	Metros Cuadrados	4,850	0.00	70.00
MOR1618010078335	Rehabilitación De Techumbre Para El Jardín De Niños Héroes, En La Localidad De Ayala Municipio De Ayala	04-ZR-0974-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.90	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00
MOR16180200141194	Demolición Y Construcción De Edificio U2-Cde 7 E.E. Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Plan De Ayala.	06-ZU-0982-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$20,880,000	\$20,880,000	\$20,880,000	\$20,859,141	\$11,683,856	\$11,683,856	\$11,683,856	55.96	\$0	Metros Cuadrados	598	0.00	55.96
MOR16180200141260	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	06-ZU-0983-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,003	\$2,997,003	\$2,997,003	\$2,997,003	99.90	\$0	Metros Cuadrados	639	0.00	100.00
MOR16180200141327	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Paulo Freire	07-ZU-0966-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$990,500	\$990,500	\$990,500	\$989,510	\$989,510	\$989,510	\$989,510	99.90	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00
MOR16180200141346	Construcción De Baños Provisionales En La Primaria Carlos A. Camillo.	01-ZU-0968-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,415	\$185,415	\$185,415	\$185,415	99.90	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16180200141385	Demolición De Losas Y Colocación De Cubierta Multigran, Instalación Eléctrica Y Rehabilitación De Muros En La Escuela Secundaria Cuauhtemoc.	03-ZU-0964-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,994,006	\$5,994,006	\$5,994,006	\$5,994,006	99.90	\$0	Metros Cuadrados	337	0.00	100.00
MOR16180200141397	Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Seguridad No. 16	09-ZR-0980-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$4,700,320	\$4,700,320	\$4,700,320	\$4,695,624	\$4,695,624	\$4,695,624	\$4,695,624	99.90	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00
MOR16180200141417	Rehabilitación General Y-O Construcción En El Jardín De Niños Ma. Elena Ochoa Silva.	03-ZR-0984-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$811,189	\$811,189	\$811,189	\$811,189	99.90	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00
MOR16180200141451	Rehabilitación General En La Escuela Secundaria Sitio De Cuautla.	10-ZR-0965-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	99.90	\$0	Piezas	146	0.00	100.00
MOR16180200141472	Rehabilitación General De Edificio Iep No. 23 General Emiliano Zapata	06-ZU-0967-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$9,164,000	\$9,164,000	\$9,164,000	\$9,154,845	\$9,154,845	\$9,154,845	\$9,154,845	99.90	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00
MOR16180200141499	Demolición De Losas De Azotea Y Sustitución Por Multigran En El Jardín De Niños Bertha Von Glumer.	07-ZU-0977-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,216,783	\$1,216,783	\$1,216,783	\$1,216,783	99.90	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00
MOR16180200142759	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Cobam Tepalcingo	13-ZR-0735-2016	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$120,032	\$120,032	\$120,032	\$114,230	\$114,230	\$114,230	\$114,230	95.17	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00
MOR17170100849932	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$21,825,574	\$21,825,574	\$21,825,574	\$21,695,910	\$21,695,910	\$21,695,910	\$21,695,910	99.41	#####	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170100849940	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,199,416	\$3,199,416	\$3,199,416	\$3,172,013	\$3,172,013	\$3,172,013	\$3,172,013	99.14	\$27,403	Piezas	0	0.00	100.00
MOR17170100849944	Red Nacional De Radiocomunicación	3.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,476,263	\$8,476,263	\$8,476,263	\$8,476,221	\$8,476,221	\$8,476,221	\$8,476,221	100.00	\$42	Otros	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170100 849953	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	3-3-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$23,459,841	\$23,459,841	\$23,459,841	\$22,445,511	\$22,445,511	\$22,445,511	\$22,445,511	96.68	#####	Piezas	0	0.00	100.00
MOR17170100 849962	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	5-1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,862,951	\$4,862,951	\$4,862,951	\$4,849,878	\$4,849,878	\$4,849,878	\$4,849,878	99.73	\$13,073	Piezas	0	0.00	100.00
MOR17170100 849969	Accreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	5-2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$335,500	\$335,500	\$335,500	\$335,499	\$335,499	\$335,499	\$335,499	100.00	\$1	Piezas	0	0.00	100.00
MOR17170100 850964	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	6-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$26,615,196	\$26,615,196	\$26,615,196	\$22,572,740	\$22,572,740	\$22,572,740	\$22,572,740	84.81	#####	Piezas	0	0.00	84.00
MOR17170100 851188	Sistema Nacional De Información	7-1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,634,538	\$4,634,538	\$4,634,538	\$4,634,387	\$4,634,387	\$4,634,387	\$4,634,387	100.00	\$151	Piezas	0	0.00	100.00
MOR17170100 851197	Registro Público Vehicular	7-2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170100 851199	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,818,894	\$17,818,894	\$17,818,894	\$17,810,023	\$17,810,023	\$17,810,023	\$17,810,023	99.95	\$8,871	Piezas	0	0.00	100.00
MOR17170100 851204	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delito De Alto Impacto	9-1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,110,999	\$8,110,999	\$8,110,999	\$8,082,836	\$8,082,836	\$8,082,836	\$8,082,836	99.65	\$28,163	Piezas	0	0.00	100.00
MOR17170100 851208	Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	10-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Huella ballística y rastreo computado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,979,759	\$2,979,759	\$2,979,759	\$479,363	\$479,363	\$479,363	\$479,363	16.09	#####	Otros	0	0.00	0.00
MOR17170100 851211	Seguimiento Y Evaluación	11-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170100 851474	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	Seguridad	En Ejecución	2014	\$9,183,447	\$9,183,447	\$9,183,447	\$9,159,964	\$9,159,964	\$9,159,928	\$9,159,928	99.74	\$0	Otros	0	0.00	15.00
MOR17170200 866312	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Olla En La Comunidad De Santo Domingo Ocotlán En El Municipio De Tepeztlán Morelos - 73828	73828	Morelos	Tepeztlán	Santo Domingo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$610,214	\$610,214	\$610,214	\$610,214	\$610,214	\$610,214	\$610,214	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00
MOR17170200 866313	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino Al Parque Segunda Etapa En La Comunidad De San Juan Tlacuenco En El Municipio De Tepeztlán - 73835	73835	Morelos	Tepeztlán	San Juan Tlacuenco	Rural	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00
MOR17170200 891317	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$995,512	\$995,512	\$995,512	\$995,512	\$995,512	\$995,512	\$995,512	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 891723	Construcción De Aula Didáctica En La Telescudería 12 De Octubre En Amacuzac	01-ZR-0164-2017	Morelos	Amacuzac	Coahuixtlá	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$537,659	\$537,659	\$537,659	\$537,659	\$537,659	\$537,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00
MOR17170200 893764	Construcción De Aula Y Construcción De Plaza Cívica Del Planeta Cobsean 13 De Chinameca, Ayala	04-ZR-0124-2017	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales		1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,096,175	\$1,096,175	\$1,096,175	\$1,096,175	\$1,096,175	\$1,096,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893786	Construcción De Aula Didáctica En Telescudería Miguel Hidalgo En El Municipio De Atlahualhucan	02-ZU-0172-2017	Morelos	Atlahualhucan	Atlahualhucan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$366,256	\$366,256	\$366,256	\$366,256	\$366,256	\$366,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00
MOR17170200 893792	Rehabilitación En Secundaria Técnica No. 29 En El Municipio De Axochiapan	03-ZR-0278-2017	Morelos	Axochiapan	Telxiatc	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$420,000	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893793	Aplicación De Pintura En Jardín De Niños Salvador Novo En El Municipio De Axochiapan	03-ZU-0173-2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$62,000	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200 893800	Rehabilitación En Primaria Hemeneigildo Galeana En El Municipio De Acoxchiapan	03-ZU-0138-2017	Morelos	Acoxchiapan	Acoxchiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$310,000	\$306,360	\$306,360	\$306,360	\$306,360	\$306,360	\$306,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893805	Rehabilitación En Primaria José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Acoxchiapan	03-ZU-0289-2017	Morelos	Acoxchiapan	Acoxchiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$795,090	\$795,090	\$795,090	\$795,090	\$795,090	\$795,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893810	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Tlanuilli En El Municipio De Acoxchiapan	03-ZU-0259-2017	Morelos	Acoxchiapan	Acoxchiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$336,230	\$336,230	\$336,230	\$336,230	\$336,230	\$336,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893834	Rehabilitación En Telesecundaria Profa. Catalina Muñoz Escobar En El Municipio De Coatlán Del Río	05-ZR-0341-2017	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$110,000	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893845	Construcción De Barda Perimetral En Iep 23 Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Cuautla	06-ZU-0141-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,225,210	\$1,243,981	\$1,243,981	\$1,243,981	\$1,243,981	\$1,243,981	\$1,243,981	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR17170200 893919	Construcción De La 1a. Etapa De La Primaria Juan Manuel Celis Ponce En Ampliación Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0127-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$3,510,163	\$3,497,515	\$3,497,515	\$3,497,515	\$3,497,515	\$3,497,515	\$3,497,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893950	Construcción De La 1a Etapa De La Telesecundaria Xochipilli En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0174-2017	Morelos	Cuernavaca	Colonia Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,682,000	\$1,672,355	\$1,672,355	\$1,672,355	\$1,672,355	\$1,672,355	\$1,672,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 893978	Construcción De Aula Didáctica Y Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 44 En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0171-2017	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,591,200	\$1,583,412	\$1,583,412	\$1,583,412	\$1,583,412	\$1,583,412	\$1,583,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894006	Construcción De Dirección Jardín De Niños Catalina Palacios Montes De Oca (Vespertino) Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0175-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$344,826	\$344,826	\$344,826	\$344,826	\$344,826	\$344,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894032	Rehabilitación En Primaria Profr. Gildardo F. Avilés En Col. San Antón En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0213-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$325,000	\$317,538	\$317,538	\$317,538	\$317,538	\$317,538	\$317,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894054	Rehabilitación De Plaza Cívica En Primaria 5 De Mayo De 1862 En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0139-2017	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$40,000	\$38,513	\$38,513	\$38,513	\$38,513	\$38,513	\$38,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894084	Rehabilitación En La Primaria J. Miguel Ceballos Durán De Cuernavaca	07-ZU-0216-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$520,000	\$515,782	\$515,782	\$515,782	\$484,137	\$484,137	\$484,137	93.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894299	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Carmen Olveros De La Col. Amatitlán, Cuernavaca	07-ZU-0169-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$346,095	\$346,095	\$346,095	\$346,095	\$346,095	\$346,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894307	Rehabilitación De Sanitarios En Secundaria No. 7 Francisco Zanco De Tezala Del Monte En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0273-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$336,866	\$336,866	\$336,866	\$336,866	\$336,866	\$336,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894318	Impermeabilización Del Jardín De Niños Graciana Amestly Jiménez De Col. Vicente Guerrero En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0140-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$145,140	\$141,615	\$141,615	\$141,615	\$135,744	\$135,744	\$135,744	95.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894325	Rehabilitación De Jardín De Niños Dr. Julio Cisneros En La Col. Antonio Barona En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0183-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$308,814	\$304,321	\$304,321	\$304,321	\$304,321	\$304,321	\$304,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894337	Impermeabilización De Laboratorio De Secundaria No. 9 Emilio Abreu Gómez En La Col. Lagunilla Del Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0170-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$95,000	\$92,005	\$92,005	\$92,005	\$77,337	\$77,337	\$77,337	84.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894350	Impermeabilización De Primaria Enrique Pestalozzi En El Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0266-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$244,400	\$238,424	\$238,424	\$238,424	\$238,424	\$238,424	\$238,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894362	Demolición De Tanque De Agua En Jardín De Niños Agustín Guemes Celea En El Municipio De Cuernavaca Col. Delicias	07-ZU-0366-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$130,000	\$127,592	\$127,592	\$127,592	\$127,592	\$127,592	\$127,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200 894378	Construcción De La 1a Etapa En La Primaria De Nueva Creación En El Municipio De Emiliano Zapata Col. 24 De Febrero	08-ZU-0251-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$3,628,400	\$3,621,640	\$3,621,640	\$3,621,640	\$3,621,640	\$3,621,640	\$3,621,640	\$3,621,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	
MOR17170200 894385	Rehabilitación Eléctrica En La Secundaria María Del Carmen Pineda Jesús En El Municipio De Emiliano Zapata U. Hab. Las Garzas	08-ZR-0367-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$337,559	\$337,559	\$337,559	\$337,559	\$337,559	\$337,559	\$337,559	\$337,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 894781	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria 12 De Octubre, Coahuixtla, Amacuzac	01-ZR-0481-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$114,676	\$114,676	\$114,676	\$0	99.72	\$0	Mobiliario y equipo	400	0.00	100.00		
MOR17170200 894793	Mobiliario Para Aula Didáctica, Primaria Lic. Adolfo López Mátos, Lazaro Cardenas, Cuarta	06-ZU-0474-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$187,676	\$187,676	\$187,676	\$187,676	\$187,676	96.24	\$0	Mobiliario y equipo	320	0.00	100.00	
MOR17170200 894798	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas Primaria Juan Manuel Celis Ponce, Ampliación Lazaro Cardenas, Cuernavaca	07-ZU-0483-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,274	\$157,274	\$157,274	\$157,274	\$157,274	98.30	\$0	Mobiliario y equipo	250	0.00	100.00	
MOR17170200 895113	Rehabilitación De Laboratorio En La Secundaria Mariano Escobedo En El Municipio De Huitzilac	09-ZR-0368-2017	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$490,000	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	80.00
MOR17170200 895114	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 16 En El Municipio De Huitzilac	09-ZR-0243-2017	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$740,000	\$736,020	\$736,020	\$736,020	\$736,020	\$736,020	\$736,020	\$736,020	\$736,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00
MOR17170200 895115	Construcción De Aula De Cómputo En La Secundaria Mariano Matamoros En El Municipio De Jantetelco	10-ZR-0220-2017	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$875,160	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	\$506,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 895119	Rehabilitación En La Primaria 10 De Abril En El Municipio De Jojutla	12-ZU-0267-2017	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$140,000	\$137,413	\$137,413	\$137,413	\$137,413	\$137,413	\$137,413	\$137,413	\$137,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 895121	1a. Etapa De Rehabilitación En La Primaria Felipe Angeles Yo Guillermo Prieto En El Municipio De Macatán	15-ZR-0142-2017	Morelos	Macatán	Coatetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 895122	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Octavio Paz En El Municipio De Ocutuco	16-ZR-0221-2017	Morelos	Ocutuco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$862,725	\$860,122	\$860,122	\$860,122	\$860,122	\$860,122	\$860,122	\$860,122	\$860,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 895124	Construcción De La Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0285-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$18,641,800	\$18,151,104	\$18,151,104	\$18,151,104	\$18,151,104	\$18,151,104	\$18,151,104	\$18,151,104	\$18,151,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00
MOR17170200 895126	Construcción De Barda Perimetral Y Huelto Escolar En La Secundaria Técnica No. 9 En El Municipio De Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZR-0401-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,166,751	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	\$1,090,400	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR17170200 895127	Construcción De Aulas Didácticas En La Secundaria México 2010 En El Municipio De Temixco	18-ZU-0335-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,790,100	\$1,785,099	\$1,785,099	\$1,785,099	\$1,785,099	\$1,785,099	\$1,785,099	\$1,785,099	\$1,785,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 895128	Rehabilitación En La Secundaria 2 De Abril En El Municipio De Temixco	18-ZU-0222-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,887,714	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,354	0.00	100.00
MOR17170200 895130	Rehabilitación En La Primaria Valentín Gómez Farias De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco	18-ZU-0255-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,591,880	\$1,587,638	\$1,587,638	\$1,587,638	\$1,587,638	\$1,587,638	\$1,587,638	\$1,587,638	\$1,587,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00
MOR17170200 895133	Rehabilitación En Jardín De Niños Celia Muñoz Escobar En El Municipio De Temixco	18-ZU-0219-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$378,178	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	\$374,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00
MOR17170200 895134	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Rosario Castellanos En El Municipio De Temixco	18-ZU-0248-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$536,966	\$536,966	\$536,966	\$536,966	\$536,966	\$536,966	\$536,966	\$536,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00
MOR17170200 895136	Rehabilitación En Primaria Fausto Molina Betancourt En El Municipio De Temixco	18-ZU-0268-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$970,000	\$967,942	\$967,942	\$967,942	\$967,942	\$967,942	\$967,942	\$967,942	\$967,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200895137	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 4 En Col. Asteca En El Municipio De Temixco	18-ZU-0336-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$762,992	\$757,265	\$757,265	\$757,265	\$757,265	\$757,265	\$757,265	\$757,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	677	0.00	100.00	
MOR17170200895141	Rehabilitación De La Primaria Vespertina Tlahuilicalli En El Municipio De Temixco	18-ZU-0370-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$890,000	\$886,787	\$886,787	\$886,787	\$886,786	\$886,786	\$886,786	\$886,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	601	0.00	100.00	
MOR17170200895142	Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Secundaria Técnica No. 36 En Alta Palmira, Temixco	18-ZU-0277-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,843,360	\$2,819,791	\$2,819,791	\$2,819,791	\$2,819,791	\$2,819,791	\$2,819,791	\$2,819,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	551	0.00	82.00	
MOR17170200895143	Rehabilitación En Primaria Vespertina Prescurores De La Revolución En El Municipio De Temixco	18-ZU-0257-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$710,000	\$717,646	\$717,646	\$717,646	\$717,646	\$717,646	\$717,646	\$717,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	674	0.00	100.00	
MOR17170200895144	Rehabilitación En Primarias Gloria Almada De Bejarano En Lomas Del Carril En El Municipio De Temixco	18-ZU-0249-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$657,064	\$657,064	\$657,064	\$657,064	\$657,064	\$657,064	\$657,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	100.00	
MOR17170200895146	Rehabilitación En Primaria Nicolás Bravo Col. Rubén Jaramilla, En El Municipio De Temixco	18-ZU-0217-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,279,045	\$2,274,512	\$2,274,512	\$2,274,512	\$2,160,794	\$2,160,794	\$2,160,794	\$2,160,794	95.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170200895147	Rehabilitación En Jardín De Niños Profr. Emma Olgún Heredia En Col. Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco	18-ZU-0337-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$467,500	\$463,487	\$463,487	\$463,487	\$463,487	\$463,487	\$463,487	\$463,487	\$463,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00
MOR17170200895149	Rehabilitación En Primaria Niños Héroes En Col. Río Escondido De Acatipia, En El Municipio De Temixco	18-ZU-0338-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$237,214	\$237,214	\$237,214	\$237,214	\$237,214	\$237,214	\$237,214	\$237,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200895150	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temixco	18-ZU-0180-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,180,000	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200895151	Rehabilitación En Jardín De Niños Enrique Rébsamen De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temixco	18-ZU-0364-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$460,000	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	\$455,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200895152	Rehabilitación Jardín De Niños María Engraciá Palacios Montes De Oca En El Municipio De Temixco, Col. Morelos	18-ZU-0468-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$128,000	\$124,882	\$124,882	\$124,882	\$124,882	\$124,882	\$124,882	\$124,882	\$124,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00
MOR17170200895153	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Temixco, Tetzama	18-ZR-0466-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$470,320	\$466,356	\$466,356	\$466,356	\$466,356	\$466,356	\$466,356	\$466,356	\$466,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00
MOR17170200895155	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Tepoztlán, La Santísima	20-ZU-0385-2017	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$917,988	\$913,238	\$913,238	\$913,238	\$913,238	\$913,238	\$913,238	\$913,238	\$913,238	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR17170200895158	Rehabilitación En El Jardín De Niños Prof. Estensio Rojas Zuñiga En El Municipio De Tepoztlán	20-ZU-0391-2017	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$491,400	\$488,168	\$488,168	\$488,168	\$488,168	\$488,168	\$488,168	\$488,168	\$488,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00
MOR17170200895160	Construcción De Canal En Telesecundaria Vicente Suárez En El Municipio De Tepoztlán	20-ZR-0386-2017	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$130,000	\$127,779	\$127,779	\$127,779	\$127,779	\$127,779	\$127,779	\$127,779	\$127,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00
MOR17170200895206	Rehabilitación En Primaria Carlos A. Carrillo En El Municipio De Tetela Del Volcán	22-ZR-0187-2017	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$375,406	\$375,406	\$375,406	\$375,406	\$375,406	\$375,406	\$375,406	\$375,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200895207	Rehabilitación En Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Tlaltizapán	24-ZU-0387-2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$98,000	\$96,076	\$96,076	\$96,076	\$96,076	\$96,076	\$96,076	\$96,076	\$96,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR17170200895208	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Ignacio Maya En El Municipio De Xochitepec	28-ZR-0143-2017	Morelos	Xochitepec	Alpuycra	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$608,350	\$604,940	\$604,940	\$604,940	\$604,940	\$604,940	\$575,004	\$575,004	\$575,004	95.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR17170200895209	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Rehabilitación De Laboratorio En La Secundaria Moisés Sáenz Garza En El Municipio De Yauatepec	29-ZU-0388-2017	Morelos	Yauatepec	Campo Apanquetzalco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,540,000	\$1,535,036	\$1,535,036	\$1,535,036	\$1,535,036	\$1,535,036	\$1,535,036	\$1,535,036	\$1,535,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200 895210	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Obra Exterior Y Mobiliario En El Jardín De Niños Azalea En El Municipio De Yauatepec, Localidad Lomas Del Real	29-ZU-0223-2017	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$537,066	\$537,066	\$537,066	\$537,066	\$537,066	\$537,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 895211	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 27 En El Municipio De Zacatepec	31-2R-0218-2017	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,943,239	\$1,936,033	\$1,936,033	\$1,936,033	\$1,936,033	\$1,936,033	\$1,936,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 895233	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 46 En El Municipio De Jiutepec	11-2R-0369-2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,790,100	\$1,776,187	\$1,776,187	\$1,776,187	\$1,776,187	\$1,776,187	\$1,776,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.00
MOR17170200 903008	Construcción De Segunda Etapa Para El Laboratorio De La Escuela Técnicos Laboratoristas De La Uaem	07-ZU-0414-2017	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilla	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,081,979	\$1,078,739	\$1,078,739	\$1,078,739	\$1,078,739	\$1,078,739	\$1,078,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300 931699	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Atotonilco Tepalcingo - 130856	130856	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00
MOR17170300 931907	Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla - 128787	128787	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	100.00	\$0	Piezas	33	0.00	100.00
MOR17170300 931938	Alcantarillado Sanitario Calle Tegomulco Oriente Centro Sur En Xoxocotla Incluye Red De Aljibes - 128262	128262	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,135,998	\$1,567,999	\$1,567,999	\$1,567,999	\$1,567,999	\$1,567,999	\$1,567,999	100.00	\$0	Otros	2,165	100.00	100.00
MOR17170300 931948	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco Temixco - 130826	130826	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00
MOR17170300 931949	Construcción De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149	128149	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,775	\$468,775	\$468,775	\$468,775	\$468,775	\$468,775	\$468,775	100.00	\$0	Otros	222	0.00	100.00
MOR17170300 931992	Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yauatepec Yauatepec - 128331	128331	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,329	\$320,329	\$320,329	\$320,329	\$320,329	\$320,329	\$320,329	100.00	\$0	Otros	152	0.00	30.00
MOR17170300 931993	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yauatepec Yauatepec - 131097	131097	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	30.00
MOR17170300 932000	Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yauatepec - 128303	128303	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	100.00	\$0	Otros	7	0.00	30.00
MOR17170300 932007	Construcción De Un Piso Firme En Oaxtepec Yauatepec - 128321	128321	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,813	\$7,813	\$7,813	\$7,813	\$7,813	\$7,813	\$7,813	100.00	\$0	Otros	4	0.00	30.00
MOR17170300 932008	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yauatepec - 128286	128286	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	100.00	\$0	Otros	59	0.00	30.00
MOR17170300 932009	Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yauatepec - 131068	131068	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,057	\$147,057	\$147,057	\$147,057	\$147,057	\$147,057	\$147,057	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	30.00
MOR17170300 932050	Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec Xochitepec - 131034	131034	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,152	\$392,152	\$392,152	\$392,152	\$392,152	\$392,152	\$392,152	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00
MOR17170300 932051	Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Xochitepec Xochitepec - 128895	128895	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00
MOR17170300 932052	Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En Xochitepecxochitepec - 128270	128270	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,632	\$140,632	\$140,632	\$140,632	\$140,632	\$140,632	\$140,632	100.00	\$0	Otros	67	0.00	100.00
MOR17170300 932053	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Alpuyecá Xochitepec - 130875	130875	Morelos	Xochitepec	Alpuyecá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170300932054	Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuyecac Xochitepec - 128184	128184	Morelos	Xochitepec	Alpuyecac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,690	\$54,690	\$54,690	\$54,690	\$54,690	\$54,690	\$54,690	100.00	\$0	Otros	26	0.00	100.00	
MOR17170300932055	Construcción De Veinticho Pisos Firmes En Atlacholaya Xochitepec - 128202	128202	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$218,761	\$218,761	\$218,761	\$218,761	\$218,761	\$218,761	\$218,761	100.00	\$0	Otros	104	0.00	100.00	
MOR17170300932056	Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941	130941	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	
MOR17170300932057	Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227	128227	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	100.00	\$0	Otros	7	0.00	100.00	
MOR17170300932058	Construcción De Una Sistema Domiciliaria En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801	128801	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	
MOR17170300932059	Construcción De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habitacional Xochitepec Xochitepec - 130981	130981	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$196,076	\$196,076	\$196,076	\$196,076	\$196,076	\$196,076	\$196,076	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	
MOR17170300932061	Construcción De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacionalxochitepecxochitepec - 128241	128241	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,129	\$78,129	\$78,129	\$78,129	\$78,129	\$78,129	\$78,129	100.00	\$0	Otros	37	0.00	100.00	
MOR17170300932190	Construcción De Cuatro Sistemas Domiciliaria En Cuautla Cuautla - 128411	128411	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	100.00	\$0	Otros	15	0.00	30.00	
MOR17170300932191	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla - 128960	128960	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	30.00	
MOR17170300932193	Construcción De Una Sistema Domiciliaria En Peña Flores Cuautla - 128468	128468	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	30.00	
MOR17170300932199	Construcción De Cinco Pisos Firmes En Mipillas Cuernavaca - 139979	139979	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	100.00	\$0	Otros	19	0.00	30.00	
MOR17170300932200	Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa María Ahuacatlán En Cuernavaca - 140109	140109	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,904	\$546,904	\$546,904	\$546,904	\$546,904	\$546,904	\$546,904	100.00	\$0	Otros	258	0.00	30.00	
MOR17170300932202	Construcción De Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas - 135512	135512	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,307,863	\$2,292,863	\$2,292,863	\$2,292,863	\$2,292,863	\$2,292,863	\$2,292,863	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	
MOR17170300932203	Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatlán Cuernavaca - 140454	140454	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$441,171	\$441,171	\$441,171	\$441,171	\$441,171	\$441,171	\$441,171	100.00	\$0	Vivienda	34	0.00	30.00	
MOR17170300932204	Construcción De Diez Sistemas Domiciliaria En Santa Maria Ahuacatlán - 140201	140201	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$344,828	\$344,828	\$344,828	\$344,828	\$344,828	\$344,828	\$344,828	100.00	\$0	Piezas	37	0.00	30.00	
MOR17170300932210	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua - 135795	135795	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,850,250	\$3,850,250	\$3,850,250	\$3,850,250	\$3,850,250	\$3,850,250	96.26	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00
MOR17170300932226	Mejoramiento De Sanitarios En La Esc Primaria Federal Josefa Ortiz De Domínguez - 108373	108373	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$177,891	\$176,371	\$176,371	\$176,371	\$176,371	\$176,371	\$176,371	\$176,371	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00
MOR17170300932227	Construcción De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 108198	108198	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,993,028	\$3,993,028	\$3,993,028	\$3,993,028	\$3,993,028	\$3,993,028	99.83	\$0	Otros	3,092	100.00	100.00
MOR17170300932232	Construcción De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344	131344	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170300932233	Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340	128340	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	100.00	\$0	Otros	19	0.00	30.00	
MOR17170300932717	Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jutepec Jutepec - 129128	129128	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$637,247	\$637,247	\$637,247	\$637,247	\$637,247	\$637,247	\$637,247	100.00	\$0	Vivienda	47	0.00	30.00	
MOR17170300932718	Construccion De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jutepec Jutepec - 128036	128036	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$609,407	\$609,407	\$609,407	\$609,407	\$609,407	\$609,407	\$609,407	100.00	\$0	Otros	289	0.00	100.00	
MOR17170300932719	Construccion De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jutepec Jutepec - 128728	128728	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,862	\$275,862	\$275,862	\$275,862	\$275,862	\$275,862	\$275,862	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	30.00	
MOR17170300932725	Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jutepec - 129092	129092	Morelos	Jutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	30.00	
MOR17170300932735	Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jutepec - 128761	128761	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	100.00	\$0	Piezas	22	0.00	30.00	
MOR17170300932737	Construccion De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jutepec - 129137	129137	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$686,266	\$686,266	\$686,266	\$686,266	\$686,266	\$686,266	\$686,266	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	30.00	
MOR17170300932738	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En Progreso Jutepec - 128075	128075	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	100.00	\$0	Otros	59	0.00	100.00	
MOR17170300932740	Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jutepec - 129117	129117	Morelos	Jutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$931,361	\$931,361	\$931,361	\$931,361	\$931,361	\$931,361	\$931,361	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	30.00	
MOR17170300932741	Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jutepec - 127995	127995	Morelos	Jutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$273,452	\$273,452	\$273,452	\$273,452	\$273,452	\$273,452	\$273,452	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	
MOR17170300932742	Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jutepec - 128691	128691	Morelos	Jutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00	
MOR17170300933052	Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 128062	128062	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$588,228	\$588,228	\$588,228	\$588,228	\$588,228	\$588,228	\$588,228	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	
MOR17170300933053	Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 128583	128583	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	100.00	\$0	Piezas	52	0.00	100.00	
MOR17170300933054	Construcción De Treinta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 127772	127772	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$250,013	100.00	\$0	Otros	118	0.00	100.00
MOR17170300933068	Construcción De Doce Pisos Firmes En Tetecaltla Emiliano Zapata - 127821	127821	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecaltla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$93,755	100.00	\$0	Otros	44	0.00	100.00
MOR17170300933069	Costrucción De Una Cisterna Domiciliaria En Tetecaltla Emiliano Zapata - 128602	128602	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecaltla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00
MOR17170300933071	Construcción De Nove Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926	127926	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$85,942	100.00	\$0	Otros	41	0.00	100.00
MOR17170300933072	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633	128633	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$68,966	100.00	\$0	Piezas	7	0.00	100.00
MOR17170300956276	Rehabilitación En Jardín De Niños Josefina Garibaldi En El Municipio De Coatlán Del Río	05-ZR-0244-2017	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR17170300956289	Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuautla	07-ZU-0126-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,620,000	\$1,613,107	\$1,613,107	\$1,613,107	\$1,613,107	\$1,613,107	\$1,613,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		
MOR17170300956299	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C, Incluye Mobiliario Y Obra Exterior, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Primaria Ignacio Larios Gaytán, Col.V.Gio	06-ZU-0389-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$847,375	\$847,375	\$847,375	\$847,375	\$847,375	\$847,375	\$847,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	
MOR17170300956322	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Emiliano Zapata En El Municipio De Emiliano Zapata	08-ZR-0137-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecaltla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$533,949	\$533,949	\$533,949	\$533,949	\$533,949	\$533,949	\$533,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00	
MOR17170300956406	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Tamachacil En El Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0227-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$537,662	\$537,662	\$537,662	\$537,662	\$537,662	\$537,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00		
MOR17170300965013	Centro De Información Y Documentación (2a Etapa) Universidad Tecnológica Del Sur, Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla	17-ZU-0730-2017	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,073,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00		
MOR17170300965317	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria Miguel Hidalgo	02-ZR-0482-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$114,073	\$114,073	\$114,073	\$114,073	99.19	\$0	Mobiliario y equipo	355	0.00	100.00		
MOR17170401005234	Rehabilitación De Drenaje En Av Juárez Y Limpieza De Colectores - 293971	293971	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	100.00		
MOR17170401005235	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Teocoltes - 293857	293857	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$357,638	\$357,638	\$357,638	\$357,638	\$357,638	\$357,638	\$357,638	100.00	\$0	Otros	2,850	100.00	100.00		
MOR17170401005238	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Los Amates - 294157	294157	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,994	\$126,994	\$126,994	\$126,994	\$126,994	\$126,994	\$126,994	100.00	\$0	Otros	2,600	100.00	100.00		
MOR17170401005613	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 299837	299837	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,501,036	\$3,501,036	\$3,501,036	\$3,501,036	\$3,501,036	\$3,501,036	\$3,501,036	100.00	\$0	Otros	10,199	100.00	100.00		
MOR17170401005790	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Oaxtepec, Colonias Santa Rosa Corral Grande Y Casahuate Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Y R - 266878	266878	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,194,751	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	2,834	100.00	100.00	
MOR17170401005830	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Centro - 282316	282316	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	100.00	\$0	Vivienda	186	100.00	100.00		
MOR17170401005831	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Presidentes - 282256	282256	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	
MOR17170401005832	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Gabriel Tepepa - 282143	282143	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	
MOR17170401005836	Ampliación De Comedor En Escuela Primaria El Pipila De La Localidad De Huixtla - 279526	279526	Morelos	Tlaquiltenango	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	100.00	
MOR17170401005839	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria De La Localidad De Valle De Vázquez Primer Etapa - 281988	281988	Morelos	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez (Los Homos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$650,291	\$650,291	\$650,291	\$650,291	\$650,291	\$650,291	\$650,291	\$650,291	\$650,291	100.00	\$0	Metros lineales	1,125	100.00	100.00
MOR17170401005879	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cerrada Del Pastor - 206952	206952	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$391,987	\$391,987	\$391,987	\$391,987	\$391,987	\$391,987	\$391,987	\$391,987	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	
MOR17170401005883	Rehabilitación De Pavimento Y Muro De Contención A San Miguel Tlatelcelco - 288409	288409	Morelos	Atlatlahucan	Tlatelcelco (San Miguel Tlatelcelco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$94,712	\$94,712	\$94,712	\$94,712	\$94,712	\$94,712	\$94,712	\$94,712	\$94,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00
MOR17170401005886	Rehabilitación De Puente Calle Ferrocarril - 288600	288600	Morelos	Atlatlahucan	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$113,851	\$113,851	\$113,851	\$113,851	\$113,851	\$113,851	\$113,851	\$113,851	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR17170401006145	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio Ejido Noche Buena Narciso Adella Geranio Y Del Paraiso - 305253	305253	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,587,399	\$2,136,913	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	97.69	\$0	Metros lineales	2,084	100.00	100.00		
MOR17170401006147	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Hemoalio - 218237	218237	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$837,879	\$834,462	\$834,462	\$834,462	\$834,462	\$834,462	\$834,462	\$834,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MOR17170401006148	Construcción De Sistemas Para Agua Potable Segunda Etapa Buenavista Del Monte - 277952	277952	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$434,467	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$433,800	100.00	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	
MOR17170401006150	Construcción De Sistemas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clara - 278428	278428	Morelos	Cuernavaca	Loma de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$724,112	\$724,075	\$724,075	\$724,075	\$724,075	\$724,075	\$724,075	\$724,075	100.00	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	
MOR17170401006151	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias Segunda Etapa - 304351	304351	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,058,824	\$1,058,824	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	97.99	\$0	Vivienda	53	100.00	100.00	
MOR17170401006230	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 258084	258084	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	
MOR17170401006232	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad De Tlacoatepec - 277035	277035	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	\$485,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MOR17170401006233	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Cerrada Otilio Montaño - 254981	254981	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$188,167	\$188,167	\$188,167	\$188,167	\$188,167	\$188,167	\$188,167	\$188,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	
MOR17170401006234	Introducción De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina En La Comunidad De Tlacoatepec - 251968	251968	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	\$624,879	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	
MOR17170401006235	Rehabilitación De Drenaje Calle Chapultepec - 250620	250620	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	\$45,104	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	
MOR17170401006236	Construcción De Red Eléctrica En Calle Campo Curtel En El Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 245605	245605	Morelos	Zacualpan	Curtel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	\$621,270	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	
MOR17170401006237	Aportación Para El Equipamiento Del Pozo De Agua - 256244	256244	Morelos	Zacualpan	Campo San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	\$4,904,823	100.00	\$0	Otros	1,966	100.00	100.00	
MOR17170401006239	Construcción De La Red Eléctrica En Las Calles Arquato Y Agua Tepechi - 245820	245820	Morelos	Zacualpan	Agua Tepechi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	\$280,279	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	
MOR17170401006240	Rehabilitación De Drenaje Calle Bugambillas - 250728	250728	Morelos	Zacualpan	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	\$39,762	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	
MOR17170401006335	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333477	333477	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$271,507	\$271,507	\$271,507	\$271,507	\$271,507	\$271,507	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	
MOR17170401006916	Rehabilitación De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Diecchocho De Marzo Y Privada Vista Hermosa - 286471	286471	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,468,403	\$1,468,711	\$1,468,711	\$1,468,711	\$1,468,711	\$1,468,711	\$1,468,711	\$1,468,711	\$1,468,711	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	70.00
MOR17170401006917	Construcción De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Tetecalita En Emiliano Zapata - 215654	215654	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00
MOR17170401004111	Remodelación Del Modulo De Seguridad De La Comunidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán	F4-TPZ-2017-001	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170401004112	Construcción De Modulo De Seguridad Del Municipio De Tepoztlán	F4-TPZ-2017-002	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170401054160	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089	12-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00
MOR17170401054184	Sistema De Videovigilancia	3.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170401054370	Sistema De Videovigilancia	3.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios en las instituciones estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17180101074318	Rehabilitación General En Escuela Primaria Benito Juárez, San Andrés Cuautempan, Tlaxiacapán	26-ZR-0632-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$579,421	\$579,421	\$579,421	\$579,421	99.90	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	100.00
MOR17180101074348	Rehabilitación General En La Escuela Preescolar Indígena Topilsin Atlaltlahucan, Atlaltlahucan	02-ZR-0633-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$927,073	\$927,073	\$927,073	\$927,073	99.90	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00
MOR17180101078292	Construcción De Sanitarios Provisionales Para La Primaria Indígena Tezahuapan, En La Localidad De Cuautla Municipio De Cuautla	06-ZU-0647-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	99.90	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00
MOR17180101078298	Rehabilitación General Primaria Plan De San Luis Cuautla, Cuautla.	06-ZU-0648-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$579,421	\$579,421	\$579,421	\$579,421	99.90	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00
MOR17180101078309	Rehabilitación General En Jardín De Niños El Pipila, Cuautla.	06-ZU-0649-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$754,000	\$754,000	\$754,000	\$753,247	\$753,247	\$753,247	\$753,247	99.90	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00
MOR17180101078313	Rehabilitación General En Jardín De Niños Quetzalli, Tenexpepango, Ayala	04-ZR-0650-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$579,421	\$579,421	\$579,421	\$579,421	99.90	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00
MOR17180201141221	Cinco Aulas Móviles Para La Primaria Indígena Tezahuapan	06-ZU-0646-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,002	\$1,998,002	\$1,998,002	\$1,998,002	99.90	\$0	Mobiliario y equipo	86	0.00	100.00
MOR17180201141251	Reforzamiento De Muros Y Techumbres En El Jardín De Niños Florencia Carmelo De Puente	06-ZU-0658-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$926,148	\$926,148	\$926,148	\$926,148	99.80	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00
MOR17180201141283	Reforzamiento Con Estructura Metálica En Columnas Y Trabes En La Escuela Primaria Unesco.	07-ZU-0659-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,033,663	\$1,033,663	\$1,033,663	\$1,033,663	99.01	\$0	Metros lineales	301	0.00	100.00
MOR17180201141311	Reforzamiento Con Estructura Metálica En Columnas Y Trabes En El Casap 01.	07-ZU-0660-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,158,841	\$1,158,841	\$1,158,841	\$1,158,841	99.90	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00
MOR17180201141351	Construcción De Barda En El Jardín De Niños Lic. Benito Juárez.	28-ZR-0627-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$429,200	\$429,200	\$429,200	\$428,771	\$428,771	\$428,771	\$428,771	99.90	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00
MOR17180201141363	Rehabilitación General En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavón	30-ZR-0631-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$579,421	\$579,421	\$579,421	\$579,421	99.90	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	100.00
MOR17180201141368	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Indígena Topilsin	02-ZR-0653-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	99.90	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00
MOR17180201141377	Demolición Y Construcción De 55 M De Parda Perimetral En La Escuela Primaria Juan De La Barrera.	19-ZR-0654-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$463,074	\$463,074	\$463,074	\$463,074	99.80	\$0	Kilómetro cuadrado	150	0.00	100.00
MOR17180201141427	Rehabilitación General En Escuela Primaria Rafael Ramírez.	04-ZR-0628-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,389,222	\$1,389,222	\$1,389,222	\$1,389,222	99.80	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00
MOR17180201141459	Rehabilitación De Edificio B.C.D Y Demolición Y Reconstrucción Del Edificio E Para La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero.	04-ZU-0645-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,007	\$6,993,007	\$6,993,007	\$6,993,007	99.90	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17180201141489	Reforzamiento Con Estructura Metalica En Columnas Y Traves En La Escuela Guadalupe Victoria	06-ZU-0661-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,160,000	\$1,160,000	\$116,000	\$1,158,841	\$1,158,841	\$1,158,841	\$1,158,841	99.90	\$0	Piezas	378	0.00	100.00	
MOR17180201141514	Demolicion Y Construccion De Biblioteca Escolar De 6x10 Mts. En La Escuela Primaria Estanislao Rojas.	07-ZU-0657-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$754,000	\$754,000	\$754,000	\$753,247	\$753,247	\$753,247	\$753,247	99.90	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	
MOR17180201141528	Construccion De Aula Didactica En Estructura Rn 6.00x6.00 Mts Y Rehabilitacion En Carcha En Escuela Secundaria Tecnica 36	18-ZR-0639-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$927,073	\$927,073	\$927,073	\$927,073	99.90	\$0	Metros Cuadrados	551	0.00	100.00	
MOR17180201141537	Reforzamiento De Estructura Metalica De Sanitarios Direccion Y Aulas, Reparacion De Juntas Frias Y Reparacion De Muros En Jardin De Niños Rudyard Kipling.	18-ZR-0652-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	99.90	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	
MOR18180101075862	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$12,168,474	\$12,168,474	\$7,301,084	\$11,568,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	
MOR18180101075867	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,529,500	\$1,529,500	\$917,700	\$825,449	\$77,649	\$77,649	\$77,649	5.08	\$0	Lote	0	0.00	50.00	
MOR18180101076255	Red Nacional De Redcomunicación	3.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$17,150,000	\$17,150,000	\$10,290,000	\$17,136,270	\$5,095,884	\$5,095,884	\$5,095,884	29.71	\$0	Otros	0	0.00	50.00	
MOR18180101076268	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	3.3-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$26,578,098	\$26,578,098	\$15,946,859	\$3,109,903	\$932,971	\$932,971	\$932,971	3.51	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR18180101076274	Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso	4.2-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$810,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	
MOR18180101076280	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	5.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$6,618,098	\$6,618,098	\$3,970,859	\$369,121	\$369,121	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	14.00
MOR18180101076290	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes.	5.2-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$128,100	\$128,100	\$76,860	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR18180101076292	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	5.3-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,216,000	\$2,216,000	\$1,329,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR18180101076304	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	6-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2018	\$23,910,513	\$23,910,513	\$14,346,308	\$4,088,559	\$2,058,559	\$2,058,559	\$2,058,559	8.61	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR18180101076312	Sistema Nacional De Información	7.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$5,778,816	\$5,778,816	\$3,467,290	\$1,101,414	\$29,986	\$29,986	\$29,986	0.52	\$0	Otros	0	0.00	0.00	
MOR18180101076358	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$29,778,376	\$29,778,376	\$17,867,026	\$12,572,075	\$12,528,501	\$12,528,501	\$12,528,501	42.07	\$0	Otros	0	0.00	25.00	
MOR18180101076374	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	9.1-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2018	\$11,000,000	\$11,000,000	\$6,600,000	\$72,442	\$72,442	\$72,442	\$72,442	0.66	\$0	Piezas	0	0.00	93.00	
MOR18180101076381	Seguimiento Y Evaluación	11-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,080,000	\$1,080,000	\$648,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	
MOR18180101077845	Construcción De Edificio U2-C En Escuela Preparatoria De Juchita, Localidad De Juchita, Municipio De Juchita En El Estado De Morelos	12-ZU-0162-2018	Morelos	Juchita	Juchita	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2018	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,600,000	\$11,598,260	\$3,479,478	\$3,479,478	\$3,479,478	\$3,479,478	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,942	0.00	0.00
MOR18180201103607	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Privada Superior - 42995	42995	Morelos	Yauhtepec	José Ortiz (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$347,192	\$347,192	\$347,192	\$347,192	\$298,037	\$298,037	\$298,037	\$298,037	85.84	\$0	Otros	200	100.00	85.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1818020103608	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Amistad Y Prologación Independencia - 43569	43569	Morelos	Yauhtepec	Colonia Vicente Estrada Cajal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$781,746	\$781,746	\$781,746	\$781,746	\$653,210	\$653,210	\$653,210	83.56	\$0	Otros	359	100.00	83.00	
MOR18180201105259	Rehabilitación De Red De Drenaje Las Huertas - 96802	96802	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$379,650	\$379,650	\$379,650	\$379,650	\$379,650	\$379,650	\$379,650	100.00	\$0	Metros lineales	1,850	100.00	100.00	
MOR18180201105260	Pavimentación De Calle Unión - 97045	97045	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	\$243,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	
MOR18180201105261	Equipamiento De Pozo Profundo San Miguel - 39215	39215	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	3,600	100.00	100.00	
MOR18180201105262	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Tecolotes - 96954	96954	Morelos	Tetecala	Actopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	
MOR18180201105263	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Principal - 96718	96718	Morelos	Tetecala	Contitalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$550,799	\$550,799	\$550,799	\$550,799	\$550,799	\$550,799	\$550,799	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	
MOR18180201105309	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tierra Y Libertad Y Diez De Abril - 61773	61773	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$820,312	\$820,312	\$820,312	\$820,312	\$820,312	\$820,312	\$820,312	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	
MOR18180201105310	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cuauhtemoc Segunda Etapa - 51244	51244	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$241,486	\$241,486	\$241,486	\$241,486	\$241,486	\$241,486	\$241,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	
MOR18180201105311	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Juárez Segunda Etapa - 42189	42189	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,296,351	\$1,296,351	\$1,296,351	\$1,296,351	\$1,296,351	\$1,296,351	\$1,296,351	100.00	\$0	Metros lineales	430	100.00	100.00	
MOR18180201105313	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Rayando El Sol - 42186	42186	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$380,792	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	
MOR18180201105314	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Fernandez De Lizardi Tepalcingo Morelos - 42185	42185	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$553,007	\$553,007	\$553,007	\$553,007	\$553,007	\$553,007	\$553,007	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	
MOR18180201105319	Ampliación De Red Eléctrica Calle Termas Y Calle De La Via - 42181	42181	Morelos	Tepalcingo	Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	
MOR18180201105321	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tepalcingo - 57216	57216	Morelos	Tepalcingo	Huitchila	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,197,900	\$3,197,900	\$3,197,900	\$2,264,170	\$1,609,446	\$782,283	\$782,283	24.46	\$0	Otros	780	100.00	92.00	
MOR18180201105323	Rehabilitación De Red Hidráulica Calle Vicente Guerrero - 70694	70694	Morelos	Tepalcingo	Itzilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$235,721	\$235,721	\$235,721	\$235,721	\$235,721	\$235,721	\$235,721	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	
MOR18180201105324	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Calle Vicente Guerrero - 51248	51248	Morelos	Tepalcingo	Itzilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$680,121	\$680,121	\$680,121	\$680,121	\$680,121	\$680,121	\$680,121	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	
MOR18180201105325	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colector De Itzilco El Grande - 42182	42182	Morelos	Tepalcingo	Itzilco el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$825,530	\$825,530	\$825,530	\$825,530	\$825,530	\$825,530	\$825,530	100.00	\$0	Metros lineales	620	100.00	100.00	
MOR18180201105326	Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Tepehuaje Camino A Pueblo Viejo Municipio De Tepalcingo - 70706	70706	Morelos	Tepalcingo	El Tepehuaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$601,392	\$601,392	\$601,392	\$601,392	\$601,392	\$601,392	\$601,392	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	
MOR18180201105327	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Y Antonio Sanchez - 70696	70696	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$423,429	\$423,429	\$423,429	\$423,429	\$423,429	\$423,429	\$423,429	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	
MOR18180201105328	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Calle Antonio Sanchez Y Calle Sin Nombre - 51247	51247	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$740,946	\$740,946	\$740,946	\$740,946	\$740,946	\$740,946	\$740,946	\$740,946	100.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201105329	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Eufemio Zapata Venite De Noviembre - 51245	51245	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$878,674	\$878,674	\$878,674	\$878,674	\$878,674	\$878,674	\$878,674	100.00	\$0	Metros lineales	330	100.00	100.00
MOR18180201105420	Estudio Geohidrologico Para La Perforación Y Aloro De Pozo Profundo En La Colonia Pala - 136955	136955	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00
MOR18180201105421	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Amatepec Y Camino A San Agustín - 108836	108836	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00
MOR18180201105422	Suministro Y Colocación De Bomba Sumergible Para Agua Del Pozo Profundo En El Campo Atajaja Uno - 108474	108474	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$281,960	\$281,960	\$281,960	\$281,960	\$281,960	\$281,960	\$281,960	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00
MOR18180201105423	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Reforma Pala - 39709	39709	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$405,568	\$405,568	\$405,568	\$405,568	\$405,568	\$405,568	\$405,568	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00
MOR18180201105424	Rehabilitación De Pavimento En La Av El Plan - 39688	39688	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$110,576	\$110,576	\$110,576	\$110,576	\$110,576	\$110,576	\$110,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	345	100.00	100.00
MOR18180201105425	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Centenario - 139041	139041	Morelos	Tlayacapan	Amatitpac (San Agustín Amatitpac)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	0.00
MOR18180201105426	Construcción De Rodadas De Concreto En Camino De Saca En El Ejido De San Diego - 138847	138847	Morelos	Tlayacapan	Cuahtempan (San Andrés Cuahtempan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,320	100.00	0.00
MOR18180201105427	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Ampliación Benito Juárez - 128162	128162	Morelos	Tlayacapan	Cuahtempan (San Andrés Cuahtempan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$330,674	\$330,674	\$330,674	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00
MOR18180201105428	Acondicionamiento Y Construcción De Sanitarios En Salón De Usos Múltiples - 137372	137372	Morelos	Tlayacapan	Nacatongo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$103,176	\$103,176	\$103,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	840	100.00	0.00
MOR18180201105429	Construcción De Rejilla Pluvial En La Calle Lázaro Cárdenas - 137517	137517	Morelos	Tlayacapan	Nacatongo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$50,112	\$50,112	\$50,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	840	100.00	0.00
MOR18180201105507	Electrificación Campo La Ventana Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103815	103815	Morelos	Xochitepec	Camino a la Ventana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$632,500	\$632,500	\$316,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00
MOR18180201105549	Construcción De Doce Muros Firmes - 52272	52272	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$62,400	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$20,504	\$20,504	\$20,504	42.72	\$0	Otros	60	0.00	30.00
MOR18180201105551	Construcción De Cuatro Piso Firme En Vivienda - 39779	39779	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,800	\$33,900	\$33,900	\$33,900	\$17,005	\$17,005	\$17,005	50.16	\$0	Otros	24	0.00	20.00
MOR18180201105552	Construcción De Trece Losas En Vivienda - 39748	39748	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$162,564	\$230,400	\$230,400	\$230,400	\$45,805	\$45,805	\$45,805	19.88	\$0	Otros	54	0.00	20.00
MOR18180201105553	Construcción De Veinte Cuartos Adicional - 39738	39738	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$612,561	\$602,280	\$602,280	\$602,280	\$109,996	\$109,996	\$109,996	18.26	\$0	Vivienda	120	0.00	40.00
MOR18180201105554	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ro Yautepac - 39729	39729	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$451,608	\$451,608	\$451,608	\$451,608	\$451,608	\$451,608	\$451,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MOR18180201105557	Construcción De Línea De Agua Potable Calle Narciso Mendoza - 46133	46133	Morelos	Mazatepec	Cuauchichinola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00
MOR18180201105560	Construcción De Drenaje En Calle Mina Santa Cruz Vista Alegre - 41775	41775	Morelos	Mazatepec	Santa Cruz Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$310,081	\$310,081	\$310,081	\$310,081	\$186,954	\$186,954	\$186,954	60.29	\$0	Metros lineales	200	100.00	67.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1818020105590	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Barrio Santiago - 77651	77651	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$168,000	\$280,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	60.00	\$0	Metros lineales	330	100.00	100.00	
MOR1818020105591	Pavimento Con Concreto Hidráulico Cero Mirador - 78263	78263	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$322,648	\$322,648	\$193,589	\$322,648	\$193,589	\$193,589	\$193,589	60.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	
MOR1818020105592	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo Desde Calle Diez De Mayo Hasta Av Juárez Barrio Santiago - 78180	78180	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$750,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	19,138	100.00	100.00	
MOR1818020105593	Construcción De Canchón En Esc Prim José Nárez Álvarez - 77506	77506	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$55,943	\$55,943	\$33,566	\$55,943	\$33,566	\$33,566	\$33,566	60.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	
MOR1818020105594	Rehabilitación De Talleres Para Artes Y Oficios Comunitarios Barrio San Agustín - 77597	77597	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$624,702	\$624,702	\$374,821	\$624,702	\$374,821	\$374,821	\$374,821	60.00	\$0	Otros	549	100.00	100.00	
MOR1818020105595	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Espacio Para Taller Didáctico De Industrialización De Carnes En El Cbta No Ciento Cincuenta Y Cinco - 73744	73744	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$242,831	\$242,831	\$145,699	\$242,831	\$145,699	\$145,699	\$145,699	60.00	\$0	Otros	522	100.00	80.00	
MOR1818020105596	Ampliación De Red Eléctrica Media Y Baja Tensión Calle Constitución Barrio San Miguel - 41696	41696	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$409,490	\$409,490	\$245,694	\$409,490	\$245,694	\$245,694	\$245,694	60.00	\$0	Otros	209	100.00	80.00	
MOR1818020105597	Ampliación De Red Eléctrica En Av Juárez Parte Alta Barrio Santiago - 41628	41628	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$268,743	\$268,743	\$161,246	\$268,743	\$161,246	\$161,246	\$161,246	\$161,246	60.00	\$0	Otros	193	100.00	100.00
MOR1818020105598	Ampliación De Red Eléctrica Camino Temoya Texcalamatilla - 41738	41738	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$785,120	\$785,120	\$471,072	\$785,120	\$471,072	\$471,072	\$471,072	\$471,072	60.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00
MOR1818020105599	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Lluvia De Oro Barrio San Miguel - 69421	69421	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$666,983	\$666,983	\$400,190	\$666,983	\$400,190	\$400,190	\$400,190	\$400,190	60.00	\$0	Metros lineales	193	100.00	100.00
MOR1818020105600	Construcción De Drenaje Pluvial Y Pavimento En Las Calles Del Paseo Y Centenario Barrio San Miguel - 69191	69191	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$758,315	\$758,315	\$454,989	\$758,315	\$454,989	\$454,989	\$454,989	\$454,989	60.00	\$0	Metros lineales	247	100.00	100.00
MOR1818020105601	Reubicación De Línea De Media Y Baja Tensión En Calle Miguel Hidalgo - 110141	110141	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$340,556	\$340,556	\$204,334	\$340,556	\$204,334	\$204,334	\$204,334	\$204,334	60.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00
MOR1818020105602	Mejoras Diversas En Centro De Salud De La Localidad De Tlaximilulpan - 85303	85303	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Salud	En Ejecución	2018	\$115,826	\$115,826	\$69,496	\$115,826	\$69,496	\$69,496	\$69,496	\$69,496	60.00	\$0	Otros	1,637	100.00	100.00
MOR1818020105603	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calles Soledad Madero Allende Y Niño Perdido - 85339	85339	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$972,055	\$972,055	\$583,233	\$972,055	\$583,233	\$583,233	\$583,233	\$583,233	60.00	\$0	Otros	247	100.00	100.00
MOR1818020105604	Construcción De Muro De Mampostería En Esc Prim Diecisiete De Septiembre - 85237	85237	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$322,657	\$322,657	\$193,594	\$322,657	\$193,594	\$193,594	\$193,594	\$193,594	60.00	\$0	Otros	1,637	100.00	80.00
MOR1818020105610	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Hijos De Morelos - 64529	64529	Morelos	Tlaxiápan de Zapata	Temimicingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIÁPAN DE ZAPATA MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,385,702	\$2,385,702	\$2,385,702	\$2,385,702	\$2,385,702	\$2,133,227	\$2,133,227	\$2,133,227	89.42	\$0	Metros Cuadrados	1,374	100.00	100.00
MOR1818020105611	Construcción De Un Comedor Escolar En El Caic El Trenecto - 67551	67551	Morelos	Tlaxiápan de Zapata	Ticmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIÁPAN DE ZAPATA MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$989,700	\$989,700	\$989,700	\$989,700	\$989,700	\$709,512	\$709,512	\$709,512	71.69	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	72.00
MOR1818020105612	Rehabilitación De Tanque De Agua Y Acceso En La Colonia Ampliación Benito Juárez De La Localidad De Ticmán - 64320	64320	Morelos	Tlaxiápan de Zapata	Ticmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIÁPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$163,159	\$163,159	\$163,159	\$163,159	\$163,159	\$163,159	\$163,159	\$163,159	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00
MOR1818020105613	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Constitución De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 106221	106221	Morelos	Tlaxiápan de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIÁPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$486,268	\$486,268	\$486,268	\$486,268	\$486,268	\$486,268	\$486,268	\$486,268	100.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201105614	Introducción De Drenaje Sanitario En Privada Benito Juárez De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 103488	103488	Morelos	Tlalizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$115,895	\$115,895	\$115,895	\$115,895	\$115,895	\$115,895	\$115,895	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR18180201105615	Introducción De Red De Agua Potable En Privada Benito Juárez De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 103783	103783	Morelos	Tlalizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$76,358	\$76,358	\$76,358	\$76,358	\$76,358	\$76,358	\$76,358	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR18180201105616	Rehabilitación De Camino Campo El Cajonito Entre Amador Salazar Y Santa Rosa Treinta - 68078	68078	Morelos	Tlalizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$723,897	\$723,897	\$723,897	\$723,897	\$723,897	\$433,213	\$433,213	59.84	\$0	Otros	200	100.00	59.84
MOR18180201105617	Rehabilitación De Canal Para Riego De Campo El Charco - 67379	67379	Morelos	Tlalizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	MUNICIPIO DE TLALIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,994,730	\$1,994,730	\$1,994,730	\$1,994,730	\$1,994,730	\$1,994,730	\$1,994,730	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00
MOR18180201105618	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Calle Agrarismo En La Cabecera Municipal De Ocutuico Morelos - 39534	39534	Morelos	Ocutuico	Ocutuico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,693,432	\$1,693,432	\$1,693,432	\$1,693,432	\$1,693,432	\$1,693,432	\$1,693,432	100.00	\$0	Metros lineales	4,846	100.00	100.00
MOR18180201105619	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino A Puxta En La Localidad De Huejotengo En El Municipio De Ocutuico Morelos - 39769	39769	Morelos	Ocutuico	Huejotengo (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,269,630	\$1,269,630	\$1,269,630	\$1,269,630	\$1,269,630	\$1,269,630	\$1,269,630	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00
MOR18180201105620	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Encanto En La Localidad De Huepacalco En El Municipio De Ocutuico Morelos - 39795	39795	Morelos	Ocutuico	Huepacalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$939,478	\$939,478	\$939,478	\$939,478	\$939,478	\$939,478	\$939,478	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00
MOR18180201105621	Ampliación De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Calle Reina Xochitl Entre Calle Independencia Y Calle Niños Héroes - 39766	39766	Morelos	Ocutuico	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$892,091	\$892,091	\$892,091	\$892,091	\$892,091	\$892,091	\$892,091	100.00	\$0	Metros lineales	151	100.00	100.00
MOR18180201105622	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rayado En La Calle Reina Xochitl Entre Calle Independencia Y Calle Niños Héroes En La Localidad De Jum - 39745	39745	Morelos	Ocutuico	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO	H AYUNTAMIENTO DE OCUTUICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,296,871	\$1,296,871	\$1,296,871	\$1,296,871	\$1,296,871	\$1,296,871	\$1,296,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00
MOR18180201105663	Pavimentación Asfáltica En La Calle Adolfo López Mateos De La Colonia Pueblo Viejo - 133642	170181ME001/18-CP-23/2018, 133642	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00
MOR18180201105664	Ampliación De Red De Electrificación De Varas Calles De La Colonia Morelos - 130834	18-CP-19/2018, 130834	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,899,759	\$1,899,759	\$1,138,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	270	0.00	0.00
MOR18180201105665	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Manuel Altamirano - 132304	18-CP-08/2018, 132304	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,550,522	\$1,550,522	\$930,313	\$1,549,901	\$619,961	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00
MOR18180201105666	Construcción De Segunda Etapa Equipamiento En Pozo De Agua Potable En Colonia Alta Palma - 116513	18-CP-11/2018, 116513	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,800,000	\$2,999,235	\$1,499,617	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	540	0.00	0.00
MOR18180201105667	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Jazmines Jazmin Y Casahuate - 116075	18-CP-09/2018, 116075	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$980,005	\$980,005	\$588,004	\$979,505	\$293,852	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00
MOR18180201105668	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Bugambillas - 115989	18-CP-08/2018, 115989	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$311,332	\$311,332	\$186,799	\$311,251	\$93,375	\$93,375	\$93,375	29.99	\$0	Metros lineales	70	0.00	5.00
MOR18180201105669	Construcción De Drenaje Sanitario Prolongación Ruiz Cortínez - 117639	18-CP-12/2018, 117639	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$253,732	\$253,732	\$152,239	\$253,146	\$75,944	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	0.00
MOR18180201105670	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Revolución Cubana - 117771	18-CP-20/2018, 117771	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$603,247	\$603,247	\$361,948	\$602,553	\$180,766	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00
MOR18180201105671	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Portugal - 117461	18-CP-10/2018, 117461	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,251,344	\$1,251,344	\$750,807	\$1,250,674	\$375,202	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	0.00
MOR18180201105672	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Guadalupe Victoria - 105005	18-CP-17/2018, 105005	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,470,840	\$1,470,840	\$882,505	\$1,470,024	\$735,012	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	294	0.00	0.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1818020105673	Rehabilitación De Biblioteca Candelaria Juárez Jardón - 107649	18-CP-262018, 107649	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$935,136	\$935,136	\$561,081	\$934,697	\$280,409	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	0.00	0.00
MOR1818020105674	Construcción De Puente Vehicular En Calle Guadalupe Victoria - 39841	18-CP-062018, 39841	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,403,715	\$1,403,715	\$842,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	281	0.00	0.00
MOR1818020105675	Construcción De Drenaje Sanitario Privada Violetas - 38764	18-CP-032018, 39764	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,263,910	\$1,263,910	\$758,346	\$1,263,428	\$379,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	252	0.00	0.00
MOR1818020105676	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas - 41828	18-CP-072018, 41828	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,450,000	\$2,450,000	\$1,470,000	\$2,448,718	\$979,487	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	490	0.00	0.00
MOR1818020105677	Construcción De Red De Electrificación Varias Calles En La Colonia Benito Juárez - 133401	18-CP-132018, 133401	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$999,450	\$299,835	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00
MOR1818020105678	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De Varias Calles De La Col Mipillas - 107802	18-CP-052018, 107802	Morelos	Temixco	Santa Cruz Mipillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,681,502	\$2,681,502	\$1,608,901	\$2,680,364	\$1,340,182	\$1,340,182	\$1,340,182	49.98	\$0	Metros lineales	600	0.00	5.00
MOR1818020105679	Mejoramiento De Señalética Reductores De Velocidad En Colonia Campo Sotelo - 140509	18-CP-242018, 140509	Morelos	Temixco	Campo Sotelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$499,339	\$149,802	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	211	0.00	0.00
MOR1818020105680	Ampliación De Red De Electrificación En Varias Calles Colonia Santa Ursula - 129859	18-CP-212018, 129859	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	0.00	0.00
MOR1818020105681	Rehabilitación De Aula Didáctica Y Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Vicente Guerrero Col Santa Ursula - 130288	18-CP-282018, 130288	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,491,520	\$1,491,520	\$894,913	\$1,490,466	\$596,186	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MOR1818020105682	Construcción De Interconexión De Pozo De Santa Ursula A Línea De Conducción De Av Aeropuerto Col Santa Ursula - 102428	18-CP-222018, 102428	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$324,710	\$324,710	\$194,826	\$323,929	\$97,179	\$97,179	\$97,179	29.93	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	5.00
MOR1818020105683	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Olivos - 129364	18-CP-142018, 129364	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$528,141	\$528,141	\$316,885	\$527,541	\$158,262	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	0.00
MOR1818020105684	Construcción De Red De Electrificación En Calle Puebla - 117332	18-CP-152018, 117332	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$564,476	\$564,476	\$338,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	0.00	0.00
MOR1818020105685	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Ampliación Miguel Hidalgo - 117005	18-CP-182018, 117005	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$370,002	\$370,002	\$222,001	\$369,252	\$110,776	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	0.00	0.00
MOR1818020105686	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 107360	18-CP-272018, 107360	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,251,227	\$1,251,227	\$750,736	\$1,250,721	\$372,216	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00
MOR1818020105687	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Antiocha Colonia Humberto Guillémez Corona Alpuéyca Municipio De Xochitepec - 128628	128628	Morelos	Xochitepec	Colonia Humberto Guillémez Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,290,411	\$1,290,411	\$645,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	193	100.00	0.00
MOR1818020105688	Adquisición De Software Y Hardware - 90806	90806	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$330,600	\$330,600	\$330,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00
MOR1818020105689	Curso De Adjudicación De Contratos De Obra Pública - 90733	90733	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,271	\$70,271	\$70,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00
MOR1818020105690	Curso De Bitácora Electrónica De Obra Pública - 90699	90699	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,271	\$70,271	\$70,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00
MOR1818020105691	Curso De Integración Control Y Seguimiento De Expedientes De Obra Pública - 90659	90659	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,271	\$70,271	\$70,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180201105692	Curso De Residencia Y Supervisión De Obra Pública - 90601	90601	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$70,271	\$70,271	\$70,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MOR18180201105693	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Montes Kailas - 43136	43136	Morelos	Yauhtepec	Ampliación Lomas del Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$686,745	\$686,745	\$686,745	\$686,745	\$506,507	\$506,507	\$506,507	73.75	\$0	Otros	269	100.00	73.00	
MOR18180201105723	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Puente Pantitlan Municipio De Tlayacapan - 39594	39594	Morelos	Tlayacapan	Colonia Puente Pantitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,899,427	\$895,287	\$895,287	\$895,287	\$447,644	\$447,644	\$447,644	50.00	\$0	Otros	531	100.00	60.00	
MOR18180201105724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Michoacan - 108670	108670	Morelos	Tlayacapan	Unidad Habitacional Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	
MOR18180201105726	Electrificación De La Colonia Ampliación Pala - 138667	138667	Morelos	Tlayacapan	Colonia Pala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$135,567	\$135,567	\$135,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	210	100.00	0.00	
MOR18180201105736	Actualización De Atlas De Riesgos Del Municipio De Xochitepec - 117875	117875	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$450,200	\$450,200	\$225,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	
MOR18180201105737	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodegestor En Calle Pastores Colonia Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec - 104294	104294	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,266,460	\$1,266,460	\$720,418	\$1,031,709	\$720,418	\$720,418	\$720,418	56.88	\$0	Metros lineales	63	100.00	50.00	
MOR18180201105738	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Y O Zoolojía Localidad De Real Del Puente - 39789	39789	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,290,411	\$1,290,411	\$1,279,516	\$1,285,055	\$1,279,516	\$1,279,516	\$1,279,516	99.16	\$0	Metros lineales	134	100.00	99.00	
MOR18180201105739	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Colonia Benito Juárez Municipio De Xochitepec - 39848	39848	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$689,121	\$689,121	\$375,668	\$689,121	\$375,668	\$375,668	\$375,668	54.51	\$0	Metros lineales	96	100.00	50.00	
MOR18180201105740	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Primavera Colonia Las Palmas Municipio De Xochitepec - 128263	128263	Morelos	Xochitepec	Alpuycuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,074,778	\$1,074,778	\$496,528	\$997,354	\$496,528	\$496,528	\$496,528	46.20	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	50.00	
MOR18180201105741	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Colonia Tres De Mayo Alpuycuca Municipio De Xochitepec - 39843	39843	Morelos	Xochitepec	Alpuycuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$188,021	\$188,021	\$188,021	\$186,668	\$185,863	\$185,863	\$185,863	98.85	\$0	Metros lineales	29	100.00	90.00	
MOR18180201105742	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Benítez Bravo Localidad De Atlacholaya Municipio De Xochitepec - 39863	39863	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$380,000	\$380,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	
MOR18180201105743	Construcción De Red De Distribución De Depósitos De Agua Potable A Línea Existente En La Localidad De Atlacholaya - 39755	39755	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,534,852	\$2,534,852	\$1,446,318	\$1,452,579	\$1,446,318	\$1,446,318	\$1,446,318	57.06	\$0	Metros lineales	2,972	100.00	50.00	
MOR18180201105744	Electrificación De Camino A Casa Grande Localidad Chiconcuac Municipio De Xochitepec - 102902	102902	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$693,000	\$693,000	\$346,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	
MOR18180201105745	Electrificación De Privada Cinco De Mayo Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103522	103522	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$148,150	\$148,150	\$74,075	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	
MOR18180201105746	Electrificación Privada Los Pinos Campo San Rafael Localidad Atlacholaya Municipio De Xochitepec - 104063	104063	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$122,100	\$122,100	\$61,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	54	100.00	0.00	
MOR18180201105747	Electrificación De Calle Guerrero Norte Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103393	103393	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$169,665	\$169,665	\$84,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	
MOR18180201105748	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida San Ramón Colonia San Francisco Chiconcuac Municipio De Xochitepec - 39857	39857	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,518,200	\$1,518,200	\$1,503,781	\$1,510,291	\$1,503,781	\$1,503,781	\$1,503,781	\$1,503,781	99.05	\$0	Metros lineales	104	100.00	80.00
MOR18180201105749	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Piedra De Río Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 39844	39844	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$432,347	\$432,347	\$432,347	\$432,347	\$400,000	\$400,000	\$400,000	92.52	\$0	Metros lineales	52	100.00	90.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180201105750	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Colonia Obispo Municipio De Xochitepec - 128024	128024	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	
MOR18180201105751	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Moctezuma Primera Sección De La Unidad Morelos Municipio De Xochitepec - 128438	128438	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,988,083	\$1,988,083	\$504,880	\$1,011,753	\$504,880	\$504,880	\$504,880	25.40	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	25.00	
MOR18180201105752	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ficus Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 39838	39838	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$608,690	\$608,690	\$597,876	\$600,464	\$597,876	\$597,876	\$597,876	98.22	\$0	Metros lineales	107	100.00	90.00	
MOR18180201105753	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ventisquero De Febrero Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 39826	39826	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$429,956	\$429,956	\$424,637	\$426,476	\$424,637	\$424,637	\$424,637	98.76	\$0	Metros lineales	98	100.00	90.00	
MOR18180201105754	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 39819	39819	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$640,825	\$640,825	\$200,000	\$355,609	\$185,963	\$185,963	\$185,963	29.02	\$0	Metros lineales	98	100.00	30.00	
MOR18180201105755	Electrificación De Circuito Tres De Mayo Colonia Libano Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103704	103704	Morelos	Xochitepec	Campo el Burro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$494,240	\$494,240	\$247,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	96	100.00	0.00	
MOR18180201105756	Introducción De Drenaje En Cerrada De Abasolo - 124226	124226	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$139,007	\$139,007	\$139,007	\$139,007	\$139,007	\$139,007	\$139,007	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	
MOR18180201105757	Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle Lerdo De Tejada - 125185	125185	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$175,381	\$175,381	\$175,381	\$175,381	\$175,381	\$175,381	\$175,381	\$175,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00
MOR18180201105758	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Niño Perdido - 39981	39981	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$289,049	\$289,049	\$289,049	\$289,049	\$289,049	\$289,049	\$289,049	\$289,049	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00
MOR18180201105759	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Getsemani - 134069	134069	Morelos	Atlatlahucan	Telminca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$341,451	\$341,451	\$341,451	\$341,451	\$341,451	\$341,451	\$341,451	\$341,451	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00
MOR18180201105760	Ampliación De Red Eléctrica En Texcalpan Al Pozo - 140270	140270	Morelos	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$181,745	\$181,745	\$181,745	\$181,745	\$181,745	\$181,745	\$181,745	\$181,745	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00
MOR18180201105761	Construcción De Aula En La Esc Primaria Vicente Arenales - 124469	124469	Morelos	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Educación	En Ejecución	2018	\$508,449	\$508,449	\$508,449	\$508,449	\$508,449	\$508,449	\$508,449	\$508,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00
MOR18180201105762	Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Vicente Guerrero - 39962	39962	Morelos	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00
MOR18180201105763	Introducción De Drenaje En Camino Real A Cuautla - 132717	132717	Morelos	Atlatlahucan	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	\$310,985	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00
MOR18180201105764	Ampliación De La Red Eléctrica En Camino A Rancho Metlapa - 125275	125275	Morelos	Atlatlahucan	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	MUNICIPIO DE ATLATLALHUCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$938,745	\$938,745	\$938,745	\$938,745	\$938,745	\$938,745	\$938,745	\$938,745	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00
MOR18180201105765	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Venite De Noviembre - 90870	90870	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,710,614	\$1,710,614	\$1,710,614	\$1,710,614	\$1,710,614	\$1,710,614	\$1,710,614	\$1,710,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MOR18180201105766	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Basílica Nazareno Y Doce De Diciembre - 93281	93281	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00
MOR18180201105767	Mejoramiento De Servicio De Electrificación En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata - 83160	83160	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$238,846	\$238,846	\$238,846	\$238,846	\$238,846	\$238,846	\$238,846	\$238,846	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00
MOR18180201105768	Ampliación De Red Eléctrica Calle Unidad Deportiva - 81584	81584	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$403,234	\$403,234	\$403,234	\$403,234	\$403,234	\$403,234	\$403,234	\$403,234	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1818020105769	Construccion De Pavimento Hidraulco Calle Limones Col El Carmen - 59163	59163	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$445,666	\$445,666	\$445,666	\$445,666	\$445,666	\$445,666	\$445,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MOR1818020105770	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Manuel Ruiz Rosas - 39344	39344	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$670,996	\$670,996	\$670,996	\$670,996	\$670,996	\$670,996	\$670,996	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1818020105771	Construccion De Drenaje Sanitario Calzada Carr Axochiapan Tepalcingo - 39102	39102	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,078,764	\$2,078,764	\$2,078,764	\$2,078,764	\$2,078,764	\$2,078,764	\$2,078,764	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00
MOR1818020105772	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Manuel Ruiz Rosas - 39298	39298	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,490,463	\$1,490,463	\$1,490,463	\$1,490,463	\$1,490,463	\$1,490,463	\$1,490,463	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00
MOR1818020105773	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fco Villa - 39210	39210	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$571,010	\$571,010	\$571,010	\$571,010	\$571,010	\$571,010	\$571,010	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00
MOR1818020105774	Construccion De Drenaje Sanitario En Carr Atacahualoya A Marcelino Rdz - 57194	57194	Morelos	Axochiapan	Atacahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,971,843	\$2,971,843	\$2,971,843	\$2,971,843	\$2,971,843	\$2,971,843	\$2,971,843	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00
MOR1818020105775	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Miguel Alende - 87020	87020	Morelos	Axochiapan	Quebrantadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,399,295	\$1,399,295	\$1,399,295	\$1,399,295	\$1,399,295	\$1,399,295	\$1,399,295	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00
MOR1818020105917	Construccion De Cuartos Dormitorios - 116309	116309	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,058,513	\$1,058,513	\$1,058,513	\$1,058,513	\$1,058,513	\$1,058,513	\$1,058,513	100.00	\$0	Vivienda	220	100.00	100.00
MOR1818020105918	Construccion De Sistemas - 39022	39022	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$420,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	50.00
MOR1818020105919	Construccion De Cuartos Dormitorios - 38894	38894	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Vivienda	500	100.00	50.00
MOR1818020105920	Mantenimiento En Sistemas De Agua Potable Locales - 38752	38752	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	50.00	\$0	Otros	1,000	100.00	50.00
MOR1818020105921	Mantenimiento De Sistemas De Drenaje Y Alcantarillado Locales - 38870	38870	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$100,000	\$50,000	66.67	\$0	Otros	1,000	100.00	75.00
MOR1818020105922	Pavimentacion De Calle Mariano Matamoros Apancingo - 121172	121172	Morelos	Coatlán del Rio	Apancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MOR1818020105923	Mejoramiento De Alberque Ayudantia Morelos - 121020	121020	Morelos	Coatlán del Rio	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$0	50.00	\$0	Otros	600	100.00	50.00
MOR1818020105924	Construccion De Techumbre En Primaria Niños Heroes - 116611	116611	Morelos	Coatlán del Rio	Tlancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Educación	En Ejecución	2018	\$260,478	\$260,478	\$260,478	\$260,478	\$260,478	\$260,478	\$260,478	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00
MOR1818020105925	Construccion De Alberque El Canellito - 120998	120998	Morelos	Coatlán del Rio	El Canellito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00
MOR1818020105926	Amplacion De Red De Agua Potable San Antonio - 121029	121029	Morelos	Coatlán del Rio	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000							0.00		Metros lineales	300	100.00	
MOR1818020105927	Amplacion De La Red De Agua San Jose - 121045	121045	Morelos	Coatlán del Rio	Colonia San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$32,033	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MOR1818020105928	Construccion De Tanque Elevado De Agua Potable - 53654	53654	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,176,001	\$2,879,936	\$575,987	\$2,865,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,846	100.00	0.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1818020105929	Drenaje Sanitario En Privada Meneses - 53783	53783	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$472,500	\$472,500	\$94,500	\$470,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	103	100.00	0.00	
MOR18180201105931	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 53592	53592	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,879,936	\$2,176,001	\$435,200	\$2,165,121	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,289	100.00	0.00	
MOR18180201105932	Ampliacion De Red Elctrica En Calles Primavera Golondrinas Jilgueros Y Bugambillas - 35197	35197	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,633,850	\$1,633,850	\$326,770	\$1,625,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,536	100.00	0.00	
MOR18180201105933	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina - 35754	35754	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,878,479	\$1,878,479	\$375,696	\$1,869,087	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	
MOR18180201105934	Ampliacion De Red Elctrica En Privada Uno Y Tres Privada Noche Buena Calle Amates Y Potreritos - 36343	36343	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,559,621	\$2,534,025	\$2,534,025	\$2,534,025	\$1,267,013	\$1,267,013	\$1,267,013	50.00	\$0	Otros	500	100.00	5.00	
MOR18180201105935	Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Victor Rosas - 36314	36314	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$141,068	\$141,068	\$28,214	\$140,363	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	
MOR18180201105937	Mejoramiento De Extension De Linea Y Acometida Elctrica Para El Bombeo Del Pozo Profundo De Agua Potable - 36237	36237	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,733,076	\$1,733,076	\$346,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,846	100.00	0.00		
MOR18180201105938	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Andres Quintana Roo - 35988	35988	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	\$165,648	\$165,648	\$33,130	\$164,819	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	200	100.00	0.00	
MOR18180201105939	Ampliacion De Red Elctrica En Calles Arquitectos Sedesol Y Loma Bonita - 35633	35633	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$538,612	\$538,612	\$107,722	\$535,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	526	100.00	0.00	
MOR18180201105940	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Oculian - 36284	36284	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$409,734	\$409,734	\$409,734	\$407,685	\$407,685	\$203,843	\$203,843	49.75	\$0	Metros lineales	552	100.00	95.00	
MOR18180201105941	Ampliación De Red Elctrica En Calles Dieciocho De Marzo Treinta De Septiembre Y Calle Sin Nombre - 33106	33106	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$338,638	\$338,638	\$67,728	\$336,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	
MOR18180201105942	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle De Las Maquinas - 33814	33814	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,873	\$1,400,873	\$280,175	\$1,393,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	
MOR18180201105943	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Las Calles Amate Y Treinta De Abril - 33573	33573	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$317,056	\$317,056	\$63,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00		
MOR18180201105944	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Tabachin - 33804	33804	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$456,374	\$456,374	\$456,374	\$454,092	\$454,092	\$227,046	\$227,046	49.75	\$0	Metros lineales	150	100.00	90.00	
MOR18180201105945	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I Madero Segunda Etapa - 33176	33176	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,350,266	\$1,350,266	\$1,350,266	\$1,330,012	\$1,330,012	\$665,006	\$665,006	49.25	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	90.00	
MOR18180201105946	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Camino Antiquo A Santa Martha Primera Etapa - 53043	53043	Morelos	Cuernavaca	Cerritos de Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$300,000	\$1,492,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,137	100.00	0.00	
MOR18180201105947	Construcción De Techumbos En El Jardín De Niños Yolanda Benítez Gutiérrez A Ejecutarse En La Localidad De Tres Marías Municipio De Huit Mor - 39907	39907	Morelos	Huitzilac	Tres Marías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Educación	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	0.00	
MOR18180201105961	Construccion De Electrificación Cerrada Toscano Col Fco I Madero - 118283	118283	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$124,186	\$124,186	\$124,186	\$124,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	0.00
MOR18180201105982	Construccion De Electrificación Calle San Miguel Col Zahuañan - 111274	111274	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$17,210	\$17,210	\$17,210	\$17,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201105983	Mejoramiento En Línea Eléctrica De Media Tensión Calle Primavera Col Zahuañán - 111112	111112	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00
MOR18180201105984	Construcción De Electrificación Calle La Loma Col Aquiles Serdan - 104263	104263	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$166,790	\$166,790	\$166,790	\$166,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00
MOR18180201105985	Construcción De Electrificación Calle Ampliación Santo Tomas En La Cabecera Municipal - 104626	104626	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$253,382	\$253,382	\$253,382	\$253,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	0.00
MOR18180201105986	Construcción De Electrificación Calle Gavilanes Col Foo I Madero - 104446	104446	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$160,739	\$160,739	\$160,739	\$160,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00
MOR18180201105987	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 96041	96041	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,096	\$4,096	\$4,096	\$4,096	\$4,096	\$4,096	\$4,096	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00
MOR18180201105988	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Mezqueme - 85675	30PR01-06-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00
MOR18180201105989	Construcción De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por Sismo En La Cabecera Municipal Yecapixtla - 98326	30PR00-12-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	\$691,500	100.00	\$0	Otros	150	0.00	90.00
MOR18180201105990	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Los Reyes - 78404	30PR01-04-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00
MOR18180201105991	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Zahuañán - 78465	30PR01-03-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00
MOR18180201105992	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Aquiles Serdan - 79494	30PR99-05-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00
MOR18180201105993	Construcción De Línea De Electrificación Cerrada Tehuextingo Loc Achichipico - 134006	30PR02-41-18	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$184,617	\$184,617	\$184,617	\$184,617	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00
MOR18180201105994	Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Loc De Achichipico - 88084	30PR02-01-18	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$128,212	\$128,212	\$128,212	\$128,212	\$128,212	\$128,212	\$128,212	100.00	\$0	Otros	561	0.00	100.00
MOR18180201105995	Construcción De Línea De Electrificación Callejón Ampliación Benito Juárez Col Achichipico - 39554	30PR02-42-18	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$113,956	\$113,956	\$113,956	\$113,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00
MOR18180201105996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Loc Los Limones - 45905	30PR06-02-18	Morelos	Yecapixtla	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	100.00	\$0	Otros	561	0.00	100.00
MOR18180201105997	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Pedro Velaz Col Juan Morales - 96042	30PR08-09-18	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR18180201105998	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Xalpa I - 79343	30PR103-16-18	Morelos	Yecapixtla	Xalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$361,031	\$361,031	\$361,031	\$361,031	\$361,031	\$361,031	\$361,031	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00
MOR18180201105999	Ampliación De Red De Agua Potable Calles Bugambilia Tulipanes Cañada Y Jazmin Col Xalpa I - 76541	30PR103-17-18	Morelos	Yecapixtla	Xalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$291,822	\$291,822	\$291,822	\$291,822	\$291,822	\$291,822	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MOR18180201106000	Contra Ademe Y Rehabilitación Del Pozo Numero Uno Tulipanes - 96187	96187	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$490,852	\$490,852	\$297,749	\$297,749	\$297,749	\$297,749	\$297,749	60.66	\$0	Otros	15,000	0.00	45.00
MOR18180201106001	Pavimentación En Calle Simón Bolívar - 96151	96151	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$242,113	\$242,113	\$150,497	\$150,497	\$150,497	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1818020106002	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 100757	100757	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	
MOR1818020106003	Rehabilitación Y Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes - 95860	95860	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,139,010	\$1,139,010	\$688,782	\$688,782	\$688,782	\$688,782	\$688,782	60.47	\$0	Metros lineales	130	0.00	15.00	
MOR1818020106004	Un Escritorio Ejecutivo Para Tesorería - 97337	97337	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106005	Diez Archiveros Metálicos De Gabetas Para Predial - 97295	97295	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$49,955	\$49,995	\$29,997	\$29,997	\$29,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106006	Pavimentación En Calle Oaxaca - 95942	95942	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$321,203	\$321,203	\$197,020	\$197,020	\$197,020	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	0.00	
MOR1818020106007	Tres Sillas Secretariales Con Antebrazos Para Tesorería - 97243	97243	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,120	\$6,120	\$4,080	\$4,080	\$4,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106008	Impresoras Samsung Para Registro Civil - 96968	96968	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,860	\$3,860	\$3,860	\$3,860	\$3,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106009	Tres Sillas Secretariales Con Antebrazos Para Predial - 97204	97204	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,120	\$6,120	\$4,080	\$4,080	\$4,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106010	Un Servidor Con Procesador Intel Disco Duro Solido Disco Duro Para Registro Civil - 97160	97160	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$19,500	\$19,500	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106011	Dos Equipos De Computo Armados Con Procesador Amd Disco Duro Solido Y Monitor De Acer - 97094	97094	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$27,814	\$27,814	\$16,688	\$16,688	\$16,688	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106012	Un Equipo De Cómputo Armado Con Procesador Amd Disco Duro Y Monitor De Acer Para Predial - 97054	97054	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$16,370	\$16,370	\$8,822	\$8,822	\$8,822	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106013	Un Equipo De Cómputo Armado Con Procesador Amd Disco Duro Y Monitor De Acer Para Obras - 97009	97009	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$16,370	\$16,370	\$8,822	\$8,822	\$8,822	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106014	Impresoras Samsung Para Obras Públicas - 96989	96989	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,860	\$3,860	\$2,316	\$2,316	\$2,316	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	
MOR1818020106015	Pavimentación En Calle Ampliación Emiliano Zapata - 96000	96000	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$248,114	\$248,114	\$151,186	\$151,186	\$151,186	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	
MOR1818020106016	Pavimentación De Callejon Ignacio Allende - 96781	96781	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$182,509	\$182,509	\$109,505	\$109,505	\$109,505	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00	
MOR1818020106017	Rehabilitación De Drenaje En Calle Tlaquitenango - 96735	96735	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,983	\$250,983	\$150,590	\$150,590	\$150,590	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	116	0.00	0.00	
MOR1818020106018	Construcción De Drenaje Calle Guanajuato - 39201	39201	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$788,258	\$788,258	\$472,955	\$472,955	\$472,955	\$472,955	\$472,955	\$472,955	60.00	\$0	Metros lineales	507	100.00	50.00
MOR1818020106019	Construcción De Drenaje En Calle Chihuahua - 39240	39240	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$695,815	\$695,815	\$417,489	\$417,489	\$417,489	\$417,489	\$417,489	\$417,489	60.00	\$0	Metros lineales	444	100.00	50.00
MOR1818020106020	Construcción De Drenaje En Calle Puebla - 39257	39257	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$908,437	\$908,437	\$545,062	\$545,062	\$545,062	\$545,062	\$545,062	\$545,062	60.00	\$0	Metros lineales	610	100.00	45.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1818020106021	Electrificación En Calle Gonzalo Pastrana - 96039	96039	Morelos	Zacatepec	San Antonio Chiverias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$800,255	\$800,255	\$480,153	\$480,153	\$480,153	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	625	100.00	0.00	
MOR1818020106022	Electrificación En Calle Mariano Matamoros - 96102	96102	Morelos	Zacatepec	Buenavista (Kilómetro 1.5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$530,339	\$530,339	\$318,203	\$318,203	\$318,203	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	
MOR1818020106023	Construcción De La Red Eléctrica En La Calle Sitio De Cuauila En La Localidad De Tlacotepec - 72388	72388	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$587,481	\$587,481	\$587,481	\$587,481	\$587,481	\$587,481	\$587,481	\$587,481	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00
MOR1818020106024	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle San Miguel En La Comunidad De Tlacotepec - 71777	71777	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00
MOR1818020106025	Construcción De Red Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Tlacotepec - 72225	72225	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$503,999	\$503,999	\$503,999	\$503,999	\$503,999	\$503,999	\$503,999	\$0	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00
MOR1818020106026	Construcción De Red Eléctrica En La Calle La Era Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 58618	58618	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$573,910	\$573,910	\$573,910	\$573,910	\$573,910	\$573,910	\$573,910	\$573,910	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00
MOR1818020106027	Construcción De Red Eléctrica En Calle Encinos Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 58706	58706	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$420,718	\$420,718	\$420,718	\$420,718	\$420,718	\$420,718	\$420,718	\$420,718	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00
MOR1818020106028	Construcción De Red Eléctrica En La Calle Alcantarilla - 60554	60554	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00
MOR1818020106029	Construcción De Red Eléctrica En Carretera A Hueyapan - 57590	57590	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUCIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$589,735	\$589,735	\$589,735	\$589,735	\$589,735	\$589,735	\$589,735	\$589,735	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00
MOR1818020106030	Mejoramiento De Barda Perimetral Y Acceso De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Tierra Y Libertad - 47541	47541	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2018	\$101,426	\$101,426	\$101,426	\$101,426	\$101,426	\$101,426	\$101,426	\$101,426	100.00	\$0	Metros lineales	218	100.00	100.00
MOR1818020106031	Introducción De Red Eléctrica En Calle Los Sauces - 48616	48616	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00
MOR1818020106032	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Real A Huazulco - 47475	47475	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$148,407	\$148,407	\$148,407	\$148,407	\$148,407	\$148,407	\$148,407	\$148,407	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
MOR1818020106033	Construcción De Red De Drenaje En Calle Real A Huazulco - 47219	47219	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$281,528	\$281,528	\$281,528	\$281,528	\$281,528	\$281,528	\$281,528	\$281,528	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
MOR1818020106034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Santa Lucía - 43910	43910	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$312,729	\$312,729	\$312,729	\$312,729	\$312,729	\$312,729	\$312,729	\$312,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00
MOR1818020106035	Introducción De Red Eléctrica En Calle Real A Huazulco - 46550	46550	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$317,950	\$317,950	\$317,950	\$317,950	\$317,950	\$317,950	\$317,950	\$317,950	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00
MOR1818020106036	Construcción De Aula Didáctica Para Biblioteca En Primaria Emiliano Zapata Y Tierra Y Libertad - 39093	39093	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2018	\$530,061	\$530,061	\$530,061	\$530,061	\$301,513	\$301,513	\$301,513	\$301,513	56.88	\$0	Metros Cuadrados	358	100.00	100.00
MOR1818020106037	Mejoramiento De Modulos Sanitarios En Jardín De Niños Xochitl - 39190	39190	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2018	\$83,332	\$83,332	\$83,332	\$83,332	\$83,332	\$83,332	\$83,332	\$83,332	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00
MOR1818020106038	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Jose Vasconcelos Calderon - 39269	39269	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2018	\$509,099	\$509,099	\$509,099	\$509,099	\$362,300	\$362,300	\$362,300	\$362,300	71.16	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MOR1818020106039	Construcción De Banquetas En Calle Veinte De Noviembre - 109621	109621	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$236,048	\$236,048	\$236,048	\$236,048	\$236,048	\$236,048	\$236,048	\$236,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1818020106040	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Vicente Guerrero - 110531	110531	Morelos	Temoac	Amilingco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2018	\$302,105	\$302,105	\$302,105	\$302,105	\$302,105	\$302,105	\$302,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	
MOR1818020106041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Libertad - 43410	43410	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	\$520,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	
MOR1818020106042	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez De Mayo Y Los Limones - 43666	43666	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,828	\$500,828	\$500,828	\$500,828	\$500,828	\$500,828	\$500,828	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	
MOR1818020106043	Introducción De Red Eléctrica En Calle Treinta De Septiembre - 39499	39499	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	
MOR1818020106044	Introducción De Red Eléctrica En Calle Dos De Mayo - 39632	39632	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$340,100	\$340,100	\$340,100	\$340,100	\$340,100	\$340,100	\$340,100	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	
MOR1818020106045	Ampliación De Comedor En Primaria Rufino Sanchez - 47804	47804	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2018	\$127,972	\$127,972	\$127,972	\$127,972	\$127,972	\$127,972	\$127,972	\$127,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00
MOR1818020106046	Introducción De Red Eléctrica En Calle Mariano Abasolo - 48030	48030	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	\$343,200	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	
MOR1818020106473	Rehabilitación De Sanitarios En Esc Prim Teniente General Mariano Matamoros Segunda Etapa - 92069	92069	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$93,948	\$93,948	\$93,948	\$93,948	\$93,948	\$93,948	\$93,948	\$93,948	100.00	\$0	Piezas	250	100.00	100.00
MOR1818020106474	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Mariano Matamoros - 51386	51386	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$106,940	\$106,940	\$106,940	\$106,940	\$106,940	\$106,940	\$106,940	\$106,940	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00
MOR1818020106475	Pavimentación Con Adoquín En Callejón Reforma - 51326	51326	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$556,616	\$556,616	\$556,616	\$556,616	\$556,616	\$556,616	\$556,616	\$556,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MOR1818020106476	Construcción De Drenaje Calle Morelos Oriente Carretera Amayuca Tlaxcopec - 92157	92157	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$140,972	\$140,972	\$0	\$140,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	20.00
MOR1818020106477	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Vicente Guerrero - 90226	90226	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$598,056	\$615,916	\$615,916	\$615,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	80.00
MOR1818020106478	Rehabilitación De Camino De Saca Acceso Col Los Amates Canalización De Aguas De Riego - 92311	92311	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00
MOR1818020106479	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Esamina - 92040	92040	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$429,474	\$411,583	\$411,583	\$411,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	90.00
MOR1818020106480	Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Odilon Sedeño - 90559	90559	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$180,513	\$180,513	\$180,513	\$180,513	\$180,513	\$180,513	\$180,513	\$180,513	100.00	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00
MOR1818020106481	Construcción De Drenaje Calle Sin Nombre - 88142	88142	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$112,237	\$112,237	\$112,237	\$112,237	\$112,237	\$112,237	\$112,237	\$112,237	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00
MOR1818020106482	Pavimentación Lateral De Av Jose Ma Morelos Segunda Etapa - 51359	51359	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$408,612	\$408,612	\$408,612	\$408,612	\$408,612	\$408,612	\$408,612	\$408,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MOR1818020106483	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Del Progreso Segunda Etapa - 39343	39343	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$359,793	\$359,793	\$359,793	\$359,793	\$359,793	\$359,793	\$359,793	\$359,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MOR1818020106484	Construcción De Tanque Elevado Amayuca - 39550	39550	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,017,192	\$2,017,192	\$1,591,806	\$1,591,806	\$1,591,806	\$1,591,806	\$1,591,806	\$1,591,806	78.91	\$0	Otros	3,000	100.00	80.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180201106485	Rehabilitación De Drenaje En Calle Reforma - 39400	39400	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$357,483	\$357,483	\$357,483	\$357,483	\$357,483	\$357,483	\$357,483	\$357,483	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	
MOR18180201106486	Construcción De Drenaje En Calle Progreso - 39273	39273	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$267,246	\$267,246	\$267,246	\$267,246	\$267,246	\$267,246	\$267,246	\$267,246	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	
MOR18180201106487	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Chalcatzingo - 93412	93412	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$208,800	\$211,236	\$0	\$211,236	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,450	100.00	100.00	
MOR18180201106488	Rehabilitación De Pozo Profundo El Maguay - 39579	39579	Morelos	Jantetelco	Colonia Emiliano Zapata (La Granja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$255,154	\$255,154	\$255,154	\$255,154	\$255,154	\$255,154	\$255,154	\$255,154	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	
MOR18180201106489	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Colonia Josefa Ortiz De Domínguez En Jutepec Morelos - 105097	105097	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,122,000	\$1,122,000	\$1,122,000	\$1,120,259	\$560,130	\$560,130	\$660,130	\$660,130	49.92	\$0	Metros lineales	333	100.00	0.00	
MOR18180201106490	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Simón Bolívar Jose Mari Y Farabundo Martí Segunda Etapa En Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 95297	95297	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,785,000	\$1,782,975	\$1,515,529	\$1,515,529	\$0	\$0	84.90	\$0	Metros lineales	387	100.00	85.00	
MOR18180201106491	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Alende Colonia Calera Chica - 99829	99829	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,004,728	\$2,002,364	\$2,002,364	\$1,871,684	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	333	100.00	0.00	
MOR18180201106492	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Venturoso De Marzo Colonia Luis Donaldo Colosio - 123416	123416	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00	
MOR18180201106493	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Altamirano Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94703	94703	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$551,000	\$551,000	\$551,000	\$549,814	\$274,907	\$274,907	\$274,907	\$274,907	49.89	\$0	Metros lineales	171	100.00	0.00	
MOR18180201106494	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gran Alianza Colonia Luis Donaldo Colosio En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94959	94959	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$578,832	\$289,316	\$289,316	\$289,316	\$289,316	49.88	\$0	Metros lineales	180	100.00	30.00	
MOR18180201106495	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Andador Cuatro Segunda Etapa Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94575	94575	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$628,767	\$314,384	\$314,384	\$314,384	\$314,384	49.90	\$0	Metros lineales	203	100.00	50.00	
MOR18180201106496	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94413	94413	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,408,000	\$1,406,144	\$1,406,144	\$1,335,838	\$1,335,838	\$1,335,838	94.87	\$0	Metros lineales	396	100.00	95.00	
MOR18180201106517	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Emiliano Zapata Felipe Neri Revolución Cochichico En La Localidad Amatlán - 38891	38891	Morelos	Tepeztlán	Amatlán de Quetzalcoatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,446,388	\$2,446,388	\$2,446,388	\$2,446,388	\$1,159,501	\$1,159,501	\$1,159,501	\$1,159,501	\$1,159,501	47.40	\$0	Otros	120	100.00	39.24
MOR18180201106518	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Niño Artillero Callejón Niño Artillero Doctor Ail En La Localidad Amatlán - 38933	38933	Morelos	Tepeztlán	Amatlán de Quetzalcoatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,549,511	\$2,549,511	\$2,549,511	\$2,549,511	\$1,431,791	\$1,431,791	\$1,431,791	\$1,431,791	\$1,431,791	56.16	\$0	Otros	155	100.00	44.88
MOR18180201106519	Construcción De La Línea De Conducción Al Tanque Poniente En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepeztlán Morelos - 39202	39202	Morelos	Tepeztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,487,683	\$3,487,683	\$3,487,683	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	335	100.00	0.00	
MOR18180201106520	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Camino Real De Occotlán A Tepeztlán Y Central De Camino Real De Occotlán - 38966	38966	Morelos	Tepeztlán	Santo Domingo Occotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$790,745	\$790,745	\$790,745	\$790,745	\$460,450	\$460,450	\$460,450	\$460,450	\$460,450	58.23	\$0	Otros	55	100.00	40.63
MOR18180201106521	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Circunvalación Veinte Noviembre Localidad San Juan Tlacotenco Del Municipio De Tepeztlán - 38709	38709	Morelos	Tepeztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,659,292	\$1,659,292	\$1,659,292	\$1,659,292	\$955,735	\$955,735	\$955,735	\$955,735	\$955,735	57.60	\$0	Otros	120	100.00	39.72
MOR18180201106522	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Lugo Obregon Localidad San Juan Tlacotenco Del Municipio De Tepeztlán Morelos - 38522	38522	Morelos	Tepeztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,876,440	\$1,876,440	\$1,876,440	\$1,876,440	\$1,079,403	\$1,079,403	\$1,079,403	\$1,079,403	\$1,079,403	57.52	\$0	Otros	120	100.00	39.61
MOR18180201106523	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles España Portugal En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepeztlán Morelos - 39028	39028	Morelos	Tepeztlán	Colonia Obrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,206,801	\$1,206,801	\$1,206,801	\$1,206,801	\$765,402	\$765,402	\$765,402	\$765,402	\$765,402	63.42	\$0	Otros	117	100.00	48.10

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1818020106524	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Canada Francia En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39108	39108	Morelos	Tepoztlán	Colonia Obrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,149,626	\$2,149,626	\$2,149,626	\$2,149,626	\$1,284,587	\$1,284,587	\$1,284,587	59.76	\$0	Otros	128	100.00	42.83	
MOR1818020106525	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Estados Unidos Suiza En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39074	39074	Morelos	Tepoztlán	Colonia Obrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,830,678	\$1,830,678	\$1,830,678	\$1,830,678	\$1,344,279	\$1,344,279	\$1,344,279	73.43	\$0	Otros	120	100.00	68.95	
MOR1818020106604	Construcción De Electrificación En Calle Guadalupe Victoria Y Cinco De Mayo - 39687	39687	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,133,807	\$1,133,807	\$1,133,807	\$1,133,807	\$340,142	\$340,142	\$340,142	30.00	\$0	Otros	250	100.00	30.00	
MOR1818020106628	Contrucción De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Mixtalingo - 96250	96250	Morelos	Yecapixtla	Mixtalingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,257	100.00	0.00	
MOR1818020106725	Construcción De Drenaje En Calle Rosas Y Calle Margárita - 52207	52207	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$134,778	\$133,656	\$133,656	\$133,656	\$133,656	\$133,656	\$133,656	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	
MOR1818020106726	Construcción De Drenaje Calle Rio Amacuzac Y Privada Rio Amacuzac - 39732	39732	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$90,901	\$90,901	\$90,901	\$90,901	\$90,901	\$90,901	\$90,901	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	
MOR1818020106727	Construcción De Drenaje Calle Rio Grande - 39727	39727	Morelos	Mazatepec	Ampliación Justo Sierra (Subestación Eléctrica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$42,684	\$46,006	\$46,006	\$46,006	\$46,006	\$46,006	\$46,006	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	
MOR1818020106728	Construcción De Drenaje Calle Rio Sabino - 41808	41808	Morelos	Mazatepec	Ampliación Justo Sierra (Subestación Eléctrica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$104,703	\$70,936	\$70,936	\$70,936	\$70,936	\$70,936	\$70,936	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	
MOR1818020106730	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Amargura De La Col Centro Municipio De Miacatlán - 35705	35705	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$589,070	\$589,070	\$589,070	\$589,070	\$589,070	\$589,070	\$589,070	100.00	\$0	Metros lineales	897	100.00	100.00	
MOR1818020106731	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatepec En El Municipio De Miacatlan - 112997	112997	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,652,898	\$3,652,898	\$3,652,898	\$3,652,898	\$3,652,898	\$65,752	\$0	1.80	\$0	Otros	263	100.00	0.10	
MOR1818020106732	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatepec En El Municipio De - 114143	114143	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$13,626,752	\$13,626,752	\$13,626,752	\$13,626,752	\$13,626,752	\$1,362,675	\$0	10.00	\$0	Metros lineales	9,471	100.00	10.00	
MOR1818020106733	Rehabilitación De Red Eléctrica En Camino Campo La Raza Coatepeco Municipio De Miacatlán - 112290	112290	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00
MOR1818020106734	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino La Raza Coatepeco Municipio De Miacatlan - 84377	84377	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,448	\$84,448	\$84,448	\$84,448	\$84,448	\$84,448	\$84,448	\$84,448	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00
MOR1818020106735	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatepeco En El Municipio De Miacatlan - 57035	57035	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,700,489	\$3,700,489	\$3,700,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,094	100.00	0.00	
MOR1818020106736	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatepeco Miacatlan - 57195	57195	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$13,649,556	\$13,649,556	\$13,649,556	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,094	100.00	0.00	
MOR1818020106737	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Red De Agua En La Comunidad Del Paredon Municipio De Miacatlán - 84293	84293	Morelos	Miacatlán	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	\$110,896	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00
MOR1818020106738	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jalisco De La Col El Rodeo Municipio De Miacatlán - 116159	116159	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$919,474	\$919,474	\$919,474	\$919,474	\$919,474	\$275,842	\$275,842	30.00	\$0	Otros	133	100.00	30.00	
MOR1818020106739	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juvenito Rosas Municipio De Miacatlan - 116356	116356	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$618,048	\$618,048	\$618,048	\$618,048	\$618,048	\$618,048	\$185,414	100.00	\$0	Metros lineales	511	100.00	100.00	
MOR1818020106740	Red De Drenaje Privada Juvenito Rosas Sin Col Emiliano Zapata Municipio De Miacatlan - 112335	112335	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$116,911	\$116,911	\$116,911	\$116,911	\$116,911	\$116,911	\$116,911	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180201106741	Equipamiento De Pozo Profundo Los Linares Y Conexión Al Sistema De Agua Potable Para Mejoramiento En La Producción De Agua Potable En El Mun - 70367	70367	Morelos	Macatán	Los Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEAGUA COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$799,358	\$799,358	\$799,358	\$799,358	\$799,358	\$799,358	\$799,358	100.00	\$0	Otros	2,878	100.00	0.00	
MOR18180201106742	Equipamiento De Pozo De Agua El Terro Del Municipio De Macatlan - 84316	84316	Morelos	Macatán	El Terro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$34,684	\$34,684	\$34,684	\$34,684	\$34,684	\$34,684	\$34,684	100.00	\$0	Otros	4,300	100.00	100.00	
MOR18180201106743	Ampliación De Red Eléctrica En Calle León Vidal - 42822	42822	Morelos	Yauatepec	Ampliación Álvaro Leonel (Revolución del Sur)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$992,134	\$992,134	\$992,134	\$992,134	\$642,307	\$642,307	\$642,307	64.74	\$0	Otros	350	100.00	64.00	
MOR18180201106744	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pericón - 42365	42365	Morelos	Yauatepec	Ampliación Álvaro Leonel (Revolución del Sur)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$954,816	\$954,816	\$954,816	\$954,816	\$649,234	\$649,234	\$649,234	68.00	\$0	Otros	225	100.00	68.00	
MOR18180201106745	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nogal Y Otra - 43288	43288	Morelos	Yauatepec	Ampliación Pascas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$836,262	\$835,262	\$835,262	\$835,262	\$602,075	\$602,075	\$602,075	72.08	\$0	Otros	224	100.00	72.00	
MOR18180201106746	Construcción De Comedor Escolar En Jh Yecapixtla En La Col Yecapixteca - 88149	30PR17-10-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$270,207	\$270,207	\$270,207	\$270,207	\$270,207	\$270,207	\$270,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	
MOR18180201106747	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas En La Col Yecapixteca - 88588	30PR17-13-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	72.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	
MOR18180201106748	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Yecapixteca - 39678	30PR17-08-18	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$351,480	\$351,480	\$351,480	\$351,480	\$351,480	\$351,480	\$351,480	100.00	\$0	Otros	1,110	0.00	100.00	
MOR18180201106749	Construcción De Línea De Electrificación Carretera Xochihlan Texcala - 135191	135191	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$75,905	\$75,905	\$75,905	\$75,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	
MOR18180201106750	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable De La Loc De Texcala - 79175	30PR15-22-18	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Otros	1,444	0.00	100.00	
MOR18180201106753	Construcción De Línea De Electrificación Calle Amates Col Xalpa I - 134200	30PR47-43-18	Morelos	Yecapixtla	Valle Xalpa (El Cruce del Libramiento)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$350,479	\$350,479	\$350,479	\$350,479	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	
MOR18180201106754	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Camino A La Estación Y Pico De Orizaba De La Col Xalpa I - 132167	30PR57-28-18	Morelos	Yecapixtla	Valle Xalpa (El Cruce del Libramiento)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$272,805	\$272,805	\$272,805	\$272,805	\$272,805	\$272,805	45.47	\$0	Metros lineales	300	0.00	45.00
MOR18180201106755	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Camino A La Estación Y Pico De Orizaba De La Col Xalpa - 100351	100351	Morelos	Yecapixtla	Valle Xalpa (El Cruce del Libramiento)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ora	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$272,805	\$272,805	\$272,805	\$272,805	\$272,805	\$272,805	45.47	\$0	Metros lineales	300	100.00	45.00
MOR18180201106774	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tramo Subida Madroño Primera Etapa - 33256	33256	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,916,978	\$2,916,978	\$2,916,978	\$2,887,808	\$2,887,808	\$1,443,904	\$1,443,904	49.50	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	20.00	
MOR18180201106775	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sexla De Capulín - 39413	39413	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$488,977	\$488,977	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	117	100.00	0.00
MOR18180201106776	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cantizal - 39213	39213	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$305,504	\$305,504	\$305,504	\$305,504	\$91,651	\$91,651	\$91,651	30.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	30.00	
MOR18180201106777	Construcción De Electrificación En Calle De La Virgen Begonia Y San Cipriano - 39069	39069	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$777,100	\$777,100	\$777,100	\$777,100	\$233,130	\$233,130	\$233,130	30.00	\$0	Otros	105	100.00	30.00	
MOR18180201106778	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Azules - 39625	39625	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$306,126	\$306,126	\$306,126	\$306,126	\$306,126	\$306,126	\$306,126	\$306,126	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00
MOR18180201106779	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nardos Tramo Subida Loma Sur Circuito Las Lomas - 39236	39236	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	\$360,907	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1818020106780	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Toma - 39743	39743	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$740,093	\$886,095	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00
MOR1818020106781	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Tres De Mayo Y Primero De Mayo - 39730	39730	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$242,498	\$242,498	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	118	100.00	0.00
MOR1818020106782	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Correidora - 37924	37924	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$688,022	\$542,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00
MOR1818020106783	Construccion De Drenaje Sanitario Privada Los Pinos - 39655	39655	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,286,640	\$1,286,640	\$1,286,640	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	376	100.00	0.00
MOR1818020106784	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Circuito Nardos Y Naranjos - 39637	39637	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$545,563	\$545,563	\$545,563	\$545,563	\$340,815	\$163,669	\$163,669	30.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	30.00
MOR1818020106785	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Octava Capulin - 39264	39264	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$534,138	\$534,138	\$534,138	\$534,138	\$534,138	\$160,241	\$160,241	30.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	30.00
MOR1818020106786	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Constitución - 36775	36775	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,064,630	\$3,064,630	\$3,064,630	\$3,064,630	\$3,064,630	\$3,051,420	\$3,043,541	99.57	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00
MOR1818020106787	Construccion De Electrificación Calle San Gabriel - 36148	36148	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$816,155	\$816,155	\$816,155	\$816,155	\$244,847	\$244,847	\$244,847	30.00	\$0	Otros	134	100.00	30.00
MOR1818020106788	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cuarta Privada De Zaragoza - 37451	37451	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,684,000							0.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	
MOR1818020106789	Construccion De Electrificación En Privada La Mina - 39726	39726	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$313,150	\$313,150	\$313,150	\$313,150	\$313,150	\$313,150	\$313,150	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00
MOR1818020106790	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas - 39719	39719	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$507,069	\$507,069	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	0.00
MOR1818020106791	Construccion De Drenaje En Calle Benito Juarez Tramo Miguel Hidalgo Emiliano Zapata - 39710	39710	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$260,098	\$260,098	\$260,098	\$260,098	\$260,098	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00
MOR1818020106792	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Michoacan - 39493	39493	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$545,307	\$545,307	\$545,307	\$545,307	\$163,592	\$163,592	\$163,592	30.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	30.00
MOR1818020106793	Construccion De Electrificación En Calle Guayajato Segunda Etapa Y Calle Jalisco - 39620	39620	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$708,445	\$708,445	\$708,445	\$708,445	\$212,534	\$212,534	\$212,534	30.00	\$0	Otros	180	100.00	30.00
MOR1818020106794	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero - 39576	39576	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$325,990	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00
MOR1818020106795	Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Alta Tension - 39737	39737	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$346,754	\$346,754	\$346,754	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	0.00
MOR1818020106796	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Grecia Tramo Alcantares Y Belem - 39703	39703	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$454,000	\$454,000	\$454,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	192	100.00	0.00
MOR1818020106797	Construccion De Aula Regional Seis Por Ocho En Telesecundaria Venustiano De Marzo - 35050	35050	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2018	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$645,000	\$193,500	\$193,500	\$193,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	30.00
MOR1818020106806	Construccion De Electrificación Calle Camino Viejo A Mezquemecca Col Los Amates - 104074	104074	Morelos	Yecapixtla	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$43,973	\$43,973	\$43,973	\$43,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	0.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201106807	Rehabilitación De Camino Av Ferrocarril Col Girasoles - 66529	66529	Morelos	Yecapixtla	Colonia Girasoles (Campo el Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$327,360	\$327,360	\$327,360	\$327,360	\$327,360	\$327,360	\$327,360	100.00	\$0	Metros lineales	173	100.00	100.00
MOR18180201133435	Remodelación Del Modulo De Seguridad De La Comunidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán Morelos (2da Etapa)	020-RAM033-F4-TPZ-2018-001	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$477,770	\$477,770	\$477,770	\$477,770	\$477,770	\$477,770	\$477,770	100.00	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00
MOR18180201133470	Construcción Del Modulo De Seguridad En El Municipio De Tepoztlán, Morelos (2da Etapa)	020-RAM033-F4-TPZ-2018-002	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,241,577	\$2,241,577	\$2,241,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,000	0.00	0.00
MOR18180201133478	Construcción Del Modulo De Seguridad En El Municipio De Tepoztlán Morelos (2da Etapa)	020-RAM033-F4-TPZ-2018-002	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,241,577	\$2,241,577	\$2,241,577	\$2,241,577	\$1,360,807	\$1,360,807	\$1,360,807	60.71	\$0	Otros	15,000	0.00	55.00
MOR18180201139160	Mejoramiento De Instalación Eléctrica E Impermeabilización De 1,200 M2 De Azotea Y 500 M2 Muro Lateral, Incluye Retiro De Impermeabilización Existente En La Ciudad Judicial De Cuautla	06-ZU0164-2018	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,112,978	\$3,112,978	\$3,112,978	\$3,112,978	\$932,971	\$932,971	\$932,971	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00