

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400459248	Parque Lineal Chapultepec Primera Etapa	99-ZU-00891-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$6,200,000	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14160100640219	Rehabilitación Cancha Geranios	18-ZU-0786-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	Terminado	2017	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$556,615	\$556,615	\$556,615	99.93		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150200524480	Construcción De La Primera Etapa De Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Huautla.	25-ZR-003/2015	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR15150200528247	2a. Etapa Del Parque Ecoturístico Hueyapan, Tetela Del Volcan	22-ZR-0194-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$4,000,000	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	100.00		Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00
MOR15150200529035	Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Al Centro Turístico De Oaxtepec. 1a. Etapa.	29-ZU-0202-2015	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150200529127	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-ZU-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	100.00		Metros lineales	7,896	0.00	100.00
MOR15150200533572	3ra Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asunción En Cuernavaca	07-ZU-0213-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$5,000,000	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	100.00		Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00
MOR15150200535946	Geranios Edificación De Módulo De Arte Urbano (Cancha De Usos Múltiples)	18-ZU-0274-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril Rural	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	Terminado	2017	\$500,000	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	100.00		Metros Cuadrados	900	0.00	100.00
MOR15150300565160	Sustitución De La Línea De Conducción Para La Localidad De Santa María Ahuacatlán 1era. Etapa En Cuernavaca	07-ZU-001/2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$519,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	100.00		Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR15150300565271	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Adecuación Del Sistema De Colectores Para El Saneamiento De Barrancas En La Zona Centro De Cuernavaca.	07-ZU-017/2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR15150300565353	Proyecto De Alcantarillado, Saneamiento Y Pluvial En La Colonia 3 De Mayo Y Fraccionamiento Burgos.	99-ZU-044/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	\$1,503,136	100.00		Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
MOR15150300565416	Construcción De Red De Distribución "Cerro García" 2da Etapa(Sin Hambre)	07-ZU-034/2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	\$3,158,444	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR15150300567692	Modernización Del Sistema De Agua Potable Ajuchitlan	25-ZR-026/2015	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR15150300578533	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo San Miguel Al Tanque Elevado En Tejalpa, Municipio De Jutepec, Morelos	RAMO 23CONECO/IN V-3/03/15	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00
MOR15150300578594	Construcción De Casa De Cultura Emiliano Zapata	CE2015001	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2015	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	100.00	\$0	Metros	1,000	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15150300578713	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido	18-ZR-0445-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	Terminado	2017	\$944,010	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR15150300578830	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedef, Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedef Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-ZR-0444-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	Terminado	2017	\$535,452	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR15150300579701	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico Cuauhtemoc	18-ZU-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	Suspensión	2017	\$298,423	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	100.00		Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	
MOR15150300580194	Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta) En Cuernavaca	07-ZU-0211-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	100.00		Metros Cuadrados	350,000	0.00	100.00	
MOR15150300580422	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero	30-ZU-0422-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Urbanización	Suspensión	2017	\$209,332	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	100.00		Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	
MOR15150300580498	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Netzahualcoyotl	18-ZU-0423-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	Suspensión	2017	\$1,577,917	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	100.00		Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	
MOR15150300580641	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez	18-ZU-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	Suspensión	2017	\$1,192,733	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	100.00		Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	
MOR15150300580981	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ignacio Zaragoza	18-ZU-0432-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	Suspensión	2017	\$1,449,358	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	100.00		Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	
MOR15150300581221	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez	18-ZU-0426-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Urbanización	Suspensión	2017	\$496,387	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	100.00		Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	
MOR15150400612454	Pavimentación Av. Zapata Col. Gerardo Perez	MEZ-CE-001-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	
MOR15150400612482	Pavimentación En Calle Cancun Col. Loma Sur	MEZ-CE-002-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR15150400613194	Pavimentación Calle Clavellinas Col. Guadalupe De Las Arenas	MEZ-CE-003-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Guadalupe de las Arenas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	
MOR15150400613507	Pavimentación Calle Veracruz Colonia El Capiri	MEZ-CE-004-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	
MOR15150400614348	Pavimentación Calle Mate Col. Ampliación Pro-Hogar	MEZ-CE-005-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR15150400615765	3ra Etapa Del Parque Eco-Turístico Hueyapan, Tetela Del Volcán	22-ZR-0691-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150400615795	2da. Etapa Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta)	07-ZU-0781-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,000,000	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400615811	3ra Etapa Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca	07-ZU-1090-2014 (2015)	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$3,500,000	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150100636246	2a Etapa Rehabilitación Blvd. De Acceso Turístico De Oaxtepec	29-ZU-1093-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,050,000	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150100638652	Rehabilitación Y Restauración De La Biblioteca Miguel Salinas	07-ZU-0779-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	Terminado	2017	\$1,000,000	\$993,369	\$993,369	\$993,369	\$993,369	\$993,369	\$993,369	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150100638673	Remodelación Y Acondicionamiento Del Inmueble Que Albergará Al Archivo Histórico De Morelos, A Cargo De La Secretaría De Cultura Del Estado De Morelos	07-ZU-0780-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	Terminado	2017	\$500,000	\$489,656	\$489,656	\$489,656	\$489,656	\$489,656	\$489,656	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150100639097	Ampliación De Auditorio Los Pericos En La Localidad De Tejalpa	SDSOYSPPYC/SSOP/DNPS-LP-002-2016	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC MORELOS	Deporte	Terminado	2016	\$9,091,136	\$9,091,136	\$9,091,136	\$9,091,136	\$9,091,136	\$9,091,136	\$9,091,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294,000	0.00	100.00
MOR15150100639793	Rehabilitación De Calle Lazaro Cardenas	MTE-CONTINGENCI/AS-001-2015	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETECALA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	100.00		Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR15150100640055	2da. Etapa De La Imagen Urbana De Tepoztlán	20-ZU-0718-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$12,624,450	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150100640070	Rehabilitación De La Imagen Urbanay Pavimentación De La Calle Cuauhémoc Y Niños Heroes En Tiayacapan Pueblo Magico	26-ZU-0719-2015	Morelos	Tiayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$5,100,000	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150100640120	Iluminación De Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto)	07-ZU-0447-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$203,919	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	100.00		Piezas	61	0.00	100.00
MOR15150100640121	Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Luis Echeverría	07-ZU-0443-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$990,300	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	100.00		Piezas	550	0.00	100.00
MOR15150100640122	Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Ignacio Zaragoza	07-ZU-0442-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$919,500	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	100.00		Piezas	500	0.00	100.00
MOR15150100640126	Alumbrado Público En Calle Candelaria	07-ZU-0888-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$504,843	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	100.00		Luminaria	38	0.00	100.00
MOR15150100640127	Alumbrado Público En Calle De La Estación	07-ZU-0889-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$2,925,148	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	\$2,912,236	100.00		Luminaria	77	0.00	100.00
MOR15150100640128	Alumbrado Público En Calle Del Arrastradero	07-ZU-0887-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$653,788	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	100.00		Luminaria	77	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15160100640132	Alumbrado Público En Calle H. Preciado	07-ZU-0886-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$535,739	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	100.00		Luminaria	48	0.00	100.00
MOR15160100640134	Alumbrado Público En Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata)	07-ZU-0890-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$574,482	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	100.00		Luminaria	46	0.00	100.00
MOR15160100640135	Alumbrado Público En Calle Francisco Javier Mina	18-ZU-0903-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$210,390	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	100.00		Piezas	42	0.00	100.00
MOR15160100640137	Alumbrado Público En Calle San Ángel	18-ZU-0902-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$395,527	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	100.00		Luminaria	48	0.00	100.00
MOR15160100640142	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Etapa Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales	30-ZU-0452-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,729,200	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	100.00		Metros Cuadrados	130	0.00	100.00
MOR15160200674960	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 25 De Julio-3245	2397543	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR15160200679231	Iluminación Del Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle Amado Nervo Y Zaragoza)	07-ZU-0434-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	100.00		Piezas	0	0.00	100.00
MOR15160200680866	Construccion De Drenaje Tramo El Charco-Campo La Nigua	DO-R23-1722-01-16	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,047,582	\$3,047,582	\$3,047,582	\$3,047,582	\$3,047,582	\$3,047,582	\$3,047,582	100.00		Metros lineales	800	0.00	100.00
MOR15160200680976	2a Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tlayacapa (Calle Cuauhtémoc Entre Calles Narciso Mendoza Y Niños Héroes)	26-ZU-0106-2016 (Estatal)	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15160300744427	Remodelacion Del Zocalo Municipal Emiliano Zapata, Morelos	MEZ-FORFIND2-005-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR15160400823332	Pavimentación De Camino Rural El Callejón En El Municipio De Tlalnepantla, Estado De Morelos	PCE-DOPMTL-17023-02-2015	Morelos	Tlalnepantla	Campo Cuauyeca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	100.00		Metros Cuadrados	80	0.00	100.00
MOR15160400823547	Pavimentación De Camino Rural El Tanque En El Municipio De Tlalnepantla, Estado De Morelos	PCE-DOPMTL-17023-01-2015	Morelos	Tlalnepantla	Campo Cuauyeca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	\$2,464,821	100.00		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160100633660	Construcción Aula De Medios, Cancha De Usos Múltiples Y Sanitarios De La Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Jutepec, Morelos.	DNPS-R23-FORT-FIN-LP.007-2016	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC, MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$3,410,493	\$3,410,493	\$3,410,493	\$3,410,493	\$3,410,493	\$3,410,493	\$3,410,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160100633662	Pavimentación Con Concreto En La Calle Camino Viejo Colonia El Mirador, En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, En El Estado De Morelos	1045	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00		Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR16160100633775	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Prudencio Casals Rodríguez, En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, En El Estado De Morelos	968	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	100.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160100633957	Rehabilitación Del Alumbrado Público	DNPS-R23-FORT-FIN-ADMON-002-2016	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC, MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Luminaria	1,809	0.00	100.00
MOR16160100634045	Construcción Ayudantía Municipal En La Localidad De San Gabriel Las Palmas, En El Municipio De Amacuzac, En El Estado De Morelos	1118	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00		Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR16160100634099	Pavimentación A Base De Concreto Asfáltico Tramo San Gabriel Las Palmas-Puente De Ixtla	172	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00		Metros lineales	5,000	0.00	100.00
MOR16160100634195	Construcción De Edificio Administrativo De La Secundaria Técnica No. 42 De La Colonia Juárez, En El Municipio De Jutepec, En El Estado De Morelos	DNPS-R23-FORT-FIN-L.P.006-2016	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC, MORELOS	Educación	Terminado	2016	\$5,786,332	\$5,786,332	\$5,786,332	\$5,786,332	\$5,786,332	\$5,786,332	\$5,786,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	645	0.00	100.00
MOR16160100634216	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo, Colonia Alejandra, Tlaltizapán De Zapata, Morelos	347	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	100.00		Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR16160200668527	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Palo Grande 1er Etapa	DOP-2016-R23FORT-01	Morelos	Tlaquitenango	Palo Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,335,945	\$4,335,945	\$4,335,945	\$4,335,945	99.95		Metros Cuadrados	508	0.00	100.00
MOR16160200668541	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Roble Col. Miguel Hidalgo	DOP-2016-R23FORT-02	Morelos	Tlaquitenango	Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,027,865	\$3,027,865	\$3,027,865	\$3,027,865	99.93		Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160200668718	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastian	020-RAMC023-FORTALECE-2016-001	Morelos	Tepeztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	100.00		Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR16160200670738	Construcción De Alcantarillado Sanitario Tepetzingo En Emiliano Zapata, Segunda Etapa De Tres Etapas (70)	2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,200,000	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670748	Construcción Del Sistema De Agua Potable Humberto Gutiérrez, Segunda Etapa Y Ultima (100)	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670780	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Chavaria En Coatlán Del Río, Segunda Etapa De Tres Etapas (90)	2016	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670789	Construcción De Drenaje Sanitario Campo El Órgano En Emiliano Zapata, Segunda Etapa De Tres Etapas (70)reconproy-Localidad De El Órgano Municipio De Emiliano Zapata Del Estado De Morelos	2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,400,000	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670824	Ampliación Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Ampliación Benito Juárez De Ayala, Primera Etapa De Dos Etapas (70)	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670839	Construcción De Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial En La Localidad Del Viga De Tlalnepantla, Tercera Etapa Y Ultima. Incluye Línea De Conducción A La Planta Potabilizadora.	-	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,500,000	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200670884	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez En Coatlán Del Río, Segunda Etapa Y Última Etapa.	2016	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	100.00		Metros	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160200670973	Construcción De Colectores Y Subcolectores Buznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla, Primera Etapa De Dos Etapas (50	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$480,000	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200670974	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Sección 3 Del Lago De Tequesquiengo, Tercera Etapa De Diez Etapas (35direccionproy=	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,495,000	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200670992	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hueshucoyotl En Tepoztlán, (Rebombos De Agua Potable)	-	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$495,000	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200670993	Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Red De Drenaje En La Col. Flores Magon E Interconexión Del Colector Ciclopista En La Colonia Vista Hermosa Para Incrementar 30 Lps A La Planta De Tratamiento De Aca	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671069	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Alvarista, Lázaro Cárdenas E Independencia De Jojutla.	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,459,200	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671071	Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "La Gachupinán", (Primera Etapa), Equipamiento Reactor Biológico Y Pretratamiento, Rehabilitación De Línea De Lodos	-	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,776,111	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671097	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable De La Localidad De Tlatenchi.	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$630,711	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671099	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Primera Etapa De Cinco Etapas (20 (Incluye Pozos Coscomata Y Eta)	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$745,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200671106	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec (Primera Etapa), Rehabilitación De Pretratamiento, Unidad De Biodiscos, Línea De Lodos Y Unidad De Desinfección.	-	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,054,823	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	\$5,562,884	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671119	Construcción De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema Metepec.	-	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	\$1,913,961	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160200671122	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable (Equipamiento De Pozo De Agua Potable Y Línea De Conducción), Colonia Loma Bonita.	-	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160200671127	Construcción De Red De Distribución Reforma Apático, Segunda Etapa De Tres Etapas (65	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$195,000	\$183,508	\$183,508	\$183,508	\$183,508	\$183,508	\$183,508	\$183,508	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200671147	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zacualpan, Primera Etapa De Tres Etapas (30(Incluye Fuente De Abastecimiento).	-	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,000	\$874,304	\$874,304	\$874,304	\$874,304	\$874,304	\$874,304	\$874,304	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200671178	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorín, Narciso Mendoza, Peña Flores, Vicente Guerrero Y Calderón De Cuautla, Cuarta Etapa De Seis Etapas (66	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,000	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	\$1,287,287	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200671203	Obras Para Incrementar El Abastecimiento De Agua En La Localidad De Neopaxtli En Totolapan. Incluye: Olla De Agua Pluvial, Línea De Conducción De Obra De Toma A Olla Y De Olla Al Tanque, Tanque De 20	-	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,265,931	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	\$5,491,464	100.00		Metros	0	0.00	100.00	

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200671209	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Huautla En Tlaquiltenango, Segunda Etapa De Tres Etapas (60direccionproy=Localidad De Huautla, Municipio De Tlaquiltenango Del Estado De Morelos.	-	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,783,725	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	\$3,377,426	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR16160200672045	Construccion De Unidad Deportiva Los Pericos	DNPS-R23-FORT-FINAN-L.P.-003/2016	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Deporte	Terminado	2016	\$16,000,600	\$16,000,600	\$16,000,600	\$16,000,600	\$16,000,600	\$16,000,600	\$16,000,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190,000	0.00	100.00
MOR16160200672218	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Lomas De Jitepec-3257	2229088	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$453,258	\$448,272	\$448,272	\$448,272	\$448,272	\$448,272	\$448,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00
MOR16160200672481	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Hacienda De Las Flores-3271	2206219	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$720,337	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00
MOR16160200672680	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En San Francisco Texcalpan-3258	2228964	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,254,494	\$1,240,695	\$1,240,695	\$1,240,695	\$1,240,695	\$1,240,695	\$1,240,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00
MOR16160200672750	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Col. Campo Morado-3275	2237773	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$386,489	\$382,238	\$382,238	\$382,238	\$382,238	\$382,238	\$382,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00
MOR16160200672794	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guerrero-3246	2397100	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	\$1,060,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160200672829	Construccion De La Cancha De La Unidad Deportiva Municipal , Colonia El Progreso	2496080	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR16160200672893	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En U.H. Pochotal-3262	2238083	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$853,876	\$844,483	\$844,483	\$844,483	\$844,483	\$844,483	\$844,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	720	0.00	100.00
MOR16160200672916	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Otilio Montaño-3254	2204525	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$853,876	\$844,483	\$844,483	\$844,483	\$844,483	\$844,483	\$844,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00
MOR16160200672937	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Arcos De Jitepec-3256	2229150	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$2,189,268	\$2,165,186	\$2,165,186	\$2,165,186	\$2,165,186	\$2,165,186	\$2,165,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00
MOR16160200673051	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Loma Bonita-3243	2392675	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	\$1,155,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200673154	Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre, Area De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre, Las Palomas Cívicas- 3270	2375064	Morelos	Jitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,956,000	\$1,934,484	\$1,934,484	\$1,934,484	\$1,934,484	\$1,934,484	\$1,934,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00
MOR16160200673901	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orquideas-3244	2397777	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	\$1,740,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160200673997	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Bugambillas-3247	2396873	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200674106	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Agua Fria Principal -3269	2351641	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$3,642,329	\$3,602,263	\$3,602,263	\$3,602,263	\$3,602,263	\$3,602,263	\$3,602,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,220	0.00	100.00
MOR16160200674139	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal De Jiutepec -3259	2311364	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$3,185,000	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190,000	0.00	100.00
MOR16160200674217	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calera Chica -3264	2206308	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$586,798	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	820	0.00	100.00
MOR16160200674221	Introduccion De Drenaje En La Colonia Pozo Mancera-3229	2223006	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR16160200674254	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Moctezuma-3272	2206068	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$987,415	\$987,415	\$987,415	\$987,415	\$987,415	\$987,415	\$987,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00
MOR16160200674734	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Jardin Juarez-3276	2205953	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,971,519	\$1,949,832	\$1,949,832	\$1,949,832	\$1,949,832	\$1,949,832	\$1,949,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00
MOR16160200674816	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Párres-3260	2238331	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,436,892	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	870	0.00	100.00
MOR16160200674881	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Del Arroz-3240	2407102	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200674904	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Entrada A Curnez-3242	2406978	Morelos	Emiliano Zapata	1ra. Sección Colonia Villa Morelos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	\$1,107,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200674911	Construcción De Techumbre Metálica En La Cancha De Usos Múltiples Del Parque De La Comunidad De Santa Rosa 30	2576678	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR16160200674989	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Pedregal De Las Fuentes -3273	2208882	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$586,798	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00
MOR16160200675034	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Cívac 30 Norte, 9 Este-3263	2237897	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$720,337	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00
MOR16160200675106	Construccion De La Unidad Deportiva San Gabriel Las Palmas	2495879	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,005	0.00	100.00
MOR16160200675121	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Cívac-3261	2238145	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,852,497	\$1,832,120	\$1,832,120	\$1,832,120	\$1,832,120	\$1,832,120	\$1,832,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	756	0.00	100.00
MOR16160200675178	Construccion De Cisterna 200 M3 En Escuela Primaria Xxx Legislatura-3250	2578416	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	Terminado	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,424	\$494,424	\$494,424	\$494,424	99.98	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	100.00



Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200675238	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En La Independencia-3274	2238269	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$586,798	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00
MOR16160200675258	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre El Castillo (Real Los Colonies)-3266	2206131	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$720,337	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00
MOR16160200675752	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Villas Del Descanso -3255	2208820	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$1,436,892	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	\$1,421,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	736	0.00	100.00
MOR16160200675767	Panteón De" La Paz" 1ra Etapa-3314	2240188	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,584,815	\$2,507,140	\$2,507,140	\$2,507,140	\$2,507,140	\$2,507,140	\$2,507,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,276	0.00	100.00
MOR16160200675788	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez En La Colonia Gabriel Tepepa	DOP-2016-R23PORT-04	Morelos	Tlaquitenango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,341,171	\$2,341,171	\$2,341,171	\$2,338,919	\$2,338,919	\$2,338,919	\$2,338,919	99.90		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200675832	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Miguel Hidalgo -3288	2316371	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$1,268,453	\$1,254,500	\$1,254,500	\$1,254,500	\$1,254,500	\$1,254,500	\$1,254,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00
MOR16160200675935	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Fovissate - Imuri-3265	2240975	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	\$720,337	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	\$712,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	436	0.00	100.00
MOR16160200675983	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles Gral. Eufemio Zapata, Gral. Lorenzo Vazquez Y Gral. Pedro Saavedra En Colonia Plan De Ayala.-3325	2177468	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200677431	Construcción De 3 Aulas Tipo Regional En La Primaria Yoloxóchitl De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-ZU-0325-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,239,538	\$1,239,538	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	99.91		Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR16160200677926	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Yoloxóchitl De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-ZU-0310-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$493,339	\$493,339	\$492,914	\$492,914	\$492,914	\$492,914	99.91		Metros lineales	220	0.00	100.00
MOR16160200677954	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Abraham Rivera Sandoval De Col. 19 De Febrero, Cuautla	06-ZU-0324-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$782,696	\$782,696	\$782,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	100.00		Metros lineales	217	0.00	100.00
MOR16160200680920	2a Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tlayacapan (Calle Cuauhtémoc Entre Calles Narciso Mendoza Y Niños Héroes)	26-ZU-0106-2016	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	\$1,235,187	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200680924	Colector Ecológico De Tetela Del Volcán	22-ZU-0104-2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,994,145	\$1,994,145	\$1,994,145	\$1,994,145	\$1,994,145	\$1,994,145	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200680973	1a Etapa De Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-ZU-0105-2016 (Estatal)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,784,689	\$9,784,689	\$9,784,689	\$9,784,688	\$9,784,688	\$9,784,688	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200680983	Corredor Ecológico De Tetela Del Volcán	22-ZU-0104-2016 (Estatal)	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	\$1,991,145	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200681172	Implementación De Luminarias En Parque Lineal Chapultepec, Cuernavaca	07-ZU-0077-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$1,578,895	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	\$1,565,659	100.00		Luminaria	0	0.00	100.00
MOR16160200681183	Implementación De Luminarias En Colonia El Porvenir, Jutepec, Ésta Colonia Colinda Con El Parque Lineal Chapultepec	11-ZU-0078-2016	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$1,800,451	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	\$1,799,615	100.00		Luminaria	0	0.00	100.00
MOR16160200681193	Implementación De Luminarias En La Colonia Carolina, Cuernavaca Morelos	07-ZU-0076-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$1,150,000	\$1,136,588	\$1,136,588	\$1,136,588	\$1,136,588	\$1,136,588	\$1,136,588	100.00		Luminaria	0	0.00	100.00
MOR16160200681325	Construcción Del Museo Comunitario En Ocutuco 2a Etapa	16-ZR-0133-2016	Morelos	Ocutuco	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200681354	Construcción Del Centro Comunitario En Ocutuco 2a Etapa	16-ZR-0133-2016 (Estatal)	Morelos	Ocutuco	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	\$1,949,409	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160200681962	Rehabilitación De La Esc. Prim. 20 De Noviembre	22-PSE-FORTALECE-02-2016	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2017	\$2,468,287	\$2,468,287	\$2,468,287	\$2,468,287	\$2,468,287	\$2,468,287	\$2,468,287	100.00		Lote	0	0.00	100.00
MOR16160200683122	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Las Rosas 2da Etapa Col. El Guaje (El Guante)	MEZ-FORFIN-002-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160200683134	Pavimentación De Calle Del Arroz	MEZ-FORFIN-001-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200683139	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Xochipily Col. Pro-Hogar	MEZ-FORFIN-003-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160200683146	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle La Union Colonia Gerardo Perez	MEZ-FORFIN-004-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200683150	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Atlacomulco Col. Lomas Del Copal	MEZ-FORFIN-005-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160200683151	Construcción De Techumbre En Telesecundaria Jose Martí	MEZ-FORFIN-006-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	Terminado	2016	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16160200684616	Estudio Para La Movilidad Sustentable (Ecozona)	3662064	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,996,251	\$1,996,251	\$1,996,251	\$1,996,251	99.91	\$0	Estudio de preinversión	366,321	0.00	100.00
MOR16160300731565	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En Tetela	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	\$890,862	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300731618	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable De Tepoztlán	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	\$1,956,702	100.00		Metros	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300731629	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hidricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Yautepec (Cnch)	2016	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,237,546	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	\$1,374,652	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300732446	Construcción Y Rehabilitación Parque Vicente Guerrero	SI609	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160300732615	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica, Tlaqueitangango	25-ZR-0128-2016	Morelos	Tlaqueitangango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160300732621	Construcción De Techumbre Metálica En Plaza Cívica De La Ayudantía De La Localidad De El Estudiante, Puente De Ixtla.	17-ZR-0136-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,110,692	\$570,251	\$570,251	\$570,251	\$570,251	\$570,251	\$570,251	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160300732624	Construcción De Techumbre Metálica En Plaza Cívica De La Ayudantía Municipal De La Localidad De La Tigra	17-ZR-0127-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$952,954	\$607,149	\$607,149	\$607,149	\$607,149	\$607,149	\$607,149	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR16160300732935	2a Etapa De La Imagen Urbana En Calle 2 De Abril Y Calle De Las Artes Del Centro Historico De Yecapixtla	30-ZU-0107-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732944	2a Etapa De La Imagen Urbana En Calle 2 De Abril Y Calle De Las Artes Del Centro Histórico De Yecapixtla	30-ZU-0107-2016 (Estatal)	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	\$1,948,763	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300733168	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,319,420	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	\$3,800,028	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300733302	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para Las Colonias Alianza Y Valle Del Sol	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	\$812,450	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300733942	Unidad Deportiva De Cuauichichinola, Mazatepec, Morelos. - 536	MMA/DUOP/R2 3/FORFIN2/00 2/2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$5,000,000	\$4,988,463	\$4,988,463	\$4,988,463	\$4,988,463	\$4,988,463	\$4,988,463	100.00		8218	0.00	100.00		
MOR16160300734358	Ampliación Red Eléctrica En El Paraje El Reposo Y San Martín Ajaguayo - 1749	CONVENIO-CFE	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$413,670	\$409,120	\$409,120	\$409,120	\$409,120	\$409,120	\$409,120	100.00		8218	0.00	100.00		
MOR16160300735229	Modernización Consistente En Reconstrucción Con Concreto Hidráulico Acabado Estampado En Calles Juan Escutia Y Abasco. Comunidad Cuauichichinola, Mazatepec, Morelos - 535	MMA/DUOP/R2 3/FORFIN2/00 3/2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00		8218	0.00	100.00		
MOR16160300735455	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Circuito Mercurio - 1748	2397971	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$5,160,000	\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	\$5,103,240	100.00	\$0	8218	0.00	100.00		
MOR16160300735586	Infraestructura Vial En El Municipio De Mazatepec, Morelos. - 534	MMA/DUOP/R2 3/FORFIN2/00 1/2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,956,205	\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	\$1,954,249	100.00		8218	0.00	100.00		
MOR16160300737409	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación, Modernización Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona De Cívica.	2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	\$989,801	100.00		Metros	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300738995	Construcción De Alcantarillado Sanitario De San Juan Texcalpan En Atlatlahucan, Tercera Etapa De Cuatro Etapas (82direccionproy.Localidad De San Juan Texcalpan, Municipio De Atlatlahucan, Morelos	2016	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	\$3,000,253	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739010	Construcción De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla, Quinta Etapa De Seis Etapas (82direccionproy.Localidad De Galeana Sur, Municipio De Cuautla, Morelos	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739192	Construcción De Colectores Colonia Progreso, Municipio De Jiutepec (12 Colonias), Segunda Etapa (10	2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,584,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	\$5,099,350	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739208	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora "El Salto"	2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,248,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739496	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Regional (2do Módulo). Equipamiento 2do. Módulo, Construcción De Lechos De Secado, Rehabilitación Sistema Eie	2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,604,946	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	\$2,036,171	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739540	Proyecto Ejecutivo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Martin Caballero De Tepoztlán.	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	\$170,483	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739547	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Y Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable De Coyehucan Y Marcelino Rodriguez, En Axochiapan	2016	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	\$746,017	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739600	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hidricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Cuernavaca (Chch)	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	\$2,693,808	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739627	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hidricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Cuautla (Chch)	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	\$1,873,325	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739651	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hidricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Temexco (Chch)	2016	Morelos	Temexco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	\$1,376,842	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739736	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Janetelco	2016	Morelos	Janetelco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$383,058	\$57,185	\$57,185	\$57,185	\$57,185	\$57,185	\$57,185	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739779	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hidricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Ayala (Chch)	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	\$1,377,415	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739788	Construcción De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico Y Flúor Presentes En El Agua Que Se Abastece A La Localidad De Tenextepango Municipio De Ayala.	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739802	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hidricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Jiutepec (Chch)	2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300739826	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Para Incrementar El Caudal (5 Lps) A La Planta De Tratamiento De Tetela Del Volcán, Primera Etapa De Tres Etapas (30direccionproy-En La Localidad De Tetela Del Volcan En El Municipio De Tetela Del Volcan	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00		Metros	0	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300739928	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hidricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Puente De Ixtla (Cnch)	2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740006	Construcción De Alcantarillado Sanitario El Salitre, (Tercera Etapa Y Última 100direccionproy=En La Localidad De El Salitre Municipio De Ayala	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740233	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tetela Del Volcán, Equipamiento Complementario Para Medición De Caudal Y Adecuación De Tubo De Llegada De Sedimentador Secundario	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740272	Perforación Y Equipamiento Del Pozo Meztilta, Incluye Línea De Conducción Y Ampliación De Red De Agua Potable	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,749,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740294	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huazulco, Temoac, Primera Etapa (Incluye Perforación Y Aforo De Pozo) De Dos Etapas (40direccionproy=Localidad De Huazulco, Temoac	2016	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740308	Conclusión Del Colector Pluvial Zacatepec	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740324	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado E Ingeniería Básica Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De La Colonia Tetelpa	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300740335	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado E Ingeniería Básica Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Mazatepec.	2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300740347	Estudios De Ingeniería Básica Para Proyectos De Agua Potable En Varias Localidades Del Estado De Morelos	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740362	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado En Las Colonias Tlahuapan Y Chapultepec	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160300740399	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De Las Zonas Media Y Baja De La Barranca De Amanalco (Con Beneficio A Los Municipios De Cuernavaca, Temixco Y Xochitepec) Pr	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300740546	Mejoramiento De Los Margenes De Los Ríos A Través De La Conformación Y Rehabilitación De Bordos Marginales En Corrientes Superficiales De Las Cuentas De Los Ríos Cuautla, Yauatepec, Barranca Amatzinac	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160300744406	Terracerías, Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Exhacienda De Dolores Entre La Avenida Constitución Y Avenida Del Ferrocarril	MEZ-FORFIN02-001-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Modesto Rangel	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMLIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR16160300744412	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle 6 De Junio, Colonia Gerardo Perez	MEZ-FORFIN02-002-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMLIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160300744417	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Venezuela 1ra Etapa, Col. Aeropuerto	MEZ-FORFIN2-003-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMLIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300744449	Construcción De Techumbre En Primaria Ignacio Manuel Altamirano	MEZ-FORFIN02-004-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	Terminado	2016	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR16160300744910	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Diciembre Colonia 14 De Febrero Municipio De Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN-007-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR16160300744943	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Tecoyatic, Colonia El Vigilante, Emiliano Zapata Morelos	MEZ-FORFIN02-006-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	Terminado	2016	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR16160300744965	Construcción De Parque En Unidad Habitacional Tesoros De Tezoyuca, Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN02-007-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR16160300744979	Pavimentación Calle Distrito Federal, Colonia 3 De Mayo Emiliano Zapata Morelos	MEZ-FORFIN02-008-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	
MOR16160300744992	Construcción De Pavimento En Calle Las Flores De La Colonia El Organo, En El Municipio De Emiliano Zapata En El Estado De Morelos.	MEZ-FORFIN02-009-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Campo el Organo	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR16160300745136	Rehabilitación De Avenida Del Ejército Libertador Primera Etapa En Las Colonias Plan De Ayala Y Gabriel Tepepa	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-01/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,262,550	\$12,262,550	\$12,262,550	\$12,262,550	\$12,254,096	\$12,254,096	\$12,254,096	99.93		Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	
MOR16160300745159	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-02/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,221,322	\$1,012,262	100.00		Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	
MOR16160300745160	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camacho Y Molina	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-03/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$3,647,456	\$1,474,667	100.00		Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	
MOR16160300745163	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luchadores, 2da. Etapa (Tulipanes)	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-05/16	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$923,372	\$542,528	100.00		Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	
MOR16160300745164	Reedecación De La Calle Cerrada Benito Juárez	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-06/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	\$985,440	100.00		Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	
MOR16160300745165	Rehabilitación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín De Iturbide	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-07/16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	\$3,014,560	100.00		Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	
MOR16160300746360	Construcción De Centro De Salud Cuauhtemoc	28	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Salud	Terminado	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	856	0.00	100.00	
MOR16160400745885	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Colonia Cuauhtemoc Cardenas	17011EMF001	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Deporte	Terminado	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,853	0.00	100.00	
MOR16160400745886	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre	17011EMF002	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Deporte	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,314	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400745887	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Colonia Josefa Ortiz De Domínguez	17011EMF003	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO JIUTEPEC, MORELOS	Deporte	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,314	0.00	100.00
MOR16160400745888	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico	17011ME001	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO JIUTEPEC, MORELOS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,194,405	\$1,194,405	\$1,194,405	\$1,194,405	\$1,194,405	\$1,194,405	\$1,194,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00
MOR16160400745925	Construcción De Drenaje En Calle Altamirano Entre Calles Benito Juárez Y Josefa Ortiz De Domínguez	170111ME002	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO JIUTEPEC, MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$695,398	\$695,398	\$695,398	\$695,398	\$695,398	\$695,398	\$695,398	100.00	\$0	Metros lineales	216	0.00	100.00
MOR16160400746035	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle José Martí Entre Calle Himno Nacional Y Calle Mariano Matamoros	170111ME003	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO JIUTEPEC, MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$894,219	\$894,219	\$894,219	\$894,219	\$894,219	\$894,219	\$894,219	100.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00
MOR16160400746036	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico	170111ME004	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO JIUTEPEC, MORELOS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,601,560	\$1,601,560	\$1,601,560	\$1,601,560	\$1,601,560	\$1,601,560	\$1,601,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00
MOR16160400812174	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle General Otilio Montañón Y General Píoquinto Galiz Frente A Escuela Mariano Escobedo	MZAC-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00		Metros Cuadrados	455	0.00	100.00
MOR16160400812990	Coordinación E Implementación Del Componente De Programación De Acciones De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	\$282,478	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813002	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Francisco Villa (Alcantor) Y Lázaro Cárdenas	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	\$1,157,416	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813011	*Construcción De Cisternas Domiciliarias Y Captaciones De Agua Pluvial En Techumbres, Sanitario Ecológico Y Sistema De Tratamiento (Biódigestor), (Procapta)/Sanitarios Ecológicos Prefabricados En Zo	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	\$14,698,000	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813030	Estudios De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción De Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado En Localidades Rurales Del Estado De Morelos	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	\$1,570,891	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813054	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Oaxtepec, Incluye Perforación De Pozo, Segunda De Tres Etapas (60 Obras De Cabeceera.	2016	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	\$2,442,499	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813061	Construcción De Alcantarillado Sanitario Para La Recuperación Ambiental De La Barranca De Amanálico, Tramo Paso Expres Poniente.	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	\$10,607,289	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813071	Construcción De Alcantarillado Para La Recuperación Ambiental De La Barranca De Amanálico, Tramo-Himno Nacional.	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	\$15,691,328	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813092	Ampliación De La Red De Agua Potable En San Pedro Apalaco	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	\$3,472,207	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400813102	Terminación De La Línea De Conducción Del Manantial Chihuahuita.	2016	Morelos	Tlalizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	100.00		Metros	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160400 813109	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Temoac, Segunda De Tres Etapas (65	2016	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	\$2,297,722	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160400 813114	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Col. Ángel Bocanegra, Tepoztlán (Incluye Perforación Y Aforo De Pozo De Agua Potable).	2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	\$2,355,249	100.00		Metros	0	0.00	100.00	
MOR16160400 813121	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Amayuca, Incluye: Equipamiento Del Pozo Y Línea De Conducción (Primera Etapa De Tres	2016	Morelos	Janitelco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	\$401,421	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400 813143	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col. Obrero Popular, Xochitepec. (Incluye Perforación De Pozo De Agua Potable).	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	\$1,465,282	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400 813149	Reconstrucción Del Colector Constituyentes En Xoxocotla	2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	\$2,266,260	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400 813158	Primera Etapa De Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tlitzapota	2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	\$2,236,290	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400 813385	Construcción De Planta Potabilizadora Ciudad Salud.	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	\$72,879	100.00		Metros	0	0.00	100.00
MOR16160400 813557	Construcción Parque Gaudalupa Victoria	17031EMF001	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Deporte	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00		Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR16160400 813815	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Venustiano Carranza No. 35 Colonia Casahuatán Municipio De Amacuzac	01-ZR-0534-2016	Morelos	Amacuzac	Casahuatán	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400 813829	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Tulipanes Col Coahuixtla Municipio De Amacuzac	01-ZR-0474-2016	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400 813835	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Tlahuicas Sn De Col. Tetuxidlera Municipio De Atlalahucan	02-ZR-0454-2016	Morelos	Atlalahucan	Atlalahucan	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400 814046	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Tlahuicas Sn Santa María Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0556-2016	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400 814051	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Abedules Sn , Col. Vicente Estrada Cajgal, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0557-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400 814054	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Prisco No. 3, Col. Bosques De Cuernavaca, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0558-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400 814057	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 10 De Diciembre No. 504, Col. Vicente Estrada Cajgal, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0560-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00



Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814073	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Circuito Las Joyas Sn. Col. Lomas Del Ajonjolinar, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0552-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814076	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En Capulín 1 Col. Chiptlan, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0567-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814097	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Diaz Sn Lázaro Cárdenas Lomas Del Ajonjolinar, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0578-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814099	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Paseo De Las Rosas Sn, Col. Lázaro Cárdenas, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0589-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814105	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Periferico Poniente Sn, Col. Emiliano Zapata, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0533-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814108	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Floripondio No. 2, Col. Lomas De Ahuatlán Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0464-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814111	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Ceiba No1, Col. Lomas De Zompantele Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0473-2016	Morelos	Cuernavaca	Loma del Zompantele	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814116	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Alarcón Sn, Col. Alarcón Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0490-2016	Morelos	Cuernavaca	Colonia Alarcón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814124	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Luna Sn, Col. Los Papayos Ahuatepec, Municipio De Cuernavaca	07-ZR-0486-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814128	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De México Lindo, Col. Ahuatepec, Municipio De Cuernavaca	07-ZR-0547-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814129	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Alta Tensión Sn Sol. Granjas Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0549-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814132	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Popotla Sn, Col. Tetela Del Monte, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0482-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814134	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad En Miguel Hidalgo No. 19, Col. Chamilpa Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0515-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814146	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Del Panteón Sn, Col. Atacamulco Municipio De Jiutepec	11-ZU-0564-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814154	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Palmas Sn, Col. Loma Bonita, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0565-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814157	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Miguel Hidalgo, Municipio De Jutepec	11-ZU-0568-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814159	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Limones Sn, Col. Ampl. Calera Chica, Municipio De Jutepec	11-ZR-0569-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814162	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Del Ejido Sn, Col. Progreso, Municipio De Jutepec	11-ZU-0573-2016	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814163	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Privada No. 12 De Diciembre Sn, Col. El Guante, Municipio De Jutepec	11-ZU-0574-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814164	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De José María Morelos 6 De Col. Jardín Juárez, Municipio De Jutepec	11-ZU-0582-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814165	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuautla Sn Col. Tecolala, Municipio De Jutepec	11-ZU-0584-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814167	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Jesús Avitia Sn, Col. Progreso, Municipio De Jutepec	11-ZU-0450-2016	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814169	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Luciano Rebolledo No 69, Col. Progreso, Municipio De Jutepec	11-ZU-0458-2016	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814173	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Benito Juárez Col. Centro, Municipio De Jutepec	11-ZU-0462-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814176	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle 13 De Agosto Col. Otlio Montaño, Municipio De Jutepec	11-ZU-0469-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814178	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Parotas Sn, Col. Esmeralda, Municipio De Jutepec	11-ZU-0470-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814181	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Encino Col. Ampl. Civac, Municipio De Jutepec	11-ZU-0487-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814183	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Tulipanes Sn, Col. Calera Chica, Municipio De Jutepec	11-ZR-0475-2016	Morelos	Jutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814185	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Copal Sn Col. Loma Bonita, Municipio De Jutepec	11-ZR-0505-2016	Morelos	Jutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814187	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Pino Suarez Sn Col. Loma Bonita, Municipio De Jutepec	11-ZR-0519-2016	Morelos	Jutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814190	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cerro De La Corona, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0522-2016	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814184	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Jacarandas Sn Col. Cuauhémoc Sn, Col. Cuauhémoc, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0528-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814197	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De San Juan Sn, Col. Independencia, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0494-2016	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814202	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lirio Sn Col. Los Pinos De Tejalpa, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0619-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814203	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De De Melchor Ocampo 17 Col. Josefa Ortiz De Domínguez, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0625-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814205	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Insurgentes Sn Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0628-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814206	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Chulavista Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0630-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814207	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Campo Escorial Col. Progreso, Municipio De Jiutepec	11-ZU-0620-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814211	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Calle Sin Nombre De Col. Loma Encantada Municipio De Huitzilac	09-ZR-0488-2016	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814215	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Carr. Tres Marias - Cuernavaca, Col. Tres Marias, Municipio De Huitzilac	09-ZR-0503-2016	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814216	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lauro Ortega Sn, Col. Chalcatzingo, Municipio De Jantetelco	10-ZR-0465-2016	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814219	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn, Col. San Francisco, Municipio De Jonacatepec	13-ZR-0571-2016	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814220	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Justo Sierra No. 1, Col. Justo Sierra, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0449-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814224	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Morelos No. 19, Col. Los Cacahuates Cuauichichinola, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0471-2016	Morelos	Mazatepec	Cuauichichinola	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400814225	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuauhémoc Sn, Col. El Florido, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0499-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160400814226	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn. Col. Cuauhchichinola Municipio De Mazatepec	14-ZR-0508-2016	Morelos	Mazatepec	Cuauhchichinola	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR16160400814227	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sin Nombre, Col. El Florido, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0627-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR16160400814229	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata T.C. Ramal A Michappa Col. Cuauhchichinola, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0532-2016	Morelos	Mazatepec	Cuauhchichinola	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR16160400814232	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) Encalle Sin Nombre Sn La Col. El Florido, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0514-2016	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR16160400814235	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Rio Yautepac, Col. Centro, Municipio De Mazatepec	14-ZR-0622-2016	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR16160400815903	Construcción De Techumbre En Esc. Sec. Tecnica 38 Clave 17dst0044f	MEZ-FORFIN06-002-16	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	Terminado	2016	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR16160400815920	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem En El Colegio De Estudios Científicos Tecnológicos Del Estado De Morelos (Cecyte), En La Colonia Palo Escrito, Municipio De Emiliano Zapata, Del Estado De Morelos	MEZ-FORFIN06-003-16	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	Terminado	2016	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR16160400815930	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Galeana Centro	002	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Deporte	Terminado	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00		Metros	15,000	0.00	100.00	
MOR16160400816024	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Pera, Col. La Cruz, Municipio De Xochitepec	28-ZU-0624-2016	Morelos	Xochitepec	Colonia la Cruz	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00	
MOR16160400816029	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lázaro Cárdenas Sn. Col. Álvaro Obregón Municipio De Macatán	15-ZR-0445-2016	Morelos	Macatán	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00	
MOR16160400816030	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Fco. I. Madero No.36 De Col. La Toma Municipio De Macatán	15-ZU-0500-2016	Morelos	Macatán	Macatán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00	
MOR16160400816032	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 5 De Febrero Sn Col. Centro Municipio De Macatán	15-ZU-0506-2016	Morelos	Macatán	Macatán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00	
MOR16160400816034	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lázaro Cárdenas Sn De Col. Álvaro Obregón Municipio De Macatán	15-ZU-0518-2016	Morelos	Macatán	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816036	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Miguel Hidalgo Col. Centro Municipio De Macatán	15-ZU-0480-2016	Morelos	Macatán	Macatán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816042	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Carr. Macatán Palpan Sn Col Cuajotera Municipio De Macatán	15-ZU-0481-2016	Morelos	Macatán	Macatán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816048	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuauhtémoc Sn 82 Col. Coatepec Municipio De Miacatlán	15-ZR-0484-2016	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816053	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Caretera Tequesquiungo Tizapotala Sn De Col. Azuchilera Municipio De Jojutla	12-ZR-0468-2016	Morelos	Jojutla	Colonia la Azuchilera	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816056	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Priv. Manuel Altamirano Sn Col. Higueros Municipio De Jojutla	12-ZR-0537-2016	Morelos	Jojutla	Higueros	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816061	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Col. Ahuehuetzingo Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0526-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816063	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De José María Morelos Sn Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0472-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816066	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 10 De Abril Sn Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0498-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816071	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Díaz Sn 20 De Noviembre Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0502-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816073	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lago Constanza 11 Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0548-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816077	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Díaz Sn Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0485-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816080	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Hidalgo Sn Col. Ahuehuetzingo Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0492-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816085	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Reforma No. 6 Col. Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0493-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816086	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Jumiltepec Municipio De Puente De Ixtla	16-ZR-0517-2016	Morelos	Ocutuco	Jumiltepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816090	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Guerrero Sn Col. Atzompá Municipio De Miacatlán	15-ZR-0581-2016	Morelos	Miacatlán	Colonia Atzompá	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816093	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Infantes Col. La Toma Municipio De Miacatlán	15-ZU-0634-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816097	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Independencia Sn Col. Jumiltepec Municipio De Ocutuco	16-ZR-0553-2016	Morelos	Ocutuco	Jumiltepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816113	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Col. Ahuehuetzingo Municipio De Puente De Ixtla	17-ZR-0456-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816129	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle San Juan Sn Col. Independencia Municipio De Jutepec	11-ZU-0530-2016	Morelos	Jutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816148	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Priv. Paraiso Sn Col. Aeropuerto Municipio De Temixco	18-ZU-0455-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816149	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Niños Heroes Sn Col. Aeropuerto Municipio De Temixco	18-ZU-0507-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816152	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Río Apatlaco De La Col. Río Escondido Municipio De Temixco	18-ZU-0531-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816156	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Circunvalación No. 51 Col. San Juan Tlacotenco Municipio De Tepoztlán	20-ZR-0466-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816159	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Benito Juárez Sn Col. Centro Municipio De Macatlán	15-ZU-0513-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816163	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Hidalgo Col. Ixtilco El Chico Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0467-2016	Morelos	Tepalcingo	Ixtilco el Chico	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816165	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Galeana Sn Col. Ixtilco El Chico Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0491-2016	Morelos	Tepalcingo	Ixtilco el Chico	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816167	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Benito Juárez No. 16 Col. Huitchihla Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0511-2016	Morelos	Tepalcingo	Huitchihla	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816171	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Virginia Fabregas Sn Col. Atonilco Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0529-2016	Morelos	Tepalcingo	Atonilco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816175	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Carr. Grutas Alpuyecá Sn Col. Centro Municipio De Tetecala	21-ZR-0461-2016	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816176	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Benito Juárez Sn Col. Centro Municipio De Tetecala	21-ZR-0535-2016	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816178	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Nogales Sn Col. U.H. José María Morelos Y Pavón	28-ZR-0576-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816185	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Sin Nombre Col. Campo Capatár Municipio De Yauatepec	29-ZU-0563-2016	Morelos	Yauatepec	El Copalar	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816189	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuauhtémoc No. 18 Col. San Isidro Municipio De Yauatepec	29-ZU-0572-2016	Morelos	Yauatepec	San Isidro	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816192	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sin Nombre Sn Col. Copalár Municipio De Yauatepec	29-ZR-0585-2016	Morelos	Yauatepec	El Copalár	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816197	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De León Vidal Sn Col. Tetillas Municipio De Yauatepec	29-ZU-0457-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Tetillas (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816198	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Julio Vidal Sn Col. Tetillas Municipio De Yauatepec	29-ZU-0476-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Tetillas (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816202	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Aldama No. 5 Col. Amador Salazar Municipio De Yauatepec	29-ZU-0489-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816205	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sonora Sn Col. La Joya Municipio De Yauatepec	29-ZU-0501-2016	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816210	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Zaragoza Sn Col. La Joya Municipio De Yauatepec	29-ZU-0497-2016	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816218	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cuauhtémoc No. 18 Col. San Isidro Municipio De Yauatepec	24-ZR-0525-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816222	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sin Nombre Sn Col. Parascas Municipio De Yauatepec	29-ZU-0554-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Parascas	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816224	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De León Vidal Sn Col. Tetillas Municipio De Yauatepec	29-ZU-0633-2016	Morelos	Yauatepec	Colonia Tetillas (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816226	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sinaloa Esq. Morelos De Col. Pedregal Municipio De Tlalnepantla	23-ZR-0463-2016	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816231	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Vicente Guerrero Sn Col. San Felipe Nery Municipio De Tlalnepantla	23-ZR-0477-2016	Morelos	Tlalnepantla	Felipe Neri (Cuatepec)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816234	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sinaloa Sn De Col. Pedregal Municipio De Tlalnepantla	23-ZR-0504-2016	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816236	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sinaloa Al Monte Sn De Col. Pedregal Municipio De Tlalnepantla	23-ZR-0524-2016	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816241	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Palmas Sn Col. Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec	28-ZU-0609-2016	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400816245	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Del Norte Sn Col. Yecapixteca Municipio De Yecapixta	30-ZR-0562-2016	Morelos	Yecapixta	Yecapixteca	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816250	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Miguel Hidalgo Sn Popotán (Barrio Santo Tomás) Municipio De Temoac	33-ZR-0520-2016	Morelos	Temoac	Popotán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816253	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Del Agrarista Sn Col. Centro Municipio De Temoac	33-ZR-0521-2016	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816255	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Díaz No. 1 Col. Amilcingo Municipio De Temoac	33-ZR-0510-2016	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400816256	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De 20 De Noviembre Sn Col. Amilcingo Municipio De Temoac	33-ZR-0570-2016	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400817100	Rescate, Mantenimiento Y Restauración Integral Del Conjunto Catedral, Cuernavaca	S1500	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400817491	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Mariano Matamoros Sn Col. Lomas Del Potrero Municipio De Yauatepec	29-ZU-0586-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400817504	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Aldama No 5 Amador Salazar Municipio De Yauatepec	29-ZR-0496-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	Terminado	2017	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00		Vivienda	0	0.00	100.00
MOR16160400817782	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Col. Los Reyes Del Municipio De Axochiapan Morelos	03-ZU-0216-2016	Morelos	Axochiapan	Colonia los Tres Reyes	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400817942	Proyecto Integral En Calle Del Arz. De La Colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos.	MEZ-FORFIN06-001-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Emiliano Zapata	Urbanización	Terminado	2016	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR16160400818165	Construcción De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAU-DGOP-AD-FORTELECIMI ENTO-03-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	100.00		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160400818210	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Alvaro Obregón (Antes Juan Xixtla) Col. Ampliación Tetelcingo	CUAU-DGOP-IR-FORTELECIMI ENTO-09-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,136,832	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	100.00		Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR16160400818247	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Galeana, Col. Casasano	CUAU-DGOP-AD-FORTELECIMI ENTO-01-16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$411,464	\$411,876	\$411,876	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	99.90		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160400818289	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ottilio Montaño, Col. 10 De Abril	CUAU-DGOP-AD-FORTELECIMI ENTO-02-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	100.00		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR16160400818349	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Emperador Moctezuma, Colonia Casasano	CUAU-DGOP-IR-FORTELECIMI ENTO-11-16	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	100.00		Metros Cuadrados	150	0.00	100.00



Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400818367	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri, Colonia Eusebio Jauregui	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-08/16	Morelos	Cuautla	Eusebio Jauregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$681,384	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	100.00		Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR16160400818463	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Ayouxtla, Colonia Peña Flores	CUAU-DGOP-IR-FORTALECIMIENTO-10/16	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	100.00		Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16160400819567	Ampliación El Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates (3ra Etapa) Y Equipamiento De La Ampliación De Cdc Los Chocolates (3ra Etapa)	07-ZU-0679-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,496,490	\$8,496,490	\$8,496,490	99.96		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400819609	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates (3ra Etapa) Y Equipamiento De La Ampliación Del Cdc Los Chocolates (3ra Etapa)	07-ZU-0679-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	Terminado	2017	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,496,490	\$8,496,490	\$8,496,490	99.96		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400819794	Creación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Yautepec, Morelos Y Primera Etapa Centro De Justicia Para Las Mujeres	29-ZU-1102-2014 (2016)	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$8,250,000	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400820011	Coruco Díaz 1ra Etapa Obras (Acceso A Jugadores)	31-ZU-0446-2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	Terminado	2017	\$9,522,876	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400820027	Coruco Díaz 1ra Etapa Obras (Impermeabilización)	31-ZU-0479-2016 (446-2016)	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	Terminado	2017	\$9,377,124	\$9,368,259	\$9,368,259	\$9,368,259	\$9,368,259	\$9,368,259	\$9,368,259	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400825377	Remodelación De Unidad Deportiva	DOP-R23-1722-003-2016	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETECALA	Deporte	Terminado	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00		Piezas	3,850	0.00	100.00
MOR16160400825397	Pavimentación De La Calle Diego Rodríguez	DOP-R23-1722-005-2016	Morelos	Tetecala	Colonia Sonora	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETECALA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,090,111	\$3,090,111	\$3,090,111	\$3,090,111	\$3,090,111	\$3,090,111	\$3,090,111	100.00		Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR16160400825542	Construcción De Unidad Deportiva Yautepec	R23-FFI-001-2016	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	100.00
MOR16160400825664	Pavimentación Con Asfalto Calle Al Pantoneo	DOP-R23-1722-04-2016	Morelos	Tetecala	Colonia Mariano Matamoros	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETECALA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00		Metros Cuadrados	550	0.00	100.00
MOR16160400825776	Pavimentación Integral De Calle Puente Colorado	R23-FFI-004-2016	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2016	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR16160400826602	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De Temixco	FORTAFIN16/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	Terminado	2017	\$3,500,103	\$3,500,103	\$3,500,103	\$3,499,756	\$3,496,603	\$3,496,603	\$3,496,603	99.90		Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00
MOR16160400826652	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Fed. Carlos Pérez Guerrero.	29-ZR-0664-2016	Morelos	Yautepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00		Otros	439	0.00	100.00
MOR16160400826673	Centro Comunitario Paseos Del Río	08-ZU-0663-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00		Otros	1,500	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400826688	Rehabilitación En Tuberías En Redes De Agua Potable En La Localidad De Jantetelco	10-ZR-0660-2016	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00		Otros	10,000	0.00	100.00
MOR16160400826708	Remodelación De Plaza Municipal. Primera Etapa De Tres.	33-ZR-0665-2016	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00		Otros	10,020	0.00	100.00
MOR16160400826719	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y De Recreación Corazón De Niño	03-ZU-0662-2016	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Otros	3,500	0.00	100.00
MOR16160400826737	Construcción De Tanque De Almacenamiento	09-ZR-0661-2016	Morelos	Huitzilac	Tepexitla (El Cerrito)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	100.00		Otros	6,500	0.00	100.00
MOR16160400826746	Drenaje En Calle Ampliación San Andrés	32-ZR-0659-2016	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	100.00		Otros	1,000	0.00	100.00
MOR16160400826751	Construcción De Cubierta Del Auditorio, Andadores Y Muro De Contención De La Casa De Cultura De Totolapan	27-ZR-0666-2016	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00		Otros	11,969	0.00	100.00
MOR16160400827413	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Y Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Fed. Carlos Pérez Guerrero.	28-ZR-0664-2016	Morelos	Yautepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00		Otros	439	0.00	100.00
MOR16160400827448	Centro Comunitario Paseos Del Río	08-ZU-0663-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00		Otros	1,500	0.00	100.00
MOR16160400827479	Rehabilitación De Tuberías En Redes De Agua Potable En Las Localidades De Amayuca Y Jantetelco	10-ZR-0660-2016	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00		Otros	10,000	0.00	100.00
MOR16160400827486	Remodelación De Plaza Municipal. Primera Etapa De Tres.	33-ZR-0665-2016	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00		Otros	10,020	0.00	100.00
MOR16160400827490	Rehabilitación Del Centro Deportivo Y De Recreación Corazón De Niño	03-ZU-0662-2016	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Otros	3,500	0.00	100.00
MOR16160400827504	Construcción De Tanque De Almacenamiento	09-ZR-0661-2016	Morelos	Huitzilac	Tepexitla (El Cerrito)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	\$503,077	100.00		Otros	6,500	0.00	100.00
MOR16160400827526	Construcción De Cubierta Del Auditorio, Andadores Y Muro De Contención De La Casa De Cultura De Totolapan	27-ZR-0666-2016	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00		Otros	11,969	0.00	100.00
MOR16160400827809	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Primer Cuadro Principal De Tlaquiltenango Morelos	DOP-2016-FORTAFIN-01	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	100.00		Otros	31,534	0.00	100.00
MOR16160400827837	Rehabilitación De Unidad Deportiva Monito Rodríguez De Tlaquiltenango Morelos	DOP-2016-FORTAFIN-02	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$15,000,000	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	100.00		Otros	31,534	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160400828574	Construccion De Boulevard Mazatepec A Coatetelco Primera Etapa	MMA/DUOP/R23/FORFIN4/001/2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	100.00		Kilómetro	2,500	0.00	100.00	
MOR16160400829255	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Circuito Unidad Sindical De La Colonia Los Presidentes	DOP-2016-FORTAFIN-03	Morelos	Tlaquitenango	Tlaquitenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,672,928	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	100.00		Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	
MOR16160400829266	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Lirios	DOP-2016-FORTAFIN-04	Morelos	Tlaquitenango	Tlaquitenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,327,072	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	100.00		Metros Cuadrados	2,068	0.00	100.00	
MOR16160400831210	Construccion De Techumbre Tipo Inieim En La Secundaria Lazaro Cardenas, Municipio De Tlaltizapan, Estado De Morelos	MTZ/05/16/SUB-FIN/R23	Morelos	Tlaltizapan de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA DE MORELOS	Educación	Terminado	2017	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	100.00		Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	
MOR16160400831212	Electrificacion Amp. Huastecalco, Perteneciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos	MTZ/06/16/SUB-FIN/R23	Morelos	Tlaltizapan de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	Terminado	2017	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	100.00		Otros	2,500	0.00	100.00	
MOR16170200883504	Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Un Pozo De Agua Potable De Cuernavaca	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	100.00		Equipamiento	0	0.00	100.00
MOR16170200883515	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Un Pozo De Agua Potable De Cuautla	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	100.00		Equipamiento	0	0.00	100.00
MOR16170200883617	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Dos Pozos De Agua Potable De Temixco	2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	100.00		Equipamiento	0	0.00	100.00
MOR16170200883635	Construcción De Alcantarillado Para La Recuperación Ambiental De La Barranca De Amanaco, Tramo Palmira	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	100.00		Otros	0	0.00	100.00
MOR16170200894704	Rehabilitacion De Unidad Deportiva La Colonia	DOP-R23.PSE-IR-004-2016	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Deporte	Terminado	2017	\$800,000	\$494,500	\$494,500	\$494,364	\$494,364	\$494,364	\$494,364	99.97		Otros	0	0.00	100.00	
MOR16170200894715	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Huitzilac	D.O.P.-FOR.HUIT-MOR-005-RAMO23	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Deporte	Terminado	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,364	\$494,364	\$494,364	\$494,364	99.97		Otros	0	0.00	100.00	
MOR16170200905337	Pavimentacion De La Calle Guadalupe Victoria En La Colonia El Hospital	FORFIN-16-03-17	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Suspendido	2017	\$2,027,005	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	100.00		Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	
MOR16170300966868	Unidad Deportiva San Jose De Los Laureles, En El Municipio De Tlayacapan 2da Etapa	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	Terminado	2016	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR16170300970022	Centro De Solución Pacifica De Conflictos En La Familia	20	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2016	\$176,552	\$176,552	\$176,552	\$176,341	\$176,341	\$176,341	\$176,341	\$176,341	99.88	\$0	Equipamiento	778	0.00	100.00
MOR17170100838592	Auditorio De Usos Múltiples En La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	SI601	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	97.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170100852049	Pavimentación De Calle El Rosario De La Colonia El Rocio	R23-FF-001-2017	Morelos	Yauatepec	El Rocio	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,374	\$2,000,374	\$2,000,374	\$2,000,374	\$2,000,374	\$2,000,374	\$2,000,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MOR17170100852068	Pavimentación De Calle Ignacio Zaragoza Colonia Centro	R23-FF-002-2017	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MOR17170100852251	Construcción De 2 Aulas Y Equipamiento En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 12 De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla Cct 17dnl0012k	06-ZU-0181-2017	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852270	Construcción De Techumbre En La Primaria Benito Juárez De Cuautla, Cuautla Cct 17dpr0610y	06-ZU-0190-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852284	Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo De Cuautla, Cuautla Cct17dpr0446o	06-ZU-0194-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Mlzi De Col. Afo De Juárez, Cuautla - Cct 17djr0176v	06-ZU-0192-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$769,005	\$766,074	\$766,074	\$766,074	\$766,074	\$766,074	\$766,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852293	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Héroes De Chapultepec De Col. El Hospital, Cuautla Cct - 17djr0123q	06-ZR-0191-2017	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852301	Construcción De Techumbre En La Primaria 2 De Mayo De Cuautla, Cuautla - Cct 17dpr0562e	06-ZU-0193-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852306	Construcción De Techumbre En La Secundaria No. 40 De Cuautla, Cuautla - Cct 17dpr0048b	06-ZU-0264-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852315	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Santiago Estrada Ayala De Jutepec, Jutepec - Cct 17djr0003d	11-ZU-0195-2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$758,003	\$756,397	\$756,397	\$756,397	\$704,328	\$704,328	\$704,328	93.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100852321	Infraestructura Preparatoria Cuautla Segunda Etapa, Cuautla, Cuautla	06-ZU-0975-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00
MOR17170100852323	Construcción De Sanitarios En El Cblis 76 - Cct 17dcl003e	06-ZU-0182-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170100853085	Pavimentacion De Calle Libertad	02-ATL-RG23-003-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR17170100853109	Pavimentacion De Calle Abasolo	02-ATL-RG23-COP-006-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00
MOR17170100853117	Pavimentación De Calle Primero De Mayo-Ecuador	02-ATL-RG23-011-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170100853119	Pavimentación De Calle Prolongación De Benito Juarez	02-ATL-R23-004-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	
MOR17170100853120	Pavimentación De Calle Galeana	02-ATL-R23-017-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	
MOR17170100853204	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Atlatlahucan	FNE-160927-C1-4MOR-00318919	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$9,686,716	\$9,686,716	\$9,686,716	\$9,686,716	\$9,686,716	\$9,686,716	\$9,686,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	
MOR17170200879071	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Plutarco Elias Calles	MEZ-FORTALECE-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,017,486	\$2,984,294	\$2,984,294	\$2,984,294	\$2,984,294	\$2,984,294	\$2,984,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR17170200879090	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata 2da Etapa Colonia Gerardo Perez	MEZ-PR-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	
MOR17170200879110	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Puerto Vallarta Colonia Loma Sur	MEZ-PR-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Loma Bonita	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR17170200879219	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Guerrero Col. Tres De Mayo	MEZ-FORFIN02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR17170200879237	Construcción De Techumbre En Col. 28 De Agosto Municipio De Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN02-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR17170200879261	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Magnolias Y Nardo De Tezoyuca	MEZ-FORFIN-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR17170200879314	Construcción De Camino Milmor Boulevard Bugambillas Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR17170200879356	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez, Tezoyuca Emiliano Zapata	MEZ-PDR-003-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,449,450	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR17170200879366	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Capulin	MEZ-PDR-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Campo el Capulin (La Presa)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,127,237	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR17170200883201	Pavimentación Con Adoquín De Calle Ignacio Allende	10R230917	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,181,214	\$1,181,214	\$1,168,221	\$1,168,221	\$1,168,221	\$1,168,221	\$1,168,221	98.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR17170200883271	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Alondra (1ra Etapa)	10R230817	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,065,017	\$1,065,017	\$1,053,302	\$1,053,302	\$1,053,302	\$1,053,302	\$1,053,302	98.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR17170200883283	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Camino De Acceso A Col. Jardines De Amayuca	10R231317	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$683,728	\$683,728	\$676,207	\$676,207	\$676,207	\$676,207	\$676,207	\$676,207	98.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200883300	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Camino Los Laureles	10R231417	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,004,985	\$1,004,985	\$993,931	\$993,931	\$993,931	\$993,931	\$993,931	98.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170200883314	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Guillermo Prieto Norte	10R231017	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,457,756	\$1,457,756	\$1,441,720	\$1,441,720	\$1,441,720	\$1,441,720	\$1,441,720	98.90	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR17170200883330	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Cruzada De Las Barrancas	10R230117	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$418,231	\$418,231	\$413,630	\$413,630	\$413,630	\$413,630	\$413,630	98.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR17170200883348	Construcción De Techumbre En Jn Mariana De Diaz	10R231117	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Educación	Terminado	2017	\$808,898	\$808,898	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00
MOR17170200883362	Construcción De Barda Perimetral En Jn Gabriela Mistral	10R230217	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Educación	Terminado	2017	\$266,158	\$266,158	\$263,231	\$263,231	\$263,231	\$263,231	\$263,231	98.90	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00
MOR17170200883389	Construcción De Sanitarios En Jn Eloisa Cruz Calderon	10R230417	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Educación	Terminado	2017	\$505,561	\$505,561	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00
MOR17170200883426	Construcción De Aula En La Esc Prim Gral Mariano Matamoros	10R230317	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Educación	Terminado	2017	\$532,356	\$532,356	\$526,500	\$526,500	\$526,500	\$526,500	\$526,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00
MOR17170200883557	Construcción De Cancha Deportiva En Esc Prim Alfonso Villanueva Veira	10R231717	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Educación	Terminado	2017	\$960,322	\$960,322	\$949,759	\$949,759	\$949,759	\$949,759	\$949,759	98.90	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00
MOR17170200883575	Construcción De Aula En La Esc Prim Justo Sierra	10R230517	Morelos	Jantetelco	San Antonio la Esperanza	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Educación	Terminado	2017	\$532,356	\$532,356	\$526,500	\$526,500	\$526,500	\$526,500	\$526,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00
MOR17170200883585	Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Seis Pozos De Agua Potable De Jutepec	2016	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,616,132	\$2,616,132	\$2,616,132	\$2,616,132	\$2,616,132	\$2,616,132	\$2,616,132	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00
MOR17170200883623	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva Jantetelco	10R230617	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Deporte	Terminado	2017	\$1,516,684	\$1,516,684	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR17170200883636	Rehabilitación De Unidad Deportiva San Antonio	10R231217	Morelos	Jantetelco	San Antonio la Esperanza	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Deporte	Terminado	2017	\$1,516,684	\$1,516,684	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR17170200883647	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal	DNPS-R23-FORTALECE-ADMIN-001/2017	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,350,000	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,230	0.00	100.00
MOR17170200883655	Ampliación De Campo Deportivo Amayuca	10R230717	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Deporte	Terminado	2017	\$1,011,122	\$1,011,122	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	98.90	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200883661	Construcción De Colector Sanitario, Pluvial, Alumbrado Y Pavimentación De Hidráulica De Calle Consalép	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.0012017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200883786	Rehabilitación De Cancha Deportivas Amayuca Y Juegos Infantiles	10R231517	Morelos	Janitelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTELCO	Deporte	Terminado	2017	\$1,011,122	\$1,011,122	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR17170200883821	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Carretera Jonacatepec Amayuca	10R231617	Morelos	Janitelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,011,122	\$1,011,122	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	98.90	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	
MOR17170200883836	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Hirno Nacional	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.002/2017	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00	
MOR17170200883934	Rehabilitación De Alumbrado Publico	DNPS-R23-PDR-ADMON-002/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	
MOR17170200884011	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle Melchor Ocampo., En El Municipio De Jiutepec, En El Estado Demorelos	DNPS-R23-PDR-I.R.006/2017	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00
MOR17170200884037	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez (Publica) Col. Jardín Juárez (Progreso)	DNPS-R23-PDR-I.R.009/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR17170200884243	Remodelacion De Glorieta Amayuca	10R231817	Morelos	Janitelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTELCO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	98.90	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00
MOR17170200884259	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Tepehuanes"	DNPS-R23-PDR-I.R.-008/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,030,000	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	100.00
MOR17170200884275	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples El Eden	DNPS-R23-PDR-I.R.-005/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR17170200884281	Construcción De Techumbre Cancha De Usos Múltiples Y Coccación De Juegos Infantiles En Escuela Primaria Aurelio Metino (Publica)	DNPS-R23-PDR-I.R.011/2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR17170200884516	Coordinación E Implementación Del Componente De Programación De Acciones De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua	2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$420,000	\$414,120	\$414,120	\$414,120	\$414,120	\$414,120	\$414,120	\$414,120	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
MOR17170200884794	Estudios De Factibilidad Técnica Y Económica Para La Construcción De Sistemas Hidricos En Localidades Rurales Del Estado De Morelos	2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,373,566	\$1,293,096	\$1,293,096	\$1,293,096	\$1,293,096	\$1,293,096	\$1,293,096	\$1,293,096	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
MOR17170200884804	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Huichila, Zona Poniente	2017	Morelos	Tepeacingo	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,218,554	\$4,134,180	\$4,134,180	\$4,134,180	\$4,134,180	\$4,134,180	\$4,134,180	\$4,134,180	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200884829	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural De Chavarría.	2017	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$420,000	\$409,528	\$409,528	\$409,528	\$409,528	\$409,528	\$409,528	\$409,528	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200884844	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural De Los Amates. Incluye Perforación De Pozo Profundo.	2017	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$145,268	\$144,708	\$144,708	\$144,708	\$144,708	\$144,708	\$144,708	\$144,708	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200 884856	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Ampliación Barrio Juárez, Zona Sureste De La Colonia La Libertad Y Zona Sureste De Rincón De Los Sauces. Incluye Red De Distribución.	2017	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,039	\$494,386	\$494,386	\$494,386	\$494,386	\$494,386	\$494,386	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 884869	Construcción De Sistemas Domiciliarias Y Captaciones De Agua Pluvial En Techumbres, Sanitario Ecológico Y Sistema De Tratamiento (Biodigestor), (Procaptar), Sanitarios Ecológicos Prefabricados En Zon	2017	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,280,275	\$1,239,748	\$1,239,748	\$1,239,748	\$1,239,748	\$1,239,748	\$1,239,748	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 884889	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Colonia Ángel Bocanegra.	2017	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$410,738	\$324,549	\$324,549	\$324,549	\$324,549	\$324,549	\$324,549	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 885047	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Loma Borita. Incluye Equipamiento De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Red De Distribución.	2017	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,300,012	\$5,432,229	\$5,432,229	\$5,432,229	\$5,432,229	\$5,432,229	\$5,432,229	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 885063	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Nacatongo De 10 A 17.5 Lps Mediante La Construcción De Su Segunda Etapa.	2017	Morelos	Tlaxiayapan	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,723,753	\$2,198,498	\$2,198,498	\$2,198,498	\$2,198,498	\$2,198,498	\$2,198,498	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 885261	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Habitacional La Rosa	DNPS-R23-PDR-I.R.-003/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	100.00
MOR17170200 885265	Construcción De Colector Sanitario Y Pavimentación Hidráulica Calle Insurgentes, Jiutepec Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-012/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00
MOR17170200 885272	Construcción De Colector Sanitario En Calle Jose Garcia	DNPS-R23-PDR-I.R.-014/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00
MOR17170200 885716	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Niños Héroes Colonia Lomas De Jiutepec	DNPS-R23-PDR-I.R.010/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR17170200 885725	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lázaro Cárdenas	DNPS-R23-PDR-I.R.-013/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR17170200 885811	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica 26, En El Municipio De Tetela Del Volcán, En El Estado De Morelos.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2017	\$1,589,602	\$1,572,116	\$1,572,116	\$1,572,116	\$1,572,116	\$1,572,116	\$1,572,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200 885916	Construcción De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En La Localidad De Tlatenchi (Sistemas Separados), Colonias Buenos Aires, Santa María, Ampliación Santa María Y El Barro	2017	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,000,000	\$2,952,105	\$2,952,105	\$2,952,105	\$2,952,105	\$2,952,105	\$2,952,105	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 885935	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Solidaridad, En El Municipio De Tetela Del Volcán, En El Estado De Morelos.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,660,844	\$2,631,575	\$2,631,575	\$2,631,575	\$2,631,575	\$2,631,575	\$2,631,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,199	0.00	100.00
MOR17170200 885944	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tetela Del Volcán: Barrio San Agustín, Parte De Los Barrios Santiago, San Bartolo Y San Jerónimo	2017	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$969,707	\$969,707	\$969,707	\$969,707	\$969,707	\$969,707	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200 885974	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Amayuca, De 5 Lps A 8 Lps	2017	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$979,501	\$979,501	\$979,501	\$979,501	\$979,501	\$979,501	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200885998	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Colonias Narciso Mendoza Y Peña Flores En El Municipio De Cuautla	2017	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,500,000	\$6,688,025	\$6,688,025	\$6,688,025	\$6,688,025	\$6,688,025	\$6,688,025	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200886012	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlaltizapan De Zapata, Colonia Centro	2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,429,644	\$998,239	\$998,239	\$998,239	\$998,239	\$998,239	\$998,239	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200886026	Perforación Y Aforo De Pozo Para Agua Potable Los Lineares	2017	Morelos	Miacatán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,081,639	\$1,069,614	\$1,069,614	\$1,069,614	\$1,069,614	\$1,069,614	\$1,069,614	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200886046	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Atlatlahucan, De 15 Lps A 20 Lps	2017	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,350,000	\$5,293,151	\$5,293,151	\$5,293,151	\$5,293,151	\$5,293,151	\$5,293,151	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200886057	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Oaxtepec, Colonias Santa Rosa, Corral Grande Y Casahuates. Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Y Red	2017	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,135,975	\$4,091,326	\$4,091,326	\$4,091,326	\$4,091,326	\$4,091,326	\$4,091,326	\$4,091,326	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200886093	Techumbre En Escuela Secundaria General Juan Escutia	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Suspendido	2017	\$1,844,000	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	
MOR17170200886105	Construcción De Techumbre Metalica En Jardín De Niños Narciso Mendoza	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Suspendido	2017	\$1,901,250	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR17170200886143	Encasillamiento De Canal Tetelpa	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Suspendido	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros lineales	462	0.00	100.00	
MOR17170200886178	Construcción De Gradass Y Techumbres En La Escuela Secundaria Enrique Gonzalez Aparicio	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	Suspendido	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170200886200	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	Suspendido	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	
MOR17170200886215	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pedro Torres	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	Suspendido	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	
MOR17170200887381	Alcantarillado Sanitario Calle Tegomulco, Oriente, Centro Sur En Xoxxocotla. Incluye Red De Atarjeas	2017	Morelos	Puente de Ixta	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,600,000	\$2,289,279	\$2,289,279	\$2,289,279	\$2,289,279	\$2,289,279	\$2,289,279	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887385	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable San Juan Ahuehuayo (San Juanito). Incluye Tanque Y Red	2017	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,519,218	\$1,466,940	\$1,466,940	\$1,466,940	\$1,466,940	\$1,466,940	\$1,466,940	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887391	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Coatlán Del Río. Incluye Tanque Elevado	2017	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200887394	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Lázaro Cárdenas	2017	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,030	\$987,283	\$987,283	\$987,283	\$987,283	\$987,283	\$987,283	\$987,283	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200887399	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Tapalehú. Incluye Ampliación De Red	2017	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,000	\$194,865	\$194,865	\$194,865	\$194,865	\$194,865	\$194,865	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887407	Ampliación Del Sistema Agua Potable De La Cabecera Municipal De Jojutla. Con Beneficio A La Col. Alta Vista. Incluye Tanque Superficial Y Red De Distribución	2017	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$497,530	\$497,530	\$497,530	\$497,530	\$497,530	\$497,530	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887416	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Xoxocotla, Colonia Centro	2017	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$999,911	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887454	Estudios De Ingeniería Básica Para Proyectos En Materia Hidrica En Zonas Urbanas Del Estado De Morelos	2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,146,658	\$1,170,450	\$1,170,450	\$1,170,450	\$1,170,450	\$1,170,450	\$1,170,450	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	
MOR17170200887594	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Primaria Nicolás Bravo, Temixco, Morelos	PDR-02/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	Terminado	2017	\$2,600,000	\$2,571,400	\$2,567,829	\$2,567,023	\$2,567,023	\$2,567,023	\$2,567,023	99.83	\$0	Metros Cuadrados	2,150	0.00	100.00	
MOR17170200887603	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Palo Grande.	2017	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,057,085	\$1,912,420	\$1,912,420	\$1,912,420	\$1,912,420	\$1,912,420	\$1,912,420	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887621	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Priv. Gardenias Col. El Estiribo	PDR-03/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	Terminado	2017	\$375,631	\$371,499	\$371,128	\$370,244	\$370,244	\$370,244	\$370,244	99.66	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	
MOR17170200887624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural El Zapote, Zona Norte. Incluye Planta Potabilizadora Y Ampliación De Red	2017	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,486,777	\$1,458,448	\$1,458,448	\$1,458,448	\$1,458,448	\$1,458,448	\$1,458,448	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887639	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Rural De Coaxtlán, Zona Sur. Incluye Perforación De Pozo Profundo	2017	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,890,116	\$2,767,688	\$2,767,688	\$2,767,688	\$2,767,688	\$2,767,688	\$2,767,688	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887652	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Las Fuentes Del Municipio De Jiutepec. Incluye Colector	2017	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,902,186	\$4,859,717	\$4,859,717	\$4,859,717	\$4,859,717	\$4,859,717	\$4,859,717	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887669	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Barrio De Veracruz Y Centro. Incluye Ampliación De Red	2017	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$970,002	\$970,002	\$970,002	\$970,002	\$970,002	\$970,002	\$970,002	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00
MOR17170200887682	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Localidades Rurales De Mancoza Y Km 88. Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Y Red	2017	Morelos	Aitlahuacan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,237	\$1,467,733	\$1,467,733	\$1,467,733	\$1,467,733	\$1,467,733	\$1,467,733	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887700	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Construcción Del Sistema De Potabilización En La Localidad Rural De Ajuchtlán, Zona Noreste	2017	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$195,836	\$244,476	\$244,476	\$244,476	\$244,476	\$244,476	\$244,476	\$244,476	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200887717	Equipamiento De Pozo Profundo Obrero Popular Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En U.H. Morelos. Incluye Ampliación De Red	2017	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,331,291	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00
MOR17170200887724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Progreso Col. Pueblo Viejo	PDR-04/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,743,404	\$2,713,226	\$2,710,513	\$2,707,286	\$2,707,286	\$2,707,286	\$2,707,286	\$2,707,286	99.78	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200887739	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento Amayuca 2	2017	Morelos	Janitelco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$419,999	\$419,999	\$419,999	\$419,999	\$419,999	\$419,999	\$419,999	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	
MOR17170200887755	Perforación Y Aforo De Pozo Para Agua Potable Los Arcos	2017	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$527,591	\$687,516	\$687,516	\$687,516	\$687,516	\$687,516	\$687,516	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887779	Ampliación De La Ptar Las Garzas (Fira) De 24 A 40 Lps	2017	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,280,967	\$5,883,572	\$5,883,572	\$5,883,572	\$5,883,572	\$5,883,572	\$5,883,572	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR17170200887865	Construcción De Puente Vehicular En Calle Chinameca De La Colonia Morelos, Municipio De Temixco,	PDR-05/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,357,879	\$1,342,943	\$1,341,600	\$1,338,902	\$1,338,902	\$1,338,902	\$1,338,902	99.70	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00	
MOR17170200887887	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y De Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo Colonia Lomas De Guadalupe	PDR-06/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,368,052	\$1,368,052	\$1,366,684	\$1,365,715	\$1,365,715	\$1,365,715	\$1,365,715	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00	
MOR17170200887938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas De La Colonia Morelos	PDR-07/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,405,902	\$2,379,437	\$2,377,058	\$2,373,270	\$2,373,270	\$2,373,270	\$2,373,270	99.74	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	
MOR17170200887968	Construcción De Andador, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Ignacio Comonfort	PDR-08/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,733,915	\$1,714,842	\$1,713,127	\$1,711,880	\$1,711,880	\$1,711,880	\$1,711,880	99.83	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR17170200888019	Construcción Del Parque De La Col. Independencia, Jojutla, Morelos	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,442,264	\$5,472,522	\$5,472,522	\$5,472,522	\$5,472,522	\$5,472,522	\$5,472,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170200888607	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo De La Colonia Mexquemecca Del Municipio De Yecapixtla	30PDR-03-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,407,474	\$3,369,992	\$3,369,992	\$3,368,307	\$3,368,307	\$3,368,307	\$3,368,307	99.95	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	
MOR17170200888611	Rehabilitación De Canchas Deportivas En Esc. Sec. Tec No. 5, De La Cabecera Del Municipio De Yecapixtla	30PDR-04-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,000,839	\$989,830	\$989,830	\$987,560	\$987,560	\$987,560	\$987,560	99.77	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	
MOR17170200888615	Rehabilitación De Calle 2 De Abril En El Centro De La Cabecera Municipal De Yecapixtla	30PDR-08-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,983,028	\$2,950,214	\$2,950,214	\$2,935,463	\$2,935,463	\$2,935,463	\$2,935,463	99.50	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR17170200888620	Rehabilitación De Pavimento En Calle Hidalgo 2 Etapa, Col. Mexquemecca De La Cabecera Del Municipio De Yecapixtla	30FORT-01-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,604,999	\$3,565,344	\$3,565,344	\$3,547,518	\$3,547,518	\$3,547,518	\$3,547,518	99.50	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	
MOR17170200888793	Construcción De Aula De Medios En Jardín De Niños Kuahahuatcochitl, Clave 17fco0010y, Localidad Atlacholoya, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-012/17	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,673,000	\$1,654,597	\$1,654,597	\$1,654,597	\$1,654,597	\$1,654,597	\$1,654,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	
MOR17170200888828	Construcción De Aula Didáctica En Esc. Prim. 16 De Septiembre Clave 17dpr0757r, Col. Lazaro Cardenas , Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-005/17	Morelos	Xochitepec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00
MOR17170200888841	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Jose Nares, Clave: 17dpr0075n, Colonia 3 De Mayo, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-003/17	Morelos	Xochitepec	Colonia 3 de Mayo (El Puente)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,672,363	\$1,653,967	\$1,653,967	\$1,653,967	\$1,653,967	\$1,653,967	\$1,653,967	\$1,653,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1717020088867	Construcción De Baños En La Escuela Telesecundaria Calmecac, Clave:17dv0020, Localidad Atlacholaya, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-004/17	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,553,704	\$1,536,613	\$1,536,613	\$1,536,613	\$1,536,613	\$1,536,613	\$1,536,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00
MOR1717020088908	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Francisco Villa, Clave, Cd. Francisco Villa, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-010/17	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,754,600	\$1,735,299	\$1,735,299	\$1,735,299	\$1,735,299	\$1,735,299	\$1,735,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1717020088925	Unidad Deportiva La Gran Fuerza De Xochitepec 2da Etapa En El Estado De Morelos	RAMO GENERAL 23-007/17	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,820	0.00	100.00
MOR1717020088950	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Republica De Honduras Clave:17djn0144c;San Miguel De La Union, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-006/17	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00
MOR1717020088954	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Federal Eterna Primavera, Colonia Eterna Primavera, Temixco, Morelos	FORTALECE01/2017	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,480,820	\$1,480,820	\$1,480,820	\$1,480,820	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR1717020088999	Pavimentación Con Asfalto En Calle Laureles Tramo 0 000-0 425.00	RAMO GENERAL 23-009/17	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallo)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00
MOR1717020089062	Rehabilitación De Aula Audiovisual Y Sanitarios Del Cta 39 De Temoac, Morelos.	-	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	Terminado	2017	\$971,381	\$971,381	\$971,381	\$971,381	\$971,381	\$971,381	\$971,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	0.00	100.00
MOR1717020089088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo, Popotlán	-	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,228,548	\$1,228,548	\$1,228,548	\$1,228,548	\$1,228,548	\$1,228,548	\$1,228,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00
MOR1717020089118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Las Cumbres	MEZ-PDR02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tepetzingo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1717020089121	Construcción De Techumbre En Telesecundaria Nezahualcoyotl	-	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	Terminado	2017	\$2,050,047	\$2,050,047	\$2,050,047	\$2,050,047	\$2,050,047	\$2,050,047	\$2,050,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00
MOR1717020089144	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria Benito Juárez, Loc. Amilcingo, Temoac, Morelos.	-	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	Terminado	2017	\$2,700,000	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00
MOR1717020089175	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 12 De Mayo	-	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,855,857	\$1,855,857	\$1,855,857	\$1,855,857	\$1,855,857	\$1,855,857	\$1,855,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MOR1717020089208	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo	-	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$743,439	\$743,439	\$743,439	\$743,439	\$743,439	\$743,439	\$743,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MOR1717020089210	Construcción De Techumbre En La Cancha De Fut 7 En La Escuela Primaria Jose Nares, Clave:17dpr0075n, Colonia 3 De Mayo	RAMO GENERAL 23-001/17	Morelos	Xochitepec	Colonia 3 de Mayo (El Puente)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,447,200	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR1717020089225	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Calmecac, Clave:17dv0020, Localidad Atlacholaya	RAMO GENERAL 23-002/17	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,447,200	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200889253	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Jardín De Niños Vasco De Quiroga, Clave 17djn00744, Colonia Francisco Villa	RAMO GENERAL 23-024/17	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,092,000	\$1,090,908	\$1,090,908	\$1,090,908	\$1,090,908	\$1,090,908	\$1,090,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1717020089279	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Guerrero Colonia Loma Bonita, Municipio De Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-019/17	Morelos	Xochitepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,455,535	\$1,454,080	\$1,454,080	\$1,454,080	\$1,454,080	\$1,454,080	\$1,454,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00
MOR1717020089280	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle General Anaya	-	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMDAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$547,370	\$547,370	\$547,370	\$547,370	\$547,370	\$547,370	\$547,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00
MOR1717020089309	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Margarita Morán Velz, Colonia Humberto Gutiérrez Corona, Municipio De Xochitepec	RAMO GENERAL 23-020/17	Morelos	Xochitepec	Colonia Humberto Gutiérrez Corona	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,317,274	\$1,315,957	\$1,315,957	\$1,315,957	\$1,315,957	\$1,315,957	\$1,315,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR1717020089344	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Telesecundaria Francisco Villa, Clave 17dv00080, En La Colonia Francisco Villa	RAMO GENERAL 23-021/17	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$850,000	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$849,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00
MOR1717020089362	Centro Recreativo De La Colonia Los Reyes Del Municipio De Yecapixtla	30PDR-01-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,873,587	\$2,841,977	\$2,841,977	\$2,837,000	\$2,837,000	\$2,837,000	\$2,837,000	99.82	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR1717020089373	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Cobaem No 12, Clave 17tecb0007k, Colonia Las Flores Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-022/17	Morelos	Xochitepec	Colonia las Flores	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$715,755	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR1717020089410	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Jose Nares, Clave 17dpr0075n, Colonia 3 De Mayo, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-023/17	Morelos	Xochitepec	Colonia 3 de Mayo (El Puente)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$715,755	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR1717020089438	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Del Ejido	MEZ-PDR-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,542,763	\$3,503,792	\$3,503,792	\$3,503,792	\$3,503,792	\$3,503,792	\$3,503,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1717020089497	Pavimentación Y Luminarias En Calle La Palma (Tramo Aros Al Rastro) En El Centro De La Cabecera Del Municipio De Yecapixtla	30PDR-02-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,630,580	\$2,601,644	\$2,601,644	\$2,598,000	\$2,598,000	\$2,598,000	\$2,598,000	99.86	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR1717020089541	Construcción De La Unidad Deportiva Vp Tezoyuca, Emiliano Zapata Morelos	MEZ-PDR-005-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1717020089568	Rehabilitación De Calles Del Primer Cuadro Tezoyuca Centro Emiliano Zapata, Morelos	MEZ-PDR-004-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,250,000	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1717020089700	Construcción De Biblioteca En Cocoyte No. 1 En La Col. Aquiles Serdán Del Municipio De Yecapixtla	30PDR-05-2017	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,480,533	\$1,480,533	\$1,480,533	\$1,480,533	99.80	\$0	Metros Cuadrados	822	0.00	100.00
MOR1717020089726	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Mexquemecca De La Cabecera Del Municipio De Yecapixtla, Morelos	30PDR-06-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,976,000	\$1,976,000	\$1,976,000	\$1,976,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR1717020089745	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha Y Rehabilitación De Unidad Deportiva San Marcos De La Cabecera Del Municipio De Yecapixtla	30PDR-07-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Deporte	Terminado	2017	\$2,027,747	\$2,005,442	\$2,005,442	\$2,004,683	\$2,004,683	\$2,004,683	\$2,004,683	99.96	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1717020089771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Río Granada Y Río Ayala En Colonia Linda Vista, En El Municipio De Mazatepec, En El Estado De Morelos.	IRMADUOPR23DESREG0012017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,800,000	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	100.00		Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR1717020089788	Rehabilitación De Canchas De La Loc. De Xochitlán, Del Municipio De Yecapixtla	30PDR-09-2017	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,362,535	\$2,336,547	\$2,336,547	\$2,333,992	\$2,333,992	\$2,333,992	\$2,333,992	99.89	\$0	Metros Cuadrados	2,606	0.00	100.00
MOR1717020089801	Construcción De Andador San Marcos 1era Etapa, Col. Mexquemecca De La Cabeceza Municipal De Yecapixtla, Mor.	30FORT-02-2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,395,001	\$1,379,656	\$1,379,656	\$1,379,656	\$1,379,656	\$1,379,656	\$1,379,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR1717020089860	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Ficus, De La Col. El Florido, Mazatepec.	MMADUOPR23DESREG0062017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$504,560	\$499,010	\$499,010	\$499,010	\$499,010	\$499,010	\$499,010	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1717020089901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Cerrada Limón, Cuauichichinda	MMADUOPR23FORTALECE0022017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,102,428	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1717020089908	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Margarita Maza De Juárez, Col. San Marcos, Cuauichichinda	MMADUOPR23FORTALECE0032017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,229,029	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	100.00		Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR1717020089937	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, En La Col. Santa Cruz Vista Alegre	MMADUOPR23FORTALECE0012017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	Terminado	2017	\$1,388,924	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1717020089949	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Panama Entre Calle Urugusay Y Calle Guerrero	MMADUOPR23FORTALECE0042017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,122,653	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	100.00		Metros Cuadrados	230	0.00	100.00
MOR1717020089960	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Buen Atardecer, Col. Puerta Del Sol	MMADUOPR23FORTALECE0052017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,496,793	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	100.00		Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR17170200890271	Ampliación De Red Eléctrica Calle Las Palmas, Mazatepec.	MMADUOPR23FORTALECE0072017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC.	Urbanización	Terminado	2017	\$628,963	\$622,044	\$622,044	\$622,044	\$622,044	\$622,044	\$622,044	100.00		Luminaria	200	0.00	100.00
MOR17170200890274	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero 2da. Etapa	02-ATL-CONV-FIJI-CDI-001-2017	Morelos	Atlatlahucan	El Astillero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	100.00		Metros lineales	250	0.00	100.00
MOR17170200890286	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Panama, Col. El Calvario	MMADUOPR23FORTALECE0082017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$721,865	\$713,925	\$713,925	\$713,925	\$713,925	\$713,925	\$713,925	100.00		Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR17170200890301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Justo Sierra, Col. Santa Cruz Vista Alegre	MMADUOPR23FORTALECE0092017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$755,111	\$746,804	\$746,804	\$746,804	\$746,804	\$746,804	\$746,804	100.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170200890320	Ampliación De Red Eléctrica Y Colocación De Luminarias En Calle Prongación Ignacio Aldama, Col. La Melena.	MMADUOPR23DESREG0052017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$567,995	\$561,747	\$561,747	\$561,747	\$561,747	\$561,747	\$561,747	100.00		Luminaria	150	0.00	100.00
MOR17170200890336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Xalostoc, Mazatepec, Morelos	MMADUOPR23DESREG0022017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$4,200,000	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	100.00		Metros Cuadrados	250	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200890352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rio Ayala, Mazatepec, Morelos	MMADUOPR23-DESREG0032017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$4,620,000	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR17170200890373	Sustitucion De Luminaria Ov15 A Luminaria Led, En Carretera Federal Cuernavaca Sur Y Emiliano Zapata	MMADUOPR23-DESREG0042017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$599,999	\$593,399	\$593,399	\$593,399	\$593,399	\$593,399	\$593,399	100.00	\$0	Luminaria	280	0.00	100.00
MOR17170200890726	Rehabilitación De La Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva Mariano Matamoros	RAMO GENERAL 23-015/17	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,082,662	\$1,070,753	\$1,070,753	\$1,070,753	\$1,070,753	\$1,070,753	\$1,070,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR17170200890759	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Motezuma Entre Morelia Y America Central	RAMO GENERAL 23-014/17	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,161,890	\$1,149,110	\$1,149,110	\$1,149,110	\$1,149,110	\$1,149,110	\$1,149,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00
MOR17170200890780	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Valerio Trujano Y Construcción De Sistema De Agua Potable	RAMO GENERAL 23-011/17	Morelos	Xochitepec	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,712,452	\$1,693,615	\$1,693,615	\$1,693,615	\$1,693,615	\$1,693,615	\$1,693,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00
MOR17170200890799	Pavimentación Con Asfalto En Calle Laureles Tramo 0 425.00-0 577.00	RAMO GENERAL 23-018/17	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallo)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$599,763	\$593,166	\$593,166	\$593,166	\$593,166	\$593,166	\$593,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00
MOR17170200890818	Construcción De Techumbre En Cobsem No. 12, Clave 17ezh0007x, Colonia Las Flores	RAMO GENERAL 23-008/17	Morelos	Xochitepec	Colonia las Flores	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,447,200	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	\$2,420,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	608	0.00	100.00
MOR17170200890839	Ampliación Calle Brasil	RAMO GENERAL 23-016/17	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$999,314	\$988,322	\$988,322	\$988,322	\$988,322	\$988,322	\$988,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR17170200890867	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Topacio	RAMO GENERAL 23-013/17	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,577,116	\$1,559,768	\$1,559,768	\$1,559,768	\$1,559,768	\$1,559,768	\$1,559,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170200890906	Construcción De Velaria En Parque Benito Juárez	RAMO GENERAL 23-017/17	Morelos	Xochitepec	Benito Juárez (La Calera)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$831,946	\$822,795	\$822,795	\$822,795	\$822,795	\$822,795	\$822,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	100.00
MOR17170200891019	Primer Etapa De La Pavimentación Integral Del Camino A San Pablo		Morelos	Tlaxiácapan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXIACAPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,423,737	\$2,423,737	\$2,423,737	\$2,423,737	\$2,423,737	\$2,423,737	\$2,423,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200891278	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle Paseo De Los Tulipanes Y Tencua	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.17/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,750,000	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00
MOR17170200891324	Techumbre En La Escuela Primaria Juana De Azabaje En La Colonia San Francisco Texcalpan, Jiutepec, Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-021/2017	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	405	0.00	100.00
MOR17170200891359	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Col. Insurgentes, Jiutepec, Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-019/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00
MOR17170200891383	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Jose María Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-020/2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200891395	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Joya Del Agua	DNPS-R23-PDR1.R.-018/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	
MOR17170200891409	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Primaria Tierra Y Libertad, Clave: 17apr0468z, Tetela Del Volcán.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2017	\$2,870,000	\$2,838,430	\$2,838,430	\$2,838,430	\$2,838,430	\$2,838,430	\$2,838,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170200891437	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Carretera Tetela Tlacoatepec, En La Localidad De Tetela Del Volcán, Del Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,583,414	\$1,565,996	\$1,565,996	\$1,565,996	\$1,565,996	\$1,565,996	\$1,565,996	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MOR17170200891447	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Las Rosas 2da Etapa.	DNPS-R23-PDR1.R.-007/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	
MOR17170200891459	Comunicación Vial Vehicular A Base De Concreto Hidráulico En La Calle "Privada El Chilar", Entre La Calle Zaragoza Y Carretera Tlacoatepec Hueyapan, De La Localidad De Hueyapan, Del Municipio De Tetela	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,147,722	\$1,135,097	\$1,135,097	\$1,135,097	\$1,135,097	\$1,135,097	\$1,135,097	\$1,135,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200891462	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Hidraulica Calle Luchadores	DNPS-R23-PDR1.P.-001/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,100,000	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00
MOR17170200891467	Rehabilitación De La Ayudantía De Hueyapan, Ubicado En La Localidad De Hueyapan, Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$998,919	\$987,931	\$987,931	\$987,931	\$987,931	\$987,931	\$987,931	\$987,931	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR17170200891469	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 28 (Pública)	DNPS-R23-PDR1.R.-004/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200891476	Construcción De Techumbre En Telesecundaria Agustín Melgar, Colonia Nopalera	R23-FORTALECE-001-2017 (5609472)	Morelos	Yauatepec	La Nopalera	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$1,188,986	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	100.00	\$0	Lote	91	0.00	100.00
MOR17170200891486	Contruccion De Cancha De Basquetbol Y Borda En Centro Deportivo Yauatepec	R23-FORTALECE-002-2017 (5591246)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	Terminado	2017	\$8,000,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00
MOR17170200891492	Remodelación De Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Tetela Del Volcán, Centro	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2017	\$2,950,000	\$2,917,550	\$2,917,550	\$2,917,550	\$2,917,550	\$2,917,550	\$2,917,550	\$2,917,550	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR17170200891493	Contrucción De Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado En La Calle Via Central De La Colonia Tehuáxtlera	R23-FORTALECE-003-2017 (5810196)	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$631,817	\$624,867	\$624,867	\$624,867	\$624,867	\$624,867	\$624,867	\$624,867	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00
MOR17170200891496	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria General Emiliano Zapata, En La Localidad De Hueyapan, Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	Terminado	2017	\$1,300,445	\$1,286,140	\$1,286,140	\$1,286,140	\$1,286,140	\$1,286,140	\$1,286,140	\$1,286,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200891499	Techumbre Para Jardín De Niños Profrá. Carmen Calderon	R23-FORTALECE-004-2017 (5602285)	Morelos	Yauatepec	Oacalco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$1,321,822	\$1,307,282	\$1,307,282	\$1,307,282	\$1,307,282	\$1,307,282	\$1,307,282	\$1,307,282	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00
MOR17170200891502	Construcción De Centro Deportivo Yauatepec 3ra Etapa	R23-FORTALECE-005-2017 (5215615)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,070,607	\$3,070,607	\$3,070,607	\$3,070,607	31.05	\$0	Lote	10,000	0.00	30.00



Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200891591	Rehabilitación De Calle Conquistadores	R23-PR-001-2017	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	
MOR17170200891597	Rehabilitación De Calle El Sabino	R23-PR-002-2017	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	
MOR17170200891603	Rehabilitación De Calle San Juan	R23-PR-003-2017	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	
MOR17170200891605	Pavimentación Calle Emiliano Zapata	R23-PDR-001-2017 (5216011)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,200,000	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR17170200891613	Pavimentación Calle Emiliano Zapata (Drenaje, Guarniciones, Pavimentación Y Alumbrado Publico)	R23-PDR-007-2017 (5434253)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00
MOR17170200891622	Rehabilitación De Calle Aldama	R23-PDR-004-2017 (5215747)	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00
MOR17170200891626	Remodelación Del Mercado Centenario	R23-PDR-002-2017 (5763919)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00
MOR17170200891632	Contrucción De Gimnasio En Centro Deportivo Yauatepec	R23-PDR-006-2017 (5615265)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,071,206	\$3,071,206	31.05	\$0	Lote	10,000	0.00	30.00	
MOR17170200891634	Pavimentación De Calle Nicolas Quintana	R23-PDR-003-2017 (5253176)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,200,000	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00
MOR17170200891641	Construcción De Sistema En Universidad Municipal	R23-PDR-005-2017 (5585797)	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$350,000	\$346,150	\$346,150	\$346,150	\$346,150	\$346,150	\$346,150	\$346,150	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00
MOR17170200892978	Construcción De Techumbre En Explanada De Jardín De Niños Teocalli, Col. Cuauhtemoc, Tlaltizapan De Zapata, Morelos	MTZ/06/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Educación	Terminado	2017	\$874,082	\$864,467	\$864,467	\$864,467	\$864,467	\$864,467	\$864,467	\$864,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR17170200892993	Pavimentación De Vías De Comunicación En La Comunidad De Santa Rosa 30	MTZ/07/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	Terminado	2017	\$4,409,194	\$4,360,693	\$4,360,693	\$4,360,693	\$4,360,693	\$4,360,693	\$4,360,693	\$4,360,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MOR17170200893001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle General Gonzalo Aldape, Col Otilio Montaño, En El Municipio De Tlaltizapan De Zapata, En El Estado De Morelos	MTZ/04/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,648,966	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00
MOR17170200893009	Mejora Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-ZU-0120-2017	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200893016	Construcción De Techumbre En Área Cívica De Escuela Primaria Rural Francisco I Madero Col. Pueblo Nuevo, Tlaltizapan , Morelos	MTZ/03/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Educación	Terminado	2017	\$2,512,049	\$2,484,416	\$2,484,416	\$2,484,416	\$2,484,416	\$2,484,416	\$2,484,416	\$2,484,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200893017	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Larga, Linda Y Malecón De Tequesquitengo	12-ZR-0121-2017	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,989,661	\$3,989,661	\$3,989,661	\$3,989,661	\$3,989,661	\$3,989,661	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200893026	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cristóbal Domínguez, Col. Otllio Montaña Tlaltizapan De Zapata, Morelos	MTZ/05/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,256,540	\$2,231,718	\$2,231,718	\$2,231,718	\$2,231,718	\$2,231,718	\$2,231,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR17170200893032	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Larga, Linda Y Malecón De Tequesquitengo Morelos	12-ZR-0121-2017 (Estatal)	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,984,492	\$5,984,492	\$5,984,492	\$5,984,492	\$5,984,492	\$5,984,492	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200893034	Mejoramiento Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-ZU-0120-2017 (Estatal)	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	\$2,667,681	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170200893085	Rehabilitación De La Cancha De Futbol Soccer De Tlalmimilpan, Localidad De Tlalmimilpan (San Pedro)	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilpan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR17170200895229	Construcción De 3 Aulas Regionales Para Usos Múltiples En El Municipio De Tepoztlán	20-ZU-0263-2017	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,247,886	\$1,247,886	\$1,247,886	\$1,247,886	\$1,247,886	\$1,247,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200896632	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza, Loc Colonia San Francisco, Atlatahucan, Morelos. - 4969050	4969050	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,375,478	\$1,360,348	\$1,360,348	\$1,360,348	\$1,360,348	\$1,360,348	\$1,360,348	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200896633	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Atlatahucan, Morelos // (Pavimentación En Cerrada De Libertad) - 4896560	4896560	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$637,363	\$630,352	\$630,352	\$630,352	\$630,352	\$630,352	\$630,352	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200897464	Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Secundaria Jesus Barreto Y Molina, Clave: 17dv001v, Localidad De Tlaxotepec - 5100687	5100687	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,123,000	\$1,123,000	\$1,123,000	\$1,123,000	\$1,123,000	\$1,123,000	\$1,123,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200898030	Rehabilitación Del Calles Primer Cuadro Tlaquitenango Morelos // (Rehabilitación De La Calle Corregidora) - 5028286	5028286	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,617,200	\$2,588,410	\$2,588,410	\$2,586,859	\$2,586,859	\$2,586,859	\$2,586,859	99.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200898252	Construcción De Barde En La Escuela Telessecundaria Jose Vasconcelos., En El Municipio De Atlatahucan, En El Estado De Morelos - 5034998	5034998	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,600,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200898281	Rehabilitación Del Drenaje De La Calle Benito Juárez, Col. Centro, Galeana - 5797220	31-ZR-0310-2017	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Suspendido	2017	\$1,251,322	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200898834	Ampliación A 2 Carriles Del Puento La Cantora, Tlaquitenango, Morelos - 5027503	5027503	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$8,350,000	\$8,258,150	\$8,258,150	\$8,255,257	\$8,255,257	\$8,255,257	\$8,255,257	99.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200898835	Rehabilitación De Unidad Deportiva De La Localidad La Era, Tlaquitenango, Morelos. - 5026917	5026917	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,468,860	\$2,468,860	\$2,468,860	\$2,468,860	99.85	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200898836	Rehabilitación Del Calles Primer Cuadro Tlaquitenango Morelos // (Rehabilitación De La Calle Nueva) - 5027850	5027850	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,128,259	\$1,115,848	\$1,115,848	\$1,113,698	\$1,113,698	\$1,113,698	\$1,113,698	99.81	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200899084	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado En Avenida Amapoltes) - 4953125	4953125	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$960,928	\$950,358	\$950,358	\$950,358	\$950,358	\$950,358	\$950,358	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200899086	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Rehabilitación De Calle Aliende) - 4896164	4896164	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$252,098	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200899098	Rehabilitación De Parque Recreativo Emiliano Zapata, Macatlan, Morelos - 5566785	5566785	Morelos	Miacatán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,200,000	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200899663	Rehabilitación De Plaza El Tepiolo, Tlaquitenango, Morelos. - 5026703	5026703	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,975,271	\$1,975,271	\$1,975,271	\$1,975,271	99.86	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200899890	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Construcción De Aula En La Esc. Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra) - 4952993	4952993	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$581,866	\$575,465	\$575,465	\$575,465	\$575,465	\$575,465	\$575,465	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200899917	Construcción De Techumbre En Escuela Telessecundaria Ing. Cesar Uscanga Uscanga, Clave: 17dv0133m2, Tlacoatepec, Zacualpan De Amilpas, Morelos. - 5100617	5100617	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,279,455	\$1,279,455	\$1,279,455	\$1,279,455	\$1,279,455	\$1,279,455	\$1,279,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200900479	Rehabilitación Del Calles Primer Cuadro Tlaquitenango Morelos // (Rehabilitación De La Calle Insurgentes) - 5028009	5028009	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,601,086	\$2,572,474	\$2,572,474	\$2,570,862	\$2,570,862	\$2,570,862	\$2,570,862	99.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200900741	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Construcción De Una Aula En El Colegio De Bachilleres) - 4949431	4949431	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$581,866	\$575,465	\$575,465	\$575,465	\$575,465	\$575,465	\$575,465	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200900745	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Y Rehabilitación En Área De Juegos En Parque Cocoyotla - 5801712	5801712	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOGOP)	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,159,970	\$1,137,686	\$1,137,686	\$1,137,686	\$1,137,686	\$1,137,686	\$1,137,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200900759	Techumbre De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños Francisco Sarabia De Ixilico El Grande, Tepalcingo, Morelos. - 4985388	4985388	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,297,428	\$1,283,156	\$1,283,156	\$1,283,156	\$1,283,156	\$1,283,156	\$1,283,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200900766	Construcción De Aula De Computo Y Aula En Universidad Municipal Yauatepec	R23-PDR-008-2017 (5768997)	Morelos	Yauatepec	Urbano		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200901551	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Pavimentación De Cerrada De Lauro Ortega) - 4896692	4896692	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$622,182	\$615,338	\$615,338	\$615,338	\$615,338	\$615,338	\$615,338	100.00		Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200902018	Construcción De Unidad Deportiva En San Andrés De La Cal, Tepoztlán Morelos 1era. Etapa - 4709103	4709103	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200902081	Pavimentación De La Calle Principal Valle De Vazquez - 5027661	5027661	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,184,000	\$1,184,000	\$1,184,000	\$1,184,000	99.76	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200902082	Construcción De Techumbre En Xochipala, Tlaquitenango, Morelos - 5027060	5027060	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,468,469	\$2,468,469	\$2,468,469	\$2,468,469	99.84	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200902336	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Ing. César Uscanga Uscanga, Localidad De Tlacoatepec, Zacualpan De Amilpas, Morelos. - 5255655	5255655	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,815,000	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200902795	Pavimentación Del Tramo Amatitio- Montefalco, Municipio De Jonacatepec, Morelos - 5109582	13-ZR-0202-2017	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	Suspendido	2017	\$3,500,000	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200902858	Rehabilitación De Plaza Cívica En Huautla, Tlaxiuhquengango, Morelos. - 5027252	5027252	Morelos	Tlaxiuhquengango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,469,315	\$2,469,315	\$2,469,315	\$2,469,315	99.87	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200903010	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El Colegio De Bachilleres Emsad 09 De Michapa, Coatlán Del Río	05-ZR-0282-2017	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$477,628	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$467,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170200903017	Construcción De Techumbre En El Cbta No. 8 De Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0463-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,060,200	\$1,051,960	\$1,051,960	\$1,034,130	\$877,879	\$877,879	\$877,879	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00
MOR17170200903037	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Cbts No. 232 De Tetecala	21-ZR-0287-2017	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$536,190	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00
MOR17170200903040	Construcción De Techumbre En La Universidad Pedagógica Nacional De San Nicolás Galeana, Zacatepec	31-ZR-0326-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$930,938	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00
MOR17170200903442	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Juan Escutia, Col. Santa Cruz Vista Alegre.	MMADUOPR23 DESREG0072017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$327,446	\$323,844	\$323,844	\$323,844	\$323,844	\$323,844	\$323,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR17170200903452	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Paraguay Entre Calle Republica Del Salvador Y Calle Belice, Col. Justo Sierra.	MMADUOPR23 FORTALECE0062017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,554,236	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR17170200903501	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Matamoros Mazatepec, Morelos.	MMADUOPR23 PROREG20012017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170200903511	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle El Guarín Cuauachichinola Mazatepec, Morelos	MMADUOPR23 PROREG20022017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR17170200903547	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Matamoros, Mazatepec, Morelos	MMADUOPR23 FORFIN0012017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR17170200905342	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes Y Nicetas Bravo, Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero	CUAU-DGOP-PDR-04/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	Suspendido	2017	\$2,077,218	\$2,054,368	\$2,054,368	\$2,054,368	\$2,054,368	\$2,054,368	\$2,054,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR17170300954651	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea A Presión Fira (Emiliano Zapata-Xochitepec)	08-ZR-0614-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,006,000	\$5,939,934	\$5,939,934	\$5,767,018	\$316,480	\$316,480	\$0	5.33	\$0	Metros lineales	18,202	0.00	70.00
MOR17170300954664	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Segunda Etapa)	24-ZU-0606-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,238,033	\$1,224,414	\$1,224,414	\$1,195,004	\$547,984	\$547,984	\$547,984	44.75	\$0	Metros lineales	1,305	0.00	80.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170300954676	Construcción Del Cruce De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz (Rio Cuautla)	06-ZU-0605-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,003,000	\$2,969,967	\$2,969,967	\$2,945,412	\$1,346,691	\$1,346,691	\$1,346,691	45.34	\$0	Metros lineales	1,409	0.00	90.00	
MOR17170300954856	Proyecto Ejecutivo Del Colector De La Comunidad De Aneneucuil Del Histórico Municipio De Ayala	04-ZU-0590-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,786	\$376,598	\$376,598	\$376,598	\$200,630	\$200,630	\$200,630	53.27	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	95.00	
MOR17170300954877	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipios De Atlatlahucan, Yauatepec Y Yecapixtla) Para Personas Con Discapacidades.	99-ZU-0613-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,087,126	\$1,075,167	\$1,075,167	\$1,068,485	\$320,546	\$320,546	\$320,546	29.81	\$0	Metros Cuadrados	8,868	0.00	35.00	
MOR17170300955073	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Escuela Primaria Federal Bicentenario Miguel Hidalgo	P3X1-17-PE-0033-17	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jericó	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	Terminado	2017	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	
MOR17170300955093	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Primaria Belisario Domínguez	P3X1-17-PE-0050-17	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	Terminado	2017	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	
MOR17170300955108	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples, Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza	P3X1-17-PE-0036-17	Morelos	Tlayacapan	Amatitpac (San Agustín Amatitpac)	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	Terminado	2017	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	
MOR17170300955128	Perforación De Pozo, Equipamiento Y Distribución De Líneas De Agua Potable	P3X1-17-PIS-0061-17	Morelos	Mazatepec	Cuauchichinola	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	
MOR17170300955136	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Jardín De Niños Ma. Cleotilde Vazquez De Gándara	P3X1-17-PE-0034-17	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	Terminado	2017	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00
MOR17170300955152	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria Juventud Democrática	P3X1-17-PE-0049-17	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	Terminado	2017	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00
MOR17170300955163	Infraestructura Integral En Calle Teteocala Ap Drenaje Y Pavimentación En La Localidad De Santa Catarina Tepoztlán Morelos	P3X1-17-PIS-0035-17	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	100.00	\$0	Otros	4,521	0.00	100.00
MOR17170300955638	Infraestructura Integral En Calle Teteocala A.P. Drenaje Y Pavimentación En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán Morelos	P3X1-17-PIS-0035-17	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	100.00	\$0	Metros lineales	4,523	0.00	100.00
MOR17170300955648	Infraestructura Integral En Calle Teteocala A.P. Drenaje Y Pavimentación En La Localidad De Santa Catarina De Tepoztlán Morelos	P3X1-17-PIS-0035-17	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,521	0.00	100.00
MOR17170300955654	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Amayuca Y Jantetelco	P3X1-17-PIS-0116-17	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	100.00	\$0	Metros lineales	4,645	0.00	100.00
MOR17170300955662	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Amayuca Y Jantetelco	P3X1-17-PIS-0116-17	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	100.00	\$0	Metros lineales	5,287	0.00	100.00
MOR17170300956236	Construcción De Ciclo Vía Teopanholco, Segunda Etapa	07-ZU-0465-2017 (Estatal)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,561,293	\$2,453,816	\$2,453,816	\$2,453,816	\$736,145	\$736,145	\$736,145	\$736,145	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Informe Definitivo 2017

**Entidad: Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170300956243	Construcción De Ciclovía Teopanzocol, Segunda Etapa	07-ZU-0465-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$7,438,707	\$7,438,707	\$7,438,707	\$7,438,707	\$2,137,970	\$2,137,970	\$2,137,970	28.74	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170300957674	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Atlatalahucan, Morelos // Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Bilingüe Indígena Tlamachitkale) - 4896758 - 1091	1091	Morelos	Atlatalahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	Terminado	2017	\$872,525	\$862,927	\$862,927	\$862,927	\$862,927	\$862,927	\$862,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300957800	Pavimentación De La Calle Francisco I Madero De La Comunidad De Tlacotepec, En El Municipio De Zacualpan De Amilpas, En El Estado De Morelos - 6255743 - 3215	3215	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300958367	Construcción Del Parque De La Colonia Calderon (Ex Hacienda Calderon) Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-IR-FORTALECE-01/17	Morelos	Cuautla	Calderón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	Suspendido	2017	\$2,303,747	\$2,278,406	\$2,278,406	\$2,278,406	\$2,278,406	\$2,278,406	\$2,278,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300958648	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cenizote Y Gigeros, Huitzilac, Morelos. - 5353841 - 3878	MPIO-HUIT.DOP-FRIEM-002-2017	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,202,688	\$1,202,688	\$1,189,458	\$1,156,769	\$1,156,769	\$1,156,769	\$1,156,769	96.18	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300958844	Rehabilitación De Cancha De Fútbol De Tlzapotla - 5765263 - 6093	17-ZR-0487-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,287,912	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,265,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300959178	Pavimentación Avenida Julio Novoa - 5891237 - 6514	R23-FORTALECE-06/2017 (6514)	Morelos	Yautepec	Oacalco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,999,991	\$2,966,991	\$2,966,991	\$2,966,991	\$2,966,991	\$2,966,991	\$2,966,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300960014	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Caudillo Del Sur, Huitzilac, Morelos. - 5354039 - 3881	MPIO-HUIT.DOP-FRIEM-001-2017	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,846,720	\$1,846,720	\$1,826,406	\$1,826,263	\$1,826,263	\$1,826,263	\$1,826,263	98.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300962690	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Irubide Col. Tres Marías, Huitzilac, Morelos. - 5354237 - 3884	MPIO-HUIT.DOP-FRIEM-004-2017	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,195,952	\$2,195,952	\$2,171,797	\$2,171,787	\$2,171,787	\$2,171,787	\$2,171,787	98.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300963118	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Allende, Huitzilac, Morelos. - 5354429 - 3887	MPIO-HUIT.DOP-FRIEM-003-2017	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,377,687	\$1,377,687	\$1,362,532	\$1,362,345	\$1,362,345	\$1,362,345	\$1,362,345	98.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300964402	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juan Pina Aranda De Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla	17-ZU-0299-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$527,054	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$515,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300964412	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Cuauhémoc T. Matutino Y Mihuacóchitl T. Vespertino De La Comunidad De Xoxocotla	17-ZU-0390-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$961,411	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300964418	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Olimtepec, Municipio De Ayala	04-ZR-0136-2017	Morelos	Ayala	Ejido Nueva Olimtepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	100.00	\$0	Otros	423	0.00	100.00
MOR17170300964422	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0402-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,418,366	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR17170300964444	Construcción De Techumbre Tipo Inielem Primaria Cuauhémoc De El Salto, Puente De Ixtla	17-ZU-0461-2017	Morelos	Puente de Ixtla	El Salto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,637,475	\$1,634,373	\$1,634,373	\$1,606,672	\$1,283,276	\$1,283,276	\$1,283,276	78.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170300964456	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan Segunda Etapa	02-ZR-0113-2017	Morelos	Atlatlahucan	El Astillero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	100.00	\$0	Otros	291	0.00	100.00
MOR17170300964869	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabeecera Municipal De Zacualpan De Amilpas. Incluye Ampliación De Red.	2017	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,335,358	\$5,036,259	\$5,036,259	\$5,036,259	\$5,036,259	\$5,036,259	\$5,036,259	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300964881	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Mazatepec. Incluye Colector	2017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,498,535	\$1,498,535	\$1,498,535	\$1,498,535	\$1,498,535	\$1,498,535	\$1,498,535	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300964916	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En Huazulco	2017	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$497,899	\$497,899	\$497,899	\$497,899	\$497,899	\$497,899	\$497,899	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300964935	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural La Tigra, Zonas Norte Y Sur. Incluye Equipamiento De Pozo Profundo, Tanque Y Red De Distribución	2017	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,537,859	\$3,537,859	\$3,537,859	\$3,537,859	\$3,537,859	\$3,537,859	\$3,537,859	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300964940	Remodelación Del Tecnológico De Zacatepec	31-ZU-0489-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300964942	Construcción De Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En Zacapalco	2017	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,903,071	\$4,903,071	\$4,903,071	\$4,903,071	\$4,903,071	\$4,903,071	\$4,903,071	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300964964	Construcción De Conexiones Domiciliarias A La Red De Alcantarillado Sanitario En La Col. Las Palmas En Atoyac, Xoxocotla Y Tequesquiteño, En Los Municipios De Xochitepec, Puente De Ixtla Y Jojutla	2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,496,175	\$1,496,175	\$1,496,175	\$1,496,175	\$1,496,175	\$1,496,175	\$1,496,175	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300964978	Ampliación Del Sistema De Agua En Ixtlilco El Grande Mediante La Construcción De Pozo Tipo Indio, Para Sustitución De Fuentes De Abastecimiento Con Arsénico. Incluye Línea De Conducción Del Pozo Al Ta	2017	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,700,771	\$2,596,338	\$2,596,338	\$2,596,338	\$2,596,338	\$2,596,338	\$2,596,338	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300965056	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Tihuitl En La Comunidad De Rancho Nuevo, Amacuzac	01-ZR-0280-2017	Morelos	Amacuzac	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$996,246	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300965057	Construcción De Alcantarillado Pluvial Burgos	2017	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Suspendido	2017	\$1,700,771	\$8,005,688	\$8,005,688	\$8,005,688	\$8,005,688	\$8,005,688	\$8,005,688	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR17170300965067	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Vicente Suárez En La Localidad De Coahuixtla, Amacuzac	01-ZR-0462-2017	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$680,025	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00
MOR17170300965126	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Amacuzac Centro, Amacuzac	01-ZU-0270-2017	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$814,936	\$797,460	\$797,460	\$797,460	\$797,460	\$797,460	\$797,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300965153	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Josefina Garcilazo De La Colonia Centro, Coatlán Del Río	05-ZR-0327-2017	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$790,530	\$773,377	\$773,377	\$773,377	\$773,377	\$773,377	\$773,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300965181	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primaria Niños Héroes De La Comunidad De Tilancingo, Coatlán Del Río	05-ZR-0281-2017	Morelos	Coatlán del Río	Tilancingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$564,056	\$550,561	\$550,561	\$550,561	\$550,561	\$550,561	\$550,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Informe Definitivo 2017

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170300965200	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Río Pláncido De La Comunidad De Apancingo, Coatlán Del Río	05-ZR-0284-2017	Morelos	Coatlán del Río	Apancingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$573,895	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170300965579	Construcción De Compuaula En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón De La Comunidad De Actopan, Tetzcala	21-ZR-0298-2017	Morelos	Tetzcala	Actopan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$977,349	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$974,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	
MOR17170300965640	Impermabilización Y Rehabilitación De Pisos Del Jardín De Niños Gral. Emiliano Zapata De Zacatepec	31-ZU-0288-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$417,376	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	
MOR17170300966154	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Jutepec	11-ZU-0186-2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$801,375	\$799,851	\$799,851	\$799,851	\$764,949	\$764,949	\$764,949	95.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170300967556	Adquisición De Equipo De Cómputo E Implementación Del Expediente Clínico Electrónico En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial	6	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,492,684	\$1,492,684	\$1,492,684	99.51	\$0	Mobiliario y equipo	300	0.00	100.00	
MOR17170300967906	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	8	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$691,283	\$691,283	\$691,283	\$691,283	\$691,283	\$687,085	\$687,085	\$687,085	99.39	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00
MOR17170300967967	Beneficio A 37 Grupos De Desarrollo Para Fortalecer A 14 Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)	9	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,391,435	\$1,391,435	\$1,391,435	\$1,391,435	\$1,391,286	\$1,391,286	\$1,391,286	\$1,391,286	99.99	\$0	Mobiliario y equipo	415	0.00	100.00
MOR17170300968087	Adquisición De Transporte Especializado Para Personas Con Discapacidad Para El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial	10	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$7,943,274	\$7,943,274	\$7,943,274	\$7,943,274	\$7,942,752	\$7,942,752	\$7,942,752	\$7,942,752	99.99	\$0	Vehículos	500	0.00	100.00
MOR17170300968614	Construcción De Techumbre, Rehabilitación De Eplanada Del Barrio De San Francisco Y Suministro E Instalación De Aparatos De Gimnasio Fijos	-	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	98.90	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00
MOR17170300968623	Infraestructura Pública Para El Auditorio Cultural Estatal Teapanzotco, En Cuernavaca, Morelos	07-ZU-0212-2017 (0868-2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000,000	\$59,502,594	\$59,502,594	\$59,502,594	\$59,502,594	\$59,502,594	\$59,502,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	
MOR17170300968627	Construcción Del Velatorio Municipal En La Unidad Habitacional Piedra Blanca	06-ZU-0340-2017	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$698,342	\$698,342	\$698,342	\$209,322	\$209,322	\$209,322	\$209,322	29.97	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
MOR17170300968630	Construcción De La Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales Del Hospital De La Mujer, Municipio De Yautepec, Morelos	29-ZU-0331-2017	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	U129 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Salud	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,887,894	\$9,887,894	\$9,887,894	\$9,887,894	\$9,887,894	\$9,887,894	\$9,887,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	988,905	0.00	100.00
MOR17170300968634	Electrificación Varias Calles Yecapitla	30-ZR-0265-2017	Morelos	Yecapitla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,200,000	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	100.00	\$0	Metros	6,750	0.00	100.00
MOR17170300969541	Equipamiento De Módulos De Atención Para La Solución Pacífica De Conflictos En La Familia En 32 Smalf Y En Sesif En El Estado De Morelos	11	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	120	0.00	100.00
MOR17170300969860	Construcción De Eplanada Cultural Miacatlan, Miacatlan, Morelos	MMI-DDUOPMA-PR01-17	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$4,784,428	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,357	0.00	100.00



Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170300971070	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, En Calle Camino Al Panteón, En La Localidad Buena Vista Del Monte, Municipio De Cuernavaca Morelos	SI627	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$707,472	\$706,764	\$706,764	\$703,607	\$703,607	\$703,607	\$703,607	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170401041359	Construccion De Camino Tlalnepantla-San Jose, Tlalnepantla, Morelos. - 8226425	517	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170401041554	Infraestructura Pública Para El Estado De Morelos // (Construcción Del Puente Vehicular Coaxitán, Tlaquitenango) - 7690537	25-ZR-0599-2017	Morelos	Tlaquitenango	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Suspendido	2017	\$15,000,000	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170401042218	Construccion De Techumbre Metalica De 18 X 30 Telesecundaria Miguel Hidalgo	024	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	Educación	Terminado	2017	\$2,100,387	\$2,100,387	\$2,100,387	\$2,100,387	\$2,100,387	\$2,100,387	\$2,100,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR17170401042220	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Banda Primaria Benito Juarez	025	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	Educación	Terminado	2017	\$863,298	\$863,298	\$863,298	\$863,298	\$863,298	\$863,298	\$863,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00
MOR17170401043305	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Topilzin		Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	Educación	Terminado	2017	\$1,123,674	\$1,123,674	\$1,123,674	\$1,123,674	\$1,123,674	\$1,123,674	\$1,123,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00
MOR17170401043935	Construcción Parque Galena Centro	17031EMF001	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Deporte	Suspendido	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00
MOR17170401044115	Construccion De Unidad Deportiva En San Andres De La Cal, Tepoztlán Morelos	FORFIN-2017-001	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,615	\$10,000,615	\$10,000,615	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	99.84	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR17170401044323	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Manuel Alarcon	10/R23/20/17	Morelos	Jantetelco	Colonia Manuel Alarcón	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$505,561	\$505,561	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	98.90	\$0	Otros	300	0.00	100.00
MOR17170401044494	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Mariano Matamoros	10/R23/19/17	Morelos	Jantetelco	Colonia Mariano Matamoros (Puente Colorado)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$505,561	\$505,561	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	98.90	\$0	Otros	400	0.00	100.00
MOR17170401044522	Pavimentacion Con Concreto Hidraulica Calle Del Progreso (Primera Etapa)	10/R23/23/17	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,561	\$505,561	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	98.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170401044527	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle San Juan, Jantetelco, Morelos	10/R23FORTA FIN/01/17	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR17170401044544	Construcción De Techumbre En El Parque De Santa Ana, En La Comunidad De Tenango, Perteneciente Al Municipio De Jantetelco, Morelos	10/R23FORTA FIN/02/17	Morelos	Jantetelco	Tenango (Santa Ana)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170401044582	Construcción De Techumbre En La Ayudantía De Chalcatzingo, Perteneciente Al Municipio De Jantetelco, Morelos	10/R23FORTA FIN/03/17	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Deporte	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR17170401044593	Remodelacion Del Parque Publico Amayuca, Perteneciente Al Municipio De Jantetelco, Morelos.	10/R23FORTA FIN/04/17	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170401-044876	Pavimentación Lateral De Avenida Jose Maria Morelos (Amayuca)	10CP/R23/18-A/17	Morelos	Janitelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANITELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR17170401-046219	Parque Recreativo Loma Bonita	17028EMF001	Morelos	Xochitepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,870	0.00	100.00
MOR17170401-046339	Rehabilitación De Cancha Deportiva 1a Seccion De La Unidad Morelos	17028EMF004	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José Maria Morelos y Pavón	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,870	0.00	100.00
MOR17170401-046649	Rehabilitación De Cancha Deportiva El Huamuchil 1a Sección De La Unidad Morelos	17028EMF002	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José Maria Morelos y Pavón	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00
MOR17170401-046740	Rehabilitación De Unidad Deportiva 1a Sección De La Unidad Morelos	17028EMF003	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José Maria Morelos y Pavón	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,250	0.00	100.00
MOR17170401-046833	Construcción De Techumbre En Secundaria Mariano Matamoros	RAMO GENERAL 23-025/17	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,993,319	\$3,989,326	\$3,989,326	\$3,989,326	\$3,989,326	\$3,989,326	\$3,989,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR17170401-048230	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria , Colonia Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN01/2-017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00
MOR17170401-048233	Proyecto Integral De Pavimentación Con Piedra Volcánica Lajada, Drenaje Y Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$8,563,055	\$8,563,055	\$8,563,055	\$8,545,844	\$8,545,844	\$8,545,844	\$8,545,844	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170401-048262	Rehabilitación De Drenaje , Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN02/2-017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,994,313	\$3,994,313	\$3,994,313	\$3,994,313	99.86	\$0	Metros lineales	3,800	0.00	100.00
MOR17170401-048300	Techumbre En La Colonia El Estribo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN03/2-017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$999,986	\$999,986	\$999,986	\$997,646	\$997,646	\$997,646	\$997,646	99.77	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR17170401-048334	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Temixco	FORTAFIN04/2-017	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	99.87	\$0	Luminaria	3,500	0.00	100.00
MOR17170401-049399	Construcción De Pavimento En Camino De Saca Chalpa, Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR17170401-050040	Construcción De Pavimento En Camino De Saca Huexetla Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR17170401-050045	Construcción De Pavimento En Camino De Saca Tenexcalco Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR17170401-050055	Construcción De Techumbre En El Cbita No. 71, Colonia El Pedregal, Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Metros Cuadrados	500	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170401-050625	Cancha De Fútbol. Pasto Sintético, Loc. Zahuatlán	30FFI-01-2017	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Deporte	Terminado	2017	\$7,666,235	\$7,666,235	\$7,666,235	\$7,660,000	\$7,660,000	\$7,660,000	\$7,660,000	99.92	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	100.00	
MOR17170401-050691	Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Zahuatlán Del Municipio De Yecapixtla.	30PDR-10-2017	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$2,214,209	\$2,189,853	\$2,189,853	\$2,186,000	\$2,186,000	\$2,186,000	\$2,186,000	99.82	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	100.00	
MOR17170401-051018	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino De Saca Aguacomulco-Jagüeyes, Tlanepantla, Morelos.	-	Morelos	Tlanepantla	Campo Aguacomulco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,499,181	\$1,499,181	\$1,499,181	\$1,499,181	\$1,499,181	\$1,499,181	\$1,499,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	
MOR17170401-051122	Rehabilitación De Mirador En El Ex-Convento De Nuestra Señora De La Natividad	20-ZU-0617-2017	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,673,417	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401-051715	Construcción De Techumbre Tipo Inieim Primaria Escudo Nacional - Los Ídolos, Puente De Ixtla	17-ZU-0492-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Los Ídolos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,620,780	\$1,617,166	\$1,617,166	\$1,606,356	\$1,606,356	\$1,606,356	\$1,606,356	99.33	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	
MOR17170401-051897	Introducción D Servicios Basicos De Infraestructura Basica En Calle Dalías	DOP-R23-1722-03-2017	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	
MOR17170401-051898	Construcción De Andador Peatonal Actopan-Tetecala	DOP-R23-1722-04-2017	Morelos	Tetecala	Actopan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	100.00	\$0	Metros lineales	2,150	0.00	100.00	
MOR17170401-051910	1er Etapa De La Pavimentación Con Piedra Recortada En Calle Mariano Matamoros En El Pueblo Magico De Tlayacapan, Mor.	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,961,435	\$4,961,435	\$4,961,435	\$4,954,198	\$4,954,198	\$4,954,198	\$4,954,198	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401-052024	Construcción De Calle Emiliano Zapata.	MPIO-HUIT.DOP-FFIEM-005-2017	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Urbanización	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401-052814	Const De Alberca Semi Olimpica Y Chapoteadero En Unidad Deportiva Yauatepec	003	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00	
MOR17170401-052831	Pavimentación Calle Ejido Colonia Corralgrande	004	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$4,618,802	\$4,618,802	\$4,618,802	\$4,618,802	\$4,618,802	\$4,618,802	\$4,618,802	100.00	\$0	Lote	5,000	0.00	100.00	
MOR17170401-052844	Pavimentación Integral Calle Emiliano Zapata Colonia Lucio Moreno	005	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Lote	5,000	0.00	100.00	
MOR17170401-052852	Const De Techumbre En Esc Prim Jose Ma Morelos Y Pavon Poblado De Oaxtepec	006	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	
MOR17170401-053410	Rehabilitación De La Pirámide Principal De La Zona Arqueológica De Teopanzolco	07-ZU-0618-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$3,030,000	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401-053417	Suministro E Instalación De Una Vateria En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	25	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$692,798	\$692,798	\$692,798	\$692,798	\$692,000	\$692,000	\$692,000	\$692,000	99.88	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170401053441	Equipamiento De Tecnología Robótica Para El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos E Impartición Del Diplomado Introducción A La Educación Conducida	26	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,999,505	\$6,999,505	\$6,999,505	99.99	\$0	Equipamiento	116	0.00	100.00
MOR17170401053517	Asignación De Subsidios Para La Presentación De Servicios De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven En Violencia Extrema Y En Su Caso Sus Centros De Atención Externa	27	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,635,606	\$1,635,606	\$1,635,606	\$1,635,606	\$1,433,516	\$1,433,516	\$1,433,516	87.64	\$0	Equipamiento	280	0.00	100.00
MOR17170401053688	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Francisco Villa Colonia 28 De Agosto	MEZ-FORFIN03-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170401053689	Construcción De Pavimento En Calle Circuito Bugambillas De La Colonia Loma Sur Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN03-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata		n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170401053692	Pavimentación De Calle En Emiliano Zapata Morelos	MEZ-FORFIN03-003-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170401053794	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Chamilpa	SI639	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR17170401053801	Rehabilitación De Techumbre E Instalaciones De La Unidad Deportiva Gloria Almada De Bejarano, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca	SI637	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170401054673	Remodelación Del Parque De Tlalimimilpan, Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	22-PSE-FFPI-01-2017	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalimimilpan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR17170501131762	Construcción De Techumbre Metálica En La Escuela Secundaria Gral. Juan Escutia De Zacatepec	31-ZU-0309-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,370,128	\$1,366,640	\$1,366,640	\$1,366,640	\$1,361,857	\$1,361,857	\$1,361,857	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00
MOR17170501134759	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Huizachera Col. Francisco Sarabia, Tetecala	21-ZR-0312-2017	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,027,292	\$1,024,474	\$1,024,474	\$1,024,474	\$1,024,474	\$1,024,474	\$1,024,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00