

Total: 1036

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
MOR12130100057805	Sum.Y Coloc. De Protacoc. De Herreria P/Maneas Y Para. En 2 Salones Del Edif. P.A. Unidad Textil Para El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 2 De Cdi.Aquiles Serdan, Tecapetitla	30-28-0828-2012	Morelos	Tecapetitla	Colonia Aquiles Serdan	Rural	Convenios	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación Y deporte	En Ejecución	2012	\$41,170	\$41,170	\$41,170	\$40,018	\$40,018	\$40,018	\$40,018	97.20	00	Plantel	473	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO REDUCCIÓN DE ECONOMÍA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR12130100057807	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cba) No. 129 De Acochiapan, Acochiapan	03-20-0824-2012	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Convenios	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación Y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$271,106	\$271,106	\$271,106	30.00	00	Plantel	494	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR12130100057808	Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cba) No. 129 De Acochiapan, Acochiapan	03-20-0823-2012	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Convenios	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación Y deporte	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,168,843	\$2,168,843	\$1,868,643	\$1,737,838	\$1,737,838	\$1,737,838	80.13	00	Plantel	494	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR12130100057809	Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cba) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac	09-28-0821-2012	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Convenios	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación Y deporte	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,961,697	\$1,067,636	\$1,067,636	\$1,067,636	42.71	00	Plantel	737	100.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR12130100057810	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cba) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac	09-28-0822-2012	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Convenios	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación Y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$880,183	\$264,055	\$264,055	\$264,055	26.41	00	Plantel	737	100.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR12130100057811	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cba) No. 190 De Ocuiltepec, Ocuiltepec	16-28-0826-2012	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Convenios	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación Y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$980,760	\$490,380	\$490,380	\$490,380	49.04	00	Plantel	323	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO LA REDUCCIÓN DE ECONOMÍA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR1213010009256	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cba) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-28-0825-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Convenios	0226 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación Y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$991,032	\$878,034	\$878,034	\$878,034	87.80	00	Plantel	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO REDUCCIÓN DE ECONOMÍA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.