

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                     |        |                 |   |                                      |  |   |                  |              |               |              |              |                        |              |              |              |              |             |           |                         |                  |              | Avance Financiero  |       |  |  |  |  |  | Avance Físico |  |  |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | % Avance    | Reintegro | Unidad de Medida        | Población        | Avance Anual | % Avance Acumulado |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR1213010057777                 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Del Taller De Operador De Autotransporte Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 294 De Pedregal De Las Fuentes, Jiutepec | 11-ZU-662-2012     | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal | n.a.   | Convenios       | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior   |                                      | 11-Educación Pública                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM                                    | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$25,000     | \$25,000     | \$25,000               | \$24,625     | \$24,625     | \$24,625     | \$24,625     | 98.50       | \$0       | Metros Cuadrados        | 261              | 100.00       | 100.00             |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR1213010057803                 | Mantenimiento A Ventanas De 4 Aulas, Colocación De Losetas En 2 Aulas Y Mantenimiento A Sanitarios Para La Escuela Preparatoria De Jojutla  | 12-ZU-0827-2012    | Morelos | Jojutla           | Jojutla             | Urbano | Convenios       | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior   |                                      | 11-Educación Pública                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM                                    | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$112,648    | \$112,648    | \$112,648              | \$109,809    | \$109,809    | \$109,809    | \$109,809    | 97.48       | \$0       | Metros Cuadrados        | 504              | 100.00       | 100.00             |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR1315030056402                 | Construcción De Ira Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla   | 06-ZU-1049-2013    | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal | n.a.   | Convenios       | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo   |                                      | 11-Educación Pública                   | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2013          | \$5,653,725  | \$5,653,725  | \$5,653,725            | \$5,407,600  | \$3,749,101  | \$3,749,101  | \$3,749,101  | 66.31       | \$0       | Metros Cuadrados        | 500              | 0.00         | 80.00              |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR14140400446026                | Construcción De 1 Bodega  | 16-ZR-000695-2014  | Morelos | Ocuituco          | Tlacuatzingo        | Rural  | Convenios       | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)  |                                      | 9-Comunicaciones y Transportes         | Secretaría de Obras Públicas  | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$58,633     | \$58,522     | \$58,522               | \$58,522     | \$58,522     | \$58,522     | \$58,522     | 100.00      | \$0       | Metros Cuadrados        | 0                | 0.00         | 100.00             |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR14140400449314                | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2   | 30-ZR-0687-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM                                    | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$477,000    | \$477,000    | \$364,381              | \$364,382    | \$364,381    | \$364,381    | \$364,381    | 76.39       | \$0       | Metros Cuadrados        | 473              | 0.00         | 74.45              |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR14140400449427                | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3   | 08-ZU-0688-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM                                    | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$926,000    | \$926,000    | \$926,000              | \$905,843    | \$905,843    | \$905,843    | \$905,843    | 97.82       | \$0       | Metros Cuadrados        | 431              | 0.00         | 97.82              |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR14140400450946                | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1   | 04-ZR-0686-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM                                    | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$477,000    | \$477,000    | \$477,000              | \$358,012    | \$358,012    | \$358,012    | \$358,012    | 75.05       | \$0       | Metros Cuadrados        | 426              | 0.00         | 75.05              |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR14150300565174                | Terminación De La Construcción la Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla   | 06-ZU-1033-2014    | Morelos | Cuautla           | Cuautla             | Urbano | Convenios       | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo   |                                      | 11-Educación Pública                   | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2014          | \$4,900,000  | \$4,900,000  | \$4,900,000            | \$4,827,489  | \$3,291,531  | \$3,291,531  | \$3,291,531  | 67.17       | \$0       | Metros Cuadrados        | 500              | 0.00         | 57.00              |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR14150300565192                | Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla   | 06-ZU-1028-2014    | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal |        | Convenios       | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |                                      | 11-Educación Pública                   | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2014          | \$5,000,000  | \$5,000,000  | \$5,000,000            | \$4,883,282  | \$3,608,016  | \$3,608,016  | \$3,608,016  | 72.16       | \$0       | Metros Cuadrados        | 500              | 0.00         | 97.00              |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR15150400609665                | Programa Estatal De Ordenamiento Territorial  | 99-ZU-0720-2015    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Convenios       | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable  |                                      | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Dirección General de Proyectos  | Urbanización     | En Ejecución | 2015          | \$2,450,000  | \$2,450,000  | \$2,450,000            | \$2,450,000  | \$2,450,000  | \$0          | \$0          | 0.00        | \$0       | Estudio de preinversión | 0                | 0.00         | 0.00               |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR15150400609980                | Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhnhuac  | 07-ZU-0502-2015    | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal |        | Convenios       | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados  |                                      | 11-Educación Pública                   | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCP)                                       | Urbanización     | En Ejecución | 2015          | \$49,200,000 | \$49,200,000 | \$13,850,000           | \$13,850,000 | \$13,850,000 | \$13,850,000 | \$13,850,000 | 28.15       | \$0       | Metros Cuadrados        | 365              | 0.00         | 28.00              |       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR15150400610028                | Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhnhuac   | 07-ZU-0606-2015    | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal |        | Convenios       | E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados  |                                      | 11-Educación Pública                   | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCP)                                       | Urbanización     | En Ejecución | 2015          | \$10,800,000 | \$10,800,000 | \$3,040,339            | \$3,040,339  | \$3,040,339  | \$3,040,339  | \$3,040,339  | \$3,040,339 | 28.15     | \$0                     | Metros Cuadrados | 100          | 0.00               | 28.00 |  |  |  |  |  |               |  |  |  |
| MOR15150400621905                | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla   | 06-ZU-0892-2015    | Morelos | Cuautla           | Cuautla             | Urbano | Convenios       | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos   |                                      | 11-Educación Pública                   | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2015          | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000           | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0         | 0.00      | \$0                     | Metros Cuadrados | 2,251        | 0.00               | 0.00  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |