

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13160200-671787	Rehabilitación Del Centro De Salud Huitzilac	CDN-3057-MOR-141-08	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,720	0.00	100.00
MOR13160200-671864	Rehabilitación Del Centro De Salud De Tepoztlán	CDN-3073-MOR-157-08	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,186	0.00	100.00
MOR13160200-671900	Rehabilitación Del Centro De Salud San Pedro Apatlaco	CDN-3109-MOR-193-08	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,743	0.00	100.00
MOR13160200-677273	Rehabilitación Del Centro De Salud Abelardo Rodríguez - Ayala	CDN-3108-MOR-192-08	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,484	0.00	100.00
MOR13160200-677301	Rehabilitación Del Centro De Salud Cuernavaca	CDN-3042-MOR-126-08	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$155,971	\$155,971	\$155,971	\$155,971	\$155,971	\$155,971	\$155,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,612	0.00	100.00
MOR13160200-678353	Rehabilitación Del Centro De Salud De Ocoatepec Cuernavaca	CDN-2524-MOR-054-08	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,122	0.00	100.00
MOR13160200-678378	Rehabilitación Del Centro De Salud Yecapixtla - Yecapixtla	CDN-3145-MOR-229-08	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,753	0.00	100.00
MOR13160200-678401	Rehabilitación Del Centro De Salud De Tetela Del Volcán - Tetela Del Volcán	CDN-3133-MOR-217-08	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,511	0.00	100.00
MOR13160200-678430	Rehabilitación Del Centro De Salud Zacualpan - Zacualpan	CDN-3150-MOR-234-08	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,371	0.00	100.00
MOR13160200-678449	Rehabilitación Del Centro De Salud Villa De Las Flores - Temixco	CDN-2537-MOR-067-08	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,915	0.00	100.00
MOR13160200-678477	Rehabilitación Del Centro De Salud Temoac - Temoac	CDN-3052-MOR-115-08	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,078	0.00	100.00
MOR13160200-678503	Rehabilitación Del Centro De Salud Alpuyeca - Xochitepec	CDN-3083-MOR-167-08	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,589	0.00	100.00
MOR13160200-678538	Rehabilitación Del Centro De Salud La Toma - Miacatlan	CDN-3068-MOR-152-08	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,066	0.00	100.00
MOR13160200-678571	Rehabilitación Del Centro De Salud Jantetelco - Jantetelco	CDN-3122-MOR-206-08	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,533	0.00	100.00
MOR13160200-678635	Rehabilitación Del Centro De Salud Tepalcingo - Tepalcingo	CDN-2564-MOR-094-08	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,283	0.00	100.00
MOR13160200-678656	Rehabilitación Del Centro De Salud Mazatepec - Mazatepec	CDN-3065-MOR-149-08	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,433	0.00	100.00
MOR13160200-678825	Rehabilitación Del Centro De Salud Tlaltizapán - Tlaltizapán	CDN-3091-MOR-175-08	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,224	0.00	100.00
MOR13160200-678855	Rehabilitación Del Centro De Salud Tehuixtla - Jojutla	CDN-3088-MOR-172-08	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,154	0.00	100.00

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13160200678869	Rehabilitación Del Centro De Salud Tlaquiltenango - Tlaquiltenango	CDN-3095-MOR-179-08	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,628	0.00	100.00
MOR13160200678899	Rehabilitación Del Centro De Salud Amacuzac - Amacuzac	CDN-3086-MOR-170-08	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,176	0.00	100.00
MOR13160200678930	Rehabilitación Del Centro De Salud Tlayacapan - Tlayacapan	CDN-3135-MOR-219-08	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,054	0.00	100.00
MOR13160200678956	Rehabilitación Del Centro De Salud Quebrantadero - Acochiapan	CDN-3106-MOR-190-08	Morelos	Acochiapan	Quebrantadero	Rural	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,097	0.00	100.00
MOR13160200678973	Rehabilitación Del Centro De Salud Los Arcos - Yauatepec	CDN-3142-MOR-226-08	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	\$151,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,135	0.00	100.00
MOR14140100318523	Construcción De Casa De Cultura Galería De Arte Y Auditorio Jiutepec	CULTURA-JN-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00
MOR14140300385156	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 21. En La Colonia Rubén Jaramillo En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-14/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,492,238	\$2,492,238	\$2,489,746	\$2,488,688	\$1,791,800	\$1,791,800	\$1,791,800	71.90	\$0	Metros Cuadrados	2,490	0.00	100.00
MOR14140300385210	Remodelación De Explanada Para Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria México 2010, En Temixco, Morelos	18-23CE-15/2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,822,636	\$2,822,636	\$2,819,813	\$2,818,659	\$2,036,728	\$2,036,728	\$2,036,728	72.16	\$0	Metros Cuadrados	2,825	0.00	100.00
MOR14140300385237	Construcción De Puente Vehicular En Calle Niños Héroes De La Colonia Aeropuerto, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-16/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,302,601	\$2,302,601	\$2,300,299	\$2,299,157	\$2,073,762	\$2,073,762	\$2,073,762	90.06	\$0	Metros Cuadrados	2,305	0.00	100.00
MOR14140300385289	Construcción De Puente Peatonal De 2.00 M De Ancho, En La Calle Francisco I. Madero, Col. Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-17/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,110,434	\$1,110,434	\$1,109,324	\$1,108,750	\$895,248	\$895,248	\$895,248	80.62	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00
MOR14140300385393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada De Guadalupe (2ra. Etapa), En La Colonia Lomas Del Carril El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-19/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,907,160	\$4,907,160	\$4,902,253	\$4,848,961	\$4,848,961	\$4,848,961	\$4,848,961	98.81	\$0	Metros Cuadrados	4,905	0.00	100.00
MOR14140300385423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belém, Col. Azteca En La Localidad De Temixco, Del Municipio De Temixco, Morelos.	18-23CE-21/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,031	\$1,000,031	\$999,031	\$998,047	\$744,199	\$744,199	\$744,199	74.42	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140300385465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Animas ,Col. De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-24/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,170,418	\$8,170,418	\$8,162,247	\$8,100,818	\$4,050,481	\$4,050,409	\$4,050,409	49.57	\$0	Metros Cuadrados	8,170	0.00	0.00
MOR14140400418962	Contrucción De 8 Bodegas	07-ZR-000679-2014	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$469,060	\$469,060	\$469,060	\$468,035	\$468,035	\$468,035	\$468,035	99.78	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00
MOR14140400419061	Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca	07-ZR-00817-2014	Morelos	Cuernavaca	Cerritos de Garcia	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$446,763	\$446,763	\$446,763	\$446,487	\$446,487	\$446,487	\$446,487	99.94	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00
MOR14140400419156	Construcción De 24 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca	07-ZR-00867-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$382,940	\$382,940	\$382,940	\$381,033	\$381,033	\$381,033	\$381,033	99.50	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00
MOR14140400421341	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre, Localidad Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-23/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$761,062	\$761,062	\$760,301	\$759,747	\$759,747	\$759,747	\$227,924	99.83	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400427093	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz, Francisco Leyva Y Miguel Aleman	18-23CE-48/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,527,194	\$5,527,194	\$5,521,667	\$5,492,194	\$5,492,194	\$5,492,194	\$4,478,610	99.37	\$0	Metros Cuadrados	5,527	0.00	100.00
MOR14140400445706	Construcción De 10 Cisternas Domiciliarias En Xochicalco Miacatlan	15-ZR-000654-2014	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirenio Longares)	Rural	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$159,558	\$159,558	\$159,558	\$159,142	\$159,142	\$159,142	\$159,142	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400457431	Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Electrica En Privada Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca	07-ZU-00709-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$143,114	\$143,114	\$143,114	\$143,114	89.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400457492	Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Electrica Calle Bugambilias Cuernavaca Morelos	07-ZU-00710-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$410,843	\$410,843	\$410,843	\$410,843	85.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400457803	Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos	07-ZU-01047-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$46,988,709	\$46,988,709	\$46,988,709	95.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00
MOR14140400457921	Centro Cultural Juan Soriano	07-ZU-01011-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$122,696,299	\$122,696,299	\$122,696,299	61.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00
MOR14140400459248	Parque Lineal Chapultepec Primera Etapa	99-ZU-00891-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400459467	Auditorio Cultural Estatal	07-ZU-01051-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$93,437,764	\$93,437,764	\$93,437,764	93.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR14140400459476	Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos, Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tulipanes Jardines Del Eden, Cuernavaca	07-ZU-00708-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$300,500	\$300,500	\$300,500	\$300,500	92.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14160100640216	Proyecto De Infraestructura En Seguridad Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Centro De Control, Comunicación, Computo, Coordinación Y Comando C5 En La Localidad De Palo Escrito	08-ZU-0815-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$299,045,843	\$299,045,843	\$299,045,843	\$299,045,843	99.68	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR14160100640219	Rehabilitación Cancha Geranios	18-ZU-0786-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$556,615	\$556,615	\$556,615	\$556,615	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14160100640222	Rehabilitación Integral Del Parque Galeana Sur De La Colonia Hermenegildo Galeana En Polígono 3	06-ZR-0395-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,216,672	\$1,216,672	\$1,216,672	\$1,216,672	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14160200678998	Rehabilitación Del Centro De Salud Huitzilac	CDN-3057-MOR-141-08	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,274	0.00	100.00
MOR14160200679034	Rehabilitación Del Centro De Salud Tepoztlán	CDN-3073-MOR-157-08	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,189	0.00	100.00
MOR14160200679239	Rehabilitación Del Centro De Salud San Pedro Apatlaco	CDN-3109-MOR-193-08	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,059	0.00	100.00
MOR14160200679264	Rehabilitación Del Centro De Salud Abelardo Rodriguez	CDN-3108-MOR-192-08	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodriguez	Rural	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,941	0.00	100.00
MOR14160200679280	Rehabilitación Del Centro De Salud Ocotepc	CDN-2524-MOR-054-08	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,080	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14160200679295	Rehabilitación Del Centro De Salud Yecapixtla	CDN-3145-MOR-229-08	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,399	0.00	100.00	
MOR14160200679309	Rehabilitación Del Centro De Salud Tetela Del Volcán	CDN-3133-MOR-217-08	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,469	0.00	100.00	
MOR14160200679329	Rehabilitación Del Centro De Salud Zacualpan	CDN-3150-MOR-234-08	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,533	0.00	100.00	
MOR14160200679349	Rehabilitación Del Centro De Salud Villa De Las Flores	CDN-2537-MOR-067-08	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$226,162	\$226,162	\$226,162	61.70	\$0	Metros Cuadrados	33,273	0.00	61.70	
MOR14160200679389	Rehabilitación Del Centro De Salud Temoac	CDN-3052-MOR-115-08	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44,993	0.00	0.00	
MOR14160200679433	Rehabilitación Del Centro De Salud Alpuyeca	CDN-3083-MOR-167-08	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38,598	0.00	0.00	
MOR14160200679450	Rehabilitación Del Centro De Salud La Toma	CDN-3068-MOR-152-08	Morelos	Miacatán	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34,927	0.00	0.00	
MOR14160200680146	Rehabilitación Del Centro De Salud Jantetelco	CDN-3122-MOR-206-08	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,048	0.00	0.00	
MOR14160200680173	Rehabilitación Del Centro De Salud Tepalcingo	CDN-2564-MOR-094-08	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,008	0.00	0.00	
MOR14160200680193	Rehabilitación Del Centro De Salud Mazatepec	CDN-3065-MOR-149-08	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,130	0.00	0.00	
MOR14160200680204	Rehabilitación Del Centro De Salud Tlaltizapan	CDN-3091-MOR-175-08	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,371	0.00	0.00	
MOR14160200680221	Rehabilitación Del Centro De Salud Tehuiztla	CDN-3088-MOR-172-08	Morelos	Jojutla	Tehuiztla	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$161,123	\$161,123	\$161,123	\$161,123	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,663	0.00	0.00	
MOR14160200680405	Rehabilitación Del Centro De Salud Tlaquitenango	CDN-3095-MOR-179-08	Morelos	Tlaquitenango	Tlaquitenango	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	29,510	0.00	0.00	
MOR14160200682474	Rehabilitación Del Centro D Salud Amacuzac	CDN-3086-MOR-170-08	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19,547	0.00	0.00	
MOR14160200682528	Rehabilitación Del Centro De Salud De Tlayacapan	CDN-3135-MOR-219-08	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,640	0.00	0.00	
MOR15150100462020	Construcción De Empedrado En Calle La Parota De La Colonia Eterna Primavera Del Municipio De Temixco.	FOPADEM UN01/2015	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$399,600	\$398,250	\$398,250	\$119,475	\$119,475	29.87	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150100463185	Construcción De Techumbre En Esc Primaria. Niños Heroes , Ubicada En Juan Carlos Jarquin Vega , Clave: 17dpr0993u.	FOPADEM UN03/2015	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$697,651	\$697,651	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MOR15150100464926	Construcción De La Delegación Del Poblado De Acatlipa.	FOPADEM UN02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,650	\$498,650	\$149,595	\$149,595	29.92	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15150100465544	Pavimentación Con Empedrado De La Calle Igancio Allende En Comunidad Indígena En Cuentepec, Morelos.	FOPADEM UN04/2015	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$997,438	\$997,438	\$299,231	\$299,231	29.92	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	
MOR15150100479953	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Froylan Parroquin	FOPADEM UN05/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,295,386	\$2,166,105	\$2,166,105	\$2,098,041	94.18	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	
MOR15150100480010	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Camino Al Panteon De Pueblo Viejo 1a Etapa	FOPADEM UN06/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,596,400	\$3,591,660	\$3,591,660	\$3,591,660	\$2,591,994	99.77	\$0	Metros Cuadrados	3,600	0.00	100.00	
MOR15150100480051	Rehabilitación De Luminarias De Varias Calles Del Municipio De Temixco	FOPADEM UN07/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,097,096	\$1,097,096	\$1,097,096	\$1,097,096	\$1,097,096	99.74	\$0	Piezas	1,100	0.00	100.00
MOR15150100480095	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Col. Pueblo Viejo	FOPADEM UN08/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,992,568	\$2,992,568	\$2,992,568	\$2,992,568	\$897,770	99.75	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	100.00	
MOR15150100480187	Unidad Deportiva Lomas De Guadalupe	IDEPOR TIV A01/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,001	\$997,457	\$997,457	\$299,237	99.75	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	
MOR15150100480243	Rehabilitación De Unidad Deportiva Campo Aztecas 2da Etapa	IDEPOR TIV A02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,993,867	\$2,993,867	\$2,993,867	\$1,895,924	99.80	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	
MOR15150100480280	Rehabilitación Y Mantenimiento De 13 Espacios Publicos Del Municipio De Temixco Morelos 2da Etapa	IDEPOR TIV A03/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$698,440	\$698,440	\$698,440	\$0	99.78	\$0	Piezas	108,126	0.00	100.00	
MOR15150100480313	Construcción De Techumbre Metalica Y Velaria Del Espacio Publico Y Area De Juegos Infantiles De Solidaridad, Col. Centro Temixco	IDEPOR TIV A04/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,248	\$498,248	\$498,248	\$0	99.65	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	
MOR15150100491305	Construcción De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Colonia Lazaro Cardenas Del Rio Cuernavaca Morlos	SI669	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$650,000	\$632,776	\$632,776	\$632,776	\$632,776	\$612,204	\$612,204	\$612,204	96.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150100493144	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4- Gobernación		Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,095,400	\$9,095,400	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	\$3,701,400	\$3,701,400	40.70	\$0	Celdas solares	0	0.00	61.00	
MOR15150100493217	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4- Gobernación		Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$55,442,684	\$55,442,684	\$45,936,484	\$45,456,194	\$45,456,194	\$29,830,605	\$29,830,605	53.80	#####	Celdas solares	0	0.00	82.00	
MOR15150100493235	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4- Gobernación		Coordinación Estatal de Reinserción Social y Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,264,865	\$2,264,865	\$2,202,779	\$2,202,778	\$2,202,778	\$558,778	\$558,778	24.67	\$0	Celdas solares	0	0.00	92.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15150100493258	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,946,100	\$1,946,100	\$1,150,801	\$1,150,801	\$1,150,801	\$1,150,801	\$1,150,801	59.13	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	
MOR15150100493296	Sistema Nacional De Información	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,034,803	\$1,034,803	\$1,012,818	\$1,012,815	\$1,012,815	\$1,012,815	\$1,012,815	97.88	\$3	Piezas	0	0.00	81.00	
MOR15150200512666	Rehabilitacion De La Calle Caminito Mexicano En La Colonia Alta Palmira, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-01/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,457	\$499,457	\$499,457	\$331,928	99.89	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	
MOR15150200513045	2da Etapa A La Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Para Riego Agricola Del Canal Limon Del Ejido De Palmira, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-02/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	99.90	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	
MOR15150200513084	Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Ruben Jaramillo	18-23CE-03/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,456	\$149,228	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	
MOR15150200513112	Construccion De Un Canal De Riego Para Reusar Agua Tratada De La Pt. De La Comunidad De Cuatepec, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-04/2015	Morelos	Temixco	Cuatepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	
MOR15150200513153	Rehabilitacion De La Planta Tratadora De Aguas Residuales De La Comunidad De Cuatepec, Municipio De Temixco	18-23CE-05/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$598,250	\$598,250	\$598,250	\$0	99.71	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	
MOR15150200513191	Rehabilitacion De Ayundatia Municipal Del Poblado De Pueblo Viejo, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-06/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$199,800	\$198,865	\$198,865	\$198,865	\$0	99.43	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	
MOR15150200513945	Techumbre Del Jardin De Niños Nicolás Bravo En La Colonia El Polvorin Del Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPY PA-RG23-PSC-01/15	Morelos	Cuautla	El Polvorín	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$487,172	\$487,172	\$487,172	\$484,584	\$484,584	\$484,584	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	
MOR15150200523906	Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Del Poblado De Acatlipa, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-07/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,495	\$236,574	\$236,574	\$89,549	78.86	\$0	Metros lineales	450	0.00	70.00	
MOR15150200523940	2da Etapa De La Construccion Del Proyecto Del Parque Eco Turistico Del Ejido De Alta Palmira, Municipio De Temixco	18-23CE-08/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$899,100	\$897,594	\$897,594	\$897,594	\$269,278	99.73	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	
MOR15150200523976	Pavimentacion De Privada 5 De Mayo, Colonia 10 De Abril	18-23CE-09/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,278,720	\$1,277,314	\$1,277,314	\$1,277,314	\$472,151	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	
MOR15150200524006	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon, Colonia Morelos	18-23CE-10/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,095,635	\$1,095,635	\$1,094,539	\$1,093,031	\$1,093,031	\$1,093,031	\$1,093,031	\$1,093,031	99.76	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR15150200524044	Construccion De Puente Vehicular En Calle Netzahualcoyotl Colonia Azteca	18-23CE-11/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,296,850	\$2,296,850	\$2,296,850	\$0	99.86	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	
MOR15150200526285	Sustitucion De Red Electrica En Escuela Secundaria Tecnica Numero 4 De La Azteca	18-23CE-12/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,495,879	\$1,495,879	\$1,495,879	\$1,176,759	99.73	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200526292	Segunda Etapa En Desayunadores De La Telesecundaria Cuauhnahuac Colonia Pueblo Viejo	18-23CE-13/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,657	\$298,657	\$298,657	\$89,597	99.55	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	
MOR15150200526308	Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo, Colonia Estribo	18-23CE-14/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$486,369	\$486,369	\$485,883	\$485,325	\$485,325	\$485,325	\$145,598	99.79	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	
MOR15150200526324	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Miguel Hidalgo, Colonia Miguel Hidalgo	18-23CE-15/2015	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,661,020	\$1,661,020	\$1,659,359	\$1,658,170	\$1,658,170	\$1,658,170	\$497,451	99.83	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	
MOR15150200526334	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Paseo De La Aves 2da. Etapa, Colonia Animas	18-23CE-16/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,497,355	\$1,497,355	\$1,497,355	\$0	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	
MOR15150200526345	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Aleman, Colonia Las Rosas Acatlpa	18-23CE-17/2015	Morelos	Temixco	Colonia las Rosas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$765,452	\$765,452	\$764,687	\$764,350	\$764,350	\$764,350	\$229,305	99.86	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	
MOR15150200526371	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alcanfor Colonia Las Rosas Acatlpa	18-23CE-18/2015	Morelos	Temixco	Colonia las Rosas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$992,933	\$992,933	\$991,940	\$990,895	\$990,895	\$990,895	\$990,895	\$990,895	99.79	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00
MOR15150200526401	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria Colonia Benito Juarez	18-23CE-19/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,496,559	\$1,496,559	\$1,496,559	\$1,487,528	99.77	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	
MOR15150200526417	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alcatraz Colonia La Rivera, Acatlpa	18-23CE-20/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,034,499	\$1,034,499	\$1,033,465	\$1,032,857	\$1,032,857	\$1,032,857	\$309,857	99.84	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	
MOR15150200526450	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Carlos Jarquin Vega En Colonia Solidaridad	18-23CE-21/2015	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,169,794	\$1,169,794	\$1,168,624	\$1,167,966	\$1,167,966	\$1,167,966	\$350,390	99.84	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	
MOR15150200526483	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuauhtemoc Colonia Azteca	18-23CE-22/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$712,600	\$712,600	\$711,888	\$710,535	\$710,535	\$710,535	\$213,160	99.71	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	60.00	
MOR15150200527576	Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Tetela	SI690 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,220,121	\$2,160,584	\$2,160,584	\$2,160,584	\$2,160,584	\$2,160,584	\$2,160,584	\$2,160,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150200527812	Construccion De Techumbre Tipo Ineiem En El Cetus 44	SI695 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,765,523	\$1,718,730	\$1,718,730	\$1,718,730	\$1,718,730	\$1,718,730	\$1,718,730	\$1,718,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150200528247	2a. Etapa Del Parque Ecoturistico Hueyapan, Tetela Del Volcan	22-ZR-0194-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00
MOR15150200528378	Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla	06-ZU-0193-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,778,408	\$2,778,408	\$2,778,408	\$2,778,408	92.61	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR15150200529035	Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Al Centro Turistico De Oaxtepec. 1a. Etapa.	29-ZU-0202-2015	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150200529127	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-ZU-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	97.19	\$0	Metros lineales	7,896	0.00	100.00
MOR15150200532082	Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca, 2da Etapa	07-ZU-0201-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,957,856	\$1,957,856	\$1,957,856	\$1,957,856	\$1,957,856	\$1,957,856	\$1,957,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00
MOR15150200533001	Rehabilitación De Espacio Seguro (Bomberos) (Parque Bomberos), Polígono 1	06-ZU-0257-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención Del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,499,226	\$1,499,226	\$1,499,226	\$1,499,226	\$1,480,313	\$1,480,313	\$1,480,313	\$1,480,313	98.74	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200533572	3ra Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asunción En Cuernavaca	07-ZU-0213-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00
MOR15150200535868	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios (Unidad Deportiva El Kinder) Polígono 2	11-ZU-0258-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,647,200	\$1,647,200	\$1,647,200	\$1,629,435	\$1,629,435	\$1,629,435	\$1,629,435	98.92	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR15150200535946	Geranios Edificación De Módulo De Arte Urbano (Cancha De Usos Múltiples)	18-ZU-0274-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	99.42	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00
MOR15150200536017	Parque Lineal Chapultepec, 2da Etapa	99-ZU-0259-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$5,112,537	\$5,112,537	\$5,112,537	\$5,079,123	\$5,079,123	\$5,079,123	99.35	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR15150300551679	Construcción De Andador Y Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo De Lomas Del Carril	18-23CE-23/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,161	\$1,061,161	\$1,060,100	\$1,059,786	\$1,059,786	\$1,059,786	\$0	99.87	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	
MOR15150300551715	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Girasoles, Colonia Lomas Del Carril	18-23CE-24/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,073,383	\$2,073,383	\$2,071,309	\$2,071,106	\$2,071,106	\$2,071,106	\$0	99.89	\$0	Metros Cuadrados	2,488	0.00	60.00	
MOR15150300551724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza En Colonia Azteca	18-23CE-25/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$567,153	\$567,153	\$566,586	\$566,525	\$566,525	\$566,525	\$283,263	99.89	\$0	Metros Cuadrados	567	0.00	100.00	
MOR15150300551760	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Secundaria Técnica #36, Col. Alta Palma, Perteneciente Al Municipio De Temxco, Morelos	18-23CE-26/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,251	\$776,500	\$776,500	\$0	39.94	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	
MOR15150300551769	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Gral. Valerio Trujano, Col. Lomas De Guadalupe, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-27/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,294,704	\$1,293,876	\$1,025,623	\$1,025,623	\$517,551	79.14	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	
MOR15150300551784	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Rafael Ramirez, Col. Centro, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-28/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,651	\$776,660	\$776,660	\$0	39.95	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	
MOR15150300551806	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria José L. Bolaños Cacho, Granjas Mérida, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-29/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,814,400	\$1,814,400	\$1,812,586	\$1,811,689	\$1,416,579	\$1,416,579	\$724,675	78.07	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00	
MOR15150300551816	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Nicolás Bravo, Col. Rubén Jaramillo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-30/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,122,077	\$1,121,565	\$894,385	\$894,385	\$448,626	79.63	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	
MOR15150300551832	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, Col. Sta. Ursula, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-31/2015	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,618,380	\$1,617,690	\$1,276,856	\$1,276,856	\$645,076	78.82	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00	
MOR15150300551847	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Urbana Federal Plan De Igualta, Col. Aeropuerto, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-32/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,688	\$776,675	\$776,675	\$0	39.95	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	
MOR15150300552532	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De La Zona Alta De La Barranca De Amanalco Y Aledaños. Recuperación Del Gasto Ecológico En La Barranca Chalchihuapan	99-ZU-0762-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,786,348	\$4,786,348	\$4,786,348	\$3,594,039	95.82	\$0	Metros lineales	32,000	0.00	100.00	
MOR15150300552563	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De La Zona Alta De La Barranca De Amanalco Y Aledaños. (Barranca De Chalchihuapan)	99-ZU-0763-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,208,753	\$9,208,753	\$9,208,753	\$9,208,753	\$9,208,753	\$4,590,553	100.00	\$0	Metros lineales	32,000	0.00	100.00	



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150300552590	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De Las Zonas Media Y Baja De La Barranca De Amanalco (Con Beneficio A Los Municipios De Cuernavaca, Temixco Y Xochitepec)	99-ZU-0764-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$5,753,078	\$5,753,078	\$3,612,969	38.39	\$0	Metros lineales	32,000	0.00	40.00
MOR15150300552794	Construcción De La Primera Etapa De La Ampliación De La Carretera Yecapixtla - La Cartenera.	30-ZU-0897-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,850,712	\$10,839,861	\$10,839,861	\$9,967,209	\$7,714,043	\$7,714,043	\$2,990,163	71.16	\$0	Kilómetro lineal	222,016	0.00	70.00
MOR15150300552849	Construcción De Una Planta De Producción De Abono Orgánico (Ppao) Para Servicio A La Región Sur De La Z.M. De Cvca. Ubicada En El Municipio De Jiutepec, Morelos	99-ZU-0766-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,991,000	\$8,268,225	\$8,268,225	\$8,268,225	\$4,134,112	\$4,134,112	\$4,134,112	50.00	\$0	Maquinaria y equipo	45,946	0.00	50.00
MOR15150300552877	Plan Maestro De Ordenamiento Territorial De La Plataforma Logística De La Zona Metropolitana De Cuautla (Zona Oriente Del Estado De Morelos)	06-ZU-0808-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,398,026	\$2,387,243	\$2,387,243	\$1,359,211	68.28	\$0	Lote	434,147	0.00	100.00
MOR15150300557020	Construcción De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educación Jubilados Y Pensionados En El Estado De Morelos	SI711	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,397,418	\$1,359,312	\$1,359,312	\$1,359,312	\$1,359,312	\$679,656	\$679,656	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR15150300557038	Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	SI713	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,129,815	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00
MOR15150300557048	Construcción De Cancha De Basquetbol, Techumbre Y Obras Exteriores En El Espacio Público Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	SI715	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,378,384	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$1,377,905	\$1,158,115	59.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR15150300566461	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem En El CobaeM 04 En La Colonia Casasano, Municipio De Cuautla, Estado De Morelos	CJAU-SDUJOSPY PA-RG23-PSCCE-02/15	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,788,704	\$1,745,006	\$1,745,006	\$1,745,006	\$1,711,846	\$1,711,846	\$1,711,846	98.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00
MOR15150300573004	Instalación De Casetas Seguras, Polígono 1	06-ZU-0359-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,689	\$784,689	\$784,689	98.09	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MOR15150300573203	Iluminación De Espacios Inseguros (Polígonos 1,2,3,4)	06-ZU-0330-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	100.00	\$0	Piezas	4,000	0.00	100.00
MOR15150300573988	Construcción De La Calle Bugambilias	170061ME01	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,107,880	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00
MOR15150300574041	Readeacuación De La Calle Himno Nacional	170061ME02	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,003,063	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,661,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00
MOR15150300574098	Contrucción De La Calle Morelos Y 4 Cerradas Contiguas	170062ME02	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$703,738	\$1,642,056	\$1,642,056	\$1,642,056	\$1,642,056	\$1,642,056	\$1,642,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00
MOR15150300575572	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle Plutarco Elias Calles Col. San Jose Vista Hermosa	MPI-CONTINGENCIA04-001/2015	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,599,810	\$1,598,210	\$1,598,210	\$1,598,210	\$1,598,210	\$1,598,210	\$1,598,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR15150300575592	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes, Poblado De Xoxocotla	MPI-CONTINGENCIA04-002/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,480,400	\$2,477,920	\$2,477,920	\$2,477,920	\$2,477,920	\$2,477,920	\$2,477,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150300575602	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo En El Poblado De Xoococla	MPI-CONTINGENCIA NCIAS04-003/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Xoococla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$992,200	\$991,208	\$991,208	\$991,208	\$991,208	\$991,208	\$991,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150300575610	Construcción De Techumbre En Esc. Secundaria Tecnica No 11 Poblado De Tilzapotla	MPI-CONTINGENCIA NCIAS04-004/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,942,056	\$1,942,056	\$1,942,056	\$1,942,056	\$1,942,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR15150300575619	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Miguel Aleman	MPI-CONTINGENCIA NCIAS04-005/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,558,440	\$1,558,440	\$1,558,440	\$1,558,440	\$1,558,440	\$1,558,440	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00
MOR15150300576909	Readecuación De La Calle Independencia	170062ME03	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$355,318	\$829,074	\$829,074	\$829,074	\$829,074	\$829,074	\$829,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00
MOR15150300578226	Rehabilitación Del Centro Comunitario, Polígono 1	18-ZU-0360-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	98.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR15150300578255	Centro Comunitario De Las Juventudes, 2da. Etapa, Polígono 3	11-ZU-0361-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	99.62	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR15150300578713	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido	18-ZR-0445-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$944,010	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR15150300578830	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif, Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-ZR-0444-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$535,452	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR15150300580194	Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta) En Cuernavaca	07-ZU-0211-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	100.00
MOR15150400611820	Construcción De Unidad Deportiva En Campos 4 Y 5 2ª Etapa , Barrio San José.	CE4-01	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,899,619	\$3,959,848	\$3,959,848	\$3,959,848	39.60	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	20.00
MOR15150400611837	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Sala Audiovisual Y Cafetería En La Escuela Preparatoria Por Cooperación Quetzalcóatl, Perteneciente Al Municipio De Tezotlán	CE4-2	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,181,690	\$3,181,690	\$3,181,690	\$1,237,977	\$1,237,977	\$1,237,977	\$1,237,977	38.91	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	20.00
MOR15150400611843	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Quetzalcoatl, Del Poblado De Amatián, Perteneciente Al Municipio De Tezotlán Morelos.	CE4-3	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,476	\$234,991	\$234,991	\$234,991	39.17	\$0	Luminaria	500	0.00	20.00
MOR15150400611859	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Viejo A Tetela, Col. Cazahuaxtla, Perteneciente Al Municipio De Tezotlán Morelos.	CE4-4	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,060	\$313,624	\$313,624	\$313,624	39.20	\$0	Luminaria	500	0.00	20.00
MOR15150400611874	Pavimentación De La Calle Cuautla, Col. Santa Catarina Perteneciente Al Municipio De Tezotlán Morelos.	CE4-5	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,675,275	\$1,070,110	\$1,070,110	\$1,070,110	39.63	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	20.00
MOR15150400611883	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Real Hueytalengo, Perteneciente Al Municipio De Tezotlán Morelos.	CE4-6	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,282	\$234,913	\$234,913	\$234,913	39.15	\$0	Luminaria	500	0.00	20.00
MOR15150400612454	Pavimentación Av. Zapata Col. Gerardo Perez	MEZ-CE-001-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,276,004	\$1,276,004	98.15	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150400612482	Pavimentación En Calle Cancun Col. Loma Sur	MEZ-CE-002-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,700	\$299,700	29.97	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150400613184	Pavimentación Calle Clavellinos Col. Guadalupe De Las Arenas	MEZ-CE-003-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Guadalupe de las Arenas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,640	\$359,640	29.97	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR15150400613300	Construcción De Barda Perimetral Y Módulo De Baños, En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas, Perteneciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos	DOP/CONTIG-ECO-INV/005/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$1,951,168	\$1,951,168	79.89	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	79.89
MOR15150400615737	2da Etapa Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla	06-ZU-1068-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	\$3,980,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400615765	3ra Etapa Del Parque Eco-Turístico Hueyapan, Tetela Del Volcán	22-ZR-0691-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	\$1,971,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400615795	2da. Etapa Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta)	07-ZU-0781-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400615811	3ra Etapa Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca	07-ZU-1090-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	\$3,327,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400617791	Rehabilitación Integral De La Unidad Deportiva Jose María Morelos Y Pavón (Polígono 2)	06-ZU-0379-2015	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,655	\$2,970,655	\$2,970,655	99.02	\$0	Metros Cuadrados	14,178	0.00	100.00
MOR15150400618074	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Riego En 6 Pozos De Agua Para Usos Agrícolas En El Ejido De Tetelcingo, Municipio De Cuautla, Morelos	APORTACIÓN CEA-CONAGUA	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$589,055	\$589,055	\$589,055	\$589,055	\$589,055	\$589,055	100.00	\$0	Lote	0	0.00	75.00
MOR15150400621296	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Ciprés, De La Col. El Polvorín	CUAU-SDUOSPY PA-OP-RG23-PSCE-05/15	Morelos	Cuautla	El Polvorín	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,658,507	\$1,623,170	\$1,623,170	\$1,623,170	\$1,530,049	\$1,530,049	\$1,530,049	94.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400621310	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Del Centinela, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSPY PA-OP-RG23-PSCE-03/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,676,358	\$3,598,132	\$3,598,132	\$3,598,132	\$2,198,652	\$2,198,652	\$2,198,652	61.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00
MOR15150400621315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Los Atrevidos De Asturias, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSPY PA-OP-RG23-PSCE-09/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,611,121	\$1,572,621	\$1,572,621	\$1,572,621	\$936,945	\$936,945	\$936,945	59.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00
MOR15150400621321	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Angostura, De La Col. Eusebio Jáuregui	CUAU-SDUOSPY PA-OP-RG23-PSCE-11/15	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,468,964	\$1,432,385	\$1,432,385	\$1,432,385	\$1,423,741	\$1,423,741	\$1,423,741	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400621331	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Del Ejido, De La Col. Plan De Ayala	CUAU-SDUOSPY PA-OP-RG23-PSCE-04/15	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,410,997	\$3,446,563	\$3,446,563	\$3,446,563	\$3,446,563	\$3,446,563	\$3,320,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150400621333	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Abrigo, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSPY-PA-OP-RG23-PSCE-10/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,425	\$1,955,707	\$1,955,707	\$1,955,707	\$1,000,919	\$1,000,919	\$1,000,919	51.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400621339	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, De La Col. Itzacihuatl	CUAU-SDUOSPY-PA-OP-RG23-PSCE-08/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,100	\$1,337,219	\$1,337,219	\$1,337,219	\$838,421	\$838,421	\$838,421	62.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00
MOR15150400621343	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emperador Moctezuma, De La Col. Casasano	CUAU-SDUOSPY-PA-OP-RG23-PSCE-06/15	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,355,611	\$1,319,336	\$1,319,336	\$1,319,336	\$1,319,169	\$1,319,169	\$1,319,169	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150400621346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 De Mayo, De La Col. 19 De Febrero	CUAU-SDUOSPY-PA-OP-RG23-PSCE-13/15	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,529,145	\$1,490,995	\$1,490,995	\$1,490,995	\$1,468,351	\$1,468,351	\$1,468,351	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15160100628258	Construcción De Empedrado Calle Camino Yetonalpa, Santo Domingo Ocotitlan	020-RAMO23-CE-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,709,805	\$3,709,805	\$3,709,805	\$3,709,805	\$1,854,906	\$1,854,906	\$1,854,906	50.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	55.00
MOR15160100632862	Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Conducción De Agua Potable En Xalpa	MPI-CONTINGENCIAS-001/2015	Morelos	Yecapixtla	Xalpa Uno	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$494,108	\$494,108	\$494,108	32.94	\$0	Metros cúbicos	100	0.00	30.00
MOR15160100632928	Rehabilitación De Servicios En Calle Av. Nacional Col. Zahuatlán	MPI-CONTINGENCIAS-002/2015	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00
MOR15160100632990	Construcción De Cancha De Fútbol, En Col. Loma Bonita Municipio De Yecapixtla	MPI-CONTINGENCIAS-003/2015	Morelos	Yecapixtla	Loma Bonita	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,647,026	\$1,647,026	\$1,647,026	\$1,647,026	\$1,647,026	\$1,647,026	\$1,647,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	531	0.00	100.00
MOR15160100636246	2a Etapa Rehabilitación Blvd. De Acceso Turístico De Oaxtepec	29-ZU-1093-2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	98.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15160100638174	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Uruguay	MMADUOP-CE062015-0012016	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,939,417	\$4,939,417	\$4,939,417	\$4,939,417	\$4,939,417	\$4,939,417	\$4,939,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR15160100638199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle República Del Salvador	MMADUOP-CE062015-0022016	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,977,656	\$4,977,656	\$4,977,656	\$4,972,678	\$4,972,678	\$4,972,678	\$4,972,678	99.90	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00
MOR15160100638652	Rehabilitación Y Restauración De La Biblioteca Miguel Salinas	07-ZU-0779-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$297,754	\$297,754	\$297,754	29.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00
MOR15160100638673	Remodelación Y Acondicionamiento Del Inmueble Que Albergará Al Archivo Histórico De Morelos, A Cargo De La Secretaría De Cultura Del Estado De Morelos	07-ZU-0780-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,656	\$489,656	\$489,656	97.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15160100639072	Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-ZU-0896-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15160100639097	Ampliación De Auditorio Los Pericos En La Localidad De Tejalpa	SIN NUMERO	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,091,136	\$9,091,137	\$9,091,137	\$9,091,137	\$9,091,137	\$9,091,137	\$9,091,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294,000	0.00	100.00
MOR15160100640040	Centro De Rehabilitación De Educación Especial (Cree) En El Estado De Morelos	08-ZU-0732-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$171,392,074	\$171,392,074	\$171,392,074	47.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00
MOR15160100640055	2da. Etapa De La Imagen Urbana De Tepoztlán	20-ZU-0718-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$12,624,450	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	\$11,985,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15160100640070	Rehabilitación De La Imagen Urbanay Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc Y Niños Heroes En Tlayacapan Pueblo Magico	26-ZU-0719-2015	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	\$4,999,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15160100640120	Iluminación De Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto)	07-ZU-0447-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,919	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	100.00	\$0	Piezas	61	0.00	100.00
MOR15160100640121	Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Luis Echeverría	07-ZU-0443-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,300	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	\$984,807	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	90.00
MOR15160100640122	Ampliación De Alumbrado Público En La Calle Ignacio Zaragoza	07-ZU-0442-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,500	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	\$911,978	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00
MOR15160100640126	Alumbrado Público En Calle Candelaria	07-ZU-0888-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$504,843	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	\$499,186	100.00	\$0	Luminaria	38	0.00	100.00
MOR15160100640127	Alumbrado Público En Calle De La Estación	07-ZU-0889-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,148	\$2,192,236	\$2,192,236	\$2,192,236	\$2,192,236	\$2,192,236	\$2,192,236	100.00	\$0	Luminaria	77	0.00	100.00
MOR15160100640128	Alumbrado Público En Calle Del Arrastradero	07-ZU-0887-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$653,788	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	\$649,282	100.00	\$0	Luminaria	77	0.00	100.00
MOR15160100640132	Alumbrado Público En Calle H. Priado	07-ZU-0886-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$535,739	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	\$529,456	100.00	\$0	Luminaria	48	0.00	100.00
MOR15160100640134	Alumbrado Público En Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata)	07-ZU-0890-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$574,482	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	\$568,850	100.00	\$0	Luminaria	46	0.00	100.00
MOR15160100640135	Alumbrado Público En Calle Francisco Javier Mina	18-ZU-0903-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,390	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	\$209,634	100.00	\$0	Piezas	42	0.00	100.00
MOR15160100640137	Alumbrado Público En Calle San Ángel	18-ZU-0902-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$395,527	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	\$391,265	100.00	\$0	Luminaria	48	0.00	100.00
MOR15160100640142	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Etapa Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales	30-ZU-0452-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,729,200	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	\$2,259,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15160200679231	Iluminación Del Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle Amado Nervo Y Zaragoza)	07-ZU-0434-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR15160200680976	2a Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tlayacapa (Calle Cuauhtémoc Entre Calles Narciso Mendoza Y Niños Héroes)	26-ZU-0106-2016 (Estatal)	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$370,556	\$370,556	\$370,556	29.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15160200681518	Gastos Indirectos Del Centro Comercial Antonio Rivapalacio López, Mercado Benito Juárez Y Mercado Margarita Maza De Juárez	12-ZU-0935-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,881	\$203,881	\$203,881	\$203,881	\$196,554	\$196,554	\$196,554	96.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15160200681534	Gastos Indirectos De Al Remodelación Del Mercado De Cuautla	06-ZU-0934-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	\$155,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160100633718	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En La Cancha En Secundaria Mariano Matamoros, Col. Xochitepec, En El Municipio De Xochitepec, En El Estado De Morelos	RAMO 23-DR-00-16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,808,882	\$3,808,882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	0.00
MOR16160100633720	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	RAMO 23-DR-2016	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallito)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,928,731	\$1,928,731	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00
MOR16160100633922	Infraestructura Vial En El Municipio De Xochitepec, Morelos.	RAMO 23-DR-000-2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00
MOR16160100633936	Construcción De Aulas Didacticas En El Jardín De Niños Federico Froebel, Xochitepec, Morelos.	RAMO 23-DR-0000-16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,977,444	\$1,977,444	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00
MOR16160100634031	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Hilda Ma. Carrillo Márquez, Col. Xochitepec, En El Municipio De Xochitepec, En El Estado De Morelos	RAMO 23-DR-00-2016	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,385,178	\$2,385,178	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00
MOR16160100634105	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Federico Froebel, Col. Xochitepec, Xochitepec, Morelos	RAMO 23-DR-2016	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,157,869	\$1,157,869	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00
MOR16160100634197	Construcción De Aulas Didácticas Y Un Aula De Medios En Escuela Primaria Pdt. Miguel Aleman Xochitepec, Morelos.	RAMO 23-DR-0-2016	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,666,097	\$2,666,097	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00
MOR16160100634441	Construcción De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1869, Col Las Palmas, Xochitepec, Morelos.	RAMO 23-DR-00-16	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,215,008	\$1,215,008	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR16160100634442	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria 17 De Abril De 1869, Col Las Palmas, En El Municipio De Xochitepec, En El Estado De Morelos	RAMO 23-DR-000-2016	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,053,960	\$3,053,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00
MOR16160100634594	Construcción De Techumbre En La Cancha De Fut 7 En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios No. 43, Col. Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	RAMO 23-DR-000-16	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallito)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,108,565	\$5,108,565	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00
MOR16160200663071	Construcción De Una Planta De Producción De Abono Orgánico, Ubicada En Yecapixtla, Que Dará Servicio A La Zona Metropolitana De Cuautla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,350,712	\$14,350,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	434,147	0.00	0.00
MOR16160200665027	Casa De Cultura En La Col. Cuachizolotera	02-ATLA-FORFIN-001-2016	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	25.00



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200666458	Construcción Del Centro Cultural Y Deportivo De Tehuixtla Ubicada En El Municipio De Jojutla De Juárez, Morelos	DOP/FAIP-001/2016	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$7,149,997	\$7,149,997	\$7,149,997	\$7,120,003	\$7,120,003	\$2,136,001	\$2,136,001	29.87	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	29.87
MOR16160200668527	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Palo Grande 1er Etapa	DOP-2016-R23FORT-01	Morelos	Tlaquiltenango	Palo Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,337,906	\$1,300,783	\$1,300,783	\$1,300,783	29.99	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	90.00
MOR16160200668541	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Roble Col. Miguel Hidalgo	DOP-2016-R23FORT-02	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,030,074	\$908,359	\$908,359	\$908,359	29.98	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	90.00
MOR16160200668718	Construccion De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastian	020-RAMO23-FORTALEC E-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,252	\$2,967,000	\$2,965,252	\$2,965,252	\$889,576	\$889,576	\$889,576	29.98	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	60.00
MOR16160200671650	Electrificación Componentes Electromecánicos Y Automatización Del Pozo Lomas De La Selva	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR16160200672045	Construccion De Unidad Deportiva Los Pericos	DNPS-R23-FORT-FINAN-L.P.-003/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$16,000,600	\$16,000,600	\$16,000,600	\$14,672,342	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190,000	0.00	0.00
MOR16160200672218	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Lomas De Jiutepec-3257	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-018-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$453,258	\$448,272	\$448,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00
MOR16160200672223	Rehabilitación De Unidad Deportiva Tehuixtla-3278	DOP/FORTALECE-001/2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,945,000	\$3,922,915	\$3,922,915	\$1,176,874	\$1,176,874	23.54	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	23.54
MOR16160200672271	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Panamá-3284	-	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,407,737	\$1,407,737	\$1,407,737	\$1,407,737	\$1,407,737	\$703,869	\$703,869	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR16160200672412	Pavimentación Avenida Solidaridad-3317	R23003-2016	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,851,077	\$3,808,715	\$3,808,715	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,365	0.00	0.00
MOR16160200672481	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Hacienda De Las Flores-3271	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.009/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$720,337	\$720,337	\$720,337	\$691,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	0.00
MOR16160200672485	Pavimentación E Introducción De Servicios Calle Sufragio Efectivo-3323	30 FORT-04-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,439,472	\$2,439,472	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	0.00
MOR16160200672513	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Perú-331	RAMO GENERAL 23-	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$371,185	\$367,102	\$367,102	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR16160200672597	Construccion De Centro De Salud "Atlamulcol" En La Col. Atlamulcol-3267	DNPS-R23-FORTALEC E-L.P.-005-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,480,000	\$3,441,720	\$3,441,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,350	0.00	0.00
MOR16160200672625	Pavimentación De La Calle Encamisadero, De La Colonia Centro, Temixco, Morelos	FORTALEC E01/2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,970,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00
MOR16160200672680	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En San Francisco Texcalpan -3258	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-017-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,254,494	\$1,240,695	\$1,240,695	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	0.00
MOR16160200672750	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Col. Campo Morado-3275	DNPS-R23-FORTALEC E-A.D.-002/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$386,489	\$382,238	\$382,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200672835	Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En El Colegio De Bachilleres No. 06, Tlacotepec, Zacualpan De Amilpas, Morelos.-3328	32-FORTALEC E-002-2016	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,147,040	\$3,112,423	\$3,112,423	\$3,112,423	\$1,556,211	\$1,556,211	\$1,556,211	50.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	50.00
MOR16160200672893	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En U.H. Pochotal-3262	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.002/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$853,876	\$844,483	\$844,483	\$812,807	\$243,842	\$243,842	\$243,842	28.87	\$0	Metros Cuadrados	720	0.00	0.00
MOR16160200672916	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Otilio Montaño-3254	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.013/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$853,876	\$844,483	\$844,483	\$714,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	0.00
MOR16160200672937	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Arcos De Jiutepec-3256	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.005/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,189,288	\$2,165,186	\$2,165,186	\$2,116,677	\$635,003	\$635,003	\$635,003	29.33	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00
MOR16160200672962	Pavimentación E Introducción De Servicios Calle Hidalgo-3324	30 FORT-02-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,004,323	\$2,026,616	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	0.00
MOR16160200672991	Construcción De Drenaje Calle Río Chalma Y Río Yautepéc-3283	-	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$351,791	\$351,791	\$351,791	\$351,791	\$351,791	\$309,577	\$309,577	88.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00
MOR16160200673108	Construcción De 2 Aulas En Planta Alta En Escuela Primaria "Ignacio Maya"-3312	RAMO GENERAL 23-02-16	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,044,000	\$1,032,516	\$1,011,612	\$1,011,612	\$505,806	\$505,806	\$505,806	48.99	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	49.00
MOR16160200673154	Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre, Area De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre, Las Palomas Civac. -3270	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-014-/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,956,000	\$1,934,484	\$1,934,484	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	0.00
MOR16160200673261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Clavel-3285	-	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,219,997	\$1,219,997	\$1,219,997	\$1,219,997	\$1,219,997	\$609,999	\$609,999	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR16160200673296	Red De Agua Potable En La Calle Río Chalma Y Calle Río Yautepéc-3286	-	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$131,166	\$129,723	\$129,723	\$129,723	\$117,958	\$117,958	\$117,958	90.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00
MOR16160200673385	Construccion De Modulo De Baños En Jardín De Niños Gabilondo Soler, Zacualpan, Morelos. Clave Escolar 17qjn0008z-3326	32-FORTALEC E-003-2016	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,093,770	\$1,093,770	\$1,081,738	\$1,081,738	\$540,869	\$540,869	\$540,869	49.45	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	48.00
MOR16160200673455	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Panamá-3281	-	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$264,636	\$261,725	\$261,725	\$261,725	\$130,863	\$130,863	\$130,863	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00
MOR16160200673688	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Revolucion, Col. Palo Grande	DOP-2016-R23FORT-03	Morelos	Tlaquiltenango	Palo Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,158,848	\$2,158,848	\$2,158,848	\$2,158,848	\$646,970	\$646,970	\$646,970	29.97	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	90.00
MOR16160200673780	Pavimentación E Introducción De Servicios Calle Plaza Morelos-3321	30 FORT-01-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,677,123	\$2,706,899	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	0.00
MOR16160200673849	Unidad Deportiva "La Gran Fuerza De México" En Alpuyeca Morelos -3311	RAMO GENERAL 23-00	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR16160200674065	Construccion De Cancha De Fut 7-3319	R23001-2016	Morelos	Yautepec	Ampliación Santa Rosa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,822,012	\$1,801,969	\$1,801,969	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	478	0.00	0.00
MOR16160200674106	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Agua Fria Principal -3269	DNPS-R23-FORTALEC E-L.P.-004-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,642,329	\$3,602,263	\$3,602,263	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,220	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200674130	Construccion De Puente Vehicular-3318	R23002-2016	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,523,233	\$1,506,477	\$1,506,477	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4,365	0.00	0.00
MOR16160200674139	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal De Jiutepec -3259	DNPS-R23-FORTALEC E-ADMIN-001/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,185,000	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	\$3,149,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190,000	0.00	0.00
MOR16160200674217	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calera Chica -3264	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.010/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$586,798	\$580,343	\$580,343	\$559,399	\$167,820	\$167,820	\$167,820	28.92	\$0	Metros Cuadrados	820	0.00	0.00
MOR16160200674233	Rehabilitación De Unidad Deportiva La Perseverancia.-3277	DOP/FORTALECE-002/2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,922,915	\$3,922,915	\$1,176,874	\$1,176,874	29.42	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	29.42
MOR16160200674254	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Moctezuma-3272	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.008/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$987,415	\$976,553	\$976,553	\$952,324	\$285,697	\$285,697	\$285,697	29.26	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	80.00
MOR16160200674288	Urbanizacion Carretera Miacatlan-Coatetelco, Tramo El Muelle -3288	2544430	Morelos	Miacatán	El Muelle	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de miacatlan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,978,836	\$1,977,638	\$1,977,638	\$593,291	\$593,291	29.66	\$0	Luminaria	0	0.00	16.00
MOR16160200674358	Rehabilitación De Drenaje Calle Panamá-3282	-	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$344,669	\$340,878	\$340,878	\$340,878	\$170,439	\$170,439	\$170,439	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00
MOR16160200674608	Zm-Cuautla-(Morelos)-5899		Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,350,712	\$14,350,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200674627	Pavimentación E Introducción De Servicios Calle López Mateos-3320	30 FORT-03-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,186,770	\$1,186,770	\$1,186,770	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	0.00
MOR16160200674734	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Jardin Juarez-3276	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.007/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,971,519	\$1,949,832	\$1,949,832	\$1,908,428	\$572,528	\$572,528	\$572,528	29.36	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	0.00
MOR16160200674800	Construccion De Ciclovía Teopanzolco-3239	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200674816	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Parres-3260	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-016-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,436,892	\$1,421,086	\$1,421,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	870	0.00	0.00
MOR16160200674833	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Hermenegildo Galeana-3280	-	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,280,003	\$1,265,923	\$1,265,923	\$1,265,923	\$640,001	\$640,001	\$640,001	50.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00
MOR16160200674989	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Pedregal De Las Fuentes -3273	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-020-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$586,798	\$580,343	\$580,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	0.00
MOR16160200675034	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Civic 30 Norte, 8 Este-3263	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-001/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$720,337	\$720,337	\$0					0.00		Metros Cuadrados	630	0.00	
MOR16160200675121	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Civic-3261	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.012/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	municipio de jiutepec, morelos	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,852,497	\$1,832,120	\$1,832,120	\$1,800,120	\$202,729	\$202,729	\$202,729	11.07	\$0	Metros Cuadrados	756	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200675238	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En La Independencia-3274	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.004/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$586,798	\$580,343	\$580,343	\$538,716	\$161,615	\$161,615	\$161,615	27.85	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	0.00
MOR16160200675258	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre El Castillo (Real Los Colorines)-3266	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-021-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$720,337	\$720,337	\$0					0.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	
MOR16160200675265	Urbanización Carretera Miacatlan-Coatetelco Tramo Col. 3 De Mayo -3287	2543467	Morelos	Miacatlán	Colonia 3 de Mayo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,977,684	\$1,977,684	\$593,305	\$593,305	30.00	\$0	Luminaria	1,250	0.00	15.00
MOR16160200675284	Construcción De Andador Ecológico Y Ciclista "Mariano Matamoros"-3315	RAMO GENERAL 23-001-16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,952,677	\$1,476,338	\$1,476,338	\$1,476,338	49.76	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00
MOR16160200675286	Rehabilitación De Unidad Deportiva En Colonia Emiliano Zapata-3253	-	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,000	\$1,480,994	\$741,528	\$741,528	\$741,528	49.44	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	50.00
MOR16160200675350	Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Tlacotepec, Zacualpan De Amilpas, Morelos-3327	32-FORTALEC E-001-2016	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,516,048	\$2,516,048	\$2,488,372	\$2,488,372	\$1,244,186	\$1,244,186	\$1,244,186	49.45	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00
MOR16160200675631	Pavimentación E Introducción De Servicios Calle No Reelección-3322	30 FORT-05-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,560,311	\$3,560,311	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,811	0.00	0.00
MOR16160200675671	Pavimentacion Camino El Caracol-3316	R23004-2016	Morelos	Yautepec	El Caracol (Campo Chiquito)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,517,000	\$3,478,313	\$3,478,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	0.00
MOR16160200675752	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Villas Del Descanso -3255	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-019-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,436,892	\$1,421,086	\$1,421,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	736	0.00	0.00
MOR16160200675767	Panteón De "La Paz" 1ra Etapa-3314	RAMO GENERAL 23-000-16	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,584,815	\$2,556,382	\$2,556,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR16160200675788	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez En La Colonia Gabriel Tepepa	DOP-2016-R23FORT-04	Morelos	Tlaquiltenango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,341,171	\$2,341,171	\$2,341,171	\$2,341,171	\$701,676	\$701,676	\$701,676	29.97	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	90.00
MOR16160200675832	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Miguel Hidalgo -3268	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-011-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,268,453	\$1,254,500	\$1,254,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	0.00
MOR16160200675848	Zm-Cuernavaca-(Morelos)-5900		Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$53,815,174	\$53,815,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200675935	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Fovissste - Imuri-3265	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.-015/2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$720,337	\$712,413	\$712,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	436	0.00	0.00
MOR16160200677232	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 2da Privada De Tulpanes	RAMO GENERAL 23-003/16	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$745,559	\$745,559	\$745,559	\$744,814	\$37,240	\$37,240	\$0	4.99	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	5.00
MOR16160200677431	Construcción De 3 Aulas Tipo Regional En La Primaria Yoloxóchitl De La Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200677926	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Yoloxóchitl De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR16160200677954	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Abraham Rivera Sandoval De Col. 19 De Febrero, Cuautla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR16160200677960	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Abejitas, Col. Galeana, Cuautla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200677980	Construcción De Cocina En La Primaria Vicente Suárez De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$468,517	\$468,517	\$468,517	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200677988	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primaria Jesús García Corona De Puente De Ixtla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$427,505	\$427,505	\$427,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200677995	Construcción De Aula De Medios De 86.32 En La Secundaria Técnica No. 11 De Tlzapotla, Puente De Ixtla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Puente de Ixtla	Tlzapotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$996,331	\$996,331	\$996,331	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200678003	Construcción De Edificio No. 3 En La Preparatoria De Cuautla, Cuautla	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200678014	Construcción De Cancha De Futbol En La Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías De Cuernavaca	FORTALEC E CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$4,799,400	\$4,799,400	\$4,799,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200679306	Construcción De Cancha Alvaro Leonel	R23005-2016	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,284,000	\$7,284,000	\$7,284,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,200	0.00	0.00
MOR16160200680740	2a Etapa De Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-ZU-0105-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,942,514	\$4,942,514	\$4,942,514	49.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200680920	2a Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tiayacapan (Calle Cuauhtémoc Entre Calles Narciso Mendoza Y Niños Héroes)	26-ZU-0106-2016	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$370,556	\$370,556	\$370,556	\$370,556	29.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200680924	Colector Ecoturístico De Tetela Del Volcán	22-ZU-0104-2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$597,343	\$597,343	\$597,343	29.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200680973	1a Etapa De Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-ZU-0105-2016 (Estatal)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,942,514	\$4,942,514	\$4,942,514	49.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200680983	Corredor Ecoturístico De Tetela Del Volcán	22-ZU-0104-2016 (Estatal)	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$597,343	\$597,343	\$597,343	29.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200680988	Señalética Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta Zapata	99-ZU-0108-2016 (Estatal)	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,950,000	\$597,168	\$597,168	\$597,168	20.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200681152	Señalética Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta Zapata	99-ZU-0108-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,950,000	\$597,168	\$597,168	\$597,168	20.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200681172	Implementación De Luminarias En Parque Lineal Chapultepec, Cuernavaca	07-ZU-0077-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,578,895	\$1,578,895	\$1,578,895	\$1,578,895	\$469,698	\$469,698	\$469,698	29.75	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
MOR16160200681175	Implementación De Luminarias En Parque Cuautlixco, Cuautla	06-ZU-0075-2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,730,420	\$1,730,420	\$1,730,420	\$1,730,420	\$515,310	\$515,310	\$515,310	29.78	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
MOR16160200681183	Implementación De Luminarias En Colonia El Porvenir, Jiutepec, Ésta Colonia Colinda Con El Parque Lineal Chapultepec	11-ZU-0078-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,800,451	\$1,800,451	\$1,800,451	\$1,800,451	\$539,884	\$539,884	\$539,884	29.99	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
MOR16160200681193	Implementación De Luminarias En La Colonia Carolina, Cuernavaca Morelos	07-ZU-0076-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$340,977	\$340,977	\$340,977	29.65	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00
MOR16160200681325	Construcción Del Museo Comunitario En Ocuilco 2a Etapa	16-ZR-0133-2016	Morelos	Ocuilco	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200681354	Construcción Del Centro Comunitario En Ocuilco 2a Etapa	16-ZR-0133-2016 (Estatal)	Morelos	Ocuilco	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$584,823	\$584,823	\$584,823	29.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR16160200683122	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Las Rosas 2da Etapa Col. El Guaje (El Guante)	MEZ-FORFIN-002-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$698,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MOR16160200683134	Pavimentacion De Calle Del Arroz	MEZ-FORFIN-001-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR16160200683139	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Xochipily Col. Pro-Hogar	MEZ-FORFIN-003-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$374,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MOR16160200683146	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle La Union Colonia Gerardo Perez	MEZ-FORFIN-004-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$1,086,094	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR16160200683150	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Atlacomulco Col. Lomas Del Copal	MEZ-FORFIN-005-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$1,157,356	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR16160200683151	Construccion De Techumbre En Telesecundaria Jose Marti	MEZ-FORFIN-006-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$843,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00