

Total: 608

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Regimen	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Local A Nohchilic (Nogopolco)	27-PR-FOPADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Nogopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150100463202	Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo		Morelos	Totolapan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150100464758	Construcción De Barda Perimetral De 80 Mts., Techumbre En Canchas Escuela Secundaria Juana Reyes Heróles, Ubicada En Chinameca, En El Municipio De Ayala, Morelos		Morelos	Ayala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150200509503	Concreto Hidráulico En Calle Progreso Nacional.	27-PR-FOPADEN-001-15	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150300577160	Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata	27-PR-FOPADEN-003-15	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00150300577378	Concreto Hidráulico En Calle Morales	27-PR-FOPADEN-004-15	Morelos	Totolapan	Nogopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633693	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 15 De Septiembre, En El Municipio De Puente De Ixtla, En El Estado De Morelos	375	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633705	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia, En El Municipio De Puente De Ixtla, En El Estado De Morelos	360	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633708	Infraestructura Para El Estado De Morelos	636	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633736	Proyectos De Desarrollo Municipal En Cuernavaca, Morelos	671	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633759	Rehabilitación De Infraestructura Vial En El Centro Histórico De Cuernavaca, En El Estado De Morelos	489	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633776	Construcción De Techumbre En Ratio Clivio De Escuela En Cabecera Municipal De Tepiclingo, Morelos	971	Morelos	Tepiclingo	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633913	Construcción De La Ciudad Judicial En El Estado De Morelos	1121	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633931	Infraestructura Económica En El Municipio De Jojutla, En El Estado De Morelos	577	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100633947	Construcción De Carretera En El Municipio De Cuautla, En El Estado De Morelos	73	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634085	Aplicación De La Pista Clivio De Yautepac, En El Estado De Morelos	837	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634140	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Roberto Owen, Col. Huasteco, Temoc, Morelos	956	Morelos	Temoc	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634332	Proyectos De Desarrollo Municipal En Cuautla, Morelos	670	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634345	Rehabilitación Del Centro Cultural Chiquitapac En El Municipio De Cuernavaca, En El Estado De Morelos.	1072	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634352	Planta De Tratamiento Acapatzingo, En El Municipio De Cuernavaca, En El Estado De Morelos	650	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634403	Construcción De Techumbre En La Secundaria 30 De Septiembre, Col. Huasteco, Temoc, Morelos	970	Morelos	Temoc	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634410	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Maestro José Vasconcelos Calderón, En El Municipio De Temoc, En El Estado De Morelos	962	Morelos	Temoc	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634411	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Col. Amilings, Temoc, Morelos.	966	Morelos	Temoc	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634418	Intervención De La Plaza De Armas De Cuernavaca, Morelos	1041	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634421	Infraestructura Vial En El Municipio De Jojutla, Morelos.	184	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634443	Rehabilitación De Barda Perimetral En Talaseca (Escuela Secundaria 10 de Septiembre), En El Municipio De Temoc, En El Estado De Morelos	874	Morelos	Temoc	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634471	Rehabilitación De Mercado Municipal En El Municipio De Temoc, Morelos	805	Morelos	Temoc	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634524	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria José Vasconcelos Calderón, En El Municipio De Temoc, En El Estado De Morelos	873	Morelos	Temoc	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634622	Rehabilitación Del Parque Central De Yautepac, En El Municipio De Yautepac, En El Estado De Morelos	813	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160100634680	Infraestructura Escolar, En El Municipio De Tlayacapan, En El Estado De Morelos	1028	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 608

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convento - Regeneración	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
MCR0015010046240	Concreto Hidráulico Calles Carreteras Igual a Sochilcillo (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Tototlan	Nepopolco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR0017020088863	Rehabilitación de Calle Ricardo Sánchez	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y Viabilidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200888634	Rehabilitación de La Calle Constitución Del 57	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y Viabilidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200888638	Rehabilitación de La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y Viabilidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200888639	Rehabilitación de La Calle Vicente Guerrero	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y Viabilidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200888644	Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Plan De Guadalupe Y Plan De San Luis	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y Viabilidades	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889265	Pavimentación de La Calle Aquiles Serdán Entre 5 de Febrero y 14 de Septiembre, Col. Buenos Aires, En El Municipio De Tepalcingo, En El Estado De Morelos.	-	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889300	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Esplanada Calle Cuahquemé Primera Etapa Tepalcingo, Morelos.	-	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889326	Construcción De Puente Vehicular Ignacio Zaragoza De La Comunidad De Huixtla, En El Municipio De Tepalcingo, En El Estado De Morelos.	-	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889351	Remodelación De Kiosko Y Pautales Del Zócalo De Atonilco, Tepalcingo, Morelos.	-	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Cultura y turismo	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889376	Techumbre De La Plaza Cibola Del Jardín De Niños Federico García De Iturril El Grande, Tepalcingo, Morelos	-	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Educación	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889406	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Esplanada Calle Independencia, Tepalcingo, Morelos	-	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889634	Pavimentación De La Calle Proceso Cooperativo, Localidad De Ciudad Ayala, 5782599 Ayala Morelos = 5782599	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889635	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Oriente, En La Colonia Cruz Verde, Morelos = 576693	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889636	Rehabilitación De Techumbre Y Área De Uso Múltiple En La Comunidad De Chaverría = 576638	-	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889648	Construcción De Compu Aula En La Esc. Primaria Jose María Morelos Y Pavos De La Comunidad De Antopan = 580107	-	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889657	Construcción De La Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales Del Hospital De La Mujer, Municipio De Tepeapulco, Morelos = 5214845	-	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889747	Pavimentación De La Calle Miguel Salazar En La Localidad De San Pedro Aguilón, Morelos = 5767291	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889748	Construcción De Auditorio De La Escuela Telesecundaria Benito Juárez De San Juan Ahuacayán Del Municipio De Ayala Morelos = 5767710	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889749	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende Primera Etapa = 523642	-	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170200889749	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Niño Artillero = 5227910	-	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898069	Adquisición De Transporte Especializado Para Personas Con Discapacidad Para El Cui Cuauhtlan En El Estado De Morelos. - Ppp-7830-75-MC-A3.2	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U078 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898253	Rehabilitación De Teatro Al Aire Libre De Ayala Segunda Etapa = 5765862	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898254	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos En La Localidad De Motopegue, Morelos = 5771231	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898255	Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple En La Esc. Prim Arturo Padilla, Lon Olintepan, En El Municipio De Ayala, En El Estado De Morelos = 5766262	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898256	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Garibaldi, Localidad De Buenavista, En El Municipio De Ayala, En El Estado De Morelos = 5765947	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898257	Construcción De Un Aula De Uso Múltiple En El Colegio De Bachilleres Esquad 09 De La Comunidad De Michoacán = 5802274	-	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898258	Construcción De Techumbre Melicón En Jardín De Niños Río Pánuco, De La Comunidad De Aganacingo = 5766800	-	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR001702008898271	Construcción De Techumbre En El Caba No. 8 De La Comunidad De Xicoxtla = 5802605	-	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 608

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Regimen	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MCM00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Local a Municipio (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Tototlan	Nepopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200898272	Construcción De Techumbre Tipo Inieles Primaria Cuauhtemoc El Balto - 574942	5763042	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200898755	Construcción De Presidencia Municipal Segunda Etapa - 4740831	4740831	Morelos	Amaxucac	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899087	Pavimentación De La Calle Benito Juarez Localidad Ayala, Morelos - 5764924	5764924	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899088	Pavimentación De La Calle El Rancho, 2da Etapa, Localidad De Ayala, Morelos - 5770644	5770644	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899100	Construcción De Techumbre Tipo Inieles Primaria Escuela Nacional - Los Idolos 5763789	5763789	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899892	Pavimentación De Callejon Francisco Villa En La Localidad El Veguel, Ayala Morelos - 5789705	5789705	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899893	Construcción De Baria Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata, Clave 1789080u, Localidad Anacuahuic, Ayala Morelos - 5771599	5771599	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899894	Construcción De Aula En Calle Mexiquitlan De La Colonia Cruz Verde, Morelos - 5783069	5783069	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Gil Muñoz, Localidad De Anacuahuic, Ayala, Morelos - 5767527	5767527	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899896	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Leyes De Reforma, Clave 1789080j, Localidad San Vicente De Zaxat, Ayala, Morelos - 5763531	5763531	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899897	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Juveniles Emiliano De La Colonia Centro - 5800616	5800616	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899907	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Esc. Primaria Lazaro Cardenas De La Comunidad De Xoxocotla - 5803073	5803073	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899908	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Del Casa No. 235 - 5800026	5800026	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899915	Construcción De Techumbre En La Universidad Pedagógica Nacional - 5802039	5802039	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200899916	Remediación Del Tecnológico De Zacatepec - 5799087	5799087	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200900429	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Amarcuac Col. Centro - 5767423	5767423	Morelos	Amaxucac	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200900519	Construcción De Alcantarillado Pivotal Buzos - 491918	491918	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200900744	Rehabilitación Del Centro De Atención Múltiple 20 Localidad Leopoldo Heredia 2000d - 5781138	5781138	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200900757	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Cuauhtemoc T Mexiquito Y Malhasobitil T. Vespertino De La Comunidad De Xoxocotla - 5761353	5761353	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200900758	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Pina Arenas - 5765798	5765798	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200900767	Impereabilización Y Rehabilitación De Pisos Del Jardín De Niños Y Zapata - 5798721	5798721	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200901241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Redem Peñay Inc. Ocutitico, Morelos - 571483	571483	Morelos	Ocutitico	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200901553	Construcción De Techumbre En El Dif Municipal De Ayala - 5766688	5766688	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200901554	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primera Niños Heroes De La Comunidad De Tilamongo - 5766159	5766159	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200901555	Pavimentación De Calle Vicente Guerrero Y Avenida Morelos - 5231529	5231529	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200901567	Construcción De Baños En El Casa 122 De La Comunidad De Xoxocotla - 5762549	5762549	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200902015	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Vicente Suarez En La Localidad De Coahuatla - 5767161	5767161	Morelos	Amaxucac	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200902015	Construcción De Aula En Jardín De Niños Caruana, Localidad Apatlan, Ayala Morelos - 5770539	5770539	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCM00170200902016	Construcción De Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples De La Localidad Benito Juárez, Ayala Morelos - 5766602	5766602	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 608

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MCR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Local a Nichiltepec (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Tototlan	Nepopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959295	Construcción De Techumbre En El Dif Municipal De Ayala - 576668 - 6107	6107	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959435	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Techumbre Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Juegos Infantiles En Escuela Primaria Aurelio Marín (Publica), Cal. Calera Chica) - 485859 - 842	842	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,000,000.00							0.00	Metros Cuadrados		0.00			Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCR00170300959436	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal - 4859272 - 851	851	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959465	Pavimentación De La Calle El Tenayo, 2da Etapa, Localidad De Ayala, Morelos - 5770644 - 6134	6134	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959475	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos En La Localidad De Moytepec, Morelos - 5771231 - 6138	6138	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959744	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Leyes De Reforma, Clave 178V0061, Localidad San Vicente De Juárez, Ayala, Morelos - 5765351 - 6094	6094	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959857	Proyecto Ejecutivo Del Colector De Comunidad De Anemucillo Del Histórico Municipio De Ayala - 763974 - 7117	7117	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959910	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Horno Nacional - 4859207 - 850	850	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300959911	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle Melchor Cuervo, En El Municipio De Jiutepec, En El Estado De Morelos - 483467 - 854	854	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,500,000.00							0.00	Metros Cuadrados		0.00			Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MCR00170300960056	Pavimentación De Callejón Francisco Villa En La Localidad El Veguel, Ayala, Morelos - 5789705 - 6246	6246	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960162	Construcción De Aula Diadística En Escuela Primaria Fray Bartolomé de Medina, Localidad San Vicente De Juárez, Ayala, Morelos - 5783351 - 6227	6227	Morelos	Asochiapan	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960214	Rehabilitación De Teatro Al Aire Libre De Ayala Segunda Etapa - 5765862 - 6099	6099	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960316	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Localidad Puerto Juárez, Ayala, Morelos - 5766602 - 6106	6106	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960341	Infraestructura Social Del Municipio Del Estado De Morelos // (Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lázaro Cardenas) - 485524 - 841	841	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960352	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Tepahuana) - 4871483 - 943	943	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960524	Construcción De Techumbre De Esplanada Del Jardín De Niños Joséfina Ramos Del Río - 5784548 - 6221	6221	Morelos	Asochiapan	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960637	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle G13 Nubes, Localidad De Anemucillo, Ayala, Morelos - 5767427 - 6114	6114	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960778	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre - 4859104 - 849	849	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300960781	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico, En Calle José María Morelos, En Jiutepec, Morelos - 4859532 - 855	855	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300961239	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Garibaldi, Localidad De Buenavista, En El Municipio De Ayala, En El Estado De Morelos - 5765967 - 6100	6100	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300961270	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Pavimentación Hidráulica Calle Las Rosas 2da Etapa) - 485854 - 843	843	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300961274	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Niños Héroes Olimaria Gomez De Jiutepec, En Morelos - 4859597 - 856	856	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300961715	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre, En La Colonia Joya Del Agua) - 485884 - 845	845	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300961953	Construcción De Banco Recreacional En Escuela Primaria Emiliano Zapata, Clave 178V0080, Localidad De Anemucillo, Ayala, Morelos - 5771099 - 6137	6137	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00170300962013	Pavimentación De La Calle Miguel Salazar En La Localidad De San Pedro Apetlaeo, Morelos - 5767291 - 6111	6111	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 608

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Igual a Nichilicón (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Nepopolco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300962408	Pavimentación Con Concreto Estampado Y Banquetas Calle Cerrada Ampolla, Localidad De Acochiapan, Morelos. - 5785793 - 6230	6230	Morelos	Acochiapan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300962764	Construcción De Aula En Calle Mapachlan De La Colonia Cruz Verde, Morelos - 5783049 - 6208	6208	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300962790	Rehabilitación De La Primaria Tabullilli, Clave: 1789907026, Acochiapan, Morelos - 5783098 - 6232	6232	Morelos	Acochiapan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300962980	Construcción De Drenaje En Calle Manantiales, Portales Y Libertad - 5783952 - 6213	6213	Morelos	Acochiapan	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300963009	Infraestructura Social Del Municipio Del Estado De Morelos // (Rehabilitación De Alameda Publico) - 4858459 - 840	840	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300963015	Construcción De Colectos Sanitario Y Pavimentación Hidráulica Calle Jutepeque, Jiutepec, Morelos. - 4856462 - 857	857	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,800,000.00							0.00	Metros Cuadrados		0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170300963026	Construcción De Alcantarillado Pluvial Burgos - 4911918 - 1150	1150	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300963191	Pavimentación De La Calle Francisco Cervantes, Localidad De Ciudad Ayala, Ayala Morelos - 5782259 - 6205	6205	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401041166	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Amacuzac, Morelos // (Construcción De Parque Municipal) - 4781280	5	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401041248	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Regueta Etapa) - 7732941	626	Morelos	Tlaxiahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401041252	Construcción De Glorieta En Libramiento 29 De Marzo - Itatenchi - 5867196	322	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401041402	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Jojutla, Morelos // (Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (Cde) Higueron) - 5878315	323	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401041565	Construcción Del Coseo De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz (Rio Cuautla) - 772737	625	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401041618	Infraestructura Pública Para El Estado De Morelos // (Rehabilitación De Camino De Acceso A Guatemala) - 7564476	454	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401052456	Remodelación De La Plaza Y Zonale Municipal De Ocuilteco, Ocuilteco, Morelos.	0012017	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCUILTECO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401052523	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Águila, Entre Calle Bechue Peña Y Calle La Estrella, De La Relación OO 494.00 A OO 525.34 Y Entre Calle Bechue Peña Y Calle Independencia De La Seta	E22017	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OCUILTECO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401052573	Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Galilea" De Ocuilteco, Morelos.	E12017	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OCUILTECO MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401052615	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado En Las Calles Del Centro De Jamiltepec, Ocuilteco, Morelos.	E32017	Morelos	Ocuilteco	Jamiltepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OCUILTECO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401052642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Bechue Peña, Localidad De Ocuilteco, Morelos	0072017	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OCUILTECO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00180101066491	Rehabilitación De Calle Juárez Entre Ciprés Y Hilo Perdido	02-ATLAD-PR23-0052018	Morelos	Atlaltlahucan	Atlaltlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLALTLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,095,571.77							0.00	Metros Cuadrados	7,941		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR00180101066509	Construcción De Drenaje Y Pavimento En Calle Camín	02-ATLAD-PR23-003-2018	Morelos	Atlaltlahucan	Colonia San Francisco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLALTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	1,385,919.28							0.00	Metros lineales	1,004		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR00180101067353	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Albiende Lec. San Diego Tepantongo	02-ATLAD-PR23-001-2018	Morelos	Atlaltlahucan	San Diego Tepantongo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLALTLAHUACAN	Educación	En Ejecución	2018	1,127,460.00							0.00	Metros lineales	250		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 608

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MCR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carreteras Local a Vecindario (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Nepopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MCR00180101048006	Construcción De Techumbre en Escuela Primaria Tlattecutli	03-ATI-APDRM23-002-2018	Morelos	Atlatlahucan	Colonia Pozo Mancera	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN	Educación	En Ejecución	2018	2,076,900.00							0.00		Metros Cuadrados	280	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCR00180101071842	Construcción de Techumbre en La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Localidad Tepalcingo, Tepalcingo, Morelos /	161	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,405,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101071769	Ampliación Y Adaptación De Infraestructura Incluyente En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos /	1675	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	EST	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8,981,917.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101071819	Pavimentación En La Calle Cristo Rey, Localidad Amecucuilco, Ayala, Morelos 1049		Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101071937	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // Construcción De Drenaje Saneamiento En La Escuela Prof. Estanislao Rojas Zuñiga /	1291	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	224,980.41							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MCR00180101072000	Pavimentación Calle Guanajuato, Colonia Tres De Mayo, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos. /	1105	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	3,500,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: aun no se inicia la obra. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCR00180101072107	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero, Localidad Itillilo El Grande, Tepalcingo, Morelos. /	162	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,922,230.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072283	Rehabilitación De Espedrado En Calle Justo Sierra, Tlayacapan, Morelos. /	1010	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,900,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCR00180101072365	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Matatepec, Morelos // Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Narciso Mendoza De La Localidad De Cuauquichimol /	701	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	656,631.47							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072535	Construcción De Aula Didáctica En Finde Preescolar Saramba, Localidad Itillilo El Grande, Tepalcingo, Morelos /	164	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	420,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072570	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Matatepec, Morelos // Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Río Amacucac Primera Etapa, Matatepec /	700	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,343,368.53							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072786	Construcción De Techumbre De La Cacha En Secundaria José María Morelos Y Pavón En La Comunidad De Najatelo, Amecucac, Morelos /	17	Morelos	Amecucac	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,100,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072846	Pavimentación Calle 5 De Mayo, Poblado De Tezcaltila, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos 1102		Morelos	Emiliano Zapata	Tezcaltila	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	2,700,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra aun no inicia - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCR00180101072882	Construcción De Auditorio En El Municipio De Jantetelco, Morelos /	1166	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,300,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072893	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Loc. Amecucuilco En El Municipio De Ayala, Morelos /	1045	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072963	Construcción De Techumbre De La Cacha De Usos Múltiples De La Primaria Benito Juárez De La Colonia Adolfo López Mateos En El Municipio De Tepalcingo, Morelos /	163	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,900,000.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MCR00180101072964	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Febrero - Independencia, Localidad De Tepalcingo, En El Municipio De Tepalcingo, Morelos /	165	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,452,446.00							0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 608

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Regeneración	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Local a Municipio (Nepoatlaco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Tototlan	Nepoatlaco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00180101073006	Pavimentación Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo, Col. Centro, En El Municipio De Metepec, Morelos. /	498	Morelos	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,709,000.00							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00180101073060	Pavimentación De Av. En El Municipio De Cuatlan Del Rio, Morelos /	198	Morelos	Cuatlan del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00180101073315	Pavimentación Del Camino Loma Bonita El Salitre Localidad Loma Bonita, Ayala, Morelos /	1046	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00180101073324	Pavimentación De La Calle Piquinto Galin, Localidad Apulcan, Ayala, Morelos /	1051	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR13130200147313	Pavimentación De Calle Abraso De Atatepec	-	Morelos	Tepalcingo	Colonia Buenos Aires	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR1413030193860	Adquisición De Mobiliario Para El Personal Especializado De La Dirección General De Justicia Alternativa En Materia Penal Del Estado De Morelos	99-20-0161-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR14140400457337	Rehabilitación De Espacios Educativos En Cuernavaca, Morelos Rehabilitación General Del Jardín De Niños El Eden Col. La Unión, Cuernavaca	07-2B-00742-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas Educación	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR14140400457431	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica En Fraccionamiento De Anahuac, Cuernavaca	07-20-00709-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR14140400457492	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica Calle Bustamante Cuernavaca Morelos	07-20-00710-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR14140400459048	Electrificación De Calles Miguel Hidalgo Col. Mo De Juárez, Cuautla	06-20-00877-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		0124 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR14140400459080	Electrificación De Calles Vicente Guerrero La 2da Cerada De Vicente Guerrero Col. Gabriel Noguea Ampliación Tepetate, Cuautla	06-20-00906-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		0124 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR14140400459476	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos, Ampliación De Red Eléctrica En Calle Polipanca Jardines Del Eden, Cuernavaca	07-20-00708-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR14160100140222	Rehabilitación Integral Del Parque Galana Sur De La Colonia Armermelillo Galana En Polipanca 3	06-2B-0395-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención Del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR15150300576020	Construcción De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educación Jubilados Y Pensionados En El Estado De Morelos	S171	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,397,417.72	1,399,312.00	1,399,312.00	1,399,312.00	1,399,312.00	1,399,312.00	1,303,843.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR15150300576038	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio Urbano En La Calle Lomas De Cortes Y Jacaranda, Colonia Antonio Barón, Cuernavaca Mor.	S173	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	2,129,814.70	2,073,597.00	2,073,597.00	2,073,597.00	2,073,597.00	2,073,597.00	1,972,443.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR15150300576048	Construcción De Cancha De Basquetbol, Techumbre Y Obras Exteriores En El Espacio Público Ubicado En La Calle Lomas De Cortes Y Jacaranda, Colonia Antonio Barón, Cuernavaca Mor.	S175	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	2,276,384.49	2,216,230.00	2,216,230.00	2,216,230.00	2,216,230.00	2,216,230.00	1,377,905.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR15150300576004	Instalación De Casetas Seguras, Polígono 1	06-20-0359-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		0006 Programa Nacional de Prevención Del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR15150300576687	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación Y Dispensario Médico	10-81701963-03-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios		0061 Programa 3 x 1 para Gigantes		20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Salud	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR15150300578045	Construcción Y Rehabilitación De Módulo De Baños En Jardín De Niños La Raça En La Comunidad De Atotonilco Del Municipio De Tepalcingo	CON-EC0-001-2015	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR15150300578226	Rehabilitación Del Centro Comunitario, Polígono 1	18-20-0360-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención Del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR15150300578933	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo San Manuel Al Tanque Elevado En Tezajete, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO 23CONEC/INV-3/D/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,000,000.00						0.00			Metros Lineales	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR15150300579701	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico Cuernavaca	18-20-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios		0048 Programa Hábitat		19-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	298,423.00	294,726.92	294,726.92	294,726.92	294,726.92	294,726.92	294,726.92	294,726.92	100.00	00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Fisica: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Registro: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 %
MOR15150300580422	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Fraccionamiento 1, Hacer	30-20-0422-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios		0048 Programa Hábitat		19-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	209,331.56	179,427.05	179,427.05	179,427.05	179,427.05	179,427.05	179,427.05	100.00	00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Fisica: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Registro: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 %	
MOR15150300580498	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Netzahuacoyotl	18-20-0423-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios		0048 Programa Hábitat		19-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	1,577,917.00	1,761,740.19	1,761,740.19	1,761,740.19	1,761,740.19	1,761,740.19	1,761,740.19	100.00	00	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Fisica: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Registro: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 %	
MOR15150300580441	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle N. Alvarez	18-20-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios		0048 Programa Hábitat		19-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	1,192,733.00	1,182,985.79	1,182,985.79	1,182,985.79	1,182,985.79	1,182,985.79	1,182,985.79	100.00	00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Fisica: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 % / Registro: OBRAS REPORTADAS CONCLUIDAS AL 100 %	







Total: 608

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Igual a Nichilinic (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Nepopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR1710200884037	Construcción de Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez (Publica) Col. Jardín Juárez (Proyecto)	DMPS-R23-PDR-1.R.-1.R.009/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	1,900,000.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	100.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR1710200884259	Construcción de Techumbre En Jardín De Niños "Tepahuasana"	DMPS-R23-PDR-1.R.-008/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	1,030,000.00	1,018,470.00	1,018,470.00	1,018,470.00	1,018,470.00	1,018,470.00	1,018,470.00	100.00	0	Metros Cuadrados	365	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR1710200884275	Construcción de Techumbre Para Cancha De Uso Múltiple El Eden	DMPS-R23-PDR-1.R.-005/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200884281	Construcción de Techumbre Cancha De Uso Múltiple Y Colocación De Juegos Infantiles En Escuela Primaria Aurelio Merino (Publica)	DMPS-R23-PDR-1.R.013/2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR1710200885261	Construcción de Techumbre Para Cancha De Uso Múltiple En La Unidad Habitacional De Rosa	DMPS-R23-PDR-1.R.-003/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	483	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200885265	Construcción de Colector Sanitario Y Pavimentación Hidráulica Calle Insurgentes, Jiutepec Morelos	DMPS-R23-PDR-1.R.-012/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	3,800,000.00	3,758,200.00	3,758,200.00	3,758,200.00	3,758,200.00	3,758,200.00	3,758,200.00	3,758,200.00	100.00	0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200885272	Construcción de Colector Sanitario En Calle Jose Garcia	DMPS-R23-PDR-1.R.-014/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200885716	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Niños Heroes Colonia Lomas De Jiutepec	DMPS-R23-PDR-1.R.013/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	2,800,000.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	100.00	0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
MOR1710200885725	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lisazo Cárdenas	DMPS-R23-PDR-1.R.013/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	4,500,000.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	100.00	0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
MOR1710200886093	Techumbre En Escuela Secundaria General Juan Escutón	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,844,000.00	1,823,716.00	1,823,716.00	1,823,716.00	1,823,716.00	1,823,716.00	1,823,716.00	1,823,716.00	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR1710200886105	Construcción De Techumbre Metalica En Jardín De Niños Heróico Mendoza	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,801,250.00	1,880,336.25	1,880,336.25	1,880,336.25	1,880,336.25	1,880,336.25	1,880,336.25	1,880,336.25	100.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR1710200886143	Encasillamiento De Canal Tetelpa	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,000,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	462	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR1710200886178	Construcción De Gradas Y Techumbre En La Escuela Secundaria Enrique González Aragón	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR1710200886200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200886215	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pedro Torres	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR1710200887968	Construcción De Andador, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Ixmiquil Comfort	PDR-08/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,733,915.32	1,714,842.25	1,714,842.25	1,711,879.53	1,711,879.53	1,711,879.53	1,711,879.53	1,711,879.53	99.83	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PAGADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200889118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Las Umbres	ME2-PDR02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tepetzingo	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 01/12/2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200889341	Construcción De La Unidad Deportiva Vp Teoyuca, Emiliano Zapata Morelos	ME2-PDR-005-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Teoyuca	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2017	8,400,000.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	100.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 30/11/2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200889368	Rehabilitación De Calles Del Primer Cuadro Teoyuca Centro Emiliano Zapata, Morelos	ME2-PDR-004-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Teoyuca	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	6,250,000.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	100.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL DIA 26/03/2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200889371	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Gravedad Y Río Ayala En Colonia Linda Vista., En El Municipio De Mazatepec, En El Estado De Morelos.	IMMADUPDR23DERREGDO 12017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	2,800,000.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MOR1710200889380	Pavimentación Con Concreto Anfidito En Calle Pizaro, De La Col. El Solillo, Mazatepec.	MMADUPDR23DERREGDO062 017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	504,560.33	499,010.17	499,010.17	499,010.17	499,010.17	499,010.17	499,010.17	499,010.17	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MOR1710200889391	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Cerrada Limón, Cauachichilola	MMADUPDR23PORTALCERDO 022017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	1,102,427.51	1,090,300.80	1,090,300.80	1,090,300.80	1,090,300.80	1,090,300.80	1,090,300.80	1,090,300.80	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200889398	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mezquía Hera De Juárez, Col. San Marcos, Cauachichilola	MMADUPDR23PORTALCERDO 032017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	1,229,028.96	1,215,509.64	1,215,509.64	1,215,509.64	1,215,509.64	1,215,509.64	1,215,509.64	1,215,509.64	1,215,509.64	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR1710200889397	Construcción De Techumbre En Cancha De Uso Múltiple, En La Col. Santa Cruz Vista Alegre	MMADUPDR23PORTALCERDO 012017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	1,388,923.61	1,373,645.45	1,373,645.45	1,373,645.45	1,373,645.45	1,373,645.45	1,373,645.45	1,373,645.45	1,373,645.45	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200889349	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Panama Entre Calle Uruoguy Y Calle Herrera	MMADUPDR23PORTALCERDO 042017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	1,122,652.93	1,110,303.75	1,110,303.75	1,110,303.75	1,110,303.75	1,110,303.75	1,110,303.75	1,110,303.75	1,110,303.75	100.00	0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR1710200889360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Buen Atardecer, Col. Puente Del Sol	MMADUPDR23PORTALCERDO 052017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	1,496,792.63	1,480,327.91	1,480,327.91	1,480,327.91	1,480,327.91	1,480,327.91	1,480,327.91	1,480,327.91	1,480,327.91	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR1710200890271	Ampliación De Red Eléctrica Calle Las Palmas, Mazatepec.	MMADUPDR23PORTALCERDO 072017	Morelos	Mazatepec		Cobertura municipal	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	628,942.56	622,043.97	622,043.97	622,043.97	622,043.97	622,043.97	622,043.97	622,043.97	100.00	0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200890288	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Panama, Col. El Calvario	MMADUPDR23PORTALCERDO 082017	Morelos	Mazatepec	</																									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 608

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Local a Nichilicón (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Nepopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1710200890320	Aplicación De Red Eléctrica Y Colocación De Luminarias En Calle Fotogrametría Especial Alameda, Col. La 017	MMADUOPR23DEBEREG0052	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	567,994.67	561,746.73	561,746.73	561,746.73	561,746.73	561,746.73	561,746.73	100.00	00	Luminaria	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MOR1710200890336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Xalisco, Mazatepec, Morelos 017	MMADUOPR23DEBEREG0022	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	4,200,000.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	4,153,800.00	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MOR1710200890352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Río Ayala, Mazatepec, Morelos	MMADUOPR23DEBEREG0032	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	4,620,000.00	4,569,180.00	4,569,180.00	4,569,180.00	4,569,180.00	4,569,180.00	4,569,180.00	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200890373	Substitución De Luminaria 0015 A Luminaria Led, En Carretera Federal Cuernavaca Sur Y Emiliano Zapata	MMADUOPR23DEBEREG0042	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	599,999.33	593,399.34	593,399.34	593,399.34	593,399.34	593,399.34	593,399.34	100.00	00	Luminaria	280	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200891019	Primer Etapa De La Pavimentación Integral Del Camino A San Pablo	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	0130 Fortalecimiento Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,423,736.89	2,423,736.89	2,423,736.89	2,418,430.63	2,418,430.63	2,418,430.63	2,418,430.63	99.78	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y PAGADA EN 2017 / Física: OBRAS TERMINADA FISCALMENTE EN 2017 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200891278	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle Paseo De Los Talligüeres Y Ocotima	DMPS-R23-FORTALECE-I.R.-/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	3,750,000.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	100.00	00	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200891324	Techumbres En La Escuela Primaria Juana De Ahajá En La Colonia San Francisco Tecuapán, Jiutepec, Morelos	DMPS-R23-PDR-I.R.-/2017	Morelos	Jiutepec	San Francisco Tecuapán	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	2,300,000.00							0.00	00	Metros Cuadrados	405	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200891359	Techumbres Para Cancha De Uso Múltiple Col. Xauzargueta, Jiutepec, Morelos	DMPS-R23-PDR-I.R.-/019/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	2,200,000.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	100.00	00	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200891383	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle José María Morelos	DMPS-R23-PDR-I.R.-/020/2018	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	100.00	00	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200891395	Construcción De Techumbre Para Cancha De Uso Múltiple Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle San Juan	DMPS-R23-PDR-I.R.-/018/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200891447	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Las Rosas 2da Etapa	DMPS-R23-PDR-I.R.-/007/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	1,300,000.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	100.00	00	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200891462	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Hidráulica Calle Luchadoras	DMPS-R23-PDR-L.P.-/001/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	7,100,000.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	100.00	00	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200891469	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 28 (Pública)	DMPS-R23-PDR-I.R.-/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00							0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200891502	Construcción De Centro Deportivo Yautepac 3ra Etapa	R23-FORTALECE-005-2017 (5215615)	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	3,031,047.00	3,031,047.00	3,031,047.00	30.65	00	Lote	10,000	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro: .	
MOR1710200891632	Contrucción De Gimnasio En Centro Deportivo Yautepac	R23-PDR-006-2017 (5415265)	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	3,071,206.00	3,071,206.00	3,071,206.00	31.05	00	Lote	10,000	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200893009	Mejora Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-20-0120-2017	Morelos	Xochitlapeque	Cobertura municipal		Subsidios	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (SOPD)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	97.01	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: OBRAS REPORTADA LES TRIMESTRE 2018. OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018	
MOR1710200893017	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Lázaro, Lázaro Y Malecón De Tequesquiteño	12-28-0121-2017	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (SOPD)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	4,000,000.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: OBRAS REPORTADA LES TRIMESTRE 2018. OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200893032	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Lázaro, Lázaro Y Malecón De Tequesquiteño Morelos (Estatal)	12-28-0121-2017 (Estatal)	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (SOPD)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,984,491.00	5,984,491.00	5,984,491.00	99.74	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: OBRAS REPORTADA LES TRIMESTRE 2018. OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200893034	Mejoramiento Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Convenciones Morelos	28-20-0120-2017	Morelos	Xochitlapeque	Cobertura municipal		Subsidios	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (SOPD)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,750,000.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: OBRAS CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710200893085	Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Soccer De Tlaximilulpan, Localidad De Tlaximilulpan (San Pedro)	-	Morelos	Tehuacan del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPELA DEL VOLCÁN	Deporte	En Ejecución	2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. / Física: / Registro:	
MOR1710200895229	Construcción De 3 Aulas Regionales Para Uso Múltiple En El Municipio De Tepostlán	20-20-0263-2017	Morelos	Tepostlán	Tepostlán	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,250,000.00	1,247,886.31	1,247,886.31	1,246,811.47	1,246,811.47	1,246,811.47	1,246,811.47	99.91	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA, EL SALDO QUE QUEDA ES DE INDIRECTOS	
MOR1710200896637	Rehabilitación Del Boulevard Lic. Ignacio Zaragoza, Col. Centro Cuernavaca - 5735991	5735991	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,645,290.00	2,558,991.09	2,558,991.09	2,558,132.29	2,558,132.29	2,558,132.29	2,558,132.29	96.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto incluye en el aprobado un reintegro de economías por la cantidad de \$1,858.80 / Física: / Registro:	
MOR1710200896645	Reparación De Puentes Vehiculares Ignacio Zaragoza De La Comunidad De Huixtla, En El Municipio De Tepicincap, En El Estado De Morelos - 5201356	5201356	Morelos	Tepicincap	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710200896646	Reparación De La Calle Aguilera Sarden Entre 5 de Febrero Y 16 de Septiembre, Col. Buena Vista, En El Municipio De Tepicincap, En El Estado De Morelos - 5319111	5319111	Morelos	Tepicincap	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710200896644	Construcción Del Acosco Al Desarrollo Industrial Vaca En Yacapitla, Morelos - 5191719	30-28-0205-2017	Morelos	Yacapitla	Cobertura municipal		Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5,000,000.00	4,938,062.30	4,854,366.33	4,854,366.33	4,854,366.33	4,854,366.33	4,854,366.33	98.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA ECONOMIA SEHA REINTEGRADA. / Física: OBRAS REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA ECONOMIA SEHA REINTEGRADA. / Registro: OBRAS REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA ECONOMIA SEHA REINTEGRADA. - OBRAS REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA ECONOMIA SEHA REINTEGRADA.	
MOR1710200897212	Construcción De Drenaje E Instalación De Placa De Tránsito En La Calle Laura Ortega Col Trece De Mayo - 5768003	25-28-0302-2017	Morelos	Tlaquepán	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	968,888.11	290,666.43	290,666.43	290,666.43	290,666.43	290,666.43	290,666.43	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO AL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 / Física: OBRAS EN PROCESO AL 1ER TRIMESTRE DEL 2018





Total: 608

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150100462440	Construcción Hidráulico Calles Carreteras Local a Domicilio (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Nepopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Físico: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710200903442	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Juan Escutia, Col. Santa Cruz Vista Alegre	MSADUDOPR2308E8G0072-017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	327,445.67	323,843.76	323,843.76	323,843.76	323,843.76	323,843.76	323,843.76	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710200903452	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Peralvillo Entre Calle República Del Salvador Y Calle Bellos Col. Justo Sierra	MSADUDOPR23FORALSC002017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	1,554,236.14	1,559,770.88	1,559,770.88	1,559,770.88	1,559,770.88	1,559,770.88	1,559,770.88	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: el monto es menor a lo debido a rendimientos el monto que se monto fue 22631.34 / Físico: / Registro:	
MOR1710200903501	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Matamoros Matatepec, Morelos.	MSADUDOPR23PROBEG20012017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
MOR1710200903511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Guairín Cuauhtémoc Matatepec, Morelos	MSADUDOPR23PROBEG20022017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
MOR1710200903547	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Matamoros, Matatepec, Morelos	MSADUDOPR23PROMF00012017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
MOR1710200905339	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Cortés, Ubicada En La Colonia Peña Flores	CUAU-DGDP-PDM-01/17	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,727,298.89	1,708,298.60	1,708,298.60	1,708,298.60	1,708,298.60	1,708,298.60	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	2,345	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200905340	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R. Gómez Ubicada En La Colonia Peña Flores	CUAU-DGDP-PDM-02/17	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,811,233.68	2,780,310.11	2,780,310.11	2,780,310.11	2,780,310.11	2,780,310.11	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	3,847	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200905341	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan De La Baterra, Sigla Y Margarita, Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero	CUAU-DGDP-PDM-03/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,130,661.07	3,096,223.80	3,096,223.80	3,096,223.80	3,096,223.80	3,096,223.80	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710200905342	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes Y Nicolás Bravo, Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero	CUAU-DGDP-PDM-04/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,077,217.89	2,054,368.49	2,054,368.49	2,054,368.49	2,054,368.49	2,054,368.49	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200905343	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Cortés, Ubicada En La Colonia Peña Flores, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGDP-PDM-05/17	Morelos	Cuautla	Eusebio Juárezpi (La Argutera)	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	1,484,813.72	1,468,480.77	1,468,480.77	1,468,480.77	1,468,480.77	1,468,480.77	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200905344	Construcción De Techumbre En La Esc. No. 2 Cuauhtémoc, Ubicada En La Colonia Cuauhtémoc	CUAU-DGDP-PDM-06/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	1,557,501.94	1,540,369.42	1,540,369.42	1,540,369.42	1,540,369.42	1,540,369.42	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200905345	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Citlali, Ubicado En La Colonia Cuauhtémoc	CUAU-DGDP-PDM-07/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	911,079.06	901,030.51	901,030.51	901,030.51	901,030.51	901,030.51	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200905426	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Federal Gabriel Peppa	CUAU-DGDP-PDM-08/17	Morelos	Cuautla	Aplicación Gabriel Peppa	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	1,571,442.81							0.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue eliminada del sistema. / Físico: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1710200905427	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 25 De Diciembre, Ubicada En La Colonia 3 De Mayo	CUAU-DGDP-PDM-09/17	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,445,868.39	1,429,963.84	1,429,963.84	1,429,963.84	1,429,963.84	1,429,963.84	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710200905428	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito Pinos Jararamas, Ubicadas En La Colonia Tepic	CUAU-DGDP-PDM-10/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,991,889.31	1,960,088.53	1,960,088.53	1,960,088.53	1,960,088.53	1,960,088.53	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200905496	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2da Cerrada Del Calvario Ubicada En La Colonia Emilio Salgari	CUAU-DGDP-PDM-11/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,700,770.93	1,682,062.45	1,682,062.45	1,682,062.45	1,682,062.45	1,682,062.45	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	350	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710200905497	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pinos Jararamas, Ubicada En La Colonia Peralvillo	CUAU-DGDP-PDM-12/17	Morelos	Cuautla	Colonia el Peralvillo	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	986,332.82	975,483.16	975,483.16	975,483.16	975,483.16	975,483.16	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710300953710	Rehabilitación De La Calle Cuauhtémoc En El Municipio De Cuautla, En El Estado De Morelos	CUAU-DGDP-PDM-13/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	900,000.00	888,533.91	888,533.91	888,533.91	888,533.91	888,533.91	274,051.47	274,051.47	30.84	00	Metros Cuadrados	200	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710300953711	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Drenaje Sanitario De La Calle Lázaro Lineros Ubicada En La Colonia Otilio Montaño	CUAU-DGDP-PDM-14/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,146,842.91	3,112,227.64	3,112,227.64	3,112,227.64	3,112,227.64	3,112,227.64	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710300953712	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Aldama Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGDP-PDM-16/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	951,877.10	941,406.45	941,406.45	941,406.45	941,406.45	941,406.45	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	108	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710300954651	Aplicación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Bombeo Y Línea A Presión Fire (Colonia Zapata Matatepec)	08-2B-0614-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,006,000.00	5,939,934.00	5,939,934.00	5,747,018.24	-	-	-	-	0.00	00	Metros lineales	18,202	0.00	15.00	Financiera: la diferencia entre lo Modificado y Comprometido se reintegro a la TESOP. / Físico: / Registro: Se solicita Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710300954664	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Segunda Etapa)	24-2U-0606-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,238,032.85	1,224,414.49	1,224,414.49	1,195,003.57	-	-	-	-	0.00	00	Metros lineales	1,305	0.00	20.00	Financiera: la diferencia entre lo Modificado y Comprometido se reintegro a la TESOP. / Físico: / Registro: Se solicita Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710300954676	Construcción Del Cruce De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	06-2U-0605-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,003,000.00	2,969,967.00	2,969,967.00	2,945,412.49	883,623.74	883,623.74	883,623.74	29.75	00	Metros lineales	1,409	0.00	45.00	Financiera: la diferencia entre lo Modificado y Comprometido se reintegro a la TESOP. / Físico: / Registro: Se solicita Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710300954856	Proyecto Ejecutivo Del Colector De La Comunidad De Ahuacalco Del Municipio De Hualahuen, Yautepac (Segunda Etapa)	04-2U-0590-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	380,786.44	376,597.79	376,597.79	376,597.79	200,629.98	200,629.98	200,629.98	53.27	00	Estudio de preinversión	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710300954877	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipio De Atlahualcan, Yautepac Y Tepic) Para Personas Con Discapacidades.	99-2U-0613-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,087,125.56	1,075,167.18	1,075,167.18	1,068,485.25	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	8,868	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710300955073	Construcción De Cobierta Metálica En Plaza Cívica Escuela Primaria Federal Bicentenario Miguel Hidalgo	F3M-17-PR-0033-17	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jericó	Rural	Subsidios	3061 Programa 3 x 1 para Niños		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	En Ejecución	2017	239,526.42	239,526.42	239,526.42	239,526.42	239,526.42	239,526.42	239,526.42	100.00	00	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida al 100% en el periodo 04-2017 / Físico: Avance de la obra concluida al 100% en el periodo 04-2017 / Registro: Se solicita la validación, así mismo se solicita dar por terminada la obra al 100% en el periodo 04-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1710300955093	Construcción De Cobierta Metálica En Escuela De Usos Múltiples De La Primaria Bellisario Domínguez	F3M-17-PR-0050-17	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Subsidios	3061 Programa 3 x 1 para Niños		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	En Ejecución	2017	249,995.86	249,995.86	249,995.86	249,995.86	249,995.86	249,995.86	249,995.86	100.00	00	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida al 100% en el periodo 04-2017 / Físico: Avance de la obra concluida al 100% en el periodo 04-2017 / Registro: Se solicita la validación, así mismo se solicita concluir la obra al 100% en el periodo 04-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	







Total: 608

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Regístrico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenca Financiera							Avenca Fisico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avenca Anual	% Avenca Acumulado	
MOR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carreteras Local a Vecindario (Nepopolco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Tototlan	Nepopolco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401044544	Construcción De Techumbre En El Parque De Santa Ana, En La Comunidad De Tenango, Perteneciente Al Municipio De Janitzelco, Morelos	10-R3-FORTAFIN/02/17	Morelos	Janitzelco	Tenango (Santa Ana)	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANITZELCO	Deporte	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401044582	Construcción De Techumbre En La Ayudantía De Chalcatzingo, Perteneciente Al Municipio De Janitzelco, Morelos	10-R3-FORTAFIN/03/17	Morelos	Janitzelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANITZELCO	Deporte	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401044593	Remodelación Del Parque Público Amayuca, Perteneciente Al Municipio De Janitzelco, Morelos	10-R3-FORTAFIN/04/17	Morelos	Janitzelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANITZELCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401044676	Pavimentación Lateral De Avenida José María Morelos (Amayuca)	10C7/R023/18-17	Morelos	Janitzelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANITZELCO	Urbanización	En Ejecución														Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401048230	Construcción De Salas De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Colonia Asteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN01/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,295,916.37	2,295,916.37	2,295,916.37	2,295,916.37	99.82	0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401048233	Proyecto Integral de Pavimentación Con Piedra Volcánica Lajosa, Drenaje Y Agua Potable En La Calle 15 De Septiembre	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal			0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8,563,055.00	8,563,055.00	8,563,055.00	8,545,844.36	8,545,844.36	8,545,844.36	8,545,844.36	99.80	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSO 2017 PAGADO AL 100% EN 2018 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401048262	Rehabilitación De Drenaje / Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN02/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,944,313.41	3,944,313.41	3,944,313.41	3,944,313.41	98.61	0	Metros Lineales	3,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401048300	Techumbre En La Colonia El Estirbo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN03/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	999,986.27	999,986.27	999,986.27	997,646.26	997,646.26	997,646.26	997,646.26	99.77	0	Metro Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401048334	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público En Las Calles Del Municipio De Temixco	FORTAFIN04/2017	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,995,956.13	2,995,956.13	2,995,956.13	2,995,956.13	99.87	0	Luminaria	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401049399	Construcción De Pavimento En Camino De Saca Chaym, Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0	Metro Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401050040	Construcción De Pavimento En Camino De Saca Huastilla Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0	Metro Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401050045	Construcción De Pavimento En Camino De Saca Tenemeco Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0	Metro Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401050055	Construcción De Techumbre En El Cba No. 7, Colonia El Pedregal, Perteneciente Al Municipio De Tlalnepantla, Morelos	-	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Educación	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0	Metro Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401050108	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles De San Agustinillo, Jaguayes, Tlalnepantla, Morelos.	-	Morelos	Tlalnepantla	Cango Agustinillo	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	1,499,180.70	1,499,180.70	1,499,180.70	1,499,180.70	1,499,180.70	1,499,180.70	1,499,180.70	100.00	0	Metro Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401050122	Rehabilitación De Módulos En El Ex-Convento De Nuestra Señora De La Natividad	20-ZU-0617-2017	Morelos	Tepeotlán	Cobertura municipal			3248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas - GOOP	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2018	
MOR17170401050175	Construcción De Techumbre Tipo Inacem Primaria Escuela Nacional - Los Ideales, Puente De Jolia	17-ZU-0492-2017	Morelos	Puente de Jolia	Los Ideales	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisión Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas	Educación	En Ejecución	2017	1,620,780.09	1,617,165.96	1,617,165.96	1,589,756.37	1,589,756.37	1,589,756.37	1,589,756.37	98.31	0	Metro Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA, EL SALDO CORRESPONDE A INDICADORES Y ECONOMIA, ESTA ÚLTIMA DE ACORDA CON OTRO PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR171704010501897	Introducción D Servicios Básicos En La Infraestructura Básica En Calle Dulce	DOP-R23-1722-03-2017	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	Metro Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR171704010501988	Construcción De Andador Peatonal Actopan-Tetecala	DOP-R23-1722-04-2017	Morelos	Tetecala	Actopan	Rural	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisión Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	100.00	0	Metro Lineales	2,150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR171704010501910	Jar De Saca De La Pavimentación Con Piedra Recortada En Calle Mariano Matamoros En El Pueblo Grande Tlayacapan, Mor.	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal			0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,961,434.59	4,961,434.59	4,961,434.59	4,954,198.37	4,954,198.37	4,954,198.37	4,954,198.37	99.85	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RECURSO DERIVADO 2017, PAGADO AL 100% EN 2018 / Fisica: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170401050207	Construcción De Techumbre En La Colonia Dolores, Cuautla, Morelos	FORFPM-01-17	Morelos	Cuautla	Colonia Dolores 18 de Septiembre	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,203,992.50	1,203,992.50	1,203,992.50	1,203,992.50	1,203,992.50	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: LA DIF. CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR171704010502075	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples Zoa. Hugo En Ochia, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	FORFPM-11-01-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal			0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	9,950,600.00	9,938,401.87	9,938,401.87	9,938,401.87	9,938,401.87	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	3,600	0.00	0.00	Financiera: LA DIF. CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR171704010502320	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución, Cuautla, Morelos	FORFPM-11-02-17	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Yegua	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	4,000,000.00	3,995,764.47	3,995,764.47	3,995,764.47	3,995,764.47	838,037.52	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	600	0.00	40.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN EJECUCION, LA DIF. CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR171704010502382	Construcción De Camcha De Usos Múltiples, Localidad Jamiltepec, Perteneciente Al Municipio De Ocuiltepec, Mor.-	MO-R23-CAMCHA/JUMIL-009/2017	Morelos	Ocuiltepec	Jamiltepec	Urbano	Subsidios	0129 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCUILTEPEC	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	6,000,000.00												Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
MOR171704010502446	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria De La Colonia El Hospital	FORFPM-11-03-17	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Yegua	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,496,500.00	2,496,500.00	2,496,500.00	2,496,500.00	496,297.52	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR171704010502476	Construcción De Techumbre En La Ayudantía Municipal Colonia Francisco I. Madero	FORFPM-11-04-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal			0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	550,626.00	548,922.93	548,922.93	548,922.93	548,922.93	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	2,000	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR171704010502497	Construcción De Techumbre En La Ayudantía Municipal Colonia Hidalgo, Perteneciente Al Municipio De Cuautla	FORFPM-11-05-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal			0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	578,636.00	577,542.78	577,542.78	577,542.78	577,542.78	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	655	0.00	40.00	Financiera: SE SOLICITO A UPEC CAMBIO A NOMBRE DE OBRA Y AMPLIAR EN EREC. LA DIF. CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR171704010502522	Construcción De Techumbre En La Ayudantía Municipal Colonia Morelos, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	FORFPM-11-06-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal			0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	976,219.59	973,713.02	973,713.02	973,713.02	74,986.17	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	777	0.00	60.00	Financiera: SE SOLICITO A UPEC CAMBIO A NOMBRE DE OBRA Y AMPLIAR EN EREC. LA DIF. CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR171704010502545	Pavimentación De La Calle Leon Velez El Ignacio Alameda, Colonia Milán Arriero, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	FORFPM-11-07-17	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisión Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,050,332.00	1,048,825.72	1,048,825.72	1,048,825.72	195,986.78	-	-	0.00	0	Metro Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 608

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenca Financiero							Avenca Fisico			Observaciones									
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avenca Anual	% Avenca Acumulado					
MOR0015010462440	Concreto Hidráulico Calles Carreteras Locales A Huchitlan (Huepualco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Huepualco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
MOR17170401052742	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ecuador En La Localidad De Huacahuaco, En El Municipio De Ocuiltepec, Morelos	0052017	Morelos	Ocuiltepec	Huacahuaco	Rural	Subsidios	U138 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC MORELOS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución															Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
MOR17170401052814	Const. De Alberca Semi Olímpica Y Chapasadero En Unidad Deportiva Yautepec	003	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		2,961,924.00	2,961,924.00	2,961,924.00	29.62	00	Lote	10,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .				
MOR17170401053023	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Febrero Col. Justo Sierra, Primera Etapa	18M8ADU02A23FORFIN50 02017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	4,500,000.00													0.00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR17170401053045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Océano Cuauhtémoc Matatepec Morelos (Tramo Oeste)	18M8ADU02A23FORFIN50 02017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	3,650,000.00														0.00	Metros Cuadrados	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR17170401053066	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juana De Arco Col. San Marcos Matatepec Morelos	18M8ADU02A23FORFIN50 03017	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MATATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	3,250,000.00														0.00	Metros Cuadrados	700	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
MOR17170401053136	Construcción De Fachonera En Huchitlan, Ocuiltepec, Morelos.	0062017	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC MORELOS	Educación	En Ejecución																0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR17170401053140	Rehabilitación De La Pirámide Principal De La Zona Arqueológica De Tepicoyac, Morelos	07-20-0618-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turismo Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Publicas (SOPG)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	3,030,000.00	3,028,360.00	3,028,260.00	3,028,360.00	3,028,360.00	3,028,360.00	3,028,360.00	3,028,360.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% DESDE EL LIB. TRIMESTRE 2018. / Fisica: OBRAS CONCLUIDAS AL 100% DESDE EL LIB. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRAS REPORTADA EN TRIMESTRE 2018. OBRAS CONCLUIDAS AL 100% DESDE EL LIB. TRIMESTRE 2018.				
MOR17170401053147	Suministro E Instalación De Una Valvula En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	25	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	692,798.40	692,798.40	692,798.40	692,798.40	692,798.40	692,798.40	692,000.00	692,000.00	99.88	00	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION				
MOR17170401053141	Equipamiento De Tecnología Robótica Para El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos E Impartición Del diplomado Introducción A La Educación Conducida	26	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,999,505.00	6,999,505.00	6,999,505.00	6,999,505.00	99.99	00	Equipamiento	116	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION				
MOR17170401053517	Asignación De Subsidios Para La Presentación De Servicios De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven En Violencia Extrema Y En Su Caso Sus Centros De Atención Retenera	27	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S013 Promover La atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	1,635,606.00	1,635,606.00	1,635,606.00	1,635,606.00	1,433,515.98	1,433,515.98	1,433,515.98	87.64	00	Equipamiento	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitamos validación					
MOR17170401053588	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Francisco Villa Colonia 28 De Agosto	M82-PORFIN03-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .					
MOR17170401053589	Construcción De Fachonera En Calle Circuito Bugambilias De La Colonia Loma Sur Emiliano Zapata	M82-PORFIN03-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
MOR17170401053592	Pavimentación De Calle En Emiliano Zapata Morelos	M82-PORFIN03-003-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
MOR17170401053794	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Chantepa	01639	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	8,999,270.51	8,990,271.24	8,990,271.24	8,988,921.43	8,988,921.43	8,988,921.43	8,988,921.43	8,988,921.43	99.98	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto incluye reintegro de economías por la cantidad de \$1,349.81 / Fisica: / Registro: .				
MOR17170401053801	Rehabilitación De Fachonera E Instalaciones De La Unidad Deportiva Gloria Alameda De Benarzon, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca	01637	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	2,892,986.27	2,890,093.28	2,890,093.28	2,887,766.37	2,887,766.37	2,887,766.37	2,887,766.37	2,887,766.37	99.92	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: El proyecto incluye reintegro por economía por la cantidad de \$2,326.91 / Fisica: / Registro: .				
MOR17170401054673	Remodelación Del Parque De Tlaximilulpan, Municipio De Tetela Del Volcan, Morelos	22-P8B-PFFI-01-2017	Morelos	Tetela del Volcan	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deporte	En Ejecución	2017	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	100.00	00	Lote	740	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
MOR17180101077842	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. JUAN ESCUTLA DE ZACATEPEC	31-20-0309-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,366,640.02	1,366,840.02	1,366,640.02	1,343,476.63	1,343,476.63	421,422.99	421,422.99	30.83	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
MOR18180101068593	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA PATRIA BUENA CLAVE EN EL PUEBLO DE TETELA DEL VOLCAN, XOCHITPEC, MORELOS	001	Morelos	Xochitpec	Real del Puente (San Pedro)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,338,400.00	2,338,400.00	2,338,400.00	-	-	-	-	0.00	00	Metro Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
MOR18180101068638	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN PRIMARIA SOLA DONALDO COLONIA CLAVE 17090705, COLONIA BENITO JUÁREZ, XOCHITPEC, MORELOS	2	Morelos	Xochitpec	Benito Juárez (La Calera)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	899,495.50	899,495.50	899,495.50	-	-	-	-	0.00	00	Metro Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
MOR18180101068641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jamín Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitpec Morelos	3	Morelos	Xochitpec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,090,187.49	1,090,187.49	1,090,187.49	-	-	-	-	0.00	00	Metro lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envío para validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
MOR18180101069592	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	0	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	692,000.00	692,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Equipamiento	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION					
MOR18180101069644	Elaboración De Grupo De Desarrollo Para Fortalecer A Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)	9	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	1,392,000.00	1,392,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Mobiliario y equipo	459	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
MOR18180101071446	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 04 DE FEBRERO COLONIA LOMAS DEL TROCEN)	DM8P-R23-PDR-18-1.R.-007-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,978,000.00	989,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS POR INICIAR / Fisica: OBRAS POR INICIAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.					
MOR18180101071665	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANGUNAS EN LA CARRETERA A TLANCATEPEC, LOCALIDAD HUAYAPAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS //	328	Morelos	Tetela del Volcan	Huayapan (San Andrés Huayapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	600,000.00	593,400.00	286,700.00	593,400.00	-	-	-	-	0.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .				
MOR18180101071744	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COL. SAN MARCO, YECAPIXTLA, MOR.) /	1087	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,380,751.89	2,354,563.62	1,177,281.81	-	-	-	-	0.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRAS SIN INICIAR / Registro: .					



Total: 608

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR00150100462440	Concreto Hidráulico Calles Carretera Local A Municipio (Nepoatlalco)	27-PR-FORADEN-002-15	Morelos	Totolapan	Nepoatlalco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR18180101077220	Ampliación y Adaptación de Infraestructura Incluyente En El Centro de Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	11	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	8,983,917.00	8,983,917.00	4,442,546.96	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	24,640	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR18180101077236	Acciones Para El Fortalecimiento Del Centro De Asistencia Morelense Para La Infancia	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	239,400.00	239,400.00	239,400.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipament	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicitamos Validación = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR18180101077942	Pavimentación Calle Baja California Colonia Tres De Mayo.	MEI-FORFIN-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
MOR18180101077946	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Dos Privada Francisco Villa, Colonia Centro	MEI-FORFIN-002-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,006,034.34	1,006,034.34	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
MOR18180101077949	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Circuito Arq. Gerardo Pared Itz Itzapa Colonia Gerardo Pared	MEI-FORFIN-003-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,119,651.04	1,119,651.04	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
MOR18180101078135	Construcción De Camellon Central E Iluminación De Carretera La Perseverancia Yautepec, Morelos	1	Morelos	Yautepac	Yautepac de Interope	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	4,337,671.00	4,337,671.00	4,337,671.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	